CRONOGRAMA PLACA VEREDA LA SIERRITA (32,3 m X 20 m)

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Duración	Fin	Costo
0	**PLACA VEREDA LA SIERRITA (32,3 m X 20 m)**	**19/03/26**	**44 días**	**19/05/26**	**$ 386,047,707.00**
1	Inicio	19/03/26	0 días	19/03/26	$ 0.00
2	**DEMOLICION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**19/03/26**	**12 días**	**7/04/26**	**$ 54,603,398.00**
3	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. Incluye transporte.	19/03/26	8 días	30/03/26	$ 25,388,736.00
4	Desmonte de cerramiento en malla con muro. Incluye retiro de tubo galvanizado, malla, muros, alfajías y cargue, transporte y disposición de escombros resultantes	19/03/26	6 días	27/03/26	$ 9,751,370.00
5	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. Incluye transporte.	30/03/26	4 días	7/04/26	$ 19,463,292.00
6	**CONFORMACION DE TERRENO**	**7/04/26**	**5 días**	**13/04/26**	**$ 2,105,185.00**
7	Conformacion y mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo a las dimensiones, alineamientos	7/04/26	5 días	13/04/26	$ 2,105,185.00
8	**AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES**	**13/04/26**	**3 días**	**16/04/26**	**$ 40,899,799.00**
9	Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular con espesor de 0,3 cms, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo del Proctor	13/04/26	3 días	16/04/26	$ 40,899,799.00
10	**CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS**	**16/04/26**	**18 días**	**9/05/26**	**$ 129,385,266.00**
11	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas colectoras de aguas lluvias en forma de V, con desarrollo de 0.30 M, no incluye acero de refuerzo.	20/04/26	5 días	27/04/26	$ 5,102,387.00
12	Concreto Clase D (21 MPa). Para placa de contrapiso de cancha polifuncional de espesor de 0,10 m	20/04/26	15 días	9/05/26	$ 94,768,006.00
13	SUMINISTRO, CORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Fy = 4.200 kg/cm2	16/04/26	2 días	18/04/26	$ 17,752,183.00
14	Concreto Clase D (21 MPa). Para elementos estructurales, viga de cimentacion, alfajias corona de muro y columnetas de muro.	16/04/26	3 días	20/04/26	$ 11,762,690.00
15	**CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA**	**2/05/26**	**9 días**	**13/05/26**	**$ 72,291,864.00**
16	Cerramiento en malla eslabonada calibre 10, con 2 hiladas de bloques en cemento de 15x20x40, con tuberia metalica de 2 de 2.5 mm, con pintura para tuberia metalica	2/05/26	7 días	11/05/26	$ 59,956,777.00
17	Porticos multifuncionales para cancha deportiva, los cuales incluyen marcos para microfutbol y baloncesto con tablero y aro. Debidamente pintados y con todo lo necesario para su correcta instalacion y presentacion	11/05/26	3 días	13/05/26	$ 12,335,087.00
18	**PINTURA PARA PISO**	**14/05/26**	**3 días**	**19/05/26**	**$ 52,384,207.00**
19	Pintura Recubrimiento acrílico base agua, antideslizante, para demarcación, decoración y protección de diferentes escenarios deportivos.	14/05/26	3 días	19/05/26	$ 52,384,207.00
20	**OBRAS EXTRAS**	**9/04/26**	**30 días**	**19/05/26**	**$ 34,377,988.00**
21	Transporte de material de Sub-base granular, hasta 53 km	9/04/26	2 días	11/04/26	$ 23,972,745.00
22	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	16/04/26	3 días	20/04/26	$ 10,405,243.00
23	Fin	19/05/26	0 días	19/05/26	$ 0.00

