	ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD	Version 7	Codigo FR-CON-04	
	ASIGNACION DE COSTOS	FECHA VIGENCIA 2024/08/24	Documento Controlado	

NOMBRE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
PERIODO	16 DICIEMBRE 2025 al 24 de MARZO de 2026
No. CONTRATO	1528 de 2025

SUCURSAL			
		PROCENTAJE	
01	SEDE CENTRAL		%
02	SAN JUAN ARAMA		%
03	LEJANIAS		%
04	LA URIBE		%
05	MESETAS	100,00	%
06	LA MACARENA		%
07	PUERTO CONCORDIA		%
08	MAPIRIPAN		%
09	PUERTO LLERAS		%
10	VISTA HERMOSA		%
11	EL CASTILLO		%
12	EL CALVARIO		%
13	SAN JUANITO		%
14	PUERTO GAITAN		%
15	CABUYARO		%
16	BARRANCA DE UPIA		%
17	CUMARAL		%
18	RESTREPO		%
TOTAL		100,00	%

CENTRO DE COSTOS		
1	ASISTENCIAL	VALOR
101314	HOSPITALIZACIÓN	
102311	CONSULTA EXTERNA	
103323	URGENCIAS	
104317	P.Y P. ODONTOLOGIA	
104318	PROMOCION Y PREVENCION	
104319	ARCHIVO C.A.	
106320	EPIDEMIOLOGIA (VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA)	
108315	LABORATORIO CLINICO (APOYO DIAGNOSTICO)	
108319	RAYOS X (APOYO DIAGNOSTICO)	
109328	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	
110001	ATENCION DEL PARTO	
111001	ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS (ASISTENCIAL)	
111002	SUBGERENCIA ASISTENCIAL	
111004	TAMIZAJE O ENCUESTAS	
112000	AMBULANCIA	
113000	ODONTOLOGIA GENERAL	
114001	ACTIVIDADES PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.	
114002	COVID -19	
TOTAL		$ -

2	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	VALOR
201111	GERENCIA	
201112	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
201113	OFICINA ASESORA JURIDICA	
201114	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
201115	OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO	
201116	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
201217	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	
201218	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	
201220	RECURSO HUMANO	
201221	SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	
201222	MANTENIMIENTO	
201223	VIGILANCIA	
201224	SERVICIOS GENERALES	
201313	FARMACIA	
201316	MEDIO AMBIENTE	
201321	SERVICIO AL CIUDADANO	
201324	MERCADEO	
201325	AUDITORIA MEDICA	
201326	CALIDAD	
201327	AREA CUENTAS -PROVEEDORES	
201330	INFRAESTRUCTURA	$137.657.877
201332	RECEPCION	
201334	COORDINADOR ASISTENCIAL	
201335	ARCHIVO ADMINISTRATIVO	
202211	SUBG. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
202212	CONTABILIDAD	
202213	PRESUPUESTO	
202214	FACTURACIÓN	
202215	CARTERA	
202216	TESORERIA	
202217	COMPRAS	
202218	COSTOS	
202219	ALMACEN	
TOTAL		$ 137.657.877,00

Para constancia se firma en Villavicencio, el dia 14 de Abril de 2026

GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENCIA ADMIINISTRATIVA Y LOGISTICA
Supervisor del Contrato

80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
0, Linea Gratuita: 018000918663
www.esemeta.gov.co
rencia@esemeta.gov.co

UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS003
901.979.714-0
CL 41 33 11
3114739014 - Ext. undefined
Villavicencio - Colombia
utlorvar2025meta@gmail.com

Espacio para
Logo Corporativo

N°. UTLB 5

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
Nit: 822.006.595-1
Teléfono: (608) 6627303 - Ext. 000
Dirección: Calle 37 No 41-80 Barzal Alto,
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: coordinador.compras@esemeta.gov.co

Fecha y hora comprobante

Fecha y hora comprobante	2026-04-15
Vendedor	UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS 003
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	costo directo acta parcial No. 02. contrato 1528 de 2.025 objeto adecuación menor del puesto de salud de la vereda brisas del duda del municipio de mesetas adscrito a la empresa social del estado del departamento del meta e.s.e. solución salud	1.00	105,082,349.00	0 %	0.00	105,082,349.00	105,082,349.00
2	administración acta parcial No. 02. contrato 1528 de 2.025 objeto adecuación menor del puesto de salud de la vereda brisas del duda del municipio de mesetas adscrito a la empresa social del estado del departamento del meta e.s.e. solución salud	1.00	27,321,411.00	0 %	0.00	27,321,411.00	27,321,411.00
3	imprevistos acta parcial No. 02. contrato 1528 de 2.025 objeto adecuación menor del puesto de salud de la vereda brisas del duda del municipio de mesetas adscrito a la empresa social del estado del departamento del meta e.s.e. solución salud	1.00	1,050,823.00	0 %	0.00	1,050,823.00	1,050,823.00
4	utilidad acta parcial No. 02. contrato 1528 de 2.025 objeto adecuación menor del puesto de salud de la vereda brisas del duda del municipio de mesetas adscrito a la empresa social del estado del departamento del meta e.s.e. solución salud	1.00	3,532,179.83	19 %	671,114.17	3,532,179.83	4,203,294.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento treinta y siete millones seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por $ 137,657,877.00

Total Bruto	136,986,762.83
IVA 19%	671,114.17
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	137,657,877.00

Observaciones:
acta parcial de obra No. 02 contrato de obra 1528 de 2025

La conformación de la unión temporal lorvar brisas-003 es:
-Enlly Lorena Palomino Daza- Nit 53.160.522-participación del 50%.
-Vara consultoría y construcciones s.a.s-Nit 901.206.076 participación del 50%

El IVA se liquida sobre la utilidad, de conformidad con el artículo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 de 2.016

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141225692350

(415)7707212469984(8020) 000014122569235 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 7 1 4	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 41 33 11

42. Correo electrónico utlorvar2025meta@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 7 3 9 0 1 4	3 2 0 8 1 1 6 3 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 7 1 8	4 6 6 3	2 0 2 5 0 7 1 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	4	8	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141225692350

(415)7707212489984(8020) 000014122569235 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 7 1 4	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 7 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 7 1 8	
81. Hasta	2 0 2 7 1 0 1 8	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141225692350

(415)7707212489984(8020) 000014122569235 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 7 1 4	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 7 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 3 1 6 0 5 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALOMINO	DAZA	ENLLY	LORENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 7 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 4 3 8 3 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	CASTRO	DIANA	MILENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141225692350

(415)7707212489984(8020) 000014122569235 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 7 1 4	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 3 1 6 0 5 2 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PALOMINO	DAZA	ENLLY	LORENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 5 0 7 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 0 6 0 7 6	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
VARA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 5 0 7 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

ENLLY LORENA PALOMINO DAZA identificado con C.C. 53.160.522 de Bogota en mi condición de Representante Legal de UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS - 003 identificada con Nit 901.979.714-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagado por la compañía durante los últimos CINCO (5) meses contados a partir de la fecha de presentación del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 24 días del mes de MARZO de 2026.

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003

EDINSON MEZA GRANADOS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 121446-T

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-07, 04:32:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82865040

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 07/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASDRUBAL ENRIQUE GUATIBONZA RENGIFO		
Documento	CC86068440	**Dirección**	CR 39 #23 B - 37
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6690691
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 86068440	ASDRUBAL ENRIQUE GUATIBONZA RENGIFO	57	03																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(I1N-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IDC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-13, 10:57:44 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83435134

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 04/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASDRUBAL ENRIQUE GUATIBONZA RENGIFO		
Documento	CC86068440	**Dirección**	CR 39 #23 B - 37
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6690691
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 86068440	ASDRUBAL ENRIQUE GUATIBONZA RENGIFO	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.505	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000	$ 0	$ 621.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 11:39:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 85021691

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 13/04/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASDRUBAL ENRIQUE GUATIBONZA RENGIFO		
Documento	CC86068440	**Dirección**	CR 39 #23 B - 37
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6690691
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 86068440	ASDRUBAL ENRIQUE GUATIBONZA RENGIFO	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS217) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000	$ 14.400	$ 635.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3154416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901979714	0	UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS 003	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 41 # 33-11	VILLAVICENCIO-META	6813997	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	43989630	9497941806	E	2026/01/06	2026/01/19	BANCO DE OCCIDENTE	13	$1,333,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1121961953	CARDENAS GUTIERREZ SEBASTIAN																		230301	30	EPS037	30	CCF34	30	14-11	30	30	SI
2	CC	36071967	GARCIA DONOSO PABLO EMILIO																		25-14	30	CCFC55	30	CCF34	30	14-11	30	30	SI
3	CC	1118167656	VEGA ROJAS JHON FREDY																		230301	30	EPSC34	30	CCF34	30	14-11	30	30	SI
Total	Afiliados(3)																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901979714	0	UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS 003	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 41 # 33-11	VILLAVICENCIO-META	6813997	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	43989630	9497941806	E	2026/01/06	2026/01/19	BANCO DE OCCIDENTE	13	51.333.600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$5,600	$0	$689,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,900	$0	$229,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$3,700	$0	$459,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$2,400	$0	$299,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$297,300	$2,400	$0	$299,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$1,400	$0	$172,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$171,000	$1,400	$0	$172,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$171,000	$1,500	$0	$172,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$500	$0	$57,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$500	$0	$57,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$500	$0	$57,500
TOTAL				3	$1,322,700	$10,900	$0	$1,333,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901979714	0	UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS 003	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 41 # 33-11	VILLAVICENCIO-META	6813997	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	134765320	9499649006	E	2026/02/04	2026/03/12	BANCOLOMBIA	36	$1,664,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$19,400	$0	$860,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$6,500	$0	$286,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$12,900	$0	$573,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$365,700	$8,400	$0	$374,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$365,700	$8,400	$0	$374,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$4,900	$0	$215,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$210,300	$4,900	$0	$215,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$210,300	$5,100	$0	$215,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$1,700	$0	$71,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$1,700	$0	$71,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$1,700	$0	$71,800
TOTAL				3	$1,626,900	$37,800	$0	$1,664,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901979714	0	UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS 003	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 41 # 33-11	VILLAVICENCIO-META	6813997	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	220004370	9502972665	E	2026/03/04	2026/04/13	BANCOLOMBIA	40	$1,669,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1121961953	CARDENAS SEBASTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	86071967	GARCIA PABLO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1118167856	VEGA JHON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$365,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$22,100	$0	$862,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$7,400	$0	$287,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$14,700	$0	$575,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$365,700	$9,600	$0	$375,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$365,700	$9,600	$0	$375,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$5,500	$0	$215,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$210,300	$5,500	$0	$215,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$210,300	$5,700	$0	$216,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$1,900	$0	$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$1,900	$0	$72,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$1,900	$0	$72,000
TOTAL				3	$1,626,900	$42,900	$0	$1,669,800

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

ENLLY LORENA PALOMINO DAZA identificado con C.C. 53.160.522 de Bogota en mi condición de Representante Legal de UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS - 003 identificada con Nit 901.979.714-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagado por la compañía durante los últimos CINCO (5) meses contados a partir de la fecha de presentación del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 20 días del mes de MARZO de 2026.

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003

EDINSON MEZA GRANADOS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 121446-T



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO: 13.513.470

MEZA GRANADOS

APELLIDOS

EDINSON

NOMBRES

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1978

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

17-ABR-1996 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-5200150-01051276-M-0013513470-20181218 0063727551A1 51065621

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D07B96AD5160357

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDINSON MEZA GRANADOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13513470 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 121446-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Villavicencio (Meta), abril 14 de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 1528 DE 2025
PERIODO: 16 DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE MARZO DE 2026

OBJETIVO DEL INFORME: Mantener informado a la ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas ejecutadas, en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

Contrato No.:	1528 del 2025		
Clase De Contrato:	Obra		
Contratista:	**UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003** NIT No. 901.979.714-0 R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA CC No. 53.160.522 de Bogotá DC		
OBJETO: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD".			
Condiciones Iniciales			
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($336.837.402,00)		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	**Tres (3) meses**, a partir de la suscripción del acta de inicio		
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2025		
CDP No	890 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025		
RP No	3710 DE 2025 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	VEINTE (20) DE ENERO DE 2026		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	**N/A**	**FECHA:**	**/**
FECHA MODIFICACIÓN No 1:	VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2026		
VALOR ACTUAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA PESOS MTE **($ 336.836.840,00)**		
ADICIONAL EN VALOR:	**N/A**	**FECHA:**	**/**
PRORROGA 01:	TREINTA (30) DÍAS	**FECHA:**	**19 de febrero de 2026**
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 01:	DIECINUEVA (19) DE FEBRERO DE 2026		
PRORROGA 02:	TREINTA (30) DÍAS	**FECHA:**	**21 de marzo de 2026**

FECHA DE TERMINANCION PRORROGA 02:	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA FINAL	N/A

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Cláusula Octava del contrato de obra No 1528 del 2025 la cual expresa que; "La supervisión la ejecutará la E.S.E, SOLUCION SALUD, ejercerá la supervisión del presente contrato, a través de la interventoría y/o supervisor o quien se designe". Me permito informar el desarrollo correspondiente al desarrollo del objeto del contrato, en los siguientes aspectos:

2.1. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

a. Se verifico que el expediente del contrato estuviera completo con todos sus documentos de la etapa precontractual y contractual, actualizados y que la carpeta cumple las normas en materia de archivo.
b. Se verifico que el contrato estuviera publicado en el –SECOP-.
c. Se Verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, de acuerdo con la naturaleza del contrato y a la persona Natural, por lo tanto, Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente.

VERIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO

NOMBRE	CEDULA	Planilla	EPS	ARL	PENSIÓN
ASDRUBAL ENRIQUE GUATIBONZA	86.068.440	82865040/ 83435134/ 85021691	FAMISANAR	SURA	COLPENSIONES
CARDENAS SEBASTIAN	1.121.961.953	9497941806/ 9499649006	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
GARCIA PABLO	86.071.967	9497941806/ 9499649006	CAJACOPI	SURA	COLPENSIONES
JHON FREDY VEGA ROJAS	1.118.167.656	9497941806/ 9499649006	CAPITAL SALUD	SURA	PORVENIR

Nota: se adjunta certificado de pago de aportes parafiscales y seguridad social suscrito por Edinson Meza Granados, Contador Público, T.P. 121446-T del 02 de noviembre de 2006; consecuentemente, se anexa:

- Cédula de ciudadanía del señor Edinson Meza Granados
- Tarjeta profesional como contador público a cargo del señor Edinson Meza Granados
- Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios a cargo del señor Edinson Meza Granados


2.2. SUPERVISIÓN TÉCNICA

a. Se Verifico que no tuviera condiciones técnicas para la ejecución del contrato (por ejemplo, planos, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.),
b. se verifico que el contratista prestara los servicios en las condiciones pactadas.
c. El contratista solicito la Modificatoria No 1, acta de mayores y menores cantidades, avalada por la interventoria y aprobada por la supervisión.
d. Se realizó supervisión a cada uno de los ítems del contrato de la siguiente manera:

Nota: El contratista cumplió con el **30,12%** de avance de ejecución del contrato.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD", se ubica en el Centro Poblado de Muriba- Brisas del Duda, el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, a 142km de Villavicencio, municipio capital del departamento del Meta.



El predio para intervenir se ubica en las coordenadas Geográficas 3° 7'2.31"N – 74°14'18.92"O

Las actividades objeto del Contrato de Obra No.1528 del 2025, las cuales están siendo supervisadas en cumplimiento del Contrato de Interventoría No.1985 DE 2025, se resumen en el siguiente cuadro:

4. PRESUPUESTO ACTUAL – MODIFICATORIA 1

	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION						
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	100,00	9.814,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	220,20	7.535,00	$ 1.659.207,00	220,20	$ 1.659.207,00
1.3	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	9,81	8.012,00	$ 78.598,00	26,78	$ 214.561,00
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	257,48	24.941,00	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00
1.5	DEMOLICION MANUAL BALDOSAPISO E=0.07M, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	169,60	28.461,00	$ 5.262.362,00	301,16	$ 8.571.315,00
1.6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	162,00	15.702,00	$ 2.544.724,00	14,94	$ 234.431,00
1.7	DESMONTE DE SANITARIO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	6,00	49.071,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00
1.8	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	13,00	105.503,00	$ 1.371.539,00	12,00	$ 1.266.036,00
1.9	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	39.257,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00
1.10	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	19.628,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00
				SUBTOTAL	$ 18.888.235,00		$ 19.898.355,00
2	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION						
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00M INCLUYE CARGUE	M3	23,80	88.328,00	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00
				SUBTOTAL	$ 2.102.206,00		$ 2.102.206,00
3	REALIZAR CIMENTACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO						
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0,80	732.960,00	$ 586.368,00	1,32	$ 967.507,00
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,58	1.424.940,00	$ 3.418.349,00	2,58	$ 3.418.349,00
3.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABIZADO 24.1MPa (3500PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,63	1.047.960,00	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00
				SUBTOTAL	$ 4.658.628,00		$ 5.039.767,00
4	SUMINISTRAR E INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS						
4.1	TUBERIA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	36.427,00	$ 581.232,00	16,00	$ 581.232,00
4.2	TUBERIA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	18.580,00	$ 222.960,00	12,00	$ 222.960,00
4.3	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	537.149,00	$ 2.148.596,00	4,00	$ 2.148.596,00
4.4	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	1.212.968,00	$ 1.212.968,00		$ -
				SUBTOTAL	$ 4.165.756,00		$ 2.952.788,00
5	SUMINISTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS						
5.1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 5000 BTU 220V, INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD	UN	4,00	2.661.864,00	$ 10.647.456,00		$ -
5.2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 18000 BTU 220V, INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPUESTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	3.369.116,00	$ 3.369.116,00		$ -
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES MINI 375-5 (2.0 KW)	UN	1,00	5.054.177,00	$ 5.054.177,00	1,00	$ 5.054.177,00
5.4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	189.623,00	$ 189.623,00	1,00	$ 189.623,00
5.5	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	14,00	127.069,00	$ 1.778.966,00	14,00	$ 1.778.966,00
5.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18,00	117.531,00	$ 2.115.558,00	18,00	$ 2.115.558,00
5.7	PANEL LED 60X60 W	UN	13,00	155.747,00	$ 2.024.711,00	13,00	$ 2.024.711,00
				SUBTOTAL	$ 25.179.607,00		$ 11.163.035,00

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
6	REALIZAR MAMPOSTERIA						
6.1	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA, E=0.11M, CAL 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	10,50	185.358,00	$ 1.946.259,00	10,50	$ 1.946.259,00
				SUBTOTAL	$ 1.946.259,00		$ 1.946.259,00
7	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS						
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	506,99	19.407,00	$ 9.839.155,00	506,99	$ 9.839.155,00
7.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	506,99	13.281,00	$ 6.733.334,00	506,99	$ 6.733.334,00
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	506,99	15.701,00	$ 7.960.250,00	506,99	$ 7.960.250,00
				SUBTOTAL	$ 24.532.739,00		$ 24.532.739,00
8	SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS						
8.1	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,80	1.029.591,00	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00
				SUBTOTAL	$ 4.942.037,00		$ 4.942.037,00
9	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS						
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	185,60	85.471,00	$ 15.863.418,00	321,29	$ 27.460.978,00
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO FUNDIDO	ML	162,00	42.717,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00
				SUBTOTAL	$ 22.783.572,00		$ 34.381.132,00
10	SUMINSTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO						
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10M TABLA TRIPEX 2.0 X 1.0 A 1-1/2	UN	4,00	404.011,00	$ 1.616.044,00	12,00	$ 4.848.132,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	8,00	166.594,00	$ 1.332.752,00	8,00	$ 1.332.752,00
				SUBTOTAL	$ 2.948.796,00		$ 6.180.884,00
11	SUMINSTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL						
11.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	220,20	108.923,00	$ 23.984.845,00		$ -
				SUBTOTAL	$ 23.984.845,00		$ -
12	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA						
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 5XL 70	UN	1,00	831.657,00	$ 831.657,00	1,00	$ 831.657,00
				SUBTOTAL	$ 831.657,00		$ 831.657,00
13	SUMINSTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
13.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	5,00	430.196,00	$ 2.150.980,00	5,00	$ 2.150.980,00
13.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	952.294,00	$ 952.294,00	1,00	$ 952.294,00
13.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	533.294,00	$ 3.199.764,00	6,00	$ 3.199.764,00
13.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO CRIVAL UN	UN	1,00	170.976,00	$ 170.976,00	1,00	$ 170.976,00
13.5	REJILLA SOSCO 3"X2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	8,00	23.443,00	$ 187.544,00	8,00	$ 187.544,00
				SUBTOTAL	$ 6.661.558,00		$ 6.661.558,00

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
14	**SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS**						
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	257,48	245.753,00	$ 63.276.482,00	257,48	$ 63.276.482,00
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	9,81	107.421,00	$ 1.053.800,00	26,78	$ 2.876.734,00
14.3	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL O. 10X10M	ML	12,89	84.292,00	$ 1.086.524,00	12,89	$ 1.086.524,00
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A- 0.20 M	ML	12,89	31.696,00	$ 408.561,00	31,17	$ 987.964,00
14.5	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	1,06	68.111,00	$ 72.198,00	1,06	$ 72.198,00
				SUBTOTAL	$ 65.897.565,00		$ 68.299.902,00
15	**REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO**						
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, < PL	M2	140,00	122.736,00	$ 17.183.040,00	140,00	$ 17.183.040,00
15.2	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1.3)	M2	60,00	326.740,00	$ 19.604.400,00		$
15.3	ALFAJIAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,90	1.976.282,00	$ 1.778.654,00		$
15.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1,50	1.703.432,00	$ 2.555.148,00	1,50	$ 2.555.148,00
15.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO 2" GALV L-3M, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UN	50,00	93.954,00	$ 4.697.700,00		$
15.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1,12	1.594.095,00	$ 1.785.386,00	1,12	$ 1.785.386,00
				SUBTOTAL	$ 47.604.328,00		$ 21.523.574,00
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 1	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 24.1MPa(3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		1.491.760,34	$	0,79	$ 1.178.491,00
NP 2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG		9.754,04	$	743,50	$ 7.252.129,00
NP 3	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2		43.975,74	$	305,18	$ 13.420.516,00
NP 4	CIELO RASO PVC	M2		129.888,20	$	190,71	$ 24.675.624,00
NP 5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2		101.192,96	$	1,43	$ 144.706,00
				SUBTOTAL	$ -		$ 46.671.466,00
	SUB-TOTAL OBRA				$ 257.127.788,00		$ 257.127.359,00
	COSTOS INDIRECTOS						
	COSTO POR ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES			31,0%	$ 79.709.614,00		$ 79.709.481,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 336.837.402,00		$ 336.836.840,00

CUADRO RESUMEN		
VALOR CONTRATO INICIAL:	$	336.837.402,00
VALOR MODIFICATORIA ANTERIOR:	$	-
VALOR MODIFICACIONES (+)	$	88.699.454,00
VALOR MODIFICACIONES (-)	$	88.700.015,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA	$	336.836.840,00
DIFERENCIA CON RELACION AL VR. INICIAL	**$**	**562,00**

5. Avance Financiero – Parcial 1

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		CANTIDADES POR EJECUTAR	AVANCE
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	VR. TOTAL	%
1	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION								
1.1	DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURA EN CONCRETO INCLUYE TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTE	M2	$ 8.674,00	340,00	$ 3.000.000,00		$ -	$ 3.000.000,00	
1.2	DEMOLICION DE CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	$ 7.500,00	2.200,00	$ 16.500.000,00	1.921,71	$ 14.412.825,00	$ 2.087.175,00	87,35 %
1.3	DEMOLICION DE PLACA PISO DE CONCRETO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	$ 8.052,00	26,78	$ 215.661,00	26,78	$ 215.661,00	$ -	100,00 %
1.4	DEMOLICION DE PLACA ALIVIANADA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	$ 28.941,00	257,44	$ 6.451.600,00	257,44	$ 6.451.600,00	$ -	100,00 %
1.5	DEMOLICION MANUAL MAMPOSTERIA PISO + ACERA INCLUYE TRASLADO Y CARGUE MANUAL	M2	$ 26.451,00	301,76	$ 8.000.000,00	301,76	$ 8.000.000,00	$ -	100,00 %
1.6	DEMOLICION MANUAL ESCOMBROS DE OBRA CIVIL INCLUYE TRASLADO Y CARGUE MANUAL	M2	$ 15.702,00	14,25	$ 224.000,00	14,25	$ 224.000,00	$ -	100,00 %
1.7	DEMOLICION DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	$ 47.071,00	6,00	$ 282.426,00	6,00	$ 282.426,00	$ -	100,00 %
1.8	DEMOLICION DE MUEBLE FIJO EN CONCRETO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	$ 105.503,00	12,00	$ 1.266.036,00	12,00	$ 1.266.036,00	$ -	100,00 %
1.9	DEMOLICION DE LAVAMANOS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	$ 39.257,00	6,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00	$ -	100,00 %
1.10	DEMOLICION DE DUCHAS Y CONTRAL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	$ 19.629,00	1,00	$ 19.629,00	1,00	$ 19.629,00	$ -	100,00 %
			SUB TOTAL		$ 19.896.855,00		$ 18.694.744,00	$ 1.201.867,00	
2	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION								
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 2.01 - 4.00M INCLUYE CARGUE	M3	$ 88.509,00	24,00	$ 2.102.208,00	24,00	$ 2.102.208,00	$ -	100,00 %
			SUB TOTAL		$ 2.102.208,00		$ 2.102.208,00	$ -	
3	REALIZAR CIMENTACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO								
3.1	CONCRETO CICLOPEO 1500PSI + 20 % VOLUMEN PARA PROTECCIÓN MEZCLA DE OBRA	M3	$ 262.963,00	3,42	$ 967.507,00	3,42	$ 967.507,00	$ -	100,00 %
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000PSI INCLUYE MEZCLA IN SITU SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	$ 1.624.949,00	2,58	$ 4.178.649,00	2,58	$ 4.178.649,00	$ -	100,00 %
3.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI E=0.10 A 0.20M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	$ 1.037.500,00	0,63	$ 653.925,00	0,63	$ 653.925,00	$ -	100,00 %
			SUB TOTAL		$ 5.832.757,00		$ 5.832.757,00	$ -	
4	SUMINISTRAR E INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS								
4.1	TUBERIA CPVC 3" SUMINISTRO INSTALACIÓN	ML	$ 36.327,00	16,00	$ 581.232,00		$ -	$ 581.232,00	
4.2	TUBERIA CPVC 1/2" SUMINISTRO INSTALACIÓN	ML	$ 18.500,00	12,00	$ 222.000,00		$ -	$ 222.000,00	
4.3	VALVULA DE BOLA 3-1/2" SUMINISTRO INSTALACIÓN	UN	$ 537.249,00	4,00	$ 2.148.996,00		$ -	$ 2.148.996,00	
4.4	TANQUE ALCANFORADO DE 5000LTS CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS CONEXIÓN 3" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 1.201.968,00		$ -		$ -	$ -	
			SUB TOTAL		$ 2.952.768,00		$ -	$ 2.952.768,00	
5	SUMINISTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS								
5.1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 2 CONDOLA INVERTER DE 5000 BTU 220V INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD	UN	$ 2.661.894,00		$ -		$ -	$ -	
5.2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 2 CONDOLA INVERTER DE 5000 BTU 220V INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 5.803.176,00		$ -		$ -	$ -	
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA MIXTA 3F5-5 (EXISTE)	UN	$ 5.054.177,00	1,00	$ 5.054.177,00		$ -	$ 526.177,00	
5.4	SALIDA LUMINARIA EMPOTRADA TIPO DOWNLIGHT SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	$ 189.629,00	1,00	$ 189.629,00		$ -	$ 18.962,00	
5.5	SALIDA DE LAMPARA TIPO BALA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	$ 123.069,00	14,00	$ 1.722.966,00		$ -	$ 1.722.966,00	
5.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	$ 117.531,00	18,00	$ 2.115.558,00		$ -	$ 2.115.558,00	
5.7	PANEL LED 60X60 W	UN	$ 135.747,00	15,00	$ 2.036.211,00		$ -	$ 2.036.211,00	
			SUB TOTAL		$ 11.165.019,00		$ -	$ 11.165.019,00	

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		CANTIDADES POR EJECUTAR	AVANCE
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	VR. TOTAL	%
6	REALIZAR MAMPOSTERIA								
6.1	MURO BLOQUE DE CONCRETO CARA E-0.11M, CAL X MM INCLUYE PINTURA	M2	285.108,00	10,50	$ 1.946.259,00		$ -	$ 1.946.259,00	
			SUB TOTAL		$ 1.946.259,00		$ -	$ 1.946.259,00	
7	SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS								
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	19.407,00	506,99	$ 9.839.151,00		$ -	$ 9.839.151,00	
7.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	13.261,00	506,99	$ 6.723.324,00		$ -	$ 6.723.324,00	
7.3	PINTURA VINILO T. COMAZA EXTERIOR 2 MANOS	M2	15.701,00	506,99	$ 7.960.200,00		$ -	$ 7.960.200,00	
			SUB TOTAL		$ 24.522.739,00		$ -	$ 24.522.739,00	
8	SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS								
8.1	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 2500 PSI (3.000 PSI) S/SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1.029.591,00	4,80	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00	$ -	100,00 %
			SUB TOTAL		$ 4.942.037,00		$ 4.942.037,00	$ -	
9	SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS								
9.1	PISO EN CERAMICA USO 0 220 0 32 LINEA FORTALEZA	M2	85.472,00	321,29	$ 27.460.978,00		$ -	$ 27.460.978,00	
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	42.727,00	162,00	$ 6.920.154,00		$ -	$ 6.920.154,00	
			SUB TOTAL		$ 34.381.132,00		$ -	$ 34.381.132,00	
10	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO								
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10 METALLA TRIPEX 2.0 X 1.00 X 2.10	UN	404.011,00	12,00	$ 4.848.132,00		$ -	$ 4.848.132,00	
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO VALE CERRADURA LLAVE	UN	166.354,00	8,00	$ 1.332.792,00		$ -	$ 1.332.792,00	
			SUB TOTAL		$ 6.180.884,00		$ -	$ 6.180.884,00	
11	SUMINISTRAR E INSTALAR CIELORASO Y DRYWALL								
11.1	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	108.922,00		$ -		$ -	$ -	
			SUB TOTAL		$ -		$ -	$ -	
12	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA								
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA SKL70	UN	831.657,00	1,00	$ 831.657,00		$ -	$ 831.657,00	
			SUB TOTAL		$ 831.657,00		$ -	$ 831.657,00	
13	SUMINISTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS								
13.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	430.196,00	5,00	$ 2.150.980,00		$ -	$ 2.150.980,00	
13.2	SANITARIO DESCARGA OCULTA CON INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	952.264,00	1,00	$ 952.264,00		$ -	$ 952.264,00	
13.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	533.254,00	6,00	$ 3.199.764,00		$ -	$ 3.199.764,00	
13.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GAVAL UN	UN	170.976,00	1,00	$ 170.976,00		$ -	$ 170.976,00	
13.5	REJILLA SOMCO 3" X 2", ALUMINIO ANTIOLOR A RACHAS	UN	23.643,00	8,00	$ 187.544,00		$ -	$ 187.544,00	
			SUB TOTAL		$ 6.661.558,00		$ -	$ 6.661.558,00	
14	SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS								
14.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA PANEL METALICO DE ALUZINC ALUZINC CALIBRE TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO ENTRADO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS ESPESOR DE 2"	M2	245.703,00	267,48	$ 65.734.482,00	101,09	$ 24.843.171,00	$ 38.433.311,00	39,26 %
14.2	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR (MINICRISTAL) INCLUYE ESTRUCTURA	M2	107.421,00	26,78	$ 2.876.734,00		$ -	$ 2.876.734,00	
14.3	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISELLO 10X10M	ML	84.292,00	12,89	$ 1.086.524,00		$ -	$ 1.086.524,00	
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A=0.20 M	ML	11.496,00	11,27	$ 129.564,00		$ -	$ 129.564,00	
14.5	IMPERMEABILIZACION MANTO SIKA FIBERGLASS 2.8MM O SIMILAR	M2	68.111,00	1,06	$ 72.198,00		$ -	$ 72.198,00	
			SUB TOTAL		$ 68.299.902,00		$ 24.843.171,00	$ 43.456.731,00	

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		CANTIDADES POR EJECUTAR		AVANCE
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	%
15	REALIZAR MUROS DE CONFINAMIENTO									
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ELECTROSOLDADA CONSTITUIDO CALIBRE MINIMO 12.5 (2.65 MM) + 10	M2	122.779,00	140,00	$ 17.189.060,00		$ -	140,00	$ 17.189.060,00	
15.2	MEDIDAS DE PROTECCIÓN COVID-19 SEGÚN LA RESOLUCIÓN 1.111 DE 2020	M2	6.676.740,00		$ -		$ -		$ -	
15.3	ALQUILER DE FORMALETA (CONCRETO DE 3 MPA) (EXCEPTO MEDIDA EN OBRA) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	5.976.200,00		$ -		$ -		$ -	
15.4	VIGA EN CONCRETO 2.7 MPA (1000 PSI) INCLUIDO ACERO DE REFUERZO A 60000 PSI, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.709.440,00	1,50	$ 2.564.160,00		$ -	1,50	$ 2.564.160,00	
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALVANIZADO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UN	79.954,00		$ -		$ -		$ -	
15.6	COLUMNA EN CONCRETO (3.7 MPA) (EXCEPTO MEDIDA EN OBRA) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.594.029,00	1,12	$ 1.785.312,00		$ -	1,12	$ 1.785.312,00	
			SUBTOTAL		$ 21.323.574,00		$ -		$ 21.323.574,00	
	ITEMS NO PREVISTOS									
NP-1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONCRETO (4.5 MPA) (EXCEPTO MEDIDA EN OBRA) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.491.760,34	0,79	$ 1.178.491,00	0,79	$ 1.178.491,00		$ -	100,00%
NP-2	INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN, ARMADO, COLOCACIÓN Y MONTAJE	KG	9.754,04	743,92	$ 7.253.179,00	743,9248	$ 7.237.078,00	15,472	$ 16.101,00	99,78%
NP-3	APLANTILLADO (MORTERO 1:4, E=50 MM)	M2	44.975,24	105,18	$ 11.420.516,00	105,18	$ 11.420.516,00		$ -	100,00%
NP-4	CICLOPEO PVC	M3	129.988,00	190,71	$ 24.795.924,00		$ -	190,71	$ 24.795.924,00	
NP-5	SUMINISTRO TRANSPORTE E IZAJE DE TUBO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	MT	101.192,96	1,44	$ 144.756,00		$ -	1,44	$ 144.756,00	
			SUBTOTAL		$ 46.671.468,00		$ 31.836.023,00		$ 24.835.841,00	
SUB-TOTAL OBRA					$ 257.127.359,00		$ 77.457.554,00		$ 179.669.805,00	30,12%
COSTOS INDIRECTOS										
COSTO POR ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES			31,0%		$ 79.709.481,00		$ 24.011.966,00		$ 55.697.515,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 336.836.840,00		$ 101.469.520,00		$ 235.366.970,00	30,12%

CUADRO RESUMEN		
VALOR CONTRATO INICIAL	$	336.837.402,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA	$	336.836.840,00
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	
VALOR PRESENTE ACTA	**$**	**101.469.920,00** **30,12%**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	101.469.920,00 **30,12%**
SALDO POR EJECUTAR	**$**	**235.366.920,00**

INFORME CONTRATO DE OBRA

AVANCE FISICO:

El Contrato de Interventoría **No.1985 DE 2025**, tiene como objeto la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS RURALES ALTO DE CAFRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, AGUA LINDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA, SAN ISIDRO Y BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS Y EL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS.** Razón por la cual ejerce su control al Contrato de Obra Pública **No.1528 DE 2025,** que tiene por objeto la **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"**, reporta y avala el siguiente avance de obra hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2025 de actividades ejecutadas que son objeto de la **PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA 02,** del Contrato de Obra (DIC. 16/2025) hasta la fecha (MARZO. 24/2025):

CAPITULO 1 REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACIÓN

Ítem	Descripción				
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	100,00	$0	$ 981.400,00	$ 981.400,00	$0

Ítem	Descripción				
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	220,20	$ 1.437.000,00	$ 222.207,00	$ 1.659.207,00	$ 0,00

CAPITUO 7 SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS

Ítem	Descripción				
7.1	ESTUCO PLASTICO				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	506,99	$0,00	$ 9.320.794,00	$ 9.320.794,00	$ 518.361,00
Ítem	Descripción				
7.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	506,99	$0,00	$ 6.204.750,00	$ 6.204.750,00	$ 528.584,00

Ítem	Descripción				
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	506,99	$0,00	$ 3.040.185,00	$ 3.040.185,00	$ 4.920.065,00

CAPITUO 9 SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS

Ítem	Descripción				
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	321,29	$0,00	$15.283.924,00	$ 15.283.924,00	$ 12.177.053,37

Ítem	Descripción				
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
ML	162,00	$0,00	$ 6.920.154,00	$ 6.920.154,00	$0,00

CAPITUO 14 SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS

Ítem	Descripción				
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC-ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	257,48	$ 24.843.171,00	$ 38.433.311,00	$ 63.276.482,00	$ 0,00

CAPITUO ITEMS NO PREVISTOS

Ítem	Descripción				
NP-4	CIELO RASO PVC				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	190,71	$ 0,00	$ 24.675.624,00	$ 24.675.624,00	$0

El cual presenta el siguiente FLUJO DE INVERSIÓN avalado y presentado por interventoría para parcial 02 (Flujo generado con base en la programación de obra planteada por el Consorcio contratista):

# MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAM.	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE
MES 1 (21-OCT-25 al 20-NOV-25)	47.662.412,86	47.662.412,86	14,15%	34.828.929,26	10,34%
MES 2 (21-NOV-25 al 20-DIC-26)	84.377.628,42	132.040.041,28	39,20%	104.251.001,98	30,95%
MES 3 (21-DIC-26 al 20-ENE-26)	204.796.798,72	336.836.840,00	100,00%	188.392.844,61	55,93%
PRORROGA 1		188.392.844,61		188.392.844,61	
MES 4 (20-ENE-26 al 19-FEB-26)	66.390.541,16	254.783.385,78	75,64%	202.607.359,26	60,15%
PRORROGA 2		202.607.359,26		202.607.359,26	
(19-FEB-26 al 19-MAR-26)	134.229.480,74	336.836.840,00	100,00%	222.985.988,08	66,20%
PRORROGA 3		222.985.988,08		222.985.988,08	
(19-MAR-26 al 24-MAR-26)	21.220.720,92	244.206.709,00	72,50%	239.127.797,00	70,99%
(24-MAR-26 al 18-ABR-26)	92.630.131,00	336.836.840,00	100,00%		

De acuerdo con las anteriores actividades discriminadas, se reporta en el siguiente cuadro resumen del **AVANCE DE OBRA**, según cortes mensuales realizados por la Interventoría y que a la fecha del presente informe (MAR 24/2026), tiene un avance ACUMULADO del **70.99%,** ver cuadro adjunto:

4.1 AVANCE FINANCIERO (Programado vs Ejecutado):

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR		%	%	%
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	ACTA 2	ACUMULADO	POR EJECUTAR
1	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION																	
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	100,00	9.814,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00		$ -	100,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00	-	$ -	100,00%	100,00%	
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	220,20	7.535,00	$ 1.659.207,00	220,20	$ 1.659.207,00	190,71	$ 1.437.000,00	29,49	$ 222.207,00	220,20	$ 1.659.207,00	-	$ -	13,39%	100,00%	
1.3	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	9,81	8.012,00	$ 78.598,00	26,78	$ 214.561,00	26,78	$ 214.561,00		$ -	26,78	$ 214.561,00	-	$ -		100,00%	
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	257,48	24.941,00	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00		$ -	257,48	$ 6.421.809,00	-	$ -		100,00%	
1.5	DEMOLICION MANUAL BALDOSAPISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	185,60	28.461,00	$ 5.282.362,00	301,16	$ 8.571.315,00	301,16	$ 8.571.315,00		$ -	301,16	$ 8.571.315,00	-	$ -		100,00%	
1.6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	162,00	15.702,00	$ 2.543.724,00	14,93	$ 234.431,00	14,93	$ 234.431,00		$ -	14,93	$ 234.431,00	-	$ -		100,00%	
1.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	6,00	49.071,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00		$ -	6,00	$ 294.426,00	-	$ -		100,00%	
1.8	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	13,00	105.503,00	$ 1.371.539,00	12,00	$ 1.266.036,00	12,00	$ 1.266.036,00		$ -	12,00	$ 1.266.036,00	-	$ -		100,00%	
1.9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	39.257,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00		$ -	6,00	$ 235.542,00	-	$ -		100,00%	
1.10	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	19.628,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00		$ -	1,00	$ 19.628,00	-	$ -		100,00%	
				SUBTOTAL	$ 18.888.235,00		$ 19.898.355,00		$ 18.694.748,00		$ 1.203.607,00		$ 19.898.355,00		$ -			
2	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION																	
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00M INCLUYE CARGUE	M3	23,80	88.328,00	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00		$ -	23,80	$ 2.102.206,00		$ -		100,00%	
				SUBTOTAL	$ 2.102.206,00		$ 2.102.206,00		$ 2.102.206,00		$ -		$ 2.102.206,00		$ -			
3	REALIZAR CIMENTACIÓN PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO																	
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0,80	732.960,00	$ 586.368,00	1,32	$ 967.507,00	1,32	$ 967.507,00		$ -	1,32	$ 967.507,00		$ -		100,00%	
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,58	1.324.940,00	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00		$ -	2,58	$ 3.418.345,00		$ -		100,00%	
3.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1MPa (3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,63	1.037.960,00	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00		$ -	0,63	$ 653.915,00		$ -		100,00%	
				SUBTOTAL	$ 4.658.628,00		$ 5.039.767,00		$ 5.039.767,00		$ -		$ 5.039.767,00		$ -			
4	SUMINISTRAR E INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS																	
4.1	TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	36.327,00	$ 581.232,00	16,00	$ 581.232,00		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 581.232,00			100,00%
4.2	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	18.580,00	$ 222.960,00	12,00	$ 222.960,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 222.960,00			100,00%
4.3	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	537.149,00	$ 2.148.596,00	4,00	$ 2.148.596,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.148.596,00			100,00%
4.4	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	1.212.968,00	$ 1.212.968,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
				SUBTOTAL	$ 4.165.756,00		$ 2.952.788,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.952.788,00			

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR		%	%	%
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	ACTA 2	ACUMULADO	POR EJECUTAR
5	SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS																	
5,1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD	UN	4,00	2.661.864,00	$ 10.647.456,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
5,2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	3.369.116,00	$ 3.369.116,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARKES M.HE 375-3 (2020HCF)	UN	1,00	5.054.177,00	$ 5.054.177,00	1,00	$ 5.054.177,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.054.177,00			100,00%
5,4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	189.623,00	$ 189.623,00	1,00	$ 189.623,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 189.623,00			100,00%
5,5	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	14,00	127.069,00	$ 1.778.966,00	14,00	$ 1.778.966,00		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 1.778.966,00			100,00%
5,6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18,00	117.531,00	$ 2.115.558,00	18,00	$ 2.115.558,00		$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 2.115.558,00			100,00%
5,7	PANEL LED 60X60 W	UN	13,00	155.747,00	$ 2.024.711,00	13,00	$ 2.024.711,00		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 2.024.711,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 25.179.607,00		$ 11.163.035,00		$ -		$ -		$ -		$ 11.163.035,00			
6	REALIZAR MAMPOSTERIA																	
6.1	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	10,50	185.358,00	$ 1.946.259,00	10,50	$ 1.946.259,00		$ -		$ -	-	$ -	10,50	$ 1.946.259,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 1.946.259,00		$ 1.946.259,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.946.259,00			
7	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS																	
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	506,99	19.407,00	$ 9.839.155,00	506,99	$ 9.839.155,00		$ -	480,28	$ 9.320.794,00	480,28	$ 9.320.794,00	26,71	$ 518.361,00	94,73%	94,73%	5,27%
7,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	506,99	13.281,00	$ 6.733.334,00	506,99	$ 6.733.334,00		$ -	467,19	$ 6.204.750,00	467,19	$ 6.204.750,00	39,80	$ 528.584,00	92,15%	92,15%	7,85%
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	506,99	15.701,00	$ 7.960.250,00	506,99	$ 7.960.250,00		$ -	193,63	$ 3.040.185,00	193,63	$ 3.040.185,00	313,36	$ 4.920.065,00	38,19%	38,19%	61,81%
				SUBTOTAL	$ 24.532.739,00		$ 24.532.739,00		$ -		$ 18.565.729,00		$ 18.565.729,00		$ 5.967.010,00			
8	SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS																	
8.1	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,80	1.029.591,00	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00		$ -	4,80	$ 4.942.037,00		$ -		100,00%	
				SUBTOTAL	$ 4.942.037,00		$ 4.942.037,00		$ 4.942.037,00		$ -		$ 4.942.037,00		$ -			
9	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS																	
9.1	PISO EN CERAMICA USO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	185,60	85.471,00	$ 15.863.418,00	321,29	$ 27.460.978,00		$ -	178,82	$ 15.283.924,00	178,82	$ 15.283.924,00	142,47	$ 12.177.053,37	55,66%	55,66%	44,34%
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	162,00	42.717,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00		$ -	162,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00		$ -	100,00%	100,00%	
				SUBTOTAL	$ 22.783.572,00		$ 34.381.132,00		$ -		$ 22.204.078,00		$ 22.204.078,00		$ 12.177.053,37			
10	SUMINSTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO																	
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10M TABLA TRIPEX 2.0 X 1.0 A 1-1/2	UN	4,00	404.011,00	$ 1.616.044,00	12,00	$ 4.848.132,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 4.848.132,00			100,00%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	8,00	166.594,00	$ 1.332.752,00	8,00	$ 1.332.752,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.332.752,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 2.948.796,00		$ 6.180.884,00		$ -		$ -		$ -		$ 6.180.884,00			

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR		%	%	%
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	ACTA 2	ACUMULADO	POR EJECUTAR
11	SUMINSTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL																	
11.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	220,20	108.923,00	$ 23.984.845,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
				SUBTOTAL	$ 23.984.845,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			
12	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA																	
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 5X1.70	UN	1,00	831.657,00	$ 831.657,00	1,00	$ 831.657,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 831.657,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 831.657,00		$ 831.657,00		$ -		$ -		$ -		$ 831.657,00			
13	SUMINISTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																	
13.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	5,00	430.196,00	$ 2.150.980,00	5,00	$ 2.150.980,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 2.150.980,00			100,00%
13.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	952.294,00	$ 952.294,00	1,00	$ 952.294,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 952.294,00			100,00%
13.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	533.294,00	$ 3.199.764,00	6,00	$ 3.199.764,00		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 3.199.764,00			100,00%
13.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL UN	UN	1,00	170.976,00	$ 170.976,00	1,00	$ 170.976,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 170.976,00			100,00%
13.5	REJILLA SOSCO 3"X2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	8,00	23.443,00	$ 187.544,00	8,00	$ 187.544,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 187.544,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 6.661.558,00		$ 6.661.558,00		$ -		$ -		$ -		$ 6.661.558,00			
14	SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS																	
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC- ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	257,48	245.753,00	$ 63.276.482,00	257,48	$ 63.276.482,00	101,09	$ 24.843.171,00	156,39	$ 38.433.311,00	257,48	$ 63.276.482,00		$ -	60,74%	100,00%	
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	9,81	107.421,00	$ 1.053.800,00	26,78	$ 2.876.734,00		$ -		$ -	-	$ -	26,78	$ 2.876.734,38			100,00%
14.3	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10X10M	ML	12,89	84.292,00	$ 1.086.524,00	12,89	$ 1.086.524,00		$ -		$ -	-	$ -	12,89	$ 1.086.524,00			100,00%
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	12,89	31.696,00	$ 408.561,00	31,17	$ 987.964,00		$ -		$ -	-	$ -	31,17	$ 987.964,00			100,00%
14.5	IMPERMEABILIZACION MANTO STDXT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	1,06	68.111,00	$ 72.198,00	1,06	$ 72.198,00		$ -		$ -	-	$ -	1,06	$ 72.198,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 65.897.565,00		$ 68.299.902,00		$ 24.843.171,00		$ 38.433.311,00		$ 63.276.482,00		$ 5.023.420,38			
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO																	
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, < PL	M2	140,00	122.736,00	$ 17.183.040,00	140,00	$ 17.183.040,00		$ -		$ -	-	$ -	140,00	$ 17.183.040,00			100,00%
15.2	MURO LADRI PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	60,00	326.740,00	$ 19.604.400,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
15.3	ALFAÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	1.976.282,00	$ 1.778.654,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
15.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,50	1.703.432,00	$ 2.555.148,00	1,50	$ 2.555.148,00		$ -		$ -	-	$ -	1,50	$ 2.555.148,00			100,00%
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALV L=3M(INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UN	50,00	93.954,00	$ 4.697.700,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
15.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,12	1.594.095,00	$ 1.785.386,00	1,12	$ 1.785.386,00		$ -		$ -	-	$ -	1,12	$ 1.785.386,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 47.604.328,00		$ 21.523.574,00		$ -		$ -		$ -		$ 21.523.574,00			

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR		%	%	%
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	ACTA 2	ACUMULADO	POR EJECUTAR
	ITEMS NO PREVISTOS																	
NP-1	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 24.1MPa(3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		1.491.760,34	$ -	0,79	$ 1.178.491,00	0,79	$ 1.178.491,00		$ -	0,79	$ 1.178.491,00		$ -		100,00%	
NP-2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG		9.754,04	$ -	743,50	$ 7.252.129,00	741,9508	$ 7.237.018,00		$ -	741,9508	$ 7.237.018,00	1,55	$ 15.111,00		99,79%	0,21%
NP-3	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2		43.975,74	$ -	305,18	$ 13.420.516,00	305,18	$ 13.420.516,00		$ -	305,18	$ 13.420.516,00		$ -		100,00%	
NP-4	CIELO RASO PVC	M2		129.388,20	$ -	190,71	$ 24.675.624,00		$ -	190,71	$ 24.675.624,00	190,71	$ 24.675.624,00		$ -	100,00%	100,00%	
NP-5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		101.192,96	$ -	1,43	$ 144.706,00		$ -		$ -	-	$ -	1,43	$ 144.706,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ -		$ 46.671.466,00		$ 21.836.025,00		$ 24.675.624,00		$ 46.511.649,00		$ 159.817,00			
SUB-TOTAL OBRA					$ 257.127.788,00		$ 257.127.359,00		$ 77.457.954,00		$ 105.082.349,00		$ 182.540.303,00		$ 74.587.055,75			
COSTOS INDIRECTOS																		
ADMINISTRACIÓN				26,0%	$ 66.853.224,88		$ 66.853.113,00		$ 20.139.068,00		$ 27.321.411,00		$ 47.460.479,00		$ 19.392.634,00			
IMPREVISTOS				1,0%	$ 2.571.277,88		$ 2.571.274,00		$ 774.580,00		$ 1.050.823,00		$ 1.825.403,00		$ 745.871,00			
UTILIDAD				4,0%	$ 10.285.111,52		$ 10.285.094,00		$ 3.098.318,00		$ 4.203.294,00		$ 7.301.612,00		$ 2.983.482,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 336.837.402,00		$ 336.836.840,00		$ 101.469.920,00		$ 137.657.877,00		$ 239.127.797,00		$ 97.709.043,00			

CUADRO RESUMEN						
VALOR CONTRATO INICIAL:	$	336.837.402,00				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA:	$	336.836.840,00				
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	101.469.920,00	30,12%	30,12%	40,87%	70,99%
VALOR PRESENTE ACTA	**$**	**137.657.877,00**	**40,87%**			
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	239.127.797,00	70,99%			
SALDO POR EJECUTAR	**$**	**97.709.043,00**	**29,01%**			29,01%

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. $ 137.657.877,00


El Contrato de Obra Pública **No. 1528 de 2025**, según las actividades relacionadas en el numeral anterior, reporta el siguiente Avance Financiero y avalado por interventoría con **No 1985 de 2025**: Un AVANCE FÍSICO ACUMULADO del **70.99%** sobre el **72.50%** programado **SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA** presentada por el Consorcio constructor, la cual fue analizada por la Interventoría arrojando un ***FLUJO DE INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO que a la FECHA PRESENTA UN ATRASO DEL 1.51%.***

Para el **PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA**, tenemos que:

CUADRO RESUMEN	
VALOR INICIAL (1)	$ 336.837.402,00
VALOR ACTUALIZADO (2)	$ 336.836.840,00
AVANCES ACUMULADOS	
AVANCE CORTE DE OBRA #1	$ 101.469.920,00
AVANCE CORTE DE OBRA #2	$ 137.657.877,00
AVANCE **ACUMULADO (3)**	$ 239.127.797,00
PORCENTAJE DE AVANCE ((3) / (2)) x 100	**70.99%**
AVANCE O ATRASO (Según programado)	**-1.51%**

Ahora bien, de acuerdo con el Programa de Inversiones proyectado por la Interventoría, y según la **PROGRAMACIÓN DE OBRA** presentada por el Consorcio Contratista tenemos la siguiente proyección, la cual es de seguimiento y control por parte de la Interventoría y supervisión:

# MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAM.	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE
MES 1 (21-OCT-25 al 20-NOV-25)	47.662.412,86	47.662.412,86	14,15%	34.828.929,26	10,34%
MES 2 (21-NOV-25 al 20-DIC-26)	84.377.628,42	132.040.041,28	39,20%	104.251.001,98	30,95%
MES 3 (21-DIC-26 al 20-ENE-26)	204.796.798,72	336.836.840,00	100,00%	188.392.844,61	55,93%
PRORROGA 1		188.392.844,61		188.392.844,61	
MES 4 (20-ENE-26 al 19-FEB-26)	66.390.541,16	254.783.385,78	75,64%	202.607.359,26	60,15%
PRORROGA 2		202.607.359,26		202.607.359,26	
(19-FEB-26 al 19-MAR-26)	134.229.480,74	336.836.840,00	100,00%	222.985.988,08	66,20%
PRORROGA 3		222.985.988,08		222.985.988,08	
(19-MAR-26 al 24-MAR-26)	21.220.720,92	244.206.709,00	72,50%	239.127.797,00	70,99%
(24-MAR-26 al 18-ABR-26)	92.630.131,00	336.836.840,00	100,00%		



Así las cosas, la Interventoría reporta un **ATRASO DEL 1.51%**

EQUIVALENTE A:
ATRASO EN EJECUCIÓN FINANCIERA: **- $ 5.078.912,00**

El atraso presentado en la ejecución obedece a la logística y labores operativas del contratista de obra, a la fecha se están subsanando y recuperando estos tiempos en la ejecución de los trabajos.

En desarrollo del seguimiento al contrato, se tiene en cuenta el atraso significativo evidenciado en el parcial No. 1; no obstante, para el parcial No. 2 se observa nuevamente un retraso en la ejecución, aunque en menor proporción frente al anterior. Si bien se evidencia una mejora en el comportamiento

del avance, la situación continúa generando afectación sobre la programación del proyecto, por lo que se considera necesario que el contratista presente un plan de contingencia orientado a mitigar los atrasos y garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales. Dicho plan deberá ser evaluado y aprobado por la interventoría, con el respectivo seguimiento por parte de la supervisión.

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

5.1 ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha del presente informe, se han generado por parte del contratista e Interventoría las siguientes actas:

ACTA	FECHA
Acta de inicio de Obra	21/10/2025
Acta de Visita de Obra No. 1	31/10/2025
Aprobación de informe de modificatoria de mayores y menores por la entidad contratante	29/01/2026
Acta de prorroga N°2	19/02/2026
Acta de prorroga N°3	19/03/2026

5.2 CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato de Interventoría No.1985 DE 2025 y el Contrato de Obra No. 1528 de 2025, de acuerdo con la suscripción del Contrato y modificadas con el Acta de Inicio, la cual amplio en plazos y recursos las condiciones iniciales.

POLIZAS INTERVENTORIA:

EXPEDICIÓN CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA **Fecha de Expedición:** 27/08/2025
Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	27/08/2025	28/03/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	27/08/2025	28/11/2028	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	27/08/2025	28/11/2028	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA **Fecha de Expedición:** 28/08/2025
Póliza R.C. No.: 30-40-101024655

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	27/08/2025	26/11/2025	$ 284.700.000,00

ACTUALIZACIÓN CON EL ACTA DE INICIO

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 27/08/2025
Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631 Anexo 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025	22/05/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	22/01/2029	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	21/10/2025	22/01/2027	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 28/08/2025
Póliza R.C. No.: 30-40-101024655 Anexo 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	21/10/2025	20/01/2026	$ 284.700.000,00

ACTUALIZACIÓN CON PRORROGA 1

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 28/01/2026
Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631 Anexo 3

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025	22/06/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	22/02/2029	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	21/10/2025	22/02/2027	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 28/01/2026
Póliza R.C. No.: 30-40-101024655 Anexo 3

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO

Predios, labores y operaciones	21/10/2025	22/02/2026	$ 284.700.000,00

ACTUALIZACIÓN CON PRORROGA 2

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 10-03-2026
Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631 Anexo 4

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025	23/07/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	23/03/2029	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	21/10/2025	23/03/2027	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 10-03-2026
Póliza R.C. No.: 30-40-101024655 Anexo 24

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	21/10/2025	23/03/2026	$ 284.700.000,00

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA:
El contrato de Obra Pública actualmente cuenta con la Vinculación del siguiente personal:

Se reviso y verifico los reportes de pago de EPS, ARL, y PENSIÓN del personal a cargo de la ejecución del contrato de Obra No. 1528 de 2025, para el periodo de la presente acta. VER ANEXO planillas de seguridad social No. N° 9497941806 del Periodo Pensión diciembre de 2025 / Salud enero de 2026 y planilla de seguridad social N° 9499649006 del Periodo Pensión Enero / Salud Febrero, planillas 82865040 dic-2025 / 83435134 enero-2026 / 85021691 febrero -2026.

A continuación, se relaciona el personal vinculado al desarrollo de las actividades:

Se hace entrega de los reportes de pagos de EPS, ARL y PENSIÓN de los trabajadores.

NOMBRE	CEDULA	Planilla N°	EPS	ARL	PENSIÓN
ASDRUBAL ENRIQUE GUATIBONZA	86.068.440	82865040/ 83435134/ 85021691	FAMISANAR	SURA	COLPENSIONES

CARDENAS SEBASTIAN	1.121.961.953	9497941806/ 9499649006	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
GARCIA PABLO	86.071.967	9497941806/ 9499649006	CAJACOPI	SURA	COLPENSIONES
JHON FREDY VEGA ROJAS	1.118.167.656	9497941806/ 9499649006	CAPITAL SALUD	SURA	PORVENIR

Obligaciones del contratista de obra:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	NO CUMPLIO	OBSERVACIONES
	OBLIGACIONES GENERALES: El contratista se obliga a dar cabal cumplimiento al objeto de la contratación de manera eficiente, garantizando:			
1	Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo estipulado.	X		
2	Actuar con absoluta lealtad y transparencia en cada una de las actividades a desarrollar.	X		
3	Informar las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato.	X		
4	Cumplir con las obligaciones frente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos en los términos previstos en las normas legales.	X		
5	Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	X		
6	Obrar con buena fe evitando dilataciones y entrabamientos que pudieren presentarse.	X		
7	Atender los requerimientos efectuados por el CONTRATANTE.	X		
8	Asumir todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato	X		
9	Las demás que se desprendan y se relacionen en los términos de la oferta, del contrato y de la Ley	X		

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	NO CUMPLIO	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El Contratista se obliga para con la E.S.E Departamental "Solución Salud" a:				
1. DE TIPO TÉCNICO: El Contratista deberá:				
A	Ejecutar las cantidades de obra tal como se especifica en el presupuesto elaborado para tal fin.	X		
b	Vincular el personal profesional y técnico exigido y el necesario para la ejecución de las obras.	X		
c	Cumplir con el cronograma de obra establecido.		X	Presenta un atraso del 1.51%
d	Cumplir con las exigencias de la Interventoría y/o Supervisión.	X		
e	Cumplir con las obligaciones laborales, el pago de seguridad social y aportes parafiscales que intervenga en el desarrollo y ejecución de las obras.	X		
f	Cumplir de forma permanente las normas y demás sobre conservación e impacto ambiental.	X		
g	Cumplir con todos los requerimientos de salud ocupacional y prevención de accidentes del personal de la obra y terceros.	X		

h	Cumplir con las obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato que garanticen su cabal y oportuna ejecución	X		
i	Solicitar por escrito, previa justificación técnica, la modificación en alguna de las cantidades o ítems,	X		N.A En el presente informe
j	Ejecutar las obras teniendo como principios la transparencia, eficacia y racionalidad.	X		
k	Cumplir a plenitud con las normas técnicas que regulan la actividad a ejecutar	X		
2. DE TIPO ECONÓMICO: El Contratista deberá:				
a	Contar con la capacidad financiera exigida por la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud.	X		
b	Cumplir con el plan de inversión presentado y aprobado por la Interventoría.		X	Presenta un atraso del 1.51%
c	Garantizar en todo momento el flujo de recursos de tal manera que en ningún momento se paralice la ejecución de las obras.	X		
3. DE TIPO LEGAL: El Contratista deberá:				
a	Tomar las pólizas en las cuantías y vigencias exigidas por la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud y/o en el presente estudio y termino de referencia.	X		
b	Contratar el personal profesional (calificado) y no calificado que se requiera para cumplir el objeto del contrato en el término establecido por la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud.	X		
c	Vincular el personal utilizado para la ejecución del contrato al régimen de seguridad social tal y como lo indican las normas en esta materia.	X		
d	Mantener a la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud en todo momento libre de algún vínculo con el personal utilizado para la ejecución de las obras y/o contrato.	X		
4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:				
1	Cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo estipulado en el mismo.	X		
2	Presentar los documentos y cumplir con los requisitos exigidos como condición previa e indispensable para suscribir Acta de iniciación del Contrato.	X		
3	Cumplir con el plazo del contrato y con las diferentes etapas a surtirse para la ejecución de este.	X		
4	Programar actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	X		
5	Para el sistema de instalaciones eléctricas, el proponente al que se le adjudique el presente proceso se comprometerá a hacer entrega de las instalaciones eléctricas funcionando, en el sitio y dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con las especificaciones y requerimientos técnicos solicitados y ofertados, en particular atendiendo las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía contenidas en los reglamentos técnicos, especialmente en la Resolución 90708 de 2015- NTC-2050 Código eléctrico nacional, y las normas técnicas de los bienes a suministrar. El contratista deberá aportar el recibo de pago de estas certificaciones y constancia de la visita del personal certificador a la obra antes del vencimiento del plazo del contrato. El documento o certificado final, en original, debe ser aportado a la Interventoría dentro del plazo de ejecución del contrato.			N.A En el presente Informe.
6	El Contratista deberá realizar todas las gestiones tendientes a legalizar ante la Empresa Electrificadora del Meta EMSA S.A ESP, los permisos, actualizaciones de matrículas y demás que sean necesarios para el óptimo funcionamiento de la edificación objeto del contrato de obra. Incluido los pagos respectivos.			N.A En el presente Informe.

7	Acatar las indicaciones que la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud o la Supervisión le señale en cumplimiento del objeto contratado conforme a los planos, proyectos y especificaciones.	X		
8	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.	X		
9	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer y omitir algún hecho.	X		
10	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	X		
11	Radicar en debida forma las facturas de cobro por trabajos ejecutados.	X		
12	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato			N.A En el presente informe
13	Avisar con la debida anticipación y justificación, la solicitud de prórroga del contrato si es del caso y de conformidad con la ley.			N.A En el presente Informe.
14	Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada dentro del plazo establecido, de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las especificaciones técnicas de construcción que para este tipo de obras apliquen.	X		
15	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato.	X		
16	Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.	X		
17	Ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma general aprobado por la interventoría.		X	Presenta un atraso del 1.51%
18	Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.	X		
19	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a la contratante, a terceros, a bienes propios con ocasión del desarrollo mismo.			N.A En el presente Informe.
20	Pagar el impuesto de timbre por el porcentaje que corresponda, según tarifa del Decreto 175 de 2025 - Marco Conmoción Interior. La Ley 624 de 1989- Estatuto Nacional Tributario arts. 532 y 533. 21) El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la entidad o a terceros.			N.A En el presente Informe.
21	El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la entidad o a terceros.	X		
5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:				
1	Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución del contrato, el personal relacionado y requerido para la ejecución del objeto contractual, dentro de los cuales deberá contar con un profesional en ingeniería civil o Arquitecto, un SISO y demás requeridos; los cuales deberán cumplir con las calidades técnicas o profesionales y de experiencia exigidas. Si el contratista requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, previo visto bueno del Interventor. En todo caso, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual y deberá vincular a la ejecución de la obra personal no calificado, en lo posible a personas de la región de influencia de la misma.	X		

2	El contratista deberá contratar a su cargo y a su costo, bajo su absoluta responsabilidad, el personal suficiente e idóneo necesario para la cabal ejecución de la obra contratada dentro del plazo pactado, pero la entidad se reserva el derecho de exigir el cambio del personal que considere.	X		
3	Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal.			N.A En el presente Informe.
4	Asumir al pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud.			N.A En el presente informe
5	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, por causa o con ocasión del contrato.			N.A En el presente Informe.
6	Cumplir las normas de salud ocupacional vigentes, en especial las referentes a capacitación y dotación de los elementos de protección al personal, de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales van a estar expuestos los trabajadores, Además, debe contar con personal idóneo (profesional de Salud Ocupacional).	X		
7	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.	X		
8	Tomar todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que, sobre prevención de accidentes, medidas de seguridad y planes de contingencia tengan las entidades oficiales y sus códigos de construcción.			N.A En el presente informe
9	Responder por las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la interventoría, Supervisión, la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, los visitantes autorizados, así como terceras personas.			N.A En el presente informe
10	Al finalizar el contrato, el contratista deberá anexar al acta de liquidación, los paz y salvos por concepto de salarios de los trabajadores.			N.A En el presente Informe.
6. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:				
1	Obtener, por su cuenta y riesgo el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario, cuando se requiera.	X		
2	Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.			N.A En el presente Informe
3	Instalar una valla informativa de acuerdo con la información, dimensiones y modelo que debe ser suministrado por la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud.			N.A En el presente Informe
4	Al finalizar la obra se debe entregar las instalaciones en perfecto estado sin residuos de materiales o elementos que se hayan utilizado en el área o campo de trabajo.			N.A En el presente Informe.
7. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:				
a	Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.	X		
b	Suministrar todos los equipos, maquinaria (propios o alquilados), herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación de la obra, cumpliendo	X		

	oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.			
c	Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.	X		
d	Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten durante la etapa de la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se requieran.			N.A En el presente Informe.
8. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:				
8.1	Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.	X		
8.2	El contratista deberá presentar a la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud y a la Interventoria, una certificación en donde se demuestre que la persona natural y/o jurídica que va a suministrarle el material (arrastre y/o planta de trituración y/o mina) requerido para la obra, tiene los permisos y licencias necesarios por las autoridades competentes para hacerlo, por lo tanto debe anexar las autorizaciones a que haya lugar expedidos por la autoridad ambiental (Decreto 1220 de 2005) y/o INGEOMINAS (ley 685 de 2001) según sea el caso.			N.A En el presente Informe.
8.3	Antes de iniciar la ejecución de los trabajos, el contratista deberá verificar que los trabajos a ejecutar no afectarán las redes de servicios públicos domiciliarios (gas, acueducto, alcantarillado, energía, telefonia), por lo que deberá consultar por su cuenta y riesgo con dichas empresas sobre la existencia de estas en la zona donde ejecutará los trabajos a fin de evitar daños, situación que verificará la interventoría. Por lo tanto, en el evento que durante la ejecución de los trabajos se presentes daños sobre estas redes, el contratista deberá responder de forma integral por dichos daños y por los perjuicios generados, además esta situación no eximirá al contratista, ni a la Interventoría de responsabilidades ante eventuales incumplimientos.	X		
8.4	Previamente el contratista debe someter a la aprobación de la Interventoría las características de los materiales, elementos y/o equipos que vaya a usar en la ejecución de la obra y asumirá los costos de los análisis y pruebas de los materiales y de los elementos a utilizar.	X		
8.5	El contratista deberá, una vez realizada la limpieza, restaurar las áreas verdes utilizadas, realizando como mínimo revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.			N.A En el presente Informe.
8.6	En el desarrollo de los trabajos no se permitirá, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los lechos de corrientes superficiales. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá retirar el material y conformar el sitio a su estado original.			N.A En el presente Informe.
8.7	Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.			N.A En el presente Informe.
8.8	Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra.	X		
8.9	Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o interventoría de la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.			N.A En el presente Informe.
8.10	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato.	X		
8.11	Suscribir con la Interventoría el acta de liquidación y recibo final de obra, de conformidad con lo previsto en este contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo aquí pactado.			N.A En el presente Informe.

8.12	Establecer procedimientos durante el desarrollo de las obras, que minimicen las posibilidades de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de maquinaria y materiales, entre otros.			N.A En el presente Informe.
8.13	Proteger todas las estructuras existentes, edificaciones cercanas, con todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o restablecido por el contratista a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución de la obra.			N.A En el presente Informe.
8.14	Desde la fecha de inicio de las obras el contratista será el único responsable del manejo y seguridad del tránsito vehicular en el sector contratado y peatonal para el acceso de las edificaciones adyacentes al proyecto, por tanto, a partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras al centro de atención, el contratista está obligado a señalizar en forma adecuada y mantener el tránsito vehicular y peatonal en el sector contratado.	X		
8.15	Emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en las vías públicas que comunican con el sitio por causa de su uso por él mismo o por sus subcontratistas. En particular seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar daños previsibles a las vías públicas.	X		
8.16	El contratista deberá colocar y mantener a su cargo todos los costos requeridos para la señalización de obra y las vallas informativas.	X		
8.17	Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.	X		
8.18	Deberá cumplir con los requerimientos realizados por las autoridades ambientales competentes en lo referente a la ejecución del objeto del presente contrato.	X		
8.19	Responder por la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará a la interventoría los resultados de estos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que esta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones.			N.A En el presente Informe.
8.20	El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipos de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.			N.A En el presente Informe.
8.21	Coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de obras; cooperando con ellos para no interfiriese mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción.	X		
8.22	El contratista deberá durante y a la terminación de la obra, remover de los alrededores de las mismas instalaciones y edificaciones los escombros, materiales sin uso y materiales similares que pertenezcan o que se hayan usado en la obra bajo su dirección, transportarlos disponerlos en un sitio destinado para tal fin.			N.A En el presente Informe.
8.23	Los materiales y demás elementos que el contratista utilice en la ejecución de la obra serán de primera calidad y estarán conforme con las normas y especificaciones establecidas en las normas técnicas y las indicadas por la entidad.	X		
8.24	El contratista deberá garantizar la ejecución del contrato con sujeción a los permisos, licencias y autorizaciones obtenidas.	X		
8.25	Acatar las instrucciones del interventor acorde a la naturaleza y objeto del presente proceso.	X		
9. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:				
9.1	Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría.			N.A En el presente Informe.
9.2	Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencias de los efectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras.			N.A En el presente Informe.

9.3	Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado en sus exigencias y contenido por la Interventoría.			N.A En el presente Informe.
9.4	Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las ordenes de Interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el Interventor. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud.			N.A En el presente Informe.
9.5	Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos de diseños entregados al contratista, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados de la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético.			N.A En el presente Informe.
9.6	Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de avance de obra, de entrega final de obra y de liquidación.	X		
9.7	Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.	X		
9.8	Entregar los pianos record de obra dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta final de obra.			N.A En el presente Informe.
9.10	informar el nombre del laboratorio o firma especializada con el cual va a efectuar el control de calidad de obra.			N.A En el presente Informe.
9.11	Las demás que de acuerdo con los términos de referencia le estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las que, por normas técnicas, y ordenamiento jurídico le correspondan.	X		

Se puede evidenciar el cumplimiento con el registro fotográfico adjunto al presente.

SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

a. El balance financiero del contrato se encuentra acorde a lo pactado y ejecutado
b. No se entregó en calidad de anticipo ningún dinero al contratista por lo tanto no es necesario amortizar ningún desembolso.
c. NO se entregó desembolso en calidad de pago anticipado, por lo tanto, no es necesario amortizar ningún desembolso.
d. Con el presente informe, se Autoriza para el trámite de pago del Acta Parcial No. 2
e. Resumen de cuadro de Balance Financiero:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	$ 0.00	$ 0.00	N.A	0
PAGO AUTORIZADO EN EL INFORME 01	**$101.469.920,00**	$ 0.00	09/01/2026	**30,12%**
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	**$ 137.657.877,00**	$ 0.00	24/04/2026	**40,87%**
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 97.709.043,00	$ 0.00	24/04/2026	29.01%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 336.837.402,00	$ 0.00	24/04/2026	100%
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 336.836.910,00	$ 0.00	24/04/2026	100%

SUPERVISIÓN JURÍDICA

f. Certifica que el contratista no cumplió dentro del plazo, el objeto y las actividades pactadas.
g. Si se presentaron prorrogas.
h. No se presentaron suspensiones al contrato.
i. No se presentaron ni sanciones, ni multas al contratista
j. Para el presente contrato si se requirió por el municipio pólizas.

EXPEDICIÓN CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

EXPEDICIÓN CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA **Fecha de Expedición:** 27/08/2025
Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	27/08/2025	28/03/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	27/08/2025	28/11/2028	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	27/08/2025	28/11/2028	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA **Fecha de Expedición:** 28/08/2025
Póliza R.C. No.: 30-40-101024655

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	27/08/2025	26/11/2025	$ 284.700.000,00

ACTUALIZACIÓN CON EL ACTA DE INICIO

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 27/08/2025
Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631 Anexo 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO

Cumplimiento del contrato	21/10/2025	22/05/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	22/01/2029	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	21/10/2025	22/01/2027	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 28/08/2025
Póliza R.C. No.: 30-40-101024655 Anexo 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	21/10/2025	20/01/2026	$ 284.700.000,00

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO:	$ 336.837.402,00	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 336.836.840,00	
ADICION:		
Valor Girado N°01		$ 101.469.920,00
Valor por Girar N°02		$ 137.657.877,00
Valor Acumulado		$ 239.127.797,00
Saldo pendiente por ejecutar		$ 97.709.043,00
SUMAL IGUALES:	$ 336.836.840,00	$ 336.836.840,00

8. INFORMACION PRESUPUESTAL A LA FECHA

NUMERO DE CDP Vigencia 2025:	890		VALOR DEL CDP:	$ 336.837.402,00
NUMERO DE CDP:	895		VALOR DEL CDP:	$ 336.837.402,00
NUMERO DE RP Vigencia 2026:	3.710		VALOR DEL RP:	$ 336.837.402,00
FECHA CDP:	02 DE Febrero DE 2026			
NUMERO DE RP:	1.349		VALOR DEL RP:	$ 336.837.402,00
FECHA RP:	02 DE Febrero DE 2026			
NUMERO CDP ADICION:	N/A		VALORCDP ADICION:	N/A
NUMERO RP ADICION:	N/A		VALOR RP ADICION:	N/A
NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	CODIGO PRESUPUESTAL	VALOR INICIAL + ADICION	VALOR EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTAL

CONTRATO DE OBRA No. 1528 DE 2025	**232020200501**	**$ 00**	**$ 239.127.797,00**	**$ 97.709.043,00**

9. **CONCLUSIÓN:**

- El Interventor y la Supervisión del **CONTRATO DE OBRA No. 1528 DE 2025 CERTIFICA** que el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución de la presente parcial de obra, con un **AVANCE FINANCIERO** Acumulado del **70,99%** y de acuerdo a la Cláusula novena, Numeral 1), **AUTORIZA EL PAGO** de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2** por valor de **$ 137.657.877,00** que corresponde al **40.87%** del Valor del Contrato.

- **PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO: 70,99%.**
- De conformidad con el informe presentado por la interventoría y una vez verificada la documentación soporte allegada, la supervisión concluye que el parcial cumple con las condiciones técnicas, administrativas y contractuales requeridas, evidenciándose coherencia entre las cantidades ejecutadas, los soportes presentados y el avance de obra certificado. En consecuencia, se emite concepto favorable para la aceptación del parcial, sin perjuicio de las verificaciones posteriores a que haya lugar dentro del seguimiento contractual.

10. **ANEXOS:**

- Informe Parcial No. 02 del contratista.
- Informe de Interventoría aprobación Parcial No. 2 de Obra.
- Anexos Pago Parcial No. 2 del Contratista: Factura, Soportes Pago seguridad Social correspondiente, Registro Fotográfico y demás.

GERMAN JARA FIGUEREDO
Supervisor Delegado
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

V.O.B.O CAMILO ANDRES CUTIVA CARABALLO
ARQUITECTO_CPS 0454 DE 2026

En constancia se firma, Villavicencio Meta, 14 de abril de 2026

Bogotá D.C., abril 13 de 2026.

CIS-07_040-2026

Señores:
ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META
Atn. GERMÁN JARA FIGUEREDO
Supervisor – SubGerente Administrativo y Logístico
Jefe.juridica@esemeta.gv.co / gerencia@esemeta.gov.co
E. S. D.

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1985 DE 2025
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS RURALES ALTO DE CAFRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, AGUA LINDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA, SAN ISIDRO Y BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS Y EL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS.

ASUNTO: REMISIÓN ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO DE OBRA N0.1528 DEL 2025

Cordial saludo,

De acuerdo con las directrices estipuladas en el Contrato de Obra Pública No. 1528 del 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD", se remite informe Parcial No.2 del periodo comprendido del 16 de diciembre de 2025 al 24 de marzo 2026; el informe parcial No. 2 relaciona el detalle de la ejecución física de la obra, el avance financiero, la relación de las actividades ejecutadas con el registro fotográfico y la exposición de las conclusiones con el seguimiento que realizo esta interventoría, desde los diferentes aspectos incluidos en el objeto del contrato de interventoría No. 1985 de 2025.

Anexo al presente documento la siguiente información:

Documentos allegados por el contratista del Contrato de Obra No. 1528 del 2025

- Informe Parcial No. 2
- Acta de Avance Parcial No.2
- Planillas de Seguridad
- Certificación Paz y Salvo Parafiscales
- Documentos del Contador (Fotocopia cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional y certificación tarjeta profesional)
- Factura

DOCUMENTOS DE LA INTERVENTORIA

- Informe de justificación y aval a la Parcial No.2 del Contrato de Obra No. 1528 del 2025
- Acta de Pago Cobro Parcial No.2
- Registro Fotográfico

Agradecemos de antemano su atención, y estaremos atentos a las directrices de la Entidad.

Cordialmente,

Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CC No. 1.121.903.443 de Villavicencio
R/L **CONSORCIO INTER SALUD 07**

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E Solución Salud	Contrato de obra No. 1528 de 2025	Consorcio INTER SALUD 07

ACTA DE PAGO
COBRO PARCIAL – No. 2

PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE MARZO 2026

INFORMACIÓN BASICA

CONTRATO DE OBRA PÚBICA No. 1528 del 2025:

CONTRATANTE:	**Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud** NIT. 822006595-1
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003** NIT No. 901.979.714-**0** **R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA** CC No. 53.160.522 de Bogotá DC
OBJETO:	"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"
VALOR:	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($336.837.402,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Tres (3) meses**, a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA SUSCRIPCIÓN:	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA INICIO:	VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTE (20) DE ENERO DE 2026
FECHA MODIFICACIÓN No 1:	VEINTINUEVE (29) DE ENERO 2026
VALOR ACTUAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE **($336.836.840,00)**
FECHA DE SUSPENSIÓN #1	N/A
FECHA DE REINICIO #1	N/A
PRORROGA #1	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA #1	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA #2	TREINTA (30) DÍAS
PRORROGA #2	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2026
PRORROGA #3	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA #3	DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR	GERMAN JARA FIGUEREDO SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E Solución Salud	Contrato de obra No. 1528 de 2025	Consorcio INTER SALUD 07

ACTA DE PAGO
COBRO PARCIAL – No. 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1985 DE 2025:

CONTRATANTE:	**Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud** NIT. 822006595-1
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERSALUD 07** NIT No. 901.996.229-1 **R/L.** PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO CC. No. 1.121.903.443 de Villavicencio
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS RURALES ALTO DE CAFRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, AGUA LINDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA, SAN ISIDRO Y BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS Y EL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS.
VALOR:	CIENTO NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS OCHO MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE ($109.908.400,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**TRES (03) MESES**, a partir de la suscripción del Acta de Inicio
FECHA SUSCRIPCIÓN:	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA INICIO:	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN #1	N/A
FECHA DE REINICIO #1	N/A
PRORROGA #1	Cuarenta (40) días
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA #1	26 de febrero 2026
PRORROGA #2	Treinta (30) días
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA #2	Veintiocho (28) de marzo de 2026
SUPERVISOR	GERMAN JARA FIGUEREDO SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZ.	NETO PARCIAL
	VALOR INICIAL CONTRATO	$336.837.402,00	N/A	$ 0,00
	VALOR ACTUAL CONTRATO	$336.836.840,00	N/A	$ 0,00
01	PARCIAL OBRA No. 1	$101.469.920,00	N/A	$101.469.920,00

ACTA DE PAGO
COBRO PARCIAL – No. 2

02	PARCIAL OBRA No. 2	$137.657.877,00	N/A	$137.657.877,00
	SALDO POR COBRAR	$97.709.043,00		$97.709.043,00

VALOR PARA PAGAR: $ 137.657.877,00

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FORMA DE PAGO:
(Según Cláusula cuarta del Contrato de Obra Pública No. 1528 de 2025):

La entidad se compromete a pagar al contratista mediante Actas de Avance Parcial: Se efectuara del presente proceso de la siguiente manera: a) Pagos valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de la obra ejecutada a la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios sin Formula de Ajuste previa presentación de la cuenta de cobro, informe de interventor debidamente aprobada por la supervisión y elaborada de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato. El contratista deberá presentar como requisito para su pago, un informe parcial que contendrá como mínimo entre otros los siguientes aspectos:

- *La relación de los documentos contractuales durante el periodo.*
- *Valor contratado, ejecutado y por ejecutar.*
- *Porcentaje de ejecución física y financiera a la fecha.*
- *Plazo del contrato y el faltante por ejecutar.*
- *Adicionales en valor y plazo.*
- *Suspensiones realizadas.*
- *Modificaciones realizadas.*
- *Informe del Interventor*
- *Trabajos ejecutados: descripción general de las tareas ejecutadas, problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotográfico y/o fílmico; Estado de pólizas vigencia y fechas de aprobación de las mismas; Equipos Utilizados; Personal Profesional y técnico utilizado por el contratista aceptado por la suspensión; Actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas.*
- *Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF); paz y salvo del personal que laboro y labora con el contratista durante el periodo presente del acta.*
- *El primer pago parcial, se hará una vez se haya ejecutado como mínimo en TREINTA POR CIENTO (30%) de la ejecución de la obra.*

a. *Pago Final a la liquidación del contrato: Correspondiente mínimo al 10% del valor final del contrato, acta que se suscribirá entre las partes y la interventoría, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos:*
b. *Informe final, anexando además paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto, comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales*

(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). (ii)Actualización de la garantía única. (iii) Paz y Salvo del personal que laboro con el contratista.

c. *Liquidar junto con el interventor los imprevistos causados correspondientes al porcentaje destinado de imprevistos AIU. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario.*
d. *La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constara el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.*

NOTA: todos los documentos para cada pago deberán ser avalados por el Interventor y/o Supervisor designado por la Entidad.

NOTA: Se adjunta Acta Parcial de Obra No. 2 en Excel con Memorias de Cálculo.

CERTIFICACIÓN:
El Interventor del Contrato de Obra No. 1528 DE 2025 CERTIFICA que el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución de la presente parcial de obra, con un AVANCE FINANCIERO Acumulado del **70.99%** y de acuerdo con la Cláusula Cuarta, AUTORIZA EL PAGO de la presente ACTA PARCIAL No. 2 por valor de **$137.657.877,00** que corresponde al **40,87%** del Valor del Contrato.

De conformidad con lo expuesto se suscribe por las partes en Villavicencio (Meta), a los **trece (13) días del mes de ABRIL de 2026**, y se deja constancia de la aprobación del Acta Parcial de Obra No. 2 del Contrato No. 1528 DE 2025.

Firma

ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
R.L. UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Firma Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
R.L. CONSORCIO INTERSALUD 07
INTERVENTORIA

Firma

GERMAN JARA FIGUEREDO
SUPERVISOR DELEGADO
Subgerente Administrativa y Logístico Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud

1. ANEXOS

1. Registro Fotográfico
2. Acta Parcial de Obra #2
3. Memorias de Cálculo
4. Acta de Pago #2
5. Planillas de seguridad del contrato de Obra
6. Informe de contratista de obra
7. Informe de interventoría

INFORME TÉCNICO COBRO PARCIAL	Contrato de obra No. 1528 de 2025	Consorcio INTER SALUD 07
INFORME DE INTERVENTORIA COBRO PARCIAL – No. 2		

MUNICIPIO DE MESETAS – META

PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1985 DE 2025

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS RURALES ALTO DE CAFRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, AGUA LINDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA, SAN ISIDRO Y BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS Y EL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS."



INFORME PARA PAGO PARCIAL DE OBRA No. 2

PERIODO: 16 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE MARZO 2026

FECHA DEL INFORME
ABRIL DE 2026

CONTRATANTE: Empresa Social del estado- Departamento del Meta E.S.E - Solución Salud
CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERSALUD 07

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 4
2.1 GENERALIDADES 4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
4. INFORME CONTRATO DE OBRA 12
4.1 AVANCE FISICO: 12
4.1 AVANCE FINANCIERO (Programado vs Ejecutado): 15
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 21
5.1 ACTAS GENERADAS 21
5.2 CONTROL DE PÓLIZAS 21
6. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 24
7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 25
8. ANEXOS 26

INFORME DE INTERVENTORIA
COBRO PARCIAL – No. 2

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud con NIT. 822006595-1, mediante Resolución No. 580 del 14 de agosto del 2025, adjudico la convocatoria Publica **ESESS-CP-003-2025** a la Unión Temporal LORVAR BRISAS -003, identificado con NIT. 901.979.714-0 y representado legalmente por ENLLY LORENA PALOMINO DAZA identificada con CC No. 53.160.522 de Bogotá DC, cuyo objeto es **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"**, suscribiendo para ello el contrato de Obra Pública No.1528 DE 2025, el día 10 de octubre del 2025.

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, adelanto el proceso **ESESS-CP-003-2025**, cuyo objeto es **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"**, el cual requiere interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, social y ambiental del contrato en mención.

Que, el 10 de octubre del 2025, la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud con NIT. 822006595-1 y el CONSORCIO INTERSALUD 07 identificado con NIT No. 901.996.229-1 y representado legalmente por PAOLA ANDREA GAVIERIA RESTREPO identificado con CC. No. 1.121.903.443 de Villavicencio, suscribieron el contrato de interventoría No. 1985 de 2025, cuyo objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS RURALES ALTO DE CAFRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, AGUA LINDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA, SAN ISIDRO Y BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS Y EL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS".**

Una vez verificados los requisitos para el inicio del proyecto, el día 21 de octubre de 2025, fue suscrita el acta de inicio del contrato de Obra Pública **No.1528 DE 2025** y el contrato de Interventoría **No. 1985 de 2025**, el día 17 de octubre de 2025, dando inicio formal a las actividades y obligaciones establecidas.

Que, el día 29 de enero de 2026, se suscribió acta modificatoria de mayores, menores e inclusión de ítems No Previstos del contrato de Obra No.1528 de 2025.

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas por el Contratista de Obra y por la Interventoría en el periodo comprendido entre el **16 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE**

MARZO 2026 y que la Interventoría una vez realizada la revisión respectiva AVALA de acuerdo con las obligaciones contractuales, según Contrato de interventoría No. 1985 de 2025.

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

2.1 GENERALIDADES

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, creada mediante Decreto 307 del 1 de agosto del 2003 emanado de la Gobernación del Meta, tiene como misión la prestación de servicios de atención primaria y complementarios, mediante un modelo de atención integral resolutiva con un enfoque de gestión del riesgo que busca mejorar las condiciones de salud de población urbana y rural del Departamento del Meta, con énfasis en la promoción y mantenimiento de la salud, articulando las actividades asistenciales con las académico- científicas en el marco de una cultura de atención humanizada y de seguridad del paciente que garantiza la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad de la empresa.

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, es una institución Prestadora de servicios de Salud de primer nivel, la cual atiende en su gran mayoría la población afiliada al régimen subsidiad. Actualmente tiene una cobertura en la prestación de servicios de diecisiete (17) municipios del departamento del Meta, los cuales se circunscriben a Barranca de Upia, Cabuyaro, Cumaral, El Calvario, El Castillo, Mapiripan, Mesetas, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Restrepo, San Juan de Arama, San Juanito y Vistahermosa, en los cuales cuenta con una infraestructura de salud tipología C, C1 y de mediana complejidad para sus hospitales locales y tipología A para sus puestos de salud.

El sistema General de Seguridad Social está orientado a generar condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y núcleo articulador de las políticas en salud, para esto concurrirán acciones de salud pública, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y demás prestaciones que, en el marco de una estrategia de atención primaria en salud, sean necesarias para promover de manera constante la salud de la población.

Para lograr este propósito, se unificará el plan de beneficios para todos los residentes, *"(...) se garantizará la universalidad del aseguramiento, la portabilidad o prestación de beneficios en*

cualquier lugar del país y se preservará la sostenibilidad financiera del sistema, entre otros. Ley 1438 de 2011."

Así las cosas, la Empresa Social del estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud es consciente que las condiciones de la infraestructura sanitaria destinada a la prestación de los servicios de salud baja la complejidad a la comunidad urbana y rural del municipio de mesetas, siendo inadecuadas para el caso específico las del puesto de salud de la vereda Brisas del Duda, situación derivada del deterioro de la planta física, haciéndose visible las filtraciones, humedad, hongos, moho y demás desgastes, degradaciones y averías presentes en las paredes, pisos, cubiertas, cielos rasos, baterías sanitarias, etc., originado lo anterior por las in suficientes intervenciones de mantenimiento realizadas para la rehabilitación física del puesto de salud, circunstancias que a su vez deriva el incremento de los factores de riesgo para los pacientes, sobre todo a nivel transmisión de virus o infecciones que pueden surgir tanto de componentes externos como de las enfermedades que presentan los pacientes y que no logran ser mitigados por los procesos de limpieza y desinfección de la institución hospitalaria, lo que arroja el incremento y prevalencia de enfermedades infectocontagiosas así como una baja oportunidad de los servicios de salud brindados a la población del municipio, propiciando un clima de inconformidad y malestar tanto en la población objeto del servicio como en el personal administrativo y asistencial, todo lo anterior en detrimento de la calidad del servicio de la salud del municipio de Mesetas, Meta.

Las actividades que deberá cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

a. *Corresponden al seguimiento y control técnico, administrativa, financiera, contable, jurídica, social y ambiental al contrato de obra pública No.* 1528 DE 2025 *que tiene por objeto la cuyo objeto ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"*

Sin limitarse a lo anterior, la Interventoría a cargo del CONSORCIO INTERSALUD 07 identificado con NIT No. 901.996.229-1 y representado legalmente por PAOLA ANDREA GAVIRIA identificado con CC. No. 1.121.903.443 de Villavicencio, debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.

En los siguientes cuadros, se resumen los aspectos relevantes tanto del Contrato de Obra, como el Contrato de Interventoría:

INFORME DE INTERVENTORIA
COBRO PARCIAL – No. 2

CONTRATO DE OBRA PÚBICA No.1528 del 2025:

CONTRATANTE:	**Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud** NIT. 822006595-1
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003** NIT No. 901.979.714-0 **R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA** CC No. 53.160.522 de Bogotá DC
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"
VALOR:	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($336.837.402,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Tres (3) meses**, a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA SUSCRIPCIÓN:	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA INICIO:	VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTE (20) DE ENERO DE 2026
FECHA MODIFICATORIA 1	VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2026
VALOR ACTUAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE **($336.836.840,00)**
FECHA DE SUSPENSIÓN #1	N/A
FECHA DE REINICIO #1	N/A
PRORROGA #1	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA #1	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA #2	TREINTA (30) DÍAS
PRORROGA #2	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2026
PRORROGA #3	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA #3	DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE 2026


INFORME DE INTERVENTORIA
COBRO PARCIAL – No. 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1985 DE 2025:

CONTRATANTE:	**Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud** NIT. 822006595-1
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERSALUD 07** NIT No. 901.996.229-1 **R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO** CC. No. 1.121.903.443 de Villavicencio
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS RURALES ALTO DE CAFRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, AGUA LINDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA, SAN ISIDRO Y BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS Y EL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS.
VALOR:	CIENTO NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS OCHO MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE ($109.908.400,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**TRES (03) MESES**, a partir de la suscripción del Acta de Inicio
FECHA SUSCRIPCIÓN:	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA INICIO:	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN #1	N/A
FECHA DE REINICIO #1	N/A
PRORROGA #1	Cuarenta (40) días
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA #1	26 de febrero 2026
PRORROGA #2	Treinta (30) días
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA #2	Veintiocho (28) de marzo de 2026

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD", se ubica en el Centro Poblado de Muriba- Brisas del Duda, el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, a 142km de Villavicencio, municipio capital del departamento del Meta.





El predio para intervenir se ubica en las coordenadas Geográficas 3° 7'2.31"N – 74°14'18.92"O

Las actividades objeto del Contrato de Obra No.1528 del 2025, las cuales están siendo supervisadas en cumplimiento del Contrato de Interventoría No.1985 DE 2025, se resumen en el siguiente cuadro:

INFORME DE INTERVENTORIA
COBRO PARCIAL – No. 2

PRESUPUESTO ACTUAL – MODIFICATORIA 1

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION						
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	100,00	9.814,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	220,20	7.535,00	$ 1.659.207,00	220,20	$ 1.659.207,00
1.3	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	9,81	8.012,00	$ 78.598,00	26,78	$ 214.561,00
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	257,48	24.941,00	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00
1.5	DEMOLICION MANUAL BALDOSAPISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	185,60	28.461,00	$ 5.282.362,00	301,16	$ 8.571.315,00
1.6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	162,00	15.702,00	$ 2.543.724,00	14,93	$ 234.431,00
1.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	6,00	49.071,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00
1.8	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	13,00	105.503,00	$ 1.371.539,00	12,00	$ 1.266.036,00
1.9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	39.257,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00
1.10	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	19.628,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00
				SUBTOTAL	$ 18.888.235,00		$ 19.898.355,00
2	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION						
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00M INCLUYE CARGUE	M3	23,80	88.328,00	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00
				SUBTOTAL	$ 2.102.206,00		$ 2.102.206,00
3	REALIZAR CIMENTACÍON PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO						
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0,80	732.960,00	$ 586.368,00	1,32	$ 967.507,00
3,2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,58	1.324.940,00	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00
3,3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1MPa (3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,63	1.037.960,00	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00
				SUBTOTAL	$ 4.658.628,00		$ 5.039.767,00
4	SUMINSTRAR E INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS						
4,1	TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	36.327,00	$ 581.232,00	16,00	$ 581.232,00
4,2	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	18.580,00	$ 222.960,00	12,00	$ 222.960,00
4,3	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	537.149,00	$ 2.148.596,00	4,00	$ 2.148.596,00
4,4	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	1.212.968,00	$ 1.212.968,00		$ -
				SUBTOTAL	$ 4.165.756,00		$ 2.952.788,00
5	SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS						
5,1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD	UN	4,00	2.661.864,00	$ 10.647.456,00		$ -
5,2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	3.369.116,00	$ 3.369.116,00		$ -
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	UN	1,00	5.054.177,00	$ 5.054.177,00	1,00	$ 5.054.177,00
5,4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	189.623,00	$ 189.623,00	1,00	$ 189.623,00
5,5	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	14,00	127.069,00	$ 1.778.966,00	14,00	$ 1.778.966,00
5,6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18,00	117.531,00	$ 2.115.558,00	18,00	$ 2.115.558,00
5,7	PANEL LED 60X60 W	UN	13,00	155.747,00	$ 2.024.711,00	13,00	$ 2.024.711,00
				SUBTOTAL	$ 25.179.607,00		$ 11.163.035,00

INFORME DE INTERVENTORIA
COBRO PARCIAL – No. 2

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
6	**REALIZAR MAMPOSTERIA**						
6.1	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	10,50	185.358,00	$ 1.946.259,00	10,50	$ 1.946.259,00
				SUBTOTAL	**$ 1.946.259,00**		**$ 1.946.259,00**
7	**SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS**						
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	506,99	19.407,00	$ 9.839.155,00	506,99	$ 9.839.155,00
7.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	506,99	13.281,00	$ 6.733.334,00	506,99	$ 6.733.334,00
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	506,99	15.701,00	$ 7.960.250,00	506,99	$ 7.960.250,00
				SUBTOTAL	**$ 24.532.739,00**		**$ 24.532.739,00**
8	**SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS**						
8.1	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,80	1.029.591,00	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00
				SUBTOTAL	**$ 4.942.037,00**		**$ 4.942.037,00**
9	**SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS**						
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	185,60	85.471,00	$ 15.863.418,00	321,29	$ 27.460.978,00
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	162,00	42.717,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00
				SUBTOTAL	**$ 22.783.572,00**		**$ 34.381.132,00**
10	**SUMINSTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO**						
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10M TABLA TRIPEX 2.0 X 1.0 A 1-1/2	UN	4,00	404.011,00	$ 1.616.044,00	12,00	$ 4.848.132,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	8,00	166.594,00	$ 1.332.752,00	8,00	$ 1.332.752,00
				SUBTOTAL	**$ 2.948.796,00**		**$ 6.180.884,00**
11	**SUMINSTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL**						
11.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	220,20	108.923,00	$ 23.984.845,00		$ -
				SUBTOTAL	**$ 23.984.845,00**		**$ -**
12	**SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA**						
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 5X1.70	UN	1,00	831.657,00	$ 831.657,00	1,00	$ 831.657,00
				SUBTOTAL	**$ 831.657,00**		**$ 831.657,00**
13	**SUMINSTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
13.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	5,00	430.196,00	$ 2.150.980,00	5,00	$ 2.150.980,00
13.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	952.294,00	$ 952.294,00	1,00	$ 952.294,00
13.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	533.294,00	$ 3.199.764,00	6,00	$ 3.199.764,00
13.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL UN	UN	1,00	170.976,00	$ 170.976,00	1,00	$ 170.976,00
13.5	REJILLA SOSCO 3"X2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	8,00	23.443,00	$ 187.544,00	8,00	$ 187.544,00
				SUBTOTAL	**$ 6.661.558,00**		**$ 6.661.558,00**

INFORME DE INTERVENTORIA
COBRO PARCIAL – No. 2

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
14	SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS						
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC- ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	257,48	245.753,00	$ 63.276.482,00	257,48	$ 63.276.482,00
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	9,81	107.421,00	$ 1.053.800,00	26,78	$ 2.876.734,00
14.3	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10X10M	ML	12,89	84.292,00	$ 1.086.524,00	12,89	$ 1.086.524,00
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	12,89	31.696,00	$ 408.561,00	31,17	$ 987.964,00
14.5	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	1,06	68.111,00	$ 72.198,00	1,06	$ 72.198,00
				SUBTOTAL	$ 65.897.565,00		$ 68.299.902,00
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO						
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, < PL	M2	140,00	122.736,00	$ 17.183.040,00	140,00	$ 17.183.040,00
15.2	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	60,00	326.740,00	$ 19.604.400,00		$ -
15.3	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	1.976.282,00	$ 1.778.654,00		$ -
15.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,50	1.703.432,00	$ 2.555.148,00	1,50	$ 2.555.148,00
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALV L=3M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UN	50,00	93.954,00	$ 4.697.700,00		$ -
15.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,12	1.594.095,00	$ 1.785.386,00	1,12	$ 1.785.386,00
				SUBTOTAL	$ 47.604.328,00		$ 21.523.574,00
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP-1	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 24.1MPa(3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		1.491.760,34	$ -	0,79	$ 1.178.491,00
NP-2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG		9.754,04	$ -	743,50	$ 7.252.129,00
NP-3	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2		43.975,74	$ -	305,18	$ 13.420.516,00
NP-4	CIELO RASO PVC	M2		129.388,20	$ -	190,71	$ 24.675.624,00
NP-5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		101.192,96	$ -	1,43	$ 144.706,00
				SUBTOTAL	$ -		$ 46.671.466,00
SUB-TOTAL OBRA					$ 257.127.788,00		$ 257.127.359,00
COSTOS INDIRECTOS							
COSTO POR ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES				31,0%	$ 79.709.614,00		$ 79.709.481,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 336.837.402,00		$ 336.836.840,00

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 336.837.402,00
VALOR MODIFICATORIA ANTERIOR:	$ -
VALOR MODIFICACIONES (+)	$ 88.699.454,00
VALOR MODIFICACIONES (-)	$ 88.700.015,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 336.836.840,00
DIFERENCIA CON RELACION AL VR. INICIAL	**$ 562,00**

4. INFORME CONTRATO DE OBRA

4.1 AVANCE FISICO:

El Contrato de Interventoría No.1985 DE 2025, tiene como objeto la "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS RURALES ALTO DE CAFRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, AGUA LINDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA, SAN ISIDRO Y BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS Y EL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS**. Razón por la cual ejerce su control al Contrato de Obra Pública No.1528 DE 2025, que tiene por objeto la **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"**, según el siguiente avance de obra hasta el **24 DE MARZO 2026** de actividades ejecutadas que son objeto de la PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No 2, del Contrato de Obra (***DIC. 16/2025***) hasta la fecha (***MARZO. 24/2026***):

CAPITULO 1 REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACIÓN

Ítem	Descripción				
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	100,00	$0	$ 981.400,00	$ 981.400,00	$0

Ítem	Descripción				
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	220,20	$ 1.437.000,00	$ 222.207,00	$ 1.659.207,00	$ 0,00

CAPITUO 7 SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS

Ítem	Descripción				
7.1	ESTUCO PLASTICO				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	506,99	$0,00	$ 9.320.794,00	$ 9.320.794,00	$ 518.361,00

INFORME DE INTERVENTORIA
COBRO PARCIAL – No. 2

Ítem	Descripción				
7.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	506,99	$0,00	$ 6.204.750,00	$ 6.204.750,00	$ 528.584,00

Ítem	Descripción				
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	506,99	$0,00	$ 3.040.185,00	$ 3.040.185,00	$ 4.920.065,00

CAPITUO 9 SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS

Ítem	Descripción				
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	321,29	$0,00	$15.283.924,00	$ 15.283.924,00	$ 12.177.053,37

Ítem	Descripción				
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
ML	162,00	$0,00	$ 6.920.154,00	$ 6.920.154,00	$0,00

CAPITUO 14 SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS

Ítem	Descripción				
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC-ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	257,48	$ 24.843.171,00	$ 38.433.311,00	$ 63.276.482,00	$ 0,00

CAPITUO ITEMS NO PREVISTOS

Ítem	Descripción				
NP-4	CIELO RASO PVC				
Unidad	Contratada	Cobro parcial 1	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	190,71	$ 0,00	$ 24.675.624,00	$ 24.675.624,00	$0

Vale la pena resaltar, que el INFORME DE ACTIVIDADES del PAGO PARCIAL DE OBRA NO 2, fueron analizadas con base en la programación de obra proyectada por la Interventoría, una vez recibida la PROGRAMACIÓN DE OBRA presentada por el Consorcio contratista de obra, se procedió a realizar el análisis correspondiente, el cual presenta el siguiente FLUJO DE INVERSIÓN (Flujo generado con base en la programación de obra planteada por el Consorcio contratista):

# MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAM.	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE
MES 1 (21-OCT-25 al 20-NOV-25)	47.662.412,86	47.662.412,86	14,15%	34.828.929,26	10,34%
MES 2 (21-NOV-25 al 20-DIC-26)	84.377.628,42	132.040.041,28	39,20%	104.251.001,98	30,95%
MES 3 (21-DIC-26 al 20-ENE-26)	204.796.798,72	336.836.840,00	100,00%	188.392.844,61	55,93%
PRORROGA 1		188.392.844,61		188.392.844,61	
MES 4 (20-ENE-26 al 19-FEB-26)	66.390.541,16	254.783.385,78	75,64%	202.607.359,26	60,15%
PRORROGA 2		202.607.359,26		202.607.359,26	
(19-FEB-26 al 19-MAR-26)	134.229.480,74	336.836.840,00	100,00%	222.985.988,08	66,20%
PRORROGA 3		222.985.988,08		222.985.988,08	
(19-MAR-26 al 24-MAR-26)	21.220.720,92	244.206.709,00	72,50%	239.127.797,00	70,99%
(24-MAR-26 al 18-ABR-26)	92.630.131,00	336.836.840,00	100,00%		

De acuerdo con las anteriores actividades discriminadas, se reporta en el siguiente cuadro resumen DEL AVANCE DE OBRA, según cortes mensuales realizados por la Interventoría y que a la fecha del presente informe (***MARZO 24/2026***), tiene un avance ACUMULADO del ***70,99%***, ver cuadro adjunto:

4.1 AVANCE FINANCIERO (Programado vs Ejecutado):

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR		%	%	%
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	ACTA 2	ACUMULADO	POR EJECUTAR
1	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION																	
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	100,00	9.814,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00		$ -	100,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00	-	$ -	100,00%	100,00%	
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	220,20	7.535,00	$ 1.659.207,00	220,20	$ 1.659.207,00	190,71	$ 1.437.000,00	29,49	$ 222.207,00	220,20	$ 1.659.207,00	-	$ -	13,39%	100,00%	
1.3	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	9,81	8.012,00	$ 78.558,00	26,78	$ 214.561,00	26,78	$ 214.561,00		$ -	26,78	$ 214.561,00	-	$ -		100,00%	
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	257,48	24.941,00	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00		$ -	257,48	$ 6.421.809,00	-	$ -		100,00%	
1.5	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	185,60	28.461,00	$ 5.282.362,00	301,16	$ 8.571.315,00	301,16	$ 8.571.315,00		$ -	301,16	$ 8.571.315,00	-	$ -		100,00%	
1.6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	162,00	15.702,00	$ 2.543.724,00	14,93	$ 234.431,00	14,93	$ 234.431,00		$ -	14,93	$ 234.431,00	-	$ -		100,00%	
1.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	6,00	49.071,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00		$ -	6,00	$ 294.426,00	-	$ -		100,00%	
1.8	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	13,00	105.503,00	$ 1.371.539,00	12,00	$ 1.266.036,00	12,00	$ 1.266.036,00		$ -	12,00	$ 1.266.036,00	-	$ -		100,00%	
1.9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	39.257,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00		$ -	6,00	$ 235.542,00	-	$ -		100,00%	
1.10	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	19.628,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00		$ -	1,00	$ 19.628,00	-	$ -		100,00%	
				SUBTOTAL	$ 18.888.235,00		$ 19.898.355,00		$ 18.694.748,00		$ 1.203.607,00		$ 19.898.355,00		$ -			
2	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION																	
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00M INCLUYE CARGUE	M3	23,80	82.328,00	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00		$ -	23,80	$ 2.102.206,00		$ -		100,00%	
				SUBTOTAL	$ 2.102.206,00		$ 2.102.206,00		$ 2.102.206,00		$ -		$ 2.102.206,00		$ -			
3	REALIZAR CIMENTACIÓN PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO																	
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0,80	732.960,00	$ 586.368,00	1,32	$ 967.507,00	1,32	$ 967.507,00		$ -	1,32	$ 967.507,00		$ -		100,00%	
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,58	1.324.940,00	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00		$ -	2,58	$ 3.418.345,00		$ -		100,00%	
3.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1MPa (3500PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,63	1.037.960,00	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00		$ -	0,63	$ 653.915,00		$ -		100,00%	
				SUBTOTAL	$ 4.658.628,00		$ 5.039.767,00		$ 5.039.767,00		$ -		$ 5.039.767,00		$ -			
4	SUMINISTRAR E INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS																	
4.1	TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	36.327,00	$ 581.232,00	16,00	$ 581.232,00		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 581.232,00			100,00%
4.2	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	18.580,00	$ 222.960,00	12,00	$ 222.960,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 222.960,00			100,00%
4.3	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	537.149,00	$ 2.148.596,00	4,00	$ 2.148.596,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.148.596,00			100,00%
4.4	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1100 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	1.212.968,00	$ 1.212.968,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
				SUBTOTAL	$ 4.165.756,00		$ 2.952.788,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.952.788,00			

INFORME DE INTERVENTORIA
COBRO PARCIAL – No. 2

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR		%	%	%
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	ACTA 2	ACUMULADO	POR EJECUTAR
5	SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS																	
5.1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD	UN	4,00	2.661.864,00	$ 10.647.456,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
5.2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	3.369.116,00	$ 3.369.116,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES 3/4 HP 3/3-3 (2020HCE)	UN	1,00	5.054.177,00	$ 5.054.177,00	1,00	$ 5.054.177,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.054.177,00			100,00%
5.4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	189.623,00	$ 189.623,00	1,00	$ 189.623,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 189.623,00			100,00%
5.5	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	14,00	127.069,00	$ 1.778.966,00	14,00	$ 1.778.966,00		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 1.778.966,00			100,00%
5.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18,00	117.531,00	$ 2.115.558,00	18,00	$ 2.115.558,00		$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 2.115.558,00			100,00%
5.7	PANEL LED 60X60 W	UN	13,00	155.747,00	$ 2.024.711,00	13,00	$ 2.024.711,00		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 2.024.711,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 25.179.607,00		$ 11.163.035,00		$ -		$ -		$ -		$ 11.163.035,00			
6	REALIZAR MAMPOSTERIA																	
6.1	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MPA INCLUYE PINTURA	M2	10,50	185.358,00	$ 1.946.259,00	10,50	$ 1.946.259,00		$ -		$ -	-	$ -	10,50	$ 1.946.259,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 1.946.259,00		$ 1.946.259,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.946.259,00			
7	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS																	
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	506,99	19.407,00	$ 9.839.155,00	506,99	$ 9.839.155,00		$ -	480,28	$ 9.320.794,00	480,28	$ 9.320.794,00	26,71	$ 518.361,00	94,73%	94,73%	5,27%
7.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CAL DAD)	M2	506,99	13.281,00	$ 6.733.334,00	506,99	$ 6.733.334,00		$ -	467,19	$ 6.204.750,00	467,19	$ 6.204.750,00	39,80	$ 528.584,00	92,15%	92,15%	7,85%
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	506,99	15.701,00	$ 7.960.250,00	506,99	$ 7.960.250,00		$ -	193,63	$ 3.040.185,00	193,63	$ 3.040.185,00	313,36	$ 4.920.065,00	38,19%	38,19%	61,81%
				SUBTOTAL	$ 24.532.739,00		$ 24.532.739,00		$ -		$ 18.565.729,00		$ 18.565.729,00		$ 5.967.010,00			
8	SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS																	
8.1	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,80	1.029.591,00	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00		$ -	4,80	$ 4.942.037,00		$ -		100,00%	
				SUBTOTAL	$ 4.942.037,00		$ 4.942.037,00		$ 4.942.037,00		$ -		$ 4.942.037,00		$ -			
9	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS																	
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	185,60	85.471,00	$ 15.863.418,00	321,29	$ 27.460.978,00		$ -	178,82	$ 15.283.924,00	178,82	$ 15.283.924,00	142,47	$ 12.177.053,37	55,66%	55,66%	44,34%
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	162,00	42.717,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00		$ -	162,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00		$ -	100,00%	100,00%	
				SUBTOTAL	$ 22.783.572,00		$ 34.381.132,00		$ -		$ 22.204.078,00		$ 22.204.078,00		$ 12.177.053,37			
10	SUMINSTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO																	
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10M TAB.A TRIPEX 2.0 X 1.0 A 1-1/3	UN	4,00	404.011,00	$ 1.616.044,00	12,00	$ 4.848.132,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 4.848.132,00			100,00%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	8,00	166.594,00	$ 1.332.752,00	8,00	$ 1.332.752,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.332.752,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 2.948.796,00		$ 6.180.884,00		$ -		$ -		$ -		$ 6.180.884,00			

INFORME DE INTERVENTORIA
COBRO PARCIAL – No. 2

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR		%	%	%
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	ACTA 2	ACUMULADO	POR EJECUTAR
11	SUMINISTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL																	
11.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD E MMINC.LIVE PINTURA	M2	220,20	108.923,00	$ 23.984.845,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
				SUBTOTAL	$ 23.984.845,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			
12	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA																	
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 5X1.70	UN	1,00	831.657,00	$ 831.657,00	1,00	$ 831.657,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 831.657,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 831.657,00		$ 831.657,00		$ -		$ -		$ -		$ 831.657,00			
13	SUMINISTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																	
13.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	5,00	430.196,00	$ 2.150.980,00	5,00	$ 2.150.980,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 2 150.980,00			100,00%
13.2	SANITARIO D SCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	952.294,00	$ 952.294,00	1,00	$ 952.294,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 952.294,00			100,00%
13.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	533.294,00	$ 3.199.764,00	6,00	$ 3.199.764,00		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 3 199.764,00			100,00%
13.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL UN	UN	1,00	170.976,00	$ 170.976,00	1,00	$ 170.976,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 170.976,00			100,00%
13.5	REJILLA SOSCO 3"X2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	8,00	23.443,00	$ 187.544,00	8,00	$ 187.544,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 187.544,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 6.661.558,00		$ 6.661.558,00		$ -		$ -		$ -		$ 6.661.558,00			
14	SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS																	
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC- ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	257,48	245.753,00	$ 63.276.482,00	257,48	$ 63.276.482,00	101,09	$ 24.843.171,00	156,39	$ 38.433.311,00	257,48	$ 63.276.482,00		$ -	60,74%	100,00%	
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (CRISTAL'. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	9,81	107.421,00	$ 1.053.800,00	26,78	$ 2.876.734,00		$ -		$ -	-	$ -	26,78	$ 2 876.734,38			100,00%
14.3	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10X10M	ML	12,89	84.292,00	$ 1.086.524,00	12,89	$ 1.086.524,00		$ -		$ -	-	$ -	12,89	$ 1 086.524,00			100,00%
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0,20 M	ML	12,89	31.696,00	$ 408.561,00	31,17	$ 987.964,00		$ -		$ -	-	$ -	31,17	$ 987.964,00			100,00%
14.5	IMPERMEABILIZACION MAN "D 500 XT FIBERGLASS 2.8 MMO SIMILAR	M2	1,06	68.111,00	$ 72.198,00	1,06	$ 72.198,00		$ -		$ -	-	$ -	1,06	$ 72.198,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 65.897.565,00		$ 68.299.902,00		$ 24.843.171,00		$ 38.433.311,00		$ 63.276.482,00		$ 5.023.420,38			
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO																	
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORA TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, <PL	M2	140,00	122.736,00	$ 17.183.040,00	140,00	$ 17.183.040,00		$ -		$ -	-	$ -	140,00	$ 17 183.040,00			100,00%
15.2	MURO LADRI PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO T PO 1:3)	M2	60,00	326.740,00	$ 19.604.400,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
15.3	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	1.976.282,00	$ 1.778.654,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
15.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,50	1.703.432,00	$ 2.555.148,00	1,50	$ 2.555.148,00		$ -		$ -	-	$ -	1,50	$ 2 555.148,00			100,00%
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALV L=3M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UN	50,00	93.954,00	$ 4.697.700,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -			
15.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,12	1.594.095,00	$ 1.785.386,00	1,12	$ 1.785.386,00		$ -		$ -	-	$ -	1,12	$ 1 785.386,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ 47.604.328,00		$ 21.523.574,00		$ -		$ -		$ -		$ 21.523.574,00			

INFORME DE INTERVENTORIA
COBRO PARCIAL – No. 2

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR		%	%	%
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	ACTA 2	ACUMULADO	POR EJECUTAR
	ITEMS NO PREVISTOS																	
NP-1	PLACA DE ENTREPISO MAC ZA EN CONCRETO 24.1MPa(3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	MS		1.491.760,34	$ -	0,79	$ 1.178.491,00	0,79	$ 1.178.491,00		$ -	0,79	$ 1.178 491,00		$ -		100,00%	
NP-2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG		9.754,04	$ -	743,50	$ 7.252.129,00	741,9508	$ 7.237.018,00		$ -	741,9508	$ 7.237 018,00	1,55	$ 15.111,00		99,79%	0,21%
NP-3	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2		43.975,74	$ -	305,18	$ 13.420.516,00	305,18	$ 13.420.516,00		$ -	305,18	$ 13.420 516,00		$ -		100,00%	
NP-4	CIELO RASO PVC	M2		129.388,20	$ -	190,71	$ 24.675.624,00		$ -	190,71	$ 24.675.624,00	190,71	$ 24.675 624,00		$ -	100,00%	100,00%	
NP-5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		101.192,96	$ -	1,43	$ 144.706,00		$ -		$ -	-	$ -	1,43	$ 144.706,00			100,00%
				SUBTOTAL	$ -		$ 46.671.466,00		$ 21.836.025,00		$ 24.675.624,00		$ 46.511.649,00		$ 159.817,00			
SUB-TOTAL OBRA					$ 257.127.788,00		$ 257.127.359,00		$ 77.457.954,00		$ 105.082.349,00		$ 182.540.303,00		$ 74.587.055,75			
COSTOS INDIRECTOS																		
ADMINISTRACIÓN				26,0%	$ 66.853.224,88		$ 66.853.113,00		$ 20.139.068,00		$ 27.321.411,00		$ 47.460.479,00		$ 19.392.634,00			
IMPREVISTOS				1,0%	$ 2.571.277,88		$ 2.571.274,00		$ 774.580,00		$ 1.050.823,00		$ 1.825.403,00		$ 745.871,00			
UTILIDAD				4,0%	$ 10.285.111,52		$ 10.285.094,00		$ 3.098.318,00		$ 4.203.294,00		$ 7.301.612,00		$ 2.983.482,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 336.837.402,00		$ 336.836.840,00		$ 101.469.920,00		$ 137.657.877,00		$ 239.127.797,00		$ 97.709.043,00			

CUADRO RESUMEN							
VALOR CONTRATO INICIAL:	$	336.837.402,00					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA:	$	336.836.840,00					
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	101.469.920,00	30,12%	30,12%	40,87%	70,99%	29,01%
VALOR PRESENTE ACTA	$	137.657.877,00	40,87%				
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	239.127.797,00	70,99%				
SALDO POR EJECUTAR	$	97.709.043,00	29,01%				

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. $ 137.657.877,00

INFORME DE INTERVENTORIA
COBRO PARCIAL – No. 2

El Contrato de Obra Pública No. 1528 de 2025, según las actividades relacionadas en el numeral anterior, presenta el siguiente Avance Financiero: Un AVANCE FÍSICO ACUMULADO del **70,99%** sobre el **72,50%** programado SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA presentada por el Consorcio constructor, la cual fue analizada por la Interventoría arrojando un FLUJO DE INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO que a la ***FECHA PRESENTA UN ATRASO DEL 1,51%.***


Para el **PAGO PARCIAL DE OBRA No 2**, tenemos que:

CUADRO RESUMEN	
VALOR INICIAL (1)	$ 336.837.402,00
VALOR ACTUALIZADO (2)	$ 336.836.840,00
AVANCES ACUMULADOS	
AVANCE CORTE DE OBRA #1	$ 101.469.920,00
AVANCE CORTE DE OBRA #2	$137.657.877,00
AVANCE **ACUMULADO (3)**	$239.127.797,00
PORCENTAJE DE AVANCE ((3) / (2)) x 100	**70,99%**
AVANCE O ATRASO (Según programado)	**-1,51%**

Ahora bien, de acuerdo con el Programa de Inversiones proyectado por la Interventoría, y según la PROGRAMACIÓN DE OBRA presentada por el Consorcio Contratista tenemos la siguiente proyección, la cual es de seguimiento y control por parte de la Interventoría:

# MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAM.	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE
MES 1 (21-OCT-25 al 20-NOV-25)	47.662.412,86	47.662.412,86	14,15%	34.828.929,26	10,34%
MES 2 (21-NOV-25 al 20-DIC-26)	84.377.628,42	132.040.041,28	39,20%	104.251.001,98	30,95%
MES 3 (21-DIC-26 al 20-ENE-26)	204.796.798,72	336.836.840,00	100,00%	188.392.844,61	55,93%
PRORROGA 1		188.392.844,61		188.392.844,61	
MES 4 (20-ENE-26 al 19-FEB-26)	66.390.541,16	254.783.385,78	75,64%	202.607.359,26	60,15%
PRORROGA 2		202.607.359,26		202.607.359,26	
(19-FEB-26 al 19-MAR-26)	134.229.480,74	336.836.840,00	100,00%	222.985.988,08	66,20%
PRORROGA 3		222.985.988,08		222.985.988,08	
(19-MAR-26 al 24-MAR-26)	21.220.720,92	244.206.709,00	72,50%	239.127.797,00	70,99%
(24-MAR-26 al 18-ABR-26)	92.630.131,00	336.836.840,00	100,00%		

PROGRAMADO vs EJECUTADO



Así las cosas, la Interventoría reporta un **ATRASO DEL 1,51%**

EQUIVALENTE A:

ATRASO EN EJECUCIÓN FINANCIERA: **- 5.078.912,00**

El atraso presentado en la ejecución obedece a labores operativas del contratista de obra, a la fecha se están subsanando y recuperando estos tiempos en la ejecución de los trabajos.

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

5.1 ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha del presente informe, se han generado por parte del contratista e Interventoría las siguientes actas:

ACTA	FECHA
Acta de inicio de Obra	21/10/2025
Acta de Visita de Obra No. 1	31/10/2025
Aprobación de informe de modificatoria de mayores y menores por la entidad contratante	29/01/2026
Acta de prorroga N°2	19/02/2026
Acta de prorroga N°3	19/03/2026

5.2 CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato de Interventoría No.1985 DE 2025 y el Contrato de Obra No. 1528 de 2025, de acuerdo con la suscripción del Contrato y modificadas con el Acta de Inicio, la cual amplio en plazos y recursos las condiciones iniciales.

POLIZAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:

EXPEDICIÓN CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA **Fecha de Expedición:** 27/08/2025
Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	27/08/2025	28/03/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	27/08/2025	28/11/2028	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	27/08/2025	28/11/2028	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

INFORME DE INTERVENTORIA
COBRO PARCIAL – No. 2

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA **Fecha de Expedición:** 28/08/2025
Póliza R.C. No.: 30-40-101024655-6

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	27/08/2025	26/11/2025	$ 284.700.000,00

ACTUALIZACIÓN CON EL ACTA DE INICIO

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 27/08/2025
Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631 Anexo 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025	22/05/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	22/01/2029	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	21/10/2025	22/01/2027	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 28/08/2025
Póliza R.C. No.: 30-40-101024655 Anexo 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	21/10/2025	20/01/2026	$ 284.700.000,00

ACTUALIZACIÓN CON PRORROGA 1

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 28/01/2026
Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631 Anexo 3

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025	22/06/2026	$ 67.367.480,40

Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	22/02/2029	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	21/10/2025	22/02/2027	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 28/01/2026
Póliza R.C. No.: 30-40-101024655 Anexo 3

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	21/10/2025	22/02/2026	$ 284.700.000,00

ACTUALIZACIÓN CON PRORROGA 2

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 10-03-2026
Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631 Anexo 4

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025	23/07/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	23/03/2029	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	21/10/2025	23/03/2027	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Expedición: 10-03-2026
Póliza R.C. No.: 30-40-101024655 Anexo 24

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	21/10/2025	23/03/2026	$ 284.700.000,00

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA:

El contrato de Obra Pública actualmente cuenta con la Vinculación del siguiente personal:

Se reviso y verifico los reportes de pago de EPS, ARL, y PENSIÓN del personal a cargo de la ejecución del contrato de Obra No. 1528 de 2025, para el periodo de la presente acta. VER ANEXO planillas de seguridad social No. N° 9497941806 del Periodo Pensión diciembre de 2025 / Salud enero de 2026 y planilla de seguridad social N° 9499649006 del Periodo Pensión Enero / Salud Febrero, planillas 82865040 dic-2025 / 83435134 enero-2026 / 85021691 febrero -2026.

A continuación, se relaciona el personal vinculado al desarrollo de las actividades:

Se hace entrega de los reportes de pagos de EPS, ARL y PENSIÓN de los trabajadores.

NOMBRE	CEDULA	Planilla N°	EPS	ARL	PENSIÓN
ASDRUBAL ENRIQUE GUATIBONZA	86.068.440	82865040/ 83435134/ 85021691	FAMISANAR	SURA	COLPENSIONES
CARDENAS SEBASTIAN	1.121.961.953	9497941806/ 9499649006	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
GARCIA PABLO	86.071.967	9497941806/ 9499649006	CAJACOPI	SURA	COLPENSIONES
JHON FREDY VEGA ROJAS	1.118.167.656	9497941806/ 9499649006	CAPITAL SALUD	SURA	PORVENIR

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- La Interventoría AVALA EL TRÁMITE DEL PAGO PARCIAL DE OBRA #2 correspondiente a la suma de **$137.657.877,00**, que equivale al **40,87%** con corte al 24 de marzo 2026 y un porcentaje de Avance acumulado del proyecto del **70,99%**, demostrando el cumplimiento de las obligaciones contractuales hasta la fecha. Así mismo se sugiere continuar con la supervisión periódica para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

- Las actividades ejecutadas del periodo 16 de diciembre del 2025 al 24 de marzo 2026, cumplen con los estándares de calidad y especificaciones técnicas acordadas en el contrato de obra No.1528 de 2025, se ha observado un adecuado control de calidad en los materiales utilizados y en los procesos constructivos.

- Teniendo en cuenta que el avance físico acumulado ejecutado del contrato corresponde al **70,99%**, frente a un avance programado acumulado del ***72,50%***, se evidencia un atraso en la ejecución de la obra respecto al cronograma aprobado.

En razón a lo anterior, se recomienda al contratista de obra, presentar un plan de contingencia, debidamente sustentado, que incluya ajustes al cronograma, redistribución de actividades, aumento de frentes de trabajo y/o fortalecimiento de recursos humanos y técnicos, con el fin de mitigar el retraso y garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales.

Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CC. No. 1.121.903.443 de Villavicencio
R./L. CONSORCIO INTERSALUD 07

8. ANEXOS

1. Registro Fotográfico
2. Acta Parcial de Obra #2
3. Memorias de Cálculo
4. Acta de Pago #2
5. Informe de obra
6. Planillas de seguridad social
7. Informe de interventoría

CAPITULO 1 REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACIÓN

Ítem	Descripción			
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE			
Unidad	Contratada	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	100,00	$ 981.400,00	$ 981.400,00	$0







INFORME DE INTERVENTORÍA
COBRO PARCIAL – No. 2

Ítem	Descripción			
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO			
Unidad	Contratada	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	220,20	$ 222.207,00	$ 1.659.207,00	$ 0,00









CAPITUO 7 SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS

Ítem	Descripción			
7.1	ESTUCO PLASTICO			
Unidad	Contratada	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	506,99	$ 9.320.794,00	$ 9.320.794,00	$ 518.361,00









INFORME DE INTERVENTORÍA
COBRO PARCIAL – No. 2





Ítem	Descripción			
7.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)			
Unidad	Contratada	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	506,99	$ 6.204.750,00	$ 6.204.750,00	$ 528.584,00






INFORME DE INTERVENTORÍA
COBRO PARCIAL – No. 2









INFORME DE INTERVENTORÍA
COBRO PARCIAL – No. 2

Ítem	Descripción			
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS			
Unidad	Contratada	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	506,99	$ 3.040.185,00	$ 3.040.185,00	$ 4.920.065,00









CAPITUO 9 SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS

Ítem	Descripción			
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA			
Unidad	Contratada	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	321,29	$ 15.283.924,00	$ 15.283.924,00	$ 12.177.053,37







INFORME DE INTERVENTORÍA
COBRO PARCIAL – No. 2

Ítem	Descripción			
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO			
Unidad	Contratada	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
ML	162,00	$ 6.920.154,00	$ 6.920.154,00	$0,00





CAPITUO 14 SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS

Ítem	Descripción			
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC-ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"			
Unidad	Contratada	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	257,48	$ 38.433.311,00	$ 63.276.482,00	$ 0,00













CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS

Ítem	Descripción			
NP-4	CIELO RASO PVC			
Unidad	Contratada	Cobro parcial 2	Cobro acumulado	Saldo por ejecutar
M2	190,71	$ 24.675.624,00	$ 24.675.624,00	$0















Villavicencio – Meta. 13 de Abril de 2026

Señores
INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTER SALUD 07

ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META
ATN. DR. GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA
La Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No.: 1528 DE 2025 cuyo objeto es " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCION SALUD".

Asunto: Solicitud de Acta Parcial N.2.

Respetados Señores.

Por medio de la presente nos permitimos solicitar corte parcial de obra No. 02 con periodo del 16 de Diciebre de 2025 al 24 de Marzo de 2026 del contrato de obra **1528 DE 2025** cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCION SALUD".**

Cualquier inquietud sobre el particular estaré atento a resolverla.

Atentamente,

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DÁZA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003

INFORME PARCIAL DE OBRA No.2

MUNICIPIO DE MESETAS – META

PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA

CONTRATO DE OBRA No. 1528 DE 2025

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"



INFORME PARCIAL DE OBRA No.2

FECHA DEL INFORME

10 DE ABRIL DE 2026

ACTA PARCIAL 2 (PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE MARZO DE 2026)

CONTRATANTE: Empresa Social del estado-Departamento del Meta E.S.E-Solución Salud

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER SALUD 07

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 5
3. ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 6
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
a. ACTIVIDADES CONTRACTUALES 8
5. INFORME CONTRATO DE OBRA 11
6. CUADRO DE COMPARACION DE COSTOS DEL PROYECTO 15
7. REPORTE AVANCE E OBRA 16
8. AVANCE FINANCIERO (PROGRAMADO VS EJECUTADO) 20
9. GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATO DE OBRA 21
10. PERSONAL MINIMO DE LA OBRA 22
11. CONTROL DE PÓLIZAS 22
12. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 26
13. REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUTADAS EN EL PERIODO 26

1. INTRODUCCIÓN

La **Empresa Social del Estado del Departamento del Meta – E.S.E. Solución Salud**, en el marco del proyecto denominado "*ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"*, continúa adelantando las actividades orientadas al mejoramiento de la infraestructura física del establecimiento, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para la prestación de servicios de salud oportunos, seguros y de calidad para la comunidad.

El Puesto de Salud de Brisas del Duda constituye un punto fundamental de atención en salud de baja complejidad para la población rural del área del río Duda. Sin embargo, el deterioro progresivo de su infraestructura evidenciado en muros, cubiertas, baterías sanitarias, consultorios y áreas de descanso, generó condiciones desfavorables que afectaron la continuidad y seguridad en la prestación del servicio, situación asociada a la falta de mantenimiento en años anteriores.

En atención a lo anterior, el proyecto contempla la adecuación y mejoramiento de la infraestructura existente, con el fin de optimizar sus condiciones funcionales y sanitarias, garantizando espacios adecuados para la atención en salud y el cumplimiento de los requisitos de habilitación vigentes, contribuyendo así al fortalecimiento del acceso a los servicios básicos de salud para la comunidad.

Durante el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 y el 20 de marzo de 2026, correspondiente a la presente Acta Parcial N.° 2, se registró un avance acumulado de obra del 70,99%, resultado de la ejecución de las actividades programadas dentro del alcance del proyecto.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

- **CONTRATISTA:**

Unión Temporal LORVAR BRISAS-003, identificado con NIT. 901.979.714-0 y representado legalmente por ENLLY LORENA PALOMINO DAZA identificada con CC No. 53.160.522 de Bogotá DC

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
OBJETO	**VALOR ($)**	**VALOR CON ADICIÓN**	**PLAZO**
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"	**$336.837.402,00**	$0	3 MESES

- **INTERVENTOR:**


CONSORCIO INTER SALUD 07 identificado con NIT No. 901.996.229-1 y representado legalmente por PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO CC No. 1.121.903.443 de Villavicencio

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
OBJETO	**VALOR ($)**	**VALOR CON ADICIÓN**	**PLAZO**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS RURALES ALTO DE CAFRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, AGUA LINDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA, SAN ISIDRO Y BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS Y EL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS.	$109.908.400,00	$0	3 MESES

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El sitio de intervención para el proyecto es el Puesto de Salud de la vereda Brisas del Duda-Muriba, ubicado en la zona rural del municipio Mesetas, departamento del Meta, Colombia. El centro poblado Brisas del Duda-Muriba se encuentra ubicado a 57,6km del casco urbano de Mesetas aproximadamente, sobre la vía que conduce al centro poblado de La Julia, Uribe, en la zona del Rio Duda, el centro de salud se Ubicado en las coordenadas: 3° 7'2.26"N ; 74°14'19.05"O.


3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO





3. ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

El organigrama general del proyecto es de tipo clásico piramidal, donde en primer lugar se encuentra **"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCIÓN SALUD"**, como ente contratante del proyecto. Posteriormente se ubican los entes de modalidad privada.



4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE:	**Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud** NIT. 822006595-1
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003** **NIT No. 901.979.714-0** **R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA** **CC No. 53.160.522 de Bogotá DC**
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"
VALOR:	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($336.837.402,00)
FECHA MODIFICATORIA No.1	**29 DE ENERO DE 2026**
VALOR ACTUAL	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE **($336.836.840,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Tres (3) meses,** a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA INICIO:	VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTE (20) DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN #1	N/A
FECHA DE REINICIO #1	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
PRORROGA #1	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA #2	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 2	DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2026
PRORROGA #3	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 3	DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE 2026

a. ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ACTUALIZADAS

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	**REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION**						
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	100,00	9.814,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	220,20	7.535,00	$ 1.659.207,00	220,20	$ 1.659.207,00
1.3	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	9,81	8.012,00	$ 78.598,00	26,78	$ 214.561,00
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	257,48	24.941,00	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00
1.5	DEMOLICION MANUAL BALDOSAPISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	185,60	28.461,00	$ 5.282.362,00	301,16	$ 8.571.315,00
1.6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	162,00	15.702,00	$ 2.543.724,00	14,93	$ 234.431,00
1.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	6,00	49.071,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00
1.8	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	13,00	105.503,00	$ 1.371.539,00	12,00	$ 1.266.036,00
1.9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	39.257,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00
1.10	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	19.628,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00
				SUBTOTAL	**$ 18.888.235,00**		**$ 19.898.355,00**
2	**REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION**						
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00M INCLUYE CARGUE	M3	23,80	88.328,00	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00
				SUBTOTAL	**$ 2.102.206,00**		**$ 2.102.206,00**
3	**REALIZAR CIMENTACÍON PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO**						
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0,80	732.960,00	$ 586.368,00	1,32	$ 967.507,00
3,2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,58	1.324.940,00	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00
3,3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1MPa (3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,63	1.037.960,00	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00
				SUBTOTAL	**$ 4.658.628,00**		**$ 5.039.767,00**
4	**SUMINSTRAR E INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS**						
4,1	TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	36.327,00	$ 581.232,00	16,00	$ 581.232,00
4,2	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	18.580,00	$ 222.960,00	12,00	$ 222.960,00
4,3	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	537.149,00	$ 2.148.596,00	4,00	$ 2.148.596,00
4,4	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	1.212.968,00	$ 1.212.968,00		$ -
				SUBTOTAL	**$ 4.165.756,00**		**$ 2.952.788,00**

INFORME PARCIAL DE OBRA No.2

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
5	SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS						
5,1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD	UN	4,00	2.661.864,00	$ 10.647.456,00		$ -
5,2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	3.369.116,00	$ 3.369.116,00		$ -
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	UN	1,00	5.054.177,00	$ 5.054.177,00	1,00	$ 5.054.177,00
5,4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	189.623,00	$ 189.623,00	1,00	$ 189.623,00
5,5	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	14,00	127.069,00	$ 1.778.966,00	14,00	$ 1.778.966,00
5,6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18,00	117.531,00	$ 2.115.558,00	18,00	$ 2.115.558,00
5,7	PANEL LED 60X60 W	UN	13,00	155.747,00	$ 2.024.711,00	13,00	$ 2.024.711,00
				SUBTOTAL	$ 25.179.607,00		$ 11.163.035,00
6	REALIZAR MAMPOSTERIA						
6.1	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	10,50	185.358,00	$ 1.946.259,00	10,50	$ 1.946.259,00
				SUBTOTAL	$ 1.946.259,00		$ 1.946.259,00
7	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS						
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	506,99	19.407,00	$ 9.839.155,00	506,99	$ 9.839.155,00
7,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	506,99	13.281,00	$ 6.733.334,00	506,99	$ 6.733.334,00
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	506,99	15.701,00	$ 7.960.250,00	506,99	$ 7.960.250,00
				SUBTOTAL	$ 24.532.739,00		$ 24.532.739,00
8	SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS						
8.1	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,80	1.029.591,00	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00
				SUBTOTAL	$ 4.942.037,00		$ 4.942.037,00
9	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS						
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	185,60	85.471,00	$ 15.863.418,00	321,29	$ 27.460.978,00
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	162,00	42.717,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00
				SUBTOTAL	$ 22.783.572,00		$ 34.381.132,00
10	SUMINSTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO						
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10M TABLA TRIPEX 2.0 X 1.0 A 1-1/2	UN	4,00	404.011,00	$ 1.616.044,00	12,00	$ 4.848.132,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	8,00	166.594,00	$ 1.332.752,00	8,00	$ 1.332.752,00
				SUBTOTAL	$ 2.948.796,00		$ 6.180.884,00
11	SUMINSTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL						
11.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	220,20	108.923,00	$ 23.984.845,00		$ -
				SUBTOTAL	$ 23.984.845,00		$ -
12	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA						
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 5X1.70	UN	1,00	831.657,00	$ 831.657,00	1,00	$ 831.657,00
				SUBTOTAL	$ 831.657,00		$ 831.657,00

INFORME PARCIAL DE OBRA No.2

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
13	SUMINSTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
13.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	5,00	430.196,00	$ 2.150.980,00	5,00	$ 2.150.980,00
13.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	952.294,00	$ 952.294,00	1,00	$ 952.294,00
13.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	533.294,00	$ 3.199.764,00	6,00	$ 3.199.764,00
13.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL UN	UN	1,00	170.976,00	$ 170.976,00	1,00	$ 170.976,00
13.5	REJILLA SOSCO 3"X2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	8,00	23.443,00	$ 187.544,00	8,00	$ 187.544,00
				SUBTOTAL	$ 6.661.558,00		$ 6.661.558,00
14	SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS						
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC- ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	257,48	245.753,00	$ 63.276.482,00	257,48	$ 63.276.482,00
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	9,81	107.421,00	$ 1.053.800,00	26,78	$ 2.876.734,00
14.3	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10X10M	ML	12,89	84.292,00	$ 1.086.524,00	12,89	$ 1.086.524,00
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	12,89	31.696,00	$ 408.561,00	31,17	$ 987.964,00
14.5	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	1,06	68.111,00	$ 72.198,00	1,06	$ 72.198,00
				SUBTOTAL	$ 65.897.565,00		$ 68.299.902,00
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO						
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, < PL	M2	140,00	122.736,00	$ 17.183.040,00	140,00	$ 17.183.040,00
15.2	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	60,00	326.740,00	$ 19.604.400,00		$ -
15.3	ALFAÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	1.976.282,00	$ 1.778.654,00		$ -
15.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,50	1.703.432,00	$ 2.555.148,00	1,50	$ 2.555.148,00
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALV L=3M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UN	50,00	93.954,00	$ 4.697.700,00		$ -
15.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,12	1.594.095,00	$ 1.785.386,00	1,12	$ 1.785.386,00
				SUBTOTAL	$ 47.604.328,00		$ 21.523.574,00
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP-1	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 24.1MPa(3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		1.491.760,34	$ -	0,79	$ 1.178.491,00
NP-2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG		9.754,04	$ -	743,50	$ 7.252.129,00
NP-3	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2		43.975,74	$ -	305,18	$ 13.420.516,00
NP-4	CIELO RASO PVC	M2		129.388,20	$ -	190,71	$ 24.675.624,00
NP-5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		101.192,96	$ -	1,43	$ 144.706,00
				SUBTOTAL	$ -		$ 46.671.466,00
SUB-TOTAL OBRA					$ 257.127.788,00		$ 257.127.359,00
COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACIÓN				26,0%	$ 66.853.224,88		$ 66.853.113,00
IMPREVISTOS				1,0%	$ 2.571.277,88		$ 2.571.274,00
UTILIDAD				4,0%	$ 10.285.111,52		$ 10.285.094,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 336.837.402,00		$ 336.836.840,00

5. INFORME CONTRATO DE OBRA

El Contrato de Obra Pública No. 1528 DE 2025, que tiene por objeto la **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"** según el siguiente avance de obra desde el 16 DE DICIEMBRE DE 2025 hasta el 24 DE MARZO DE 2026 de actividades ejecutadas que son objeto de la PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No 2, del Contrato de Obra:

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION														
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	100,00	9.814,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00		$ -	100,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00	-	$ -
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	220,20	7.535,00	$ 1.659.207,00	220,20	$ 1.659.207,00	190,71	$ 1.437.000,00	29,49	$ 222.207,00	220,20	$ 1.659.207,00	-	$ -
1.3	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	9,81	8.012,00	$ 78.598,00	26,78	$ 214.561,00	26,78	$ 214.561,00		$ -	26,78	$ 214.561,00	-	$ -
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	257,48	24.941,00	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00		$ -	257,48	$ 6.421.809,00	-	$ -
1.5	DEMOLICION MANUAL BALDOSAPISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	185,60	28.461,00	$ 5.282.362,00	301,16	$ 8.571.315,00	301,16	$ 8.571.315,00		$ -	301,16	$ 8.571.315,00	-	$ -
1.6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	162,00	15.702,00	$ 2.543.724,00	14,93	$ 234.431,00	14,93	$ 234.431,00		$ -	14,93	$ 234.431,00	-	$ -
1.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	6,00	49.071,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00		$ -	6,00	$ 294.426,00	-	$ -
1.8	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	13,00	105.503,00	$ 1.371.539,00	12,00	$ 1.266.036,00	12,00	$ 1.266.036,00		$ -	12,00	$ 1.266.036,00	-	$ -
1.9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	39.257,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00		$ -	6,00	$ 235.542,00	-	$ -
1.10	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	19.628,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00		$ -	1,00	$ 19.628,00	-	$ -
				SUBTOTAL	$ 18.888.235,00		$ 19.898.355,00		$ 18.694.748,00		$ 1.203.607,00		$ 19.898.355,00		$ -
2	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION														
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00M INCLUYE CARGUE	M3	23,80	88.328,00	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00		$ -	23,80	$ 2.102.206,00		$ -
				SUBTOTAL	$ 2.102.206,00		$ 2.102.206,00		$ 2.102.206,00		$ -		$ 2.102.206,00		$ -

INFORME PARCIAL DE OBRA No.2

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
3	REALIZAR CIMENTACÍON PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO														
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0,80	732.960,00	$ 586.368,00	1,32	$ 967.507,00	1,32	$ 967.507,00		$ -	1,32	$ 967.507,00		$ -
3,2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,58	1.324.940,00	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00		$ -	2,58	$ 3.418.345,00		$ -
3,3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1MPa (3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,63	1.037.960,00	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00		$ -	0,63	$ 653.915,00		$ -
				SUBTOTAL	$ 4.658.628,00		$ 5.039.767,00		$ 5.039.767,00		$ -		$ 5.039.767,00		$ -
4	SUMINSTRAR E INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS														
4,1	TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	36.327,00	$ 581.232,00	16,00	$ 581.232,00		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 581.232,00
4,2	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	18.580,00	$ 222.960,00	12,00	$ 222.960,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 222.960,00
4,3	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	537.149,00	$ 2.148.596,00	4,00	$ 2.148.596,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.148.596,00
4,4	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	1.212.968,00	$ 1.212.968,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
				SUBTOTAL	$ 4.165.756,00		$ 2.952.788,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.952.788,00
5	SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS														
5,1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD	UN	4,00	2.661.864,00	$ 10.647.456,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
5,2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	3.369.116,00	$ 3.369.116,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	UN	1,00	5.054.177,00	$ 5.054.177,00	1,00	$ 5.054.177,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.054.177,00
5,4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	189.623,00	$ 189.623,00	1,00	$ 189.623,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 189.623,00
5,5	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	14,00	127.069,00	$ 1.778.966,00	14,00	$ 1.778.966,00		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 1.778.966,00
5,6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18,00	117.531,00	$ 2.115.558,00	18,00	$ 2.115.558,00		$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 2.115.558,00
5,7	PANEL LED 60X60 W	UN	13,00	155.747,00	$ 2.024.711,00	13,00	$ 2.024.711,00		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 2.024.711,00
				SUBTOTAL	$ 25.179.607,00		$ 11.163.035,00		$ -		$ -		$ -		$ 11.163.035,00
6	REALIZAR MAMPOSTERIA														
6.1	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	10,50	185.358,00	$ 1.946.259,00	10,50	$ 1.946.259,00		$ -		$ -	-	$ -	10,50	$ 1.946.259,00
				SUBTOTAL	$ 1.946.259,00		$ 1.946.259,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.946.259,00
7	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS														
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	506,99	19.407,00	$ 9.839.155,00	506,99	$ 9.839.155,00		$ -	480,28	$ 9.320.794,00	480,28	$ 9.320.794,00	26,71	$ 518.361,00
7,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	506,99	13.281,00	$ 6.733.334,00	506,99	$ 6.733.334,00		$ -	467,19	$ 6.204.750,00	467,19	$ 6.204.750,00	39,80	$ 528.584,00
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	506,99	15.701,00	$ 7.960.250,00	506,99	$ 7.960.250,00		$ -	193,63	$ 3.040.185,00	193,63	$ 3.040.185,00	313,36	$ 4.920.065,00
				SUBTOTAL	$ 24.532.739,00		$ 24.532.739,00		$ -		$ 18.565.729,00		$ 18.565.729,00		$ 5.967.010,00

INFORME PARCIAL DE OBRA No.2

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
8	SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS														
8.1	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,80	1.029.591,00	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00		$ -	4,80	$ 4.942.037,00		$ -
				SUBTOTAL	$ 4.942.037,00		$ 4.942.037,00		$ 4.942.037,00		$ -		$ 4.942.037,00		$ -
9	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS														
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	185,60	85.471,00	$ 15.863.418,00	321,29	$ 27.460.978,00		$ -	178,82	$ 15.283.924,00	178,82	$ 15.283.924,00	142,47	$ 12.177.053,37
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	162,00	42.717,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00		$ -	162,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00		$ -
				SUBTOTAL	$ 22.783.572,00		$ 34.381.132,00		$ -		$ 22.204.078,00		$ 22.204.078,00		$ 12.177.053,37
10	SUMINSTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO														
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10M TABLA TRIPEX 2.0 X 1.0 A 1-1/2	UN	4,00	404.011,00	$ 1.616.044,00	12,00	$ 4.848.132,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 4.848.132,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	8,00	166.594,00	$ 1.332.752,00	8,00	$ 1.332.752,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.332.752,00
				SUBTOTAL	$ 2.948.796,00		$ 6.180.884,00		$ -		$ -		$ -		$ 6.180.884,00
11	SUMINSTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL														
11.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	220,20	108.923,00	$ 23.984.845,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
				SUBTOTAL	$ 23.984.845,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
12	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA														
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 5X1.70	UN	1,00	831.657,00	$ 831.657,00	1,00	$ 831.657,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 831.657,00
				SUBTOTAL	$ 831.657,00		$ 831.657,00		$ -		$ -		$ -		$ 831.657,00
13	SUMINSTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
13.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	5,00	430.196,00	$ 2.150.980,00	5,00	$ 2.150.980,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 2.150.980,00
13.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	952.294,00	$ 952.294,00	1,00	$ 952.294,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 952.294,00
13.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	533.294,00	$ 3.199.764,00	6,00	$ 3.199.764,00		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 3.199.764,00
13.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL UN	UN	1,00	170.976,00	$ 170.976,00	1,00	$ 170.976,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 170.976,00
13.5	REJILLA SOSCO 3"X2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	8,00	23.443,00	$ 187.544,00	8,00	$ 187.544,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 187.544,00
				SUBTOTAL	$ 6.661.558,00		$ 6.661.558,00		$ -		$ -		$ -		$ 6.661.558,00
14	SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS														
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC- ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	257,48	245.753,00	$ 63.276.482,00	257,48	$ 63.276.482,00	101,09	$ 24.843.171,00	156,39	$ 38.433.311,00	257,48	$ 63.276.482,00		$ -
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	9,81	107.421,00	$ 1.053.800,00	26,78	$ 2.876.734,00		$ -		$ -	-	$ -	26,78	$ 2.876.734,38
14.3	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10X10M	ML	12,89	84.292,00	$ 1.086.524,00	12,89	$ 1.086.524,00		$ -		$ -	-	$ -	12,89	$ 1.086.524,00
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 A= 0.20 M	ML	12,89	31.696,00	$ 408.561,00	31,17	$ 987.964,00		$ -		$ -	-	$ -	31,17	$ 987.964,00
14.5	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	1,06	68.111,00	$ 72.198,00	1,06	$ 72.198,00		$ -		$ -	-	$ -	1,06	$ 72.198,00
				SUBTOTAL	$ 65.897.565,00		$ 68.299.902,00		$ 24.843.171,00		$ 38.433.311,00		$ 63.276.482,00		$ 5.023.420,38

INFORME PARCIAL DE OBRA No.2

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO														
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, <PL	M2	140,00	122.736,00	$ 17.183.040,00	140,00	$ 17.183.040,00		$ -		$ -	-	$ -	140,00	$ 17.183.040,00
15.2	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	60,00	326.740,00	$ 19.604.400,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
15.3	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	1.976.282,00	$ 1.778.654,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
15.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,50	1.703.432,00	$ 2.555.148,00	1,50	$ 2.555.148,00		$ -		$ -	-	$ -	1,50	$ 2.555.148,00
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALV L=3M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UN	50,00	93.954,00	$ 4.697.700,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
15.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,12	1.594.095,00	$ 1.785.386,00	1,12	$ 1.785.386,00		$ -		$ -	-	$ -	1,12	$ 1.785.386,00
				SUBTOTAL	$ 47.604.328,00		$ 21.523.574,00		$ -		$ -		$ -		$ 21.523.574,00
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP-1	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 24.1MPa(3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		1.491.760,34	$ -	0,79	$ 1.178.491,00	0,79	$ 1.178.491,00		$ -	0,79	$ 1.178.491,00		$ -
NP-2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG		9.754,04	$ -	743,50	$ 7.252.129,00	741,9508	$ 7.237.018,00		$ -	741,9508	$ 7.237.018,00	1,55	$ 15.111,00
NP-3	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2		43.975,74	$ -	305,18	$ 13.420.516,00	305,18	$ 13.420.516,00		$ -	305,18	$ 13.420.516,00		$ -
NP-4	CIELO RASO PVC	M2		129.388,20	$ -	190,71	$ 24.675.624,00		$ -	190,71	$ 24.675.624,00	190,71	$ 24.675.624,00		$ -
NP-5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		101.192,96	$ -	1,43	$ 144.706,00		$ -		$ -	-	$ -	1,43	$ 144.706,00
				SUBTOTAL	$ -		$ 46.671.466,00		$ 21.836.025,00		$ 24.675.624,00		$ 46.511.649,00		$ 159.817,00
SUB-TOTAL OBRA					$ 257.127.788,00		$ 257.127.359,00		$ 77.457.954,00		$ 105.082.349,00		$ 182.540.303,00		$ 74.587.055,75
COSTOS INDIRECTOS															
ADMINISTRACIÓN			26,0%		$ 66.853.224,88		$ 66.853.113,00		$ 20.139.068,00		$ 27.321.411,00		$ 47.460.479,00		$ 19.392.634,00
IMPREVISTOS			1,0%		$ 2.571.277,88		$ 2.571.274,00		$ 774.580,00		$ 1.050.823,00		$ 1.825.403,00		$ 745.871,00
UTILIDAD			4,0%		$ 10.285.111,52		$ 10.285.094,00		$ 3.098.318,00		$ 4.203.294,00		$ 7.301.612,00		$ 2.983.482,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 336.837.402,00		$ 336.836.840,00		$ 101.469.920,00		$ 137.657.877,00		$ 239.127.797,00		$ 97.709.043,00

6. CUADRO DE COMPARACION DE COSTOS DEL PROYECTO

PERIODO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE
INICIO			-	
21 DE OCTUBRE 2025 – 15 DE DICIEMBRE 2025	$132.040.261,00	39,20%	$ 101.469.920,00	30,12%
16 DE DICIEMBRE 2025 - 24 DE MARZO 2026	$ 244.206.709,00	72.50%	$ 239.127.797,00	70.99%

De acuerdo con las anteriores actividades discriminadas, se reporta en el siguiente cuadro resumen DEL AVANCE DE OBRA, según corte del periodo de la primera acta parcial y que a la fecha del presente informe (*24 DE MARZO DE 2026*), tiene un avance ACUMULADO del *70.99%*, ver cuadro adjunto:

7. REPORTE AVANCE E OBRA

AVANCE DE CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2025 A 24 DE MARZO DE 2026

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		%	%	%
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	ACTA 2	ACUMULADO	POR EJECUTAR
1	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION											
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	100,00	9.814,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00	100,00%	100,00%	
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	220,20	7.535,00	$ 1.659.207,00	220,20	$ 1.659.207,00	29,49	$ 222.207,00	13,39%	100,00%	
1.3	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	9,81	8.012,00	$ 78.598,00	26,78	$ 214.561,00		$ -		100,00%	
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	257,48	24.941,00	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00		$ -		100,00%	
1.5	DEMOLICION MANUAL BALDOSAPISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	185,60	28.461,00	$ 5.282.362,00	301,16	$ 8.571.315,00		$ -		100,00%	
1.6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	162,00	15.702,00	$ 2.543.724,00	14,93	$ 234.431,00		$ -		100,00%	
1.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	6,00	49.071,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00		$ -		100,00%	
1.8	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	13,00	105.503,00	$ 1.371.539,00	12,00	$ 1.266.036,00		$ -		100,00%	
1.9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	39.257,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00		$ -		100,00%	
1.10	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	19.628,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00		$ -		100,00%	
				SUBTOTAL	$ 18.888.235,00		$ 19.898.355,00		$ 1.203.607,00			
2	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION											
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00M INCLUYE CARGUE	M3	23,80	88.328,00	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00		$ -		100,00%	
				SUBTOTAL	$ 2.102.206,00		$ 2.102.206,00		$ -			
3	REALIZAR CIMENTACÍON PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO											
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0,80	732.960,00	$ 586.368,00	1,32	$ 967.507,00		$ -		100,00%	
3,2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,58	1.324.940,00	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00		$ -		100,00%	
3,3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1MPa (3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,63	1.037.960,00	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00		$ -		100,00%	
				SUBTOTAL	$ 4.658.628,00		$ 5.039.767,00		$ -			

INFORME PARCIAL DE OBRA No.2

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		%	%	%
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	ACTA 2	ACUMULADO	POR EJECUTAR
4	**SUMINSTRAR E INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS**											
4,1	TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	36.327,00	$ 581.232,00	16,00	$ 581.232,00		$ -			100,00%
4,2	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	18.580,00	$ 222.960,00	12,00	$ 222.960,00		$ -			100,00%
4,3	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	537.149,00	$ 2.148.596,00	4,00	$ 2.148.596,00		$ -			100,00%
4,4	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	1.212.968,00	$ 1.212.968,00		$ -		$ -			
				SUBTOTAL	**$ 4.165.756,00**		**$ 2.952.788,00**		**$ -**			
5	**SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS**											
5,1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD	UN	4,00	2.661.864,00	$ 10.647.456,00		$ -		$ -			
5,2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	3.369.116,00	$ 3.369.116,00		$ -		$ -			
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	UN	1,00	5.054.177,00	$ 5.054.177,00	1,00	$ 5.054.177,00		$ -			100,00%
5,4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	189.623,00	$ 189.623,00	1,00	$ 189.623,00		$ -			100,00%
5,5	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	14,00	127.069,00	$ 1.778.966,00	14,00	$ 1.778.966,00		$ -			100,00%
5,6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18,00	117.531,00	$ 2.115.558,00	18,00	$ 2.115.558,00		$ -			100,00%
5,7	PANEL LED 60X60 W	UN	13,00	155.747,00	$ 2.024.711,00	13,00	$ 2.024.711,00		$ -			100,00%
				SUBTOTAL	**$ 25.179.607,00**		**$ 11.163.035,00**		**$ -**			
6	**REALIZAR MAMPOSTERIA**											
6.1	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	10,50	185.358,00	$ 1.946.259,00	10,50	$ 1.946.259,00		$ -			100,00%
				SUBTOTAL	**$ 1.946.259,00**		**$ 1.946.259,00**		**$ -**			
7	**SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS**											
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	506,99	19.407,00	$ 9.839.155,00	506,99	$ 9.839.155,00	480,28	$ 9.320.794,00	94,73%	94,73%	5,27%
7,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	506,99	13.281,00	$ 6.733.334,00	506,99	$ 6.733.334,00	467,19	$ 6.204.750,00	92,15%	92,15%	7,85%
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	506,99	15.701,00	$ 7.960.250,00	506,99	$ 7.960.250,00	193,63	$ 3.040.185,00	38,19%	38,19%	61,81%
				SUBTOTAL	**$ 24.532.739,00**		**$ 24.532.739,00**		**$ 18.565.729,00**			
8	**SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS**											
8.1	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,80	1.029.591,00	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00		$ -		100,00%	
				SUBTOTAL	**$ 4.942.037,00**		**$ 4.942.037,00**		**$ -**			
9	**SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS**											
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	185,60	85.471,00	$ 15.863.418,00	321,29	$ 27.460.978,00	178,82	$ 15.283.924,00	55,66%	55,66%	44,34%
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	162,00	42.717,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00	100,00%	100,00%	
				SUBTOTAL	**$ 22.783.572,00**		**$ 34.381.132,00**		**$ 22.204.078,00**			

INFORME PARCIAL DE OBRA No.2

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		%	%	%
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	ACTA 2	ACUMULADO	POR EJECUTAR
10	SUMINSTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO											
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10M TABLA TRIPEX 2.0 X 1.0 A 1-1/2	UN	4,00	404.011,00	$ 1.616.044,00	12,00	$ 4.848.132,00		$ -			100,00%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	8,00	166.594,00	$ 1.332.752,00	8,00	$ 1.332.752,00		$ -			100,00%
				SUBTOTAL	$ 2.948.796,00		$ 6.180.884,00		$ -			
11	SUMINSTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL											
11.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	220,20	108.923,00	$ 23.984.845,00		$ -		$ -			
				SUBTOTAL	$ 23.984.845,00		$ -		$ -			
12	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA											
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 5X1.70	UN	1,00	831.657,00	$ 831.657,00	1,00	$ 831.657,00		$ -			100,00%
				SUBTOTAL	$ 831.657,00		$ 831.657,00		$ -			
13	SUMINSTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS											
13.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	5,00	430.196,00	$ 2.150.980,00	5,00	$ 2.150.980,00		$ -			100,00%
13.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	952.294,00	$ 952.294,00	1,00	$ 952.294,00		$ -			100,00%
13.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	533.294,00	$ 3.199.764,00	6,00	$ 3.199.764,00		$ -			100,00%
13.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL UN	UN	1,00	170.976,00	$ 170.976,00	1,00	$ 170.976,00		$ -			100,00%
13.5	REJILLA SOSCO 3"X2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	8,00	23.443,00	$ 187.544,00	8,00	$ 187.544,00		$ -			100,00%
				SUBTOTAL	$ 6.661.558,00		$ 6.661.558,00		$ -			
14	SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS											
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC- ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	257,48	245.753,00	$ 63.276.482,00	257,48	$ 63.276.482,00	156,39	$ 38.433.311,00	60,74%	100,00%	
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	9,81	107.421,00	$ 1.053.800,00	26,78	$ 2.876.734,00		$ -			100,00%
14.3	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10X10M	ML	12,89	84.292,00	$ 1.086.524,00	12,89	$ 1.086.524,00		$ -			100,00%
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 A= 0.20 M	ML	12,89	31.696,00	$ 408.561,00	31,17	$ 987.964,00		$ -			100,00%
14.5	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	1,06	68.111,00	$ 72.198,00	1,06	$ 72.198,00		$ -			100,00%
				SUBTOTAL	$ 65.897.565,00		$ 68.299.902,00		$ 38.433.311,00			

INFORME PARCIAL DE OBRA No.2


CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		%	%	%
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	ACTA 2	ACUMULADO	POR EJECUTAR
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO											
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, < PL	M2	140,00	122.736,00	$ 17.183.040,00	140,00	$ 17.183.040,00		$ -			100,00%
15.2	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	60,00	326.740,00	$ 19.604.400,00		$ -		$ -			
15.3	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	1.976.282,00	$ 1.778.654,00		$ -		$ -			
15.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,50	1.703.432,00	$ 2.555.148,00	1,50	$ 2.555.148,00		$ -			100,00%
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALV L=3M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UN	50,00	93.954,00	$ 4.697.700,00		$ -		$ -			
15.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,12	1.594.095,00	$ 1.785.386,00	1,12	$ 1.785.386,00		$ -			100,00%
				SUBTOTAL	$ 47.604.328,00		$ 21.523.574,00		$ -			
	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-1	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 24.1MPa(3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		1.491.760,34	$ -	0,79	$ 1.178.491,00		$ -		100,00%	
NP-2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG		9.754,04	$ -	743,50	$ 7.252.129,00		$ -		99,79%	0,21%
NP-3	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2		43.975,74	$ -	305,18	$ 13.420.516,00		$ -		100,00%	
NP-4	CIELO RASO PVC	M2		129.388,20	$ -	190,71	$ 24.675.624,00	190,71	$ 24.675.624,00	100,00%	100,00%	
NP-5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		101.192,96	$ -	1,43	$ 144.706,00		$ -			100,00%
				SUBTOTAL	$ -		$ 46.671.466,00		$ 24.675.624,00			
SUB-TOTAL OBRA					$ 257.127.788,00		$ 257.127.359,00		$ 105.082.349,00			
COSTOS INDIRECTOS												
ADMINISTRACIÓN				26,0%	$ 66.853.224,88		$ 66.853.113,00		$ 27.321.411,00			
IMPREVISTOS				1,0%	$ 2.571.277,88		$ 2.571.274,00		$ 1.050.823,00			
UTILIDAD				4,0%	$ 10.285.111,52		$ 10.285.094,00		$ 4.203.294,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 336.837.402,00		$ 336.836.840,00		$ 137.657.877,00			

8. AVANCE FINANCIERO (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

El Contrato de Obra Pública No. 1528 de 2025, según las actividades relacionadas en el numeral anterior, presenta el siguiente Avance Financiero de la siguiente manera, de modo que, para el segundo pago parcial de obra, tenemos que:

CUADRO RESUMEN			
VALOR CONTRATO INICIAL:	$	336.837.402,00	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA:	$	336.836.840,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	101.469.920,00	30,12%
VALOR PRESENTE ACTA	**$**	**137.657.877,00**	**40,87%**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	239.127.797,00	70,99%
SALDO POR EJECUTAR	**$**	**97.709.043,00**	**29,01%**

CUADRO DE COMPARACION DE COSTOS DEL PROYECTO (SEGÚN PROGRAMACIÓN INICIAL)					
# MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAM.	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE
MES 1 (21-OCT-25 al 20-NOV-25)	47.662.412,86	47.662.412,86	14,15%	34.828.929,26	10,34%
MES 2 (21-NOV-25 al 20-DIC-26)	84.377.628,42	132.040.041,28	39,20%	104.251.001,98	30,95%
MES 3 (21-DIC-26 al 20-ENE-26)	204.796.798,72	336.836.840,00	100,00%	188.392.844,61	55,93%
PRORROGA 1		188.392.844,61		188.392.844,61	
MES 4 (20-ENE-26 al 19-FEB-26)	66.390.541,16	254.783.385,78	75,64%	202.607.359,26	60,15%
PRORROGA 2		202.607.359,26		202.607.359,26	
(19-FEB-26 al 19-MAR-26)	134.229.480,74	336.836.840,00	100,00%	222.985.988,08	66,20%
PRORROGA 3		222.985.988,08		222.985.988,08	
(19-MAR-26 al 24-MAR-26)	21.220.720,92	244.206.709,00	72,50%	239.127.797,00	70,99%
(24-MAR-26 al 18-ABR-26)	92.630.131,00	336.836.840,00	100,00%		



9. GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de corte se han generado por parte del contratista los siguientes actos administrativos:

ACTA	FECHA
FIRMA DE CONTRATO OBRA	10/10/2025
ACTA DE INICIO	21/10/2025
ACTA DE PRORROGA N°1	19/01/2026
APROBACIÓN DE INFORME DE MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES	29/01/2026
ACTA DE PRORROGA N°2	19/02/2026
ACTA DE PRORROGA N°3	19/03/2026

10. PERSONAL MINIMO DE LA OBRA

PERFIL REQUERIDO	NOMBRE	PROFESIÓN
DIRECTOR DE OBRA	ASDRUBAL ENRIQUE GUATIBONZA RENGIFO	Ingeniero Civil / ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS
RESIDENTE DE OBRA	SEBASTIAN CARDENAS GUTIERREZ	Ingeniero Civil
PROFESIONAL SST	PAULA ANDREA HERNANDEZ ZAPATA	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo

11. CONTROL DE PÓLIZAS

EXPEDICIÓN CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA **Fecha de Expedición:** 27/08/2025

Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	27/08/2025	28/03/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	27/08/2025	28/11/2028	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	27/08/2025	28/11/2028	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA **Fecha de Expedición:** 28/08/2025

Póliza R.C. No.: 30-40-101024655

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	27/08/2025	26/11/2025	$ 284.700.000,00

ACTUALIZACIÓN CON EL ACTA DE INICIO

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de Expedición: 27/08/2025

Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631 Anexo 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025	22/05/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	22/01/2029	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	21/10/2025	22/01/2027	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de Expedición: 28/08/2025

Póliza R.C. No.: 30-40-101024655 Anexo 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	21/10/2025	20/01/2026	$ 284.700.000,00

ACTUALIZACIÓN CON EL ACTA DE PRORROGA 1

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de Expedición: 28/01/2026

Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631 Anexo 3

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025	22/06/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	22/02/2029	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	21/10/2025	22/02/2027	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de Expedición: 28/01/2026

Póliza R.C. No.: 30-40-101024655 Anexo 3

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	21/10/2025	22/02/2026	$ 284.700.000,00

ACTUALIZACIÓN CON EL ACTA DE PRORROGA 2

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de Expedición: 10/03/2026

Póliza de Cumplimiento No.: 30-44-101065631 Anexo 4

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025	23/07/2026	$ 67.367.480,40
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	23/03/2029	$ 67.367.480,40
Calidad del servicio	21/10/2025	23/03/2027	$ 67.367.480,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		$ 67.367.480,40

Nombre De la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de Expedición: 10/03/2026

Póliza R.C. No.: 30-40-101024655 Anexo 4

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	21/10/2025	23/03/2026	$ 284.700.000,00

12. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se hace entrega de los reportes de pagos de EPS, ARL y PENSIÓN de los trabajadores a cargo de la ejecución del contrato para el periodo del mes de diciembre de 2025. Ver Anexo planillas de seguridad social N° 9497941806 del Periodo Pensión Diciembre de 2025 / Salud Enero de 2026, planilla de seguridad social N° 9499649006 del Periodo Pensión Enero / Salud Febrero y planilla de seguridad social N° 9502972665 del Periodo Pensión Febrero / Salud Marzo.

A continuación, se relaciona el personal vinculado al desarrollo de las actividades:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	PENSIÓN
ASDRUBAL ENRIQUE GUATIBONZA RENGIFO	86068440	Director	FAMISANAR	SURA	COLPENSIONES
SEBASTIAN CARDENAS GUTIERREZ	1121961953	Residente	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
PABLO EMILIO GARCIA DONOSO	86071967	Maestro de Obra	CAJACOPI ATLANTICO	SURA	COLPENSIONES
JHON FREDY VEGA ROJAS	1118167656	Oficial de Obra	CAPITAL SALUD	SURA	PORVENIR

13. REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUTADAS EN EL PERIODO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	100	100%	100%








ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	29.49	13,39%	100%





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
7.1	ESTUCO PLÁSTICO	M2	480.28	94.73%	94.73%











ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
7.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	467.19	92,15%	92.15%










ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	193.63	38,19%	38.19%









ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	178.82	55.66%	55.66%







ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	162.00	100%	100%









INFORME PARCIAL DE OBRA No.2

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC- ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	156.39	60,74%	100%







ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
NP-4	CIELO RASO PVC	M2	190.71	100%	100%









14. CONCLUSIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES – ACTA PARCIAL N.° 2

- A la fecha de presentación de este informe se continua con las actividades de finales de las adecuaciones, se inician actividades de cerramiento e instalación de enchape interior y exterior, junto a ítems relacionados con instalaciones eléctricas e hidráulicas.
- Estado de Avance Financiero: Al cierre de la presente acta, el proyecto presenta un balance financiero positivo con una ejecución de $ 239.127.797,00, lo que equivale al 70.99% del valor contractual total de $336.836.840,00
- Proyección de Cierre: Con un saldo por ejecutar de $97.709.043,00, la obra se encuentra con un retraso de acuerdo a la programación inicial, sin embargo, en una etapa técnica óptima para iniciar las actividades de acabados finales, cerramiento y enchape cerámico que una vez finalizadas harán subir el porcentaje de avance de la obra.

Atentamente,

ENLLY LORENA PALOMINO DAZA

R.L. UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003

CONTRATISTA

Unión Temporal
LORVAR BRISAS-003

Villavicencio-Meta, 24 de marzo del 2026

Señora
Paola Andrea Gaviria
Interventor contrato de obra No. 1528-2025
Representante Legal Consorcio Inter Salud-07
Contrato de Interventoría No. 1985-2025
Ciudad

Asunto: Solicitud de prorroga No. 03 en tiempo adicional al Contrato de Obra No. 1528-2025 a título de la Unión Temporal LORVAR BRISAS-003 con Nit No. 901979714-0 con objeto *"Adecuación menor del puesto de salud de la vereda Brisas del Duda del municipio de Mesetas adscrito a la empresa social del estado del departamento del Meta E.S.E. "SOLUCION SALUD"*.

Contrato de Obra: No. 1528-2025
Suscripción contrato obra: octubre 10 del 2025
Suscripción Acta de Inicio: octubre 21 del 2025
Plazo de ejecución: Tres (3) meses posteriores a la suscripción del acta de inicio
Aprobación acta modificatoria de cantidades mayores y menores: enero 29 del 2026
Valor ajustado del contrato de obra: $336.836.840
Prorroga No. 01: enero 19 de enero 2026 al 19 de febrero 2026- por ajuste de cantidades y aceptación de modificatorias
Prorroga No. 02: febrero 19 2026 al 19 de marzo 2026-por limitación al acceso de la zona de ejecución

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta los antecedentes del contrato de obra en mención y encontrándonos en un avance significativo del 70.99% ejecutado a la presente fecha; y que, asimismo, en el desarrollo de las actividades constructivas según nuestro cronograma de obra dentro del plazo adicionado mediante prorroga No. 02, se han presentado interrupciones por la limitación al acceso del polígono de ejecución por parte de grupos armados por periodos intermitentes dentro del ciclo de elecciones electorales entre febrero y marzo 2026, generando restricciones de acceso al nuevo frente de trabajo adicional; de la misma manera la limitación al tránsito vehicular para el suministro de materiales; que para esta eventualidad,

procedimos a convocar personal de la región como auxiliares de obra y servicio de transporte dentro del mencionado periodo, obteniendo un resultado negativo, por carencia del personal y servicio pretendido en la zona; que en efecto a lo narrado, ha sido de nuevo impactado nuestro cronograma de obra con retrasos a la necesidad de aunar actividades para acelerar las fases constructivas, pero una vez culminado la alerta por las restricciones en la zona, retomamos la complementación del personal y el acopio de materiales faltantes, contando con lo dicho en obra.

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes en el desarrollo del contrato, que han generado retrasos a los plazos de ejecución, que sean convertido en caso eximente de responsabilidad contractual, al tratarse de circunstancias de fuerza mayor y ajenas a nuestra voluntad; y que, en pro de recuperar los periodos extraviados, hemos procedido a implementar un nuevo PLAN DE CONTINGENCIA, así:

1. **Implementar acciones correctivas**

- Adicionaremos el número de cuadrillas de trabajo en obra, priorizando actividades críticas.
- Restructuraremos el personal técnico y operativo, reduciendo la rotación.
- Reprogramaré las actividades faltantes, permitiendo la ejecución simultánea de frentes de trabajo.

- Implementaré jornadas extendidas y turnos adicionales, conforme a la normatividad laboral vigente.
- Intensificaré la supervisión diaria de rendimientos y avances físicos.

2. **Implementación de acciones preventivas**

- Reformulación y programación de manera anticipada la contratación del equipo humano requerido.
- Garantizamos el suministro oportuno de materiales, equipos y herramientas.
- Reorganización y coordinación técnica entre actividades para mitigar reprocesos.
- Alcance y seguimiento permanente al nuevo cronograma ajustado.

3. **Alcance y aplicación de Cronograma de recuperación de actividades**

Hemos estructurado un cronograma interno adicional en pro de llevar el seguimiento y control de las actividades orientadas por una curva dentro de cada fase constructiva.

- Trazar una ruta critica
- Aumento del equipo de trabajo elevando porcentaje por superior de actividades realizadas.
- Revisiones periódicas por el Ingeniero Residente in situ, mitigando la presencia de cese de actividades tanto por el personal y carencia de materiales o equipos.

4. **Compromiso simultaneo del equipo de trabajo**

- Director de obra
- Residente de obra
- Equipo administrativo y financiero
- Cuadrillas de obra
- Disposición de materiales
- Disposición de equipos y herramientas
- Planeación anticipada de materiales
- Disposición de transporte

5. **Periodo de estabilización de la ejecución**

Con la aplicación de lo que antecede; Se dará por corregido la dilapidación del plazo de ejecución, dando como resultado un equilibrio ajustado a la presente y futura culminación de la obra, dentro de un periodo limite a la fecha final de la última prorroga solicitada, estando totalmente sincronizado con el cronograma adjunto al presento oficio.

6. **Manifestación de Compromiso del contratista**

Manifestamos de forma expresa y segura, que daremos cumplimiento al presente PLAN DE CONTINGENCIA para lograr culminar la totalidad de la ejecución en curso sin prolongar más la vigencia.

Gracias por su atención.

Enlly Lorena Palomino Daza
C.C 53.160.522 de Bogotá
R/L Unión Temporal Lorvar Brisas-003
Contratista CO-No. 1528-2025

Calle 41 # 33-11 Edificio Don José Oficina 403 Barrio Centro/ Villavicencio-Meta
Utlorvar2025meta@gmail.com

Empresa Social del Estado Solución Salud

ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

PROGRAMACION DE ACUERDO AL PLAN DE CONTINGENCIA

CONTRATO DE OBRA No.: 1528 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. TOTAL	23 AL 29 DE MARZO 2026	30 MARZO AL 5 DE ABRIL 2026	6 AL 12 DE ABRIL DE 2026	13 AL 18 DE ABRIL DE 2026
5	SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS							
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	UN	1,00	$ 5.054.177,00				
5,4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	$ 189.623,00				
5,5	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	14,00	$ 1.778.966,00				
5,6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18,00	$ 2.115.558,00				
5,7	PANEL LED 60X60 W	UN	13,00	$ 2.024.711,00				
				$ 11.163.035,00				
6	REALIZAR MAMPOSTERIA							
6.1	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	10,50	$ 1.946.259,00				
				$ 1.946.259,00				
7	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS							
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	26,71	$ 518.361,00				
7,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	39,80	$ 528.584,00				
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	313,36	$ 4.920.065,00				
				$ 5.967.010,00				
9	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS							
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	142,47	$ 12.177.053,37				
				$ 12.177.053,37				
10	SUMINSTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO							
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10M TABLA TRIPEX 2.0 X 1.0 A 1-1/2	UN	12,00	$ 4.848.132,00				
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	8,00	$ 1.332.752,00				
				$ 6.180.884,00				
12	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA							
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 5X1.70	UN	1,00	$ 831.657,00				
				$ 831.657,00				
13	SUMINSTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
13.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	5,00	$ 2.150.980,00				
13.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	$ 952.294,00				
13.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	$ 3.199.764,00				
13.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL UN	UN	1,00	$ 170.976,00				
13.5	REJILLA SOSCO 3"X2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	8,00	$ 187.544,00				
				$ 6.661.558,00				
14	SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS							
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	26,76	$ 2.876.734,38				
14.3	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10X10M	ML	12,89	$ 1.086.524,00				
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	31,17	$ 987.964,00				
14.5	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	1,06	$ 72.198,00				
				$ 5.023.420,38				
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO							
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, < PL	M2	140,00	$ 17.183.040,00				
15.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,50	$ 2.555.148,00				
15.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,12	$ 1.785.386,00				
				$ 21.523.574,00				
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP-2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1,55	$ 15.111,00				
NP-5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1,43	$ 144.706,00				
				$ 159.817,00				

Empresa Social del Estado
Solución Salud

ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

GOBERNACIÓN DEL META

CONTRATO DE OBRA No.: 1528 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
NIT No. 901.979.714-0 REPRESENTANTE LEGAL: ENLLY LORENA PALOMINO DAZA CC No. 53.160.522 de Bogotá DC

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER SALUD 07 (NIT 901.996.229-1) / R.L. PAOLA ANDREA GAVIERIA RESTREPO
CC. No. 1,121,903,443 de Villavicencio

SUPERVISION: GERMAN JARA FIGUEREDO - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

FECHA DE INICIO:	21 de octubre de 2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	20 de enero de 2026
PRORROGA 01	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 01	19 de febrero de 2026
PRORROGA 02	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 02	19 de marzo de 2026
PRORROGA 03	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 03	18 de abril de 2026

VALOR INICIAL:	$ 336.837.402,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 336.836.840,00
VALOR ACTAS ANTERIORES:	$ 101.469.920,00
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 137.657.877,00
VALOR ACUMULADO:	$ 239.127.797,00
% PRESENTE ACTA	40,87%
FECHA PRESENTE ACTA:	24/03/2026

En la ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META, a los VEINTICUATRO (24) dias del mes de MARZO del año 2.026, se reunieron:ENLLY LORENA PALOMINO DAZA, Contratista; PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO, Representante Legal del CONSORCIO INTER SALUD 07, Interventoría Contratada; Y el Dr. GERMÁN JARA FIGUEREDO, SubGerente Administrativo y Logistico, Supervisor Delegado; Para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL No.2, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	**REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION**														
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	100,00	9.814,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00		$ -	100,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00	-	$ -
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	220,20	7.535,00	$ 1.659.207,00	220,20	$ 1.659.207,00	190,71	$ 1.437.000,00	29,49	$ 222.207,00	220,20	$ 1.659.207,00	-	$ -
1.3	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	9,81	8.012,00	$ 78.598,00	26,78	$ 214.561,00	26,78	$ 214.561,00		$ -	26,78	$ 214.561,00	-	$ -
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	257,48	24.941,00	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00		$ -	257,48	$ 6.421.809,00	-	$ -
1.5	DEMOLICION MANUAL BALDOSAPISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	185,60	28.461,00	$ 5.282.362,00	301,16	$ 8.571.315,00	301,16	$ 8.571.315,00		$ -	301,16	$ 8.571.315,00	-	$ -
1.6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	162,00	15.702,00	$ 2.543.724,00	14,93	$ 234.431,00	14,93	$ 234.431,00		$ -	14,93	$ 234.431,00	-	$ -
1.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	6,00	49.071,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00		$ -	6,00	$ 294.426,00	-	$ -
1.8	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	13,00	105.503,00	$ 1.371.539,00	12,00	$ 1.266.036,00	12,00	$ 1.266.036,00		$ -	12,00	$ 1.266.036,00	-	$ -
1.9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	39.257,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00		$ -	6,00	$ 235.542,00	-	$ -
1.10	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	19.628,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00		$ -	1,00	$ 19.628,00	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 18.888.235,00**		**$ 19.898.355,00**		**$ 18.694.748,00**		**$ 1.203.607,00**		**$ 19.898.355,00**		**$ -**
2	**REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION**														
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00M INCLUYE CARGUE	M3	23,80	88.328,00	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00		$ -	23,80	$ 2.102.206,00		$ -
				SUBTOTAL	**$ 2.102.206,00**		**$ 2.102.206,00**		**$ 2.102.206,00**		**$ -**		**$ 2.102.206,00**		**$ -**
3	**REALIZAR CIMENTACÍON PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO**														
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0,80	732.960,00	$ 586.368,00	1,32	$ 967.507,00	1,32	$ 967.507,00		$ -	1,32	$ 967.507,00		$ -
3,2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,58	1.324.940,00	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00		$ -	2,58	$ 3.418.345,00		$ -
3,3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1MPa (3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,63	1.037.960,00	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00		$ -	0,63	$ 653.915,00		$ -
				SUBTOTAL	**$ 4.658.628,00**		**$ 5.039.767,00**		**$ 5.039.767,00**		**$ -**		**$ 5.039.767,00**		**$ -**
4	**SUMINSTRAR E INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS**														
4,1	TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	36.327,00	$ 581.232,00	16,00	$ 581.232,00		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 581.232,00
4,2	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	18.580,00	$ 222.960,00	12,00	$ 222.960,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 222.960,00
4,3	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	537.149,00	$ 2.148.596,00	4,00	$ 2.148.596,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.148.596,00
4,4	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	1.212.968,00	$ 1.212.968,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
				SUBTOTAL	**$ 4.165.756,00**		**$ 2.952.788,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.952.788,00**

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E. Solución Salud

ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

GOBERNACIÓN DEL META

CONTRATO DE OBRA No.: 1528 DE 2025	**FECHA DE INICIO:**	21 de octubre de 2025	**VALOR INICIAL:** $ 336.837.402,00
	PLAZO INICIAL:	3 MESES	**VALOR ACTUALIZADO:** $ 336.836.840,00
OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	20 de enero de 2026	**VALOR ACTAS ANTERIORES:** $ 101.469.920,00
	PRORROGA 01	30 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA:** $ 137.657.877,00
	FECHA DE TERMINACION PRORROGA 01	19 de febrero de 2026	**VALOR ACUMULADO:** $ 239.127.797,00
	PRORROGA 02	30 DIAS	**% PRESENTE ACTA** 40,87%
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**FECHA DE TERMINACION PRORROGA 02**	19 de marzo de 2026	
NIT No. 901.979.714-0 REPRESENTANTE LEGAL: ENLLY LORENA PALOMINO DAZA CC No. 53.160.522 de Bogotá DC	**PRORROGA 03**	30 DIAS	
	FECHA DE TERMINACION PRORROGA 03	18 de abril de 2026	
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER SALUD 07 (NIT 901.996.229-1) / R.L. PAOLA ANDREA GAVIERIA RESTREPO			
CC. No. 1,121,903,443 de Villavicencio			**FECHA PRESENTE ACTA:** 24/03/2026
SUPERVISION: GERMAN JARA FIGUEREDO - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA			

En la ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de MARZO del año 2.026, se reunieron:ENLLY LORENA PALOMINO DAZA, Contratista; PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO, Representante Legal del CONSORCIO INTER SALUD 07, Interventoría Contratada; Y el Dr. GERMÁN JARA FIGUEREDO, SubGerente Administrativo y Logistico, Supervisor Delegado; Para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL No.2, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**
5	**SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS**														
5,1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD	UN	4,00	2.661.864,00	$ 10.647.456,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
5,2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	3.369.116,00	$ 3.369.116,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	UN	1,00	5.054.177,00	$ 5.054.177,00	1,00	$ 5.054.177,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.054.177,00
5,4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 16M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	189.623,00	$ 189.623,00	1,00	$ 189.623,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 189.623,00
5,5	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	14,00	127.069,00	$ 1.778.966,00	14,00	$ 1.778.966,00		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 1.778.966,00
5,6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18,00	117.531,00	$ 2.115.558,00	18,00	$ 2.115.558,00		$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 2.115.558,00
5,7	PANEL LED 60X60 W	UN	13,00	155.747,00	$ 2.024.711,00	13,00	$ 2.024.711,00		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 2.024.711,00
				SUBTOTAL	**$ 25.179.607,00**		**$ 11.163.035,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 11.163.035,00**
6	**REALIZAR MAMPOSTERIA**														
6.1	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	10,50	185.358,00	$ 1.946.259,00	10,50	$ 1.946.259,00		$ -		$ -	-	$ -	10,50	$ 1.946.259,00
				SUBTOTAL	**$ 1.946.259,00**		**$ 1.946.259,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.946.259,00**
7	**SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS**														
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	506,99	19.407,00	$ 9.839.155,00	506,99	$ 9.839.155,00		$ -	480,28	$ 9.320.794,00	480,28	$ 9.320.794,00	26,71	$ 518.361,00
7.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	506,99	13.281,00	$ 6.733.334,00	506,99	$ 6.733.334,00		$ -	467,19	$ 6.204.750,00	467,19	$ 6.204.750,00	39,80	$ 528.584,00
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	506,99	15.701,00	$ 7.960.250,00	506,99	$ 7.960.250,00		$ -	193,63	$ 3.040.185,00	193,63	$ 3.040.185,00	313,36	$ 4.920.065,00
				SUBTOTAL	**$ 24.532.739,00**		**$ 24.532.739,00**		**$ -**		**$ 18.565.729,00**		**$ 18.565.729,00**		**$ 5.967.010,00**
8	**SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS**														
8.1	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,80	1.029.591,00	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00		$ -	4,80	$ 4.942.037,00		$ -
				SUBTOTAL	**$ 4.942.037,00**		**$ 4.942.037,00**		**$ 4.942.037,00**		**$ -**		**$ 4.942.037,00**		**$ -**
9	**SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS**														
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	185,60	85.471,00	$ 15.863.418,00	321,29	$ 27.460.978,00		$ -	178,82	$ 15.283.924,00	178,82	$ 15.283.924,00	142,47	$ 12.177.053,37
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	162,00	42.717,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00		$ -	162,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00		$ -
				SUBTOTAL	**$ 22.783.572,00**		**$ 34.381.132,00**		**$ -**		**$ 22.204.078,00**		**$ 22.204.078,00**		**$ 12.177.053,37**
10	**SUMINSTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO**														
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10M TABLA TRIPEX 2.0 X 1.0 A 1-1/2	UN	4,00	404.011,00	$ 1.616.044,00	12,00	$ 4.848.132,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 4.848.132,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	8,00	166.594,00	$ 1.332.752,00	8,00	$ 1.332.752,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.332.752,00
				SUBTOTAL	**$ 2.948.796,00**		**$ 6.180.884,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 6.180.884,00**
11	**SUMINSTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL**														

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E. Solución Salud

ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

GOBERNACIÓN DEL META

CONTRATO DE OBRA No.: 1528 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
NIT No. 901.979.714-0 REPRESENTANTE LEGAL: ENLLY LORENA PALOMINO DAZA CC No. 53.160.522 de Bogotá DC

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER SALUD 07 (NIT 901.996.229-1) / R.L. PAOLA ANDREA GAVIERIA RESTREPO
CC. No. 1,121,903,443 de Villavicencio

SUPERVISION: GERMAN JARA FIGUEREDO - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

FECHA DE INICIO:	21 de octubre de 2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	20 de enero de 2026
PRORROGA 01	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 01	19 de febrero de 2026
PRORROGA 02	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 02	19 de marzo de 2026
PRORROGA 03	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 03	18 de abril de 2026

VALOR INICIAL:	$ 336.837.402,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 336.836.840,00
VALOR ACTAS ANTERIORES:	$ 101.469.920,00
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 137.657.877,00
VALOR ACUMULADO:	$ 239.127.797,00
% PRESENTE ACTA	40,87%
FECHA PRESENTE ACTA:	24/03/2026

En la ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META, a los VEINTICUATRO (24) dias del mes de MARZO del año 2.026, se reunieron:ENLLY LORENA PALOMINO DAZA, Contratista; PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO, Representante Legal del CONSORCIO INTER SALUD 07, Interventoria Contratada; Y el Dr. GERMÁN JARA FIGUEREDO, SubGerente Administrativo y Logistico, Supervisor Delegado; Para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL No.2, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP-1	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 24.1MPa(3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		1.491.760,34	$ -	0,79	$ 1.178.491,00	0,79	$ 1.178.491,00		$ -	0,79	$ 1.178.491,00		$ -
NP-2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG		9.754,04	$ -	743,50	$ 7.252.129,00	741,9508	$ 7.237.018,00		$ -	741,9508	$ 7.237.018,00	1,55	$ 15.111,00
NP-3	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2		43.975,74	$ -	305,18	$ 13.420.516,00	305,18	$ 13.420.516,00		$ -	305,18	$ 13.420.516,00		$ -
NP-4	CIELO RASO PVC	M2		129.388,20	$ -	190,71	$ 24.675.624,00		$ -	190,71	$ 24.675.624,00	190,71	$ 24.675.624,00		$ -
NP-5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		101.192,96	$ -	1,43	$ 144.706,00		$ -		$ -	-	$ -	1,43	$ 144.706,00
				SUBTOTAL	**$ -**		**$ 46.671.466,00**		**$ 21.836.025,00**		**$ 24.675.624,00**		**$ 46.511.649,00**		**$ 159.817,00**
SUB-TOTAL OBRA					**$ 257.127.788,00**		**$ 257.127.359,00**		**$ 77.457.954,00**		**$ 105.082.349,00**		**$ 182.540.303,00**		**$ 74.587.055,75**
COSTOS INDIRECTOS															
ADMINISTRACIÓN				26,0%	$ 66.853.224,88		$ 66.853.113,00		$ 20.139.068,00		$ 27.321.411,00		$ 47.460.479,00		$ 19.392.634,00
IMPREVISTOS				1,0%	$ 2.571.277,88		$ 2.571.274,00		$ 774.580,00		$ 1.050.823,00		$ 1.825.403,00		$ 745.871,00
UTILIDAD				4,0%	$ 10.285.111,52		$ 10.285.094,00		$ 3.098.318,00		$ 4.203.294,00		$ 7.301.612,00		$ 2.983.482,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					**$ 336.837.402,00**		**$ 336.836.840,00**		**$ 101.469.920,00**		**$ 137.657.877,00**		**$ 239.127.797,00**		**$ 97.709.043,00**

CUADRO RESUMEN			
VALOR CONTRATO INICIAL:	$	336.837.402,00	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA:	$	336.836.840,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	101.469.920,00	30,12%
VALOR PRESENTE ACTA	$	137.657.877,00	40,87%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	239.127.797,00	70,99%
SALDO POR EJECUTAR	$	97.709.043,00	29,01%

30,12% 40,87% 70,99% 29,01%

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. $ 137.657.877,00

En la ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META, A LOS VEINTICUATRO (24) DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026, SE REUNIERON LOS BAJOS FIRMANTES CON EL FIN DE RECIBIR LAS CANTIDADES DE OBRA, PREVIA JUSTIFICACION DEL CONTRATISTA Y APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02**, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR ASUMEN PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION EN ELLA CONTENIDA.

PARA LA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA A LOS: 24 de marzo de 2026

Firma:
R.L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Firma:
Vo.Bo. Nombre: GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA
SUPERVISIÓN DELEGADA

Firma:
R.L. PAOLA ANDREA GAVIERIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORIA

Firma:
Vo.Bo. Nombre: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE ESE SOLUCION SALUD

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E. Solución Salud

MEMORIAS DE CÁLCULO


GOBERNACIÓN DEL META

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:**GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA PARCIAL #2
1.1	M2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	24/03/2026	

ÁREA PARA DIBUJO





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	AREA	LARGO	ANCHO	TOTAL
FRONTAL		15,70	1,00	15,70
POSTERIOR		15,70	1,00	15,70
LATERAL A		34,30	1,00	34,30
LATERAL B		34,30	1,00	34,30
		TOTAL		100,00

Lorena Palomino D.

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA

Empresa Social del Estado Departamental del Meta E.S.E. Solución Salud

MEMORIAS DE CÁLCULO

GOBERNACIÓN DEL META


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:**GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA PARCIAL
1.2	M2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	24/03/2026	#2

ÁREA PARA DIBUJO







DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	AREA	LARGO	ANCHO	TOTAL
A8 (HABITACIÓN)		6,70	3,082	20,65
A9 (LAVANDERÍA)		4,13	2,14	8,84
			TOTAL	29,49

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA

Empresa Social del Estado
Solución Salud

MEMORIAS DE CÁLCULO


GOBERNACIÓN DEL META


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:** GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA
7.1	M2	ESTUCO PLASTICO	24/03/2026	PARCIAL #2

ÁREA PARA DIBUJO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			
	LONG.	ALTO	CANT	TOTAL
SALA DE ESPERA	17,20	2,50	1,00	43,00
	0,90	0,40	2,00	0,72
PASILLO	28,00	2,50	1,00	70,00
A1	15,40	2,50	1,00	38,50
A2	15,40	2,50	1,00	38,50
A3	16,64	2,50	1,00	41,60
A4	17,70	2,50	1,00	44,25
A7	15,40	2,50	1,00	38,50
A6	15,64	2,50	1,00	39,10
A9	12,30	2,50	1,00	30,75
A8	27,30	2,50	1,00	68,25
WC1	5,88	2,50	1,00	14,70
WC2	5,22	2,50	1,00	13,05
WC3	6,12	2,50	1,00	15,30
WC4	5,42	2,50	1,00	13,55
WC5	5,82	2,50	1,00	14,55
A5	6,16	2,50	1,00	15,40
PUERTAS PASILLOS	0,90	2,10	-9,00	-17,01
VANOS CONSULTORIOS	0,90	2,10	-8,00	-15,12
	2,50	1,25	-1,00	-3,13
	1,14	1,25	-1,00	-1,43
	3,01	1,25	-1,00	-3,76
	2,29	1,25	-1,00	-2,86
	2,22	1,25	-1,00	-2,78
	3,00	1,48	-2,00	-8,88
	3,02	1,48	-1,00	-4,47
		TOTAL		**480,28**

Lorena Palomino R.

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:** GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA


CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA PARCIAL
7,2	M2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	24/03/2026	#2

ÁREA PARA DIBUJO







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			
	LONG.	ALTO	CANT	TOTAL
SALA DE ESPERA	17,20	2,43	1,00	41,80
	0,90	0,40	2,00	0,72
PASILLO	28,00	2,43	1,00	68,04
A1	15,40	2,43	1,00	37,42
A2	15,40	2,43	1,00	37,42
A3	16,64	2,43	1,00	40,44
A4	17,70	2,43	1,00	43,01
A7	15,40	2,43	1,00	37,42
A6	15,64	2,43	1,00	38,01
A9	12,30	2,43	1,00	29,89
A8	27,30	2,43	1,00	66,34
WC1	5,88	2,50	1,00	14,70
WC2	5,22	2,50	1,00	13,05
WC3	6,12	2,50	1,00	15,30
WC4	5,42	2,50	1,00	13,55
WC5	5,82	2,50	1,00	14,55
A5	6,16	2,43	1,00	14,97
PUERTAS PASILLOS	0,90	2,10	-9,00	-17,01
VANOS CONSULTORIOS	0,90	2,10	-8,00	-15,12
	2,50	1,25	-1,00	-3,13
	1,14	1,25	-1,00	-1,43
	3,01	1,25	-1,00	-3,76
	2,29	1,25	-1,00	-2,86
	2,22	1,25	-1,00	-2,78
	3,00	1,48	-2,00	-8,88
	3,02	1,48	-1,00	-4,47
		TOTAL		**467,19**

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:**GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"


ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA PARCIAL
7.3	M2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	24/03/2026	#2

ÁREA PARA DIBUJO









No. ELEMEN.	DIMENSIONES			
	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
AREA EXT A9	15,05		3,13	47,11
EJE 13	10,75		4,13	44,40
EJE B	14,95		3,13	46,79
EJE 5	3,95		3,13	12,36
EJE E	4,10		3,13	12,83
EJE 2	8,28		4,13	34,20
EJE J	20,05		3,13	62,76
VANOS FACHADAS EXTERIORES	32,03		1,50	-48,05
	1,50		1,48	-2,22
	2,07		1,48	-3,06
	2,70		1,25	-3,38
	1,14		1,25	-1,43
	3,01		1,00	-3,01
	2,29		1,25	-2,86
	2,25		1,25	-2,81
	TOTAL			**193,63**

Lorena Palomino D.

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA


MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:**GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA


CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"


ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA PARCIAL
9.1	M2	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	24/03/2026	#2

ÁREA PARA DIBUJO









No. ELEMEN.	DIMENSIONES			
	ALTO	LARGO	ANCHO	TOTAL
SALA DE ESPERA		10,48	3,04	31,86
CORREDOR 1		11,84	2,04	24,15
CORREDOR 2		3,53	1,50	5,30
A1		4,50	3,10	13,95
A2		4,50	3,07	13,82
A3		3,80	3,36	12,77
A4		2,88	4,50	12,96
A5		1,81	1,80	3,26
A6		3,80	3,40	12,92
A7		4,50	3,07	13,82
A8		8,333	3,02	25,17
A9		4,13	2,14	8,84

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:**GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"


ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA PARCIAL
NP-4	M2	CIELO RASO PVC	24/03/2026	#2

ÁREA PARA DIBUJO









No. ELEMEN.	DIMENSIONES			
	AREA	LARGO	ANCHO	TOTAL
SALA DE ESPERA		10,48	3,04	31,86
CORREDOR 1		11,84	2,04	24,15
CORREDOR 2		3,53	1,50	5,30
WC1		1,50	1,89	2,84
WC2		1,50	1,60	2,40
WC3		1,50	1,89	2,84
WC4		1,50	1,60	2,40
A1		4,50	3,10	13,95
A2		4,50	3,07	13,82
A3		3,80	3,36	12,77
A4		2,88	4,50	12,96
WC6		1,91	1,45	2,77
A5		1,81	1,80	3,26
A6		3,80	3,40	12,92
A7		4,50	3,07	13,82
A8		7,01	3,02	21,17
WC7		2,20	1,20	2,64
A9		4,13	2,14	8,84
		TOTAL		190,71

Lorena Palomino R.

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA

Empresa Social del Estado
Solución Salud

ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

GOBERNACIÓN DEL META

CONTRATO DE OBRA No.: 1528 DE 2025		**FECHA DE INICIO:**	21 de octubre de 2025	**VALOR INICIAL:**	$ 336.837.402,00
		PLAZO INICIAL:	3 MESES	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 336.836.840,00
OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"		**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	20 de enero de 2026	**VALOR ACTAS ANTERIORES:**	$ 101.469.920,00
		PRORROGA 01	30 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 137.657.877,00
		FECHA DE TERMINACION PRORROGA 01	19 de febrero de 2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 239.127.797,00
		PRORROGA 02	30 DIAS	**% PRESENTE ACTA**	40,87%
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003		**FECHA DE TERMINACION PRORROGA 02**	19 de marzo de 2026		
NIT No. 901.979.714-0 REPRESENTANTE LEGAL: ENLLY LORENA PALOMINO DAZA CC No. 53.160.522 de Bogotá DC		**PRORROGA 03**	30 DIAS		
		FECHA DE TERMINACION PRORROGA 03	18 de abril de 2026		
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER SALUD 07 (NIT 901.996.229-1) / R.L. PAOLA ANDREA GAVIERIA RESTREPO					
CC. No. 1,121,903,443 de Villavicencio				**FECHA PRESENTE ACTA:**	24/03/2026
SUPERVISION: GERMAN JARA FIGUEREDO - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA					

En la ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META, a los VEINTICUATRO (24) dias del mes de MARZO del año 2.026, se reunieron:ENLLY LORENA PALOMINO DAZA, Contratista; PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO, Representante Legal del CONSORCIO INTER SALUD 07, Interventoría Contratada; Y el Dr. GERMÁN JARA FIGUEREDO, SubGerente Administrativo y Logistico, Supervisor Delegado; Para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL No.2, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**
1	**REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION**														
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	100,00	9.814,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00		$ -	100,00	$ 981.400,00	100,00	$ 981.400,00	-	$ -
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	220,20	7.535,00	$ 1.659.207,00	220,20	$ 1.659.207,00	190,71	$ 1.437.000,00	29,49	$ 222.207,00	220,20	$ 1.659.207,00	-	$ -
1.3	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	9,81	8.012,00	$ 78.598,00	26,78	$ 214.561,00	26,78	$ 214.561,00		$ -	26,78	$ 214.561,00	-	$ -
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	257,48	24.941,00	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00	257,48	$ 6.421.809,00		$ -	257,48	$ 6.421.809,00	-	$ -
1.5	DEMOLICION MANUAL BALDOSAPISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	185,60	28.461,00	$ 5.282.362,00	301,16	$ 8.571.315,00	301,16	$ 8.571.315,00		$ -	301,16	$ 8.571.315,00	-	$ -
1.6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	162,00	15.702,00	$ 2.543.724,00	14,93	$ 234.431,00	14,93	$ 234.431,00		$ -	14,93	$ 234.431,00	-	$ -
1.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	Un	6,00	49.071,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00	6,00	$ 294.426,00		$ -	6,00	$ 294.426,00	-	$ -
1.8	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	13,00	105.503,00	$ 1.371.539,00	12,00	$ 1.266.036,00	12,00	$ 1.266.036,00		$ -	12,00	$ 1.266.036,00	-	$ -
1.9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	39.257,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00	6,00	$ 235.542,00		$ -	6,00	$ 235.542,00	-	$ -
1.10	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	19.628,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00	1,00	$ 19.628,00		$ -	1,00	$ 19.628,00	-	$ -
				SUBTOTAL	**$ 18.888.235,00**		**$ 19.898.355,00**		**$ 18.694.748,00**		**$ 1.203.607,00**		**$ 19.898.355,00**		**$ -**
2	**REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION**														
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00M INCLUYE CARGUE	M3	23,80	88.328,00	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00	23,80	$ 2.102.206,00		$ -	23,80	$ 2.102.206,00		$ -
				SUBTOTAL	**$ 2.102.206,00**		**$ 2.102.206,00**		**$ 2.102.206,00**		**$ -**		**$ 2.102.206,00**		**$ -**
3	**REALIZAR CIMENTACÍON PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO**														
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0,80	732.960,00	$ 586.368,00	1,32	$ 967.507,00	1,32	$ 967.507,00		$ -	1,32	$ 967.507,00		$ -
3,2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,58	1.324.940,00	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00	2,58	$ 3.418.345,00		$ -	2,58	$ 3.418.345,00		$ -
3,3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1MPa (3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,63	1.037.960,00	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00	0,63	$ 653.915,00		$ -	0,63	$ 653.915,00		$ -
				SUBTOTAL	**$ 4.658.628,00**		**$ 5.039.767,00**		**$ 5.039.767,00**		**$ -**		**$ 5.039.767,00**		**$ -**
4	**SUMINSTRAR E INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS**														
4,1	TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	36.327,00	$ 581.232,00	16,00	$ 581.232,00		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 581.232,00
4,2	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	18.580,00	$ 222.960,00	12,00	$ 222.960,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 222.960,00
4,3	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	537.149,00	$ 2.148.596,00	4,00	$ 2.148.596,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.148.596,00
4,4	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	1.212.968,00	$ 1.212.968,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
				SUBTOTAL	**$ 4.165.756,00**		**$ 2.952.788,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.952.788,00**

Empresa Social del Estado
Solución Salud

ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

GOBERNACIÓN DEL META

CONTRATO DE OBRA No.: 1528 DE 2025		**FECHA DE INICIO:**	21 de octubre de 2025	**VALOR INICIAL:**	$ 336.837.402,00
		PLAZO INICIAL:	3 MESES	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 336.836.840,00
OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"		**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	20 de enero de 2026	**VALOR ACTAS ANTERIORES:**	$ 101.469.920,00
		PRORROGA 01	30 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 137.657.877,00
		FECHA DE TERMINACION PRORROGA 01	19 de febrero de 2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 239.127.797,00
		PRORROGA 02	30 DIAS	**% PRESENTE ACTA**	40,87%
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003		**FECHA DE TERMINACION PRORROGA 02**	19 de marzo de 2026		
NIT No. 901.979.714-0 REPRESENTANTE LEGAL: ENLLY LORENA PALOMINO DAZA CC No. 53.160.522 de Bogotá DC		**PRORROGA 03**	30 DIAS		
		FECHA DE TERMINACION PRORROGA 03	18 de abril de 2026		
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER SALUD 07 (NIT 901.996.229-1) / R.L. PAOLA ANDREA GAVIERIA RESTREPO					
CC. No. 1,121,903,443 de Villavicencio				**FECHA PRESENTE ACTA:**	24/03/2026
SUPERVISION: GERMAN JARA FIGUEREDO - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA					

En la ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META, a los VEINTICUATRO (24) dias del mes de MARZO del año 2.026, se reunieron:ENLLY LORENA PALOMINO DAZA, Contratista; PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO, Representante Legal del CONSORCIO INTER SALUD 07, Interventoría Contratada; Y el Dr. GERMÁN JARA FIGUEREDO, SubGerente Administrativo y Logistico, Supervisor Delegado; Para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL No.2, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**
5	**SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS**														
5,1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD	UN	4,00	2.661.864,00	$ 10.647.456,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
5,2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	3.369.116,00	$ 3.369.116,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	UN	1,00	5.054.177,00	$ 5.054.177,00	1,00	$ 5.054.177,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.054.177,00
5,4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	189.623,00	$ 189.623,00	1,00	$ 189.623,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 189.623,00
5,5	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	14,00	127.069,00	$ 1.778.966,00	14,00	$ 1.778.966,00		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 1.778.966,00
5,6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18,00	117.531,00	$ 2.115.558,00	18,00	$ 2.115.558,00		$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 2.115.558,00
5,7	PANEL LED 60X60 W	UN	13,00	155.747,00	$ 2.024.711,00	13,00	$ 2.024.711,00		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 2.024.711,00
				SUBTOTAL	**$ 25.179.607,00**		**$ 11.163.035,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 11.163.035,00**
6	**REALIZAR MAMPOSTERIA**														
6.1	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM. INCLUYE PINTURA	M2	10,50	185.358,00	$ 1.946.259,00	10,50	$ 1.946.259,00		$ -		$ -	-	$ -	10,50	$ 1.946.259,00
				SUBTOTAL	**$ 1.946.259,00**		**$ 1.946.259,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.946.259,00**
7	**SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS**														
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	506,99	19.407,00	$ 9.839.155,00	506,99	$ 9.839.155,00		$ -	480,28	$ 9.320.794,00	480,28	$ 9.320.794,00	26,71	$ 518.361,00
7.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	506,99	13.281,00	$ 6.733.334,00	506,99	$ 6.733.334,00		$ -	467,19	$ 6.204.750,00	467,19	$ 6.204.750,00	39,80	$ 528.584,00
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	506,99	15.701,00	$ 7.960.250,00	506,99	$ 7.960.250,00		$ -	193,63	$ 3.040.185,00	193,63	$ 3.040.185,00	313,36	$ 4.920.065,00
				SUBTOTAL	**$ 24.532.739,00**		**$ 24.532.739,00**		**$ -**		**$ 18.565.729,00**		**$ 18.565.729,00**		**$ 5.967.010,00**
8	**SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS**														
8.1	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,80	1.029.591,00	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00	4,80	$ 4.942.037,00		$ -	4,80	$ 4.942.037,00		$ -
				SUBTOTAL	**$ 4.942.037,00**		**$ 4.942.037,00**		**$ 4.942.037,00**		**$ -**		**$ 4.942.037,00**		**$ -**
9	**SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS**														
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	185,60	85.471,00	$ 15.863.418,00	321,29	$ 27.460.978,00		$ -	178,82	$ 15.283.924,00	178,82	$ 15.283.924,00	142,47	$ 12.177.053,37
9.2	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	162,00	42.717,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00		$ -	162,00	$ 6.920.154,00	162,00	$ 6.920.154,00		$ -
				SUBTOTAL	**$ 22.783.572,00**		**$ 34.381.132,00**		**$ -**		**$ 22.204.078,00**		**$ 22.204.078,00**		**$ 12.177.053,37**
10	**SUMINSTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO**														
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10M TABLA TRIPEX 2.0 X 1.0 A 1-1/2	UN	4,00	404.011,00	$ 1.616.044,00	12,00	$ 4.848.132,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 4.848.132,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	8,00	166.594,00	$ 1.332.752,00	8,00	$ 1.332.752,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.332.752,00
				SUBTOTAL	**$ 2.948.796,00**		**$ 6.180.884,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 6.180.884,00**
11	**SUMINSTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL**														

Empresa Social del Estado Solución Salud

ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

CONTRATO DE OBRA No.: 1528 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
NIT No. 901.979.714-0 REPRESENTANTE LEGAL: ENLLY LORENA PALOMINO DAZA CC No. 53.160.522 de Bogotá DC

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER SALUD 07 (NIT 901.996.229-1) / R.L. PAOLA ANDREA GAVIERIA RESTREPO
CC. No. 1,121,903,443 de Villavicencio

SUPERVISION: GERMAN JARA FIGUEREDO - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

FECHA DE INICIO:	21 de octubre de 2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	20 de enero de 2026
PRORROGA 01	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 01	19 de febrero de 2026
PRORROGA 02	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 02	19 de marzo de 2026
PRORROGA 03	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 03	18 de abril de 2026

VALOR INICIAL:	$ 336.837.402,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 336.836.840,00
VALOR ACTAS ANTERIORES:	$ 101.469.920,00
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 137.657.877,00
VALOR ACUMULADO:	$ 239.127.797,00
% PRESENTE ACTA	40,87%
FECHA PRESENTE ACTA:	24/03/2026

En la ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META, a los VEINTICUATRO (24) dias del mes de MARZO del año 2.026, se reunieron:ENLLY LORENA PALOMINO DAZA, Contratista; PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO, Representante Legal del CONSORCIO INTER SALUD 07, Interventoria Contratada; Y el Dr. GERMÁN JARA FIGUEREDO, SubGerente Administrativo y Logistico, Supervisor Delegado; Para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL No.2, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
11.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	220,20	108.923,00	$ 23.984.845,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
				SUBTOTAL	$ 23.984.845,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
12	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA														
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 5X1.70	UN	1,00	831.657,00	$ 831.657,00	1,00	$ 831.657,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 831.657,00
				SUBTOTAL	$ 831.657,00		$ 831.657,00		$ -		$ -		$ -		$ 831.657,00
13	SUMINSTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
13.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	5,00	430.196,00	$ 2.150.980,00	5,00	$ 2.150.980,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 2.150.980,00
13.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	952.294,00	$ 952.294,00	1,00	$ 952.294,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 952.294,00
13.3	LAVAMANOS SOBREPGNER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	533.294,00	$ 3.199.764,00	6,00	$ 3.199.764,00		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 3.199.764,00
13.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL UN	UN	1,00	170.976,00	$ 170.976,00	1,00	$ 170.976,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 170.976,00
13.5	REJILLA SOSCO 3"X2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	8,00	23.443,00	$ 187.544,00	8,00	$ 187.544,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 187.544,00
				SUBTOTAL	$ 6.661.558,00		$ 6.661.558,00		$ -		$ -		$ -		$ 6.661.558,00
14	SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS														
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC- ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	257,48	245.753,00	$ 63.276.482,00	257,48	$ 63.276.482,00	101,09	$ 24.843.171,00	156,39	$ 38.433.311,00	257,48	$ 63.276.482,00		$ -
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	9,81	107.421,00	$ 1.053.800,00	26,78	$ 2.876.734,00		$ -		$ -	-	$ -	26,78	$ 2.676.734,38
14.3	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10X10M	ML	12,89	84.292,00	$ 1.086.524,00	12,89	$ 1.086.524,00		$ -		$ -	-	$ -	12,89	$ 1.086.524,00
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	12,89	31.696,00	$ 408.561,00	31,17	$ 987.964,00		$ -		$ -	-	$ -	31,17	$ 987.964,00
14.5	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 KT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	1,06	68.111,00	$ 72.198,00	1,06	$ 72.198,00		$ -		$ -	-	$ -	1,06	$ 72.198,00
				SUBTOTAL	$ 65.897.565,00		$ 68.299.902,00		$ 24.843.171,00		$ 38.433.311,00		$ 63.276.482,00		$ 5.023.420,38
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO														
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, < PL	M2	140,00	122.736,00	$ 17.183.040,00	140,00	$ 17.183.040,00		$ -		$ -	-	$ -	140,00	$ 17.183.040,00
15.2	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	60,00	326.740,00	$ 19.604.400,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
15.3	ALFAÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	1.976.282,00	$ 1.778.654,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
15.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,50	1.703.432,00	$ 2.555.148,00	1,50	$ 2.555.148,00		$ -		$ -	-	$ -	1,50	$ 2.555.148,00
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALV L=3M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UN	50,00	93.954,00	$ 4.697.700,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ -
15.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,12	1.594.095,00	$ 1.785.386,00	1,12	$ 1.785.386,00		$ -		$ -	-	$ -	1,12	$ 1.785.386,00
				SUBTOTAL	$ 47.604.328,00		$ 21.523.574,00		$ -		$ -		$ -		$ 21.523.574,00

Empresa Social del Estado
Solución Salud

ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META

GOBERNACIÓN DEL META

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

CONTRATO DE OBRA No.: 1528 DE 2025		**FECHA DE INICIO:**	21 de octubre de 2025	**VALOR INICIAL:**	$ 336.837.402,00
		PLAZO INICIAL:	3 MESES	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 336.836.840,00
OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"		**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	20 de enero de 2026	**VALOR ACTAS ANTERIORES:**	$ 101.469.920,00
		PRORROGA 01	30 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 137.657.877,00
		FECHA DE TERMINACION PRORROGA 01	19 de febrero de 2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 239.127.797,00
		PRORROGA 02	30 DIAS	**% PRESENTE ACTA**	40,87%
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003 **NIT No. 901.979.714-0 REPRESENTANTE LEGAL: ENLLY LORENA PALOMINO DAZA CC No. 53.160.522 de Bogotá DC**		**FECHA DE TERMINACION PRORROGA 02**	19 de marzo de 2026		
		PRORROGA 03	30 DIAS		
		FECHA DE TERMINACION PRORROGA 03	18 de abril de 2026		
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER SALUD 07 (NIT 901.996.229-1) / R.L. PAOLA ANDREA GAVIERIA RESTREPO **CC. No. 1,121,903,443 de Villavicencio**					
SUPERVISION: GERMAN JARA FIGUEREDO - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA				**FECHA PRESENTE ACTA:**	24/03/2026

En la ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META, a los VEINTICUATRO (24) dias del mes de MARZO del año 2.026, se reunieron:ENLLY LORENA PALOMINO DAZA, Contratista; PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO, Representante Legal del CONSORCIO INTER SALUD 07, Interventoria Contratada; Y el Dr. GERMÁN JARA FIGUEREDO, SubGerente Administrativo y Logistico, Supervisor Delegado; Para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL No.2, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP-1	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 24.1MPa(3500PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		1.491.760,34	$ -	0,79	$ 1.178.491,00	0,79	$ 1.178.491,00		$ -	0,79	$ 1.178.491,00		$ -
NP-2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG		9.754,04	$ -	743,50	$ 7.252.129,00	741,9508	$ 7.237.018,00		$ -	741,9508	$ 7.237.018,00	1,55	$ 15.111,00
NP-3	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2		43.975,74	$ -	305,18	$ 13.420.516,00	305,18	$ 13.420.516,00		$ -	305,18	$ 13.420.516,00		$ -
NP-4	CIELO RASO PVC	M2		129.388,20	$ -	190,71	$ 24.675.624,00		$ -	190,71	$ 24.675.624,00	190,71	$ 24.675.624,00		$ -
NP-5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		101.192,96	$ -	1,43	$ 144.706,00		$ -		$ -	-	$ -	1,43	$ 144.706,00
				SUBTOTAL	**$ -**		**$ 46.671.466,00**		**$ 21.836.025,00**		**$ 24.675.624,00**		**$ 46.511.649,00**		**$ 159.817,00**
SUB-TOTAL OBRA					**$ 257.127.788,00**		**$ 257.127.359,00**		**$ 77.457.954,00**		**$ 105.082.349,00**		**$ 182.540.303,00**		**$ 74.587.055,75**
COSTOS INDIRECTOS															
ADMINISTRACIÓN				26,0%	$ 66.853.224,88		$ 66.853.113,00		$ 20.139.068,00		$ 27.321.411,00		$ 47.460.479,00		$ 19.392.634,00
IMPREVISTOS				1,0%	$ 2.571.277,88		$ 2.571.274,00		$ 774.580,00		$ 1.050.823,00		$ 1.825.403,00		$ 745.671,00
UTILIDAD				4,0%	$ 10.285.111,52		$ 10.285.094,00		$ 3.098.318,00		$ 4.203.294,00		$ 7.301.612,00		$ 2.983.482,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					**$ 336.837.402,00**		**$ 336.836.840,00**		**$ 101.469.920,00**		**$ 137.657.877,00**		**$ 239.127.797,00**		**$ 97.709.043,00**

CUADRO RESUMEN			
VALOR CONTRATO INICIAL:	$	336.837.402,00	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA:	$	336.836.840,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	101.469.920,00	30,12%
VALOR PRESENTE ACTA	$	137.657.877,00	40,87%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	239.127.797,00	70,99%
SALDO POR EJECUTAR	$	97.709.043,00	29,01%

30,12% **40,87%** **70,99%** **29,01%**

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. $ 137.657.877,00

En la ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META, A LOS VEINTICUATRO (24) DIAS DEL MES DE MARZO DE **2026**, SE REUNIERON LOS BAJOS FIRMANTES CON EL FIN DE RECIBIR LAS CANTIDADES DE OBRA, PREVIA JUSTIFICACION DEL CONTRATISTA Y APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02**, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR ASUMEN PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION EN ELLA CONTENIDA.

PARA LA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA A LOS: 24 de marzo de 2026

Firma:
R.L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNIÓN TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Firma:
Vo.Bo. Nombre: GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA
SUPERVISIÓN DELEGADA

Firma:
R.L. PAOLA ANDREA GAVIERIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORIA

Firma:
Vo.Bo. Nombre: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE ESE SOLUCION SALUD

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E.
Solución Salud

MEMORIAS DE CÁLCULO


GOBERNACIÓN DEL META

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA**: CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:**GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	
1.1	M2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	24/03/2026	**ACTA PARCIAL #2**

ÁREA PARA DIBUJO





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	AREA	LARGO	ANCHO	TOTAL
FRONTAL		15,70	1,00	15,70
POSTERIOR		15,70	1,00	15,70
LATERAL A		34,30	1,00	34,30
LATERAL B		34,30	1,00	34,30
		TOTAL		100,00

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:**GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA


CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA PARCIAL
1.2	M2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	24/03/2026	#2

ÁREA PARA DIBUJO







DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	AREA	LARGO	ANCHO	TOTAL
A8 (HABITACIÓN)		6,70	3,082	20,65
A9 (LAVANDERÍA)		4,13	2,14	8,84

Empresa Social del Estado Departamental del Meta E.S.E.
Solución Salud

MEMORIAS DE CÁLCULO


GOBERNACIÓN DEL META



CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:** GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA
7.1	M2	ESTUCO PLASTICO	24/03/2026	PARCIAL #2

ÁREA PARA DIBUJO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			
	LONG.	ALTO	CANT	TOTAL
SALA DE ESPERA	17,20	2,50	1,00	43,00
	0,90	0,40	2,00	0,72
PASILLO	28,00	2,50	1,00	70,00
A1	15,40	2,50	1,00	38,50
A2	15,40	2,50	1,00	38,50
A3	16,64	2,50	1,00	41,60
A4	17,70	2,50	1,00	44,25
A7	15,40	2,50	1,00	38,50
A6	15,64	2,50	1,00	39,10
A9	12,30	2,50	1,00	30,75
A8	27,30	2,50	1,00	68,25
WC1	5,88	2,50	1,00	14,70
WC2	5,22	2,50	1,00	13,05
WC3	6,12	2,50	1,00	15,30
WC4	5,42	2,50	1,00	13,55
WC5	5,82	2,50	1,00	14,55
A5	6,16	2,50	1,00	15,40
PUERTAS PASILLOS	0,90	2,10	-9,00	-17,01
VANOS CONSULTORIOS	0,90	2,10	-8,00	-15,12
	2,50	1,25	-1,00	-3,13
	1,14	1,25	-1,00	-1,43
	3,01	1,25	-1,00	-3,76
	2,29	1,25	-1,00	-2,86
	2,22	1,25	-1,00	-2,78
	3,00	1,48	-2,00	-8,88
	3,02	1,48	-1,00	-4,47
		TOTAL		**480,28**

Lorena Palomino R.

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA

Empresa Social del Estado
Solución Salud

MEMORIAS DE CÁLCULO

GOBERNACIÓN DEL META

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:** GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA


CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA PARCIAL
7,2	M2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	24/03/2026	#2

ÁREA PARA DIBUJO







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			
	LONG.	ALTO	CANT	TOTAL
SALA DE ESPERA	17,20	2,43	1,00	41,80
	0,90	0,40	2,00	0,72
PASILLO	28,00	2,43	1,00	68,04
A1	15,40	2,43	1,00	37,42
A2	15,40	2,43	1,00	37,42
A3	16,64	2,43	1,00	40,44
A4	17,70	2,43	1,00	43,01
A7	15,40	2,43	1,00	37,42
A6	15,64	2,43	1,00	38,01
A9	12,30	2,43	1,00	29,89
A8	27,30	2,43	1,00	66,34
WC1	5,88	2,50	1,00	14,70
WC2	5,22	2,50	1,00	13,05
WC3	6,12	2,50	1,00	15,30
WC4	5,42	2,50	1,00	13,55
WC5	5,82	2,50	1,00	14,55
A5	6,16	2,43	1,00	14,97
PUERTAS PASILLOS	0,90	2,10	-9,00	-17,01
VANOS CONSULTORIOS	0,90	2,10	-8,00	-15,12
	2,50	1,25	-1,00	-3,13
	1,14	1,25	-1,00	-1,43
	3,01	1,25	-1,00	-3,76
	2,29	1,25	-1,00	-2,86
	2,22	1,25	-1,00	-2,78
	3,00	1,48	-2,00	-8,88
	3,02	1,48	-1,00	-4,47
		TOTAL		**467,19**

Lorena Palomino D.

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E. Solución Salud

MEMORIAS DE CÁLCULO

GOBERNACIÓN DEL META

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:**GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"


ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA PARCIAL
7.3	M2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	24/03/2026	#2

ÁREA PARA DIBUJO









No. ELEMEN.	DIMENSIONES			
	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
AREA EXT A9	15,05		3,13	47,11
EJE 13	10,75		4,13	44,40
EJE B	14,95		3,13	46,79
EJE 5	3,95		3,13	12,36
EJE E	4,10		3,13	12,83
EJE 2	8,28		4,13	34,20
EJE J	20,05		3,13	62,76
VANOS FACHADAS EXTERIORES	32,03		1,50	-48,05
	1,50		1,48	-2,22
	2,07		1,48	-3,06
	2,70		1,25	-3,38
	1,14		1,25	-1,43
	3,01		1,00	-3,01
	2,29		1,25	-2,86
	2,25		1,25	-2,81
		TOTAL		193,63

Lorena Palomino D.

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E. Solución Salud

MEMORIAS DE CÁLCULO

GOBERNACIÓN DEL META

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:**GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"


ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA PARCIAL
9.1	M2	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	24/03/2026	#2

ÁREA PARA DIBUJO









No. ELEMEN.	DIMENSIONES			
	ALTO	LARGO	ANCHO	TOTAL
SALA DE ESPERA		10,48	3,04	31,86
CORREDOR 1		11,84	2,04	24,15
CORREDOR 2		3,53	1,50	5,30
A1		4,50	3,10	13,95
A2		4,50	3,07	13,82
A3		3,80	3,36	12,77
A4		2,88	4,50	12,96
A5		1,81	1,80	3,26
A6		3,80	3,40	12,92
A7		4,50	3,07	13,82
A8		8,333	3,02	25,17
A9		4,13	2,14	8,84
			TOTAL	178,82

Lorena Palomino D.

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:**GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA


CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA PARCIAL
9.2	ML	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	24/03/2026	#2

ÁREA PARA DIBUJO







No. ELEMEN.	DIMENSIONES			
	LARGO	ANCHO	# ELEMENTO	TOTAL
PASILLO	26,00		1,00	26,00
	2,00		1,00	2,00
	0,80		1,00	-0,80
	0,90		7,00	-6,30
A7	14,44		1,00	14,44
A4	14,44		1,00	14,44
A6	14,66		1,00	14,66
A2	14,44		1,00	14,44
A3	14,66		1,00	14,66
A1	14,54		1,00	14,54
SALA DE ESPERA	15,55		1,00	15,55
A8	27,27		1,00	27,27
A9	11,10		1,00	11,10
			TOTAL	162,00

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA

Empresa Social del Estado
Solución Salud

MEMORIAS DE CÁLCULO

GOBERNACIÓN META

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:** GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA
14.1	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC- ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	24/03/2026	PARCIAL #2

ÁREA PARA DIBUJO







DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	LONG.	ANCHO	CANT,	TOTAL
CONSULTORIOS	7,80	5,85	2,00	91,26
CUARTO LAVADO 1	2,80	2,59	1,00	7,25
CUARTO LAVADO 2	2,80	2,85	1,00	7,98
HABITACIÓN 1	5,60	5,85	1,00	32,76
HABITACIÓN 2	5,60	3,06	1,00	17,14
		TOTAL		156,39

Lorena Palomino D.

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E. Solución Salud

MEMORIAS DE CÁLCULO

GOBERNACIÓN DEL META


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTER SALUD 07	**SUPERVISOR:**GERMAN JARA FIGUEREDO
R/L. ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	R/L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO	CARGO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

CTO. No.	CONTRATO DE OBRA: 1528 DE 2025
OBJETO	OBJETO DE CONTRATO: " ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"

ÍTEM	UND	DESCRIPCIÓN	FECHA	ACTA PARCIAL
NP-4	M2	CIELO RASO PVC	24/03/2026	#2

ÁREA PARA DIBUJO





No. ELEMEN.	DIMENSIONES			
	AREA	LARGO	ANCHO	TOTAL
SALA DE ESPERA		10,48	3,04	31,86
CORREDOR 1		11,84	2,04	24,15
CORREDOR 2		3,53	1,50	5,30
WC1		1,50	1,89	2,84
WC2		1,50	1,60	2,40
WC3		1,50	1,89	2,84
WC4		1,50	1,60	2,40
A1		4,50	3,10	13,95
A2		4,50	3,07	13,82
A3		3,80	3,36	12,77
A4		2,88	4,50	12,96
WC6		1,91	1,45	2,77
A5		1,81	1,80	3,26
A6		3,80	3,40	12,92
A7		4,50	3,07	13,82
A8		7,01	3,02	21,17
WC7		2,20	1,20	2,64
A9		4,13	2,14	8,84
		TOTAL		**190,71**

Lorena Palomino R.

R.L ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003
CONTRATISTA

Paola Gaviria

PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO
CONSORCIO INTER SALUD 07
INTERVENTORÍA