MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

Recibo Universal

REFERENCIA No.: 2026001638

FECHA: martes, 21 de abril de 2026 **VENCE:** 30-abr-26

RECIBI DE UNION TEMPORAL JANACIS SEG 2026 **C.C / NIT:** 902037506

Descripción: ESTAMPILLAS CONTRATO DE OBRA N° 119 DE 2026 RP 2026000277 CUANTIA $5.583.984.619 IVA(891.560.569) TOTAL A LIQUIDAR = 4.692.424.049

Concepto		Cantidad	Vlr Unitario	Valor Total
0022	OTROS - CTA CTE (383-052719)	1.00	1,000.00	1,000.00
0049	ESTAMPILL ANCIANO- CTE (383052636)	1.00	187,696,900.00	187,696,900.00
0065	ESTAMPILLA CULTURA- CTE (383004454)	1.00	46,924,200.00	46,924,200.00
054	ESTAMPILLA PRO Flia cta cte (383116142)	1.00	93,848,500.00	93,848,500.00
			Total a Pagar	**$ 328,470,600.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

OK

SECRETARIA DE HACIENDA SAN AGUSTIN HUILA TESORERIA MUNICIFAL

PARAMETRO MENSAJE UNIVERSAL

Cancele únicamente en:

DESPRENDIBLE CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

Recibo Universal

REFERENCIA No.: 2026001638

FECHA: martes, 21 de abril de 2026 **VENCE:** 30-abr-26

RECIBI DE UNION TEMPORAL JANACIS SEG 2026 **C.C / NIT:** 902037506

Descripción: ESTAMPILLAS CONTRATO DE OBRA N° 119 DE 2026 RP 2026000277 CUANTIA $5.583.984.619 IVA(891.560.569) TOTAL A LIQUIDAR = 4.692.424.049

Concepto		Cantidad	Vlr Unitario	Valor Total
0022	OTROS - CTA CTE (383-052719)	1.00	1,000.00	1,000.00
0049	ESTAMPILL ANCIANO- CTE (383052636)	1.00	187,696,900.00	187,696,900.00
0065	ESTAMPILLA CULTURA- CTE (383004454)	1.00	46,924,200.00	46,924,200.00
054	ESTAMPILLA PRO Flia cta cte (383116142)	1.00	93,848,500.00	93,848,500.00
			Total a Pagar	**$ 328,470,600.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Cancele únicamente en:

Pago en cheque		
Cod Banco	**Numero Cheque**	**Valor**

(415) (8020)2026001638 (3900) 0328470600 (96) 20260430

OK

SECRETARIA DE HACIENDA SAN AGUSTIN HUILA TESORERIA MUNICIFAL

DESPRENDIBLE BANCO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y S
NIT: 830014011
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: sanagustinesanciano1
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 20540509063

Fecha: 23-04-2026 **Hora:** 11:14:26
Fecha de Generación: 23-04-2026

Fecha de envio del pago: 23-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-04-2026

Impreso por: 79510110

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $187,696,900.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $187,696,900.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000383052636	Corriente	891180056	municipio san agus	187,696,900.00	BANCO DE BOGOTA OTRO BANCO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	23-04-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y S
NIT: 830014011
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: sanagustinestamfamil
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 20540509063

Fecha: 23-04-2026 **Hora:** 11:13:28
Fecha de Generación: 23-04-2026

Fecha de envío del pago: 23-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-04-2026

Impreso por: 79510110

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $93,848,500.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $93,848,500.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000383116142	Corriente	891180056	municipio san agus	93,848,500.00	BANCO DE BOGOTA OTRO BANCO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	23-04-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y S
NIT: 830014011
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: sanagustinestamcultu
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 20540509063

Fecha: 23-04-2026 **Hora:** 11:13:56
Fecha de Generación: 23-04-2026

Fecha de envío del pago: 23-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-04-2026

Impreso por: 79510110

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $46,924,200.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $46,924,200.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000383004454	Corriente	891180056	municipio san agus	46,924,200.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	23-04-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y S
NIT: 830014011
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: sanagustinotros1
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 20540509063

Fecha: 23-04-2026 **Hora:** 11:12:34
Fecha de Generación: 23-04-2026

Fecha de envío del pago: 23-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-04-2026

Impreso por: 79510110

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,000.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000383052719	Corriente	891180056	municiplo san agus	1,000.00	BANCO DE BOGOTA OTRO BANCO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	23-04-2026

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
SAN AGUSTIN

Bancolombia

Medellín, 29 de abril de 2026

Señores
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
Ciudad

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que **FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** realizó ante Bancolombia S.A. la constitución de la **Cuenta de Ahorros No.21500004715** denominada **P.A. ANT UT JANACIS SEG 2026** identificada con el **NIT 830054539,** el 29 de abril de 2026.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, JAIME ANDRES ARREDONDO CARDONA Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida

Cordialmente,

Victor Paul Alvarez Sanchez
Jefe de Sección
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	
UT JANACIS SEG 2026 NIT 902.037.506-7	
N° CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 119 DE 2026
OBJETO:	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA IMPLEMENTACIÓN, LA PUESTA EN MARCHA Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.
CONTRATANTE	Municipio de San Agustín – Huila, con NIT. 891.180.056.6
CONTRATISTA	UT JANACIS SEG 2026 NIT 902.037.506-7
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Marco Antonio Castiblanco Rico
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.583.984.619
VALOR DEL ANTICIPO 20%	$ 1.116.796.924
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	30 DE JUNIO DE 2026

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PAGO O ABONO CON ANTICIPO A PROVEEDORES	TOTAL ABONO
1	GL	ACTIVIDADES PRELIMINARES DE INGENIERÍA DE DETALLE Y TRABAJO DE CAMPO	$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,00
2	GL	ANTICIPO COMPRA EQUIPOS (CAMARAS, ALMACENAMIENTO, LICENCIAMIENTO, ACCESORIO, PANTALLAS, SERVIDORES)	$ 536.969.147,00	$ 536.969.147,00
3	GL	ANTICIPO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	$ 78.000.000,00	$ 78.000.000,00
4	GL	ANTICIPO SERVIDOR SUBSISTEMA 123	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00
5	GL	ANTICIPO FIBRA OPTICA	$ 61.115.000,00	$ 61.115.000,00
6	GL	ANTICIPO POSTERIA	$ 20.900.000,00	$ 20.900.000,00
7	GL	ANTICIPO SWITCH	$ 136.312.777,00	$ 136.312.777,00
9	GL	ANTICIPO GABINETES DE POSTE/FACHADA, CORONAS ANTI-ESCALATORIAS, BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	$ 73.500.000,00	$ 73.500.000,00
TOTAL				$ 1.116.796.924,00

FECHA DE FIRMA		
Elaboró:	Aprobó	Revisó
SR. MARCO ANTONIO CASTIBLANCO	HEBER NEL MUÑOZ YASNO	YENIFER ASTRID GÓMEZ LOPEZ
C.C 79.510.110		C.C. 1.010.241.215
Representante UT	**Alcalde Municipal**	**Interventora**
UT JANACIS SEG 2026	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	UT NEXT-URBAN 2026

Rob: Supervisión.

CROMOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRAO # 119 DE 2026 entre UNIÓN TEMPORAL JANACIS SEG 2026 y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

ITEM	ETAPA	DIAS	INICIO	FIN
1	ETAPA 1: CONTRACTUAL	9	3/15/2026	3/24/2026
1.1	Legalización	1	3/15/2026	3/16/2026
1,1,1	Adjudicacion y firma Contrato	1	15/03/2026	16/03/2026
1,1,2	Pólizas aprobadas	1	15/03/2026	16/03/2026
1,1,3	Legalización de contrato	1	15/03/2026	16/03/2026
1.2	Permisos	9	3/15/2026	3/24/2026
1,2,1	Asignacion de Puntos de Camara por zonas	1	15/03/2026	16/03/2026
1,2,2	Elaboracion de Formatos para Permiso de intervencion electrica	4	16/03/2026	20/03/2026
1,2,3	Elaboracion de Formatos para Permiso de Uso de infraestructura	4	17/03/2026	21/03/2026
1,2,4	Elaboracion de Formatos para Permiso de rotura e intervención del espacio público	4	18/03/2026	22/03/2026
1,2,5	Elaboracion de Formatos para PMT	4	19/03/2026	23/03/2026
1,2,6	Permiso de intervencion y afectacion estructura CCM	4	20/03/2026	24/03/2026
2	ETAPA 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS	37	15/04/2026	22/05/2026
2.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	37	15/04/2026	22/05/2026
2,1,1	Entrega de hojas de Vida Equipo Secundario	2	15/04/2026	17/04/2026
2,1,2	Actas de Inicio proyecto	0	17/04/2026	17/04/2026
2,1,3	Visita a Centro de Control y Monitoreo	14	18/04/2026	2/05/2026
2,1,4	Verificacion de informacion inicial cliente	14	18/04/2026	2/05/2026
2,1,5	Toma de requerimientos	14	18/04/2026	2/05/2026
2,1,6	Planificacion de intervencion del sitio	14	18/04/2026	2/05/2026
2,1,7	Visita a Nodos y CAI'S	7	19/04/2026	26/04/2026
2,1,8	Recorrido Puntos de Camaras	7	19/04/2026	26/04/2026
2,1,9	verificacion de viabilidad de puntos sugeridos	2	18/04/2026	20/04/2026
2,1,10	demarcacion de sitio de instalacion de poste	32	18/04/2026	20/05/2026
2,1,11	recorrido de verificacion de ruta para fo	29	21/04/2026	20/05/2026
2,1,12	levantamiento de informacion de carteras de postes	29	21/04/2026	20/05/2026
2,1,13	levantamiento de informacion de canalizaciones	29	21/04/2026	20/05/2026
2,1,14	Recopilación y Organización de la Información	30	20/04/2026	20/05/2026
2,1,15	Levantamiento de Cargas Electricas Existentes	17	3/05/2026	20/05/2026
2,1,16	Diseños de Obras Civiles y Arquitectonicas	18	2/05/2026	20/05/2026
2,1,17	Calculo de Carga Termica	18	2/05/2026	20/05/2026
2,1,18	Diseño Electrico del Centro de Monitoreo, Nodos y CAI'S	14	6/05/2026	20/05/2026
2,1,19	Diseños en 2d y 3d	14	6/05/2026	20/05/2026
2,1,20	Topologia de la red	17	3/05/2026	20/05/2026
2,1,21	Detalle del tendido de la fibra	14	6/05/2026	20/05/2026
2,1,22	Estudios de interferencia para los enlaces inalambricos necesarios	14	6/05/2026	20/05/2026
2,1,23	Factibilidad inicial de los permisos requeridos	17	3/05/2026	20/05/2026
2,1,24	Especificaciones tecnicas de la solucion	1	21/05/2026	22/05/2026
2,1,25	Presupuesto detallado del proyecto	0	22/05/2026	22/05/2026
2,1,26	Site Survey Puntos de Camara	1	19/05/2026	20/05/2026
2,1,27	Entrega Diseño de Adecuaciones Puntos de Camara	1	19/05/2026	20/05/2026
2,1,28	Entrega Diseño Rutas de Fibra Optica Puntos de Camara y Troncales	1	21/05/2026	22/05/2026
2,1,29	Entrega Diseño de adecuacion CCM	1	21/05/2026	22/05/2026
2,1,30	Entrega Diseño de adecuacion NODOS	1	21/05/2026	22/05/2026
2,1,31	Entrega Diseño y estudio de cargas electricas CCM	1	21/05/2026	22/05/2026
2,1,32	Aprobacion de diseños	1	21/05/2026	22/05/2026
2.2	SISTEMA 123	1	21/05/2026	22/05/2026
2,2,1	Diagnóstico infraestructura existente Sistema 123	0	21/05/2026	21/05/2026
2,2,2	Levantamiento y georreferenciación de terminales Sistema 123	0	21/05/2026	21/05/2026
2,2,3	Diseño de red de conectividad Sistema 123 (fibra/inalámbrica)	1	21/05/2026	22/05/2026
2,2,4	Especificaciones técnicas equipos Sistema 123	1	21/05/2026	22/05/2026
2,2,5	Diseño eléctrico y puesta a tierra Sistema 123	1	21/05/2026	22/05/2026
2,2,6	Presupuesto detallado Sistema 123 (APUs, memorias, cotizaciones)	0	22/05/2026	22/05/2026
2,2,7	Diagrama de integración Sistema 123 con CCM y CCTV	0	22/05/2026	22/05/2026
2,2,8	Plan de implementación y puesta en marcha Sistema 123	0	22/05/2026	22/05/2026
3	ETAPA 3: ADQUISICIONES	1	5/22/2026	6/1/2026
3.1	Internacionales	0	5/22/2026	6/1/2026
3,1,1	Negociación y generación de OC Cámaras	0	5/22/2026	5/23/2026

Rdo: _____

Supervisión

3,1,2	Negociación y generación de OC Altavoz	1	5/23/2026	5/24/2026
3,1,3	Negociación y generación de OC Joystik	1	5/24/2026	5/25/2026
3,1,4	Negociación y generación de OC Switchs Óptico	1	5/25/2026	5/26/2026
3,1,5	Negociación y generación de OC Servidores	0	5/26/2026	5/28/2026
3,1,6	Negociación y generación de OC Almacenamiento	0	5/28/2026	5/29/2026
3,1,7	Negociación y generación de OC UPS Online	0	5/29/2026	5/29/2026
3,1,8	Negociación y generación de OC Estación de trabajo	10	5/29/2026	5/30/2026
3,1,9	Negociación y generación de OC Fibra optica	10	5/30/2026	5/31/2026
3,1,10	Negociación y generación de OC VideoWall 2X3	1	5/31/2026	6/1/2026
3,2	Nacionales	1	5/22/2026	6/1/2026
3,2,1	Negociación y generación de OC Postes	1	5/22/2026	5/23/2026
3,2,2	Negociación y generación de OC Poste en L	1	5/23/2026	5/25/2026
3,2,3	Negociación y generación de OC Herrajes	2	5/25/2026	5/26/2026
3,2,4	Negociación y generación de OC Transformadores de Aislamiento	1	5/26/2026	5/27/2026
3,2,5	Negociación y generación de OC Brazos de Camara	0	5/27/2026	5/28/2026
3,2,6	Negociación y generación de OC Puestos de Trabajo	1	5/28/2026	5/29/2026
3,2,7	Negociación y generación de OC Suministros Electricos	1	5/29/2026	5/30/2026
3,2,8	Negociación y generación de OC Gabinetes	1	5/30/2026	5/31/2026
3,2,9	Negociación y generación de OC Coronas Antiescalatorias	10	5/31/2026	6/1/2026
4	ETAPA 4: IMPORTACION Y MOVILIZACION A SITIO	1	5/22/2026	6/6/2026
4,1	Importación de Tecnólogia	2	5/22/2026	6/1/2026
4.1.1	Fabricación de equipos	1	5/22/2026	5/29/2026
4.1.2	Transporte Maritimo	1	5/25/2026	6/1/2026
4.1.3	Proceso de Nacionalización	1	5/29/2026	6/1/2026
4.1.4	Otros tramites	1	5/30/2026	6/1/2026
4,2	Movilización equipos	1	5/22/2026	6/6/2026
4.2.1	Equipos en Sitio Cámaras	1	5/22/2026	6/6/2026
4.2.2	Equipos en Sitio Altavoz	1	5/22/2026	6/6/2026
4.2.3	Equipos en Sitio Joystik	15	5/22/2026	6/6/2026
4.2.4	Equipos en Sitio UPS Online	10	5/22/2026	6/6/2026
4.2.5	Equipos en Sitio Switchs Óptico	7	5/22/2026	6/6/2026
4.2.6	Equipos en Sitio Servidores	7	5/22/2026	6/6/2026
4.2.7	Equipos en Sitio Almacenamiento	3	5/22/2026	6/6/2026
4.2.8	Equipos en Sitio Estación de trabajo	2	5/22/2026	6/6/2026
4.2.9	Equipos en Sitio Fibra optica	15	5/22/2026	6/6/2026
4.2.10	Equipos en Sitio VideoWall 2X3	15	5/22/2026	6/6/2026
4.2.11	Equipos en Sitio Postes	15	5/22/2026	6/6/2026
4.2.13	Equipos en Sitio Herrajes	15	5/22/2026	6/6/2026
4.2.14	Equipos en Sitio Transformadores de Aislamiento	15	5/22/2026	6/6/2026
4.2.15	Equipos en Sitio Brazos de Camara	15	5/22/2026	6/6/2026
4.2.16	Equipos en Sitio Puestos de Trabajo	15	5/22/2026	6/6/2026
4.2.17	Equipos en Sitio Suministros Electricos	15	5/22/2026	6/6/2026
4.2.18	Equipos en Sitio Gabinetes	15	5/22/2026	6/6/2026
4.2.19	Equipos en Sitio Coronas Antiescalatorias	15	5/22/2026	6/6/2026
5	ETAPA 5: PLANTA EXTERNA OBRAS Y ADECUACIONES, CIVILES Y ELECTRICAS	15	6/6/2026	6/17/2026
5,1	PLANTA EXTERNA	15	6/6/2026	6/17/2026
5.1.1	Perforacion de huecos	15	6/6/2026	6/17/2026
5.1.2	hincado de poste	15	6/6/2026	6/17/2026
5.1.3	Instalación de cajas de registro	15	6/6/2026	6/17/2026
5.1.4	Instalación de canalizaciones	15	6/6/2026	6/17/2026
5.1.5	Instalación de sistema puesta a tierra	15	6/6/2026	6/17/2026
5.1.6	Instalación de acometida eléctrica	15	6/6/2026	6/17/2026
5.1.7	Instalación de Gabinete	15	6/6/2026	6/17/2026
5.1.8	Instalación de tendido de fibra óptica	11	6/6/2026	6/17/2026
5.1.9	Empalmeria y pruebas	11	6/6/2026	6/17/2026
5,2	EQUIPOS EN POSTE	11	6/6/2026	6/17/2026
5.2.1	Instalación Cámaras	11	6/6/2026	6/17/2026
5.2.2	Instalación Switchs Ópticos	11	6/6/2026	6/17/2026
5.2.3	Instalación UPS Online	11	6/6/2026	6/17/2026
5.2.4	Coronas- marcacion-(letrero)	11	6/6/2026	6/17/2026
6	ETAPA 6: MONTAJE PLANTA EXTERNA E INTERNA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS EN SITIO	11	6/6/2026	6/22/2026
6,1	CCM Adecuación Civil	11	6/6/2026	6/17/2026

Rdo: Supervisión.

6.1.1	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN CCM PROVISIONAL	11	6/6/2026	6/17/2026
6.1.2	TRASLADO PUESTOS DE TRABAJO A CCM ESPEJO	11	6/6/2026	6/17/2026
6.1.3	DEMOLICION AREA DE TRABAJO	11	6/6/2026	6/17/2026
6.1.4	CONSTRUCCION MURO MAMPOSTERIA LIVIANA DIVISORIO	11	6/6/2026	6/17/2026
6.1.5	DEMOLICION E INSTALACION CIELO RASO	11	6/6/2026	6/17/2026
6.1.6	MORTERO PISOS, INSTALACION PISOS Y GUARDA ESCOBAS	11	6/6/2026	6/17/2026
6.1.7	INSTALACION ESCALERA, ESTRUCTURAS METALICAS Y PUERTAS	11	6/6/2026	6/17/2026
6.1.8	CONSTRUCCION CUARTO VIDEOWALL E INSTALACION SOPORTE	16	6/6/2026	6/17/2026
6.1.9	ESTUCO, PINTURA BASE, PINTURA Y ACABADOS	11	6/6/2026	6/17/2026
6.1.10	CONSTRUCCION DE MORTERO PLANTA ELECTRICA Y ADECUACION SUBESTACION ELECTRICA	11	6/6/2026	6/17/2026
6.1.11	INSTALACION REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	11	6/6/2026	6/17/2026
6.2	CCM Instalaciones electricas	11	6/15/2026	6/23/2026
6.2.1	INSTALACION ADECUACION ELECTRICA E INSTALACION DE TABLEROS	11	6/15/2026	6/23/2026
6.2.2	CONSTRUCCION CABLEADO ELECTRICO AEREO PUESTOS DE TRABAJO Y VIDEOWALL	11	6/15/2026	6/23/2026
6.2.3	CONSTRUCCION CABLEADO ELECTRICO PARA EQUIPOS EN CUARTO TECNICO	11	6/15/2026	6/23/2026
6.2.4	INSTALACION Y AMPLIACION CIRCUITO DE CONEXIÓN LUMINARIAS	11	6/15/2026	6/23/2026
6.2.5	INSTALACIONES ELECTRICAS SUBESTACION	11	6/15/2026	6/23/2026
6.2.6	PALANTA ELÉCTRICA	11	6/15/2026	6/23/2026
6.2.7	INSTALACION Y ADECUACION UPS	11	6/15/2026	6/23/2026
6.2.8	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	11	6/15/2026	6/23/2026
6.2.9	PRUEBAS DE VALIDACION DE VOLTAJE Y CARGAS ELECTRICAS	8	6/15/2026	6/23/2026
6.2.10	INSTALACIÓN EQUIPO CONTROL DE ACCESO	8	6/15/2026	6/23/2026
6.2.11	INSTALACIÓN EQUIPO CONTROL DE INCENDIOS	8	6/15/2026	6/23/2026
6.3	CCM Cableado Estructurado	8	6/15/2026	6/23/2026
6.3.1	INSTALACION DE RACK	8	6/15/2026	6/23/2026
6.3.2	TENDIDO DE CABLEADO PUESTOS DE TRABAJO HACIA RACK	8	6/15/2026	6/23/2026
6.3.3	CONECTORIZACION PUESTOS DE TRABAJO	8	6/15/2026	6/23/2026
6.3.4	INSTALACION DE PATCH PANEL	8	6/15/2026	6/23/2026
6.3.5	CONECTORIZACION EN PATCH PANEL VOZ	8	6/15/2026	6/23/2026
6.3.6	CONECTORIZACION EN PATCH PANEL DATOS	8	6/15/2026	6/23/2026
6.3.7	ORGANIZACIÓN DE CABLEADO	8	6/15/2026	6/23/2026
6.3.8	CERTIFICACION PUNTOS DE RED VOZ Y DATOS	8	6/15/2026	6/23/2026
6.4	CCM Instalacion servidor y equipos	8	6/17/2026	6/21/2026
6.4.1	INSTALACION SERVIDOR	8	6/17/2026	6/21/2026
6.4.2	INSTALACION SERVIDOR ALMACENAMIENTO	8	6/17/2026	6/21/2026
6.4.3	CONFIGURACION - PRUEBAS SISTEMA DE GRABACION	8	6/17/2026	6/21/2026
6.4.4	CONFIGURACION -PRUEBAS VISUALIZACION SITEMAS ANTIGUO Y NUEVO	8	6/17/2026	6/21/2026
6.4.5	CONFIGURACION - PRUEBAS ALARMAS SISTEMA - PUNTO DE CAMARA	8	6/17/2026	6/21/2026
6.4.6	CONEXIÓN EQUIPOS CABLEADO ELECTRICO Y DATOS	8	6/17/2026	6/21/2026
6.5	CCM Estación de trabajo	8	6/17/2026	6/22/2026
6.5.1	INSTALACION PUESTOS DE TRABAJO	8	6/17/2026	6/21/2026
6.5.2	INSTALACION CAJONERAS	4	6/17/2026	6/21/2026
6.5.3	INSTALACION BRAZOS ECUALIZABLES PARA MONITORES	4	6/17/2026	6/21/2026
6.5.4	INSTALACION DE BASE CPU (TORRE)	4	6/17/2026	6/21/2026
6.5.5	CONECTORIZACION CABLEADO ELECTRICO Y DATOS PUESTOS DE TRABAJO	4	6/17/2026	6/21/2026
6.5.6	INSTALACION JOYSTICK	4	6/17/2026	6/21/2026
6.5.7	INSTALACION MONITORES DE PUESTOS DE TRABAJO	4	6/17/2026	6/21/2026
6.5.8	ASEO GENERAL	4	6/21/2026	6/22/2026
6.6	CCM Estructuracion Videowall	5	6/17/2026	6/22/2026
6.6.1	REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURA VIDEO WALL	4	6/17/2026	6/21/2026
6.6.2	INSTALACION PANTALLAS VIDEO WALL	4	6/17/2026	6/21/2026
6.6.3	INSTALACION CABLEADO DATOS Y ELECTRICO VIDEOWALL	4	6/17/2026	6/21/2026
6.6.4	ASEO GENERAL	4	6/21/2026	6/22/2026
7	ETAPA 7:PRUEBAS -DOCUMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y ENTREGA	4	6/22/2026	6/30/2026
7.1	Visualizacion y pruebas	4	6/22/2026	6/24/2026
7.1.1	VISUALIZACIÓN DE PUNTOS DE CAMARA	4	6/22/2026	6/24/2026
7.1.2	Protocolo de Pruebas	1	6/22/2026	6/24/2026
7.2	Visualizacion y pruebas	5	6/24/2026	6/30/2026
7.2.1	Acta de recibo final de sitio a satisfacción firmada	4	6/24/2026	6/26/2026
7.2.2	Verificación de entregables anexo 24e	4	6/26/2026	6/28/2026
7.2.3	Informe Final detallado del Proyecto	4	6/29/2026	6/30/2026

Rdo: Supervisión.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141236197558

(415)7707212489984(8020) 000014123619755 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 3 7 5 0 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UT JANACIS SEG 2026

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 106 57 23 OF 508

42. Correo electrónico proyectos@cisseguridad.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 1 3 3 3 7 0	3 1 0 2 2 9 5 1 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	2 0 2 6 0 1 2 9	4 6 5 2	2 0 2 6 0 1 2 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 48 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTIBLANCO RICO MARCO ANTONIO

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO