El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Período del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
sep-20	Dir Infraestructura	861-2019	Unión Temporal ITAC	901351139-9

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
191110909	31/12/2019	María Alejandra Olivares Hernández	1090393588

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio		Contrato	X	Tipo:							Modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos		SI	X	NO		Legaliza Bienes	SI		NO	X		

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
C-2301-0400-21-0-2301027-03	Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso	Aporte - Fondo Único TIC	$ 43.957.340.080,00	Fecha de Suscripción	26/12/2019
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)	$ -	Fecha de Inicio	31/12/2019
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución	28/08/2022
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	
		Valor Total	$ 43.957.340.080,00		

N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP
FTIC-SAPMC-012-2019	25/11/2019

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
400023194	31/12/2019			273219	$ 11.018.850.024	27/12/2019	
400023195	31/12/2019			12120	$ 14.872.640.032	07/01/2020	
					$ -		
					$ -		

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada				Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación				Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO	X			SI		NO				

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Único TIC	$	43.957.340.080	Anticipo:	$	11.018.850.024	% del Anticipo	25%

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
23/12/2019	$ 11.018.850.024	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	28/02/2020	37628420	25%	**$11.018.850.024**		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	8/07/2020	$ 1.652.801.058	Primera legalización Periodo legalizado: Mayo 2020 Registro: 202055537
15/05/2020	$ 3.672.950.008	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	27/07/2020	194244320	8%	**$3.672.950.008**	20%	15/05/2020	$ 2.203.770.005	27/07/2020	$ 3.672.950.008	24/08/2020	$ 5.992.485.646	Segunda legalización Periodo legalizado: Julio 2020 Registro: 202070604
15/09/2020	$ 3.672.950.008	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.			0%		50%	15/09/2020	$ 5.509.425.012	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
15/12/2020	$ 7.526.740.016	Tercero desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.			0%		30%	15/12/2020	$ 3.305.655.007	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
15/03/2021	$ 11.922.450.024	Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
15/06/2021	$ 1.806.960.000	Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
15/09/2021	$ 1.806.960.000	Sexto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
15/12/2021	$ 1.626.120.000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
15/03/2022	$ 903.360.000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte			0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
TOTAL	**$ 43.957.340.080,00**		**ACUMULADOS**		**33%**	**$14.691.800.032**	100%	**TOTAL**	**$ 11.018.850.024**	**TOTAL**	**$ 3.672.950.008**	**TOTAL**	**$ 7.645.286.704**	

SALDO POR GIRAR:	$29.265.540.048	67%	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 7.345.900.016	67%	SALDO POR LEGALIZAR:	$ 7.046.513.328	48%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	PERIODO:	31/08/2020	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ 1.280.330,00	ACUMULADO:	$ 17.907.292,00	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ 16.560.719,00
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	PERIODO:	mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ -

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.	0,61%	6,06%	El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: * 03/09/2020 Comité Fiduciario No.3 de Fiduciaria BBVA AM y el operador UT ITAC que tuvo por objetivo la aprobación de la segunda utilización del primer desembolso. * 15/09/2020 Remisión proyección de legalización del primer desembolso por $3.672.950.008 a la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo de acuerdo con información remitida por el ejecutor UT ITAC * 28/09/2020 La supervisión mediante comunicado Rad Mintic 202084006 remitió al operador respuesta al Rad Mintic 201044925 repecto a los gastos bancarios tenido como base lo conceptuado por la interventoría. * Revisión informe fiduciario del mes de agosto del contrato de fiducia 91571 remitido por la Fiduciaria mediante Rad Mintic 201053382 el 11/09/2020 * Revisión de la orden de pago 006 remitida con radicado 201055539 del 18/09/2020 * Para el mes de septiembre de acuerdo con el Contrato de Aporte 861-2019 se tenia estimado el desembolso No.2, sin embargo este no realizó debido a que el contratista UT ITAC solicitó suspensión de la Primera Meta que tenia como fecha programada de entrega el 31 de agosto de 2020, requisito necesario para el cumplimiento de este desembolso. Así mismo, la supervisión adelantó la gestión interna ante la Subdirección de Gestión Contractual mediante Rad Mintic 202083123 para el trámite del acta de reconocimiento de la suspensión parcial.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;	0,61%	6,06%	El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N° 9 del 30 de septiembre de 2020 con Acta N° 24-UTITAC en donde se hizo el seguimiento y suspervisión de las actividades del contrato de aporte. Durante el presente mes la supervisión realizó la Aprobación del informe de ejecución IA-08 correpondiente al mes de julio de 2020 a través del comunicado con registro No. 201044925 del 28/09/2020. Durante el presente periodo la supervisión dió la Respuesta aRespuesta radicado No.201044925 Gastos Bancarios - Contrato de aporte No. 861 de 2019 por medio de comunicado con registro No. 201044925 del 28/09/2020. Durante el presente periodo la Supervisión realizó el Traslado por competencias de la PQR emitidaTraslado por competencia de radicado MinTIC No. 201053066 del 10/09/2020 a través de comunicado con registro No. 201052153 del 15/09/2020. Durante el presente periodo se dió Respuesta a la solicitud de Concepto de cambio de representante legal de la Unión Temporal ITAC – Contrato de aporte No. 861 de 2019 por mediodel comunicado con registro No. 201044295 del 04/09/2020. Durante el presente periodo la supervisión emitió concepto de Aprobación de la Segunda Utilización para el contrato 861-2019 mediante comunicado con registro No. 202073699 del 01/09/2020.
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,61%	6,06%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que emitió concepto de Aprobación de la Segunda Utilización para el contrato de aporte 861-2019 mediante comunicado con registro No. 202073699 del 01/09/2020. La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte realizando el Comité Fiduciario de Fiduciaria BBVA AM y el operador UT ITAC en el que se trató la aprobación de la segunda utilización. El comité se realizó el día 03/09/2020.
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,61%	6,06%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,61%	6,06%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato
Total	**3,03%**	**30,30%**	

*** Obligaciones Unión Temporal ITAC**	**Ponderació 80%**	**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta;		0,03%	0,30%	Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: *Entrega de Observaciones a las visitas de verificación del mes de agosto de 2020 para el contrato de aporte 861-2019 con radicado 201050416 del 01 de septiembre de 2020. *Entrega de Comunicado de cumplimiento de artículo 50 ley 789 de 2002 para contrato de aporte 861-2019 con Radicado No. 201051411 del 04 de septiembre de 2020. *Entrega de Comunicado de Certificación de pago de impuestos del mes de julio de 2020 de la Unión Temporal ITAC y sus integrantes TSG IT SAS, Anditel SAS, Inteegra SAS, Codisert SAS con Radicado 201051443 el día 04 de septiembre de 2020. *Entrega de Informe Mensual del mes de agosto de 2020 con radicado 201052151 el 07 de agosto de 2020. *Entrega de Respuesta observaciones a visitas de verificación del mes de agosto de 2020 Contrato de aporte No. 861 con radicado 201054788 del 16 de septiembre de 2020. *Entrega de la documentación de la meta de instalación No.1 con radicado 201055125 del 17 de septiembre de 2020. *Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-053-2020 orden de pago 006 contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201055539 del 18 de septiembre de 2020. *Entrega de reporte quincenal no. 008 - sep-25-2020 con radicado 201057260 del 25 de septiembre de 2020. *Entrega de Comunicado PIO-UTITAC-C&M-056-2020 solicitud soporte bienes - póliza todo riesgo para contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201057268 del 25 de septiembre de 2020. *Entrega de requerimiento de interventoría no. 63 - lista de chequeo no.2 aplicada al sistema de información con radicado 201057630 del 28 de septiembre de 2020. *Entrega de Subsanación a observaciones del informe Mensual de agosto de 2020 con radicado 201057940 del 29 de septiembre de 2020. *Entrega de informe mensual agosto cto adm y pagos no.91571 entre UT ITAC y BBVA AM, 1541- 32885- fideicomiso unión temporal ITAC, cto aporte no. 861 con radicado No. 201053382 del 11 de septiembre de 2020.
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;		0,03%	0,30%	Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte: *Entrega de orden de pago 006 contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201055539 del 18 de septiembre de 2020.
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.		0,06%	0,61%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades relacionados a la FIDUCIA BBVA ASSET MANAGEMENT: *Entrega de orden de pago 006 contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201055539 del 18 de septiembre de 2020. *Entrega de informe mensual agosto cto adm y pagos no.91571 entre UT ITAC y BBVA AM, 1541- 32885- fideicomiso unión temporal ITAC, cto aporte no. 861 con radicado No. 201053382 del 11 de septiembre de 2020. *Participación en el Comité Fiduciario No.3 realizado el día 03 de septiembre de 2020 donde se trataron los temas relacionados con la aprobación de la segunda utilización. *Entrega otrosí contrato de fiducia No 91571 radicado 201054947 del 17/09/2020.
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		0,06%	0,61%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades relacionados a la FIDUCIA BBVA ASSET MANAGEMENT: *Entrega de orden de pago 006 contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201055539 del 18 de septiembre de 2020. *Entrega de informe mensual agosto cto adm y pagos no.91571 entre UT ITAC y BBVA AM, 1541- 32885- fideicomiso unión temporal ITAC, cto aporte no. 861 con radicado No. 201053382 del 11 de septiembre de 2020. *Participación en el Comité Fiduciario No.3 realizado el día 03 de septiembre de 2020 donde se trataron los temas relacionados con la aprobación de la segunda utilización. *Entrega otrosí contrato de fiducia No 91571 radicado 201054947 del 17/09/2020.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.	7,88%	10,00%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: *Entrega de Observaciones a las visitas de verificación del mes de agosto de 2020 para el contrato de aporte 861-2019 con radicado 201050416 del 01 de septiembre de 2020. *Entrega de Comunicado de cumplimiento de artículo 50 ley 789 de 2002 para contrato de aporte 861-2019 con Radicado No. 201051411 del 04 de septiembre de 2020. *Entrega de Comunicado de Certificación de pago de impuestos del mes de julio de 2020 de la Unión Temporal ITAC y sus integrantes TSG IT SAS, Anditel SAS, Inteegra SAS, Codisert SAS con Radicado 201051443 el día 04 de septiembre de 2020. *Entrega de Informe Mensual del mes de agosto de 2020 con radicado 201052151 el 07 de agosto de 2020. *Entrega de Respuesta observaciones a visitas de verificación del mes de agosto de 2020 Contrato de aporte No. 861 con radicado 201054788 del 16 de septiembre de 2020. *Entrega de la documentación de la meta de instalación No.1 con radicado 201055125 del 17 de septiembre de 2020. *Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-053-2020 orden de pago 006 contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201055539 del 18 de septiembre de 2020. *Entrega de reporte quincenal no. 008 - sep-25-2020 con radicado 201057260 del 25 de septiembre de 2020. *Entrega de Comunicado PIO-UTITAC-C&M-056-2020 solicitud soporte bienes - póliza todo riesgo para contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201057268 del 25 de septiembre de 2020. *Entrega de requerimiento de interventoría no. 63 - lista de chequeo no.2 aplicada al sistema de información con radicado 201057630 del 28 de septiembre de 2020. *Entrega de Subsanación a observaciones del informe Mensual de agosto de 2020 con radicado 201057940 del 29 de septiembre de 2020. *Entrega de informe mensual agosto cto adm y pagos no.91571 entre UT ITAC y BBVA AM, 1541- 32885- fideicomiso unión temporal ITAC, cto aporte no. 861 con radicado No. 201053382 del 11 de septiembre de 2020.
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.	0,00%	0,00%	Para el presente periodo el operador realizó la entrega el meta 1 del contrato de aporte 861-2019 para lo que presentó a la interventoría un total de 1610 accesos activos. El comunicado de entrega se presentó el día 31 de agosto de 2020 con radicado No, 201050091 y el 17 de septiembre de 2020 con radicado No. 201055125 , la cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;	0,15%	1,52%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: *Entrega de Observaciones a las visitas de verificación del mes de agosto de 2020 para el contrato de aporte 861-2019 con radicado 201050416 del 01 de septiembre de 2020. *Entrega de Comunicado de cumplimiento de artículo 50 ley 789 de 2002 para contrato de aporte 861-2019 con Radicado No. 201051411 del 04 de septiembre de 2020. *Entrega de Comunicado de Certificación de pago de impuestos del mes de julio de 2020 de la Unión Temporal ITAC y sus integrantes TSG IT SAS, Anditel SAS, Inteegra SAS, Codisert SAS con Radicado 201051443 el día 04 de septiembre de 2020. *Entrega de Informe Mensual del mes de agosto de 2020 con radicado 201052151 el 07 de agosto de 2020. *Entrega de Respuesta observaciones a visitas de verificación del mes de agosto de 2020 Contrato de aporte No. 861 con radicado 201054788 del 16 de septiembre de 2020. *Entrega de la documentación de la meta de instalación No.1 con radicado 201055125 del 17 de septiembre de 2020. *Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-053-2020 orden de pago 006 contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201055539 del 18 de septiembre de 2020. *Entrega de reporte quincenal no. 008 - sep-25-2020 con radicado 201057260 del 25 de septiembre de 2020. *Entrega de Comunicado PIO-UTITAC-C&M-056-2020 solicitud soporte bienes - póliza todo riesgo para contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201057268 del 25 de septiembre de 2020. *Entrega de requerimiento de interventoría no. 63 - lista de chequeo no.2 aplicada al sistema de información con radicado 201057630 del 28 de septiembre de 2020. *Entrega de Subsanación a observaciones del informe Mensual de agosto de 2020 con radicado 201057940 del 29 de septiembre de 2020. *Entrega de informe mensual agosto cto adm y pagos no.91571 entre UT ITAC y BBVA AM, 1541- 32885- fideicomiso unión temporal ITAC, cto aporte no. 861 con radicado No. 201053382 del 11 de septiembre de 2020.
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;	0,00%	0,00%	En el presente periodo se realizó la entrega por parte del operador de la meta de instalación No.1 en la que UT ITAC reportó 1608 accesos activos por medio del comunicado con radicado 201055125 del 17 de septiembre de 2020.
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;	0,03%	0,30%	Se destinó al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 para participar en el comité operativo N°9 del 30 de septiembre de 2020 y realizó todaslas actividades destinadas por el operador.
10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,03%	0,30%	Se presentó el informe de actividades del mes de agosto de 2020 con radicado No. 201052151 el 07 de agosto de 2020.
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,03%	0,30%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: *Entrega de Observaciones a las visitas de verificación del mes de agosto de 2020 para el contrato de aporte 861-2019 con radicado 201050416 del 01 de septiembre de 2020. *Entrega de Comunicado de cumplimiento de artículo 50 ley 789 de 2002 para contrato de aporte 861-2019 con Radicado No. 201051411 del 04 de septiembre de 2020. *Entrega de Comunicado de Certificación de pago de impuestos del mes de julio de 2020 de la Unión Temporal ITAC y sus integrantes TSG IT SAS, Anditel SAS, Inteegra SAS, Codisert SAS con Radicado 201051443 el día 04 de septiembre de 2020. *Entrega de Informe Mensual del mes de agosto de 2020 con radicado 201052151 el 07 de agosto de 2020. *Entrega de Respuesta observaciones a visitas de verificación del mes de agosto de 2020 Contrato de aporte No. 861 con radicado 201054788 del 16 de septiembre de 2020. *Entrega de la documentación de la meta de instalación No.1 con radicado 201055125 del 17 de septiembre de 2020. *Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-053-2020 orden de pago 006 contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201055539 del 18 de septiembre de 2020. *Entrega de reporte quincenal no. 008 - sep-25-2020 con radicado 201057260 del 25 de septiembre de 2020. *Entrega de Comunicado PIO-UTITAC-C&M-056-2020 solicitud soporte bienes - póliza todo riesgo para contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201057268 del 25 de septiembre de 2020. *Entrega de requerimiento de interventoría no. 63 - lista de chequeo no.2 aplicada al sistema de información con radicado 201057630 del 28 de septiembre de 2020. *Entrega de Subsanación a observaciones del informe Mensual de agosto de 2020 con radicado 201057940 del 29 de septiembre de 2020. *Entrega de informe mensual agosto cto adm y pagos no.91571 entre UT ITAC y BBVA AM, 1541- 32885- fideicomiso unión temporal ITAC, cto aporte no. 861 con radicado No. 201053382 del 11 de septiembre de 2020.
Total	**8,3%**	**14,24%**	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas	**11,4%**

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
Total		**0%**	**0%**	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero	0,0%

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables	Ponderació	20%	Total de Entregables	

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Productos o Servicio a entregar	Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Inversión del anticipo	1,0	3/01/2019	
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico.	1,0	28/01/2020	
Informe detallado de Ingeniería y Operación	1,0	27/02/2020	
Plan de instalación y puesta en servicio	1,0	28/03/2020	
Plan de mantenimiento	1,0	27/04/2020	
10% instalación accesos	1,0	31/08/2020	**La Primera Meta fue suspendida, de acuerdo con el requerimiento del operador entregado el 28 de agosto de 2020 mediante radicado Mintic No. 201049748. Dicha suspensión se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de Gestión Contractual. La Primera Meta fue entregada el día 31 de agosto de 2020 y 17 de septiembre de 2020.**
40% instalación accesos	0,0	30/11/2020	
50% instalación accesos	0,0	28/02/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M1	1,0	5/01/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M2	1,0	5/02/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M3	1,0	5/03/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M4	1,0	5/04/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M5	1,0	5/05/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M6	1,0	5/06/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M7	1,0	5/07/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M8	1,0	5/08/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M9	1,0	5/09/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M10	0,0	5/10/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M11	0,0	5/11/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M12	0,0	5/12/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M13	0,0	5/01/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M14	0,0	5/02/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M15	0,0	5/03/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M16	0,0	5/04/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M17	0,0	5/05/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M18	0,0	5/06/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M19	0,0	5/07/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M20	0,0	5/08/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M21	0,0	5/09/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M22	0,0	5/10/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M23	0,0	5/11/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M24	0,0	5/12/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M25	0,0	5/01/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M26	0,0	5/02/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M27	0,0	5/03/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M28	0,0	5/04/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M29	0,0	5/05/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M30	0,0	5/06/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M31	0,0	5/07/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M32	0,0	5/08/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M33	0,0	5/09/2022	
Informe Final	0,0		
Porcentaje de Avance	**35,7%**		

% Acumulado Avance Entregables	**7,1%**
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	**18,5%**

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.
El presente informe se entrega a la supervisión para su aprobación el 01 de octubre de 2020
Aspectos Técnicos - - Revisó: Raúl Hernán Chaparro Ronderos / Jessica Trujillo

Aspectos Financieros - - Revisó: Heliana Avendaño / Oscar Méndez
Aspectos Jurídicos - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:	MARÍA ALEJANDRA OLIVARES HERNÁNDEZ	Firma del Supervisor:	Maria Alejandra Olivares Firmado digitalmente por Maria Alejandra Olivares Fecha: 2020.10.19 11:28:33 -05'00'

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"