Comité o Grupo: SI-LP 007-2025 SI-CMA-007-2025	**Acta No.**
Citada por: Supervisión Infraestructura	**Fecha:** 12 de enero del 2026
Coordinador: **Cargo:**	**Hora inicio:** 2 PM **Fin:** 3:10 Pm
Secretario: Cilia Tobias Carrascal **Cargo:**	**Lugar:** Sala de juntas Infraestructura séptimo piso Palacio de Nain

PARTICIPANTES			
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Teléfono**
1	Israel David Ríos	Supervisión	
2	Maria Cristina Mesa Baena	Apoyo supervisión	
3	Valeria Usta Tirado	Coordinadora de obra	
4	Ana Greys Berrocal Sierra	Residente de obra	
5			

PUNTOS DE DISCUSION	
1	Detalles de obra
2	Detalles Eléctrico
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 14 de enero de 2026, siendo las 2:05 p.m., se realiza comité de obra en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, con el fin de que el contratista de obra socialice las observaciones realizadas, según lo evidenciado en la revisión del proyecto, para así poder tomar decisiones a cerca de los ajustes que sean necesarios para garantizar el cumplimiento del diseño y del contrato.

Durante la reunión el contratista manifiesta las siguientes observaciones:

Cerramiento de la cancha de fútbol

El contratista manifiesta la necesidad de extender el cerramiento para que cubra la totalidad del

área de la cancha, y disponer de dos accesos con puerta a la misma, para garantizar la protección y seguridad de la gradería de impactos con balones. Asimismo, plantea la necesidad de igualar la altura del cerramiento en todo el perímetro, para garantizar la seguridad en todos los alrededores de la cancha, evitando impactos de balón y una homogenización del espacio.
Se solicita al contratista:

- Verificar que la altura del cerramiento cumpla con las dimensiones establecidas en los diseños y especificaciones técnicas.
- Ajustar las medidas en caso de no cumplir con lo contratado.

Se deja constancia de que el cerramiento debe garantizar seguridad, control de acceso y delimitación total del área intervenida.

Cambios en la cimentación del cerramiento antimpacto de la cancha
El contratista propone un ajuste en el diseño de la cimentación del cerramiento antimpacto, producto del ajuste de la altura y continuidad del mismo. Esto con el propósito de garantizar una adecuada estabilidad de la estructura y seguridad de la cancha.
Se solicita al contratista:

- Planos actualizados con el diseño estructural correspondiente

Actualización de planos arquitectónicos y estructurales

El contratista manifiesta la necesidad de actualizar los planos arquitectónicos y estructurales donde se evidencie claramente:

- Diseño definitivo de las baterías sanitarias.
- Ubicación exacta de los baños.
- Ajustes realizados, ya que actualmente se evidencian diferencias entre lo proyectado y las condiciones reales en obra, contando con cambios en la zona aledaña del predio como lo es el nuevo pavimento, que es un determinante para factores técnicos como cotas de drenaje, relleno, entre otros.

La interventoría revisará la documentación y emitirá concepto técnico.

Reubicación de postes existentes
El contratista plantea la posibilidad de presentar una propuesta técnica formal para el recambio y reubicación de los postes eléctricos que actualmente se encuentran dentro del área de la cancha, una zona inoportuna y que representa un riesgo para los jugadores o cualquier usuario del parque. Esta propuesta incluiría:

- Diseño eléctrico según la nueva ubicación.
- Justificación técnica.
- Impacto en presupuesto y programación.
- Coordinación con la empresa prestadora del servicio eléctrico (si aplica)

Cimentación de postes eléctricos

El contratista plantea la evaluación y replanteo de la cimentación de los postes eléctricos, en particular los que están destinados a iluminar la cancha, dado a los cambios en el rediseño eléctrico que contemplan la variación de la altura del poste y por consiguiente el diseño de la cimentación de este.

Ajuste de diseño hidráulico

El contratista manifiesta la necesidad de ajustar el diseño de drenaje de la cancha dado las condiciones actuales del predio, que ahora cuenta con el pavimento aledaño, por lo que requirió el ajuste de cotas y niveles. El contratista expresa que este ajuste pretende garantizar la sostenibilidad y vida útil del sistema de drenaje. Asimismo, manifiesta la inclusión de puntos de conexión para riego en la cancha, con el objetivo de evitar en lo posible la acumulación de partículas de arena en el ambiente y garantizar un mejor asentamiento de la arena e incluir canales de drenaje para las cubiertas de las gradas y de los módulos de baño. Esta propuesta incluiría:

- Planos hidráulicos y de drenaje
- Memoria de cálculo
- Justificación técnica.
- Impacto en presupuesto y programación.

Cambios en bancas
presentar propuesta técnica respecto a los cambios en las bancas contempladas en el proyecto, incluyendo:

- Diseño actualizado.
- Especificaciones técnicas.
- Cantidades ajustadas.
- Impacto en el presupuesto, si aplica.

Se deja constancia de que los ajustes técnicos y presupuestales deberán presentarse formalmente por escrito para revisión de la interventoría y supervisión.

No se aprobarán modificaciones sin la respectiva validación técnica y contractual.

Se reitera que toda actualización de diseño debe estar debidamente soportada en planos, memorias y análisis presupuestal antes de su ejecución.

Entre otras observaciones las cuales se evidenciarán en campo par medio de una visita técnica

Se da por terminado el comité con la firma de los participantes.

Observaciones.

CONCLUSIONES				
No	**Tarea**	**Responsable**	**Período de cumplimiento**	**Observaciones**
1	Visita de obra para socialización de propuesta de contratista de obra	Obra, interventoría y supervisor	16 de enero	
2				

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES	
Firma: Valeria Usta T.	Firma: Israel Rios Perl
Nombre: Valeria Usta Tirado.	Nombre: Israel Rios Perl
Firma:	Firma:
Nombre: Karen Gutierrez A.	Nombre:
Firma: Ana Grey S Berrocal S.	Firma:
Nombre: Ana Grey S Berrocal.	Nombre:
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: