CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007

Montería, 23 de enero de 2026

Señores
CONSORCIO INTERCOR 2025
Atn. KAREN GUTIERREZ ARRIETA
Representante Legal
Montería – Córdoba

CE-LP007-2026-011

REFERENCIA: Contrato No. SI-LP-007-2025 "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO – DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTA CLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA".

ASUNTO: Remisión de diseños propuestos

En atención a la comunicación referenciada en el asunto, nos permitimos remitir para su revisión y aprobación los diseños correspondientes a los componentes estructural, hidráulico, eléctrico y arquitectónico, según lo expuesto en los comités anteriores. Estos diseños comprenden: diseño estructural de los módulos de baños, diseño hidráulico de la cancha, diseño eléctrico, levantamiento topográfico y plano arquitectónico.

Los ajustes realizados obedecen a la necesidad de garantizar la estabilidad estructural de las intervenciones y de ajustar los diseños a la topografía levantada durante la ejecución de la obra, la cual refleja de manera precisa las condiciones definitivas del entorno del parque, tales como las vías que ahora se encuentran pavimentadas y el comportamiento de los diseños frente a dichas condiciones.

Para acceder a la información mencionada, agradecemos ingresar al siguiente enlace de Drive:
DISEÑOS PROPUESTA

Cordialmente,

JORGE DUMAR RODRÍGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
Anexo: Sin anexos

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-4.9	S/I DE JUEGO DE PORTERÍAS DE FÚTBOL EN ESTRUCTURA METÁLICA	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO)	%		5%		4.353,74
				SUBTOTAL $	4.353,74

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO DE PORTERÍA DE FÚTBOL EN ESTRUCTURA METÁLICA ANTIVANDALICA	UND	2,00	2.649.377	5.298.754,00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	5.298.754,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
			0,00		
			0,00		
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 5	348.299,45		348.299,45	4,00	87.074,86
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	87.074,86
				TOTAL COSTO DIRECTO $	5.390.183,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,0%	1.401.447,58	
IMPREVISTOS	1,0%	53.901,83	
UTILIDAD	3,0%	161.705,49	
		SUBTOTAL $	1.617.054,90
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	7.007.238,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PAGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-6.47	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS DE 3000 PSI	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		10%		30.324,83
FORMALETA METALICA	HORA		2.500	1,4	1.785,71
VIBRADOR DE CONCRETO	HORA		16.000	0,6	26.666,67
				SUBTOTAL $	58.777,21

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 516.467	$ 516.467
DESPERDICIO	%		5%	25.823,34
			SUBTOTAL $	542.290,16

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 8	606.496,68		606.496,68	2,00	303.248,34
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	303.248,34
				TOTAL COSTO DIRECTO $	904.316,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	217.035,84	
IMPREVISTOS	1,0%	9.043,16	
UTILIDAD	5,0%	45.215,80	
		SUBTOTAL $	271.294,80
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	1.175.611,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE OMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-6.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE PROTECCION EN TUBO GALVANIZADO (FIJADO AL CONCRETO). INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN ANTIVORROSIVA, PINTURA DE ACABADO FINAL DE ESMALTE	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		5%		587,23
				SUBTOTAL $	587,23

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PERNOS DE ANCLAJE	UND	8	$ 2.758	$ 22.064
BARANDA DE PROTECCIÓN EN TUBO GALVANIZADO (FIJADO AL CONCRETO) INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO FINAL DE ESMALTE	ML	1	$ 294.739,00	$ 294.739
			SUBTOTAL $	316.803,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 3	176.167,96		176.167,96	15,00	11.744,53
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	11.744,53
				TOTAL COSTO DIRECTO $	329.135,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	78.992,40	
IMPREVISTOS	1,0%	3.291,35	
UTILIDAD	5,0%	16.456,75	
		SUBTOTAL $	98.740,50
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	427.876,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KARLIN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-6.48	ACERO DE REFUERZO Fy=420MPa PARA ESTRUCTURAS	KG	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		5%		58,72
TRONZADORA	HORA		8,750	40	218,75
				SUBTOTAL $	277,47

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	KG	1	$ 5.913	$ 5.913
ALAMBRE QUEMADO	KG	0,05	$ 8.980,00	$ 449
DESPERDICIO	%		5%	318,10
			SUBTOTAL $	6.680,05

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 3	176.167,96		176.167,96	150,00	1.174,45
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	1.174,45
				TOTAL COSTO DIRECTO $	8.132,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	1.951,68	
IMPREVISTOS	1,0%	81,32	
UTILIDAD	5,0%	406,60	
		SUBTOTAL $	2.439,60
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	10.572,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-6.50	S/I DE BUTACA O SILLA PARA ESTADIO ESPALDAR ALTO (ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO, DIMENSIONES: ANCHO 41,5CM, PROFUNDIDAD 40CM, ALTO 34CM) COLOR SEGÚN DISEÑO	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		10%		3.277,92
TALADRO PERCUTOR	HORA		18,750	8	2.343,75
				SUBTOTAL $	5.621,67

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BUTACA O SILLA PARA ESTADIO ESPALDAR ALTO (ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO, DIMENSIONES: ANCHO 41,5CM, PROFUNDIDAD 40CM, ALTO 34CM ANCLAJE EN 4 PUNTOS)	UND	1	$ 166.521	$ 166.521
PERNOS GALVANIZADOS DE 1/8X 1 1/2 DE LARGO	UND	4	$ 100,00	$ 400
			SUBTOTAL $	166.921,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 4	262.233,71		262.233,71	8,00	32.779,21
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	32.779,21
				TOTAL COSTO DIRECTO $	205.322,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	49.277,28	
IMPREVISTOS	1,0%	2.053,22	
UTILIDAD	5,0%	10.266,10	
		SUBTOTAL $	61.596,60
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	266.919,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-6.51	S/I DE BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO)	%		5%		11.609,98
				SUBTOTAL $	11.609,98

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO	UND	1,00	1.780.840	1.780.840,00
ADHESIVO EPÓXIVO TIPO SIKADUR 31 O SIMILAR	KG	0,40	204.573	81.829,20
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	1.862.669,20

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
			0,00		
			0,00		
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 5	348.299,45		348.299,45	1,50	232.199,63
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	232.199,63
				TOTAL COSTO DIRECTO $	2.106.479,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,0%	547.684,54	
IMPREVISTOS	1,0%	21.064,79	
UTILIDAD	3,0%	63.194,37	
		SUBTOTAL $	631.943,70
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	2.738.423,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-6.52	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor	%		15%		2.383,95
JUEGOS DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	HORA		620	0,2	124,00
				SUBTOTAL $	2.507,95

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ANGULO 30 X 20 MM CAL 26 X 2,44	UND	0,680	3.907	2.656,76
CINTA DE PAPEL X 75X5CM	UND	0,020	12.290	245,80
CLAVO ANCLAJE ACERO 1"	UND	1,500	10.452	15.678,00
LIJA DE AGUA	KG	0,05	2.422	121,10
MASILLA FLEXIBLE PARA ACABADOS (CIELO RASO) 5,6KG	UND	0,3	176.429	44.107,25
OMEGA CON REBORDE CAL 26 X 2,44	UND	0,8	5.766	4.670,46
PARAL 39 CAL 26 X 2,44	UND	0,56	9.890	5.538,40
PLACA EN YESO 1,22 MTS X 2,44 MTS - 4MM	UND	0,40	53.974	21.589,60
TORNILLO CORTO DRYWALL	UND	23,00	57	1.311,00
VIGUETA BASE 9	UND	0,43	9.201	3.956,43
VINILO TIPO 1	GAL	0,02	82.070	1.641,40
VINILOS PARA TECHOS	GAL	0,04	36.533	1.461,32
DESPERDICIOS			SUBTOTAL $	102.977,52

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
			0,00		
			0,00		
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 4	262.233,71		262.234,00	17	15.892,97
					-
					-
				SUBTOTAL $	15.892,97
				TOTAL COSTO DIRECTO $	121.378,44

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	29.130,82	
IMPREVISTOS	1,0%	1.213,78	
UTILIDAD	5,0%	6.068,92	
		SUBTOTAL $	36.413,53
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	157.792,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2026
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-6.53	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, e =0,10 MTS, ANCHO: 0,60M, INCLUYE: REF. 3/8"@ ',15 MTS Y ACABADO EN GRANITO	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor	%		15%		24.584,44
FORMALETA METALICA	HORA		2.500	20	125,00
VIBRADOR DE CONCRETO	HORA		16.000	2,5	6.400,00
				SUBTOTAL $	31.109,44

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACERO DE REFUERZO PDR-60	KG	5,610	6.152	34.512,72
ACIDO OXALICO	KG	1,000	16.119	16.119,00
AGUA	LT	10,000	100	1.000,00
ALAMBRE NEGRO	KG	0,28	8.980	2.518,89
BARSOL	LT	1,0	56.333	56.333,00
CEMENTO BLANCO	KG	5,0	111.668	558.340,00
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,06	516.467	30.988,02
GRANITO BLANCO N, 2 X 40Kg	BT	1,50	23.554	35.331,00
LISTON 2 X 2 X 4,5	UND	0,50	23.696	11.848,00
MARMOLINA	BT	0,10	19.015	1.901,50
PUNTILLA CON CABEZA 2	LB	0,20	10.907	2.181,40
TABLA CARACOLI	ML	0,50	12.442	6.221,00
			SUBTOTAL $	757.294,53

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
			0,00		
			0,00		
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 4	262.233,71		262.234,00	2	163.896,25
					-
					-
				SUBTOTAL $	163.896,25
				TOTAL COSTO DIRECTO $	952.300,22

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	228.552,05	
IMPREVISTOS	1,0%	9.523,00	
UTILIDAD	5,0%	47.615,01	
		SUBTOTAL $	285.690,07
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	1.237.990,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R.L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KARLIN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PERFORADA 6" PVC, PARA SOLDAR,INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO SELECCIONADO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	383,40

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		10%		2.083,60
				SUBTOTAL $	2.083,60

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBO PVC 6"	ML	1,0	58.293	58.292,68
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	GAL/4	0,010	89.410	894,10
LIMPIADOR PVC 1/4 GL	GAL/4	0,010	53.054	530,54
MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,12	18.077	2.169,26
				-
				-
				-
DESPERDICIO	%		5%	3.094,33
			SUBTOTAL $	64.980,90

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIALES	0,15	5,00	0,75	$ 2.000,00	1.500,00
			0,00		
				SUBTOTAL $	1.500,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15	288.982,89		288.982,89	18,00	16.054,60
1 AYUDANTE	86.065,74		86.065,74	18,00	4.781,43
					-
					-
				SUBTOTAL $	20.836,04
				TOTAL COSTO DIRECTO $	89.401,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	21.456,24	
IMPREVISTOS	1,0%	894,01	
UTILIDAD	5,0%	4.470,05	
		SUBTOTAL $	26.820,30
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	116.221,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KARET GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-6.54	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, e =0,10 MTS, ANCHO: 0,30M, INCLUYE: REF. 3/8"@ ',15 MTS ACABADO ESMALTADO	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor	%		15%		24.584,44
FORMALETA METALICA	HORA		2.500	20	125,00
VIBRADOR DE CONCRETO	HORA		16.000	2,5	6.400,00
				SUBTOTAL $	31.109,44

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACERO DE REFUERZO PDR-60	KG	2,117	6.152	13.021,32
ALAMBRE NEGRO	KG	0,106	8.980	950,08
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,030	516.467	15.494,01
ENDURECEDORA BASE DE CUARZO TIPO ROCKTOP O SIMILAR	KG	3,00	2.314	6.942,00
LISTON 2 X 2 X 4,5	UND	0,4	23.696	8.293,60
PUNTILLA CON CABEZA 2	LB	0,2	10.907	2.181,40
TABLA CARACOLI	ML	0,50	12.442	6.221,00
			SUBTOTAL $	53.103,42

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
			0,00		
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 4	262.233,71		262.234,00	2	163.896,25
					-
					-
				SUBTOTAL $	163.896,25
				TOTAL COSTO DIRECTO $	248.109,10

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	59.546,19	
IMPREVISTOS	1,0%	2.481,09	
UTILIDAD	5,0%	12.405,46	
		SUBTOTAL $	74.432,73
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	322.542,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-7.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PERFORADA 10" PVC, PARA SOLDAR,INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO SELECCIONADO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		10%		2.083,60
				SUBTOTAL $	2.083,60

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBO PVC 10"	ML	1	$ 95.379,33	$ 95.379,33
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	GAL/4	0,01	$ 89.410,00	$ 894,10
LIMPIADOR PVC 1/4 GL	GAL/4	0,01	$ 53.054,00	$ 530,54
MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,12	$ 18.077,13	$ 2.169,26
DESPERDICIO	%		5%	**4.948,66**
			SUBTOTAL $	103.921,89

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIALES	0,15	5,00	0,75	$ 2.000,00	1.500,00
				SUBTOTAL $	1.500,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15	288.982,89		288.982,89	18,00	16.054,60
1 AYUDANTE	86.065,74		86.065,74	18,00	4.781,43
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	20.836,04
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**128.342,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	30.802,08	
IMPREVISTOS	1,0%	1.283,42	
UTILIDAD	5,0%	6.417,10	
		SUBTOTAL $	38.502,60
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**166.845,00**

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PERFORADA 8" PVC, PARA SOLDAR,INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO SELECCIONADO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		10%		2.083,60
				SUBTOTAL $	2.083,60

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBO PVC 8"	ML	1	$ 65.256,50	$ 65.256,50
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	GAL/4	0,01	$ 89.410,00	$ 894,10
LIMPIADOR PVC 1/4 GL	GAL/4	0,01	$ 53.054,00	$ 530,54
MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,12	$ 18.077,13	$ 2.169,26
DESPERDICIO	%		5%	3.442,52
			SUBTOTAL $	72.292,92

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIALES	0,15	5,00	0,75	$ 2.000,00	1.500,00
				SUBTOTAL $	1.500,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15	288.982,89		288.982,89	18,00	16.054,60
1 AYUDANTE	86.065,74		86.065,74	18,00	4.781,43
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	20.836,04
				TOTAL COSTO DIRECTO $	96.713,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	23.211,12	
IMPREVISTOS	1,0%	967,13	
UTILIDAD	5,0%	4.835,65	
		SUBTOTAL $	29.013,90
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	125.727,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-7.24	GEOTEXTIL NT 2500 TIPO PAVCO (SIMILAR O EQUIVALENTE) PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		10%		524,47
				SUBTOTAL $	524,47

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
GEOTEXTIL NT 2500	M2	1	$ 10.123,00	$ 10.123,00
DESPERDICIO	%		5%	506,15
			SUBTOTAL $	10.629,15

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 4	262.233,71		262.233,71	50,00	5.244,67
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	5.244,67
				TOTAL COSTO DIRECTO $	16.398,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	3.935,52	
IMPREVISTOS	1,0%	163,98	
UTILIDAD	5,0%	819,90	
		SUBTOTAL $	4.919,40
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	21.317,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-7.23	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 12" PVC, PARA SOLDAR,INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECCIONADO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		10%		1.444,91
				SUBTOTAL $	1.444,91

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBO PVC 12"	ML	1	$ 137.074,50	$ 137.074,50
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	GAL/4	0,01	$ 89.410,00	$ 894,10
LIMPIADOR PVC 1/4 GL	GAL/4	0,01	$ 53.054,00	$ 530,54
MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,12	$ 18.077,13	$ 2.169,26
DESPERDICIO	%		5%	7.033,42
			SUBTOTAL $	147.701,82

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIALES	0,15	5,00	0,75	$ 2.000,00	1.500,00
				SUBTOTAL $	1.500,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15	288.982,89		288.982,89	20,00	14.449,14
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	14.449,14
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**165.096,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	39.623,04	
IMPREVISTOS	1,0%	1.650,96	
UTILIDAD	5,0%	8.254,80	
		SUBTOTAL $	49.528,80
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**214.625,00**

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-7.26	MATERIAL FILTRANTE (GRAVA) PARA DRENAJE EN CANCHA	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		10%		521,61
				SUBTOTAL $	521,61

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
GARAVA 3/4"	M3	1	$ 149.940,00	$ 149.940,00
			SUBTOTAL $	149.940,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 2	172.131,48		172.131,48	33,00	5.216,11
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	5.216,11
				TOTAL COSTO DIRECTO $	155.678,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	37.362,72	
IMPREVISTOS	1,0%	1.556,78	
UTILIDAD	5,0%	7.783,90	
		SUBTOTAL $	46.703,40
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	202.381,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-7.25	ARENA PARA DRENAJE DE CANCHA	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		10%		430,33
				SUBTOTAL $	430,33

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ARENA	M2	1	$ 84.669,00	$ 84.669,00
DESPERDICIO	%		5%	4.233,45
			SUBTOTAL $	88.902,45

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 2	172.131,48		172.131,48	40,00	4.303,29
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	4.303,29
				TOTAL COSTO DIRECTO $	93.636,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	22.472,64	
IMPREVISTOS	1,0%	936,36	
UTILIDAD	5,0%	4.681,80	
		SUBTOTAL $	28.090,80
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	121.727,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L HAROLD GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-7.27	S/I LLAVE TIPO GRIFO CON CAJA METÁLICA DE PROTECCIÓN	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO)	%		5%		1.741,50
				SUBTOTAL $	1.741,50

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LLAVE TIPO GRIFO METÁLICA PARA JARDÍN	UND	1,00	76.299	76.299,00
CAJA METÁLICA DE SEGURIDAD	UND	1,00	366.437	366.437,00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	442.736,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
			0,00		
			0,00		
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 5	348.299,45		348.299,45	10,00	34.829,94
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	34.829,94
				TOTAL COSTO DIRECTO $	479.307,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,0%	124.619,82	
IMPREVISTOS	1,0%	4.793,07	
UTILIDAD	3,0%	14.379,21	
		SUBTOTAL $	143.792,10
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	623.099,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-7.28	S/I CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACCESORIOS PAREA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor	%		15%		2.202,98
EQUIPOS DE SOLDADURA	HORA		14.000	4	3.500,00
JUEGOS DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	HORA		620	0,2	3.100,00
				SUBTOTAL $	8.802,98

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ANTICORROSIVO GRIS	GAL	0,040	84.010	3.360,40
CANALETA METÁLICA CALIBRE 18	ML	1,000	113.336	113.336,00
PUNTILLA CON CABEZA 2	LB	0,100	10.907	1.090,70
SOLDADURA 60,13 DE 1/8	KG	0,20	15.575	3.115,00
SOPORTE CANAL	UND	2,0	6.940	13.880,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	7,0	460	3.220,00
REMACHES	UND	21,00	131	2.751,00
SELLANTE SILICONADO	UND	0,30	12.495	3.748,50
DISCO CORTE 7"	UND	1,00	5.238	5.238,00
BROCA PARA METAL 5/16"	UND	0,28	7.156	2.003,68
THINNER	GAL	0,14	47.954	6.713,56
PINTURA ACABADO	GAL	0,10	120.608	12.060,80
				-
DESPERDICIOS				
			SUBTOTAL $	170.517,64

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
			0,00		
			0,00		
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 12	234.983,96		234.984,00	16,00	14.686,50
					-
					-
				SUBTOTAL $	14.686,50
				TOTAL COSTO DIRECTO $	194.007,12

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	46.561,71	
IMPREVISTOS	1,0%	1.940,07	
UTILIDAD	5,0%	9.700,36	
		SUBTOTAL $	58.202,13
			252.209,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-7.29	S/I YEE SANITARIA REDUCIDA 8" X 6"	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor	%		15%		2.167,37
				SUBTOTAL $	2.167,37

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
YEE SANITARIA 8" X 6"	UND	1,000	342.920	342.920,00
DESPERDICIOS				
			SUBTOTAL $	342.920,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15	288.982,89		288.982,89	20,00	14.449,14
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	14.449,14
				TOTAL COSTO DIRECTO $	359.536,52

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	86.288,76	
IMPREVISTOS	1,0%	3.595,37	
UTILIDAD	5,0%	17.976,83	
		SUBTOTAL $	107.860,95
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	467.397,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-7.30	S/I YEE SANITARIA REDUCIDA 10" X 6"	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor	%		15%		2.167,37
				SUBTOTAL $	2.167,37

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
YEE SANITARIA 10" X 6"	UND	1,000	983.943	983.943,00
DESPERDICIOS				
			SUBTOTAL $	983.943,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15	288.982,89		288.982,89	20,00	14.449,14
					-
					-
				SUBTOTAL $	14.449,14
				TOTAL COSTO DIRECTO $	1.000.559,52

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	240.134,28	
IMPREVISTOS	1,0%	10.005,60	
UTILIDAD	5,0%	50.027,98	
		SUBTOTAL $	300.167,85
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	1.300.727,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2024
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-7.31	S/I BARRERA DE VAPOR CON LÁMINA DE POLIETILENO PARA PLACA DE JUEGOS INFANTILES	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor	%		15%		963,28
				SUBTOTAL $	963,28

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PLASTICO NEGRO CAL 6	M2	1,000	2.388	2.388,00
DESPERDICIOS		0,05	$ 119,40	**119,40**
			SUBTOTAL $	2.507,40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 15	288.982,89		288.982,89	45,00	6.421,84
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	6.421,84
				TOTAL COSTO DIRECTO $	9.892,52

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	2.374,20	
IMPREVISTOS	1,0%	98,93	
UTILIDAD	5,0%	494,63	
		SUBTOTAL $	2.967,76
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	12.860,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-8.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RED DE BAJA TENSION EN CABLE TRENZADO No.4/0 SEGUN NORMA AFINIA. INCLUYE APOYOS DE CONCRETO, ARMADOS DE BT, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE, CAJA DE DISTRIBUCIÓN, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		10%		349.887,96
GRUA PARA POSTES (TRANSPORTE E HINCADO DE POSTES)	UND		380.000	0,15	2.533.333,33
				SUBTOTAL $	2.883.221,30

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Poste de concreto de 9 metros	UND	3	$ 2.894.150	8.682.450,00
Concreto 3000 PSI	M3	0,45	$ 516.467	232.410,07
Soporte tipo horquilla	UND	4	$ 49.813	199.252,00
Aislador tipo carrete	UND	4	$ 18.715	74.860,00
Caja de abonado hasta 8U	UND	2	$ 631.060	1.262.120,00
Kit de puesta a tierra BT	UND	3	$ 747.133	2.241.399,00
Cable concentrico 2x2+2	M	4	$ 91.088	364.352,00
Conector de conexión y perforación 4/0	UND	12	$ 55.027	660.324,00
Cable trenzado 4/0	M	68	$ 68.717	4.672.756,00
Perno 5/8x10	UND	4	$ 17.060	68.240,00
			SUBTOTAL $	18.458.163,07

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 11	349.887,96		349.887,96	0,10	3.498.879,64
					-
					-
				SUBTOTAL $	3.498.879,64
				TOTAL COSTO DIRECTO $	24.840.264,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	5.961.663,36	
IMPREVISTOS	1,0%	248.402,64	
UTILIDAD	5,0%	1.242.013,20	
		SUBTOTAL $	7.452.079,20
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	32.292.343,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-8.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 14 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR, CON BRAZO DOBLE ESPACIO PARA 4 REFLECTORES, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	6,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor	%		15%		205.424,47
				SUBTOTAL $	205.424,47

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
POSTE METALICO 14 METROS GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTATICA, CON ESTRUCTURA BRAZO DOBLE PARA 4	UND	1,000	12.296.928	12.296.928,00
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	12.296.928,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
			0,00		
			0,00		
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE	43.333,33	80,14%	78.059,00	0,25	312.686,36
OFICIAL ELECTRICISTA	166.666,67	58%	263.822,00	0,25	1.056.810,13
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	1.369.496,49
				TOTAL COSTO DIRECTO $	13.871.848,96

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	3.329.243,75	
IMPREVISTOS	1,0%	138.718,49	
UTILIDAD	5,0%	693.592,45	
		SUBTOTAL $	4.161.554,69
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	18.033.404,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-8.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PROTECCIONES ENCHUFABLES SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR TABLEROS TN-2 Y TN-3. INCLUYE OBRA CIVIL, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (10%MO)	%		15%		52.483,19
				SUBTOTAL $	52.483,19

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tablero de distribucion de 12 circuitos, bifasico, con puerta y espacio para totalizador	UND	1,00	$ 927.575	927.575,00
Proteccion principal de 40A, totalizador general	UND	1,00	$ 516.794	516.794,00
Protecciones secundarias de 20A, Breaker enchufable	UND	4,00	$ 50.631	202.524,00
			SUBTOTAL $	1.646.893,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 11	349.887,96		349.887,96	1,00	349.887,96
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	349.887,96
				TOTAL COSTO DIRECTO $	2.049.264,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	491.823,36	
IMPREVISTOS	1,0%	20.492,64	
UTILIDAD	5,0%	102.463,20	
		SUBTOTAL $	614.779,20
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	2.664.043,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L RAFAEL GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-8.26	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO CILINDRICO DE 6 METROS, ACABADOS EN GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTATICA, CON BRAZO SENCILLO ESPACIO PARA 1 LUMINARIA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor	%		15%		22.857,38
				SUBTOTAL $	22.857,38

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
POSTE METALICO 6 METROS CILINDRICO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZO SENCILLO	UND	1,000	1.854.875	1.854.875,00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	1.854.875,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
			0,00		
			0,00		
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE	43.333,33	80,14%	78.059,00	2,24	34.792,30
OFICIAL ELECTRICISTA	166.666,67	58%	263.822,00	2,24	117.590,22
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	152.382,52
				TOTAL COSTO DIRECTO $	2.030.114,90

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	487.227,58	
IMPREVISTOS	1,0%	20.301,15	
UTILIDAD	5,0%	101.505,74	
		SUBTOTAL $	609.034,47
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	2.639.149,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PÁGINA	1	DE	1	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-8.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO CILINDRICO DE 6 METROS, ACABADOS EN GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTATICA, CON BRAZO DOBLE ESPACIO PARA 2 LUMINARIAS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor	%		15%		86.451,20
				SUBTOTAL $	86.451,20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
POSTE METALICO 6 METROS CILINDRICO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZO DOBLE	UND	1,000	2.203.029	2.203.029,00
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	2.203.029,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
			0,00		
			0,00		
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE	43.333,33	80,14%	78.059,00	0,59	131.591,49
OFICIAL ELECTRICISTA	166.666,67	58%	263.822,00	0,59	444.749,87
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	576.341,36
				TOTAL COSTO DIRECTO $	2.865.821,57

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24,0%	687.797,18	
IMPREVISTOS	1,0%	28.658,22	
UTILIDAD	5,0%	143.291,08	
		SUBTOTAL $	859.746,47
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	3.725.568,00

CONSORCIO MAYORIA CANTA CLARO 007
R/L JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERCOR 2025
R/L KAREN GUTIERREZ ARRIETA
INTERVENTORIA