GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	N°3					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**		**FINAL**	
PERIODO DE INFORME	Desde:	26/03/2026	Hasta:	30/04/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:		Hasta:	N/A		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**	25AS122C2631	
	X	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	07/11/2025	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación Directa – Convenio Interadministrativo	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			25AS122C2631	
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:			14/11/2025	
OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE GUARNE – ANTIOQUIA.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. – NIT: 890.900.286	
CONTRATISTA / CONVENIANTE EJECUTOR	NOMBRE:		MUNICIPIO DE GUARNE	
	NIT		890.982.055-7	
VALOR [$]:	INICIAL:		La inversión de este proyecto tiene un valor total de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($1.168.727.480), distribuidos así, para “MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA Y TEJO DE SAN ANTONIO”, para la ejecución de la respectiva obra, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2, valor total incluido impuestos, tasas y contribuciones.	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		La inversión de este proyecto tiene un valor total de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($1.168.727.480), distribuidos así, para “MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA Y TEJO DE SAN ANTONIO”, para la ejecución de la	

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="4">respectiva obra, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2, valor total incluido impuestos, tasas y contribuciones.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td>RPC NUMERO:
Certificado Reserva / Labor emitido por la Dirección Convenios y Cooperación IDEA
Acta de Incorporación 1 y Acta de Incorporación 2 – Recursos TESCC.</td><td colspan="4">• Certificado de disponibilidad presupuestal – Labor/Reserva del 15% vigencia 2025 – Acta de Incorporación N°1 – Convenio 4600018028 – IDEA 0116 de 2025 - SIIF 10000946.
Certificado Labor / Reserva No.: 1000235147
Encargo: 10000007215
Valor: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS M/L ($175.309.122)

• Certificado de disponibilidad presupuestal – Labor/Reserva del 85% vigencia 2026 – Acta de Incorporación N°2 – Convenio N°25AS122C2440 – IDEA 0261de 2025- SIIF 10000985.
Certificado Labor / Reserva No.: 1000235154
Encargo: 10000007393
Valor: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 993.418.358)</td></tr>
<tr><td colspan="3">FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):</td><td colspan="2">20/10/2025</td></tr>
<tr><td colspan="3">VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</td><td colspan="4">N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="5">PLAZO:</td><td rowspan="4">INICIAL</td><td colspan="4">El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

Parágrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la obra será de cuatro (4) meses para el proyecto.

Parágrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratación por parte del municipio ejecutor y la liquidación del/los contratos(s) derivado(s).</td></tr>
<tr><td colspan="3">FECHA DE INICIO</td><td colspan="2">FECHA DE TERMINACION</td></tr>
<tr><td colspan="3">14/11/2025</td><td colspan="2">13/07/2026</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PRÓRROGAS</td><td>No.</td><td>TIEMPO PRORROGADO</td><td colspan="2">NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</td></tr>
<tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">HISTORICO DE SUSPENSIONES:</td><td>No.</td><td>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</td><td>FECHA REANUDACIÓN</td><td>FECHA DE TERMINACION</td></tr>
<tr><td>1</td><td>26/03/2026</td><td>30/04/20266</td><td>19/08/2026</td></tr>
</table>

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	19/08/2026	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS	SI – Acta de aprobación de garantías fechada del 14/11/2025	
SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR	**Por parte del Departamento de Antioquia:** Radicado N° **20250200047179 del 14/11/2025** **Por parte del Departamento de Antioquia:** Radicado N° **2026020002283** del 15/01/2026. **Por parte del Departamento de Antioquia:** Radicado N° **2026020006458** del 12/02/2026.	Que mediante Radicado No. **20250200047179** del **14 de Noviembre de 2025**, el secretario **Luis Eduardo Martínez Guzmán** de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, designó los respectivos apoyos a la supervisión, así: • **NATALIA NAVARRO ECHEVERRI** CC: 1.036.931.527 Coordinadora Administrativa - Directora de Acceso a la Justicia • **JUAN CARLOS ARANGO ÁLVAREZ** CC: 98.671.478 Apoyo Contable/Financiero – Contratista • **KAREN GISEL CASTAÑEDA SANTIAGO** CC: 1.024.578.107 Apoyo jurídico Contratista • **VICTOR ADOLFO AGUDELO MESA** CC: 1.044.502.182 Apoyo Técnico- Contratista. Por parte de Indeportes Antioquia mediante convenio No. 25AS122C2256: • **JAIME ORLANDO MAZO LOAIZA** 71.186.331 Apoyo Contable/Financiero • **MARÍA ISABEL ROJAS ESCOBAR** 43.844.655 Apoyo Jurídico • **MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ AGUDELO** 1.078.639.313 Apoyo Ambiental, Social y SST • **WILLES DE JESÚS MARÍN CORTÉS** CC: 71.370.636 Apoyo Técnico- Contratista. Que mediante Radicado No. **2026020002283** del **15 de Enero de 2026**, el secretario **Luis Eduardo Martínez**

		Guzmán de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, designó los respectivos apoyos a la supervisión, así: **POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ** • **NATALIA NAVARRO ECHEVERRI** CC: 1.036.931.527 Coordinadora Administrativa - Directora de Acceso a la Justicia • **JUAN CARLOS ARANGO ÁLVAREZ** CC: 98.671.478 Apoyo Contable/Financiero – Contratista • **JUAN PABLO ZAPATA MONTOYA** CC: 1.039.471.177 Apoyo jurídico Contratista • **VICTOR ADOLFO AGUDELO MESA** CC: 1.044.502.182 Apoyo Técnico- Contratista. Que mediante Radicado No. **2026020006458** del **12 de Febrero de 2026**, el secretario **Luis Eduardo Martínez Guzmán** de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, designó los respectivos apoyos a la supervisión, así: **POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ** • **NATALIA NAVARRO ECHEVERRI** CC: 1.036.931.527 Coordinadora Administrativa - Directora de Acceso a la Justicia • **JUAN CARLOS ARANGO ÁLVAREZ** CC: 98.671.478 Apoyo Contable/Financiero – Contratista • **JUAN PABLO ZAPATA MONTOYA** CC: 1.039.471.177 Apoyo jurídico Contratista • **VICTOR ADOLFO AGUDELO MESA** CC: 1.044.502.182

		Apoyo Técnico- Contratista. Por parte de Indeportes Antioquia mediante convenio No. 25AS122C2256: • **FRANK GUILLERMO HURTADO LONDOÑO** 8.473.728 Apoyo Contable/Financiero • **SEBASTIÁN GÓMEZ VILLEGAS** 1.037.685.846 Apoyo Jurídico • **MIGUEL ÁNGEL CÓRDOBA** 1.020.406.121 Apoyo Ambiental, Social y SST • **LUIS FERNANDO ROMERO BUSTOS** CC: 70.698.566 Apoyo Técnico- Contratista
	Por parte del municipio: Certificado de Delegación de Supervisión de Enero de 2026	Que, mediante oficio de designación de supervisión de **Enero de 2026**, el señor **Freddy Alberto Uran Hoyos**, en su calidad de Secretario de Infraestructura, designó como supervisor del Convenio Interadministrativo N.° 25AS122C2631 de 2025, así: • **Ana María Ortiz Arbeláez** **C.c** 1.037.638.704 **Supervisora Municipio**
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: Acta de Ejecución N°2 – Contrato N°25SS122C2695	La interventoría a los contratos de obra derivados del presente convenio fue contratada por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, a través del Acta de Ejecución N°2 – Contrato N°25SS122C2695 suscito con la empresa RENTING DE ANTIOQUIA- RENTAN, NIT: 900285704-4, del 7 de Noviembre de 2025. Tan pronto se active la interventoría se relacionarán los profesionales asignados al presente convenio.
% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONVENIO		0%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO - DESEMBOLSOS DEL DEPARTAMENTO AL MUNICIPIO		15%

SEGUIMIENTO FÍSICO DEL CONVENIO:

- ETAPA PRECONTRACTUAL: **5% -** Contratación Derivados

- ETAPA CONTRACTUAL: **90%** Ejecución Contratos Derivados – sale del avance de las actas de obra de interventoría
- ETAPA POSCONTRACTUAL: **5%** Liquidación de Contratos Derivados

DETALLE / ETAPA	PESO EN %	AVANCE DEL PERÍODO %
ETAPA PRECONTRACTUAL		
Suscripción y perfeccionamiento del contrato y/ o contratos derivados suscritos por el municipio para la ejecución de las obras del convenio.	5%	5%
SUBTOTAL PRECONTRACTUAL	**5%**	0%
CONTRACTUAL		
Ejecución y entrega de hitos dentro del convenio con los contratos derivados suscritos por el municipio que deben coincidir con los avances de las actas de obra de los reportes de interventoría	90%	0%
SUBTOTAL CONTRACTUAL	**90%**	0%
ETAPA POSCONTRACTUAL		
Acta de terminación contratos o derivados	2%	0%
Acta de Transferencia suscrita con el municipio de la infraestructura si aplica con todos los elementos que incluya la entrega del componente de tecnología. En caso que no aplique el 1% se le suma al % de la liquidación	1%	0%
Acta de Liquidación del Contrato o derivados	2 %	0%
SUBTOTAL POSCONTRACTUAL	**5%**	0%
GRAN TOTAL	**100%**	0%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONVENIANTE EJECUTOR.

Para el Desembolso N°1 se relacionaron los anexos requeridos en la "*CLÁUSULA OCTAVA. FORMA DE DESEMBOLSO"* del convenio N° **25AS122C2631:**

A. Suscripción del acta de inicio del convenio.
B. Designación del supervisor del Convenio por parte del municipio.
C. Aprobación por parte del supervisor del Departamento del cronograma de ejecución y del plan de inversiones del convenio
D. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
E. Cuenta de cobro.
F. Acta de aprobación de las garantías del convenio por parte del supervisor designado por el Departamento de Antioquia.

G. Certificado de apertura de cuenta bancaría exonerada de gravámenes a los movimientos financieros GMF - 4x1000 y exenta de retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros, aperturada como cuenta con supervisión compartida.
H. Decreto de incorporación de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el presupuesto del Municipio.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE EJECUTOR

La interventoría a los contratos de obra derivados del presente convenio será ejercida y ejecutada a través del Contrato N°25SS122C2695 del 7 de noviembre de 2025, suscito con la empresa RENTING DE ANTIOQUIA- RENTAN, NIT: 900285704-4.

A la fecha del presente informe, el municipio se encuentra adelantando la etapa precontractual de los procesos derivados para la ejecución de las obras, la información contractual y post contractual de dichos procesos será relacionada en los informes siguientes y acorde al avance que sea reportado por el municipio.

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE OBRA SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO	0%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE OBRA SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO (PAGOS O PAGOS ANTICIPADOS)	0%

Nota 1: El avance físico de los contratos derivados corresponde con las actas de avance de obra suscritas por la interventoría.

Nota 2: El avance financiero se mide en función de los pagos autorizados a los terceros desde la cuenta aperturada en el IDEA por el municipio con supervisión compartida con la Secretaría.

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONVENIO: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1) Cumplir con el objeto y alcance del objeto durante el plazo establecido del Convenio Interadministrativo en la forma y tiempo pactados, y ejecutar la totalidad de los recursos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, los diseños presentados por el municipio lo cual se encuentra reflejado en el presupuesto de obra y en todos los demás documentos que	**0%**	**0%**	Oficio No. 1008-06.04-062 del 20 de febrero de 2026 y Oficio No. 1008-06.04-098 con radicado E 2026304347	A la fecha, el Municipio no ha remitido información sobre los procesos derivados para la ejecución de las obras, debido a una observación al posible desequilibrio económico en la

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
hicieron parte del proceso de viabilidad y que hacen parte integral del convenio.			del 12 de marzo de 2026, mediante los cuales el Municipio de Guarne informa la situación que afecta la contratación del contrato derivado y solicita la suspensión del convenio. Solicitud de modificación presupuestal No. 2026010225092 de 05 de mayo 2026.	ejecución de la obra, debido a que en el proyecto del Convenio correspondiente al año 2025, no fue presupuestado el incremento del SMLMV decretado por el gobierno nacional en el costo total del proyecto, lo cual puede conllevar a un posible desequilibrio económico volviendo inviable la ejecución del mismo por falta de presentación de ofertas al momento del cierre del proceso. El Municipio se encuentra a la espera de la legalización de la modificación presupuestal al Convenio Interadministrativo No. 25AS122C2631 de 2025 (adición en valor), necesaria para ajustar el presupuesto oficial a las condiciones reales del mercado para la vigencia 2026, razón por la cual no se han iniciado ni implementado los proyecto y la ejecución de recursos. Una vez se formalice dicha modificación y se dé inicio a la estructuración y ejecución de los

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				proyectos derivados, el Municipio dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio y a las disposiciones de la Supervisión.
5) Las actividades objeto del Convenio se realizarán única y exclusivamente en el predio vinculado en el proyecto presentado en la convocatoria y viabilizado por Indeportes Antioquia, de acuerdo con la ficha predial, la matricula inmobiliaria y la Escritura Pública que soportan este convenio. El municipio deberá garantizar que el contratista derivado no ejecutará obra, y/o servicio diferente a lo establecida en los estudios previos y anexos técnicos del presente convenio.	**0%**	**0%**	Ficha predial, matrícula inmobiliaria	Las obras se llevarán a cabo en el siguiente sitio: "*MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA Y TEJO DE SAN ANTONIO"*
6) Dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del presente convenio, el Municipio deberá adelantar el proceso de contratación de las obras y realizar la adjudicación del respectivo contrato, de acuerdo con los lineamientos señalados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y las demás normas que regulan la materia. Los recursos del convenio serán destinados a la ejecución de la obra exclusivamente	**0%**	**0%**	N/A	A la fecha, el Municipio no ha adelantado la adjudicación del contrato de obra dentro del término establecido, debido a una situación de orden técnico y financiero asociada al incremento del salario mínimo, la cual ha generado dificultades en la estructuración y contratación del proceso derivado, afectando el cumplimiento de los plazos inicialmente previstos. El Municipio se encuentra a la espera de la legalización de la modificación presupuestal al

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				Convenio Interadministrativo No. 25AS122C2631 de 2025 (adición en valor), necesaria para ajustar el presupuesto oficial a las condiciones reales del mercado para la vigencia 2026, razón por la cual no se han iniciado ni implementado los proyectos y la ejecución de recursos. Una vez se formalice dicha modificación y se dé inicio a la estructuración y ejecución de los proyectos derivados, el Municipio dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio y a las disposiciones de la Supervisión
7) Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los trámites precontractuales y contractuales a que haya lugar para realizar los procesos de selección y contratación de contratos derivados para ejecutar las obras respectivas, todo lo anterior con el pleno cumplimiento de procedimientos y principios que establece el régimen legal. El Municipio será el responsable del recurso adicional por concepto de administración e IVA de administración o demás gastos no contemplados o que excedan el valor presupuesto en el proyecto.	**0%**	**0%**	Oficio No. 1008-06.04-062 del 20 de febrero de 2026 y Oficio No. 1008-06.04-098 con radicado E 2026304347 del 12 de marzo de 2026, mediante los cuales el Municipio de Guarne informa la situación que afecta la contratación del contrato	A la fecha, el Municipio no ha adelantado la adjudicación del contrato de obra dentro del término establecido, debido a una situación de orden técnico y financiero asociada al incremento del salario mínimo, la cual ha generado dificultades en la estructuración y contratación del proceso derivado, afectando el cumplimiento de los plazos inicialmente previstos.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			derivado y solicita la suspensión del convenio. Solicitud de modificación presupuestal No. 2026010225092 de 05 de mayo 2026	
9) El Municipio está en la obligación de entregar al contratista que ejecutará la obra, las licencias de construcción o aquella que aplique, los planos aprobados por la dependencia encargada y diseños o diagnóstico para su correcta ejecución, y estos deberán permanecer en la obra durante todo su desarrollo.	**0%**	**0%**	Licencias y planos aprobados	El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio no obstante debido a una observación al posible desequilibrio económico en la ejecución de la obra, debido a que en el proyecto del Convenio correspondiente al año 2025, no fue presupuestado el incremento del SMLMV decretado por el gobierno nacional en el costo total del proyecto, lo cual puede conllevar a un posible desequilibrio económico volviendo inviable la ejecución del mismo por falta de presentación de ofertas al momento del cierre del proceso.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
15) El Municipio deberá garantizar que el contratista derivado entregue, de manera oportuna y completa, los documentos y entregables técnicos definidos para cada una de las etapas de ejecución del proyecto, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente Convenio. Dichos documentos y entregables deberán contar con la respectiva aprobación de la Interventoría antes de ser considerados como cumplidos.	**0%**	**0%**	Documentos técnicos aprobados	A la fecha, el Municipio no ha adelantado la adjudicación del contrato de obra dentro del término establecido, debido a una situación de orden técnico y financiero asociada al incremento del salario mínimo, la cual ha generado dificultades en la estructuración y contratación del proceso derivado, afectando el cumplimiento de los plazos inicialmente previstos.
17) Atender las recomendaciones que sean formuladas por la interventoría y el supervisor designado por Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, para efectos de ejecutar en debida forma el objeto y el alcance del objeto del Convenio interadministrativo. La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia realizará directamente y/o a través de Interventoría CONTROL y VIGILANCIA -administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, social y técnica- de la manera como fueron invertidos los recursos públicos en la obra que realice el Municipio, en aras de proteger la correcta inversión de los recursos financiados por el Departamento.	**0%**	**0%**	N/A	A la fecha, el Municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios y/o contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente Convenio, razón por la cual no se han formulado recomendaciones por parte de la interventoría ni del supervisor, ni se ha generado actuación alguna asociada a la ejecución del objeto contractual.
18) En el caso de implementar obras de mejoramiento en varios escenarios deportivos, mediante la formulación de diferentes proyectos, el Municipio NO podrá utilizar recursos de un escenario deportivo	**0%**	**0%**	N/A	A la fecha no se ha dado inicio al contrato de obra.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
para otro escenario del mismo proyecto que afecte la terminación.				
19) El Municipio deberá generar actas de avance, las cuales deben contar con aprobación de la interventoría de las obras y con el aval del supervisor por parte del Municipio, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los diferentes procesos de contratación, estas actas serán remitidas al supervisor designado por Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia con los documentos y evidencias de soportes necesarios para los respectivos desembolsos, tales como informe de interventoría con sus anexos (actas de vecindad y entorno, bitácora de obra, actas de comité de obra, correspondencia, ensayos de resistencia, densidad, certificados de calidad de materiales, planillas de pago de seguridad social del personal, informe ambiental y siso, cronograma de ejecución con su seguimiento, etc).	**0%**	**0%**	N/A	A la fecha, el Municipio se encuentra en etapa precontractual, por lo cual no se han generado documentos soporte para el segundo, tercero y cuarto desembolso. Una vez se inicie la ejecución, se dará cumplimiento a la obligación, no obstante debido a una observación al posible desequilibrio económico en la ejecución de la obra, debido a que en el proyecto del Convenio correspondiente al año 2025, no fue presupuestado el incremento del SMLMV decretado por el gobierno nacional en el costo total del proyecto, lo cual puede conllevar a un posible desequilibrio económico volviendo inviable la ejecución del mismo por falta de presentación de ofertas al momento del cierre del proceso.
20) Suministrar informes semanal y mensualmente del avance de obra, en el formato y tiempos establecidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia.	**0%**	**0%**	N/A	A la fecha, el Municipio se encuentra en etapa precontractual de los contratos derivados, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de obras ni se han generado informes semanales o

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				mensuales de avance. Una vez se dé inicio a la ejecución contractual, el Municipio dará estricto cumplimiento a esta obligación, remitiendo los informes de avance semanal y mensual en los formatos y dentro de los plazos establecidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia.
23) Es responsabilidad del Municipio el precio que se le asigne a cada uno de los ítems, durante la contratación y ejecución del proyecto, por lo cual no podrá justificar incumplimientos o demoras en la ejecución de sus contratos alegando futuros desequilibrios económicos por incrementos o cambios de año y/o precios.	**0%**	**0%**	N/A	El Municipio se encuentra en etapa precontractual de los contratos derivados, por lo cual no se han definido precios ni ejecutado actividades contractuales en el marco del presente proyecto. En consecuencia, no se han presentado incumplimientos ni demoras asociadas a desequilibrios económicos. Una vez se adelanten los procesos de contratación y se inicie la ejecución de los contratos derivados, el Municipio asumirá plenamente la responsabilidad sobre los precios asignados a cada uno de los ítems, dando estricto cumplimiento a la presente obligación, sin alegar desequilibrios

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				económicos derivados de incrementos, cambios de año o variaciones de precios.
24) EL MUNICIPIO deberá asumir con sus propios recursos obras no contempladas en el Convenio inicial y que sobrepasen del presupuesto general contemplado para el proyecto.	**0%**	**0%**	N/A	A la fecha, el Municipio se encuentra en etapa precontractual de los contratos derivados, por lo cual no se han definido ni ejecutado obras adicionales que sobrepasen el presupuesto general contemplado en el proyecto. En caso de que, durante la ejecución contractual, se requiera la realización de obras no contempladas en el Convenio inicial y que excedan el presupuesto general aprobado, el Municipio asumirá dichas obras con sus propios recursos, en estricto cumplimiento de la presente obligación.
25) Informar oportunamente al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de cualquier circunstancia anómala, inesperada o imprevisible, de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, que incida en la ejecución y alcance del objeto del Convenio de la cual tenga conocimiento.	**0%**	**0%**	N/A	Durante la vigencia del contrato, no se han generado ni se tiene conocimiento de circunstancias anómalas, inesperadas o imprevisibles, ni de eventos constitutivos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que incidan en la ejecución y alcance del objeto del Convenio.
26) Velar por la calidad y cantidad de los materiales y actividades a realizar, de	**0%**	**0%**	N/A	A la fecha, no se ha iniciado la obra, por lo cual no se han

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
conformidad con los anexos técnicos y normas que le apliquen.				ejecutado actividades ni utilizados materiales.
27) El municipio exigirá al contratista derivado las certificaciones RETIE y RETILAP cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente.	**0%**	N/A	N/A	A la fecha, no se ha iniciado la obra, por lo cual no se ha exigido al contratista derivado la presentación de las certificaciones RETIE y RETILAP. Una vez se inicie la ejecución de las obras, el Municipio exigirá dichas certificaciones cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.
28) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y su alcance, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que se deriven de la naturaleza del convenio interadministrativo a suscribir, y que garanticen su cabal cumplimiento.	**0%**	**0%**	Documentos derivados	Al no haberse suscrito el acta de inicio ni activado la interventoría, no se han generado actuaciones contractuales derivadas que permitan evaluar el cumplimiento de obligaciones adicionales
TOTAL	**0%**	**0%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado de los contratos derivados: AVANCE DE OBRA FÍSICO CONFORME ACTAS DE OBRA AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA. Cada obligación tiene su propia medición, pero el total corresponde al avance físico de la o las obras que hacen parte del convenio.

La Ejecución financiera de los derivados es en relación con los pagos efectivos a los contratistas de obra.

En el total de avance acumulado debe corresponder con el dato puesto en el avance físico de los contratos de obra

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE SOCIAL	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
14) El MUNICIPIO deberá allegar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del Acta de inicio de los contratos derivados, las actas de vecindad donde apliquen y que den cuenta de la socialización y los linderos del proyecto suscrita por el interventor designado por el DEPARTAMENTO, el contratista de obra y el supervisor del Municipio, en caso de que aplique.	**0%**	**0%**	N/A	A la fecha, no se ha recibido ni allegado dicha documentación por parte del MUNICIPIO, debido a que este se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios y/o contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. Sin embargo, transcurrido los dos meses para que el municipio iniciara los tramites contractuales no ha remitido la información, por lo cual se les envió oficio de requerimiento con radicado No. 20260030065945 del 10 de Marzo de 2026, con la finalidad de hacer seguimiento a su obligación contractual del convenio.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
10) En caso de que se requiera, el Municipio está en la obligación de tener a disposición, la licencia ambiental para el inicio de la obra y el Programa de Arqueología Preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia	**0%**	**0%**	Licencia ambiental, aprobación ICANH	A la fecha, no se ha iniciado la obra, por encontrarse el Municipio en etapa precontractual; de requerirse, previo al inicio, el Municipio deberá

(ICANH) aprobado por el ICANH, y dar estricto cumplimiento a la Normativa Ambiental Legal Vigente que le sea aplicable.				garantizar la disponibilidad de la licencia ambiental y del Programa de Arqueología Preventiva aprobado por el ICANH, dando cumplimiento a la normatividad vigente.
11) El municipio se comprometerá a ejercer el control y vigilancia sobre el cumplimiento normativo legal vigente en materia ambiental y social, por lo que ante contingencias, cambios o modificaciones que se surtieran durante la ejecución de la obra y que involucren la necesidad de tramitar algún permiso ante las autoridades ambientales competentes, este deberá comunicarlo previamente a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia. Las expensas que se deriven del proceso del trámite ambiental a gestionar serán asumidas por el Municipio.	**0%**	**0%**	Comunicaciones oficiale	El Municipio ejercerá el control y vigilancia sobre el cumplimiento normativo ambiental y social, asumiendo las expensas asociadas a trámites ambientales cuando sean necesarios; sin embargo, al **NO** haberse iniciado la ejecución del contrato derivado, **NO** se han presentado contingencias, modificaciones ni situaciones que ameriten permisos o comunicaciones ante autoridades ambientales o ante la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO:

COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS POR PARTE DEL MUNICIPIO

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1) Garantizar y realizar la inversión de los recursos para la adecuada ejecución del Convenio de conformidad con la discriminación especificada en el presupuesto oficial.	N/A	N/A	El municipio se encuentra en la etapa de planeación y precontractual de los contratos/convenios derivados, no obstante observaron el posible desequilibrio económico en la ejecución de la obra, debido a que en el proyecto

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			del Convenio correspondiente al año 2025, no fue presupuestado el incremento del SMLMV decretado por el gobierno nacional en el costo total del proyecto, lo cual puede conllevar a un posible desequilibrio económico volviendo inviable la ejecución del mismo por falta de presentación de ofertas al momento del cierre del proceso.
2) El conveniente ejecutor goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del Convenio, para lo cual se deberá garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin adicionalmente deberá garantizar la supervisión y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto	CUMPLE	N/A	El municipio se encuentra en la etapa de planeación y precontractual de los contratos/convenios derivados, no obstante observaron el posible desequilibrio económico en la ejecución de la obra, debido a que en el proyecto del Convenio correspondiente al año 2025, no fue presupuestado el incremento del SMLMV decretado por el gobierno nacional en el costo total del proyecto, lo cual puede conllevar a un posible desequilibrio económico volviendo inviable la ejecución del mismo por falta de presentación de ofertas al momento del cierre del proceso. El Municipio se encuentra a la espera de la legalización de la modificación presupuestal al Convenio Interadministrativo No. 25AS122C2631 de 2025 (adición en valor), necesaria para ajustar el presupuesto oficial a las condiciones reales del mercado para la vigencia 2026, razón por la

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			cual no se han iniciado ni implementado los proyectos y la ejecución de recursos. Una vez se formalice dicha modificación y se dé inicio a la estructuración y ejecución de los proyectos derivados, el Municipio dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio y a las disposiciones de la Supervisión
3) Suscribir el acta de inicio del convenio a través del supervisor designado.	CUMPLE	Acta de inicio	El 14 de Noviembre de 2025 se realizó la suscripción del Acta de Inicio, la cual fue debidamente publicada en la plataforma SECOP II.
4) Solo podrá otorgar anticipos o pagos anticipados dentro de el/los subcontratos que requiera el municipio para la ejecución total del presente objeto contractual con previa autorización del supervisor designado del Departamento de Antioquia.	N/A	N/A	A la fecha, el Municipio no ha solicitado anticipos ni pagos anticipados; en consecuencia, no se han establecido anticipos o pagos anticipados en la contratación del contrato derivado.
5) El municipio dará inicio a el/los contratos derivados, previa autorización por parte del Supervisor del Departamento de Antioquia, de tal manera que se garantice la activación de la Interventoría respectiva.	N/A	N/A	El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio, a la fecha del presente informe no se ha notificado por parte del municipio la suscripción de algún contrato derivado.
6) Asignar el inmueble sobre el cual se ejecutará la obra, el cual estará libre de vicios, gravámenes y perturbaciones que afectan la adecuada ejecución del proyecto, así mismo El Municipio se compromete al saneamiento del predio. La carga de la seguridad jurídica en materia inmobiliaria corresponde al MUNICIPIO, por consiguiente, los eventos de riesgos derivados de posibles perturbaciones a derechos de terceros, infracciones ambientales o de autoridades administrativas por condiciones especiales del inmueble no informadas a Departamento de Antioquia,	CUMPLE	Inmuebles establecidos y determinados en el proyecto presentado con viabilidad jurídica del predio.	Las obras se llevarán a cabo en el siguiente sitio: "*MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA Y TEJO DE SAN ANTONIO"*

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
decisiones judiciales posteriores no objeto de medida cautelar alguna al momento de la celebración del convenio y/o sin anotación en el registro público inmobiliario, actuaciones catastrales que ajusten el área del inmueble, decisiones en materia de restitución de tierras, errores o fallas en la tradición, la superposición total o parcial de mensuras entre inmuebles, entre otros de similar naturaleza, los cuales asumirá en su totalidad el MUNICIPIO, ante eventos de responsabilidad fiscal, administrativa, patrimonial entre otros.			
7) Entregar las pólizas exigidas para la ejecución del Convenio, así como incluir al Departamento – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y al Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA como asegurado o beneficiarios de las pólizas exigidas a los ejecutores derivados para las obras que sean contratados por el Municipio. Igualmente, proceder con la actualización oportuna de las pólizas ante cualquier situación de suspensión y/o modificación, adición o prórroga del contrato celebrado por el Municipio para la ejecución del alcance	CUMPLE	Acto de aprobación de garantías del 14 de Noviembre de 2025 Acta de suspensión No.1. Solicitud de modificación presupuestal No. 2026010225092 de 05 de mayo 2026	Que el 14 de Noviembre de 2025 se realizó el acto de aprobación de la garantía de Cumplimiento y de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales, mediante la póliza No. 510 – 47 - 994000027804 , emitida por Aseguradora Solidaria de Colombia, expedida el 07 de noviembre de 2025. Con el presente informe se solicitara al Conveniante Ejecutor al Municipio las actualización de las Garantías de acuerdo con la Prorroga Nro1 y su nueva fecha de terminación.
8) Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilataciones y tratamientos que puedan presentarse, y cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, el Manual de Contratación Interno de la Entidad y demás disposiciones vigentes sobre la materia.	CUMPLE	Convenio en ejecución	A la fecha del presente informe, el Municipio ha obrado con lealtad y buena fe en las etapas precontractuales y contractuales, evitando dilaciones injustificadas y actuando con la finalidad de garantizar la adecuada ejecución de las obligaciones derivadas del convenio.
9) Exigir y allegar en el proceso de contratación con terceros las garantías necesarias, de conformidad con la Ley y sus decretos, estableciendo como beneficiario y asegurado al Departamento de Antioquia de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. En general, se deberán prever, establecer y exigir todas	CUMPLE	N/A	El municipio se encuentra en la etapa precontractual de los contratos/convenios derivados donde asume por cuenta propia toda la responsabilidad y riesgo

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
las garantías que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y la mitigación de los riesgos derivados de la actividad contratada. Dentro de las garantías se incluirá expresamente el amparo por Responsabilidad Civil Extracontractual, con una vigencia igual a la del contrato derivado suscrito y una cuantía conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. Copia de la póliza, debidamente firmada y aprobada, deberá ser entregada al supervisor del contrato.			para el cumplimiento del objeto del presente convenio.
10) Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no correspondan al objeto, alcance y anexo técnico del presente Convenio Interadministrativo.	CUMPLE	N/A	El municipio se encuentra en la etapa precontractual de los contratos/convenios derivados por tanto a la fecha no se han presentado dichos riesgos.
11) Abrir una cuenta de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos del aporte del Departamento de Antioquia, los cuales deberán consignarse en una cuenta bancaria, exenta del 4* 1000, en El Instituto Desarrollo de Antioquia - IDEA y a título del proyecto, que genere rendimientos financieros, esta cuenta será única y exclusivamente para el convenio, con firmas conjuntas del Municipio y el Departamento de Antioquia.	CUMPLE	Cuenta de ahorros apertura da en el IDEA – Cuenta con supervisión.	El Municipio aperturó una cuenta bancaria de ahorros en el IDEA, identificada con el N°. 200001100, el 04 de Noviembre de 2025, la cual se encuentra marcada con las condiciones especiales requeridas.
12) Reintegrar de forma mensualizada los rendimientos financieros que generen las cuentas bancarias de manejo único de los recursos desembolsados por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.	N/A	Cuenta de ahorros aperturada	Si bien el municipio aperturó en el IDEA la cuenta N°. 200001100. El Desembolso N°1 fue realizado por lo tanto, existen rendimientos en la cuenta bancaria aperturada, los cuales deben ser reintegrados de forma mensualizada al Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.
13) Reintegrar de forma mensualizada los valores de las retenciones por concepto de contribución especial de obra pública a la Secretaría de Hacienda y enviar a la supervisión los soportes de dicho reintegro, la cual será una obligación en los contratos derivados que den lugar.	N/A	N.A.	Debido a que no se ha dado inicio a las obras derivadas del convenio, no existen pagos o desembolsos sujetos a reintegros por concepto de contribución de

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			obra pública en este período.
14) Estará a cargo del conveniente ejecutor garantizar que su contratista derivado cumpla, de acuerdo con el régimen tributario aplicable, con el pago de los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. En caso de que aplique, el contratista derivado deberá inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio del municipio, lugar donde se presta el servicio.	N/A	N/A	El Municipio no ha suscrito el contrato derivado de obra y, en concordancia con la obligación, deberá garantizar que el contratista cumpla con las obligaciones tributarias a su cargo conforme al régimen aplicable. No obstante, al no haberse suscrito el Acta de Inicio, la ejecución contractual no ha comenzado, razón por la cual no se generan aún hechos generadores de impuestos, tasas o contribuciones, ni obligaciones asociadas a inscripciones o registros ante la Oficina de Industria y Comercio del municipio, las cuales se verificarán una vez inicie la ejecución.
15) Aplicar todas las deducciones por concepto de tributos, tasas, contribuciones, impuestos o gravámenes de las actividades a su cargo.	N/A	N/A	En lo correspondiente a esta obligación, no se generan deducciones por concepto de tributos, tasas, contribuciones o impuestos, dado que no se ha suscrito el Acta de Inicio del contrato derivado y, en consecuencia, no se han efectuado pagos que constituyan hechos generadores de dichas deducciones. La verificación de esta obligación se activará en la fase de ejecución contractual.
16) Presentar los estados de cuentas bancarias de forma mensualizada.	N/A	Cuenta de ahorros aperturada	El Municipio aperturó la cuenta bancaria correspondiente; el primer desembolso fue realizado por valor de $175.309.122 por parte del Departamento,

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			se registran movimientos y saldos sujetos a reporte, razón por la cual existen estados de cuenta con operaciones para el período.
17) Presentar y entregar de manera oportuna todos los documentos necesarios para el desembolso, las autorizaciones de uso de recursos y la liquidación del convenio, conforme a la lista de chequeo proporcionada por el Departamento de Antioquia y de acuerdo con la forma de desembolso establecida en el presente documento.	CUMPLE	Soportes del Desembolso N°1 – 15% (Actual)	El municipio aportó los documentos requeridos para el desembolso N°1 realizado totalizado en un valor de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS M/L ($175.309.122), cuenta de cobro N°1 del mes del 13 de Enero del 2026.
18) Encontrarse al día frente a los compromisos por concepto de aportes a la seguridad social integral y parafiscales. Al momento de la suscripción del Convenio y deberá estar a paz y salvo con los mismos hasta la fecha de su terminación	CUMPLE	Certificado de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral	El municipio no presentó el certificado de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral de la fecha, firmado por la contadora, el Alcalde del municipio, a su vez anexa JCC, TP y CC del contador.
19) Dar cumplimiento a los compromisos por concepto de salarios, aportes a la seguridad social integral, prestaciones sociales y parafiscales del personal vinculado para la ejecución del Convenio.	CUMPLE	Certificado de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral	El municipio no presentó el certificado de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral, a su vez anexa JCC, TP y CC del contador.
20) Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	CUMPLE	Manual de seguridad y salud en el trabajo para la Entidad y el que les aplique a los contratistas	Al no haberse suscrito el Acta de Inicio, no se han desplegado actividades operativas ni de obra que impliquen la presencia de personal en campo. En consecuencia, no se han generado riesgos laborales ni obligaciones asociadas a la implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales se verificarán durante la fase de ejecución contractual conforme al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas del

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			Departamento de Antioquia y al régimen normativo aplicable
21) Presentar un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la normativa vigente y la que aplique al inicio de la ejecución. Los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para que las actividades que han de ser realizadas por el conveniante ejecutor se efectúen de forma segura.	CUMPLE	Manual de seguridad y salud en el trabajo para la Entidad y el que les aplique a los contratistas	El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se encuentren en ejecución.
22) Realizar la respectiva incorporación de todos los recursos aportados para la ejecución del proyecto a su presupuesto, caso en el cual aportará para la aprobación de inicio por parte del DEPARTAMENTO, el correspondiente Decreto de Incorporación	CUMPLE	Decreto de incorporación de recursos al presupuesto del municipio.	El municipio aportó el Decreto N°2026000002 del 09 de Enero de 2026, mediante el cual se hace la incorporación y se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos por valor de $1.168.727.480
23) Dar cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquía, así: 1) en las visitas realizadas por el funcionario encargado de la supervisión y seguimiento del Convenio de acuerdo con el cronograma de actividades: 2) en informes de seguimiento mensuales; 3) en informes ejecutivos solicitados y 4) en informe final de la ejecución del proyecto.	N/A	N/A	El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se encuentren en ejecución.
24) El municipio deberá ajustarse única y exclusivamente al proyecto aprobado y viabilizado por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con base en el cual se suscribe el presente Convenio.	N/A	N/A	El Municipio se ha ajustado al proyecto aprobado y viabilizado por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. A la fecha, no se han presentado modificaciones ni ajustes al alcance del proyecto, y al no haberse suscrito el Acta de Inicio ni activado la interventoría, no se han desplegado actividades operativas que impliquen

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			variaciones frente al proyecto aprobado.
25) Entregar toda la información pertinente y la solicitada en los formatos destinados por el Departamento para tal fin y de acuerdo con los lineamientos definidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).	N/A	N/A	A la fecha del presente informe, no se ha solicitado por parte del Departamento de Antioquia, al municipio, la entrega de informes periódicos. Para los siguientes seguimientos conforme el municipio realice la contratación derivada, se tendrá un formato de reporte de informes que se complementará con los informes de la interventoría.
26) Advertir oportunamente al Departamento cualquier situación sobreviniente que se presente durante la ejecución de los recursos que amerite revisar las condiciones pactadas en el presente Convenio.	N/A	N/A	A la fecha del presente informe el municipio presento observaciones sobre un posible desequilibrio económico en la ejecución de la obra, debido a que en el proyecto del Convenio correspondiente al año 2025, no fue presupuestado el incremento del SMLMV decretado por el gobierno nacional en el costo total del proyecto, lo cual puede conllevar a un posible desequilibrio económico volviendo inviable la ejecución del mismo por falta de presentación de ofertas al momento del cierre del proceso.
27) Es responsabilidad del Municipio el precio que se le asigne a cada uno de los ítems, durante la contratación y ejecución del proyecto, por lo cual no podrá justificar incumplimientos o demoras en la ejecución de sus contratos alegando futuros desequilibrios económicos por incrementos o cambios en los precios.	N/A	N/A	El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se encuentren contratados y en ejecución,

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			el municipio presento observaciones sobre un posible desequilibrio económico en la ejecución de la obra, debido a que en el proyecto del Convenio correspondiente al año 2025, no fue presupuestado el incremento del SMLMV decretado por el gobierno nacional en el costo total del proyecto, lo cual puede conllevar a un posible desequilibrio económico volviendo inviable la ejecución del mismo por falta de presentación de ofertas al momento del cierre del proceso.
28) Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales en caso de presentarse variaciones en los valores de los materiales, insumos o de la mano de obra necesarios para la ejecución de los contratos derivados del presente convenio y los sobrecostos que surjan, estos serán asumidos en su totalidad por el MUNICIPIO. Dichos recursos deberán contar con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedido por el MUNICIPIO y se adicionarán directamente a los contratos derivados, previa modificación del presente convenio. Lo anterior deberá comunicarse de manera oportuna al DEPARTAMENTO antes del inicio de la ejecución de las actividades que demanden mayores recursos, contando con la aprobación del interventor y del supervisor de la entidad territorial, así como el soporte técnico que justifique la necesidad de dichos recursos	N/A	N/A	El Municipio mediante oficio No. 1008-06.04-062 del veinte (20) de febrero de 2026, el Municipio de Guarne trasladó la solicitud de revisión de precios al Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, solicitando pronunciamiento sobre la viabilidad de ajustar el valor del convenio para garantizar la correcta ejecución del proyecto por presentarse variaciones en los valores de los materiales, insumos o de la mano de obra necesarios para la ejecución de los contratos derivados del presente convenio y los sobrecostos que surjan, dado que los contratos/convenios derivados se encuentran adjudicados. El Municipio se encuentra a la espera de la legalización de la modificación presupuestal al Convenio

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			Interadministrativo No. 25AS122C2631 de 2025 (adición en valor), necesaria para ajustar el presupuesto oficial a las condiciones reales del mercado para la vigencia 2026, razón por la cual no se han iniciado ni implementado los proyecto y la ejecución de recursos. Una vez se formalice dicha modificación y se dé inicio a la estructuración y ejecución de los proyectos derivados, el Municipio dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio y a las disposiciones de la Supervisión
29) Le corresponde al Municipio dar operación, funcionamiento, administración, seguridad y mantenimiento, en el tiempo, a la obra realizada en virtud del presente Convenio, así como, tomar las medidas necesarias para su correcto uso y goce por parte de la comunidad, y mitigación del riesgo. Para este fin de deberá exigir al contratista de obra, los manuales de instalación, mantenimiento y fichas técnicas de los elementos instalados	N/A	N/A	Al no haberse suscrito el Acta de Inicio del contrato derivado de obra, no se han generado aún obligaciones relacionadas con la operación, funcionamiento, administración, seguridad, mantenimiento o uso de la obra. Dichas obligaciones serán exigibles una vez ejecutado y entregado el proyecto, etapa en la cual el Municipio deberá recibir y exigir al contratista los manuales de instalación, mantenimiento y fichas técnicas de los elementos instalados, garantizando el adecuado uso y conservación de la obra en el tiempo.
30) El conveniante ejecutor deberá cumplir estrictamente con todas las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes en materia ambiental que resulten aplicables a la ejecución del presente convenio	N/A	N/A	Al no haberse suscrito el Acta de Inicio del contrato derivado de obra, no se han desplegado actividades de obra que impliquen cumplimiento de disposiciones ambientales en campo. El cumplimiento

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			de los requisitos ambientales, legales, reglamentarios y técnicos será verificado durante la ejecución del contrato, conforme a la normativa aplicable y a los lineamientos del Departamento de Antioquia.
31) El conveniante ejecutor deberá destinar de manera exclusiva el aporte recibido por parte del Departamento de Antioquía a la financiación del proyecto, quedando prohibido emplear dichos recursos para fines distintos a los establecidos en el Convenio. En consecuencia, los recursos deberán ejecutarse estrictamente conforme a lo acordado, so pena de la aplicación de los procedimientos administrativos y sancionatorios a que haya lugar	N/A	Cuenta de ahorros aperturada	En relación con esta obligación, el Municipio ha recibido recursos por parte del Departamento, a través del Desembolso No. 1, no obstante, en consecuencia, no se ha efectuado ejecución presupuestal con cargo a los recursos del convenio, ni se ha dado inicio a las obras no se han destinado recursos para fines distintos a los establecidos. La verificación de la destinación exclusiva se realizará una vez se de inicio a la ejecución de la obra, donde se verificarán los avances por parte de la interventoría y de la supervisión.
32) Estarán a cargo exclusivo del conveniante ejecutor, y conforme al régimen tributario aplicable, el pago de los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las autoridades nacionales, departamentales o municipales	N/A	N/A	Esta obligación se verificará una vez el municipio realice la contratación derivada y los pagos a dichos contratistas, por tanto, no se ha generado cobros en relación a impuestos, tasas y contribuciones.
33) Durante la ejecución y antes de la liquidación del Convenio, el conveniante deberá reintegrar al Departamento de Antioquia la totalidad de los rendimientos financieros generados por los aportes departamentales.	N/A	N/A	En relación con esta obligación, el Municipio ha recibido recursos por parte del Departamento, a través del Desembolso No. 1, no obstante, no se ha requerido el reintegro de rendimientos financieros.
34) Previo a la liquidación del Convenio, el municipio deberá cancelar la cuenta bancaria de condición de	N/A	N/A	El Convenio se encuentra en etapa de ejecución; por

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
firmas conjuntas, dejándola con saldo cero (0). El soporte de dicha cancelación, expedido por la entidad financiera, deberá presentarse a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento como requisito para la paz y salvo en la etapa de liquidación			tanto, aún no se ha realizado la cancelación de la cuenta bancaria de firmas conjuntas ni se ha presentado el soporte correspondiente. Dicha actuación se efectuará previo a la liquidación del Convenio, conforme a lo establecido, y el soporte expedido por la entidad financiera será presentado a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento para efectos del paz y salvo.
35) El conveniante ejecutor asumirá los costos adicionales que se identifiquen y resulten necesarios para garantizar la completa ejecución de las actividades pactadas en el convenio.	N/A	N/A	El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se encuentren en ejecución.
36) El conveniante ejecutor deberá atender oportunamente las solicitudes que formulen los organismos de control y que estén relacionadas con la ejecución del Convenio.	N/A	N/A	A la fecha del presente informe no se han presentado requerimientos o solicitudes por parte de organismos de control.
37) El conveniante ejecutor garantizará la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia en todas las estrategias de comunicación, eventos y actividades derivadas del Convenio, observando lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa y la Política de Comunicaciones del Departamento. Cualquier pieza comunicacional o información a terceros deberá contar con autorización previa del Departamento.	N/A	N/A	El municipio está dentro del tiempo para cumplir con la obligación técnica N° 16, Instalar en la obra, en forma visible, una valla a más tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes al inicio de la obra con las especificaciones técnicas de la oficina de comunicaciones del Departamento de Antioquia, especificando el nombre de la obra, metas físicas, fuente de financiación, y plazo de ejecución, durante toda la ejecución de la obra, se

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			verificará en el siguiente informe de seguimiento.
38) En el marco de la ejecución del Convenio, el conveniante ejecutor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza Departamental N.º 01 de 2020 (prohibición de plásticos de un solo uso) y a las directrices ambientales impartidas por el Departamento de Antioquia.	N/A	N/A	A la fecha del presente no se ha reportado por parte del municipio actividades o eventos donde se utilicen elementos contenidos en Ordenanza Departamental N.º 01 de 2020.
39) El Municipio, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni la entidad ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i) Se encuentran incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC), también conocida como “Lista Clinton”, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin. ii) Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. iii) Declaran, bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incursos en inasistencia alimentaria.	CUMPLE	Certificado anticorrupción, multas y sanciones, declaración de no lavado de activos Etc.	Documentos presentados por el municipio que hacen parte del expediente contractual del convenio.
40) El Municipio deberá presentar rendición de cuentas una vez finalicen las obras. La rendición de cuentas deberá estar soportada, como mínimo, por los siguientes documentos: a) Soporte de incorporación de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el presupuesto del Municipio. b) Actas de ejecución y liquidación de obra debidamente firmadas por el Interventor y/o supervisor con el Contratista, anexando los respectivos comprobantes de pago y de egresos firmados por los beneficiarios y demás soportes. c) Pagos hechos al ejecutor de obra d) Certificado de rendimientos financieros expedido por la entidad bancaria donde se apertura la cuenta. e) Soportes de reintegros de los valores no ejecutados y/o los rendimientos financieros generados y debidamente consignados al DEPARTEMENTO DE ANTIOQUIA. f) Actas de recibo de obra. g) Certificado de parafiscales debidamente suscrito por el represéntate legal del Municipio. h) Informe final del supervisor donde se consigne fotografías de la obra, informe Técnico, Administrativo, financiero, social, ambiental y legal. i) Informe del supervisor del Convenio por parte del municipio donde se certifique que se cumplió a cabalidad con la adecuación del/los escenarios deportivos contemplados en el proyecto objeto de este	N/A	N/A	Convenio actualmente en ejecución, se hará seguimiento a la obligación una vez finalicen las obras.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
convenio, relacionando las actas de modificación que haya lugar. j) Pólizas actualizadas por el contratista de obra luego del recibo a satisfacción, con su respectivo paz y salvo de la Aseguradora			
41) Publicar en la plataforma SECOP II y presentar al DEPARTAMENTO un (1) informe final a la terminación del convenio, al que deberán adjuntarse, los siguientes documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. B) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. C) Balance Financiero discriminado del proyecto. D) Informe final de Interventor, el cual deberá contener como mínimo la información que para tal fin le sea requerida por el DEPARTAMENTO. E) Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO en virtud del presente convenio interadministrativo. F) Certificación de las cuentas bancarias del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional de ser el caso dentro del término legal.	N/A	N/A	Esta obligación corresponde a la etapa de liquidación del convenio, la cual solo será exigible una vez se culmine la ejecución del proyecto. A la fecha del presente informe, se encuentra sin Acta de Inicio, por lo que no se han generado actividades, pagos, interventorías, balances financieros, actas de recibo, certificaciones ni documentos finales que deban ser publicados en la plataforma SECOP II o remitidos al Departamento. La verificación de esta obligación se activará al finalizar la ejecución contractual, conforme a los requisitos documentales y financieros establecidos para el cierre del convenio.
42) Si por alguna razón es indispensable realizar modificación en el diseño y/o presupuesto por problemas técnicos ajenos al proyecto, el Municipio deberá justificarlo y solicitarlo a Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia con la modificación del proyecto viabilizado, presentando todos los estudios y diseños necesarios para lograrlo sin generar necesidad de recursos adicionales, o en su defecto, estos deberán ser asumidos por el Municipio	N/A	N/A	El Municipio mediante oficio No. 1008-06.04-062 del veinte (20) de febrero de 2026, el Municipio de Guarne trasladó la solicitud de revisión de precios al Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, solicitando pronunciamiento sobre la viabilidad de ajustar el valor del convenio para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Que mediante oficio con radicado No. 2026030065945 del diez (10) de marzo de 2026, el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, a través de la Directora de Acceso a la

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			Justicia, Natalia Navarro Echeverri, dio respuesta a dicha solicitud, indicando que las variaciones ordinarias del mercado constituyen riesgos previsibles propios de la ejecución de contratos de obra pública, que no implican automáticamente la obligación de modificar el valor del convenio ni de los contratos derivados, y que no resultaba procedente efectuar un ajuste automático del presupuesto con fundamento en estimaciones generales de incremento de costos. El Municipio se encuentra a la espera de la legalización de la modificación presupuestal al Convenio Interadministrativo No. 25AS122C2631 de 2025 (adición en valor), necesaria para ajustar el presupuesto oficial a las condiciones reales del mercado para la vigencia 2026, razón por la cual no se han iniciado ni implementado los proyecto y la ejecución de recursos. Una vez se formalice dicha modificación y se dé inicio a la estructuración y ejecución de los proyectos derivados, el Municipio dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio y a las disposiciones de la Supervisión
43) Si en el desarrollo de las obras se presentan inconvenientes que impidan su finalización por errores en la presentación del proyecto o por estudios preliminares y complementarios mal estructurados, y que el Municipio no pueda asumir con sus propios	N/A	N/A	En relación con esta obligación, no se han presentado situaciones que impidan la ejecución del proyecto, pero se encuentra

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
recursos, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA podrá solicitar la devolución total del recurso aportado con el fin de retomar las obras en cumplimiento de la Ley 2020 de 2020			sin Acta de Inicio, por lo que no existen actividades en obra ni estudios preliminares o complementarios en ejecución que permitan identificar contingencias técnicas o financieras. La verificación de esta obligación será exigible durante la ejecución contractual, conforme al riesgo previsto en la Ley 2020 de 2020 y bajo las condiciones establecidas para la terminación del proyecto.
44) Garantizar que todos los documentos generados en la ejecución del presente convenio y de sus contratos derivados en las etapas precontractuales – contractuales y poscontractuales, sean cargados en la plataforma SECOP II y archivados conforme a las normas de gestión documental, en un plazo no superior a 3 días hábiles tras su emisión.	CUMPLE	SECOP II	A la fecha del presente informe, el municipio cumple con la publicación de los documentos para el inicio del convenio.
45) El Municipio se obliga a acatar lo indicado en el artículo 264 de la Ordenanza 41 de 2020 “Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia”, en relación con la Tasa Pro-Deporte y Recreación, que para efectos del presente convenio, será obligación del Municipio y/o la entidad que subcontrate, la aplicación de la retención y posterior reintegro periódico por concepto de Tasa pro Deporte y Recreación DOS PUNTO CINCO PORCIENTO (2.5%) sobre la totalidad de los recursos aportados por el Departamento de Antioquia.	N/A	N/A	Al no haberse suscrito el Acta de Inicio ni efectuado pagos asociados a la ejecución, **no se han generado hechos sujetos a retención o reintegro por concepto de la Tasa Pro-Deporte y Recreación**, prevista en el artículo 264 de la Ordenanza 41 de 2020. La obligación se activará durante la ejecución contractual, momento en el cual deberá aplicarse la retención del dos punto cinco por ciento (2.5%) sobre los pagos derivados del convenio y efectuarse el reintegro periódico correspondiente. En la Minuta del Contrato el Municipio se obliga a acatar lo indicado en el artículo 264 de la Ordenanza 41 de 2020 "Estatuto de Rentas del Departamento de

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			Antioquia", en relación con la Tasa Pro- Deporte y Recreación, que para efectos del presente convenio, será obligación del Municipio y/o la entidad que subcontrate, la aplicación de la retención y posterior reintegro periódico por concepto de Tasa pro Deporte y Recreación DOS PUNTO CINCO PORCIENTO (2,5%) sobre la totalidad de los recursos aportados por el Departamento de Antioquia. La contribución especial de seguridad de obra pública del 5% que se derive de la presente contratación son propiedad del Fondo de Seguridad Territorial FONSET del Departamento de Antioquia, los cuales deberán ser reintegrados por parte del Municipio conforme a los pagos que se realicen a sus contratistas, cuando aplique y acorde a lo establecido en el Estatuto Departamental de Rentas ordenanza N°41 de 2020 y las demás que lo añaden o modifiquen, por lo cual se les solicita actualización.
46) El Municipio, cuando efectúe desembolsos con recursos del Departamento, a través de contratos o convenios a terceros no ejecutores, deberá aportar los estados de cuenta bancarios de esas subcuentas y en todo caso, los rendimientos financieros generados en ellas pertenecerán al Departamento de Antioquia y deberán ser reintegrados en las mismas condiciones de forma y tiempo descritas en el presente documento	N/A	N/A	Al Municipio se le ha efectuado desembolsos con recursos del Departamento, toda vez que el Desembolso No. 1 no obstante no se ha suscrito el Acta de Inicio del contrato derivado. En consecuencia, no existen subcuentas con movimientos, pagos a terceros se generan rendimientos financieros que deben ser reportados o reintegrados al

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			Departamento de Antioquia. La obligación será exigible durante la ejecución contractual, una vez se realicen pagos con cargo a los recursos del convenio.
47) Liquidar el presente convenio, previa liquidación del/los contratos derivados que suscriban en desarrollo del mismo. La liquidación del Convenio se hará de común acuerdo entre el Departamento de Antioquia y el Municipio dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el Acta de liquidación. Si el Municipio no concurre a la liquidación del Convenio, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, el Departamento de Antioquia lo liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación bilateral, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si vencido el plazo para la liquidación unilateral esta no se ha realizado, podrá efectuarse en cualquier momento dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El Municipio tendrá derecho a hacer salvedades a la liquidación bilateral, y en este evento la liquidación unilateral sólo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.	N/A	N/A	Esta obligación es exigible en la etapa de liquidación del convenio, la cual solo tendrá lugar una vez se liquide previamente el contrato derivado suscrito. A la fecha del presente informe, el contrato derivado se encuentra adjudicado, pero sin Acta de Inicio, por lo que no existe ejecución, terminación ni etapa de cierre contractual que permita activar el proceso de liquidación bilateral o unilateral previsto en la normativa vigente.
48) Cumplir con las demás obligaciones que resulten aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio, en el marco de la normativa vigente.	CUMPLE	Informe de seguimiento N°1 a la contratación estatal.	El municipio cumple con las demás obligaciones inherentes al presente convenio.

COMPROMISOS DEL MUNCIPIO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS, RELACIONADOS CON COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES O FINANCIEROS

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	CUMPLE / NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
2) El municipio en su calidad de Conveniante, deberá contar internamente con un personal idóneo y suficiente que apoye en el rol de estructuración y supervisión del contrato	CUMPLE	Designación de supervisión por parte del	El Secretario de Infraestructura designó a **Ana María Ortiz Arbeláez**, en su calidad de Secretario de

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	CUMPLE / NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
derivado. Las funciones de este personal entre otras serán realizar las gestiones necesarias para hacer seguimiento al objeto contractual y dar cumplimiento a los manuales de supervisión de la entidad		municipio – de Enero de 2026	Infraestructura Física, como supervisora del Convenio, mediante Certificado de Delegación de Supervisión del Convenio, suscrito en Enero de 2026.
3) Designar un supervisor competente para el/los contratos derivados, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o profesiones afines, responsable del seguimiento, y de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras, así como se su recibo a satisfacción.	N/A	N/A	El Secretario de Infraestructura designó a **Ana María Ortiz Arbeláez**, en su calidad de Secretario de Infraestructura Física, como supervisora del Convenio, mediante Certificado de Delegación de Supervisión del Convenio, suscrito en Enero de 2026.
4) Elaborar y presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio, Los Análisis de Precios Unitarios – APU, el cronograma detallado con las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales que se requieran para la debida ejecución del convenio, que deberá contener los hitos de control y seguimiento, y el tiempo estimado de contratación y ejecución de contratos según el plazo establecido para ello. Deberá darse estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del convenio designado por parte la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, así como los eventuales ajustes al cronograma los cuales deberán sustentarse técnicamente.	CUMPLE	Documentos convenio. One Drive.	El Municipio remitió los documentos exigidos, incluyendo los Análisis de Precios Unitarios (APU), el cronograma detallado con actividades precontractuales, contractuales y post contractuales, así como el Plan de Inversiones
8) El Municipio exigirá al contratista derivado, las garantías contractuales y pos contractuales suficientes y necesarias para asegurar el cumplimiento del Convenio, y como mínimo requerirá garantías de seriedad, cumplimiento, estabilidad de obra, responsabilidad civil extracontractual y pagos de salarios y prestaciones sociales. En las mismas, deberá registrarse como beneficiario y asegurado al Municipio, y al Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	N/A	N/A	El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio.
12) El Municipio entregará al supervisor designado por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia e interventor designado, un paquete en original de los documentos del proceso, con la finalidad que	N/A	N/A	El Municipio remitió al supervisor designado por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, así como al interventor designado, el

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	CUMPLE / NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
se autorice al MUNICIPIO mediante acta, el inicio de la ejecución de la obra.			paquete documental correspondiente al proceso contractual del convenio interadministrativo y del contrato derivado de obra, con el fin de obtener la autorización de inicio. A la fecha, dichos documentos se encuentran en etapa de revisión técnica, financiera y administrativa, quedando pendiente la suscripción del acta que autorice el inicio de la ejecución de la obra
13) El Municipio, a través del supervisor que delegue para el seguimiento del convenio vigilará su cumplimiento a través de las obligaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 con el fin de conminar al contratista de obra al cumplimiento de los respectivos contratos.	N/A	N/A	El Municipio, a través del supervisor designado, será el responsable de vigilar el cumplimiento contractual conforme a las obligaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011. No obstante, al no haberse suscrito el Acta de Inicio del contrato derivado, no se han activado las funciones de supervisión operativa ni los mecanismos de conminación al contratista de obra, los cuales se exigirán durante la fase de ejecución del contrato..
16) Instalar en la obra, en forma visible, una valla a más tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes al inicio de la obra con las especificaciones técnicas de la oficina de comunicaciones del Departamento de Antioquia, especificando el nombre de la obra, metas físicas, fuente de financiación, y plazo de ejecución, durante toda la ejecución de la obra.	N/A	N/A	A la fecha, no se ha iniciado la obra, por lo cual no se ha instalado la valla informativa. Una vez se dé inicio a la ejecución, el Municipio instalará, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes, la valla en un lugar visible, conforme a las especificaciones técnicas de la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia, la cual permanecerá durante toda la ejecución de la obra.
21) Informar a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, de manera previa, las modificaciones, prorrogas, adiciones o cambios a surtir en el Contrato de	N/A	N/A	El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	CUMPLE / NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Obra que celebra el Municipio y el tercero, dirigido a la realización de la actividad objeto y alcance del Convenio. En todo caso, las modificaciones, prorrogas, adiciones o cambios que afecten el presupuesto deben ser previamente aprobados por Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, antes de hacer apertura del proceso de selección, y durante la ejecución de las obras y los costos adicionales de dichas modificaciones adiciones o prórrogas deberán ser asumidos por el municipio.			para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio.
22) Le corresponde al Municipio dar operación, funcionamiento, administración, seguridad y mantenimiento, en el tiempo, a la obra realizada en virtud del presente Convenio, así como, tomar las medidas necesarias para su correcto uso, custodia y goce por parte de la comunidad, y mitigación del riesgo. Para este fin de deberá exigir al contratista de obra, los manuales de instalación, mantenimiento y fichas técnicas de los elementos instalados.	N/A	Informes de Seguimiento.	A la fecha, el Municipio se encuentra en etapa precontractual de los contratos derivados y no se ha ejecutado obra alguna en el marco del presente Convenio. En consecuencia, el Municipio no ha iniciado la operación, funcionamiento, administración, seguridad ni mantenimiento de la obra, ni ha exigido al contratista la entrega de los manuales de instalación, mantenimiento y fichas técnicas.

COMPROMISOS GENERALES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1) Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio, acta de inicio, prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones y liquidación en desarrollo del convenio interadministrativo suministrando la información que haya lugar.	CUMPLE	Contrato firmado en SECOP, acta de inicio suscrita.	Las partes cumplieron la obligación y suscribieron tanto la minuta electrónica como el acta de inicio del convenio objeto del presente informe. (Anexos).
2) Proporcionar oportunamente toda la información disponible y relevante para el apoyo a la supervisión y ejecución de los proyectos.	CUMPLE	Convenio en ejecución	Ambas partes han proporcionado oportunamente toda la información disponible y relevante para el apoyo a la supervisión y ejecución de los proyectos.
3) Participar en reuniones de coordinación, programadas por las partes, para evaluar el avance	N/A	N/A	A la fecha del presente informe no se han requerido

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
del convenio, tomar decisiones conjuntas sobre su ejecución, realizar visitas técnicas de campo, y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.			reuniones de coordinación, el municipio adelanta la etapa precontractual de los procesos derivados.
4) Suministrar oportunamente la información requerida para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control.	N/A	N/A	A la fecha del presente informe no se han presentado requerimientos o solicitudes por parte de organismos de control.
5) Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y liquidación del convenio.	CUMPLE	Convenio en ejecución	Ambas partes han mantenido un flujo constante de la información necesaria para el convenio actualmente en ejecución.
6) Designar un supervisor para el presente convenio por cada parte, encargado de vigilar la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del objeto contratado.	CUMPLE	Designaciones de supervisión de ambas partes	• **Designación de supervisión por parte del Departamento de Antioquia:** Mediante el acto No. **2026020002283**, de fecha **15 de Enero de 2026**, el **Departamento de Antioquia** designó el supervisor del Convenio. • **Designación de supervisión por parte del Municipio:** Mediante documento fechado en E**nero de 2026**, el Municipio designó a la funcionaria **Ana María Ortiz Arbeláez**, como Supervisora del Convenio.
7) Designar una persona por cada parte para conformar una mesa técnica de seguimiento periódico, convocar, asistir y participar a las reuniones citadas, enfocada en la gestión y evaluación financiera del presente convenio.	CUMPLE	Designaciones de supervisión de ambas partes	Para la conformación de la mesa técnica de seguimiento periódico, el Departamento de Antioquia cuenta con la designación de supervisión a cargo de la Dra. Natalia Navarro, con el apoyo de los equipos jurídico, técnico y financiero. Por su parte, el Municipio cuenta con el supervisor

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			designado, quien participa en las reuniones convocadas para la gestión y evaluación financiera del Convenio.
8) Las partes se comprometen a cumplir sus obligaciones con diligencia y en los plazos establecidos, bajo el principio de buena fe contractual. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la suspensión o terminación del convenio.	CUMPLE	Convenio en ejecución	Las partes a la fecha del presente informe están comprometidas a cumplir sus obligaciones con diligencia y en los plazos establecidos, bajo el principio de buena fe contractual
9) Sera obligación de los conveniantes mantenerse indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa actuaciones derivadas de este convenio.	CUMPLE	No existen procesos de reclamaciones	A la fecha del presente informe las partes se mantienen indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa actuaciones derivadas de este convenio.
10) Los costos operativos asociados al cumplimiento de las obligaciones (e.g., desplazamientos, elaboración de informes) serán asumidos por cada parte con cargo a sus respectivos presupuestos, sin que ello implique una erogación presupuestal derivada del presente convenio	N/A	N/A	No existen erogaciones u costos operativos con cargo a recursos del presente convenio.
11) Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio Interadministrativo	CUMPLE	Convenio en ejecución	Las partes cumplen con las demás obligaciones aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio Interadministrativo

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE / NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1) Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y desembolso de los recursos del convenio.	CUMPLE	Informe de seguimiento N°1 para el desembolso N°1 y anexos	Mediante el presente informe el equipo supervisor y de apoyo avalan el **PRIMER DESEMBOLSO** correspondiente al **QUINCE PORCIENTO (15%)** del valor del convenio.
2) Designar un funcionario que será el encargado de la supervisión del convenio y realizar las recomendaciones necesarias para la adecuada ejecución del mismo.	CUMPLE	Designación de supervisión.	Que mediante Radicado No. 2026020002283 del 15 de Enero de 2026, el secretario Luis Eduardo Martínez Guzmán de la Secretaría de Seguridad,

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE / NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			Justicia y Paz, designó los respectivos apoyos a la supervisión, así: POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ • NATALIA NAVARRO ECHEVERRI CC: 1.036.931.527 Coordinadora Administrativa - Directora de Acceso a la Justicia • JUAN CARLOS ARANGO ÁLVAREZ CC: 98.671.478 Apoyo Contable/Financiero – Contratista • JUAN PABLO ZAPATA CC: 1.039.471.177 Apoyo jurídico Contratista • VICTOR ADOLFO AGUDELO MESA CC: 1.044.502.182 Apoyo Técnico- Contratista.
3) Realizar visitas periódicas para verificar el avance de las obras.	N/A	N/A	Al no haberse suscrito el Acta de Inicio ni activado la interventoría, no se han realizado visitas de verificación de avance, dado que la ejecución de la obra no ha iniciado. Las visitas periódicas serán exigibles durante la fase de ejecución del contrato derivado, con el fin de verificar el avance físico y técnico de las actividades programadas.
4) Exigir al Conveniante y al Interventor la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio	N/A	N/A	El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto se suscriban e inicien las obras.
5) Desembolsar los recursos del presente convenio en la forma prevista, previa presentación de los requisitos establecidos para ello	CUMPLE	Informe de seguimiento N°1 para el desembolso N°1, cuenta de cobro del municipio y anexos	Mediante el informe Nro. 1 el equipo supervisor y de apoyo avalaron el **PRIMER DESEMBOLSO** correspondiente al **QUINCE PORCIENTO (15%)** del valor del convenio.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE / NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
6) Contratar la interventoría para la obra objeto presente convenio, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.	CUMPLE	Contrato interadministrativo N°25SS122C2695 para la interventoría de las obras.	La interventoría a los contratos de obra derivados del presente convenio será ejercida y ejecutada a través del Contrato N° 25SS122C2695 del 7 de noviembre de 2025, suscito entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y la empresa RENTING DE ANTIOQUIA- RENTAN, NIT: 900285704-4.
7) Proceder con el cobro de los recursos del convenio no ejecutados, cuando esto llegase a ocurrir.	N/A	N/A	Esta obligación es condicional y final, solo se activa si existen recursos no ejecutados al cierre del convenio.
8) Asistir a todas las reuniones programadas durante el desarrollo del Convenio.	N/A	N/A	A la fecha del presente informe no se han programado reuniones.
9) Requerir al municipio y a la interventoría los informes mensuales de avance de obra.	N/A	N/A	Al no haberse suscrito el Acta de Inicio ni activado la interventoría, no se han generado informes mensuales de avance de obra. La obligación será exigible durante la fase de ejecución contractual, momento en el cual el Municipio y la interventoría deberán remitir los informes de seguimiento correspondientes.
10) Verificar y aprobar la póliza de cumplimiento solicitada al municipio y vigilar que esta permanezca actualizada cada que se realicen modificaciones al convenio	CUMPLE	Pólizas expedidas por el municipio y aprobadas por el Departamento de Antioquia.	Que el 26 de Enero de 2026 se realizó el acto de aprobación de la garantía de Cumplimiento y de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales, mediante la póliza No. 510 – 47 – 994000027804 Anexo 1, emitida por Aseguradora Solidaria de Colombia, expedida el 25 de Noviembre de 2025.
11) Garantizar la publicación oportuna del convenio y sus documentos asociados en la plataforma SECOP II, conforme al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	CUMPLE	Enlace SECOP II	El Departamento de Antioquia ha garantizado la publicación oportuna del Convenio y sus documentos asociados en la plataforma SECOP II, conforme al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Hasta la fecha, se encuentra publicado el proceso No. 25AS122C2631, así como los actos de aprobación de garantías, designación de supervisión y acta de inicio.
12) Atender demás obligaciones contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CUMPLE	Convenio en ejecución	A la fecha se han atendido por parte del equipo supervisor las obligaciones contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
13) Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del convenio	CUMPLE	Convenio en ejecución	Se atienden las demás obligaciones inherentes al convenio para su normal ejecución.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO MUNICIPIO DE GUARNE-EJECUTOR**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$1.168.727.480	$0	N/A	$1.168.727.480
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$1.168.727.480	$0	N/A	$1.168.727.480
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$175.309.122	$0	$0	$175.309.122
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$0	$0	$0	$0
7. Recursos ejecutados.	$175.309.122	$0	$0	$175.309.122
8. Recursos no ejecutados.	$993.418.358	$0	N/A	$993.418.358

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

N/A

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
15 de abril de 2026 a las 15:57	**Urgente: Revisión de presupuesto y adición - Proyecto Guarne**	Solicitud Anexar presupuestos en PDF y Excel con firma del secretario o supervisor asignado por parte del municipio.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLÁUSULA OCTAVA. FORMA DE DESEMBOLSO: El municipio se obligó a abrir una cuenta de ahorros independiente en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, para el manejo exclusivo de los recursos destinados a la ejecución de las actividades del presente Convenio, denominado ***"MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA Y TEJO DE SAN ANTONIO.".*** El número de la cuenta bancaria será reportado por el municipio en el documento suscrito por la entidad, acompañado de la certificación del IDEA en el cual se conste la inscripción de la cuenta bancaria. Es obligación que la cuenta creada cuente con aprobación conjunta, también llamada cuenta con supervisión o doble aprobación, exonerada de gravámenes a los movimientos financieros GMF - 4x1000 y exenta de retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros.

El DEPARTAMENTO realizará cuatro desembolsos, así:

UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al **QUINCE POR CIENTO (15%)** del valor del convenio, provenientes de la apropiación presupuestal emitida en el marco del Acta de Incorporación N°1; previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio del convenio. B. Designación del supervisor del Convenio por parte del municipio. C. Aprobación por parte del supervisor del Departamento del cronograma de ejecución y del plan de inversiones del convenio D. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. E. Cuenta de cobro. F. Acta de aprobación de las garantías del convenio por parte del supervisor designado por el Departamento de Antioquia. G. Certificado de apertura de cuenta bancaría exonerada de gravámenes a los movimientos financieros GMF - 4x1000 y exenta de retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros, aperturada como cuenta con supervisión compartida. H. Decreto de incorporación de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el presupuesto del Municipio.

UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al **CUARENTA POR CIENTO (40%)** del valor total del convenio, provenientes de la vigencia futura 2026 emitido en el marco del Acta de Incorporación N°2, contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento a la contratación por parte de supervisor del convenio designado por el municipio B. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio acompañada del informe de interventoría, en la que se acredite el avance de ejecución físico y/o financiero del DIEZ POR CIENTO **10%** del convenio y de acorde con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2. C. La/las respectivas actas parciales de avance de obra avalada por el interventor. D. Informe financiero de avance firmado por el contador del Municipio y el supervisor del Convenio designado por el municipio. E. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. F. Cuenta de cobro.

UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al **CUARENTA POR CIENTO (40%)** del valor total del convenio y provenientes de la vigencia futura 2026 - Certificado de Disponibilidad emitido en el marco del Acta de Incorporación N°2, contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento a la contratación por parte de supervisor del convenio designado por el municipio B. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio acompañada del informe de interventoría, en la que se acredite el avance de ejecución físico y/o financiero del CINCUENTA PORCIENTO **50%** del convenio y de acorde con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2. C. La respectiva acta parcial de avance de obra avalada por el interventor. D. Informe financiero de avance firmado por el contador del Municipio y el supervisor del Convenio designado por el municipio. E. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. F. Cuenta de cobro.

UN CUARTO DESEMBOLSO correspondiente al **CINCO PORCIENTO (5%)** del valor total del convenio, provenientes de la vigencia futura 2026 - Certificado de Disponibilidad emitido en el marco del Acta de Incorporación N°2, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio acompañada del informe de interventoría, en la que se acredite el avance de ejecución físico del CIEN POR CIENTO **100%** del convenio y de acorde con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2. B. El correspondiente informe consolidado de interventoría con registro fotográfico que evidencie el avance de las obras igual al 100%. C. Las respectivas actas de recibo de las obras suscrita por parte del interventor y del municipio. D. Informe de seguimiento a la contratación por parte de supervisor del Convenio designado por el municipio, acompañado del informe financiero de recursos firmado por el contador. E. Constancia de reintegro al

Departamento de Antioquia de la contribución especial de seguridad 5% sobre los pagos realizados a contratistas de obra. F. Reintegro del 100% de los rendimientos financieros de los recursos de los desembolsos anteriores depositados en la cuenta aperturada en el IDEA. G. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. H. Cuenta de cobro.

PARÁGRAFO 1°: Los recursos a aportar por parte del Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz al Municipio de La Unión, se realizarán a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, en el cumplimiento del acta de incorporación N°1 - convenio N°4600018028 y acta de incorporación N°2 - Convenio N° 25AS122C2440, previa autorización y cumplimiento de las cláusulas respectivas de cada convenio, los recursos a desembolsar se efectuarán mediante transferencia a la cuenta bancaria aperturada por el municipio en el IDEA, conforme a los requisitos descritos en el presente convenio.

Los pagos a él/los contratistas derivados, seleccionados por el Municipio, serán autorizados a través del Portal de pagos del IDEA por el supervisor designado por el Departamento de Antioquia, únicamente bajo la modalidad de pagos contra avance de ejecución, sustentados en actas de avance de obra debidamente avalados por la interventoría y por el supervisor del convenio designado por parte el municipio. Los pagos se realizarán únicamente previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes.

Las obras y cantidades específicas del proyecto se encuentran descritas en el estudio previo y en los anexos técnicos del convenio a suscribir. Así mismo, la definición de los bienes y servicios a ejecutar se fundamenta en un diagnóstico integral elaborado por el MUNICIPIO y validado y ajustado
por el departamento de Antioquia, el cual incorporó los componentes predial, legal, social, ambiental y arquitectónico, el análisis técnico, los estudios complementarios y las cotizaciones respectivas. Con ello, se garantiza la pertinencia y la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proceso contractual.

PARÁGRAFO 2°: La contribución especial de seguridad de obra pública del 5% que se derive de la presente contratación son propiedad del Fondo de Seguridad Territorial FONSET del Departamento de Antioquia, los cuales deberán ser reintegrados por parte del Municipio conforme a los pagos que se realicen a sus contratistas, cuando aplique y acorde a lo establecido en el Estatuto Departamental de Rentas ordenanza N°41 de 2020 y las demás que lo adicionen o modifiquen.

PARÁGRAFO 3°: Los rendimientos financieros que se generen de la cuenta aperturada por el municipio en el IDEA son de propiedad del Departamento de Antioquia - Fondo de Seguridad Territorial FONSET, los cuales deberán ser reintegrados de forma periódica acorde a las directrices de la Tesorería del Departamento de Antioquia.

PARÁGRAFO 4°: El avance financiero solo se tomará sobre los recursos realmente pagados a los contratistas de obra que desarrollen los mejoramientos, ampliaciones, adecuaciones, dotaciones y/o construcciones a los escenarios deportivos y recreativos priorizados por el Municipio.

PARÁGRAFO 5°: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos, costos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del presente convenio, los cuales serán sufragados por el CONVENIANTE EJECUTOR, para lo cual el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA deducirá del valor a pagar los impuestos, tasas, retenciones en la

fuente y demás deducciones legales que correspondan, conforme al régimen tributario vigente y a través del IDEA.

PARÁGRAFO 6°: El CONVENIANTE EJECUTOR, de acuerdo con el régimen tributario, será el responsable de aplicar, retener y transferir los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, a ser descontados sobre todos los desembolsos/pagos y demás emolumentos facturados/cobrados con cargo a los recursos del presente convenio.

PARÁGRAFO 7°: El CONVENIANTE EJECUTOR acepta que todos los gastos, costos e impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del convenio, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, si son del caso; el valor de la constitución de garantías, así como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidad del convenio, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes (Estampillas y tasas), los cuales son deber del CONVENIANTE EJECUTOR informarse y atender su pago.

PARÁGRAFO 8°: En caso de que el CONVENIANTE EJECUTOR esté obligado a facturar electrónicamente estará obligado a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el desembolso, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Control de Desembolsos a la cuenta del Municipio.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	EGRESO
Valor Inicial	14/11/2025	$1.168.727.480		$0		$1.168.727.48	
Adiciones	N/A	N/A					
Desembolso N°1 (Actual)	N/A		N/A	N/A		N/A	.
TOTALES		**$1.168.727.480**	N/A	N/A			

Control de pagos a los proveedores derivados.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	EGRESO
Valor Inicial	-	-		-			
Adiciones	N/A	N/A					
Pago N°1				N/A			
TOTALES				N/A			

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El municipio de Guarne acredita encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales (ARL) y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, mediante certificado de aportes parafiscales y del Sistema de Seguridad Social Integral fechado el 25 de Marzo de 2026, firmado por el Alcalde Diego Mauricio Grisales Gallego y Leidy Marcela Álzate Sánchez en calidad de Contadora Así mismo, se anexan la tarjeta profesional (TP), la Junta Central de Contadores (JCC) y la cédula de ciudadanía de la contadora.

DOCUMENTO	FECHA	CUMPLE
Certificado de Aportes	25 de Marzo de 2026 Sin Actualizar	SI
Junta Central de Contadores	15 de Enero de 2026 Sin Actualizar	SI
Cedula Contador /RL	Copia	SI
Planilla Pago Seguridad Social	Nro.84153634 del 13 de Marzo de 2026 Sin Actualizar	
Tarjeta Profesional del Contador	Copia	SI

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

A la fecha del presente informe no ha sido necesario implementar ningún tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

- Que el Convenio Interadministrativo No. 25AS122C2631 de 2025 es susceptible de suspensión, toda vez que mediante oficio No. 1008-06.04-098 con radicado E 2026304347 del doce (12) de marzo de 2026, el Municipio de Guarne, en su calidad de entidad ejecutora, solicitó formalmente la suspensión No. 1 del mismo, fundamentando dicha solicitud en la ocurrencia de circunstancias de orden técnico y financiero que impiden temporalmente la continuidad de la ejecución del contrato derivado No. 1008-CONT-001-2026.

- Que dichas circunstancias tienen origen en el incremento del salario mínimo legal mensual vigente para la vigencia 2026, el cual aumentó en un veintitrés por ciento (23%), generando un impacto directo sobre los costos de mano de obra, transporte y distribución de materiales del proyecto denominado "Mejoramiento de la Placa Polideportiva y Tejo San Antonio", estimándose un incremento aproximado del 12,8% sobre el valor total de la obra contratada, situación que fue puesta en conocimiento del Municipio por parte del contratista EMEGA mediante oficio formal.

- Que en virtud de lo anterior, mediante oficio No. 1008-06.04-062 del veinte (20) de febrero de 2026, el Municipio de Guarne trasladó la solicitud de revisión de precios al Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, solicitando pronunciamiento sobre la viabilidad de ajustar el valor del convenio para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

- Que mediante oficio con radicado No. 2026030065945 del diez (10) de marzo de 2026, el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, a través de la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro Echeverri, dio respuesta a dicha solicitud, indicando que las variaciones ordinarias del mercado constituyen riesgos previsibles propios de la ejecución de contratos de obra pública, que no implican automáticamente la obligación de modificar el valor del convenio ni de los contratos derivados, y que no resultaba procedente efectuar un ajuste automático del presupuesto con fundamento en estimaciones generales de incremento de costos.

- Que no obstante lo anterior, y en consideración a la complejidad técnica y financiera de la situación planteada, el Municipio de Guarne solicitó la suspensión del convenio por un término indefinido, con el propósito de adelantar los trámites administrativos y presupuestales necesarios para definir y formalizar el ajuste requerido para continuar con la ejecución del contrato derivado.

- Que una vez verificados los fundamentos fácticos, técnicos, financieros y jurídicos expuestos en la solicitud, así como los soportes allegados por el Municipio de Guarne, la Supervisión considera procedente la suspensión del Convenio Interadministrativo No. 25AS122C2631 de 2025, en tanto las circunstancias que la motivan, si bien no constituyen un evento de fuerza mayor en sentido estricto, generan una imposibilidad temporal para la ejecución normal del objeto contractual en las condiciones inicialmente previstas, siendo necesario otorgar al municipio un término prudencial para gestionar la eventualidad presentada. En tal sentido, se estima necesario suspender el plazo del convenio por el término comprendido entre el veinticinco (27) de marzo de 2026 y el treinta (30) de abril de 2026, ambas fechas inclusive, o hasta que cese el motivo que origina la presente suspensión, lo que ocurra primero.

- Que, desde el punto de vista técnico, la suspensión se configura como una medida necesaria para salvaguardar la correcta ejecución del objeto contractual, en tanto las condiciones actuales impiden la continuidad normal de las actividades constructivas con los recursos presupuestalmente disponibles, comprometiendo la calidad, funcionalidad y durabilidad de las intervenciones previstas en los anexos técnicos del convenio. De igual forma, la continuidad de la ejecución en las condiciones actuales implicaría el riesgo de que el proyecto quede inconcluso, afectando los fines que motivaron su celebración.

- Que, desde el componente financiero, la suspensión permite evitar la generación de erogaciones ineficientes o injustificadas derivadas de la imposibilidad de ejecutar el objeto contractual en condiciones que garanticen su adecuada inversión. En ese sentido, la medida constituye un mecanismo de contención del gasto público, orientado a preservar el equilibrio económico del convenio y asegurar que los recursos sean utilizados de manera eficiente una vez se determinen y formalicen las medidas presupuestales requeridas.

- Que, desde el punto de vista jurídico, la suspensión resulta procedente en virtud de lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Cuarta – Suspensión del Convenio Interadministrativo No. 25AS122C2631 de 2025, así como en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual consagra la autonomía de la voluntad

de las entidades estatales para pactar las condiciones y estipulaciones necesarias para el cumplimiento de los fines estatales, siempre que no contravengan la Constitución, la ley y los principios de la contratación estatal.

- Que la suspensión del convenio se configura como una medida necesaria, razonable y proporcional, orientada a conjurar una situación excepcional que impide temporalmente la ejecución del objeto contractual, en armonía con los principios de planeación, economía, responsabilidad, transparencia y eficacia que rigen la contratación estatal.

- Que, en mérito de lo expuesto, se considera procedente suspender el plazo del Convenio Interadministrativo No. 25AS122C2631 de 2025, por el término comprendido entre el veinticinco (27) de marzo de 2026 y el treinta (30) de abril de 2026, ambas fechas inclusive, o hasta que cese el motivo que origina la presente suspensión, lo que ocurra primero, conforme a lo aprobado en el Acta del Comité Interno de Contratación celebrado el veinticinco (26) de marzo de 2026.

- Que mediante Acta de Suspensión No. 1 del veintiséis (26) de marzo de 2026, las partes acordaron suspender el plazo del Convenio Interadministrativo No. 25AS122C2631 de 2025 por el término comprendido entre el veintiséis (26) de marzo de 2026 y el treinta (30) de abril de 2026, ambas fechas inclusive, o hasta que cesaran las causas que la originaron, lo que ocurriera primero, en virtud de circunstancias de orden técnico y financiero relacionadas con el impacto del incremento del salario mínimo legal mensual vigente para 2026 sobre los costos del proyecto "Mejoramiento de la Placa Polideportiva y Tejo San Antonio".

- Que las causas que motivaron la suspensión del Convenio Interadministrativo No. 25AS122C2631 de 2025 no han sido plenamente superadas a la fecha, toda vez que si bien el Municipio de Guarne remitió propuesta presupuestal orientada a resolver el desequilibrio económico identificado, la Supervisión del convenio advirtió incongruencias en dicha propuesta, razón por la cual, mediante comunicación electrónica, se solicitó al Municipio su corrección y ajuste, encontrándose pendiente respuesta definitiva al respecto.

- Que al corte del último informe de supervisión, la ejecución del convenio se encuentra en un 0% de ejecución física y un 0% de ejecución de recursos.
- Que dado las anteriores circunstancias y agotado el tiempo de suspensión, mediante Acta de Reanudación No. 1 del cinco (5) de mayo de 2026, se reanudó el Convenio Interadministrativo No. 25AS122C2631 de 2025 a partir del día primero (1°) de mayo de 2026, quedando fijada la nueva fecha de terminación para el dieciocho (18) de agosto de 2026.

9. ANEXOS

Para constancia, se firma la presente acta el 30/04/2026.





NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
Administrativo Coordinador
Directora de Acceso a la Justicia.
Departamento de Antioquia.

JUAN CARLOS ARANGO ÁLVAREZ
Apoyo Contable / Financiero Contratista
Departamento de Antioquia.





JUAN PABLO ZAPATA
Apoyo jurídico – Contratista
Departamento de Antioquia.

VICTOR ADOLFO AGUDELO MESA.
Apoyo Técnico
Departamento de Antioquia.

Alcaldía de Guarne

CERTICADO PAZ Y SALVO PARAFISCALES

LEIDY MARCELA ÁLZATE SÁNCHEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía N° **39.456.246** en calidad de **PROFESIONAL UNIVERSITARIA CONTADORA** del **MUNICIPIO DE GUARNE**, identificado con **Nit: 890.982.055-7** certifico, que por los últimos seis meses y hasta la fecha, la entidad ha venido cumpliendo con todas las obligaciones derivadas por concepto de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos profesionales), así mismo, lo correspondiente a aportes parafiscales con la Caja de Compensación Familiar (Comfama), Instituto Colombiana de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos; de conformidad con las normas vigentes y sus modificaciones, Ley 100 de 1993 y la Ley 21 de 1982.

Esta certificación se expide a solicitud de la Secretaría de Infraestructura, en la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 25AS122C2631 DE 2025, con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia, que tiene como objeto "Promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la Línea de Inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, en el Municipio de Guarne – Antioquia."

El presente certificado se expide a los 5 (cinco) días del mes mayo de 2026, con destino la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia.

LEIDY MARCELA ÁLZATE SÁNCHEZ
Contadora Publica
T.P: N° 159936-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1094B1442BFDA909

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY MARCELA ALZATE SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39456246 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 159936-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


Certificado

Municipio de Guarne con Nit: 890.982.055-7

Paz y Salvo Parafiscales

Mayo 2026


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
159936-T
LEIDY MARCELA
ALZATE SANCHEZ
C.C. 39456246
RESOLUCION INSCRIPCION 177
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FECHA 09/06/2011
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON
170739


FIRMA DEL TITULAR
86110
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 39456246
ALZATE SANCHEZ
APELLIDOS
LEIDY MARCELA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-MAR-1984
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
B+ G.S RH
F SEXO
01-AGO-2002 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-0121400-14109294-F-0039456246-20030121 0168103016A 01 131423994

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-13, 09:31:35 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84903208

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 09/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MUNICIPIO DE GUARNE	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	01
Documento	NI890982055	**Dirección**	CR 50N SUR #50 N - 02		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5510025		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GRISALES GALLEGO DIEGO MAURICIO	**Identificación**	CC 70756890		
Total Afiliados	187	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000293259	MARIA CAMILA BETANCUR RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.677.402	$ 588.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.677.402	$ 459.700	0,522	$ 3.677.402	$ 19.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.677.402	$ 147.100	$ 73.600	$ 110.400	$ 18.400	$ 36.800	$ 1.453.600
CC 1001366900	ISABELA MUÑOZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.015.301	$ 1.362.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 8.015.301	$ 1.002.000	2,436	$ 8.015.301	$ 195.300	(CCF04) COMFAMA	$ 8.015.301	$ 320.700	$ 160.400	$ 240.500	$ 40.100	$ 80.200	$ 3.401.900
CC 1001415158	LUZ EUGENIA HERNANDEZ ATEHORTUA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 1001415308	ISABEL CRISTINA ATEHORTUA OSSA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.238.986	$ 838.300	(EPS010) EPS SURA	$ 5.238.986	$ 654.900	4,350	$ 5.238.986	$ 227.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.238.986	$ 209.600	$ 104.800	$ 157.200	$ 26.200	$ 52.400	$ 2.271.300
CC 1001477931	BRAHIAN GALLEGO GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.833.269	$ 479.200	2,436	$ 3.833.269	$ 93.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.588.700
CC 1001748103	MANUELA SANTA GIRALDO	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.838.701	$ 294.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.838.701	$ 229.900	0,522	$ 1.838.701	$ 9.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.838.701	$ 73.600	$ 36.800	$ 55.200	$ 9.200	$ 18.400	$ 726.900
CC 1001748103	MANUELA SANTA GIRALDO	01	00														X			0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.814.622	$ 610.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.814.622	$ 476.900	0,000	$ 3.814.622	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 3.814.622	$ 152.600	$ 76.300	$ 114.500	$ 19.100	$ 38.200	$ 1.488.000
CC 1007461013	DAVID GOMEZ GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.677.402	$ 588.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.677.402	$ 459.700	0,522	$ 3.677.402	$ 19.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.677.402	$ 147.100	$ 73.600	$ 110.400	$ 18.400	$ 36.800	$ 1.453.600
CC 1017169871	FELIPE CASTRILLON YARCE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 7.461.799	$ 1.268.700	(EPS010) EPS SURA	$ 7.461.799	$ 932.800	2,436	$ 7.461.799	$ 181.800	(CCF04) COMFAMA	$ 7.461.799	$ 298.500	$ 149.300	$ 223.900	$ 37.400	$ 74.700	$ 3.167.100
CC 1017206940	CAMILA ARROYAVE RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 1017274117	ISABELLA CORREA URIBE	01	00																	0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 2.709.393	$ 460.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.709.393	$ 338.700	0,522	$ 2.709.393	$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.709.393	$ 108.400	$ 54.200	$ 81.300	$ 13.600	$ 27.100	$ 1.098.300
CC 1017274117	ISABELLA CORREA URIBE	01	00														X			0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION	$ 6.785.086	$ 1.153.700	(EPS010) EPS SURA	$ 6.785.086	$ 848.200	0,000	$ 6.785.086	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 6.785.086	$ 271.500	$ 135.800	$ 203.600	$ 34.000	$ 67.900	$ 2.714.700
CC 1035415279	MARIA ALEJANDRA OROZCO HERRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.461.799	$ 1.268.700	(EPS010) EPS SURA	$ 7.461.799	$ 932.800	2,436	$ 7.461.799	$ 181.800	(CCF04) COMFAMA	$ 7.461.799	$ 298.500	$ 149.300	$ 223.900	$ 37.400	$ 74.700	$ 3.167.100
CC 1035427687	LEDY KATERINE CALDERA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.677.402	$ 588.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.677.402	$ 459.700	0,522	$ 3.677.402	$ 19.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.677.402	$ 147.100	$ 73.600	$ 110.400	$ 18.400	$ 36.800	$ 1.453.600
CC 1035910057	DEISY ZULETA OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.931.228	$ 949.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.931.228	$ 741.500	0,522	$ 5.931.228	$ 31.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.931.228	$ 237.300	$ 118.700	$ 178.000	$ 29.700	$ 59.400	$ 2.344.600
CC 1035910078	ELIZABETH MARIN OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	2,436	$ 3.221.513	$ 78.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.335.300
CC 1035910396	LUIS CAMILO LONDOÑO CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 9.031.311	$ 1.535.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.031.311	$ 1.129.000	0,522	$ 9.031.311	$ 47.200	(CCF04) COMFAMA	$ 9.031.311	$ 361.300	$ 180.700	$ 271.000	$ 45.200	$ 90.400	$ 3.660.300
CC 1035911050	SANDRA CRISTINA CARDONA RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.410.344	$ 705.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.410.344	$ 551.300	0,522	$ 4.410.344	$ 23.100	(CCF04) COMFAMA	$ 4.410.344	$ 176.500	$ 88.300	$ 132.400	$ 22.100	$ 44.200	$ 1.743.600
CC 1035911816	FABER ALEJANDRO OSPINA MUNERA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 561.948	$ 95.800	(EPS010) EPS SURA	$ 561.948	$ 47.800	0,000	$ 561.948	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 561.948	$ 22.500	$ 11.300	$ 16.900	$ 2.900	$ 5.700	$ 202.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/04/2026 | **Empresa NI890982055 MUNICIPIO DE GUARNE** | **Planilla Nro: 84903208** | **Periodo Cotización: marzo de 2026** | **Periodo Servicio: abril de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1035911816	FABER ALEJANDRO OSPINA MUNERA	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 7.867.276	$ 1.337.600	(EPS010) EPS SURA	$ 7.867.276	$ 983.500	0,522	$ 7.867.276	$ 41.100	(CCF04) COMFAMA	$ 7.867.276	$ 314.700	$ 157.400	$ 236.100	$ 39.400	$ 78.700	$ 3.188.500
CC 1035911845	ANYELA MARITZA LOPEZ CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.833.269	$ 479.200	0,522	$ 3.833.269	$ 20.100	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.515.400
CC 1035912575	NORHA ANDREA RUIZ ATEHORTUA	01	00										X							0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 4.824.939	$ 772.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.824.939	$ 603.200	4,350	$ 4.824.939	$ 209.900	(CCF04) COMFAMA	$ 4.824.939	$ 193.000	$ 96.500	$ 144.800	$ 24.200	$ 48.300	$ 2.091.900
CC 1035912575	NORHA ANDREA RUIZ ATEHORTUA	01	00											X						0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 596.793	$ 95.500	(EPS010) EPS SURA	$ 596.793	$ 74.600	0,000	$ 596.793	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 596.793	$ 23.900	$ 12.000	$ 18.000	$ 3.000	$ 6.000	$ 233.000
CC 1035912597	DANIEL ALEJANDRO ARIAS CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.476.171	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.171	$ 559.600	2,436	$ 4.476.171	$ 109.100	(CCF04) COMFAMA	$ 4.476.171	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 22.400	$ 44.800	$ 1.855.100
CC 1035912647	MARIA CAROLINA LONDOÑO OSSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 1035912856	YONATAN CASTRO CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.476.171	$ 716.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.476.171	$ 559.600	0,522	$ 4.476.171	$ 23.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.476.171	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 22.400	$ 44.800	$ 1.769.400
CC 1035913988	BIVIANA MARCELA RIOS CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.833.269	$ 479.200	2,436	$ 3.833.269	$ 93.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.588.700
CC 1035914600	MANUELA GALLEGO VELASQUEZ	01	00																	0	24	24	24	24	(231001) COLFONDOS	$ 5.357.246	$ 857.200	(EPS010) EPS SURA	$ 5.357.246	$ 669.700	0,522	$ 5.357.246	$ 28.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.357.246	$ 214.300	$ 107.200	$ 160.800	$ 26.800	$ 53.600	$ 2.117.600
CC 1035914600	MANUELA GALLEGO VELASQUEZ	01	00														X			0	6	6	6	6	(231001) COLFONDOS	$ 910.375	$ 145.700	(EPS010) EPS SURA	$ 910.375	$ 113.800	0,000	$ 910.375	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 910.375	$ 36.500	$ 18.300	$ 27.400	$ 4.600	$ 9.200	$ 355.500
CC 1035915022	DIANY CAROLINA GUTIERREZ HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.174.913	$ 828.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.174.913	$ 646.900	0,522	$ 5.174.913	$ 27.100	(CCF04) COMFAMA	$ 5.174.913	$ 207.000	$ 103.500	$ 155.300	$ 25.900	$ 51.800	$ 2.045.500
CC 1035915083	YESSICA VIVIANA CARDONA PALACIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.833.269	$ 479.200	0,522	$ 3.833.269	$ 20.100	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.515.400
CC 1035915258	ROLDAN DAVID MEJIA ALZATE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.166.071	$ 645.800	0,522	$ 5.166.071	$ 27.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.042.100
CC 1035915585	TATIANA RUIZ BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.833.269	$ 479.200	0,522	$ 3.833.269	$ 20.100	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.515.400
CC 1035915629	SEBASTIAN MONTOYA CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.833.269	$ 479.200	0,522	$ 3.833.269	$ 20.100	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.515.400
CC 1035915878	MELIZA RODRIGUEZ FLOREZ	01	00																	0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 1.617.126	$ 258.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.617.126	$ 202.200	2,436	$ 1.617.126	$ 39.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.617.126	$ 64.700	$ 32.400	$ 48.600	$ 8.100	$ 16.200	$ 670.400
CC 1035915878	MELIZA RODRIGUEZ FLOREZ	01	00														X			0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 2.997.357	$ 479.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.997.357	$ 374.700	0,000	$ 2.997.357	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.997.357	$ 119.900	$ 60.000	$ 90.000	$ 15.000	$ 30.000	$ 1.169.200
CC 1035915988	SEBASTIAN ISAZA MORA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.244.582	$ 839.200	(EPS010) EPS SURA	$ 5.244.582	$ 655.600	4,350	$ 5.244.582	$ 228.200	(CCF04) COMFAMA	$ 5.244.582	$ 209.800	$ 104.900	$ 157.400	$ 26.300	$ 52.500	$ 2.273.900
CC 1035916076	LUIS FELIPE GOMEZ CEBALLOS	01	00																	0	24	24	24	24	(231001) COLFONDOS	$ 5.969.440	$ 955.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 5.969.440	$ 746.200	2,436	$ 5.969.440	$ 145.500	(CCF04) COMFAMA	$ 5.969.440	$ 238.800	$ 119.400	$ 179.100	$ 29.900	$ 59.700	$ 2.473.800
CC 1035916076	LUIS FELIPE GOMEZ CEBALLOS	01	00														X			0	6	6	6	6	(231001) COLFONDOS	$ 1.001.584	$ 160.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.001.584	$ 125.200	0,000	$ 1.001.584	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.001.584	$ 40.100	$ 20.100	$ 30.100	$ 5.100	$ 10.100	$ 391.000
CC 1035916486	LUIS MIGUEL ZAPATA YEPES	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.916.635	$ 306.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.916.635	$ 239.600	2,436	$ 1.916.635	$ 46.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.916.635	$ 76.700	$ 38.400	$ 57.500	$ 9.600	$ 19.200	$ 794.400
CC 1035916486	LUIS MIGUEL ZAPATA YEPES	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 3.976.305	$ 636.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.976.305	$ 497.100	0,000	$ 3.976.305	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 3.976.305	$ 159.100	$ 79.600	$ 119.300	$ 19.900	$ 39.800	$ 1.551.100
CC 1035916536	JOSE DAVID OCHOA RUIZ	01	00																	0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 3.311.481	$ 563.100	(EPS010) EPS SURA	$ 3.311.481	$ 414.000	2,436	$ 3.311.481	$ 80.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.311.481	$ 132.500	$ 66.300	$ 99.400	$ 16.600	$ 33.200	$ 1.405.800
CC 1035916536	JOSE DAVID OCHOA RUIZ	01	00														X			0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 8.858.639	$ 1.506.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.858.639	$ 1.107.400	0,000	$ 8.858.639	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 8.858.639	$ 354.400	$ 177.200	$ 265.800	$ 44.300	$ 88.600	$ 3.543.700
CC 1035916818	KEVIN SANTIAGO CARDONA GOMEZ	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 3.431.732	$ 583.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.431.732	$ 429.000	2,436	$ 3.431.732	$ 83.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.431.732	$ 137.300	$ 68.700	$ 103.000	$ 17.200	$ 34.400	$ 1.456.700
CC 1035916818	KEVIN SANTIAGO CARDONA GOMEZ	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 4.483.174	$ 762.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.483.174	$ 560.400	0,000	$ 4.483.174	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 4.483.174	$ 179.400	$ 89.700	$ 134.500	$ 22.500	$ 44.900	$ 1.793.800
CC 1035917291	TATIANA SANCHEZ RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 1035917335	YULIAN STEVEN GARCIA RIOS	01	00										X							0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.232.325	$ 840.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 3.232.325	$ 404.100	6,960	$ 3.232.325	$ 225.000	(CCF04) COMFAMA	$ 3.232.325	$ 129.300	$ 64.700	$ 97.000	$ 16.200	$ 32.400	$ 1.809.200
CC 1035917335	YULIAN STEVEN GARCIA RIOS	01	00														X			0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.265.326	$ 849.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 3.265.326	$ 408.200	0,000	$ 3.265.326	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 3.265.326	$ 130.700	$ 65.400	$ 98.000	$ 16.400	$ 32.700	$ 1.600.400
CC 1035917432	KELLY PAOLA HOLGUIN ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.677.402	$ 588.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.677.402	$ 459.700	0,522	$ 3.677.402	$ 19.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.677.402	$ 147.100	$ 73.600	$ 110.400	$ 18.400	$ 36.800	$ 1.453.600
CC 1035917584	MARIA CAMILA HURTADO MALDONADO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 7.461.799	$ 1.268.700	(EPS010) EPS SURA	$ 7.461.799	$ 932.800	2,436	$ 7.461.799	$ 181.800	(CCF04) COMFAMA	$ 7.461.799	$ 298.500	$ 149.300	$ 223.900	$ 37.400	$ 74.700	$ 3.167.100
CC 1035917850	ANA MARIA OSORIO RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 1035917913	ELCY JANETH RIVERA ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.833.269	$ 479.200	0,522	$ 3.833.269	$ 20.100	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.515.400
CC 1035918143	YISETH MELISSA ZULUAGA RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.410.344	$ 705.700	(EPS010) EPS SURA	$ 4.410.344	$ 551.300	0,522	$ 4.410.344	$ 23.100	(CCF04) COMFAMA	$ 4.410.344	$ 176.500	$ 88.300	$ 132.400	$ 22.100	$ 44.200	$ 1.743.600
CC 1035918478	MARIA CLARA RUIZ VALDERRAMA	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.238.086	$ 358.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.238.086	$ 279.800	0,522	$ 2.238.086	$ 11.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.238.086	$ 89.600	$ 44.800	$ 67.200	$ 11.200	$ 22.400	$ 884.800
CC 1035918478	MARIA CLARA RUIZ VALDERRAMA	01	00														X			0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.643.976	$ 743.100	(EPS010) EPS SURA	$ 4.643.976	$ 580.500	0,000	$ 4.643.976	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 4.643.976	$ 185.800	$ 92.900	$ 139.400	$ 23.300	$ 46.500	$ 1.811.500
CC 1035918759	SERGIO DANIEL BEDOYA BUSTAMANTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.121.487	$ 819.500	(EPS010) EPS SURA	$ 5.121.487	$ 640.200	4,350	$ 5.121.487	$ 222.800	(CCF04) COMFAMA	$ 5.121.487	$ 204.900	$ 102.500	$ 153.700	$ 25.700	$ 51.300	$ 2.220.600
CC 1035918899	DANILO CHAVERRA AYALA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 9.031.311	$ 1.535.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.031.311	$ 1.129.000	2,436	$ 9.031.311	$ 220.100	(CCF04) COMFAMA	$ 9.031.311	$ 361.300	$ 180.700	$ 271.000	$ 45.200	$ 90.400	$ 3.833.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/04/2026 | **Empresa NI890982055 MUNICIPIO DE GUARNE** | **Planilla Nro: 84903208** | **Periodo Cotización: marzo de 2026** | **Periodo Servicio: abril de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1035919195	ANDREA LLANO GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.166.071	$ 645.800	2,436	$ 5.166.071	$ 125.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.141.000
CC 1035919408	JUAN PABLO CUERVO CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.166.071	$ 645.800	2,436	$ 5.166.071	$ 125.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.141.000
CC 1035920140	MARIA PAULINA ESPEJO BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.166.071	$ 645.800	2,436	$ 5.166.071	$ 125.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.141.000
CC 1035920242	MATEO MONTOYA CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.476.171	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.171	$ 559.600	2,436	$ 4.476.171	$ 109.100	(CCF04) COMFAMA	$ 4.476.171	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 22.400	$ 44.800	$ 1.855.100
CC 1035921077	JUANA VALENTINA RIOS CARDONA	01	00																	0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 751.686	$ 120.300	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 751.686	$ 94.000	2,436	$ 751.686	$ 18.400	(CCF04) COMFAMA	$ 751.686	$ 30.100	$ 15.100	$ 22.600	$ 3.800	$ 7.600	$ 311.900
CC 1035921077	JUANA VALENTINA RIOS CARDONA	01	00												X					0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 572.656	$ 91.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 572.656	$ 71.600	0,000	$ 572.656	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 572.656	$ 23.000	$ 11.500	$ 17.200	$ 2.900	$ 5.800	$ 223.700
CC 1035921077	JUANA VALENTINA RIOS CARDONA	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 3.342.282	$ 534.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 3.342.282	$ 417.800	0,000	$ 3.342.282	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 3.342.282	$ 133.700	$ 66.900	$ 100.300	$ 16.800	$ 33.500	$ 1.303.800
CC 1036926172	ALEJANDRA CARVAJAL HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 1036927251	MARIA CRISTINA PALACIO RIVERA	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 4.326.966	$ 692.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.326.966	$ 540.900	2,436	$ 4.326.966	$ 105.500	(CCF04) COMFAMA	$ 4.326.966	$ 173.100	$ 86.600	$ 129.900	$ 21.700	$ 43.300	$ 1.793.400
CC 1036927251	MARIA CRISTINA PALACIO RIVERA	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 149.206	$ 23.900	(EPS010) EPS SURA	$ 149.206	$ 18.700	0,000	$ 149.206	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 149.206	$ 6.000	$ 3.000	$ 4.500	$ 800	$ 1.500	$ 58.400
CC 1036930175	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 1036933072	YONAIRA OSSA ATEHORTUA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.166.071	$ 645.800	0,522	$ 5.166.071	$ 27.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.042.100
CC 1036934033	OSMEL SANTIAGO CEBALLOS ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 1036937503	JONATHAN ARIAS ALVAREZ	01	00																	0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 1.617.126	$ 258.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.617.126	$ 202.200	2,436	$ 1.617.126	$ 39.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.617.126	$ 64.700	$ 32.400	$ 48.600	$ 8.100	$ 16.200	$ 670.400
CC 1036937503	JONATHAN ARIAS ALVAREZ	01	00														X			0	19	19	19	19	(231001) COLFONDOS	$ 2.997.860	$ 479.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.997.860	$ 374.800	0,000	$ 2.997.860	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.997.860	$ 120.000	$ 60.000	$ 90.000	$ 15.000	$ 30.000	$ 1.169.500
CC 1036938570	CAROLINA VALENCIA YEPES	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.166.071	$ 645.800	2,436	$ 5.166.071	$ 125.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.141.000
CC 1036944228	JONATHAN HOYOS GOMEZ	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.205.172	$ 352.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.205.172	$ 275.700	2,436	$ 2.205.172	$ 53.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.205.172	$ 88.300	$ 44.200	$ 66.200	$ 11.100	$ 22.100	$ 914.300
CC 1036944228	JONATHAN HOYOS GOMEZ	01	00														X			0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.574.913	$ 732.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.574.913	$ 571.900	0,000	$ 4.574.913	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 4.574.913	$ 183.000	$ 91.500	$ 137.300	$ 22.900	$ 45.800	$ 1.784.400
CC 1036949070	GIOVANY ALEXANDER GUTIERREZ OCHOA	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.286.471	$ 685.900	(EPS010) EPS SURA	$ 4.286.471	$ 535.900	4,350	$ 4.286.471	$ 186.500	(CCF04) COMFAMA	$ 4.286.471	$ 171.500	$ 85.800	$ 128.600	$ 21.500	$ 42.900	$ 1.858.600
CC 1036949070	GIOVANY ALEXANDER GUTIERREZ OCHOA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 460.385	$ 73.700	(EPS010) EPS SURA	$ 460.385	$ 57.600	0,000	$ 460.385	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 460.385	$ 18.500	$ 9.300	$ 13.900	$ 2.400	$ 4.700	$ 180.100
CC 1036963333	SARA SILVA SALAZAR	01	00													X				0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 2.238.086	$ 358.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.238.086	$ 279.800	0,000	$ 2.238.086	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.238.086	$ 89.600	$ 44.800	$ 67.200	$ 11.200	$ 22.400	$ 873.100
CC 1036963333	SARA SILVA SALAZAR	01	00														X			0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 4.643.288	$ 743.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.643.288	$ 580.500	0,000	$ 4.643.288	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 4.643.288	$ 185.800	$ 92.900	$ 139.300	$ 23.300	$ 46.500	$ 1.811.300
CC 1036964003	TATIANA RAMIREZ VALENCIA	01	00										X							0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 2.982.250	$ 507.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.982.250	$ 372.800	4,350	$ 2.982.250	$ 129.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.982.250	$ 119.300	$ 59.700	$ 89.500	$ 15.000	$ 29.900	$ 1.323.200
CC 1036964003	TATIANA RAMIREZ VALENCIA	01	00														X			0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 4.643.288	$ 789.600	(EPS010) EPS SURA	$ 4.643.288	$ 580.500	0,000	$ 4.643.288	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 4.643.288	$ 185.800	$ 92.900	$ 139.300	$ 23.300	$ 46.500	$ 1.857.900
CC 1036965852	JOSE MANUEL GALVIS OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 8.015.301	$ 1.362.700	(EPS010) EPS SURA	$ 8.015.301	$ 1.002.000	2,436	$ 8.015.301	$ 195.300	(CCF04) COMFAMA	$ 8.015.301	$ 320.700	$ 160.400	$ 240.500	$ 40.100	$ 80.200	$ 3.401.900
CC 1036965926	SOLANLLY MONTOYA GALLEGO	01	00																	0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 2.583.036	$ 439.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.583.036	$ 322.900	0,522	$ 2.583.036	$ 13.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.583.036	$ 103.400	$ 51.700	$ 77.500	$ 13.000	$ 25.900	$ 1.047.200
CC 1036965926	SOLANLLY MONTOYA GALLEGO	01	00														X			0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 5.358.840	$ 911.100	(EPS010) EPS SURA	$ 5.358.840	$ 669.900	0,000	$ 5.358.840	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 5.358.840	$ 214.400	$ 107.200	$ 160.800	$ 26.800	$ 53.600	$ 2.143.800
CC 1037638704	ANA MARIA ORTIZ ARBELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.166.071	$ 645.800	2,436	$ 5.166.071	$ 125.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.141.000
CC 1038410116	EDITH JOHANA LOPEZ RIVERA	01	00																	0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 6.473.339	$ 1.035.800	(EPS010) EPS SURA	$ 6.473.339	$ 809.200	0,522	$ 6.473.339	$ 33.800	(CCF04) COMFAMA	$ 6.473.339	$ 259.000	$ 129.500	$ 194.300	$ 32.400	$ 64.800	$ 2.558.800
CC 1038410116	EDITH JOHANA LOPEZ RIVERA	01	00												X					0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 223.219	$ 35.800	(EPS010) EPS SURA	$ 223.219	$ 28.000	0,000	$ 223.219	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 223.219	$ 9.000	$ 4.500	$ 6.700	$ 1.200	$ 2.300	$ 87.500
CC 1038547633	JENNY TATIANA ISAZA GARCIA	01	00																	0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 1.610.757	$ 257.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.610.757	$ 201.400	0,522	$ 1.610.757	$ 8.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.610.757	$ 64.500	$ 32.300	$ 48.400	$ 8.100	$ 16.200	$ 637.200
CC 1038547633	JENNY TATIANA ISAZA GARCIA	01	00														X			0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 3.341.722	$ 534.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.341.722	$ 417.800	0,000	$ 3.341.722	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 3.341.722	$ 133.700	$ 66.900	$ 100.300	$ 16.800	$ 33.500	$ 1.303.700
CC 1041326436	DEICY TATIANA ARIAS GIRALDO	01	00										X			X				0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 6.974.196	$ 1.115.900	(EPS010) EPS SURA	$ 6.974.196	$ 871.800	0,000	$ 6.974.196	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 6.974.196	$ 279.000	$ 139.500	$ 209.300	$ 34.900	$ 69.800	$ 2.720.200
CC 1042770629	PAULA ANDREA OSORIO CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 7.461.799	$ 1.268.700	(EPS010) EPS SURA	$ 7.461.799	$ 932.800	2,436	$ 7.461.799	$ 181.800	(CCF04) COMFAMA	$ 7.461.799	$ 298.500	$ 149.300	$ 223.900	$ 37.400	$ 74.700	$ 3.167.100
CC 1045021311	MARIO ALEJANDRO ALVAREZ SAENZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.696.557	$ 1.071.500	(EPS010) EPS SURA	$ 6.696.557	$ 837.100	0,522	$ 6.696.557	$ 35.000	(CCF04) COMFAMA	$ 6.696.557	$ 267.900	$ 134.000	$ 200.900	$ 33.500	$ 67.000	$ 2.646.900
CC 1128272859	SEBASTIAN LOPEZ CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 1128390622	ALEJANDRO GALLEGO ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.166.071	$ 645.800	0,522	$ 5.166.071	$ 27.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.042.100
CC 1128418778	JANETH JURADO HINCAPIE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.931.228	$ 949.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.931.228	$ 741.500	2,436	$ 5.931.228	$ 144.500	(CCF04) COMFAMA	$ 5.931.228	$ 237.300	$ 118.700	$ 178.000	$ 29.700	$ 59.400	$ 2.458.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/04/2026 | **Empresa NI890982055 MUNICIPIO DE GUARNE** | **Planilla Nro: 84903208** | **Periodo Cotización: marzo de 2026** | **Periodo Servicio: abril de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1128438371	ANDERSON LONDOÑO TABARES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 9.031.311	$ 1.535.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.031.311	$ 1.129.000	2,436	$ 9.031.311	$ 220.100	(CCF04) COMFAMA	$ 9.031.311	$ 361.300	$ 180.700	$ 271.000	$ 45.200	$ 90.400	$ 3.833.200
CC 1128466710	ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE	01	00																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.028.554	$ 644.600	(EPS010) EPS SURA	$ 4.028.554	$ 503.600	0,522	$ 4.028.554	$ 21.100	(CCF04) COMFAMA	$ 4.028.554	$ 161.200	$ 80.600	$ 120.900	$ 20.200	$ 40.300	$ 1.592.500
CC 1128466710	ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 99.461	$ 16.000	(EPS010) EPS SURA	$ 99.461	$ 12.500	0,000	$ 99.461	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 99.461	$ 4.000	$ 2.000	$ 3.000	$ 500	$ 1.000	$ 39.000
CC 1128466710	ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 298.411	$ 47.800	(EPS010) EPS SURA	$ 298.411	$ 37.400	0,000	$ 298.411	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 298.411	$ 12.000	$ 6.000	$ 9.000	$ 1.500	$ 3.000	$ 116.700
CC 1152192342	LIS ALEJANDRA CARDONA CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.931.228	$ 949.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.931.228	$ 741.500	2,436	$ 5.931.228	$ 144.500	(CCF04) COMFAMA	$ 5.931.228	$ 237.300	$ 118.700	$ 178.000	$ 29.700	$ 59.400	$ 2.458.100
CC 1152195005	LINA CRISTINA RAMIREZ FONNEGRA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 7.461.799	$ 1.268.700	(EPS010) EPS SURA	$ 7.461.799	$ 932.800	0,522	$ 7.461.799	$ 39.000	(CCF04) COMFAMA	$ 7.461.799	$ 298.500	$ 149.300	$ 223.900	$ 37.400	$ 74.700	$ 3.024.300
CC 1152434888	DANIEL CASTAÑO CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.931.228	$ 949.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.931.228	$ 741.500	2,436	$ 5.931.228	$ 144.500	(CCF04) COMFAMA	$ 5.931.228	$ 237.300	$ 118.700	$ 178.000	$ 29.700	$ 59.400	$ 2.458.100
CC 1152699839	CRISTIAN DAVID OSPINA CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.166.071	$ 645.800	0,522	$ 5.166.071	$ 27.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.042.100
CC 15373978	ELMER YULIAN GIRALDO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 6.696.557	$ 1.071.500	(EPS010) EPS SURA	$ 6.696.557	$ 837.100	2,436	$ 6.696.557	$ 163.200	(CCF04) COMFAMA	$ 6.696.557	$ 267.900	$ 134.000	$ 200.900	$ 33.500	$ 67.000	$ 2.775.100
CC 15434521	WILBER GUSTAVO RUIZ DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.748.951	$ 1.754.800	(EPS010) EPS SURA	$ 6.748.951	$ 843.700	6,960	$ 6.748.951	$ 469.800	(CCF04) COMFAMA	$ 6.748.951	$ 270.000	$ 135.000	$ 202.500	$ 33.800	$ 67.500	$ 3.777.100
CC 15440604	CARLOS MAURICIO BAENA CADAVID	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 9.031.311	$ 1.535.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.031.311	$ 1.129.000	0,522	$ 9.031.311	$ 47.200	(CCF04) COMFAMA	$ 9.031.311	$ 361.300	$ 180.700	$ 271.000	$ 45.200	$ 90.400	$ 3.660.300
CC 15441356	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ECHEVERRI	01	00																	0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 4.326.966	$ 692.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.326.966	$ 540.900	4,350	$ 4.326.966	$ 188.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.326.966	$ 173.100	$ 86.600	$ 129.900	$ 21.700	$ 43.300	$ 1.876.200
CC 15441356	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ECHEVERRI	01	00												X					0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 149.206	$ 23.900	(EPS010) EPS SURA	$ 149.206	$ 18.700	0,000	$ 149.206	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 149.206	$ 6.000	$ 3.000	$ 4.500	$ 800	$ 1.500	$ 58.400
CC 15444739	DANIEL HERNAN OSORIO CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.476.171	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.171	$ 559.600	4,350	$ 4.476.171	$ 194.800	(CCF04) COMFAMA	$ 4.476.171	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 22.400	$ 44.800	$ 1.940.800
CC 15444863	JAIME ANDRES RIVERA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.677.402	$ 588.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.677.402	$ 459.700	0,522	$ 3.677.402	$ 19.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.677.402	$ 147.100	$ 73.600	$ 110.400	$ 18.400	$ 36.800	$ 1.453.600
CC 15447324	CRISTIAN CAMILO GALLEGO GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.833.269	$ 479.200	2,436	$ 3.833.269	$ 93.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.588.700
CC 21424244	MARIA FRANCYNE GIL RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.696.557	$ 1.071.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.696.557	$ 837.100	0,522	$ 6.696.557	$ 35.000	(CCF04) COMFAMA	$ 6.696.557	$ 267.900	$ 134.000	$ 200.900	$ 33.500	$ 67.000	$ 2.646.900
CC 21785635	MARIA DEL SOCORRO GALLEGO CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.677.402	$ 588.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.677.402	$ 459.700	0,522	$ 3.677.402	$ 19.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.677.402	$ 147.100	$ 73.600	$ 110.400	$ 18.400	$ 36.800	$ 1.453.600
CC 21785857	MARTHA LIGIA GALLEGO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.476.171	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.171	$ 559.600	0,522	$ 4.476.171	$ 23.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.476.171	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 22.400	$ 44.800	$ 1.769.400
CC 32180593	PAULA ANDREA MUNERA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.476.171	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.171	$ 559.600	0,522	$ 4.476.171	$ 23.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.476.171	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 22.400	$ 44.800	$ 1.769.400
CC 39178000	LUZ MARY LONDOÑO TABARES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 39178542	OLGA LUCIA GONZALEZ RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.476.171	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.171	$ 559.600	0,522	$ 4.476.171	$ 23.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.476.171	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 22.400	$ 44.800	$ 1.769.400
CC 39437037	MARTA LUCIA MARIN GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 7.461.799	$ 1.268.700	(EPS010) EPS SURA	$ 7.461.799	$ 932.800	2,436	$ 7.461.799	$ 181.800	(CCF04) COMFAMA	$ 7.461.799	$ 298.500	$ 149.300	$ 223.900	$ 37.400	$ 74.700	$ 3.167.100
CC 39437302	MARIA VICTORIA GAVIRIA GOMEZ	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.879.349	$ 620.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.879.349	$ 485.000	0,522	$ 3.879.349	$ 20.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.879.349	$ 155.200	$ 77.600	$ 116.400	$ 19.400	$ 38.800	$ 1.533.400
CC 39437302	MARIA VICTORIA GAVIRIA GOMEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 198.921	$ 31.900	(EPS010) EPS SURA	$ 198.921	$ 24.900	0,000	$ 198.921	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 198.921	$ 8.000	$ 4.000	$ 6.000	$ 1.000	$ 2.000	$ 77.800
CC 39437302	MARIA VICTORIA GAVIRIA GOMEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 298.411	$ 47.800	(EPS010) EPS SURA	$ 298.411	$ 37.400	0,000	$ 298.411	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 298.411	$ 12.000	$ 6.000	$ 9.000	$ 1.500	$ 3.000	$ 116.700
CC 39447232	MARIA ISABEL ZAPATA ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 39451783	ADRIANA MARIA MONTOYA PULGARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 6.696.557	$ 1.071.500	(EPS010) EPS SURA	$ 6.696.557	$ 837.100	0,522	$ 6.696.557	$ 35.000	(CCF04) COMFAMA	$ 6.696.557	$ 267.900	$ 134.000	$ 200.900	$ 33.500	$ 67.000	$ 2.646.900
CC 39451957	DIANA MILENA GALLEGO TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.931.228	$ 949.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.931.228	$ 741.500	0,522	$ 5.931.228	$ 31.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.931.228	$ 237.300	$ 118.700	$ 178.000	$ 29.700	$ 59.400	$ 2.344.600
CC 39453690	EHUDENI LILIANA CASTRILLON HINCAPIE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 39455561	YULIETH LILIANA MONTOYA RENDON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 39456130	PILAR ANDREA ZULETA HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 39456246	LEIDY MARCELA ALZATE SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 7.461.799	$ 1.268.700	(EPS010) EPS SURA	$ 7.461.799	$ 932.800	0,522	$ 7.461.799	$ 39.000	(CCF04) COMFAMA	$ 7.461.799	$ 298.500	$ 149.300	$ 223.900	$ 37.400	$ 74.700	$ 3.024.300
CC 42149422	LIDA MARCELA BETANCUR ARCE	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.007.158	$ 1.361.400	(EPS010) EPS SURA	$ 8.007.158	$ 1.000.900	0,522	$ 8.007.158	$ 41.800	(CCF04) COMFAMA	$ 8.007.158	$ 320.300	$ 160.200	$ 240.300	$ 40.100	$ 80.100	$ 3.245.100
CC 42690388	BEATRIZ ELENA GUIRAL HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.931.228	$ 949.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.931.228	$ 741.500	0,522	$ 5.931.228	$ 31.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.931.228	$ 237.300	$ 118.700	$ 178.000	$ 29.700	$ 59.400	$ 2.344.600
CC 42785178	BEATRIZ ELENA RESTREPO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.031.311	$ 1.535.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.031.311	$ 1.129.000	0,522	$ 9.031.311	$ 47.200	(CCF04) COMFAMA	$ 9.031.311	$ 361.300	$ 180.700	$ 271.000	$ 45.200	$ 90.400	$ 3.660.300
CC 42789375	LUZ GRACIELA ZAPATA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.746.285	$ 919.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 5.746.285	$ 718.300	4,350	$ 5.746.285	$ 250.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.746.285	$ 229.900	$ 115.000	$ 172.400	$ 28.800	$ 57.500	$ 2.491.400
CC 43063080	MAR DEL SOCORRO VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.677.402	$ 588.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.677.402	$ 459.700	0,522	$ 3.677.402	$ 19.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.677.402	$ 147.100	$ 73.600	$ 110.400	$ 18.400	$ 36.800	$ 1.453.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/04/2026 **Empresa NI890982055 MUNICIPIO DE GUARNE** **Planilla Nro: 84903208** **Periodo Cotización: marzo de 2026** **Periodo Servicio: abril de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43111270	MARIA EUGENIA GOMEZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.931.228	$ 949.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.931.228	$ 741.500	2,436	$ 5.931.228	$ 144.500	(CCF04) COMFAMA	$ 5.931.228	$ 237.300	$ 118.700	$ 178.000	$ 29.700	$ 59.400	$ 2.458.100
CC 43210480	GLORIA ELENA JARAMILLO CARMONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.833.269	$ 479.200	0,522	$ 3.833.269	$ 20.100	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.515.400
CC 43210533	CLAUDIA NANCY RAVE OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.410.344	$ 705.700	(EPS010) EPS SURA	$ 4.410.344	$ 551.300	0,522	$ 4.410.344	$ 23.100	(CCF04) COMFAMA	$ 4.410.344	$ 176.500	$ 88.300	$ 132.400	$ 22.100	$ 44.200	$ 1.743.600
CC 43210843	MARIA CRISTINA HERRERA OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.696.557	$ 1.071.500	(EPS010) EPS SURA	$ 6.696.557	$ 837.100	0,522	$ 6.696.557	$ 35.000	(CCF04) COMFAMA	$ 6.696.557	$ 267.900	$ 134.000	$ 200.900	$ 33.500	$ 67.000	$ 2.646.900
CC 43210948	ANGELA MARIA ALZATE GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.410.344	$ 705.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.410.344	$ 551.300	0,522	$ 4.410.344	$ 23.100	(CCF04) COMFAMA	$ 4.410.344	$ 176.500	$ 88.300	$ 132.400	$ 22.100	$ 44.200	$ 1.743.600
CC 43210968	SANDRA MILENA MUÑOZ CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.677.402	$ 588.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.677.402	$ 459.700	0,522	$ 3.677.402	$ 19.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.677.402	$ 147.100	$ 73.600	$ 110.400	$ 18.400	$ 36.800	$ 1.453.600
CC 43210986	DIANA CRISTINA HERRERA BERRIO	01	00																	0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 4.821.667	$ 771.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.821.667	$ 602.800	0,522	$ 4.821.667	$ 25.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.821.667	$ 192.900	$ 96.500	$ 144.700	$ 24.200	$ 48.300	$ 1.906.100
CC 43210986	DIANA CRISTINA HERRERA BERRIO	01	00												X					0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 229.580	$ 36.800	(EPS010) EPS SURA	$ 229.580	$ 28.700	0,000	$ 229.580	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 229.580	$ 9.200	$ 4.600	$ 6.900	$ 1.200	$ 2.300	$ 89.700
CC 43211500	MONICA MARIA HERNANDEZ HERRERA	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 2.965.614	$ 504.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.965.614	$ 370.800	0,522	$ 2.965.614	$ 15.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.965.614	$ 118.700	$ 59.400	$ 89.000	$ 14.900	$ 29.700	$ 1.202.300
CC 43211500	MONICA MARIA HERNANDEZ HERRERA	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 6.152.548	$ 1.046.100	(EPS010) EPS SURA	$ 6.152.548	$ 769.100	0,000	$ 6.152.548	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 6.152.548	$ 246.200	$ 123.100	$ 184.600	$ 30.800	$ 61.600	$ 2.461.500
CC 43211594	JULIANA BOTERO RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 43212088	LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.696.557	$ 1.071.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.696.557	$ 837.100	0,522	$ 6.696.557	$ 35.000	(CCF04) COMFAMA	$ 6.696.557	$ 267.900	$ 134.000	$ 200.900	$ 33.500	$ 67.000	$ 2.646.900
CC 43212310	LILIANA YAMILE CASTAÑEDA FLOREZ	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.114.130	$ 498.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.114.130	$ 389.300	0,522	$ 3.114.130	$ 16.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.114.130	$ 124.600	$ 62.300	$ 93.500	$ 15.600	$ 31.200	$ 1.231.100
CC 43212310	LILIANA YAMILE CASTAÑEDA FLOREZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 107.384	$ 17.200	(EPS010) EPS SURA	$ 107.384	$ 13.500	0,000	$ 107.384	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 107.384	$ 4.300	$ 2.200	$ 3.300	$ 600	$ 1.100	$ 42.200
CC 43212354	DANILA RIVERA MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.410.344	$ 705.700	(EPS010) EPS SURA	$ 4.410.344	$ 551.300	0,522	$ 4.410.344	$ 23.100	(CCF04) COMFAMA	$ 4.410.344	$ 176.500	$ 88.300	$ 132.400	$ 22.100	$ 44.200	$ 1.743.600
CC 43212438	ANA CAROLINA DUQUE GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 43421491	TRINIDAD DEL SOCORRO ORREGO ALZATE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.765.626	$ 442.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.765.626	$ 345.800	1,044	$ 2.765.626	$ 28.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.765.626	$ 110.700	$ 55.400	$ 83.000	$ 13.900	$ 27.700	$ 1.108.000
CC 43422402	EFIGENIA DE LOS ANGELES MONTOYA YEPES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.765.626	$ 442.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.765.626	$ 345.800	1,044	$ 2.765.626	$ 28.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.765.626	$ 110.700	$ 55.400	$ 83.000	$ 13.900	$ 27.700	$ 1.108.000
CC 43423536	ESTELA MARIA MARIN GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.677.402	$ 588.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.677.402	$ 459.700	0,522	$ 3.677.402	$ 19.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.677.402	$ 147.100	$ 73.600	$ 110.400	$ 18.400	$ 36.800	$ 1.453.600
CC 43423893	GLORIA DOLLY MARIN CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.410.344	$ 705.700	(EPS010) EPS SURA	$ 4.410.344	$ 551.300	2,436	$ 4.410.344	$ 107.500	(CCF04) COMFAMA	$ 4.410.344	$ 176.500	$ 88.300	$ 132.400	$ 22.100	$ 44.200	$ 1.828.000
CC 43424200	ELISABETH CARDONA OSPINA	01	00																	0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.181.221	$ 189.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.181.221	$ 147.700	0,522	$ 1.181.221	$ 6.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.181.221	$ 47.300	$ 23.700	$ 35.500	$ 6.000	$ 11.900	$ 467.300
CC 43424200	ELISABETH CARDONA OSPINA	01	00														X			0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.189.404	$ 350.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.189.404	$ 273.700	0,000	$ 2.189.404	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.189.404	$ 87.600	$ 43.800	$ 65.700	$ 11.000	$ 21.900	$ 854.100
CC 43424346	MARTHA GLADYS LONDOÑO YEPES	01	00																	0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 1.181.221	$ 189.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.181.221	$ 147.700	0,522	$ 1.181.221	$ 6.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.181.221	$ 47.300	$ 23.700	$ 35.500	$ 6.000	$ 11.900	$ 467.300
CC 43424346	MARTHA GLADYS LONDOÑO YEPES	01	00														X			0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 2.189.771	$ 350.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.189.771	$ 273.800	0,000	$ 2.189.771	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.189.771	$ 87.600	$ 43.800	$ 65.700	$ 11.000	$ 21.900	$ 854.200
CC 43424720	DORA ELENA RIVERA RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.476.171	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.171	$ 559.600	0,522	$ 4.476.171	$ 23.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.476.171	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 22.400	$ 44.800	$ 1.769.400
CC 43424769	SANDRA ISABEL OSPINA LOPEZ	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.610.757	$ 257.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.610.757	$ 201.400	2,436	$ 1.610.757	$ 39.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.610.757	$ 64.500	$ 32.300	$ 48.400	$ 8.100	$ 16.200	$ 668.000
CC 43424769	SANDRA ISABEL OSPINA LOPEZ	01	00														X			0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.341.722	$ 534.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.341.722	$ 417.800	0,000	$ 3.341.722	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 3.341.722	$ 133.700	$ 66.900	$ 100.300	$ 16.800	$ 33.500	$ 1.303.700
CC 43424951	LILIANA MARIA CARDONA ZAPATA	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.733.520	$ 917.400	(EPS010) EPS SURA	$ 5.733.520	$ 716.700	0,522	$ 5.733.520	$ 30.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.733.520	$ 229.400	$ 114.700	$ 172.100	$ 28.700	$ 57.400	$ 2.266.400
CC 43424951	LILIANA MARIA CARDONA ZAPATA	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 197.708	$ 31.700	(EPS010) EPS SURA	$ 197.708	$ 24.800	0,000	$ 197.708	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 197.708	$ 8.000	$ 4.000	$ 6.000	$ 1.000	$ 2.000	$ 77.500
CC 43426719	DORA ALBA ACEVEDO GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.476.171	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.171	$ 559.600	0,522	$ 4.476.171	$ 23.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.476.171	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 22.400	$ 44.800	$ 1.769.400
CC 43628691	MARISOL GIRALDO GIRALDO	01	00																	0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 859.070	$ 137.500	(EPS010) EPS SURA	$ 859.070	$ 107.400	0,522	$ 859.070	$ 4.500	(CCF04) COMFAMA	$ 859.070	$ 34.400	$ 17.200	$ 25.800	$ 4.300	$ 8.600	$ 339.700
CC 43628691	MARISOL GIRALDO GIRALDO	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 286.350	$ 45.900	(EPS010) EPS SURA	$ 286.350	$ 35.800	0,000	$ 286.350	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 286.350	$ 11.500	$ 5.800	$ 8.600	$ 1.500	$ 2.900	$ 112.000
CC 43628691	MARISOL GIRALDO GIRALDO	01	00														X			0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.169.278	$ 347.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.169.278	$ 271.200	0,000	$ 2.169.278	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.169.278	$ 86.800	$ 43.400	$ 65.100	$ 10.900	$ 21.700	$ 846.200
CC 43793516	LINA PATRICIA OSPINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.349.043	$ 695.900	(EPS010) EPS SURA	$ 4.349.043	$ 543.700	2,436	$ 4.349.043	$ 106.000	(CCF04) COMFAMA	$ 4.349.043	$ 174.000	$ 87.000	$ 130.500	$ 21.800	$ 43.500	$ 1.802.400
CC 43793684	ELSA YAMILE RIVERA CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.461.799	$ 1.268.700	(EPS010) EPS SURA	$ 7.461.799	$ 932.800	0,522	$ 7.461.799	$ 39.000	(CCF04) COMFAMA	$ 7.461.799	$ 298.500	$ 149.300	$ 223.900	$ 37.400	$ 74.700	$ 3.024.300
CC 43793713	MARIA RUTH MONSALVE OSORNO	01	00												X					0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.147.460	$ 343.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.147.460	$ 268.500	0,000	$ 2.147.460	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.147.460	$ 85.900	$ 43.000	$ 64.500	$ 10.800	$ 21.500	$ 837.800
CC 43793796	MARIA EUGENIA VALDERRAMA RENDON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 43794022	SANDRA YANETH IRAL CARDONA	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.916.635	$ 306.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.916.635	$ 239.600	0,522	$ 1.916.635	$ 10.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.916.635	$ 76.700	$ 38.400	$ 57.500	$ 9.600	$ 19.200	$ 757.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/04/2026 **Empresa NI890982055 MUNICIPIO DE GUARNE** **Planilla Nro: 84903208** **Periodo Cotización: marzo de 2026** **Periodo Servicio: abril de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43794022	SANDRA YANETH IRAL CARDONA	01	00														X			0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.976.305	$ 636.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.976.305	$ 497.100	0,000	$ 3.976.305	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 3.976.305	$ 159.100	$ 79.600	$ 119.300	$ 19.900	$ 39.800	$ 1.551.100
CC 43794304	MARCELA MARIA VASQUEZ CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.476.171	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.171	$ 559.600	0,522	$ 4.476.171	$ 23.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.476.171	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 22.400	$ 44.800	$ 1.769.400
CC 43794355	CLARA INES CANO YEPES	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.535.813	$ 885.800	(EPS010) EPS SURA	$ 5.535.813	$ 692.000	0,522	$ 5.535.813	$ 28.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.535.813	$ 221.500	$ 110.800	$ 166.100	$ 27.700	$ 55.400	$ 2.188.200
CC 43794355	CLARA INES CANO YEPES	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 395.415	$ 63.300	(EPS010) EPS SURA	$ 395.415	$ 49.500	0,000	$ 395.415	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 395.415	$ 15.900	$ 8.000	$ 11.900	$ 2.000	$ 4.000	$ 154.600
CC 43794394	CLAUDIA PATRICIA LLANO AGUDELO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.166.071	$ 645.800	0,522	$ 5.166.071	$ 27.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.042.100
CC 43846028	ADRIANA LUCIA PIEDRAHITA HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.461.799	$ 1.268.700	(EPS010) EPS SURA	$ 7.461.799	$ 932.800	0,522	$ 7.461.799	$ 39.000	(CCF04) COMFAMA	$ 7.461.799	$ 298.500	$ 149.300	$ 223.900	$ 37.400	$ 74.700	$ 3.024.300
CC 43870392	MARCELA CASTILLO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.410.344	$ 705.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.410.344	$ 551.300	0,522	$ 4.410.344	$ 23.100	(CCF04) COMFAMA	$ 4.410.344	$ 176.500	$ 88.300	$ 132.400	$ 22.100	$ 44.200	$ 1.743.600
CC 43903344	LILIANA MARCELA OCHOA ARTEAGA	01	00																	0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.348.381	$ 215.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.348.381	$ 168.600	0,522	$ 1.348.381	$ 7.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.348.381	$ 54.000	$ 27.000	$ 40.500	$ 6.800	$ 13.500	$ 533.300
CC 43903344	LILIANA MARCELA OCHOA ARTEAGA	01	00														X			0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.499.654	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.499.654	$ 312.500	0,000	$ 2.499.654	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.499.654	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 12.500	$ 25.000	$ 975.000
CC 43914815	ELI YOHANNA DUQUE RIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 6.974.196	$ 1.115.900	(EPS010) EPS SURA	$ 6.974.196	$ 871.800	2,436	$ 6.974.196	$ 169.900	(CCF04) COMFAMA	$ 6.974.196	$ 279.000	$ 139.500	$ 209.300	$ 34.900	$ 69.800	$ 2.890.100
CC 4439456	JUAN DAVID VARGAS CALDERON	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.306.779	$ 1.639.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.306.779	$ 788.400	6,960	$ 6.306.779	$ 439.000	(CCF04) COMFAMA	$ 6.306.779	$ 252.300	$ 126.200	$ 189.300	$ 31.600	$ 63.100	$ 3.529.700
CC 63561417	NATHALI CAROLINA ORDUZ ALBARRACIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.931.228	$ 949.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.931.228	$ 741.500	0,522	$ 5.931.228	$ 31.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.931.228	$ 237.300	$ 118.700	$ 178.000	$ 29.700	$ 59.400	$ 2.344.600
CC 70221420	CARLOS ARTURO QUICENO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.615.138	$ 1.200.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.615.138	$ 576.900	6,960	$ 4.615.138	$ 321.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.615.138	$ 184.700	$ 92.400	$ 138.500	$ 23.100	$ 46.200	$ 2.583.100
CC 70511576	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO SOTO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.931.228	$ 949.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.931.228	$ 741.500	2,436	$ 5.931.228	$ 144.500	(CCF04) COMFAMA	$ 5.931.228	$ 237.300	$ 118.700	$ 178.000	$ 29.700	$ 59.400	$ 2.458.100
CC 70751014	JOSE ALEJANDRINO GIL GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 70751303	VICTOR DE JESUS RIOS ZAPATA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.040.352	$ 1.537.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 9.040.352	$ 1.130.100	0,522	$ 9.040.352	$ 47.200	(CCF04) COMFAMA	$ 9.040.352	$ 361.700	$ 180.900	$ 271.300	$ 45.300	$ 90.500	$ 3.664.100
CC 70751610	ALIRIO DE JESUS CARDONA OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.476.171	$ 716.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.476.171	$ 559.600	0,522	$ 4.476.171	$ 23.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.476.171	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 22.400	$ 44.800	$ 1.769.400
CC 70752213	DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZ	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.965.614	$ 504.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.965.614	$ 370.800	2,436	$ 2.965.614	$ 72.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.965.614	$ 118.700	$ 59.400	$ 89.000	$ 14.900	$ 29.700	$ 1.259.100
CC 70752213	DAVID ALBERTO GALLEGO HERNANDEZ	01	00														X			0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.152.548	$ 1.046.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.152.548	$ 769.100	0,000	$ 6.152.548	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 6.152.548	$ 246.200	$ 123.100	$ 184.600	$ 30.800	$ 61.600	$ 2.461.500
CC 70752529	HERNAN DARIO CARDONA ATEHORTUA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.015.301	$ 1.362.700	(EPS010) EPS SURA	$ 8.015.301	$ 1.002.000	2,436	$ 8.015.301	$ 195.300	(CCF04) COMFAMA	$ 8.015.301	$ 320.700	$ 160.400	$ 240.500	$ 40.100	$ 80.200	$ 3.401.900
CC 70752544	FELIX ANTONIO ATEHORTUA RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.715.502	$ 754.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.715.502	$ 589.500	4,350	$ 4.715.502	$ 205.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.715.502	$ 188.700	$ 94.400	$ 141.500	$ 23.600	$ 47.200	$ 2.044.600
CC 70752620	MIGUEL ANGEL URIBE URIBE	01	00										X							0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.391.161	$ 746.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.391.161	$ 548.900	2,436	$ 4.391.161	$ 107.000	(CCF04) COMFAMA	$ 4.391.161	$ 175.700	$ 87.900	$ 131.800	$ 22.000	$ 44.000	$ 1.863.900
CC 70752620	MIGUEL ANGEL URIBE URIBE	01	00														X			0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.359.739	$ 911.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.359.739	$ 670.000	0,000	$ 5.359.739	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 5.359.739	$ 214.400	$ 107.200	$ 160.800	$ 26.800	$ 53.600	$ 2.144.000
CC 70752761	ANDRES FELIPE URIBE MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.833.269	$ 479.200	2,436	$ 3.833.269	$ 93.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.588.700
CC 70753221	JAIME LEANDRO FLOREZ HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.765.626	$ 442.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.765.626	$ 345.800	2,436	$ 2.765.626	$ 67.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.765.626	$ 110.700	$ 55.400	$ 83.000	$ 13.900	$ 27.700	$ 1.146.500
CC 70753263	JAIVER ANTONIO ZAPATA CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.677.402	$ 588.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.677.402	$ 459.700	0,522	$ 3.677.402	$ 19.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.677.402	$ 147.100	$ 73.600	$ 110.400	$ 18.400	$ 36.800	$ 1.453.600
CC 70753268	LUIS GABRIEL GALLEGO GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.696.557	$ 1.071.500	(EPS010) EPS SURA	$ 6.696.557	$ 837.100	0,522	$ 6.696.557	$ 35.000	(CCF04) COMFAMA	$ 6.696.557	$ 267.900	$ 134.000	$ 200.900	$ 33.500	$ 67.000	$ 2.646.900
CC 70753375	GUSTAVO ADOLFO OCHOA GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 70753390	JESUS ALONSO OCHOA GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.166.071	$ 645.800	2,436	$ 5.166.071	$ 125.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.141.000
CC 70753552	JOHN FREDY RUIZ JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.166.071	$ 645.800	0,522	$ 5.166.071	$ 27.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.042.100
CC 70753977	ISRAEL IVAN LOPEZ GALLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.833.269	$ 479.200	0,522	$ 3.833.269	$ 20.100	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.515.400
CC 70754416	JAIRO ANTONIO MONSALVE CARDENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.375.900	$ 1.397.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.375.900	$ 672.000	6,960	$ 5.375.900	$ 374.200	(CCF04) COMFAMA	$ 5.375.900	$ 215.100	$ 107.600	$ 161.300	$ 26.900	$ 53.800	$ 3.008.700
CC 70754803	JOSE LEONARDO GUIRAL RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.931.228	$ 949.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.931.228	$ 741.500	2,436	$ 5.931.228	$ 144.500	(CCF04) COMFAMA	$ 5.931.228	$ 237.300	$ 118.700	$ 178.000	$ 29.700	$ 59.400	$ 2.458.100
CC 70754913	JUAN ALEXANDER RESTREPO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.461.799	$ 1.268.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 7.461.799	$ 932.800	2,436	$ 7.461.799	$ 181.800	(CCF04) COMFAMA	$ 7.461.799	$ 298.500	$ 149.300	$ 223.900	$ 37.400	$ 74.700	$ 3.167.100
CC 70755099	JOSE ALEXANDER GOMEZ FLOREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.671.878	$ 1.474.700	(EPS010) EPS SURA	$ 5.671.878	$ 709.000	6,960	$ 5.671.878	$ 394.800	(CCF04) COMFAMA	$ 5.671.878	$ 226.900	$ 113.500	$ 170.200	$ 28.400	$ 56.800	$ 3.174.300
CC 70755412	FREDY ALBERTO CARDENAS LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.931.228	$ 949.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.931.228	$ 741.500	2,436	$ 5.931.228	$ 144.500	(CCF04) COMFAMA	$ 5.931.228	$ 237.300	$ 118.700	$ 178.000	$ 29.700	$ 59.400	$ 2.458.100
CC 70755625	RODRIGO EVELIO HERRERA BERRIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.474.526	$ 1.683.400	(EPS010) EPS SURA	$ 6.474.526	$ 809.400	6,960	$ 6.474.526	$ 450.700	(CCF04) COMFAMA	$ 6.474.526	$ 259.000	$ 129.500	$ 194.300	$ 32.400	$ 64.800	$ 3.623.500
CC 70755627	WILFREDO ANTONIO ZAPATA CASTRILLON	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/04/2026 | **Empresa NI890982055 MUNICIPIO DE GUARNE** | **Planilla Nro: 84903208** | **Periodo Cotización: marzo de 2026** | **Periodo Servicio: abril de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 70755897	HENRY ARIEL OSSA CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.166.071	$ 645.800	2,436	$ 5.166.071	$ 125.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.141.000
CC 70755925	CARLOS ANDRES OSPINA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.166.071	$ 645.800	2,436	$ 5.166.071	$ 125.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.141.000
CC 70755978	JUAN CAMILO RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.899.371	$ 783.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.899.371	$ 612.500	4,350	$ 4.899.371	$ 213.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.899.371	$ 196.000	$ 98.000	$ 147.000	$ 24.500	$ 49.000	$ 2.124.100
CC 70756062	DIEGO ALEXANDER FLOREZ CASTAÑO	01	00																	0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 2.238.086	$ 358.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.238.086	$ 279.800	2,436	$ 2.238.086	$ 54.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.238.086	$ 89.600	$ 44.800	$ 67.200	$ 11.200	$ 22.400	$ 927.700
CC 70756062	DIEGO ALEXANDER FLOREZ CASTAÑO	01	00														X			0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 4.643.288	$ 743.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.643.288	$ 580.500	0,000	$ 4.643.288	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 4.643.288	$ 185.800	$ 92.900	$ 139.300	$ 23.300	$ 46.500	$ 1.811.300
CC 70756322	FEDERICO ALEJANDRO CARDONA RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.677.402	$ 588.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.677.402	$ 459.700	0,522	$ 3.677.402	$ 19.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.677.402	$ 147.100	$ 73.600	$ 110.400	$ 18.400	$ 36.800	$ 1.453.600
CC 70756362	WILDER ANDRES URREGO CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.833.269	$ 479.200	0,522	$ 3.833.269	$ 20.100	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.515.400
CC 70756427	DAVID MAURICIO BETANCUR RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.833.269	$ 479.200	2,436	$ 3.833.269	$ 93.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.588.700
CC 70756846	JORGE MARIO ESCOBAR LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.166.071	$ 826.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.166.071	$ 645.800	2,436	$ 5.166.071	$ 125.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.166.071	$ 206.700	$ 103.400	$ 155.000	$ 25.900	$ 51.700	$ 2.141.000
CC 70756890	DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 15.620.461	$ 2.655.700	(EPS010) EPS SURA	$ 15.620.461	$ 1.952.600	2,436	$ 15.620.461	$ 380.600	(CCF04) COMFAMA	$ 15.620.461	$ 624.900	$ 312.500	$ 468.700	$ 78.200	$ 156.300	$ 6.629.500
CC 70757160	ANDRES MAURICIO CARDENAS LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.833.269	$ 613.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.833.269	$ 479.200	2,436	$ 3.833.269	$ 93.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.833.269	$ 153.400	$ 76.700	$ 115.000	$ 19.200	$ 38.400	$ 1.588.700
CC 70757219	VICTOR ADOLFO ARIAS ARBOLEDA	01	00																	0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 3.730.900	$ 634.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.730.900	$ 466.400	0,522	$ 3.730.900	$ 19.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.730.900	$ 149.300	$ 74.700	$ 112.000	$ 18.700	$ 37.400	$ 1.512.400
CC 70757219	VICTOR ADOLFO ARIAS ARBOLEDA	01	00														X			0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 7.741.530	$ 1.316.300	(EPS010) EPS SURA	$ 7.741.530	$ 967.700	0,000	$ 7.741.530	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 7.741.530	$ 309.700	$ 154.900	$ 232.300	$ 38.800	$ 77.500	$ 3.097.200
CC 70903494	WALTER HERNANDO MARIN RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 71334793	FREDDY ALBERTO URAN HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.031.311	$ 1.535.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.031.311	$ 1.129.000	2,436	$ 9.031.311	$ 220.100	(CCF04) COMFAMA	$ 9.031.311	$ 361.300	$ 180.700	$ 271.000	$ 45.200	$ 90.400	$ 3.833.200
CC 71339295	JULIAN DAVID PATIÑO GIRALDO	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.348.279	$ 569.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.348.279	$ 418.600	2,436	$ 3.348.279	$ 81.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.348.279	$ 134.000	$ 67.000	$ 100.500	$ 16.800	$ 33.500	$ 1.421.400
CC 71339295	JULIAN DAVID PATIÑO GIRALDO	01	00														X			0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.946.435	$ 1.181.100	(EPS010) EPS SURA	$ 6.946.435	$ 868.400	0,000	$ 6.946.435	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 6.946.435	$ 277.900	$ 139.000	$ 208.400	$ 34.800	$ 69.500	$ 2.779.100
CC 71373278	WALTHER MOLINA GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 9.031.312	$ 1.535.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.031.312	$ 1.129.000	2,436	$ 9.031.312	$ 220.100	(CCF04) COMFAMA	$ 9.031.312	$ 361.300	$ 180.700	$ 271.000	$ 45.200	$ 90.400	$ 3.833.200
CC 71591960	ALVARO LEON GOMEZ MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.221.513	$ 515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.221.513	$ 402.700	0,522	$ 3.221.513	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.221.513	$ 128.900	$ 64.500	$ 96.700	$ 16.200	$ 32.300	$ 1.273.700
CC 71666651	JOSE IGNACIO MADRID MESA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.375.900	$ 1.397.800	(EPS010) EPS SURA	$ 5.375.900	$ 672.000	6,960	$ 5.375.900	$ 374.200	(CCF04) COMFAMA	$ 5.375.900	$ 215.100	$ 107.600	$ 161.300	$ 26.900	$ 53.800	$ 3.008.700
CC 71707937	HAROLD ALBERTO HERRERA SANTA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.461.799	$ 1.268.700	(EPS010) EPS SURA	$ 7.461.799	$ 932.800	0,522	$ 7.461.799	$ 39.000	(CCF04) COMFAMA	$ 7.461.799	$ 298.500	$ 149.300	$ 223.900	$ 37.400	$ 74.700	$ 3.024.300
CC 8358427	SERGIO ANDRES RESTREPO USUGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.100.108	$ 816.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.100.108	$ 637.600	0,522	$ 5.100.108	$ 26.700	(CCF04) COMFAMA	$ 5.100.108	$ 204.100	$ 102.100	$ 153.100	$ 25.600	$ 51.100	$ 2.016.400
CC 98627840	JUAN PABLO BOLIVAR ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.476.171	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.171	$ 559.600	2,436	$ 4.476.171	$ 109.100	(CCF04) COMFAMA	$ 4.476.171	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 22.400	$ 44.800	$ 1.855.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.015.365.959	$ 1.015.365.959	$ 1.015.365.959	$ 1.015.365.959	$ 170.234.800	$ 126.909.300	$ 15.410.000	$ 40.625.600	$ 20.321.100	$ 30.471.000	$ 5.088.500	$ 10.166.500	$ 0	$ 0	$ 419.226.800	$ 0	$ 419.226.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Gmail **Victor Agudelo <victor.a.seguridadyjusticia@gmail.com>**

Urgente: Revisión de presupuesto y adición - Proyecto Guarne

Victor Agudelo <victor.a.seguridadyjusticia@gmail.com> 15 de abril de 2026 a las 15:57
Para: ana.ortiz@guarne-antioquia.gov.co
Cc: juanc.seguridadyjusticia@gmail.com, Juan pablo Zapata montoya <jzapatamontoya611@gmail.com>

Buenas tardes.

Una vez revisado y socializado el presupuesto enviado por el municipio de Guarne para el proceso de adición y después de ser convalidado en reunión virtual en horas de la mañana; por parte de la SSJP del Departamento de Antioquia, se le solicitó al municipio sustentar los incrementos de los precios unitarios - APUs resaltados con rojo en el archivo anexo, toda vez que estos están por fuera del rango del incremento salarial del año anterior para la mano de obra, así como del incremento en los materiales tomando como referencia la inflación para el año 2025 que fue del 5,1%. Por lo cual quedamos atentos a las subsanaciones de los puntos acordados con el fin avanzar con el trámite solicitado por el municipio.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Favor remitir la información a los siguientes correos: gestiondocumental@antioquia.gov.co, jzapatamontoya611@gmail.com, victor.a.seguridadyjusticia@gmail.com, juanc.seguridadyjusticia@gmail.com.

Nota: Anexar presupuestos en pdf y excel con firma del secretario o supervisor asignado por parte del municipio.

Cordialmente.

Cordialmente.

Ing. Victor Agudelo
Ap. Técnico SSJP
Departamento de Antioquia

[El texto citado está oculto]

3. PRESUPUESTO PLACA SAN ANTONIO Y TEJO-15-04-26.xlsx
11558K