ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-034
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CONSULTORES DONOVAN SAS	**FECHA**	jueves, 30 de abril de 2026	**SEMANA No.**	**14**	DEL	**23-abr-26**	AL	**30-abr-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Corredor Vergara - Nocaima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-1624- 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-1524- 2025
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES	**PLAZO INICIAL:**	NUEVE (9) MESES
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**CONTRATISTA:**	OPEN INGENIERIA S.A.S.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	26 de enero de 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de octubre de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	25 de octubre de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	272 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	272 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	94 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	94 días
VALOR INICIAL :	$ 970.900.948	**VALOR INICIAL :**	$ 7.943.403.636
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 970.900.948	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 7.943.403.636
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 970.900.948	**VALOR POR PAGAR:**	$ 7.943.403.636
VALOR ANTICIPO:	$ 293.717.933,83	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1.588.680.727,20
SUPERVISOR:	MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN	**INTERVENTOR**	CONSULTORES DONOVAN SAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:

- Se realizó actividades de colocación de referencias topográficas para el control de verticalidad de los caissons en muro 2, tramo 2, en abcisas K0+280 a K0+310.

- Se realizó actividades de excavación manual para construcción de anillos en los seis (6) caissons en muro 2 tramo 2, en abcisas K0+280 a K0+310.

- Se realizó actividades de vaciado de concreto de 54 anillos en los seis (6) caissons.

-Se realizo socialización con los propietarios de los predios en donde se ubican los descoles de las 8 alcantarillas a reconstruir en el tramo 1 y tramo 2, lo anterior se consiga en acta.

-Se realizo instalación de puntos de control para verificar en el tiempo el desplazamiento en el área en donde se instalará pavimento articulado entre abcisas K0+775 a K0+840 en tramo 2.

-Se realizo actividades de replanteo de muro 1, tramo 1 entre abcisas K0+120 a K0+140.

- De acuerdo la programación entregada por el contratista, se debieron iniciar las actividades de excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobreacarreos y derrumbes, instalación de rajón, afirmado, suministro e instalación de geotextil t 2400 (estabilización, filtro y separación), instalación de concreto para solado y atraques y suministro e instalación de geotextil NT 2500.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, se tiene un a avance acumulado programado del 16% y un avance acumulado ejecutado del 17%, esto de acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 1% correspondiente a la no entrega de los informes compilados de todos los componentes de los diseño del contrato.

- El avance financiero programado acumulado del contrato es del 6.65% que corresponde a $ 528.335.431 el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 2.37% que corresponde a $ 188.554.365 especto al flujo de caja Se presenta un atraso del 4.28% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobreacarreos y derrumbes, instalación de rajón, afirmado, suministro e instalación de geotextil t 2400 (estabilización, filtro y separación), instalación de concreto para solado y atraques y suministro e instalación de geotextil NT 2500.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-141-2026 del 27 de abril de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. la respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-143, Solicitud de cambio del profesional Inspector 1.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-142-2026 del 27 de abril de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. Respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-141. Aprobación del Programa de Gestión Social – PGS V2.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-143-2026 del 27 de abril de 2026 remitió al ICCU el informe semanal No 13 - actividades realizadas del 16 de abril de 2026 al 23 de abril de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-144-2026 del 27 de abril de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. Respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-0139 Entrega del Informe SST No. 2 V2 – aprobación del informe mensual SST N°2 del contratista.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-145-2026 del 27 de abril de 2026 remitió al ICCU Respuesta a su comunicado 24 de abril 2026 - remisión de observaciones al informe mensual SST N.2 V2 de interventoría.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-146-2026 del 27 de abril de 2026 remitió al ICCU Remisión Plan de Gestión Social V2.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-147-2026 del 27 de abril de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. Primer llamado de atención por incumplimiento de requerimientos técnicos y financieros - componente hidráulico y cambio de tubería contrato de obra N.1586-2025.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-148-2026 del 27 de abril de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. Respuesta a sus oficios comunicados OFC-ICCU-1586-2025-121 Y OFC-ICCU-1586-2025-136 diseño estructural de los muros de contención T1 Y T2, R0 – Contrato de obra N.1586-2025.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-150-2026 del 28 de abril de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-135 Entrega de la documentación del personal nuevo en obra - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-137-2026 - NO APROBACION DEL PERSONAL PRESENTADO Y SOLICITUD DE ENTREGA INMEDIATA DE LA DOCUMENTACION DE LA TOTALIDAD

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-151-2026 del 28 de abril de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. Remisión Hoja de vida Inspector 1.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-152-2026 del 28 de abril de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-140, solicitud de aprobación desembolso del anticipo contrato de obra N. 1586-2025.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-141 del 23 de abril de 2026, remitió la entrega del Programa de Gestión Social – PGS V2.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-142 del 23 de abril de 2026, remitió la entrega del Informe Técnico No. 2 V2 – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-135-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-143 del 24 de abril de 2026, remitió la Solicitud de cambio del profesional Inspector 1.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-144 del 24 de abril de 2026, remitió la Entrega del Diseño de Pavimento V5 – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-138-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-145 del 27 de abril de 2026, remitió la Entrega del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST V4 – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-140-2026.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-146 del 28 de abril de 2026, remitió el alcance a comunicado OFC- ICCU-1586-2025-120 Entrega del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – P.A.G.A V4.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		

1	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES - EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	20-jun-26	15-jul-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	16-jul-26	22-jul-26	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - AFIRMADO	9-jul-26	22-jul-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	7-ago-26	10-sep-26	35			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - SUBBASE GRANULAR	22-jul-26	22-ago-26	32			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE IMPRIMACION	25-ago-26	11-sep-26	18			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	4-sep-26	23-sep-26	20			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	29-ago-26	23-sep-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - TOPE DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 129 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	1,88%	1,80%	-0,08%
Durante el periodo	0,40%	0,13%	-0,28%
Acumulado Actual	2,29%	1,93%	-0,36%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
272 días	95,00	177 días	-0,98

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 237.377.887	$ 167.033.723	70%
Durante el periodo	$ 476.920.705	$ 177.038.613	37%
Acumulado Actual	$ 714.298.591	$ 344.072.336	48%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-52%

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 743.502.581	$ -	0%
Durante el periodo	$ 800.695.087	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 1.544.197.667	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría desarrolló las siguientes actividades en el marco del seguimiento al componente ambiental del proyecto:

- Mediante coreo electrónico del 23 de abril de 2026, la interventoria remite al contraista el modelo estandarizado para la presentación de informes mensuales.
- Mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-146, el contratista realiza Alcance a comunicado OFC- ICCU-1586-2025-120 Entrega del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – P.A.G.A V4 el día 28 de abril de 2026
- El día 29 de abril se desarrolla recorrido de obra con la supervision del ICCU, contratista e interventoría, de las áreas técnicas y ambiental, a fin de realizar reconocimiento y estimacion real de la cantidad de individuos arbóreos objeto de intervencion por interferencia con las labores de obra.
- Se programa y desarrolla mesa de trabajo contratista e interventoria el dia 30 de abril de 2026, donde se despejan ddudas en cuanto al modelo estandarizado para la presentacion de infformes mensuales del conttratista.
- Mediante comunicado DON-1624-ICCU-153-2026 del 30 de abril de 2026, y despues de realizada la revision técnica, la interventoría remite APRROBACION DEL DOCUMENTO PAGA V4.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Entregables sociales

El 24 de abril de 2026, la interventoría recibió del contratista el comunicado ICCU-CTO-1586 DE 2025, con la remisión del Plan de Gestión Social V2 del contratista, documento que fue revisado y aprobado por interventoría el mismo día, a través del comunicado DON-1624-ICCU-142-2026. El Plan de gestión socia fue remitido por la interventoría al ICCU, el 27 de abril de 2026 a través del oficio el DON-1624-ICCU-146-2026.

Subprograma de información y divulgación:
El 24 de abril de 2026, la interventoría participo en las reuniones extraordinarias N.º 2 y 3, con los propietarios de los predios aledaños a las alcantarillas del tramo 1 y 2, a fin de socializar las actividades técnicas a realizar en estas zonas y conciliar el proceso constructivo y de mantenimiento a ejecutar.
El 27 de abril de 2026, la interventoría recibió del contratista el volante para el inicio de las actividades técnicas del mantenimiento de alcantarillas, volante que fue ajustado y aprobado por interventoría el 28 de abril de 2026 y remitido a la supervisión social del ICCU para el aval correspondiente.
El 29 de abril de 2026, el contratista socializo el volante de actas de vecindad, para el levantamiento de las actas de vecindad del tramo 2, que se encuentran pendientes.

Subprograma de servicio a la ciudadanía:
La interventoría informa que el Punto SAU físico, se encuentra ubicado en el balneario Casa Palma tramo 2 k 0 +030, con atención presencial los días Martes y miércoles de 9:00AM a 4:30 PM. Así mismo relaciona los canales de atención virtual, tales como: Línea móvil 3122229350 y el ccorreo electrónico socialcto1586@gmail.com.
PQRSD: La interventoría informa que a la fecha no se ha recibido PQRSD.

Subprograma de manejo a la infraestructura de predios y servicios públicos
El 24 de abril de 2026, la interventoría participo en recorrido con propietarios de los predios aledaños a las alcantarillas a intervenir en los y ramos 1 y 2 del contrato.
El 29 de abril de 2026, el contratista retomo el levantamiento de las actas de vecindad del tramo 2 que se encontraban pendientes. Para esta semana se levantaron 8 actas de vecindad, quedando pendiente 10 actas adicionales. Ala fecha se han levantado un total de 22 actas de vecindad.

Subprograma de MONC con enfoque de género:
La interventoría refiere el porcentaje de cumplimiento para el personal MONC del 29.45% realizado sobre el 30% requerido, el porcentaje de mujeres es del 11.76% sobre el 5% y 0% para Personas en proceso de reintegración o reincorporación, dado a que según consulta con la agencia nacional de reintegración-ACN, no hay presencia de este tipo de personas en el área de influencia del contrato.

Subprograma de cultura vial y participación ciudadana.
El 23 de abril de 2026, la interventoría recibió del contratista la presentación para la reunión del comité de participación N.º 1, la cual fue revisada, ajustada y aprobada por interventoría y remitida a la coordinación social del ICCU para el aval correspondiente, la cual fue avalada al día siguiente.
El 29 de abril de 2026, la interventoría y el contratista participaron en reunión de participación N.º 1, la cual conto con la participación de 3 de los 5 integrantes del comité de participación, en la cual se socializo el objeto, alcance y avance del contrato, así como el objetivo y funciones del comité de participación.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría desarrolló las siguientes actividades en el marco del seguimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto:

Reporte de Accidentalidad: Para la semana reportada en el presente informe NO se presentaron accidentes en interventoría ni contratista.

Personal de interventoría: Personal presentado y aprobado por la supervision del ICCU

Personal de contratista: A la fecha la documentación de vinculación del personal contractual se encuentra en revision y subsanacion por parte de la interventoría para revisión y aprobación.

- El día 24 de abril de 2026 la supervisión del ICCU remite a la interventoría mediante oficio por correo eelectrónico, la solicitus de observaciones del Informe Mensual SST N°2 de interventoría.
- Mediante comunicado DON-1624-ICCU-145-2026 del 27 de abril de 2026, la interventoría remitió la subsanacion de observaciones al informe mensual,, radicando así a la supervision del ICCU el Informe Mensual SST N°2 Version 2 y se encuentra a la espera de revision y o aprobacion por la supervision del ICCU.
- El día 27 de abril de 2026 mediante comunicado DON-1624-ICCU-144-2026, la interventoría remite la APROBACIÓN del informe mensual SST N°2 del contratista.
- Mediante comunicado DON-1624-ICCU-150-2026 del 28 de abril de 2026, la interventoria remite observaciones a la entrega de la DOCUMENTACION DEL PERSONAL, presentada por el contratista mediante OFC-ICCU-1586-2025-135.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoria

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Durante la semana se presentaron las siguientes situaciones problematicas: La comunidad en los sectores de descole de las ocho (8) alcantarillas previstas, no

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N/A

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N/A

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

N/A

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

N/A

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

N/A

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

N/A

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		
N/A		

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

- Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad en el desarrollo de actividades técnicas en campo, construcción de caissons en muro 2, tramo 2 entre abcisas K0+280 a K0+310 replanteo de muro 1, tramo 1 entre abcisas K0+120 a K0+140.

- Se resalta la articulación con entidades de orden municipal para permitir la construcción de las 8 alcantarillas del tramo 1 y 2, con el fin de permitir el inicio de la construcción de las mismas, con la aprobación de la comunidad afectada aguas abajo de descoles en esos puntos.

- En el componente ambiental, se destaca la recepción de la versión ajustada del PAGA (V4) y la aprobación del informe mensual ambiental No. 2, evidenciando avances en la consolidación de los instrumentos ambientales; no obstante, se requiere mantener el control sobre la calidad y nivel de detalle de los informes futuros.

- En el componente social, se evidencian avances importantes, como la aprobación del informe social No. 2, la apertura de puntos de información (PSI), la socialización del proyecto con la comunidad y la puesta en funcionamiento del punto SAU, fortaleciendo la interacción con la ciudadanía. Asimismo, se resalta el avance en la gestión predial con la aprobación de actas de vecindad.

- En el componente SST, no se reportaron incidentes ni accidentes durante el periodo. Se destaca la entrega del SG-SST ajustado por parte del contratista y la aprobación del SG-SST de interventoría por parte del ICCU, lo cual representa un avance significativo en la formalización del sistema; sin embargo, se mantienen en revisión documentos clave como el informe mensual SST No. 2.

- De acuerdo la programación entregada por el contratista, se debieron iniciar las actividades de excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobreacarreos y derrumbes, instalación de rajón, afirmado, suministro e instalación de geotextil t 2400 (estabilización, filtro y separación), instalación de concreto para solado y atraques y suministro e instalación de geotextil NT 2500.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, se tiene un a avance acumulado programado del 16% y un avance acumulado ejecutado del 17%, esto de acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 1% correspondiente a la no entrega de los informes compilados de todos los componentes de los diseño del contrato.

- El avance financiero programado acumulado del contrato es del 6.65% que corresponde a $ 528.335.431 el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 2.37% que corresponde a $ 188.554.365 especto al flujo de caja Se presenta un atraso del 4.28% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobreacarreos y derrumbes, instalación de rajón, afirmado, suministro e instalación de geotextil t 2400 (estabilización, filtro y separación), instalación de concreto para solado y atraques y suministro e instalación de geotextil NT 2500.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Excavación para caissons en muro 2, tramo 2



Imagen 2. Socialización con propietarios para descoles de alcantarillas en Tramo 1 y Tramo 2



Imagen 3. Vaciado de concreto en anillos para caissons en muro 2, tramo 2



Imagen 4. Visita técnica estado de avance de obras, funcionaria del ICCU, contratista e interventoría

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO ARENAS