NIT 900.139.552-7

Málaga 28 de diciembre de 2020

Señores
Centro Agroempresarial y Turístico de Los Andes
Málaga, Santander

Referencia: Contrato CO1.PCCNTR.2069708 El cual tiene por objeto "**Contratar la adecuación y mantenimiento dedos (2) reservorios para almacenamiento de aguas lluvias en la sede granja los andes del centro agroempresarial y turístico de los andes regional Santander**".

Respetuosamente la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVPRO S.A.S solicita a ustedes una prórroga de 60 días calendario una vez concluido el plazo inicial del proceso de referencia para cumplir el objeto contractual y garantizar la calidad del trabajo por los siguientes motivos:

- Los Diseños entregados por la entidad contratante se ajustaron al terreno donde se desarrollará el contrato y por consiguiente se realizó ajustes al presupuesto para cumplir con el objeto del contrato, por lo tanto, se retrasó el inicio de las actividades de obra.
- Por la época de fin de año y por la pandemia de COVID-19 que actualmente nos afecta, en la zona hay desabastecimiento de materiales pétreos que han dificultado el inicio de los trabajos de fundición de concreto.
- Para garantizar la resistencia de concretos, estos requieren unos tiempos de fraguado el cual supera al plazo de entrega del proceso establecido por la entidad contratante.

Atentamente:

ING. MAURICIO LEÓN RIVERO
C.C. 91.286.044 de Bucaramanga
RL: CIVPRO SAS