Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-554-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	05-05-2026	**Periodo Informe**	02-02-2024 - 24-02-2024
Departamento	Cauca	**Municipio**	Inzá	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP.	**Apoyo técnico**	Angie Stefany Castellanos Segura	**Apoyo Jurídico**	MAYRA ALEJANDRA SUAREZ GARCES	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor	INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS.A.S (ISES)	**Fiducia**	BBVA ASSET MANAGEMENT S A	**Encargo Fiduciario**	EF 33015				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto "Construccion Redes Electricas De Mt, Bt E Instalacion De Subestaciones De Distribucion En Las Veredas: Alto De La Cruz, Alto De Topa, Bajo Belen, Belencito, Brisas De Ullucos, Resguardo De Calderas, Carmen De Vibora, Chichucue, Coscuro, Dos Quebradas, El Cabuyo, El Carmen San Antonio, El Caucho, El Escaño, El Hato, El Lago, El Llanito, El Llano, El Picacho, El Rincon, El Socorro, El Tablon, Guadual - La Virginia, Guetaco, La Lagunita, La Manga, La Meseta, La Milagrosa, La Palma, La Palmera, La Vega, La Venta, Loma Alta, Lomitas, Los Alpes Rio Sucio, Mesopotamia, Palmichal, Pirámide, Pisimbala, Potrerito, Rio Negro, San Andres, San Francisco, San Jose, San Martin, San Miguel, San Pedro, San Rafael, San Vicente, Resguardo De Santa Rosa, Santa Teresa, Tabor, Tierras Blancas, Resguardo De Tumbichucue, Turmina, Resguardo De Yaquiva, Yarumal. Municipio Inza. Departamento Del Cauca" el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, para la ejecución del proyecto SIN, conforme los reglamentos técnicos mediante la ejecución del proyecto Construcción redes eléctricas de MT, BT e instalación de subestaciones de distribución en las veredas: Alto de la Cruz, Alto De Topa, Bajo Belén, Belencito, Brisas De Ullucos, Resguardo De Calderas, Carmen De Vibora, Chichucué, Coscuro, Dos Quebradas, El Cabuyo, El Carmen San Antonio, El Caucho, El Escaño, El Hato, El Lago, El Llanito, El Llano, El Picacho, El Rincón, El Socorro, El Tablón, Guadual - La Virginia, Guetaco, La Lagunita, La Manga, La Meseta, La Milagrosa, La Palma, La Palmera, La Vega, La Venta, Loma Alta, Lomitas, Los Alpes, Rio Sucio, Mesopotamia, Palmichal, Pirámide, Pisimbalá, Potrerito, Rio Negro, San Andrés, San Francisco, San José, San Martín, San Miguel, San Pedro, San Rafael, San Vicente, Resguardo De Santa Rosa, Santa Teresa, Tabor, Tierras Blancas, Resguardo De Tumbichucue, Turmina, Resguardo de Yaquiva, Yarumal. Municipio Inzá. Departamento del Cauca , el OPERADOR DE RED administrará los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de obras, actividades de contratación de obras, actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato FAER. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de.1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto para lo cual deberá:.1. Realizar la revisión y dar aceptación por escrito al presupuesto suministrado del proyecto, el cual se entiende dado con la suscripción del contrato..2. Contratar la construcción de la infraestructura objeto del proyecto que luego será entregada al MINISTERIO de conformidad con lo establecido en el presente Contrato..3. Contratar y liquidar el encargo Fiduciario para el manejo de los recursos asignados, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato..4. Contratar la interventoría, los suministros que sean del caso y la construcción de obras, según corresponda, y liquidar los mismos, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato..5. Realizar la dirección y asistencia técnica necesaria para la debida ejecución del objeto contractual del presente contrato..6. Realizar la revisión y dar aceptación por escrito a los diseños y especificaciones del Proyecto.7. Realizar la socialización previa y periódica del proyecto con la(s) comunidad(es) beneficiada(s) y reportar al MINISTERIO si las comunidades presentan objeciones a la realización del proyecto..8. Verificar la localización y condiciones técnicas favorables (replanteo) de las diferentes obras de infraestructura del proyecto en campo y reportar las diferencias o anomalías al MINISTERIO, previo al inicio de construcción..9. Verificar la necesidad de servidumbres y/o permisos de paso, de acuerdo con los requerimientos del RETIE cuando corresponda. y realizar los requerimientos necesarios a las entidades territoriales para el logro de la consecución y legalización de estas, previo a la construcción del proyecto..10. Verificar el número y ubicación de los usuarios (replanteo) y reportar al MINISTERIO si existen diferencias, previo al inicio de la construcción..11. Verificar con el ente competente, previo al inicio de las obras objeto de ejecución, que éstas no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo..12. Verificar la necesidad de licencias y permisos ambientales. Si es el caso, gestionarlas y cumplir con todos los planes exigidos en ellos..13. Mantener informado al MINISTERIO sobre los avances e inconvenientes de la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar decisiones oportunas..14. Ejecutar las instalaciones internas de acuerdo a lo establecido en el proyecto aprobado..15. Realizar la entrega a satisfacción del MINISTERIO de la infraestructura energizada y con el respectivo inventario detallado de los activos construidos. .16. Recibir en aporte para uso y goce, los activos construidos..17. Realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM, y efectuar la reposición de los activos aportados en caso de que sea necesario..18. Ejecutar todas las obligaciones cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la regulación actual para evitar la propagación del COVID-19.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	18-01-2021	Fecha acta de inicio	18-01-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	24-02-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)	18-01-2021	02-02-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)	18-01-2021	18-01-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	07-02-2021	08-04-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	11-04-2021	11-05-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	18-01-2021	19-01-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	12-05-2021	09-09-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	12-05-2021	09-09-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	12-05-2021	09-09-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesrios	12-05-2021	09-09-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	12-05-2021	09-09-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	12-05-2021	09-09-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	02-02-2021	03-05-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	10-09-2021	15-09-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	15-09-2021	31-12-2022	%1,66	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	01-01-2022	21-01-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	24-01-2022	09-02-2022	%1,67	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	10-02-2022	22-03-2022	%3,76	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	25-03-2022	24-04-2022	%3,68	%91,81
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	25-04-2022	04-06-2022	%3,68	%91,81
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	05-06-2022	18-08-2022	%3,68	%88,89
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	19-08-2022	28-09-2022	%3,68	%89,17
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	01-10-2022	31-10-2022	%3,68	%91,12
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	01-10-2022	31-10-2022	%3,68	%80,27
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	01-11-2022	16-11-2022	%3,68	%91,12
Etapa 3	Apertura de huecos	25-03-2022	04-05-2022	%3,68	%91,88
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	25-04-2022	04-06-2022	%3,68	%91,88

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	05-06-2022	18-08-2022	%3,68	%86,83
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	19-08-2022	28-09-2022	%3,68	%88,54
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	30-09-2022	09-11-2022	%3,68	%99,24
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	17-11-2022	12-07-2023	%3,68	%75,6
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	17-11-2022	12-07-2023	%3,68	%75,48
Etapa 3	Inspectoría RETIE	17-06-2023	12-07-2023	%3,68	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	17-06-2023	19-11-2023	%3,68	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-07-2023	08-09-2023	%3,68	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	24-03-2022	29-03-2022	%3,68	%50
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	19-12-2023	18-01-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito	20-11-2023	20-12-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	19-01-2024	18-02-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	19-02-2024	24-02-2024	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	17-01-2041	**Fecha para liquidación contrato**	17-01-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-554-2020-01	19-12-2022	prórroga del plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación contemplada en el Anexo 2 ?cronograma? y Modificación de la Cláusula Cuarta ? Forma Y Condiciones De Desembolso De Los Recursos
GGC-554-2020-02	31-12-2024	Solicitud de modificación cronograma

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1747	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%67,49	**Retraso contrato**	%32,51
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%87	**Retraso obra**	%13

Ultimo informe Constratista	02-02-2024 - 24-02-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Durante el mes de febrero el OR continúa realizando actividades de construcción de redes e instalación de medida a usuarios beneficiarios del proyecto, continua con la socialización a comunidades para informar el alcance del proyecto y la recolección de información y la Interventoría realiza acompañamiento para verificar los ajustes a replanteos, donde se identifican anomalías sobre las redes.	**Acciones a realizar – último informe**	Seguimiento al cronograma. Informes de Supervisión.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%80	**Valor Total del Contrato**	$ 21.491.640.229	**Valor Total Pagado**	$ 17.193.312.184

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
31-05-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 10.745.820.115	Pagado
18-08-2021	2	segundo desembolso vigencia 2021	$ 2.149.164.000	Pagado
20-10-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 2.149.164.000	Pagado
22-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 2.149.164.069	Pagado
16-02-2022	5	quinto desembolso vigencia 2022	$ 2.149.164.022	Grabado
25-05-2022	6	sexto desembolso vigencia 2022	$ 2.149.164.024	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: se realizó reunión de seguimiento el 29-04-2026. por parte del operador de red se entrego documentos del encargo fiduciario y gestiones para la actualización de pólizas	05-05-2026	05-05-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó reunión de seguimiento el 18-03-2026. Se realizo seguimiento y control a la ejecución del contrato FAER 554 de 2022 proyectando y enviado comunicado con radicado 2-2026-009402 de fecha 18 de marzo de 2026 con asunto Respuesta al radicado 1-2026-009533- Requerimiento cumplimiento de obligaciones contrato FAER GGC 554 de 2020 Se radico informe de posible incumplimiento el 24 de marzo de 2026	08-04-2026	31-03-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó reunión de seguimiento el 20-02-2026. Se realizo seguimiento y control a la ejecución del contrato FAER 554 de 2020 proyectando y enviado comunicado con radicado 2-2026-005594 de fecha 24 de febrero de 2026 con asunto Requerimiento cumplimiento de obligaciones contrato FAER 554 de 2020. Se proyecta informe de posible incumplimiento	08-04-2026	07-03-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reprogramación de reunión de seguimiento por solicitud del Operador de red justificando la alteración del orden público, Se recibió información bajo radicados MME No. 1-2025-058349con asunto: "CE20251511 Respuesta a radicado No. 2-2025-051183 “Requerimiento actualización garantías FAER GGC-554-2020” y 1-2025-061342 asunto: CE20251627 Respuesta a radicado No. 2-2025-052229 del 8 de octubre de 2025. Referencia: Contrato FAER GGC-554-2020”, la cual se encuentra en estudio , sin embargo, se reitera que la documentación para el acta de recibo y entrega de infraestructura y los documentos para el anexo 3 siguen incompletos, se recibe informes de encargo fiduciario mes de Noviembre-2025.	19-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 12 de noviembre 2025, Solicitud de Avances y Estado Contrato FAER GGC 554-2022 bajo radicado MME no. 2-2025-052229del 11/11/25, se envía oficio con requerimiento para la actualización de garantías contrato FAER GGC 554-2020bajo radicado MME No. 2-2025-051183 del 06/11/25, sin embargo, se reitera que la documentación para el acta de recibo y entrega de infraestructura y los documentos para el anexo 3 siguen incompletos, se recibe informes de encargo fiduciario mes de Octubre-2025.	19-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 9 de octubre 2025 en donde se reitera que la documentación para el acta de recibo y entrega de infraestructura y los documentos para el anexo 3 siguen incompletos, se recibe informes de encargo fiduciario mes de septiembre-2025, se recibió Rad CE20251296 Respuesta a radicado No. 2-2025-045002 del 8 de octubre de 2025. Referencia: Contrato FAER GGC-554-2020 y se valido con el profesional EFRAIN BARACALDO ROMERO la CLASIFICACIÓN del INVENTARIO EN UUCC CREG METODOLOGÍA MME CONTRATO FAER-GGC-554-2020	12-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 16 de septiembre 2025 en donde se reitera que la documentación para el acta de recibo y entrega de infraestructura y los documentos para el anexo 3 siguen incompletos, se recibe informes de encargo fiduciario mes de Agosto-2025, se recibió Rad CEO CE20251151 y CE20251211 con Respuesta a radicado No. 2-2025-036572 Reiteración de cumplimiento al cronograma vigente definido en el Anexo 2 del Contrato FAER GGC No. 554-2020.	12-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 14 de agosto 2025 en donde se recibe avance del 88% con la documentación del ANEXO 3, los informes mensuales, los soportes del drive (visita) y los certificados de E.F los cuales aun siguen incompletos, se recibe Informes de encargo fiduciario mes de Julio-2025, se proyecta oficio en donde se requiere el cumplimiento del Cronograma de actividades y se elabora Informe de Multa por el incumplimiento de las actividades del cronograma.	22-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 9 de julio 2025 en donde se recibe avance de la documentación del ANEXO 3, los informes mensuales, los soportes del drive (visita) y los certificados de E.F los cuales aun siguen incompletos, se recibe Informes de encargo fiduciario mes de Junio-2025, se recibe Cronograma de actividades en cuanto a la instalación de los 120 medidores, se proyecta oficio en donde se requiere el cumplimiento del Cronograma de actividades.	22-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Reunión de seguimiento el 12 de junio en donde el operador de red manifiesta que ya firmaron acta de inicio las cual va del 23 de junio a 23 de julio del 2025 para el proceso de instalación de los 120 medidores, sin embargo se les reitero él envió del cronograma de instalación para los 120 medidores oficial junto con el Plan de trabajo y se solicitó el cargue de los informes en avanzame ya que debe estar hasta febrero del 2024 , El OR allega los informes del encargo fiduciario desde el mes de diciembre del 2024 hasta el mes de mayo del 2025, El 25 de Junio del 2025 allegan link con información la cual se debe evaluar para ver el cumplimiento de los requerimientos mencionados anteriormente,	21-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Reunión de seguimiento el 15 de Mayo en donde el operador de red manifiesta Avance de los 120 medidores en donde tienen borrador del otro si firmado para que inicie el contratista, tienen 39 recorridos y faltan 19, sin embargo se les reitero él envió del cronograma de instalación para los 120 medidores oficial junto con el Plan de trabajo ya que no han entregado ningún soporte y se solicitó el cargue de los informes en avanzame ya que debe estar hasta febrero del 2024 , El 2 de mayo el OR solicitó para el contrato FAER GGC-554-20 aplazar la visita para la última semana del mes de junio del 2025 mientras se finalizan las actividades pendientes.	21-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Reunión de seguimiento el 11 de abril en donde el operador de red manifiesta que la junta ya les aprobó inicio el 1 de mayo del 2025 para la instalación de los 120 medidores, para el tema de ULTRATEK, se van a poner al día con pagos a RETIE, van hacerle otro sí, para el tema de los 120 medidores apenas lo firmen envían el cronograma, sin embargo se les reitero él envió del cronograma de instalación para los 120 medidores oficial junto con el Plan de trabajo y se solicitó el cargue de los informes en avanzame ya que debe estar hasta febrero del 2024 , El 28 de Abril se reitera los requerimientos mencionados anteriormente dado que no se ha tenido respuesta.	21-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Reunión de seguimiento el 12 de marzo en donde se le solicito cronograma de instalación para los 120 medidores junto con el Plan de trabajo, se realizó la aclaración de que cuando no cumplieran las actividades pedir documento con informe de interventoría, se solicitó el cargue de los informes en avanzame ya que debe estar hasta febrero del 2024 porque el cronograma estaba vigente a esa fecha y enviar por correo los meses pendientes hasta el presente mes, El 27 de marzo se reitera los requerimientos mencionados anteriormente dado que no se ha tenido respuesta.	21-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El proyecto según reporte de interventoría del mes de octubre 2024 presenta un avance del 97%. Según reporte de interventoría en octubre los contratistas continúan con las labores constructivas de instalación de medidores. Desde interventoría, se mantuvo el seguimiento a través de reuniones semanales de seguimiento, con el objetivo de supervisar la reactivación de los contratos y revisión del progreso de las obras. Dentro de otras actividades los contratistas continúan con las actividades documentales complementarias para cierre y entrega de veredas, la actualización de los proyectos en el sistema de gestión de distribución SGD del operador de red. Por parte de interventoría se revisan los entregables de dictamen RETIE y planos definitivos de algunas de las veredas que ya han alcanzado un 100% de construcción.	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El proyecto según reporte de interventoría del mes de septiembre del 2024 presenta un avance del 95%. En reunion del 13 de noviembre de 2024 se hace seguimiento al proyecto ,CEO espera que afinales de noviembre del 2024 se tenga el 100% de avance de obra , se esta adelantando la documentacion para firma de acta y lo que corresponde al anexo 3.	22-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En correo del 16 de septiembre del 2024 se solicita documentación requerida para visita de recepción del proyecto del contrato GGC-554-20, EL CONTRATO ESTA VENCIDO TIENE UN AVANCE DEL 77% , Se empieza a elaborar informe para tramite de presunto incumplimiento.	26-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Según el último reporte de CEO , el proyecto ha alcanzado un avance del 77%. Pendientes actividades de construcción de la infraestructura de redes de distribución en media y baja tensión, así como la instalación de los equipos de medición. El progreso del proyecto se ha visto seriamente afectado en los últimos meses debido a una serie de desafíos relacionados con la seguridad pública, tales como el robo de vehículos, incidentes de retención de personal de nuestras empresas contratistas, enfrentamientos entre grupos delictivos y las fuerzas armadas estatales, entre otros. Se estima que las tareas pendientes podrán ser completadas para finales de septiembre de 2024.	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato actualmente cuenta con un avance cercano al 80% de avance de obra pero la etapa de construccion finalizo el 19 de noviembre de 2023 y es necesario iniciar el proceso de posible incumplimiento, por otra parte se tiene una alta probabilidad de expiracion los recursos relacionados al 80 y 100% de avance de la vigencia 2022.	27-11-2023	24-02-2024	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**