| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON |
|---|
| CONVENIO No. 2341-2025 MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO DE 2026 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA – ATLANTICO. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** | Calle 7 No. 7A - 167 | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA – ATLÁNTICO | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $2.450.000.000 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $0 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $2.450.000.000 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 07 de noviembre de 2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 31 de julio de 2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO** | Jenny Paola Lavao Pastrana | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Jenny Paola Lavao Pastrana | 13/11/2025 | Actual |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Laura Lizeth Vanegas Ángel | 14/11/2025 | 31/12/2025 |
| | Jaison Alfredo Duarte Gallo | 24/01/2026 | Actual |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MINISTERIO** | No. 39225 | 07/11/2025 | 31/12/2025 |
| | No. 8726 | 10/01/2026 | 31/12/2026 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 58725 | 07/11/2025 | |
| | No. 8726 | 10/01/2026 | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. 9125 | 07/11/2025 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | N.A | N.A | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | BQ-100110232 | 10/11/2025 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO** | 10 de noviembre de 2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 149.827.981 | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 84.123.457 |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | |
| **VALOR DE OBRA** | $ 1.846.883.748 |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $ 369.164.814 |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | 1. PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($857.500.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. | NO APLICA | 26/12/2025 | $ 857.500.000 |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | 2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($735.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | NO APLICA | DD/MM/AAAA | $735.000.000 |
| TERCER DESEMBOLSO | 3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($612.500.000) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 50% de | 50% | DD/MM/AAAA | $612.500.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | | | |
| ÚLTIMO DESEMBOLSO | 4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($245.000.000) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. D. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en la documentación enviada por EL MUNICIPIO para cada desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas a cargo del MUNICIPIO, el supervisor del convenio por parte del MINISTERIO | 100% | DD/MM/AAAA | $245.000.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del MUNICIPIO. | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 857.500.000 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $0 |

## 3. PÓLIZA CONVENIO

**Nombre Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| BQ-100110232 | Cumplimiento | $490.000.000 | 7/11/2025 | 31/01/2027 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra (llave en mano)***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. Del contrato: LP-005-2025** | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" CONFIGURACIÓN TIPO I DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO | | $ 1.996.711.729 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $0 |
| | DD/MM/AAAA | | $0 |
| **Nombre contratista** | FRANCELY JELITZA DE LA HOZ CELIZ | | C.C 22.550.449 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 15 DE ENERO DE 2026 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15 DE JULIO DE 2026 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 1.996.711.729 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS MUNDIAL** | | |
| **PÓLIZA No.** | BQ- 100112464 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 05/01/2026 | | |
| **Link del proceso:** SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-52810&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6J_BTOOe4_y33SoUqeg8ABcV_nS0MLJFBE1Zb8GPXOLeXCEqGKUVfxpk_vioLjjKP_w7YY6hiSBnO1-sAkZXuCP2A5_pt-T3P3PHfw-F9xK-lSqIfMrBNljpJpxV5rXOpb7M1a_TMCbMymnb_v_okmPzuja74f7_QjeMqJu43MjnZ9NXh2lfet8dOOKGHpKDvpvRpKU9sAVbE__wSf7wTcQ5dpf7P-qu77AffXIg94CRBURE8uzJn2mu8PMYXpRhIlePMFJYRmhvoEF4PiVeO3cYv8IjZeAqBZ3WJXe7HCDuYqqKBTfecDHkaqXGaLZCyTKZj8FVRx_Nu5VhkJlrUqNCPyQAIZWii4BwNFPnMTHA6rtVLY8HgsihDzw2VvDWXeYLIKWwjvR_3DxhVCJa7Utt_rtqiegUzWD48dt_vh-ML1KMkdKfGpLph57Q1zLHsm-sqlik_cOCGqbtyG7cZH0qD6rrzv8sGwQ6Cx7fRTzyGWqdZOv27bZVDhNhYQby8n5rwlf3n2YD-kwcfxYpnjzUz6s5Z4d0WivBTd8zQVWWQ6mdo_npVSmkabN8m8GoNv-UQo57adHonmt0zml5NFoi7vnDbwGSIKpAaaRGHM68-R6gFnDiFD5kM3eRFGMpGALkYuo55jclpLrrfaTJ2HveZCabbIWPrvsXiyyNpKgZrWwQ2508rZ6A_R4ERrUOx9P50wTvb5fkp36zQtetbJHYtPJPQGUQzvDOC_IbYOoOmiwPZuL_ZGeXVrTmg_PVITsYsiNhNKnqnQVTzIlMDe0nU9zmbNhDn1KvMuTDo_989_2r6rgjwHHdcloyNumKtbuj7f0SOyqgLKgDnW0SOvOxx_UQGCD_KfQpQ5i2_5fOU5qYc | | | |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. Del contrato: CMA-005-2025** | CONTRATAR INTERVENTORIA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA | $ 453.288.271 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CIUDADANA "PAZ A LO BIEN", TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $0 |
| | DD/MM/AAAA | | $0 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO INTERVENTORIA JUAN DE ACOSTA AM R/L JOSE EDUARDO FORERO MEJIA | | NIT. 902.021.744-3 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 15 DE ENERO DE 2026 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15 DE JULIO DE 2026 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 453.288.271 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO** | | |
| **PÓLIZA No.** | **85-44-101142786 ANEXO 0** | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | **09/01/2026** | | |
| **Link del proceso:** SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14580532&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4yLfa1LsgKOBrT9cLyT9rKVoYc0c6DYfupTUJZUyEyW2RO-LGUHBYc4eQKUfRpVDdkZ4hIGD-SPwWKNIG1AWaqJMNhZHti6nYC5oiS7D-GZFktX2VKb7r7MFNNrDg89GJRbe_w4UcFOHFz9LMkRKQWaSSCbvGeoF6CvwrBbibTgZypUXC9zDOxp0XJ7g3NsXinpr3tQaHJcP66w9wIvmfMK_3hCfrSRZ3VkO20JVCp_rV-eWdhSTj1cd5uKp_of8HTF4oqozv3MLrMzhvZhQQCc-r2RF80M078y7qkQ7q04JAsv0AwFrnwtnm-YOM1BtkMJAPmQMMs_tK-XKr2kGzqPlScWq2sd0oPT630CS3nUPHnE6JzVLArXqUXiYmnLHlBYAK6l9H1cm_ftwuvvvGkKe3Uf56E_-6ViKi89nKA1mHvzV9CsJP756uXPulYkxFhtUzJkJsBB0__N2lg_INZlCCsNbsgIt6Hgpo7zH2JdzpltshfZl4v0fwmAK0DQuwAlcVNkuG5YEzxj3ROFDbHXJYUqaUlMtP_UFGhRXsumo4YBCAh1UYyABim5Ez-jhCNu18YOEC-wVZh3F9oInGOceJebUK9BZUP1Jz18jYXCXVt0Yz1TgUxC1L4WAfJGPI0ExCG6o2Tpaa4P2JnhQSDNrufJGYEeP0WBIH1rS2Bcli2JcjTCViVCrqd5iQLtAmAJAThFtllmCtmoUMr3jPTPT2bbQQ82rgeKaxymmb7r6WSvRDs3EBcbOUMQ8GX-L4-bNMnEXY5CjIHJ1WDh-VCHJ37bZNGrGg-CV8tnq7yV-wG7LQTxV8Aci2WZ8t9WBQgShK1 | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| | SI | NO |
|---|---|---|
| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO 2026 | X | |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: N.A. | | |
| INFORME FINANCIERO: FEBRERO 2026 | x | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA: | $ 159.946.648,17 | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | |
| OTROS | | |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **0%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0%** |

**Componente Administrativo:** Se continúo con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones específicas consignadas en el anexo de condiciones contractuales así:

- El 10 de marzo de 2026, la supervisión del ministerio del Interior remitió correo electrónico de asunto: *"NOTIFICACIÓN DE VISITA POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AL PREDIO OBJETO DEL CONVENIO 2341-25 PAZ A LO BIEN MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO.",* al municipio.

- El 11 de marzo de 2026, el municipio remitió correo electrónico de asunto: *"INFORMES MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 - CONVENIO 2341 – 2025",* al Ministerio.

- El 12 de marzo de 2026, la supervisión del Ministerio del Interior realizó la visita de predio y pacto los siguientes compromisos:

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE** | **ACCIONES** | **FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO** |
| MUNICIPIO | entrega preliminar de los estudios y diseños | 18 al 20 de marzo de 2026 |

- El 12 de marzo de 2026, el municipio remitió correo electrónico de asunto*: "INFORME TÉCNICO, FINANCIERO Y EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL CONVENIO 2341 DE 2025",* al Ministerio.

- El 13 de marzo de 2026, el municipio remitió correo electrónico de asunto: "ASUNTO: COMUNICACIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2341 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓNMINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO", a la supervisión del Ministerio.

- El 13 de marzo de 206, el municipio remitió correo electrónico de asunto: *"INFORME TÉCNICO - FINANCIERO Y EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CONVENIO 2341 DE 2025",* a la supervisión del Ministerio.

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

En el mes de marzo de 2026, la supervisión del Ministerio del Interior realizó visita al predio, así mismo el municipio remitió los informes mensuales, extractos bancarios siendo el ultimo el correspondiente al mes de febrero de 2026.

Por otra parte se avanza en la elaboración de los estudios y diseños.

## 7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

## 8. SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA**<br>Supervisora Convenio No. 2341 de 2025<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON | **JAISON ALFREDO DUARTE GALLO**<br>Apoyo a la supervisión del Convenio No. 2341 de 2025<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio |

Outlook

**NOTIFICACIÓN DE VISITA POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AL PREDIO OBJETO DEL CONVENIO 2341-25 PAZ A LO BIEN MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO.**

**Desde** Jaison Alfredo Duarte Gallo <jaison.duarte@mininterior.gov.co>
**Fecha** Mar 10/03/2026 12:48 PM
**Para** 2070_CARLOS FIDEL HIGGINS MOLINA <alcaldia@juandeacosta-atlantico.gov.co>; secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co <secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co>
**CC** Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Señores:

**CARLOS FIDEL HIGGINS MOLINA**
Municipio de Juan de Acosta - Atlántico.

**FRANCISCO ABELARDO PADILLA BLANCO**
Secretario de Planeación
Municipio de Juan de Acosta - Atlántico.

Cordial saludo,

La Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, de acuerdo al convenio No. 2341 de 2025, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Juan de Acosta - Atlántico; con el fin de garantizar el cumplimiento a lo estipulado en la *CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL*, recuerda los siguientes numerales.

"*(...) 9. Elaborar, publicar en plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra bajo la modalidad llave en mano, como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto*

*16. Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, a más tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el*

*nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación e indicando que la obra está siendo cofinanciada por el MINISTERIO.*

*17. EL ENTE TERRITORIAL se obliga a socializar el proyecto con la comunidad beneficiaria previo al inicio de la ejecución del mismo. La socialización deberá contener la siguiente información: a) Alcance del proyecto. b) Beneficios y costo del proyecto. c) Zonas de construcción y fecha de inicio y plazo del proyecto. d) Contactos a los que podrá acudir en caso de tener algún requerimiento de información, solicitud o queja sobre el desarrollo de las obras.*

*21. Ejecutar a su exclusivo costo las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio. Las actividades antes relacionadas deben realizarse previo al inicio del contrato de obra, y con la correspondiente verificación por parte del MINISTERIO. En el evento en que sea necesario realizar obras de estabilidad, las mismas deberán ejecutarse, en su totalidad, con antelación al inicio de la obra, dado que la estabilidad del terreno no podrá formar parte de las actividades de diseño ni de obra a cargo del contratista.*

*23. Recibir y aprobar a satisfacción bajo su autonomía y responsabilidad, a través del supervisor del convenio designado por EL ENTE TERRITORIAL, los estudios y diseños y presupuesto para la construcción de la obra, previa aprobación del interventor contratado por el ENTE TERRITORIAL.*

*24. Los estudios y diseños originales entregados por el contratista deben ir con destino al ENTE TERRITORIAL y al MINISTERIO; el ENTE TERRITORIAL deberá asegurar que los contratistas de obra e interventoría conserven copia de los documentos y soportes que permitan verificar la ejecución de estos estudios y diseños; así mismo el ENTE TERRITORIAL expedirá una certificación suscrita también por el contratista, el interventor y el ENTE TERRITORIAL, en la que se manifieste de manera expresa la aprobación de los estudios y diseños y se indique que las cantidades de obra determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción del proyecto al 100%, incluido el presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra. En el contrato de obra bajo la modalidad llave en mano deberá estipularse que el contratista se compromete a ejecutar tanto la fase de diseños como la fase de construcción hasta por el presupuesto del convenio, una vez aprobado por la interventoría y EL ENTE TERRITORIAL, sin que proceda ningún reconocimiento económico adicional o exoneración de responsabilidad por errores en la determinación de las cantidades y/o los precios unitarios correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de que la remuneración a cargo del contratista corresponderá a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por el precio unitario aprobado para cada una de ellas.*

*25. Agotado el procedimiento de aprobación de los diseños definitivos, el MINISTERIO y el ENTE TERRITORIAL verificarán y suscribirán acta (Anexo 22), para el inicio de la ejecución de la obra y suscrita dicha acta, EL ENTE TERRITORIAL deberá iniciar inmediatamente las gestiones para el inicio de la ejecución de obra.*

*26. El ENTE TERRITORIAL se obliga a exigir al contratista de obra, la entrega de las actas de vecindad dentro de los 20 días calendarios siguientes a la firma del Acta de inicio de la fase de obra del contrato, y EL ENTE TERRITORIAL deberá entregarlas al Ministerio dentro de los cinco (5) días siguientes.*

*56. Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL ENTE TERRITORIAL. (...)"*

Dicho lo anterior, la supervisión del convenio designada por el Ministerio informa que, se realizará la visita de seguimiento, supervisión y verificación de las condiciones del lote donde se desarrollaran las actividades para el cumplimiento del objeto contractual del convenio No. 2341 de 2025 el día 12 del mes de marzo de 2026, y en virtud de lo anterior se convoca a participar activamente a:

| Nombre | Cargo | Entidad |
|---|---|---|
| CARLOS FIDEL HIGGINS MOLINA | Alcalde municipal | Municipio de Juan de Acosta - Atlántico |
| FRANCISCO ABELARDO PADILLA BLANCO | Secretario de Planeación | Municipio de Juan de Acosta - Atlántico |

Por lo anterior, se solicita la asistencia de los representantes de estudios, diseños y obra e interventoría de los mismos, con quienes se realizará la visita técnica para el seguimiento integral del cronograma estipulado, visita en campo de ejecución del convenio y reunión de retroalimentación de avances.

De esta manera se solicita al municipio lo siguiente:

- Predio con las actividades ejecutadas de descapote, nivelado, adecuación y delimitación del predio.
- Contar con los trámites pertinentes para garantizar los servicios públicos en el predio a intervenir.
- Presentar los avances de los estudios y diseños del proyecto objeto del convenio.

Por otra parte, se solicita el cumplimiento de la CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:

*" 2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($735.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio."*

De acuerdo a lo anterior, la Ing. Jenny Paola Lavao Pastrana supervisora del convenio por parte de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, realizara la visita programada el 12 de marzo de 2026 registrando en acta firmada el cumplimiento de los objetivos.

Atentamente,




**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**
**Jaison Alfredo Duarte Gallo**
jaison.duarte@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

# RV: INFORMES MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 - CONVENIO 2341 - 2025

**Desde** Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>
**Fecha** Mié 11/03/2026 10:56 AM
**Para** Jaison Alfredo Duarte Gallo <jaison.duarte@mininterior.gov.co>

6 archivos adjuntos (1 MB)

INFORME FINANCIERO MININTERIOR NOVIEMBRE. (1) (1).xlsx; 01- Informe mensual Noviembre 2025.C.C Juan de Acosta (1).pdf; 8300003942_NOV2025 (2).pdf; INFORME FINANCIERO MININTERIOR DICIEMBRE JDA.xlsx; 02- Informe mensual diciembre C.C Juan de Acosta (1).pdf; DocScanner 08-Jan-2026 11-37 AM (1).pdf;

**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.**
**JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA**
jenny.lavao@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

---

**De:** secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co>
**Enviado:** lunes, 19 de enero de 2026 16:55
**Para:** Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
**Cc:** Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>
**Asunto:** INFORMES MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 - CONVENIO 2341 - 2025

No suele recibir correo electrónico de secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co. Por qué es esto importante

Buenas tardes.
Adjunto a ustedes informes referenciados para su conocimiento y demás fines.
Cordialmente,
**Francisco Padilla Blanco**
**Secretario de Planeación e Infraestructura**




**Francisco Abelardo Padilla Blanco**

Secretario de Planeación e Infraestructura

secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co

www.juandeacosta-atlantico.gov.co

Calle 6A #3-38 | Palacio Municipal

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
|---|
| CONVENIO No. 2341, JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA – ATLANTICO | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | CALLE 7 NO. 7A – 167<br>Urbanización Las Trinitarias | | |
| **BENEFICIARIO:** | JUAN DE ACOSTA – ATLANTICO | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 2.450.000.000 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 0,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 2.450.000.000 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 10/11/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 31/07/2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO** | FRANCISCO ABELARDO PADILLA BLANCO | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | N/A | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | N/A | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 39225 | 07/11/2025 | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. 9125 | 07/11/2025 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. CDP20251200013 | DD/MM/AAAA | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | BQ-100110232 | 10/11/2025 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 10/11/2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN**<br>(Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | | |
| **VALOR DE OBRA** | | | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | | | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO | NO APLICA | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | contra entrega de los siguientes productos: **A.** Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. **B.** Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. **C.** Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. **D.** Acta de socialización del proyecto con la comunidad. **E.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 0% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| TERCER DESEMBOLSO | contra entrega de los siguientes productos: **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. **B.** Estudio de suelos. **C.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. **D.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **E.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **F.** Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. **G.** Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **H.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 45% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| CUARTO DESEMBOLSO | **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 80% de ejecución de la obra. **B.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. **C.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. **D.** Evidencia de radicación de carpeta documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. **E.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el | 80% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | | | |
| ÚLTIMO DESEMBOLSO | : **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. **2)** Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. **3)** La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. **4)** Evidencia de la desinstalación de la valla. **B.** Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. **C.** Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. **D.** Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). **E.** Entrega del segundo video. **F.** Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) **G.** emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 100% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 857.500.000 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

**3. PÓLIZA CONVENIO**

**Nombre Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| BQ-100110232 | Cumplimiento | $490.000.000 | 7/11/2025 | 31/01/2027 |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y obra (llave en mano)***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | Descripción del objeto | | $ 0,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | NOMBRE | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y** | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 0,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y obra (llave en mano)***

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | Descripción del objeto | | $ 0,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | NOMBRE | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 0,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

**5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO**

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | X | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | X | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | X | |
| OTROS | | |

**6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO**

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **0** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0** |

- Se realizo cargue de pólizas de Secop
- Se realizo Acta de Inicio del convenio
- Se realizo solicitud de apertura de cuenta para el proyecto, para primer desembolso
- Aprobación de pólizas del convenio por parte del Ministerio
- Aprobación de Cronograma de actividades, para primer desembolso
- Publicación de aviso de convocatoria de Obra, publicación de estudios previos de Obra
- Realización de pliegos de condiciones de Obra y publicación de los mismos.
- Se realiza informe financiero y entrega de extractos

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

Se realiza documentación para primer desembolso, Cuenta de cobro, Certificación Bancaria con el nombre del proyecto, RUT del municipio, Cedula de ciudadanía del representante legal del municipio con el formato E27 y Acta de posesión, así como certificación de parafiscales, compromiso de integridad, anticorrupción y ética, y demás certificaciones.
El primer desembolso a un no se ha realizado por parte del Ministerio del Interior, Se realiza entrega de Informe Financiero con Extractos en Cero, dado que no ha existido movimientos en la cuenta.

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

**FRANCISCO ABELARDO PADILLA BLANCO**
Supervisor Convenio No. 2341 de 2025
Municipio de Juan de Acosta - Departamento del Atlántico

# INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON

CONVENIO No. 2341, JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2025

## 1. GENERALIDADES CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA – ATLANTICO | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | CALLE 7 NO. 7A – 167<br>Urbanización Las Trinitarias | | |
| **BENEFICIARIO:** | JUAN DE ACOSTA – ATLANTICO | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 2.450.000.000 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 0,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 2.450.000.000 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 10/11/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 31/07/2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO** | FRANCISCO ABELARDO PADILLA BLANCO | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | N/A | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | N/A | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 39225 | | 07/11/2025 |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. 9125 | | 07/11/2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. CDP20251200013 | | DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | BQ-100110232 | | 10/11/2025 |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 10/11/2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRORROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN**<br>(Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | | |
| **VALOR DE OBRA** | | | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | | | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | **A**. Suscripción del acta de inicio. **B.** Aprobación de Póliza de Garantía. **C.** Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. **D.** Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO | NO APLICA | 26/12/2025 | $ 857.500.000 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | contra entrega de los siguientes productos: **A.** Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. **B.** Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. **C.** Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. **D.** Acta de socialización del proyecto con la comunidad. **E.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 0% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | contra entrega de los siguientes productos: **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. **B.** Estudio de suelos. **C.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. **D.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **E.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **F.** Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. **G.** Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **H.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 45% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **CUARTO DESEMBOLSO** | **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 80% de ejecución de la obra. **B.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. **C.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. **D.** Evidencia de radicación de carpeta documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. **E.** | 80% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | | | |
| ÚLTIMO DESEMBOLSO | **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. **B.** Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. **C.** Entrega de planos récord al Ministerio, suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. **D.** Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FO[illegible] (Anexo 26). **E.** Entrega del segundo video. **F.** Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) **G.** emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 100% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 0,00 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

**3. PÓLIZA CONVENIO**

**Nombre Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| BQ-100110232 | Cumplimiento | $490.000.000 | 7/11/2025 | 31/01/2027 |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y obra (llave en mano)***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato LP-005-2025** | "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" CONFIGURACIÓN TIPO I DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO" | $1.996.711.729 |
| **Adicional en valor** (adjuntar | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO JM JUAN DE ACOSTA | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 1.996.711.729 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y obra (llave en mano)***

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato CMA-005-2025** | "CONTRATAR INTERVENTORIA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN", TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA". | | $ 453.288.271 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO INTERVENTORIA JUAN DE ACOSTA AM | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 453.288.271 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

**5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO**

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | X | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | X | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | X | |
| OTROS | | |

**6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO**

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **0** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0** |

- Se suscribió contrato de obra LP-005-2025 mediante resolución N° 408 del 4 de diciembre del 2025.
- Se adjudico contrato de obra mediante resolución N° 434 del 30 de diciembre de 2025 al contratista Consorcio JM Juan de Acosta.
- Se suscribió procedimiento de contratación de interventoría CMA-005-2025 mediante resolución N° 442 del 17 de diciembre de 2025.
- Se adjudico contrato de interventoría mediante resolución N° 433 del 30 de diciembre de 2025 al contratista Consorcio Interventoría Juan de Acosta AM.
- Se realiza Instalacion de valla informativa del proyecto.
- Se realiza Informe financiero y entrega de extractos de la cuenta del proyecto, donde se pueden evidenciar los rendimientos financieros.

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

Se realiza informe mensual e informe financiero.

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

Francisco Padilla B.

**FRANCISCO ABELARDO PADILLA BLANCO**
Supervisor Convenio No. 2341 de 2025
Municipio de Juan de Acosta - Departamento del Atlántico

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/05 HASTA: 2025/11/30

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 8300003942

**SUCURSAL MIRAMAR**

ESTUDIOS, DISEæOS Y CONSTRUCCION DEL CEN

CL 6 A 3 38

JUAN DE ACOSTA ATLANTICO 00

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | .00 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 0 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | .00 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | .00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | .00 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | .00 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 8300003942

**SUCURSAL MIRAMAR**

ESTUDIOS, DISEæOS Y CONSTRUCCION DEL CEN

CL 6 A 3 38

JUAN DE ACOSTA ATLANTICO 00

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | .00 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 165,969,106 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 857,542,288.51 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | .00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 42,288.51 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 857,542,288.51 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12 | PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI | | | 857,500,000.00 | 857,500,000.00 |
| 31/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 42,288.51 | 857,542,288.51 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Outlook

# RV: INFORME TÉCNICO, FINANCIERO Y EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL CONVENIO 2341 DE 2025

**Desde** Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>
**Fecha** Jue 12/03/2026 5:58 PM
**Para** Jaison Alfredo Duarte Gallo <jaison.duarte@mininterior.gov.co>

3 archivos adjuntos (620 KB)

8300003942_ENE2026.pdf; INFORME FINANCIERO MININTERIOR ENERO JDA .xlsx; 03- Informe mensual Enero C.C Juan de Acosta.pdf;

**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.**
**JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA**
jenny.lavao@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

---

**De:** secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co>
**Enviado:** jueves, 12 de marzo de 2026 15:08
**Para:** Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>
**Asunto:** INFORME TÉCNICO, FINANCIERO Y EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL CONVENIO 2341 DE 2025

No suele recibir correo electrónico de secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co. Por qué es esto importante

Buenas tardes, cordial saludo, a la presente adjunto a ustedes documentos para su revisión y demás fines.
Atentamente,
**Francisco Padilla Blanco**
**Secretario de Planeación e Infraestructura**
**Francisco Padilla Blanco**
**Secretario de Planeación e Infraestructura**




**Francisco Abelardo Padilla Blanco**

Secretario de Planeación e Infraestructura

secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co

www.juandeacosta-atlantico.gov.co

Calle 6A #3-38 | Palacio Municipal

# INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON

CONVENIO No. 2341, JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2026

## 1. GENERALIDADES CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA – ATLANTICO | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | CALLE 7 NO. 7A – 167<br>Urbanización Las Trinitarias | | |
| **BENEFICIARIO:** | JUAN DE ACOSTA – ATLANTICO | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 2.450.000.000 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 0,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 2.450.000.000 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 10/11/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 31/07/2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO** | FRANCISCO ABELARDO PADILLA BLANCO | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | N/A | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | N/A | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 39225 | | 07/11/2025 |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. 9125 | | 07/11/2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. CDP20251200013 | | DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | BQ-100110232 | | 10/11/2025 |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 10/11/2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRORROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSION 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN**<br>(Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | | |
| **VALOR DE OBRA** | | | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | | | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ☐ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | **A**. Suscripción del acta de inicio. **B.** Aprobación de Póliza de Garantía. **C.** Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. **D.** Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO | NO APLICA | 26/12/2025 | $ 857.500.000 |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | contra entrega de los siguientes productos: **A.** Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. **B.** Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. **C.** Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. **D.** Acta de socialización del proyecto con la comunidad. **E.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 0% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| TERCER DESEMBOLSO | contra entrega de los siguientes productos: **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. **B.** Estudio de suelos. **C.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. **D.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **E.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **F.** Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. **G.** Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **H.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 45% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| CUARTO DESEMBOLSO | **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 80% de ejecución de la obra. **B.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. **C.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. **D.** Evidencia de radicación de carpeta documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. **E.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el | 80% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | | | |
| ÚLTIMO DESEMBOLSO | . **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. **2)** Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. **3)** La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. **4)** Evidencia de la desinstalación de la valla. **B.** Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. **C.** Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. **D.** Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). **E.** Entrega del segundo video. **F.** Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) **G.** emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al [illegible] mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de [illegible] comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 100% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 0,00 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

**3. PÓLIZA CONVENIO**

**Nombre Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| BQ-100110232 | Cumplimiento | $490.000.000 | 7/11/2025 | 31/01/2027 |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y obra (llave en mano)***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato LP-005-2025** | "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" CONFIGURACIÓN TIPO I DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO" | $1.996.711.729 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO JM JUAN DE ACOSTA | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 15/01/2026 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 1.996.711.729 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y obra (llave en mano)***

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato CMA-005-2025** | "CONTRATAR INTERVENTORIA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN", TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA". | | $ 453.288.271 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO INTERVENTORIA JUAN DE ACOSTA AM | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 15/01/2026 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 453.288.271 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

**5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO**

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | X | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | X | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | X | |
| OTROS | | |

**6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO**

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **0** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0** |

- Se firmo contrato de obra el 5 de enero de 2026 y contrato de Interventoría el 6 de enero de 2026
- Se firmo acta de inicio contrato de obra LP-005-2025 el 15 de enero de 2026.
- Se firmo acta de inicio contrato de interventoría CMA-005-2025 el 15 de enero de 2026.
- Se aprobó póliza de cumplimiento del contrato de obra LP-005-2025 por parte de la entidad el 14 de enero de 2026.

| |
|---|
| • Se aprobó póliza de cumplimiento del contrato de interventoría CMA-005-2025 por parte de la entidad el 14 de enero de 2026.<br>• Se realiza Informe financiero y entrega de extractos de la cuenta del proyecto, donde se pueden evidenciar los rendimientos financieros. |
| **JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**<br><br>Se realiza informe mensual e informe financiero. |

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

**FRANCISCO ABELARDO PADILLA BLANCO**
Supervisor Convenio No. 2341 de 2025
Municipio de Juan de Acosta - Departamento del Atlántico

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 8300003942

**SUCURSAL MIRAMAR**

ESTUDIOS, DISEæOS Y CONSTRUCCION DEL CEN

CL 6 A 3 38

JUAN DE ACOSTA ATLANTICO 00

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 857,542,288.51 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 857,549,337 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 218,523.87 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | .00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 218,523.87 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 857,760,812.38 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | ABONO INTERESES AHORROS<br>FIN ESTADO DE CUENTA | | | 218,523.87 | 857,760,812.38 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | **JUAN DE ACOSTA – ATLÁNTICO** | **Nº CONVENIO:** | 2341-2025 |
| **FECHA DE ACTA INICIO:** | **10/11/2025** | **FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:** | 10 de julio de 2026 |
| **ELABORÓ:** | Jenny Paola Lavao Pastrana | **FECHA DE VISITA:** | 12/03/2026 |
| **TIPO DE PROYECTO:** (CIC, Sacúdete, CAMs, Estaciones de Policía) | CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO I | | |

| ASISTENTES | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRE** | **CARGO** | **REPRESENTA A** |
| 1 | Jenny Paola Lavao Pastrana | Supervisora | Ministerio del Interior |
| 2 | Jaqueline Arteta Ramos | Técnico del banco de proyectos | Municipio de JUAN DE ACOSTA – Atlántico |
| 3 | Jesús Higgnis | Residente de interventoría | Consorcio Interventoria Juan De Acosta Am |
| 4 | Francelly De la Hoz | Representante Legal | Contratista de obra - Consorcio JM Juan de Acosta |

**DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:**

**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio.


Con dirección CALLE 7 NO. 7A – 167 predio ubicado de referencia catastral 08372000100000000220100000000 en el municipio de JUAN DE ACOSTA, Atlántico, corresponde a uso de suelo URBANO; Matricula Inmobiliaria: 045-76441.

**Si es rural:**

N/A

**CROQUIS DETALLADO DEL LOTE(se debe identificar linderos respecto a lo expuesto en la escritura, identificar accesos y vías circundantes, accidentes topográficos y estructuras existentes)**

**Vista planta del Lote**





**El secretario de planeación manifiesta que el predio cuenta con uso del suelo que permite la expedición de licencia de construcción**


**Vista Perfil**

**SECCIONES LONGITUDINALES**


**CORTE C1**





**CORTE C2**





**CORTE CA**





**CORTE CC**




**CORTE CB**




**CORTE CD**




En la visita ocular se evidenció y con base en el levantamiento topográfico entregado por el municipio se ven secciones longitudinales de -1.0% a -5.3% en los cortes C1 y C2, Pendientes transversales de +0.17% a +0.53%en los cortes CA, CB, CC y CD. Estas variaciones deberán ser valoradas con los estudios y diseños que determinarán la necesidad de nivelaciones, cortes y/o rellenos, manejo de escorrentías, drenajes y eventualmente contenciones menores.

| DATOS DEL PREDIO | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **SI** | **NO** | **OBSERVACIONES** |
| ¿Ya inicio el proceso de contratación de estudios y diseño?: | | X | Se encuentra adjudicados los contratos de obra e interventoría, con actas de inicio del 15 de enero de 2026 por 6 meses. Interventoría -Consorcio Interventoría Juan De Acosta Am<br>obra - Consorcio JM Juan de Acosta |
| Se observa algún limitante frente a la tenencia del predio: | | X | |
| Implantación dentro del predio: | | X | El lote se encontraba debidamente descapotado y demarcado, se encontraba definida la implantación del proyecto viabilizado. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Limitante física y/o jurídica: | | | X | |
| Accesibilidad directa vía publica | | X | | |
| Requiere adecuación del predio (demoliciones- movimiento de tierras- estabilización de taludes -etc.) | | X | | Se evidencia que se podría necesitar hacer posibles cortes y rellenos para adecuación, lo definirán los estudios y diseños. |
| Se observa algún tipo de talud aledaño | | | X | |
| Se observa algún cuerpo hídrico cerca del lote (ríos, quebradas, etc) | | | X | |
| Se observa torres de alta tensión u otra estructura de riesgo para la obra | | | X | |
| Acceso a servicios públicos: | Agua | X | | |
| | Alcantarillado | X | | |
| | Energía | X | | |
| | Otros | | x | |

**Documentos entregados en la visita (**En caso de recibir documentación en la visita**)**

| |
|---|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |

**DESARROLLO DE LA VISITA**

(Incluya una breve descripción de las actividades realizadas durante la visita)

En desarrollo de la visita técnica efectuada por esta Supervisión al predio propuesto para la ejecución del proyecto denominado “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA ‘PAZ A LO BIEN’ TIPO I”, en el Municipio de JUAN DE ACOSTA – Atlántico, se evidenció un lote de mayor extensión de 3.877,29 m2, con implantación prevista de 1.116 m2.

Durante la inspección se constató que el predio corresponde a terreno natural, sin cobertura vegetal , delimitado físicamente y sin evidencias visibles de rellenos recientes. Asimismo, se verificó la existencia de disponibilidad de conexión a redes de servicios públicos domiciliarios, específicamente agua, alcantarillado y energía, así como acceso directo desde la vía principal Calle 7. De igual manera, no se identificaron individuos arbóreos dentro del área prevista para la implantación del proyecto.

Conforme a las condiciones topográficas se podrán requerir movimientos de tierra corte y relleno para lograr una plataforma adecuada de implantación. Lo cual lo determinará los estudios y diseños entregados por el contratista.











Adicionalmente, a la fecha no se ha dado cumplimiento al cronograma de actividades presentado por el ente territorial y suscrito por las partes. En dicho cronograma, avalado por el supervisor del municipio y por esta Supervisión del Ministerio del Interior, se estableció que para el mes de marzo de 2026 se contarían con los estudios y diseños recibidos y aprobados, y que el proyecto se encontraría en la segunda (2ª) semana de ejecución de obra. Sin embargo, a la fecha los estudios y diseños se encuentran avanzados, ya cuenta con levantamiento topográfico, estudios de suelos, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitario.




El municipio realizará una entrega preliminar de los estudios y diseños del 18 al 20 de marzo 2026, y se presenta el recibo formal en la cuidad de Bogotá del 25 al 27 de marzo 2026.

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE** | **ACCIONES** | **FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO** |
| MUNICIPIO | entrega preliminar de los estudios y diseños | 18 al 20 de marzo de 2026 |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)**

| **FIRMA DE ASISTENTES** | |
|---|---|
| *Por parte de:* ***MINISTERIO DEL INTERIOR*** | *Por parte de:****MUNICIPIO*** |
| **Nombre y firma:** Jenny Paola Lavao Pastrana<br>Cargo: Supervisora<br>Email: jenny.lavao@mininterior.gov.co | **Nombre y firma:** Jaqueline Arteta Ramos<br>**Cargo**: Técnico del banco de proyectos<br>Email:secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co |
| *Por parte de:* ***Consorcio Interventoria Juan De Acosta Am*** | *Por parte de:* ***Contratista de obra - Consorcio JM Juan de Acosta*** |
| **Nombre y firma:** Jesús Higgnis<br>Cargo: Residente de interventoría - Interventoria Juan De Acosta Am<br>Email: consorciojdaam@gmail.com | **Nombre y firma:** Francelly De la Hoz<br>Cargo: Representante Legal - obra - Consorcio JM Juan de Acosta<br>Email: consorciojmjda@gmail.com |

**Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certificaque los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Anexo 1.**

Mínimo 6 fotos(Fotos de: existencias de servicios públicos cercanos al predio, vistas desde donde se pueda apreciar la totalidad del lote y las que considere relevantes)

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
</table>

Outlook

# RV: INFORME TÉCNICO - FINANCIERO Y EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CONVENIO 2341 DE 2025

**Desde** Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
**Fecha** Vie 13/03/2026 9:23 AM
**Para** Jaison Alfredo Duarte Gallo <jaison.duarte@mininterior.gov.co>

3 archivos adjuntos (487 KB)

INFORME FINANCIERO MININTERIOR FEBRERO JDA .xlsx; 8300003942_FEB2026.pdf; 04- Informe mensual Febrero C.C Juan de Acosta (1).pdf;

PSI

**ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES**
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

---

**De:** secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co>
**Enviado:** jueves, 12 de marzo de 2026 9:57
**Para:** Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
**Asunto:** INFORME TÉCNICO - FINANCIERO Y EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CONVENIO 2341 DE 2025

Buenos días, cordial saludo, a la presente adjunto a ustedes documentos para su revisión y demás fines.
Atentamente,
**Francisco Padilla Blanco**
**Secretario de Planeación e Infraestructura**




**Francisco Abelardo Padilla Blanco**

Secretario de Planeación e Infraestructura

secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co

www.juandeacosta-atlantico.gov.co

Calle 6A #3-38 | Palacio Municipal

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
|---|
| CONVENIO No. 2341, JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2026 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA – ATLANTICO | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | CALLE 7 NO. 7A – 167<br>Urbanización Las Trinitarias | | |
| **BENEFICIARIO:** | JUAN DE ACOSTA – ATLANTICO | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 2.450.000.000 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 0,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 2.450.000.000 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 10/11/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 31/07/2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO** | FRANCISCO ABELARDO PADILLA BLANCO | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | N/A | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | N/A | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 39225 | 07/11/2025 | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. 9125 | 07/11/2025 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. CDP20251200013 | DD/MM/AAAA | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | BQ-100110232 | 10/11/2025 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 10/11/2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN**<br>(Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | | |
| **VALOR DE OBRA** | | | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | | | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | **A**. Suscripción del acta de inicio. **B.** Aprobación de Póliza de Garantía. **C.** Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. **D.** Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO | NO APLICA | 26/12/2025 | $ 857.500.000 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | contra entrega de los siguientes productos: **A.** Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. **B.** Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. **C.** Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 0% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | contra entrega de los siguientes productos: **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. **B.** Estudio de suelos. **C.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. **D.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **E.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **F.** Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. **G.** Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **H.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 45% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **CUARTO DESEMBOLSO** | **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 80% de ejecución de la obra. **B.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. **C.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. **D.** Evidencia de radicación de carpeta documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. **E.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los | 80% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | | | |
| ÚLTIMO DESEMBOLSO | : **A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. **2)** Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. **3)** La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. **4)** Evidencia de la desinstalación de la valla. **B.** Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. **C.** Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. **D.** Entrega al Ministerio del Interior de acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). **E.** Entrega de segundo video. **F.** Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD), [illegible]sión de Informe y/o balance financiero expedido por [illegible]ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | [illegible] | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 0,00 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

**3. PÓLIZA CONVENIO**

**Nombre Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| BQ-100110232 | Cumplimiento | $490.000.000 | 7/11/2025 | 31/01/2027 |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y obra (llave en mano)***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato LP-005-2025** | "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" CONFIGURACIÓN TIPO I DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO" | $1.996.711.729 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO JM JUAN DE ACOSTA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 15/01/2026 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 1.996.711.729 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y obra (llave en mano)***

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato CMA-005-2025** | "CONTRATAR INTERVENTORIA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN", TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA". | | $ 453.288.271 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO INTERVENTORIA JUAN DE ACOSTA AM | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 15/01/2026 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 453.288.271 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

**5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO**

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | X | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | X | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | X | |
| OTROS | | |

**6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO**

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **0** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0** |

- Se envía documentación para el segundo desembolso.
- Reunión virtual con el supervisor Yeison Duarte y la supervisora Yeni Lavao para revisar estudios y diseños.
- Se hicieron observaciones por parte del contratista de obra en cuanto a los diseños para determinar el proyecto a presentar..

| |
|---|
| • Se realizó pago de anticipo a la fiducia previamente aprobado por la interventoría.<br>• Se realiza Informe financiero y entrega de extractos de la cuenta del proyecto, donde se pueden evidenciar los rendimientos financieros. |
| **JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: En el mes de febrero se hizo el envío de la documentación para el segundo desembolso, se realizó reunión virtual con supervisores para revisar estudio y diseños, adicionalmente el contratista de obra hizo observaciones en cuanto a los estudios y diseños para el proyecto a presentar. La interventoría aprobó pago de anticipo a la fiducia.** |

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

**CARLOS FIDEL HIGGINS MOLINA**
Supervisor Convenio No. 2341 de 2025
Municipio de Juan de Acosta - Departamento del Atlántico

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 8300003942

**SUCURSAL MIRAMAR**

ESTUDIOS, DISEæOS Y CONSTRUCCION DEL CEN

CL 6 A 3 38

JUAN DE ACOSTA ATLANTICO 00

Importante: La semana pasada hicimos un mantenimiento y no salió como esperábamos, lo sentimos. Por esto, algunas compras o retiros pueden verse con un cero (0), ¡tranquilidad! todas las transacciones fueron aplicadas correctamente.

**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 857,760,812.38 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 733,340,826 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 1,060,490.09 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 698,874,654.30 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 165,490.09 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 159,946,648.17 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 126,910.38 | 857,887,722.76 |
| 19/02 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 895,000.00 | 858,782,722.76 |
| 23/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 35,293.00 | 858,818,015.76 |
| 24/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 657.40 | 858,818,673.16 |
| 24/02 | PAGO A PROV MUNICPIO DE JUAN D | | | -34,942,455.00 | 823,876,218.16 |
| 24/02 | PAGO A PROV ALIANZA FIDUCIARIA | | | -663,906,650.00 | 159,969,568.16 |
| 25/02 | SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS | | | -7,590.00 | 159,961,978.16 |
| 25/02 | SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS | | | -7,590.00 | 159,954,388.16 |
| 25/02 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -1,442.10 | 159,952,946.06 |
| 25/02 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -1,442.10 | 159,951,503.96 |
| 27/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,972.00 | 159,953,475.96 |
| 28/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 657.31 | 159,954,133.27 |
| 28/02 | IVA COMISION REC CORRESPONSAL | | | -1,195.10 | 159,952,938.17 |
| 28/02 | COMISION REC CORRESPONSAL | | | -6,290.00 | 159,946,648.17 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Outlook

# RV: ASUNTO: COMUNICACIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2341 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO D...

**Desde** Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
**Fecha** Vie 13/03/2026 9:23 AM
**Para** Jaison Alfredo Duarte Gallo <jaison.duarte@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (323 KB)
Designación del supervisor del convenio por parte del municipio C.C Juan de Acosta.pdf;

PSI

Interior

**ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES**
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

**De:** secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co>
**Enviado:** miércoles, 11 de marzo de 2026 10:07
**Para:** Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
**Asunto:** ASUNTO: COMUNICACIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2341 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE JU...

Buenos días, cordial saludo por medio de la presente envió oficio de comunicación, por favor aceptar el recibido.

Muchas gracias.

**Francisco Padilla Blanco**
**Secretario de Planeación e Infraestructura**

SECRETARÍA
De Planeacion e
Infraestructura

**Francisco Abelardo Padilla Blanco**

Secretario de Planeación e Infraestructura

secretariadeplaneacion@juandeacosta-atlantico.gov.co

www.juandeacosta-atlantico.gov.co

Calle 6A #3-38 | Palacio Municipal

B

Juan de Acosta, 25 de Febrero de 2026

**Señora**
**JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA**
Supervisor del Conevio
Ministerio del Interior

**ASUNTO: COMUNICACIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2341 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA (ATLÁNTICO).**

En mi calidad de ordenador de gasto, informo que la supervisión del convenio será asumida directamente por el **Despacho del Alcalde Municipal**. Lo anterior, con el fin de ejercer una vigilancia institucional directa sobre los estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia Ciudadana, garantizando el cumplimiento del cronograma y las especificaciones técnicas. Esta designación se realiza en ejercicio de la facultad otorgada en la **Cláusula Segunda y Décima** del anexo de condiciones, que permite al Representante Legal actuar como supervisor directo de la ejecución contractual.

Datos del convenio:

| NUMERO DE CT/CV | ENTIDAD/CONTRATISTA | OBJETO |
|---|---|---|
| **2341 DE 2025** | MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO. |

En virtud de esta designación, el supervisor asume la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. De conformidad con la Ley 80 de 1993 (arts. 51 y 56), la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011, el supervisor responderá disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por sus acciones u omisiones.

**CARLOS FIDEL HIGGINS MOLINA**
Alcalde Municipal