CONSULTIN
Nit 901462340

Factura electrónica de venta
No. **FP129**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS **NIT No. :** 890801719-3 **DIRECCION :** AVENIDA LA SALLE SECTOR PENSILVANIA **TELEFONO :** **CIUDAD :** PENSILVANIA **PAIS :** Colombia	**02/05/2026**	**$ 28.383.895,00**
	VENDEDOR	
	901462340 - CONSULTIN P&S S.A.S	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	02/05/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	41301001	COSTO DIRECTO	1	$ 21.833.765,00		$ 21.833.765,00
2	41301004	ADMINISTRACION 25%	1	$ 5.458.442,00		$ 5.458.442,00
3	41301002	UTILIDAD 5%	1	$ 1.091.688,00		$ 1.091.688,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 02/05/2026	$ 28.383.895,00

VALOR (en letras) : VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO

OBSERVACIONES

ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA (FRENTE AGUA BONITA)

Persona juridica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 02/05/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Ej+5qRzlEAMaDbn7Q+wVMJuTsQZU8lNR5HBFWYlnLuJp8ilnwpVCoWAYZEqWEjefogI2YLKNic95FVD6asXaSv7jYgDc7V7TJi1UHRRu6uu/EQlFyZQpyof47
jMvcbR0VQXwxFB51WqYsd/wHlA/LHTYEpw2qMcfHB9082hjyfbLUFMV/MwJ0JhcEkAVELIJffVfqkO1o4fK0UK2t6DD6MpmN4GIXtbG/5nNFo1Vl2nVLX+UnuV
RkKNxxvlW3ep0RMmokah7KDrwhSYXXFbx0W1S3Qdi9D+ssRLswCrtAuls7hULDf0T5MnDdpAmyYlgfcNuOwW+OFRsG3XFZHSelw==

CUFE: 895db1c79c72ce3259adfa9b4f273f0dc8bb7478f9db8aaa72fcf1e4e879bbbd8027716465a4bcc4647d41adcb18427a
Fecha emisión: 2026-04-30 16:10:30 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-30 16:10:35-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764108617353 Prefijo FP Rango 117 al 400 Vigencia 17/04/2026 hasta 17/04/2027

Scanned with CamScanner

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		Fecha Inicio		Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALIZADAS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO ACTUAL	
Sede:	AGUA BONITA	5-ene-26		180 Días	27-abr-26										
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**														
1,01	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	m2	84,793	$ 11.220,00	$ 951.380,00	68,11	$ 764.194,00	-	16,68	68,11	$ 764.194,00	0,000	$ 0,00	68,11	$ 764.194,00
1,02	DEMOLICIÓN MORTEROS Y REVOQUE	m2	132,180	$ 12.318,00	$ 1.628.193,00	123,20	$ 1.517.553,00	-	8,98	123,20	$ 1.517.553,00	0,000	$ 0,00	123,20	$ 1.517.553,00
1,03	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	m2	92,628	$ 20.369,00	$ 1.886.740,00	94,10	$ 1.916.723,00	1,47	-	94,10	$ 1.916.723,00	0,000	$ 0,00	94,10	$ 1.916.723,00
1,04	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	m2	53,200	$ 11.453,00	$ 609.300,00	12,83	$ 146.955,00	-	40,37	12,83	$ 146.955,00	0,000	$ 0,00	12,83	$ 146.955,00
1,05	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	m2	26,516	$ 13.720,00	$ 391.240,00	26,64	$ 365.501,00	-	1,88	26,64	$ 365.501,00	0,000	$ 0,00	26,64	$ 365.501,00
1,06	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	m2	89,160	$ 22.525,00	$ 2.008.329,00	84,65	$ 1.906.674,00	-	4,51	84,65	$ 1.906.674,00	0,000	$ 0,00	84,65	$ 1.906.674,00
1,07	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M	m2	19,368	$ 54.447,00	$ 1.054.529,00	3,15	$ 171.508,00	-	16,22	3,15	$ 171.508,00	0,000	$ 0,00	3,15	$ 171.508,00
1,08	DEMOLICIÓN DE MESONES e=0.60 m	mL	2,080	$ 33.997,00	$ 70.714,00	2,10	$ 71.394,00	0,02	-	2,10	$ 71.394,00	0,000	$ 0,00	2,10	$ 71.394,00
1,09	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO	mL	102,400	$ 16.196,00	$ 1.658.470,00	102,40	$ 1.658.470,00	-	-	102,40	$ 1.658.470,00	0,000	$ 0,00	102,40	$ 1.658.470,00
1,10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	m2	4,000	$ 47.864,00	$ 191.456,00	4,00	$ 191.456,00	-	-	4,00	$ 191.456,00	0,000	$ 0,00	4,00	$ 191.456,00
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	m2	92,628	$ 17.991,00	$ 1.666.470,00	94,10	$ 1.692.953,00	1,47	-	94,10	$ 1.692.953,00	0,000	$ 0,00	94,10	$ 1.692.953,00
1,12	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	und	9,000	$ 28.156,00	$ 253.404,00	10,00	$ 281.560,00	1,00	-	10,00	$ 281.560,00	0,000	$ 0,00	10,00	$ 281.560,00
1,13	DESMONTE VENTANAS	m2	6,885	$ 17.180,00	$ 118.284,00	7,65	$ 131.513,00	0,77	-	7,65	$ 131.513,00	0,000	$ 0,00	7,65	$ 131.513,00
1,14	DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA CON SOPORTE DE TUBO DE ACERO, MURO DE BASE Y CONCERTINA	mL	1,000	$ 70.389,00	$ 70.389,00	11,50	$ 809.474,00	10,50	-	11,50	$ 809.474,00	0,000	$ 0,00	11,50	$ 809.474,00
1,15	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA	m2	65,425	$ 5.727,00	$ 374.690,00	68,11	$ 390.066,00	2,68	-	68,11	$ 390.066,00	0,000	$ 0,00	68,11	$ 390.066,00
1,16	RETIRO DE SOBRANTES EN VEHÍCULO AUTOMOTOR	TON/Km	258,605	$ 12.290,00	$ 3.178.258,00	607,98	$ 7.472.014,00	349,37	-	607,98	$ 7.472.014,00	0,000	$ 0,00	607,98	$ 7.472.014,00
2	**CUBIERTA Y DESAGUE AGUAS LLUVIAS**									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
2,01	CUBIERTA TIPO SANDWICH, FABRICADA CON INYECCIÓN DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO. PENDIENTE MÍN 15% Y MÁX 27%. INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	m2	104,280	$ 266.363,00	$ 27.776.334,00	119,27	$ 31.769.115,00	14,99	-	119,27	$ 31.769.115,00	0,000	$ 0,00	119,27	$ 31.769.115,00
2,02	CABALLETE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=90 PARA CUBIERTA TIPO SÁNDWICH (INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	mL	11,160	$ 137.887,00	$ 1.538.819,00	11,90	$ 1.640.855,00	0,74	-	11,90	$ 1.640.855,00	0,000	$ 0,00	11,90	$ 1.640.855,00
2,03	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	m2	104,280	$ 171.909,00	$ 17.926.671,00	123,27	$ 21.191.222,00	18,99	-	123,27	$ 21.191.222,00	0,000	$ 0,00	123,27	$ 21.191.222,00
2,04	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=90 (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	mL	21,520	$ 95.822,00	$ 2.062.089,00	21,52	$ 2.062.089,00	-	-	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
2,05	REJILLA METÁLICA TIPO GRANADA 4" O SIMILAR	und	7,000	$ 50.494,00	$ 353.458,00	7,00	$ 353.458,00	-	-	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
2,06	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	mL	12,000	$ 41.714,00	$ 500.568,00	12,00	$ 500.568,00	-	-	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
3	**PISOS y BASES**									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
3,01	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4, E=0.04	m2	73,825	$ 41.349,00	$ 3.052.598,00	73,83	$ 3.052.598,00	-	-	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
4	**PISOS ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS**									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA	m2	53,200	$ 86.420,00	$ 4.597.544,00	53,20	$ 4.597.544,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
4,02	BALDOSA GRANO DE MARMOL 30 X 30 CM. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y DILATACIÓN EN PVC)	m2	73,825	$ 207.686,00	$ 15.332.460,00	73,83	$ 15.332.460,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
4,03	ACABADO DE PISO EN GRAVILLA LAVADA	m2	19,368	$ 80.017,00	$ 1.549.769,00	19,37	$ 1.549.769,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
4,04	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMENTO)	mL	92,220	$ 98.370,00	$ 9.071.681,00	92,22	$ 9.071.681,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
5	**MAMPOSTERÍA**									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
5,01	DINTELES EN CONCRETO SOBRE DE BLOQUE 0.15 M (incluye acero)	mL	7,200	$ 101.709,00	$ 732.305,00	24,00	$ 2.441.016,00	8,40	8,40	15,60	$ 1.586.660,00	0,000	$ 0,00	15,60	$ 1.586.660,00
5,02	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm	m2	149,850	$ 98.919,00	$ 14.823.012,00	108,88	$ 10.770.696,00	-	40,97	108,88	$ 10.770.696,00	0,000	$ 0,00	108,88	$ 10.770.696,00
5,03	MURO CUCHILLA CON TOLETE COMUN DE 0.12 M	mL	43,540	$ 60.914,00	$ 2.652.196,00	55,68	$ 3.391.692,00	12,14	-	55,68	$ 3.391.692,00	0,000	$ 0,00	55,68	$ 3.391.692,00
6	**MUROS**									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
6,01	REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m2	271,550	$ 36.006,00	$ 9.777.429,00	231,05	$ 8.319.186,00	-	40,50	231,05	$ 8.319.186,00	0,000	$ 0,00	231,05	$ 8.319.186,00
6,02	REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m2	78,340	$ 46.656,00	$ 3.655.031,00	-	$ -	-	78,34	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
7	**OBRAS EN CONCRETO**									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
7,01	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	m2	24,540	$ 123.256,00	$ 3.024.702,00	22,74	$ 2.802.841,00	-	1,80	22,74	$ 2.802.841,00	0,000	$ 0,00	22,74	$ 2.802.841,00
7,02	CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO 3000 PSI Y 40% PIEDRA MEDIA ZONGA)	m3	2,690	$ 592.631,00	$ 1.594.177,00	5,68	$ 3.363.181,00	2,99	-	5,68	$ 3.363.181,00	0,000	$ 0,00	5,68	$ 3.363.181,00
7,03	CONCRETO 4000 PSI	m3	0,432	$ 1.069.666,00	$ 462.096,00	0,50	$ 534.833,00	0,07	-	0,50	$ 534.833,00	0,000	$ 0,00	0,50	$ 534.833,00
7,04	CONCRETO 3500 PSI	m3	0,270	$ 1.344.606,00	$ 363.044,00	2,74	$ 3.686.372,00	2,47	-	2,74	$ 3.686.372,00	0,000	$ 0,00	2,74	$ 3.686.372,00
7,05	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3500 PSI e= 0.10m	m2	2,250	$ 143.855,00	$ 323.674,00	2,25	$ 323.674,00	-	-	2,25	$ 323.674,00	0,000	$ 0,00	2,25	$ 323.674,00
7,06	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE, MODULAR	mL	4,000	$ 1.261.415,00	$ 5.045.660,00	4,00	$ 5.045.660,00	-	-	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
7,07	CARCAMO A=0.40 m H=0.30 m. CON REJILLA METALICA en contramarco y marco en angulo 2"*2"3/16 y reilla en platina de 2"*3/16 (Incluye reilla metalica)	mL	21,520	$ 273.975,00	$ 5.895.942,00	21,52	$ 5.895.942,00	-	-	-	$ -	0,000	$ 0,00	-	$ -
8	**ACERO**									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
8,01	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	Kg	106,010	$ 10.050,00	$ 1.065.401,00	753,95	$ 7.577.178,00	647,94	-	753,95	$ 7.577.178,00	0,000	$ 0,00	753,95	$ 7.577.178,00
8,02	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/ 15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo)	m2	19,368	$ 19.265,00	$ 373.125,00	22,74	$ 438.086,00	3,37	-	22,74	$ 438.086,00	0,000	$ 0,00	22,74	$ 438.086,00
9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
9,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA H=0.1.5M	m3	19,368	$ 44.097,00	$ 854.071,00	9,45	$ 416.717,00	-	9,92	9,45	$ 416.717,00	0,000	$ 0,00	9,45	$ 416.717,00
10	**RED SANITARIA**									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
10,01	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con perrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.)	und	1,000	$ 1.046.636,00	$ 1.046.636,00	2,00	$ 2.093.272,00	1,00	-	2,00	$ 2.093.272,00	0,000	$ 0,00	2,00	$ 2.093.272,00
10,02	PUNTO DESAGUE PVC 2" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	2,000	$ 117.330,00	$ 234.660,00	8,00	$ 938.640,00	6,00	-	8,00	$ 938.640,00	0,000	$ 0,00	8,00	$ 938.640,00
10,03	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	2,000	$ 177.567,00	$ 355.134,00	3,00	$ 532.701,00	1,00	-	3,00	$ 532.701,00	0,000	$ 0,00	3,00	$ 532.701,00
10,04	PUNTO DESAGUE PVC 3" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	2,000	$ 143.685,00	$ 287.370,00	2,00	$ 287.370,00	-	-	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
10,05	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS O SIMILAR	und	2,000	$ 34.559,00	$ 69.118,00	2,00	$ 69.118,00	-	-	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
10,06	TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	100,000	$ 30.724,00	$ 3.072.400,00	100,00	$ 3.072.400,00	-	-	18,00	$ 553.032,00	0,000	$ 0,00	18,00	$ 553.032,00
10,07	TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	100,000	$ 38.821,00	$ 3.882.100,00	100,00	$ 3.882.100,00	-	-	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
10,08	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	100,000	$ 65.772,00	$ 6.577.200,00	100,00	$ 6.577.200,00	-	-	30,00	$ 1.973.160,00	0,000	$ 0,00	30,00	$ 1.973.160,00
10,09	TANQUE SEPTICO INTEGRADO PREFABRICADO TIPO IMHOFF SUBTERRANEO DE 2000 Lts. Tipo Colempaques con tapa y accesorios Oxigde - Verde Ref. 2 o Similar	und	1,000	$ 4.646.655,00	$ 4.646.655,00	1,00	$ 4.646.655,00	-	-	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
11	**RED HIDRÁULICA**									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
11,01	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	und	1,000	$ 56.230,00	$ 56.230,00	1,00	$ 56.230,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
11,02	PUNTO HIDRAULICO PVC-PIPARAL 1/2"	und	4,000	$ 97.581,00	$ 390.324,00	4,00	$ 390.324,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
11,03	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	mL	100,000	$ 18.177,00	$ 1.817.700,00	100,00	$ 1.817.700,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
11,04	RED SUMINISTRO PVC 1"	mL	100,000	$ 28.015,00	$ 2.801.500,00	100,00	$ 2.801.500,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
11,05	RED SUMINISTRO PVC 2"	mL	100,000	$ 28.015,00	$ 2.801.500,00	100,00	$ 2.801.500,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
11,06	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	und	1,000	$ 1.217.146,00	$ 1.217.146,00	1,00	$ 1.217.146,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
11,07	SISTEMA DE FILTRO DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS, SISTEMA DE 3 ETAPAS (SEDIMENTOS, CARBÓN ACTIVADO Y POSTFILTRO	und	1,000	$ 1.061.004,00	$ 1.061.004,00	1,00	$ 1.061.004,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
11,08	LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"	und	1,000	$ 61.958,00	$ 61.958,00	1,00	$ 61.958,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
12	**RED ELÉCTRICA**									-	$ -		$ 0,00	-	$ -

Scanned with CamScanner

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		Fecha Inicio		Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALIZADAS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO ACTUAL	
Sede:	AGUA BONITA	5-ene-26		180 Dias	27-abr-26										
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
12,01	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG.	und	16,000	$ 201.193,00	$ 3.219.088,00	16,00	$ 3.219.088,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
12,02	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	2,000	$ 241.147,00	$ 482.294,00	2,00	$ 482.294,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
12,03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	8,000	$ 192.577,00	$ 1.540.616,00	8,00	$ 1.540.616,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
12,04	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	1,000	$ 194.693,00	$ 194.693,00	1,00	$ 194.693,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
12,05	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N) + DESNUDO 8 AWG. NO INCLUYE CONDUUNADO	mL	200,000	$ 34.245,00	$ 6.849.000,00	200,00	$ 6.849.000,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
12,06	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	1,000	$ 1.025.788,00	$ 1.025.788,00	1,00	$ 1.025.788,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
12,07	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", EMBEBIDA EN PLACA O MURO, O FIJA SOBRE CIELORRASO	mL	200,000	$ 9.938,00	$ 1.987.600,00	200,00	$ 1.987.600,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
12,08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	1,000	$ 1.378.454,00	$ 1.378.454,00	1,00	$ 1.378.454,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
12,09	SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W	und	19,000	$ 180.831,00	$ 3.435.789,00	19,00	$ 3.435.789,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
12,10	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA	und	18,000	$ 143.900,00	$ 2.590.200,00	18,00	$ 2.590.200,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
12,11	LUMINARIA LED SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO 100W MAS BRAZO. INCLUYE POSTE METÁLICO D = 100 MM E = 4,8 MM DE 6 METROS DE LARGO. INCLUYE PLACA BASE PARA ANCLAJE.	und	2,000	$ 1.624.157,00	$ 3.248.314,00	2,00	$ 3.248.314,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
13	CIELO RASO									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
13,01	CIELO RASO SUSPENDIDO DE FIBROCEMENTO DE 8 MM CON JUNTA PERDIDA, SOPORTADO POR PERFILERIA CALIBRE 24. INCLUYE MASILLADO COMPLETO Y APLICACIÓN DE TRES (3) MANOS DE PINTURA	m2	65,425	$ 183.157,00	$ 11.983.083,00	65,43	$ 11.983.083,00			38,92	$ 7.129.212,00	0,000	$ 0,00	38,92	$ 7.129.212,00
13,02	MEDIA CAÑA PERIMETRAL PREFORMADA EN POLIURETANO EXPANDIDO, INCLUYE ESQUINEROS, PINTURA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO	mL	92,220	$ 42.511,00	$ 3.920.364,00	92,22	$ 3.920.364,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
14	APARATOS SANITARIOS									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
14,01	SANITARIO TANQUE TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERIA)	und	1,000	$ 604.725,00	$ 604.725,00	1,00	$ 604.725,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
14,02	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LINEA INSTITUCIONAL	und	1,000	$ 739.245,00	$ 739.245,00	1,00	$ 739.245,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
14,03	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	und	1,000	$ 552.804,00	$ 552.804,00	1,00	$ 552.804,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
14,04	LAVAMANOS SUSPENDIDO DE LINEA INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	und	2,000	$ 474.196,00	$ 948.392,00	2,00	$ 948.392,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
14,05	DUCHA SENCILLA (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	und	1,000	$ 156.225,00	$ 156.225,00	1,00	$ 156.225,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
14,06	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	und	2,000	$ 157.336,00	$ 314.672,00	2,00	$ 314.672,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
14,07	POCETA PREFABRICADA EN GRANITO DE 40 x 35 x 20 cm	und	1,000	$ 307.420,00	$ 307.420,00	1,00	$ 307.420,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
14,08	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	und	1,000	$ 351.989,00	$ 351.989,00	1,00	$ 351.989,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
15	PINTURAS									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
15,01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO POR M2	m2	230,550	$ 28.960,00	$ 6.676.728,00	230,55	$ 6.676.728,00			59,30	$ 1.717.218,00	0,000	$ 0,00	59,30	$ 1.717.218,00
15,02	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO.	m2	80,000	$ 31.570,00	$ 2.525.600,00	80,00	$ 2.525.600,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
15,03	ESTUCO Y PINTURA TIPO ACRILICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO ACRILICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO.	m2	78,340	$ 34.372,00	$ 2.692.702,00	78,34	$ 2.692.702,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
16	CARPINTERIA									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
16,01	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	m2	1,890	$ 1.112.135,00	$ 2.101.935,00	1,89	$ 2.101.935,00			-	$ -	6,642	$ 7.386.801,00	6,64	$ 7.386.801,00
16,02	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	m2	2,940	$ 978.953,00	$ 2.878.122,00	2,94	$ 2.878.122,00			-	$ -	6,127	$ 5.998.241,00	6,13	$ 5.998.241,00
16,03	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE Y VENTANA DE OBSERVACIÓN CON VIDRIO DE 6MM (incluye accesorios de instalación)	m2	8,000	$ 1.055.576,00	$ 8.444.608,00	8,00	$ 8.444.608,00			-	$ -	4,982	$ 5.258.352,00	4,98	$ 5.258.352,00
16,04	ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR	m2	4,000	$ 145.005,00	$ 580.020,00	4,00	$ 580.020,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
16,05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO PARA AGUAS NEGRAS 2", CONCERTINA DE 18" CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,50MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), Y PEDESTAL EN CONCRETO	mL	12,150	$ 826.504,00	$ 10.042.024,00	12,15	$ 10.042.024,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
16,06	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO Y PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS 3", CONCERTINA DE 18" ESPIRAL CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,50MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), FALLEBA, PORTACANDADO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y CONCRETO CICLOPEO	und	1,000	$ 1.703.184,00	$ 1.703.184,00	1,00	$ 1.703.184,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
16,07	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACRILICO Y ALUMINIO NATURAL	m2	1,000	$ 805.654,00	$ 805.654,00	1,00	$ 805.654,00			-	$ -	0,000	$ 0,00	-	$ -
16,08	REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2"	m2	6,885	$ 330.821,00	$ 2.277.703,00	6,89	$ 2.277.703,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
16,09	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831 O SIMILAR, INCLUYE VIDRIO CRISTAL DE 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO Y SELLO ELÁSTICO (incluye accesorios de instalación)	m2	6,885	$ 444.944,00	$ 3.063.439,00	6,89	$ 3.063.439,00			-	$ -	7,103	$ 3.160.349,00	7,10	$ 3.160.348,00
16,10	MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	mL	2,080	$ 587.926,00	$ 1.222.886,00	2,08	$ 1.222.886,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
17	EQUIPAMIENTO FIJO									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
17,01	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA DE 2500 WATTS	und	1,000	$ 2.666.007,00	$ 2.666.007,00	1,00	$ 2.666.007,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
17,02	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3000 W, INCLUYE PANELES SOLARES, INVERSOR, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CABLEADO DC/AC, SISTEMA DE PROTECCIONES, ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA	und	1,000	$ 21.614.594,00	$ 21.614.594,00	-	$ -		1,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
17,03	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ONOFF 12000 BTU 110 V	und	4,000	$ 1.730.715,00	$ 6.922.860,00	4,00	$ 6.922.860,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ -
18	TRANSPORTE									-	$ -		$ 0,00	-	$ -
18,01	TRANSPORTE DE CARGA EN VEHICULO AUTOMOTOR	ton/km	1115,834	$ 7.846,00	$ 8.754.830,00	1.700,29	$ 13.340.492,00	584,46	-	1.155,15	$ 9.063.277,00	3,825	$ 30.022,00	1.156,97	$ 9.093.300,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 311.697.988,00		$ 311.697.988,00				$ 141.300.838,00		$ 21.833.765,00		$ 163.134.603,00
	COSTOS INDIRECTOS														
	ADMINISTRACION	25,0%			$ 77.924.497,00		$ 77.924.497,00				$ 35.325.210,00		$ 5.458.441,00		$ 40.783.651,00
	IMPREVISTOS	0,0%													
	UTILIDAD	5,0%			$ 15.584.899,00		$ 15.584.899,00				$ 7.065.042,00		$ 1.091.688,00		$ 8.156.730,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30,0%			$ 93.509.396,00		$ 93.509.396,00				$ 42.390.251,00		$ 6.550.130,00		$ 48.940.381,00

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA																
Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud																
Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		Fecha Inicio		Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALIZADAS		BALANCE DE MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO ACTUAL	
Sede:	AGUA BONITA	6-ene-26		180 Días	27-abr-26										
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)				$ 405.207.394,00		$ 405.207.394,00				$ 183.891.099,00 45,33%		$ 28.393.896,00 7,00%		$ 212.074.994,00 52,34%


Ing. Jhon Alexander Henao Rojas
Director de interventoría

Ing. Jesús Loaiza Ramírez
Director de obra

Scanned with CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN														CODIGO: GPL-FO-122		
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA														VERSION:99		
FECHA	DD	27	MM	4	AA	2026		CORTE N°	4	ELABORÓ					PÁGINA: 1 DE		
															Jesús Loaiza Ramírez		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA																
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.		901717350					CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.		901462340					CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025

16.01	CARPINTERIA	ITEM	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Entrada	0.90	2.05			1.85
	Aseo	0.90	2.05			1.85
	Residuos	0.90	2.05			1.85
	Cocina	0.90	2.05			1.85
	Subtotal					7.38
					Se paga al 90%	6.64
	TOTAL					6.64

0	0	0

Arq.David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN														CODIGO: GPL-FO-123		
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA														VERSIÓN:100		
															PÁGINA: 2 DE		
FECHA	DD	27	MM	4	AA	2026		CORTE N°	4	ELABORÓ					Jesús Loaiza Ramírez		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA																
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°					003-2025 CONPU		
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°					CONPU-002-2025		

16.02	CARPINTERIA	ITEM	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Baño consultorio 1	0.67	1.90			1.27
	Baño consultorio 2	0.90	2.05			1.85
	Baño PMR	0.90	2.05			1.85
	Cocina	0.90	2.05			1.85
	Subtotal					6.81
					Se paga al 90%	6.13
	TOTAL					6.13

0


0

0

Arq.David Fernando Laserna c.
Residente de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN											CÓDIGO: GPL-FO-125	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:102	
												PÁGINA: 3 DE	
FECHA	DD	27	MM	4	AA	2026		CORTE N°	4	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA						NIT O C.C.		901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S						NIT O C.C.		901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

16.03	CARPINTERIA	ITEM	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE Y VENTANA DE OBSERVACIÓN CON VIDRIO DE 6MM (incluye accesorios de instalación)	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	SALÓN PEDAGÓGICO	0.90	2.05			1.85
	CONSULTORIO 1	0.90	2.05			1.85
	CONSULTORIO 2	0.90	2.05			1.85
	Subtotal					5.54
					Se paga al 90%	4.98
					TOTAL	4.98

0


0

0

Arq.David Fernando Laserna c:
Residente de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN											CODIGO: GPL-FO-131	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:108	
												PÁGINA: 4 DE	
FECHA	DD	27	MM	4	AA	2026		CORTE N°	4	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

16.09	CARPINTERIA	ITEM	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831 O SIMILAR, INCLUYE VIDRIO CRISTAL DE 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO Y SELLO ELÁSTICO (incluye accesorios de instalación)	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	SALÓN PEDAGÓGICO	1.00	0.84		2	1.68
	FACHADA	1.00	0.84		1	0.84
	CONSULTORIO 1	2.00	1.00		1	2.00
	BAÑO CONSULTORIO 1	0.90	0.60		1	0.54
	CONSULTORIO 2	2.00	0.88		1	1.76
	BAÑO CONSULTORIO 2	0.88	0.40		1	0.35
	BAÑO PMR	0.90	0.40		1	0.36
	RESIDUOS	0.90	0.40		1	0.36
	Subtotal					7.89
	Se paga al 90%					7.10
	TOTAL					7.10

0


0

0

Arq.David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN											CÓDIGO: GPL-FO-132	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:109	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	27	MM	4	AA	2026		CORTE N°	4	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

18,01	TRANSPORTE	ITEM	TRANSPORTE DE CARGA EN VEHICULO AUTOMOTOR	UNID.	ton/Km	UBICACIÓN	GENERAL



1,02

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Cos Kg/und	Cantidad		
	CUBIERTA TIPO SÁNDWICH, FABRICADA CON INYECCIÓN DE POLIURETANO		12,00	0,00		-
	CABALLETE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 PARA CUBIERTA TIPO		5,00	0,00		-
	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA,		12,00	0,00		-
	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 (INCLUYE TODOS LOS		6,00	0,00		-
	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4, E=0.04		80,00	0,00		-
	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA		25,00	0,00		-
	BALDOSA GRANO DE MARMOL 30 X 30 CM. (INCLUYE DESTRONCADA,		85,00	0,00		-
	ACABADO DE PISO EN GRAVILLA LAVADA		100,00	0,00		-
	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS O SIMILAR		1,00	0,00		-
	REJILLA METÁLICA TIPO GRANADA 4" O SIMILAR		1,00	0,00		-
	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM.		12,00	0,00		-
	DINTELES EN CONCRETO SOBRE DE BLOQUE 0.15 M (incluye acero)		200,00	0,00		-
	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm.		120,00	0,00		-
	MURO CUCHILLA CON TOLETE COMÚN DE 0.12 M		120,00	0,00		-
	REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)		2,50	0,00		-
	REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y		5,00	0,00		-
	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m		180,00	0,00		-
	CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO 3000 PSI Y 40% PIEDRA MEDIA		2.400,00	0,00		-
	CONCRETO 4000 PSI		2.400,00	0,00		-
	CONCRETO 3500 PSI		2.400,00	0,00		-
	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3500 PSI e= 0.10m		250,00	0,00		-
	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO		85,00	0,00		-
	CARCAMO A=0.40 m. H=0.30 m. CON REJILLA METALICA en contramarco y		25,00	0,00		-
	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE		1,00	0,00		-
	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos		3,00	0,00		-
	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA H=0-1,5M		-	0,00		-
	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2		200,00	0,00		-
	TANQUE SEPTICO INTEGRADO PREFABRICADO TIPO IMHOFF SUBTERRANEO		150,00	0,00		-
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"		15,00	0,00		-
	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"		1,00	0,00		-
	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"		0,25	0,00		-
	PUNTO DESAGUE PVC 2" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)		0,30	0,00		-
	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y		1,50	0,00		-
	PUNTO DESAGUE PVC 3" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)		1,00	0,00		-
	RED SUMINISTRO PVC 1/2"		0,20	0,00		-
	RED SUMINISTRO PVC 1"		0,40	0,00		-
	RED SUMINISTRO PVC 2"		1,10	0,00		-
	TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)		0,50	0,00		-
	TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)		1,00	0,00		-

Scanned with CamScanner

	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)		2,00	0,00		-
	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E		70,00	0,00		-
	SISTEMA DE FILTRO DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS, SISTEMA DE 3		8,00	0,00		-
	LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"		0,70	0,00		-
	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No		0,30	0,00		-
	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4",		0,40	0,00		-
	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE		0,10	0,00		-
	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No		0,10	0,00		-
	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N) +		0,64	0,00		-
	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA		10,00	0,00		-
	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO, O FIJA SOBRE		0,30	0,00		-
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		5,00	0,00		-
	SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W		1,50	0,00		-
	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA		1,00	0,00		-
	LUMINARIA LED SOLAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100W MAS BRAZO		100,00	0,00		-
	CIELO RASO SUSPENDIDO DE FIBROCEMENTO DE 8 MM CON JUNTA		14,00	0,00		-
	MEDIA CAÑA PERIMETRAL PREFORMADA EN POLIURETANO EXPANDIDO,		0,40	0,00		-
	SANITARIO TANQUE TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA)		30,00	0,00		-
	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LINEA		40,00	0,00		-
	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"		4,00	0,00		-
	LAVAMANOS SUSPENDIDO DE LÍNEA INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA Y		20,00	0,00		-
	DUCHA SENCILLA (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)		1,00	0,00		-
	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO,		2,00	0,00		-
	POCETA PREFABRICADA EN GRANITO DE 40 x 35 x 20 cm		15,00	0,00		-
	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE		5,00	0,00		-
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1		1,00	0,00		-
	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE		0,50	0,00		-
	ESTUCO Y PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA		3,00	0,00		-
	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE		2,00	6,64		0,013284
	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN		0,70	6,13		0,004289
	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O		10,00	4,98		0,049815
	ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR		30,00	0,00		-
	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO		9,00	0,00		-
	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X		50,00	0,00		-
	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACRILICO Y ALUMINIO NATURAL		12,00	0,00		-
	REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2"		15,00	0,00		-
	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831 O		15,00	7,10		0,106542
	MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M		12,00	0,00		-
	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA DE 2500 WATTS		40,00	0,00		-
	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3000 W, INCLUYE PANELES SOLARES,		350,00	0,00		-
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ON/OFF 12000 BTU 110 V		40,00	0,00		-
				Subtotal		0,1739
				Km desde la cabecera municipal		22,0000
				TOTAL		3,8265

0

Jesús Loaiza Ramirez
Director de obra

HV
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

Pensilvania, abril de 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA
Entidad Contratante

REF.: Contrato de Interventoría No. 003-2025 CONPU-ESEPEN
Contrato de Obra No.: CONPU-002-2025 ESEPEN

OBJETO:
"LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA, ADSCRITOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA, CALDAS".

ASUNTO: Autorización de pago – Acta Parcial No. 04

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental del contrato de la referencia, me permito informar que fue revisada en su totalidad el Acta Parcial de Obra No. 04 presentada por el contratista CONSULTIN PYS S.A.S. correspondiente al frente de obra **Agua Bonita.**

La interventoría realizó la verificación técnica en campo de las cantidades ejecutadas, revisión de memorias de cálculo, validación de especificaciones técnicas, análisis financiero conforme a los precios unitarios contractuales y revisión de los soportes administrativos correspondientes.

Como resultado de dicha revisión, se certifica que las cantidades ejecutadas en el **Puesto de Salud Agua Bonita** cumplen con las condiciones técnicas, físicas y financieras establecidas en el Contrato de Obra No. CONPU-002-2025 ESEPEN.

El valor certificado mediante Acta Parcial No. 04 corresponde a:

Puesto de Salud Agua Bonita: **VEINTIOCHO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OSCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 28,383,895.00).**

En virtud de lo anterior, esta Interventoría **autoriza el trámite y pago del Acta Parcial No. 04**, al encontrarse debidamente revisada y aprobada conforme a las obligaciones contractuales.

Atentamente,

JHON ALEXANDER HENAO ROJAS
Ingeniero Civil
Director de Interventoría

Carrera 28c n. 69-23 apto 402 - jahenaor@constructoraancla.com - celulares: 3232929552 - 3108903358
Manizales - Caldas.

Scanned with CamScanner

HV PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	HV PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
	Pensilvania – Caldas		
	VEREDA AGUA BONITA	INFORME DE OBRA No. 4	27/04/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.


REF.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.° 003-2025 CONPU-ESEPEN	
OBJETO DEL CONTRATO No.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA, MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS	
CONTRATISTA	CONSULTIN PYS SAS	
VALOR INICIAL	$	**405.207.384,00**
PLAZO INICIAL	30	DIAS
PLAZO ADICIONAL 1	60	DIAS
PLAZO ADICIONAL 2	70	
PLAZO FINAL	160	DIAS
FECHA DE INICIACIÒN:	1/12/2025	
FECHA DE VENCIMIENTO	27/03/2026	
PERIODO	14/04/2026	27/04/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÒN DEL CONTRATO	121	DIAS
TIEMPO RESTANTE	39	DIAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EDINSON RAFAEL PITRE MONTERO	
VALOR APROVADO POR INTERVENTORIA	$	**28.383.895,00**
VALOR EJECUTADO	$	**212.074.984,00**
VALOR POR EJECUTAR	$	**193.132.400,00**

AVANCE DEL CONTRATO

	PERIODO	ACUMULADO		PERIODO	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	5,25%	40,50%	OBRA FISICA EJECUTADA (%)	7,00%	45,33%
VALOR DE OBRA	$ 21.276.314,00	$ 164.104.417,00	VALOR DE OBRA	$ 28.383.895,00	$ 183.691.089,00

GRAFICA DE AVANCE DE CONTRATO

AVANCE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	40,50%	45,33%	6,59%
DURANTE EL PERIODO	5,25%	7,00%	
ACUMULADO ACTUAL	45,75%	52,34%	



REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DURANTE EL PERIODO



VALOR ACTA N° 4 CONSULTIN PYS S.A.S	$	**28.383.895,00**	**VALOR APROBADO POR LA INTERVENTORIA** $ **28.383.895,00**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo se ejecutaron actividades correspondientes a los capítulos de carpintería metálica y logística de obra.

En el capítulo de carpintería metálica, se adelantaron las actividades correspondientes a la fabricacion e instalación de la puerta principal de seguridad, las puertas de baños y consultorio, así como la puerta de consultorio con ventana de observación en vidrio. De igual manera, se desarrollaron las labores asociadas al suministro y alistamiento de ventanas corredizas en aluminio con vidrio, alfajía y sello elástico.

Finalmente, se desarrollaron actividades de transporte de materiales mediante vehículo automotor, garantizando el suministro de insumos para la ejecución de la obra.n el transporte de materiales mediante vehículo automotor, garantizando el suministro oportuno de insumos para la correcta ejecución de las actividades en obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SIGUIENTE PERIODO

De acuerdo al cronograma de la prorroga N°2

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

Con corte al periodo comprendido entre el 14/04/2026 y el 27/04/2026, el contrato presenta un avance acumulado ejecutado del 52,34%, frente a un avance programado del 45,75%, lo que representa un adelanto del 6,59% respecto a lo establecido en el cronograma.

Durante el periodo evaluado se tenía previsto un avance del 5,25%; sin embargo, se alcanzó un avance del 7,00%, evidenciando un rendimiento superior al programado. Este comportamiento ha permitido mantener el proyecto por encima de las metas definidas, teniendo en cuenta que en el acumulado anterior ya se presentaba un adelanto frente a la programación (40,50% programado vs. 45,33% ejecutado).

En cuanto al plazo, se han ejecutado 121 días desde la iniciación del contrato, restando 39 días para su terminación, por lo que se hace necesario mantener el ritmo de ejecución alcanzado durante el presente periodo, considerando el volumen de obra pendiente.

Desde el punto de vista financiero, el contrato presenta un valor ejecutado acumulado de $212.074.984,00, con un saldo por ejecutar de $193.132.400,00. Para el presente periodo, la interventoría aprobó un valor de $28.383.895,00, correspondiente a las cantidades de obra verificadas en campo.

En términos generales, se evidencia un buen comportamiento en la ejecución de obra, manteniéndose por encima de lo programado; no obstante, se recomienda continuar con el seguimiento permanente a la programación, con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos.

OBSERVACIONES	FIRMAS
Si bien el contrato presenta un avance físico superior al programado, se observa que aún falta por ejecutar un porcentaje significativo de obra (47,66%), frente a un tiempo restante de 39 días, lo cual puede representar un riesgo para el cumplimiento oportuno del objeto contractual si no se mantiene o incrementa el ritmo de ejecución. En este sentido, se recomienda al contratista fortalecer la planeación y organización de las actividades pendientes, priorizando la ejecución simultánea de frentes de trabajo y optimizando el uso de los recursos disponibles, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos. Así mismo, se reitera la necesidad de que el contratista se ajuste estrictamente al cronograma de obra, dando cumplimiento a la programación vigente y evitando desviaciones que puedan afectar el desarrollo normal del proyecto. Finalmente, se recomienda mantener el seguimiento continuo a los rendimientos de obra y reforzar la logística de suministro de materiales, con el fin de asegurar la continuidad en la ejecución y el cumplimiento de las metas contractuales dentro del tiempo establecido.	INGENIERO JHON ALEXANDER HENAO ROJAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA HV PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

Scanned with CamScanner

INFORME DE OBRA N° 04

CONTRATANTE

ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍAS, INTERVENTORÍAS PROYECTOS Y SUPERVISIONES DE TODO TIPO DE OBRAS RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA CIVIL S.A.S (CONSULTIN P&S S.A.S).

CONTRATO N°

CONPU-002-2025 ESEPEN

OBJETO:

"LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA"

PUESTO DE SALUD AGUABONITA

PENSILVANIA, CALDAS

13 AL 27 ABRIL DE 2026

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

1. OBRA:

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **CONSULTIN P&S S.A.S.** en el periodo de cobro del acta parcial 04 comprendido entre el 13 de abril y el 27 de abril del 2026, en el marco de la ejecución del Contrato CONPU-002-2025 ESEPEN de 2025 cuyo objeto es **"LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA"**

1.1 FICHA TÉCNICA

Número del contrato	CONPU-002-2025 ESEPEN
Objeto:	"LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, **AGUA BONITA**, ALTOMIRA Y LA LINDA"
Nombre Contratista:	CONSULTIN P&S S.A.S
Fecha del Contrato:	15 DE NOVIEMBRE DE 2025
Valor inicial:	$ 405.207.384 INCLUIDO AU
Costo directo:	$ 311.697.988
Administración (25%):	$ 77.924.497
Utilidad (5%):	$ 15.584.899
Adición 01:	
Valor Total:	$ 405.207.384
Valor Acta 01:	$ 82.896.136
Valor Acta 02:	$ 81.208.281
Valor Acta 03:	$ 19.586.672
Valor Acta 04:	$ 28.383.895
Valor total ejecutado:	$ 212.074.984
Saldo por ejecutar:	$ 193.132.400
Fecha de iniciación:	1 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo inicial:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
Suspensión 01:	DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 4 DE ENERO DEL 2026
Fecha de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Prorroga 1:	60 DÍAS CALENDARIO
Nueva fecha de terminación:	26 DE MARZO DEL 2026
Prorroga 2:	70 DIAS CALENDARIO
Nueva fecha de terminación:	4 DE JUNIO DEL 2026

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

Fecha de corte:	27 DE ABRIL DEL 2026
Supervisor:	EDINSON RAFAEL PITRE MONTERO

1.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, **AGUA BONITA,** ALTOMIRA Y LA LINDA

1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

El Área de Influencia define el marco de referencia geográfico en el cual se efectúa el análisis y evaluación. El área de influencia se ha definido sobre la base de las zonas en la cuales se registran tanto los impactos directos producidos por la implantación de las actividades necesarias para el proyecto en la construcción y operación, así como los impactos indirectos inducidos sobre las actividades socioeconómicas y ambientales.



2. ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRÁFICO INCLUIDO:

Durante el periodo evaluado se desarrollaron actividades correspondientes a la adecuación menor del puesto de salud ubicado en la vereda agua bonita, registrando avances principalmente en los capítulos carpintería en aluminio, puerta de seguridad principal en aluminio con cerradura de seguridad en acero inoxidable (incluye accesorios de instalación) para todas las puertas que queden en el exterior del puesto de salud.

Puerta para baño en aluminio con cerradura de pomo o manija en acero inoxidable (incluye accesorios de instalación) solo en los baños internos ya que los que las puertas de baño que estén al exterior del puesto medico tendrán cerradura de seguridad.

Puerta para consultorios en aluminio con cerradura de pomo o manija en acero inoxidable y ventana de observación con vidrio de 6mm (incluye accesorios de instalación).

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

Ventanas corredizas en aluminio con marco en perfilería pb 3831 o similar, incluye vidrio cristal de 4 mm, alfajía en aluminio y sello elástico (incluye accesorios de instalación)

2.1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

A continuación, un resumen del estado en el que se encuentra el Contrato Conpu-002 de 2025 ESEPEN a la fecha de corte de 27 de abril de 2026.

PROBLEMÁTICAS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

El contrato registra un avance acumulado ejecutado del 52,34%. Es importante precisar que los porcentajes programados se encuentran soportados en el cronograma ajustado correspondiente a la Prórroga No.

La variación en el avance se atribuye principalmente a condiciones climáticas adversas que han limitado el desarrollo normal de las actividades en obra, así como a ajustes requeridos en el diseño de la infraestructura. Adicionalmente, ha sido necesaria la ejecución de actividades no contempladas inicialmente, como: al evaluar los muros existentes se requiere una demolición mayor de la esperada, situación que se observó con la interventoría, de igual manera demoler mayor cantidad de muros requiere que se deban levantar nuevos muros, se debe también realizar el confinamiento central de un muro de más de 6 m y el confinamiento superior para evitar su volcamiento, se deben realizar todas las cintas de confinamiento de la cuchilla, demolición de vigas existentes para dar altura a la puerta en aproximadamente 1,5 mt. cómo se observó en campo, las cuales han incidido directamente en los tiempos de ejecución.

En este contexto, nos encontramos adelantando las gestiones necesarias para la aprobación de la Prórroga No. 2, con el propósito de ajustar el plazo contractual y garantizar la adecuada culminación de las obras conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

El resumen de actividades ejecutadas y que serán cobradas en la presente acta 04 se presenta en el cuadro siguiente:

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

Scanned with CamScanner

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA			
Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud			
Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		ACTA 04	
Sede:	AGUA BONITA		
ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDAD	VR TOTAL
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES		
1.01	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	0.000	$ 0.00
1.02	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	0.000	$ 0.00
1.03	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	0.000	$ 0.00
1.04	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	0.000	$ 0.00
1.05	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	0.000	$ 0.00
1.06	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	0.000	$ 0.00
1.07	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M	0.000	$ 0.00
1.08	DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	0.000	$ 0.00
1.09	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	0.000	$ 0.00
1.10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	0.000	$ 0.00
1.11	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	0.000	$ 0.00
1.12	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	0.000	$ 0.00
1.13	DESMONTE VENTANAS	0.000	$ 0.00
1.14	DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA CON SOPORTE DE TUBO DE ACERO, MURO DE BASE Y CONCERTINA	0.000	$ 0.00
1.15	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA	0.000	$ 0.00
1.16	RETIRO DE SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	0.000	$ 0.00
2	CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS		$ 0.00
2.01	CUBIERTA TIPO SÁNDWICH, FABRICADA CON INYECCIÓN DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO. PENDIENTE MÍN 15% Y MÁX 27%. INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	0.000	$ 0.00
2.02	CABALLETE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 PARA CUBIERTA TIPO SÁNDWICH (INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	0.000	$ 0.00
2.03	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE).	0.000	$ 0.00
2.04	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)		$ 0.00
2.05	REJILLA METÁLICA TIPO GRANADA 4" O SIMILAR		$ 0.00
2.06	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"		$ 0.00
3	PISOS y BASES		$ 0.00
3.01	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4, E=0.04		$ 0.00
4	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS		$ 0.00
4.01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA		$ 0.00
4.02	BALDOSA GRANO DE MARMOL 30 X 30 CM. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y DILATACIÓN EN PVC).		$ 0.00
4.03	ACABADO DE PISO EN GRAVILLA LAVADA		$ 0.00
4.04	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)		$ 0.00
5	MAMPOSTERÍA		$ 0.00
5.01	DINTELES EN CONCRETO SOBRE DE BLOQUE 0.15 M (incluye acero)	0.000	$ 0.00
5.02	MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	0.000	$ 0.00
5.03	MURO CUCHILLA CON TOLETE COMÚN DE 0.12 M	0.000	$ 0.00
6	MUROS		$ 0.00
6.01	REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	0.000	$ 0.00

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

6.02	REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	0.000	$ 0.00
7	**OBRAS EN CONCRETO**		$ 0.00
7.01	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	0.000	$ 0.00
7.02	CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO 3000 PSI Y 40% PIEDRA MEDIA ZONGA)	0.000	$ 0.00
7.03	CONCRETO 4000 PSI	0.000	$ 0.00
7.04	CONCRETO 3500 PSI	0.000	$ 0.00
7.05	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3500 PSI e= 0.10m	0.000	$ 0.00
7.06	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE, MODULAR		$ 0.00
7.07	CARCAMO A=0.40 m H=0.30 m CON REJILLA METALICA en contramarco y marco en angulo 2"2*3/16 y rejilla en platina de 2"*3/16 (Incluye rejilla metalica)	0.000	$ 0.00
8	**ACERO**		$ 0.00
8.01	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	0.000	$ 0.00
8.02	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	0.000	$ 0.00
9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		$ 0.00
9.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA H=0-1,5M	0.000	$ 0.00
10	**RED SANITARIA**		$ 0.00
10.01	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm).	0.000	$ 0.00
10.02	PUNTO DESAGUE PVC 2" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	0.000	$ 0.00
10.03	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	0.000	$ 0.00
10.04	PUNTO DESAGUE PVC 3" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)		$ 0.00
10.05	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS O SIMILAR		$ 0.00
10.06	TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	0.000	$ 0.00
10.07	TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)		$ 0.00
10.08	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	0.000	$ 0.00
10.09	TANQUE SEPTICO INTEGRADO PREFABRICADO TIPO IMHOFF SUBTERRANEO DE 2000 Lts. Tipo Colempaques con tapa y accesorios Ovoide - Verde Ref. 2 o Similar		$ 0.00
11	**RED HIDRÁULICA**		$ 0.00
11.01	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"		$ 0.00
11.02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"		$ 0.00
11.03	RED SUMINISTRO PVC 1/2"		$ 0.00
11.04	RED SUMINISTRO PVC 1"		$ 0.00
11.05	RED SUMINISTRO PVC 2"		$ 0.00
11.06	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	0.000	$ 0.00
11.07	SISTEMA DE FILTRO DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS, SISTEMA DE 3 ETAPAS (SEDIMENTOS, CARBÓN ACTIVADO Y POSTFILTRO		$ 0.00
11.08	LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"		$ 0.00
12	**RED ELÉCTRICA**		$ 0.00
12.01	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG.		$ 0.00
12.02	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG		$ 0.00
12.03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG		$ 0.00
12.04	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG		$ 0.00
12.05	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N) + DESNUDO 8 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.		$ 0.00
12.06	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA de marca reconocida y homologada por el CIDET		$ 0.00
12.07	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO, O FIJA SOBRE CIELORRASO		$ 0.00
12.08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		$ 0.00
12.09	SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W		$ 0.00
12.10	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA		$ 0.00
12.11	LUMINARIA LED SOLAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100W MAS BRAZO. INCLUYE POSTE METÁLICO D = 100 MM E = 4,8 MM DE 6 METROS DE LARGO. INCLUYE PLACA BASE PARA ANCLAJE.		$ 0.00
13	**CIELO RASO**		$ 0.00
13.01	CIELO RASO SUSPENDIDO DE FIBROCEMENTO DE 8 MM CON JUNTA PERDIDA, SOPORTADO POR PERFILERÍA CALIBRE 24. INCLUYE MASILLADO COMPLETO Y APLICACIÓN DE TRES (3) MANOS DE PINTURA.	0.000	$ 0.00
13.02	MEDIA CAÑA PERIMETRAL PREFORMADA EN POLIURETANO EXPANDIDO, INCLUYE ESQUINEROS, PINTURA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO		$ 0.00
14	**APARATOS SANITARIOS**		$ 0.00
14.01	SANITARIO TANQUE TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA)		$ 0.00
14.02	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LINEA INSTITUCIONAL		$ 0.00
14.03	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"		$ 0.00
14.04	LAVAMANOS SUSPENDIDO DE LINEA INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)		$ 0.00

CONSUL PBS S.A.S
Dirección: Calle 99 #10-75 Sanjerino Reserva del Cerro
Correo electrónico: consultio.sas@gmail.c
Celular: 317 6319725 Teléfono: 606 8956

14.05	DUCHA SENCILLA (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)		$ 0.00
14.06	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)		$ 0.00
14.07	POCETA PREFABRICADA EN GRANITO DE 40 x 35 x 20 cm		$ 0.00
14.08	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)		$ 0.00
15	PINTURAS		$ 0.00
15.01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	0.000	$ 0.00
15.02	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.		$ 0.00
15.03	ESTUCO Y PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.		$ 0.00
16	CARPINTERIA		$ 0.00
16.01	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	6.642	$ 7,386,801.00
16.02	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	6.127	$ 5,998,241.00
16.03	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE Y VENTANA DE OBSERVACIÓN CON VIDRIO DE 6MM (incluye accesorios de instalación)	4.982	$ 5,258,352.00
16.04	ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR		$ 0.00
16.05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO PARA AGUAS NEGRAS 2", CONCERTINA DE 18" CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), Y PEDESTAL EN CONCRETO.		$ 0.00
16.06	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO Y PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS 3", CONCERTINA DE 18" ESPIRAL CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), FALLEBA, PORTACANDADO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y CONCRETO CICLOPEO		$ 0.00
16.07	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACRILICO Y ALUMINIO NATURAL	0.000	$ 0.00
16.08	REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2"		$ 0.00
16.09	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831 O SIMILAR, INCLUYE VIDRIO CRISTAL DE 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO Y SELLO ELÁSTICO (incluye accesorios de instalación)	7.103	$ 3,160,349.00
16.10	MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M		$ 0.00
17	EQUIPAMIENTO FIJO		$ 0.00
17.01	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA DE 2500 WATTS		$ 0.00
17.02	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3000 W, INCLUYE PANELES SOLARES, INVERSOR, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CABLEADO DC/AC, SISTEMA DE PROTECCIONES, ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA		$ 0.00
17.03	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ON/OFF 12000 BTU 110 V		$ 0.00
18	TRANSPORTE		$ 0.00
18.01	TRANSPORTE DE CARGA EN VEHICULO AUTOMOTOR	3.826	$ 30,022.00

	TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 21,833,765.00
	COSTOS INDIRECTOS	
	ADMINISTRACION	$ 5,458,441.00
	IMPREVISTOS	
	UTILIDAD	$ 1,091,688.00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 6,550,130.00
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)	$ 28,383,895.00
		7.00%

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

Scanned with CamScanner

3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El personal operativo y administrativo se encuentra debidamente afiliado a seguridad social integral como se ha podido constatar por el interventor de la obra desde inicio de las actividades y hasta la fecha, así mismo se aporta y se aclara bajo la gravedad de juramento que la empresa CONSULTIN P&S S.A.S. se encuentra al día en el pago correspondiente a seguridad social hasta el 31 de marzo de 2026 tal y como se certifica en el documento de cumplimiento de ley 789 en su artículo 50, dado que el mes de marzo de 2026 se paga mes vencido y la fecha que le corresponde por el dígito del NIT para realizar el pago es el 14 de abril de 2025, fecha en la cual se cancelará. Cabe aclarar que todo el personal cuenta con sus correspondientes afiliaciones al sistema de seguridad social integral.

En materia de elementos de protección el personal ha sido capacitado y cuenta con sus correspondientes elementos tales como chalecos, casco, botas, guantes, gafas, tapa oídos, tal y como se puede verificar en las planillas de entrega de dichos elementos.

El pago correspondiente a salarios del personal del presente contrato se ha realizado conforme a sus contratos laborales.

CONSULTIN
P&S S.A.S

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

Scanned with CamScanner

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **Instalación malla de pollo en paredes existentes para mayor adherencia del revoque nuevo**




- **Armado de acero de viga de confinamiento en muro de mampostería del cuarto de aseo y de residuos**




Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

●**Se inicia revoque exterior con impermeabilizante en paredes externas**



● **Armado de estructura de techo en el cuarto de aseo y de residuos**



Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

- **Se inician con la instalación de hojas de fibrocemento en el cielo Razo**



- **Se inicia con la instalación de la tubería Conduit SCH para la luminaria**




Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

- **Se inicia con la instalación de la cubierta tipo sándwich en el cuarto de aseo y residuos**



- **Se termina la estructura de cubierta en perfilería metálica**



En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la presente Acta 04 Parcial en el contrato de obra CONPU-002 de 2025 ESEPEN.

DAVID FERNANDO LASERNA CANO
Arquitecto
Residente de obra
CONSULTIN P&S S.A.S

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901462340	1	CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS INTERVENTORIAS PROYECTOS Y SUPERVISIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLLE 69 N° 10-75 ORPE C APTO 302	MANIZALES-CALDAS	3128076736	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	222004604	9503052123	E	2026/04/13	2026/04/14	BANCO DAVIVIENDA	1	$36,366,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (68 Afiliados)						$105,029,212	$17,078,300			$106,780,117	$4,275,000			$103,637,028	$4,149,200			$106,780,117	$7,078,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (7 Afiliados)						$36,092,080	$6,044,900			$36,092,080	$1,443,900			$36,092,080	$1,443,900			$36,092,080	$2,512,200		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (7 Afiliados)						$36,092,080	$6,044,900			$36,092,080	$1,443,900			$36,092,080	$1,443,900			$36,092,080	$2,512,200		$0	$0
1	CC	1098690604	BOCANEGRA MAIRA	230301	30	$13,000,000	$2,210,000	EPS037	30	$13,000,000	$520,000	CCF11	30	$13,000,000	$520,000	14-23	30	$13,000,000	$884,000	30	$0	$0
2	CC	1002567054	CARDONA MARIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	24394436	HERRERA OLGA	230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF11	30	$2,250,000	$90,000	14-23	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
4	CC	75103322	LOAIZA JESUS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1054922459	ORTIZ CRISTIAN	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS002	20	$1,167,270	$46,700	CCF11	20	$1,167,270	$46,700	14-23	20	$1,167,270	$81,200	20	$0	$0
6	CC	16072872	SABOGAL JOHANN	25-14	30	$14,000,000	$2,380,000	EPS037	30	$14,000,000	$560,000	CCF11	30	$14,000,000	$560,000	14-23	30	$14,000,000	$974,400	30	$0	$0
7	CC	1054920480	SABOGAL MANUEL	230301	30	$2,173,000	$347,700	EPS037	30	$2,173,000	$87,000	CCF11	30	$2,173,000	$87,000	14-23	30	$2,173,000	$151,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: DORADA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$0		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$0		$0	$0
8	CC	10162577	AREVALO MIGUEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (58 Afiliados)						$65,435,322	$10,473,000			$65,435,322	$2,620,800			$62,292,233	$2,495,000			$65,435,322	$4,556,900		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (58 Afiliados)						$65,435,322	$10,473,000			$65,435,322	$2,620,800			$62,292,233	$2,495,000			$65,435,322	$4,556,900		$0	$0
9	CC	1054991553	BARON JORGE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	15987190	BOTERO JOSE	230301	14	$817,089	$130,800	EPS002	14	$817,089	$32,700	CCF11	14	$817,089	$32,700	14-23	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0
11	CC	1060536249	CABRERA MIGUEL	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF11	2	$116,727	$4,700	14-23	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0
12	CC	1002594314	CALLE JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	1076661553	CHITIVA JOSE	230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF11	7	$332,150	$13,300	14-23	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0
14	CC	15985361	CORREA DELFIN	230301	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF11	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
15	CC	1054918500	CORTES PEDRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
16	CC	1054922390	CORTES VICTOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
17	CC	1002594405	DIAZ CRISTIAN	25-14	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$28,100	CCF11	12	$700,362	$28,100	14-23	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0
18	CC	30412721	DIAZ SONIA	230301	16	$933,816	$149,500	EPS041	16	$933,816	$37,400	CCF11	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0
19	CC	15990691	ECHEVERRY WILLIAN	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF11	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
20	CC	9698114	FLOREZ CARLOS	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
21	CC	1002594685	FLOREZ YEFERSON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
22	CC	1002853412	FRANCO LUIS	230301	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF11	6	$350,181	$14,100	14-23	6	$350,181	$24,400	6	$0	$0
23	CC	1054919454	GALVIS CRISTIAN	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF11	11	$641,999	$25,700	14-23	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0
24	PT	1098156	GAMEZ JONAS	230201	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF11	4	$233,454	$9,400	14-23	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
25	CC	7524438	GAÑAN NELSON	25-14	6	$350,181	$56,100	EPSIC6	6	$350,181	$14,100	CCF11	6	$350,181	$14,100	14-23	6	$350,181	$24,400	6	$0	$0
26	CC	1054924777	GAÑAN SERGIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
27	CC	1023800277	GARCIA DAIRO	230201	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF11	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
28	CC	9698444	GIL CESAR	230201	21	$1,225,634	$196,200	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF11	21	$1,225,634	$49,100	14-23	21	$1,225,634	$85,400	21	$0	$0
29	CC	10288043	GONZALEZ NESTOR	230301	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF11	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0
30	CC	1002744175	GONZALEZ YAN	230201	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$4,700	CCF11	2	$116,727	$4,700	14-23	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0
31	CC	4598341	GRANADA ALBEIRO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
32	CC	1059701378	HERNANDEZ ANDREY	230301	7	$408,545	$65,400	EPS041	7	$408,545	$16,400	CCF11	7	$408,545	$16,400	14-23	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0
33	CC	75159048	HINCAPIE ALBEIRO	230201	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF11	4	$233,454	$9,400	14-23	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC	1054922321	JARAMILLO ANDRES	25-14	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF11	7	$408,545	$16,400	14-23	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0
35	CC	1053861261	JURADO JUAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
36	CC	1002854542	LARGO LUIS	230301	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF11	6	$350,181	$14,100	14-23	6	$350,181	$24,400	6	$0	$0
37	CC	1054865799	LEON JENNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
38	CC	1059811748	LOAIZA FERNANDO	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF11	2	$116,727	$4,700	14-23	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0
39	CC	9858854	LOPEZ RUBIEL	231001	27	$1,575,815	$252,200	EPS041	27	$1,575,815	$63,100	CCF11	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
40	CC	1111791055	MARIN JOSE	231001	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF11	7	$408,545	$16,400	14-23	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0
41	CC	1111791055	MARIN JOSE	231001	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$32,700	CCF11	14	$817,089	$32,700	14-23	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0
42	CC	1002856120	MARTINEZ VICTOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
43	CC	1054917243	MEJIA JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
44	CC	10189610	MENDEZ FERNANDO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
45	CC	1059699751	MINERA JUAN	230301	11	$641,999	$102,800	EPS010	11	$641,999	$25,700	CCF11	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0
46	CC	1002800310	MUÑOZ MANUEL	230201	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF11	2	$116,727	$4,700	14-23	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0
47	CC	1002802297	NAMUNDIA ARQUIMEDES	230301	16	$933,816	$149,500	EPS041	16	$933,816	$37,400	CCF11	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0
48	CC	1002595497	OLAYA JHON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
49	CC	15987350	OSORIO JOSE	25-14	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF11	7	$408,545	$16,400	14-23	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0
50	CC	93011411	PINTO OSCAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
51	CC	93062471	QUINTERO ANGEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
52	CC	1058843270	QUINTERO YEISON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
53	CC	1054992437	QUIROGA RONAL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
54	CC	1058843930	RAMIREZ OSCAR	231001	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF11	13	$758,726	$30,400	14-23	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
55	CC	15921042	RAMIREZ ROBINSON	231001	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF11	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0
56	CC	1054924689	RENDON LUIS	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF11	4	$233,454	$9,400	14-23	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
57	CC	24393514	RIOS ALBA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF11	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
58	CC	1058078103	RIOS JUAN	25-14	20	$1,167,270	$186,800	EPS041	20	$1,167,270	$46,700	CCF11	20	$1,167,270	$46,700	14-23	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
59	CC	1061655880	RODRIGUEZ ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
60	CC	1045021733	SANTAMARIA ALIXON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
61	CC	15533216	SIERRA ROMAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
62	CC	15924102	SOTO JOSE	230201	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF11	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0
63	CC	1053824318	VALENCIA JHONY	230301	29	$4,212,003	$674,000	EPS010	29	$4,212,003	$168,500	CCF11	29	$4,212,003	$168,500	14-23	29	$4,212,003	$293,200	29	$0	$0
64	CC	75046244	VALENCIA JOSE	25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPS010	29	$1,692,542	$67,800	CCF11	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
65	CC	15988495	VASQUEZ LUIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
66	CC	9695879	VILLA JOSE	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS010	21	$1,225,634	$49,100	CCF11	21	$1,225,634	$49,100	14-23	21	$1,225,634	$85,400	21	$0	$0
67	CC	15986878	YEPES ANTONIO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RISARALDA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$0		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$0		$0	$0
68	CC	30398312	MURIEL MARIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TELETRABAJO (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
69	CC	75095289	HENAO JHON		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PLACA HUELLA (7 Afiliados)						$12,139,608	$1,942,700			$12,139,608	$486,000			$12,139,608	$486,000			$12,139,608	$845,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PLACA HUELLA (7 Afiliados)						$12,139,608	$1,942,700			$12,139,608	$486,000			$12,139,608	$486,000			$12,139,608	$845,200		$0	$0
Ciudad: MANZANARES Depto: CALDAS (7 Afiliados)						$12,139,608	$1,942,700			$12,139,608	$486,000			$12,139,608	$486,000			$12,139,608	$845,200		$0	$0
70	CC	1054548318	BARRAGAN JUAN	25-14	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF11	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
71	CC	15989921	CAMPUZANO JULIAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
72	CC	9856068	CARDONA JOSE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
73	CC	1105896426	MADRID IVAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0

Scanned with CamScanner