Anexo 15 - Bitácora de Obra

Bogotá: 57 (1) 2573051
Barranquilla: 57 (5) 3393035
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B N° 57A- 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B N° 85 - 76 Oficina 212 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

Bitacora de obra

Contrato de obra
No. UAECOB-630-2025

Contrato de interventoria
No. UAECOB-635-2025

Objeto:

Construcción y adecuación de la estación de bomberos de Caobos Salazar B-13 de la UAE Cuerpo oficial de bomberos de Bogotá - SGC

Ubicación proyecto:
Usaquen, cedritos - Bogotá D.C.

Powered by CamScanner

Datos obra

Nombre: Estación bomberos Cadbos Salazar B-8
Localización: Carrera 14B #146-05, Usaquen
Fecha inicio: 11 de noviembre 2025
Fecha Terminación: 10 de mayo 2027

Datos contratista

Nombre: Consorcio obras Cadbos MS
Domicilio: carrera 55 #152B-68, Bogotá
Contrato: UAECOB-630-2025

Datos interventoria

Nombre: Daimco SAS
Domicilio: CALLE 44B #57A-52, Bogotá
Contrato: UAECOB-635-2025

Responsables bitacora

Jazmin Corazon Yaza P.
Director de obra

Juan Gabriel Duart
Director interventoria

Powered by CamScanner

11-Noviembre-2025

- Actividades

El día de hoy se inició la actividad del cerramiento con polisombra de la zona norte del proyecto.

- Personal: 2 oficiales y un ayudante
- Clima: Soleado en la mañana y lluvia en la tarde
- Suelo: humedo

Laura Paez
Inspectora interventoria

Hugo Moreno
Residente de Obra

12-11-2025 - Actividades

Se continuo con el cerramiento de la parte sur y oriente de la obra
Ademas se hizo topografia y replanteo

- Personal: 2 oficiales, un ayudante, 2 topografos
- Clima: Nublado con lluvia
- Suelo: humedo.

13-11-2025 - Actividades

Se continuo con el cerramiento de la obra con polisombra en las zona occidental, tambien se continuo con la topografia y el replanteo

- Personal: 2 oficiales, un ayudante, 1 topografo y cadenero.
- Clima: Nublado con lluvia
- Suelo: humedo.

14-11-2025 - Actividades

Se continuo con la topografia y replanteo de la obra

- Personal: 1 topografo y un cadenero.
- Clima: lluvias leves
- Suelo: humedo

Powered by CamScanner

18-11-2025 • Actividad:
Se continuo con la topografia y replan
o de la obra
• Personal: 1 topografo y 1 cadenero
• Clima: Leves lluvia)
• Suelo: Humedo

19-11-2025 • Actividad:
Se continuo con la topografia y replanteo
de la obra
• Personal: 1 topogra y 1 cadenero
• Clima: Leves lluvia)
• Suelo: Humedo
Primer comite integral de obra

Nota Informativa
De acuerdo a mesa de trabajo se llego a
un acuerdo con bomberos para que
desocuparan la estación el 1 de diciembre
del 2025.

20-11-2025 • Actividades
Se termina la actividad del cerramiento
de la obra con la polisombra.
• Personal: 2 oficiales y 1 ayudante
• Clima: Nublado
• Suelo: Seco

21-11-2025 • Actividades:
Se termino la topografia y el replant
de la obra

- Clima: Leves lluvias
- Suelo: Humedo.

24-11-2025 Actividades:

Se inició con la construcción del campamento se realizo el replanteó del mismo y se hizo el trazo. Sin embargo debido a la falta de personal soldador. Se asigno la tarea de armar las sillas y escritorios destinados para las oficina.

- Personal: 2 oficiales, 1 ayudante y 1 inspector de interventoria.
- Clima: Nublado, sin lluvia
- Suelo: Seco
- Horario de trabajo: 7:00 am - 5:00 pm

25-11-2025 Actividades

Se inició el levantamiento de los muros de mamposteria del campamento.

- Personal: 2 oficiales, 1 ayudante, 1 inspector de interventoria y 1 residente administrativo
- Clima: Nublado, sin lluvia
- Suelo: Seco
- Horario de trabajo: 7:00 am - 5:00 pm

26-11-2025 Actividades:

El equipo de soldadura realizo las platinas de anclaje para el levantamiento de los muros, ademas se hizo la verificación y organización del almacen de materiales.

- Personal: 2 soldadores, 1 oficial, 1 ayudantes director de obra, 1 residente administrativo, 1 residente SST, 1 residente SST interventoria y 1 inspector de interve

Powered by CamScanner

Materiales: Se organizo el material de la siguiente forma:
·En la parte exterior cerca al campamento se ubico la arena y perfiles bajo una teja
·En el cuarto de la zona norte del campamento el cual es un espacio cerrado se almacena el cemento
·En el cuarto de la parte sur de la estacion se almacena (laminas de super board, tejas zinc, parales y demas) ubicados en una zona cerrada.
·Llegada de material
1. Entrega: Tejas zinc, laminas super board, parales y canales y pontillas
2. Entrega Llegada de limatones de 3m y 6m
3. Entrega: Carretilla, Bozas, guantes, gafas, soldura y Boquilla
Clima: Despejado sin lluvia
Estado suelo: Seco
Novedades: Se suspendieron actividades por 2 horas por un simulacro que realizaron los bomberos con vanti, Se realizo cambio de contratista, Se realizo segundo comite integral de obra
Horario: 7am - 5pm

27-11-2025 Actividades: Se continuo con el levantamiento de los muros de mamposteria, se realizaron actas de vecindad 4 de calles, 1 parques y 2 de apartamentos de balcones de sevilla.
·Personal:
·personal operativo: 1 oficial, 1 electrico 1 ayudante
·personal administrativo: 1 Director de obra 1 Residente administrativo 1 profesional SST

Powered by CamScanner

·personal interventoria: 1 inspector de obra
1 personal SST
· Clima: Nublado, sin lluvia
· Suelo: SECO.
· Horario: 7:00am - 5:00pm

28/11/2025

28/11/2025 Actividades:
Se avanzo con las actividades correspondientes al campamento. Se finalizo la mamposteria frontal del campamento ademas iniciaron con la instalación de las tejas del campamento. Se inicio el trazado de los baños y campamento del personal operativo
·Personal:
personal operativo: 1 electrico, 2 soldadores
personal administrativo M6: Directora de obra y profesional SST
personal Administrativo interventoria: 1 inspector de obra y 1 personal de profesional SST.
·Clima: Nublado, sin lluvias
· Suelo: Seco
· Horario: 7:00am a 5:00pm

29-11-2025 Actividades: Se inicio el cerramiento del campamento con superboard y de la parte interna tambien
· Personal
personal: 1 electrico, 1 ayudante, 1 oficial
personal administrativo M6: 1 Residente administrativo y 1 profesional SST
· Clima: Soleado
· Suelo: Seco
· Horario: 7:00 am a 12:00pm

Powered by CamScanner

8

- Ingreso material: Tornillos para Drywal Tornillos para laminas, 6 discos abrasivos 2 Discos diamantados, lijas, Tornillos cabeza lenteja y extensiones

Powered by CamScanner