Anexo 5 - Registro Fotográfico

DAIMCO	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C** Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para construcción y adecuación de la Estación de Bomberos de Caobos Salazar B-13 de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – SGC **Código:** 100025 **Lugar** Bogotá D.C, Cundinamarca **Fecha:** 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C. [Honor, Valor, Disciplina]



Foto No.1

Se instaló parcialmente el Drywall en la parte interna del campamento.



Foto No. 2

Se instalaron tomas corrientes, puntos eléctricos y se adelanto tuberia y cableado del campamento



Foto No.3

Se realizó el desmonte de toda la ventanería ubicada en la parte occidental del edificio de la estación de bomberos.



Foto No.4

Las paredes en drywall quedaron instaladas en su totalidad en el campamento, en la oficina del contratista.



Foto No.5

En la oficina de interventoría y en la bodega del campamento se avanzó en la instalación de la tubería y el cableado eléctrico.



Foto No.6

Se ejecutó la topografía vertical del edificio balcones de Sevilla.



Foto No.7
Se instaló la señalizacion del PMT en la carrera 14B y carrera 15



Foto No.8
Se avanzó con el desmonte del cielo raso en el edificio de la estación de bomberos.



Foto No.9
Se intalo parcialmente el drywall en el área destinada al almacén del campamento.



Foto No.10
Se completó la instalación del drywall en la oficina de interventoría del campamento.



Foto No.11
En el campamento de interventoria se instalaron todos los puntos de iluminación del techo.



Foto No.12
Se anclaron 13 limatones de eucalipto de 3m destinados al área del campamento de los operarios.



Foto No.13

Se instalo un limatón como poste el cual fue hincado a 1.5 m de profundidad esto es para soporte eléctrico



Foto No.14

Se avanzó en la construcción de los baños administrativos, completando la estructura base y el cerramiento del mismo con Superboard



Foto No.15

Se continuó con el desmonte de la carpintería metálica.



Foto No.16

Se avanzó en la actividad de demolición, completando el retiro de la zona sur de la estación de bomberos.



Foto No.17

Se realizó el traslado del tablero eléctrico, el cual quedó ubicado detrás de la caseta de vigilancia.



Foto No.18

Instalación del techo de baños administrativos



Foto No.19
Relleno del suelo para fundida de los baños.



Foto No.20
Se terminó de realizar la media caña del campamento.



Foto No.21
Se inició la fundida dé la placa de los baños administrativos.



Foto No.22
Se realizó la instalación de luminarias en dos oficinas: la del contratista y la de interventoría.



Foto No.23
Se instaló la lámina de acero en la bodega para cubrir el vacío existente.



Foto No.24
Se avanzó con la actividad de demolición, dejando completamente demolida la estructura de la estación de bomberos.



Foto No.25
Se terminó la fundida de la placa de los baños administrativos.



Foto No. 26
Se realizó el cerramiento completo de la bodega.



Foto No.27
Se avanzó con el retiro de material proveniente de la demolición.



Foto No.28
se adelantó la tubería, cableado y tablero eléctrico para habilitar la energía del campamento.



Foto No.29
Se adelantó el descapote en la parte norte de la construcción



Foto No.30
Se inició con la demolición de la placa.



Foto No.31
Se terminó la caja electrica del campamento



Foto No.32
Se avanzó en la red sanitaria, abriendo la zanja para su instalación.



Foto No.33
Se terminó el cerramiento de los baños administrativos en la zona de lavamanos.



Foto No.34
Se avanzó con el descapote en la zona de parqueaderos y en la parte norte de la estación de bomberos.



Foto No.35
Se continuó con la demolición de placas.



Foto No.36
Se siguió con la excavación de la zanja para la instalación de la red sanitaria.



Foto No.37
Se instalaron los sanitarios en los baños administrativos.



Foto No.38
Se retiró el cuarto de bombas hidráulicas.



Foto No.39
Se realizó la nivelación topográfica



Foto No.40
Instalación de ventanas en las oficinas del campamento.



Foto No.41
Avance en la instalación de la tubería sanitaria.



Foto No.42
Inicio del descapote en la zona sur de la estación de bomberos



Foto No.43
Avance en el cerramiento de los baños del personal operativo.



Foto No.44
Instalación de las puertas del campamento.



Foto No.45
Continuación de la demolición de la placa de la estación de bomberos



Foto No.46
Se finalizo el descapote total del parqueadero.



Foto No.47
Terminación de la demolición de la placa de la estación.



Foto No.48
Continuación del descapote en la zona sur



Foto No.49
Demolición del tanque provisional de agua.



Foto No.50
Cubrimiento de sumideros existentes



Foto No.51
Instalación de polisombra en la puerta de acceso.



Foto No.52
Inicio de la demarcación del sendero peatonal.



Foto No.53
Se avanzo el sendero peatonal provisional



Foto No.54
Se finalizó la demolición y el retiro de escombros.



Foto No.55

Se avanzó con el descapote



Foto No.56

Se continuó con la instalación de la red sanitaria en los baños administrativos y operativos.



Foto No.57

Se avanzó con la red sanitaria.



Foto No.58

Se inició la adaptación de la caja para la red sanitaria.



Foto No.59

Quedó instalada la red sanitaria de los baños operativos.



Foto No.60

Se continuó con el descapote.



Foto No.61

Se adecuó el sendero peatonal provisional.



Foto No.62

La red sanitaria del baño administrativo de mujeres quedó instalada y en funcionamiento.



Foto No.63

Los lavamanos quedaron instalados y en funcionamiento.



Foto No.64

Se avanzó con el descapote



Foto No.65

Se inicio a fundir la placa de los baños operativos



Foto No.66

Se ejecutó la topografía dejando definidos puntos de referencia y cotas para la nivelación del terreno.

DAIMCO	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C** Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para construcción y adecuación de la Estación de Bomberos de Caobos Salazar B-13 de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – SGC **Código:** 100025 **Lugar** Bogotá D.C, Cundinamarca **Fecha:** 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C. [Honor, Valor, Disciplina]



Foto No.67
Se fundió la placa de los baños operativos.



Foto No.68
Cambiar la malla del cárcamo y de los sumideros



Foto No.69
Inicio de la construcción de burros para soporte del acero.



Foto No.70
Relleno del hueco del tanque provisional de agua que fue demolido.



Foto No.71
Se realizó la colocación del techo y la división interna de los baños operativos.



Foto No.72
Se continuó con la construcción del sendero peatonal provisional de obra



Foto No.73
Se inicio la excavacion del terreno.



Foto No.74
Colocación de la tapa de la caja sanitaria.



Foto No.75
Se continuó con la excavación y retiro de material.



Foto No.76
Organización del paso peatonal provisional de obra.