Actividades: Durante la jornada se dio continuidad a las labores de compactación de la sub-base previamente extendida, avanzando en la conformación del terreno.

Adicionalmente, el especialista estructural por parte del contratista realizó la inspección de la excavación correspondiente al tanque de almacenamiento, emitiendo como recomendación la ejecución de una entibación temporal en madera, con el propósito de garantizar la estabilidad; así mismo se recomendó la conformación de un talud provicional, con el fin de prevenir posibles deslizamientos.
Interventoría recomienda de manera inmediata iniciar con la entibación en modulos metalicos de protección de 1.00 x .

Fecha: 02 de marzo de 2026

Clima: Parcialmente nublado sin lluvia.

Fase: Excavación, Relleno, compactación

Personal:
1 Residente de interventoria
1 Inspector de interventoria
1 Residente de obra.
2 apoyo a residente de obra.
1 Residente SST
1 Residente ambiental
1 Topografo
1 Oficial de obra
2 ayudantes de obra (realizando curso de altura y
1 Boal. espacios confinados)
1 Operario de maquinaria amarilla

Powered by CamScanner

	1 Operario de vibrocompactador
Herramienta menor:	
Actividades:	Durante la jornada se realizaron actividades de compactación de la sub-base, dando continuidad ala conformación del terreno; De manera simultanea, parte del personal de obra participó en capacitaciones en trabajo ~~en~~ seguro en alturas y espacios confinados, con el fin de fortalecer las competencias. asi mismo, el personal restante ejecutó el alistamiento y preparación destinados a la entibación Interventoria exige de manera inmediata inicar con la entibacion contratada que es en laminas metalicas de 2x2. Eveva manage
Fecha:	03 de Marzo del 2026
Clima:	Parcialmente nublado sin lluvias
Fase:	Excavación. Relleno y Compactación
Personal:	1 Residente de Interventoria 1 Inspector de Interventoria. 1 Residente Ambiental y SST 1 Residente de Obra. 1 Residente SST 1 Residente Ambiental. 1 Topografo 1 Oficial de Obra 2 Ayudantes de Obra 1 Boal 1 Operario maquina Amarilla 1 Operario de Vibrocompactador

Powered by CamScanner

	2 apoyos a Residente de Obra.
Heramiento Menor	Azuela - Machete - Martillo - Barra Hoyadora.
Actividades:	Durante la Jornada se da continuidad con las actividades de homogenización del Terreno para su posterior compactación de la sub-base. Se da inicio a las actividades de alistar madera para el entivamiento del tanque y se realizo la base en madera para el acopio de aceros. Se realzan pruebas de Densidades
Fecha	04 de Marzo del 2026
Clima:	Parcialmente nublado con lluvias constantes desde las 4 pm. lluvias durante la noche
Fase:	Excavación · Relleno y Demolicion
Personal	1 Residente de Interventoria 1 Inspecta de Interventorio 1 Residente de Obra 2 apoyos a Residente de Obra 1 Residente SST 1 Residente Ambiental 1 Topografo 1 Oficial de obra 2 Ayudantes de Obra 1 Bodi 1 Operario de Maquina Amarilla 1 Operario de Vibro compactador

Powered by CamScanner

Herramienta Menor:	Azuelo · Machete Barra Pala
Actividades:	Se realiza la homogenización del terreno, se realizo posteriormente la compactación de la sub-base Se da continuidad con el alistado de madera para la entivación Se realiza retiro de cerramiento interno del predio para poder hacer el debido retiro del contenedor Se culmina de Realizar las bases para el acopio del Acero. Se instala moto-bomba para evacuar agua presente en el tanque En horas de la tarde a partir de la 4 pm se suspenden Actividades por lluvias.
Fecha:	05 de marzo de 2026
Clima:	Parcialmente nublado durante el dia, con presencia de lluvia en la noche.
Fase:	Excavación, Relleno y compactación
Personal:	1 Residente de interventoria 1 Inspector de interventoria 1 Director de obra 1 Residente de obra 2 apoyos a residente de obra 1 Residente SST 1 Residente ambiental. 1 Topografo 1 Oficial de obra

Powered by CamScanner

2 ayudantes de obra
1 Boal
1 Operario de maquinaria amarilla
1 Operario de vibrocompactador

Actividades: Actividades. Se desarrollan actividades de compactacion y homogenizacion del Terreno
Se hace el debido bombeo en la zona del Tanque.
Se suspende la llegada de material (subbase) por lluvias
Se inician actividades de estabilizacion del Terreno como medida de contingencia por medio de baras y tablones en madera.

Comentario interventoria: En la fecha se evidencio que el talud excavado se mantenia en condiciones de estabilidad como resultado de la medida de mitigacion implementado por contratista, que consistia en el relleno del contrafuerte del predio vecino correspondiente a las instalaciones de la policia con material producto de la excavacion, su compactacion mediante maquinaria y el cubrimiento del talud con material plastico.
No obstante, se constato que el contratista decidio continuar con las actividades de excavacion sin contar con la autorizacion previa de la interventoria, ni con la instalacion del sistema de entibado contemplado contractualmente.
Interventoria reitera que el sistema de entibado contratado corresponde al Item 3.06 "Apuntalamiento y entibacion para una profundidad de 1.00m. el cual contempla modulos metalicos de 2m x 2m". Igualmente, se deja constancia de que cualquier modificacion al sistema de entibado o cambio de especificacion debera formalizarse mediante la correspondiente ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACION debidamente Firmada y aprobada.

Por parte del residente

Por parte de interventoria

Fecha:	06 de Marzo del 2026
Clima:	Parcialmente nublado durante el dia con presencia de lluvias en horas de la tarde y noche.
Fase:	Excavación, Relleno y Compactación.
Personal:	1 Residente de Interventoria 1 Inspector de Interventoria. 1 Director de Obra 1 Residente de Obra 2 Apoyos a Residentes de Obra 1 Residente SST 1 Residente Ambiental. 1 Topógrafo 1 Oficial de Obra 2 ayudantes de Obra 1 Boal 1 Operario de Maquina Amarillo 1 Operario Vibrocompactador.
Actividades:	Se suspenden actividades de homogenización y compactacion de material de Sub-base debido a alta humedad debido a lluvias la noche anterior. Retiro de cerramiento lateral para poder hacer el debido cambio de lugar del container Se terminan las actividades de cerramiento del predio Se coloca moto bomba en el tanque para evacuar el agua presente.
Comentario Interventoria	Interventoria recomienda al contratista la implementacion del sistema de entibado (contra contratado para

	una protección del 100% en la excavación del tanque contamo a las especificaciones que es en (und) modulos metalicos de 2m x 2m, teniendo en cuenta que no es procedente continuar con la excavación en (los) condición abierta, debido a los riesgos asociados a la estabilidad del terreno y a la Seguridad del personal de obra. Se reitera que las actividades de excavación deberán ejecutarse garantizando las condiciones tecnicas y de seguridad establecidas contractualmente. Estefania Mosquera Co Residente Interventoria.
Fecha:	03 de Marzo del 2026
Clima	Parcialmente nublado con presencia de lluvias en la tarde
Personal:	1 Residente de Obra 2 Apoyos a Residentes de Obra 1 Residente SST 1 Residente Ambiental 1 Topógrafo 1 Oficial de Obra 2 Ayudantes de obra 1 Boal 1 Operario de Maquina Amarilla 1 Operario Vibrocompactador
Actividades	Se da el movimiento del container que se encontraba en el predio vecino a su lugar dentro de la obra

	Se suspenden actividades de homogenización y compactación de material sub-base por exceso de humedad debido a lluvias en dias anteriores. Interventoria recomienda la Entibación del tanque de manera inmediata
Fecha:	09 de Marzo del 2026.
Clima:	Parcialmente nublado con presencia de lluvias en ta tarde.
Personal	1 Residente de Interventoria 1 Inspector de Interventoria 1 Residente de Obra 2 Apoyos a Residente de Obra 1 Residente SST 1 Residente Ambiental 1 Topógrafo 1 Oficial de Obra 1 Boal. 1 Operario de Maquina Amarillo 1 Operario Vibrocompactador.
Actividades:	Se instala mob bomba para extraer el agua presente en la excavación para el tanque de agua. Se hace homogenización del material de subbase en el terreno. A partir de las 2 pm se detienen actividades debido a lluvias.
Comentario de interventoria	La interventora reitera la necesidad de realizar de manera inmediata la instalación del sistema de entibado contratada para una protección del 100% en la excavación del tanque, que es en modulos metalicos de 2m x 2m.

Powered by CamScanner

	Como se evidencia en obra la excavación abierta por ello se requiere la entibación inmediata Elaboró Revisó R. Interventoría.
Fecha	10 de Marzo del 2026
Clima:	Parcialmente nublado con presencia de lluvias en la Tarde
Personal	1 Residente de Interventoría 1 Inspector de Interventoría 1 Residente de Obra 2 Apoyos Residente de Obra 1 Residente SST 1 Residente Ambiental 1 Topógrafo 1 Oficial de Obra 1 Boal 1 Operario de Maquina Amarilla 1 Operario Vibrocompactador.
Actividades	Se coloca motobomba para extraer el agua presente en la excavación para el tanque de agua Se realiza el retiro de dos postes que no se encontraban en uso dentro del predio con ayuda de la pajarita Se suspenden actividades a las 2:30 pm por lluvias
Comentarios interventoría	La interventoría reitera la necesidad de realizar la instalación (inmediata) del sistema de entibado contratado para protección lateral en la excavación del tanque, con el fin de garantizar la estabilidad del terreno y las condiciones de seguridad en el área intervenida.

Powered by CamScanner

Durante la jornada se realizo el retiro de los postes de telecomunicaciones ubicados dentro del Area de intervencion de la obra. Previamente se habia radicado oficio ante la Alcaldia Municipal de Ubate - Cundinamarca, recibiendo respuesta en la que se indico (adjunto) que dicha entidad no era competente para su intervencion; igualmente se efectuo la gestion ante la empresa de Telecomunicaciones correspondiente.
Se deja constancia de que dichos postes no contaban con ningun tipo de cableado instalado y representaban un riesgo para el personal de obra y para los transeuntes del sector.
los elementos retirados (Postes) fueron Acopiados dentro del area de la obra, quedando a disposicion en caso de que la empresa de telecomunicaciones determine su retiro o traslado.

Ingeniera Monroe
R. Interventoria.

Fecha	11 de Marzo del 2026
Clima:	Parcialmente nublado con presencia de lluvias en horas de la Tarde
Personal	1 Residente de Interventoria 1 Inspector de Interventoria 1 Residente de Obra 2 apoyos a Residente de Obra 1 Residente SST 1 Residente Ambiental 1 Topografo 1 Oficial de Obra

Powered by CamScanner

	1 Boal
	1 Operario Maquina Amarilla
	1 Operario Vibrocompactador.
	1 Director de Obra
Actividades	Llegada, descargue y organizacion de Acero en Obra
	Se coloco motobomba para extraer el agua presente en la excavacion para el tanque del Agua.
	Se da continuidad a la actividad del entablado en el tanque como medida de contencion temporal de la excavacion.
	No se realizaron actividades de compactacion y homogenizacion de sub-base debido a lo alta humedad causada por lluvias el dia anterior
	Se suspenden actividades por lluvias a partir de los 12:00 pm.
	Se realizo cambio de Director de Interventoria por el Ing. Juan Carlos Silva Pardo.
	D.O
Fecha:	12 de Marzo del 2026
Clima:	Parcialmente nublado con presencia de lluvias en la tarde
Personal	1 Residente de Interventoria
	1 Inspector de Interventoria
	1 Director de Obra
	1 Residente de Obra
	2 Apoyos a Residente de Obra
	1 Residente SST
	1 Residente Ambiental
	1 Topografo
	1 Oficial de Obra

Powered by CamScanner

	1 Boal 1 Operario Maquina Amarilla 1 Operario Vibrocompactador.
Actividades	Se instala motobomba para sacar el agua de la excavación del Tanque Se da continuidad con la actividad de Organización de Aceros dentro de la Obra Se suspende la totalidad de las actividades por lluvias
Comentarios de interventoría	Se recomienda hacer el entibado contratado en lamina de 2 x 2, ya que esta excavación se encuentra abierta R. Interventoría D.O Res. Inf.
Fecha:	13 de Marzo del 2026
Clima:	Parcialmente Nublado con presencia de lluvias en horas de la Tarde
Personal:	1 Director de Interventoría 1 Inspector de Interventoría 1 Residente de Interventoría 1 Director de Obra 1 Residente de Obra 2 Apoyos a Residente de Obra 1 Residente SST 1 Residente Ambiental 1 Topógrafo 1 Oficial de Obra 1 Boal 1 Operario Maquina Amarilla 1 Operario Vibrocompactador.
Actividades	Se instalo moto bomba para sacar el agua de la excavacion del Tanque

Powered by CamScanner

	Se termina la instalación de tablas en la parte superior para la contención de la excavación del Tanque Se envía personal al predio San Miguel para realizar la actividad de demolición de las placas grandes Resultantes de las demoliciones en Obra Se realiza paso de achique en la excavación para poder realizar la debida evacuación del agua dentro de la excavación
Comentario de interventoría	Interventoría exige iniciar con la actividad de entibado en la excavación del tanque, y visita (EP) del geotecnista para verificar el nivel Freático. Carla Ruiz R. interventoría. D.O Residente.
Fecha	14 de Marzo del 2026
Clima..	Soleado
Personal..	1 Residente de Interventoría 1 Residente de Obra 2 Apoyos a Residente de Obra 1 Residente SST 1 Residente Ambiental 1 Topógrafo 1 Oficial de Obra 1 Boal 1 Operario Máquina Amarillo 1 Operario Vibrocompactador
Actividades	Se instala motobomba para sacar el agua de la excavación del Tanque Se da continuidad aprovechando el buen clima de homogenización y compactación del Terreno.

Powered by CamScanner

Comentarios de interventoría: Se solicita visita del geotecnista para revisar el nivel freático y comenzar con el entibado contratado se solicita de manera inmediata la entrega de resultados de laboratorio de la subbase.

Celka Monge
R. Interventoría

D.O

Contrat.

16 Mayo del 2026

clima: soleado

1 D.v de obra
1 Residente de obra
2 Apo de residente de obra
1 Res SST
1 Res Ambiental
1 topografo
1 Boal
1 oficial
2 ayudantes
1 operativo maq amarillo
1 operativo may compactadora

Act: Se instala bomba para subsacar del nivel freatico se sigue con compactacion de sub base en terreno se recibe 7 viajes de sub base para compactar, se acuerda recomendaciones de interventoria.

D.O

R.O

Contrat.

17 de marzo del 2026

Clima = Parcialmente Soleado.

1 Dir de obra
1 Dir de interventoria
1. Residente de obra
1. Residente de int.
1 SST obra
1 ing ambiental obra
1 ing SST y ambiental interventoria
1 ing estructural obra
1 ing geotecnista interventoria.
1 oficial
2 ayudantes
1 operativo maq amarilla.
6 oficiales aact Amarre hierro.

Act:

Visita a obra geotecnista de la interventoria y ing estructural de obra con el fin de socializar el cambio de actividades del tanque en dicha visita quedo como compromiso la entrega de la propuesta el dia 18 de marzo 2026 a medio dia a interventoria para revision y aprobacion.

- arreglo de impresion de planos.

D.O

Se realiza ajuste de Parte estructural del tanque. 20 marzo 2026 ajuste al plano tanque.

Se va evaluar el mejoramiento de subd.

Comentario Interventoria: Interventoria suspende la actividad de la sub-base, por calidad del material suministrada.

Fecha: 18 de marzo de 2026 V.O Ing. Residente

Clima: Se presentan lluvias fuertes durante todo el día

Personal:
- 1 Residente de interventoria
- 1 Inspector de interventoria.
- 1 Residente de obra.
- 2 Inspectores de obra.
- 1 Residente ambiental
- 1 Residente SST
- 1 Topografo
- 1 Maestro de obra
- 1 oficial de obra
- 5 ayudantes de obra
- 1 Boal.

Sub-Contratista
- 1 Maestro
- 2 oficiales
- 3 Ayudantes

Maquinaria: ——

Herramienta menor: Ganchos, alicates, pulrebra, serrucho, martillo

Actividades:	Se suspenden actividades durante todo el día por lluvias.
Fecha	Se continua con el amarre del acero 29 de marzo de 2026
Clima:	Se Presenta Fuertes lluvias.
Personal:	1 residente de obra 1 residente de interventor. 2 inspectores de obra 1 Director de Obra 1 Inspector de Interventoría 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Maestro de Obra 10 Oficial de Obra 5 Ayudantes de Obra 1 Boal. Sub-Contratista 1 Maestro. 2 Oficiales. 3 Ayudantes.
Maquinaria	: ———
Herramienta Menor	Combas Alicates Soldadura. Serrucho Martillo Barra Maceta Rotomartillo Planta Electrica
Actividades:	Se da continuidad con la actividad de amarre y armado canastas en acero. Se envia personal al predio San Miguel a dar continuidad con la demolición de Placas

Fecha:	20 de Marzo del 2026
Clima:	Soleado con lluvias en la tarde-Noche.
Personal:	1 Director de Obra 1 Director de Interventoria 1 Residente de Obra 1 Inspector de Interventoria 2 Inspectores de Obra 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topógrafo 1 Maestro de Obra 1 Oficial de Obra 5 Ayudantes de Obra 1 Boal • Sub-Contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinaria:	—
Herramienta Menor:	Ganchos Alicates. Barra Martillo Maceta Pulidora Sierra Rotomartillo Planta Electrica
Actividades:	Se da continuidad con las actividades de amarrar acero Se envia personal al Predio San Miguel Para dar continuidad con las actividades de demolición

D.O


Dir Int.

Fecha:	21 de Marzo del 2026
Clima:	Soleado
Personal	1 Residente de Obra 1 Inspector de Interventoria 2 inspectores de Obra 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topógrafo 1 Maestro de Obra 1 Oficial de Obra 5 Ayudantes de Obra 1 Boal. • Sub-contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes.
Maquinaria:	———
Herramienta Menor	Ganchos Alicates Barra Martillo Macete Pulidora Serrucho Rotomartillo Planta Electrica
Actividades:	Se suspende actividades de la subbase por la calidad del material Se da continuidad con las actividades de amarrar aceros y armar canastas en obra Se da continuidad con las actividades de demolicion enviando personal al predio San Miguel

J.D.O

Dir Inst

Fecha:	21 de Marzo del 2025
Clima:	Parcialmente Nublado. con fuertes lluvias en horas de la Tarde.
Personal	1 Director de Obra 1 Director de Interventoria 1 Residente de Obra. 1 Residente de Interventoria 1 Inspector de Interventoria 2 Inspectores de Obra 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Maestro de Obra 1 Oficial de Obra 5 Ayudantes de Obra 1 Boal • Sub-Contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinaria:	1 Pajarita
Herramienta Menor	Borra Sondeo Alicate Martillo Macete Sierra Pulidora.
Actividades:	Se da continuidad con la actividad de armame y armado de aceros Llego material para entrevenon metalica en el tanque. Se hace limpeza con la pajarita del tanque para proceder a hacer el entrunde Se coloca mote bomba para extraer el agua del tanque. Se da inicio a la instalacion de laminas metalicas y lagrimas metalicas para entrunde

Comentario interventoría	Se deja constancia del retiro del talud ubicado en el costado de la excavación colindante al Predio de la Policía, actividad ejecutada sin contar con la totalidad del sistema de entibado metálico contratado. Inicialmente, no se implementaron medidas de contención temporal emergente, generando riesgo en la estabilidad del terreno, especialmente bajo condiciones de lluvias intensas. Posteriormente, por solicitud de la interventoría, se (nt) implemento una medida de contención básica en la zona intervenida.  D.O Se da respuesta por oficio a lo anteriormente mencionado.
Fecha:	25 de Marzo del 2026
Clima:	Parcialmente nublado con presencia de lluvias en la tarde y noche
Personal	1 Director de Obra 1 Residente de Obra 1 Residente de Interventoría 1 Inspector de Interventoría 2 Inspectores de Obra 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Maestro de Obra 1 Oficial de Obra 5 Ayudantes

Powered by CamScanner

	1 Boal • Sub-Contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinaria:	1 Pajarita
Herramienta Menor:	Barra Cincher Alicate Martillo Macota Sierra Polidora
Actividades:	Se instala motobomba por extracción de agua en el pozo de agua. Se realizo el punto de acopio para la chatarra que sale en Obra. Se termina la instalación de los laminas metalicas para la entrada del Tanque.
Fecha:	26 de marzo del 2026
Clima:	Parcialmente nublado con fuertes lluvias en horas de la tard
Personal:	1 Director de Obra 1 Direct de Interventoria 1 Residente de Obra 1 Residente de Interventoria 1 Inspector de Interventoria 2 Inspectores de Obra 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Maestro de Obra 1 Oficial de Obra

Powered by CamScanner

	5 Ayudantes de Obra 1 Boal • Sub. Contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinaria:	1 Pajarita
Herramienta Menos:	Barra Gancha Alicates Martillo Maceta Sierra. Pulidora
	Se recomienda mejoramiento al material de la subbase.
Actividades	Se instala moto bomba para extracción de agua en la excavación del tanque Se realiza la caseta para el vigilante Se suspenden actividades después de medio día por fuertes lluvias
Fecha:	27 de Marzo del 2026
Clima:	Parcialmente nublado con lluvias en la Tarde
Personal:	1 Director de Interventoria 1 Residente de obra 1 Residente de Interventoria 1 Inspector de Interventoria 2 Inspectores de Obra 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Maestro de obra 1 Oficial de obra 5 Ayudantes de Obra

D.O R.O Dir Int

Powered by CamScanner

	1 Boal • Sub. Contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Maquinaria	1 Pajarita
Herramienta Menor	Barra Barretas Alicate Martillo Macota Cinta Polidera
Actividades:	Se instala Motobomba para la extracción de agua en el 2nivel tanque Se da continuidad con la conformación de los taludes en la excavación del tanque Llegada de mixta para el mejoramiento de la Sub base
Fecha:	28 de Marzo del 2026
Clima:	Soleado
Personal	1 Residente de Obra 1 Inspector de Interventoría 2 Inspectores de Obra 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Maestro de Obra 1 Oficial de Obra 5 Ayudantes de Obra 1 Boal • Sub. Contratista 1 Maestro 3 Ayudantes 2 Oficiales

Actividades:	Se instala moto bomba para la extracción del agua en el pozo Retiro del material resultante al punto de disposición final Conformación de Taludes en la zona del Tanque D.O R.O Res Inst.
Fecha	30 de Marzo del 2026
Clima:	Parcialmente nublado con lluvias en la Tarde
Personal	1 Director de Obra 1 Director de Interventoría 1 Residente de obra 1 Inspector de Interventoría 2 Inspectores de obra 1 Residente Ambiental 1 Residente SST 1 Topógrafo 1 Maestro de obra 1 Oficial de obra 5 Ayudantes de Obra 1 Boal · Sub-Contratista 1 Maestro 2 Oficiales 3 Ayudantes
Actividades	Se continua con la conformación de los taludes en la zona del tanque de almacenamiento; se instala motobomba para la extracción de agua, además a esto se toma la decisión de dejar la motobomba funcionando permanentemente para que la zona donde se debe realizar el vaciamiento este seca. D.O R.O Res Inst.

Fecha	31 de marzo de 2026
Clima:	Parcialmente nublado sin lluvia durante la jornada.
Personal	1 Inspector de interventoria 1 Residente de obra 2 Inspectores de obra 1 Residente ambiental 1 Residente SST 1 Topografo 1 Maestro de obra 1 oficial de obra 5 ayudantes Sub-Contratista: 1 Maestro 2 Oficiales 3 ayudantes
Actividades:	Se continua con la conformación de los taludes y se retira el material ~~pre~~ extraido, ademas se realizan las "panelas" en concreto para separar el acero del suelo
Fecha	01 de abril de 2026
Clima	Parcialmente nublado con lluvias en horas de la tarde
Personal	1 Inspector de interventoria 1 Residente de obra 2 Inspectores de obra 1 Residente SST 1 Residente ambiental

D.O R.O. Asi. Inst.