Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1		**0**	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA FERNANDO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.**	**$ 569.683.045,00**	**95 días**	**jue 22/01/26**	**sáb 6/06/26**
2		**1**	**PRELIMINARES**	**$ 365.187.875,00**	**95 días**	**jue 22/01/26**	**sáb 6/06/26**
3		0	**PROVISIONALES DE OBRA (Comprende la implementacion del plan de manejo de transito, socializaciones, construccion de instalaciones provisionales, entre otros)**	$ 0,00	14 días	jue 22/01/26	mar 10/02/26
4		1,1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo c	$ 3.780.000,00	5 días	mié 18/02/26	mar 24/02/26
5		1,2	Suministro, transporte e instalación de CUBIERTA PLASTICA TIPO INVERNADERO en plástico calibre 7, de 8 m de ancho colocado a una altura entre 4 y 6 m, incluye: excavación, fundaciones en concreto de 17,5 Mpa, madera inmunizada, cable de acero galvanizado	$ 53.785.200,00	1 día	lun 20/04/26	lun 20/04/26
6		1,3	Retiro o Retiro y reinstalacion de CUBIERTA PLASTICA TIPO INVERNADERO en plástico calibre 7, de 8 m de ancho colocado a una altura entre 4 y 6 m, incluye: excavación, fundaciones en concreto de 17,5 Mpa, madera inmunizada, cable de acero galvanizado de 3/	$ 24.938.000,00	1 día	lun 20/04/26	lun 20/04/26
7		1,4	Suministro, transporte y colocación de canoa en L en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1.00 m., incluye. Desmonte y reintegro de teja, doble embudo, gargola, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintur	$ 54.479.125,00	15 días	vie 6/03/26	vie 27/03/26
8		1,5	Suministro, transporte e instalacion de boquillas para bajante en muro de fachadas	$ 7.541.600,00	9 días	vie 27/03/26	vie 10/04/26
9		1,6	Suministro, transporte e instalacion de esquineros en muro de fachada, en lamina galvanizada Cl.24, de 1,00m de desarrollo, pintura epoxica y soldadura	$ 3.543.200,00	10 días	lun 30/03/26	mar 14/04/26
10		1,7	Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 24, desarrollo 55 cm. Incluye pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño de cubierta. I	$ 33.640.250,00	15 días	vie 27/02/26	jue 19/03/26
11		1,8	Reparacion de canoa en patios interiores, en "J", con puntos de soldadura en partes afectadas	$ 4.842.000,00	15 días	vie 13/03/26	mar 7/04/26
12		1,9	Mantenimiento de canoas en patios interiores, en "J". Incluye limpieza, lijada, anticorrosivo por ambas caras y pintura de acacabo	$ 17.380.750,00	64 días	vie 6/03/26	sáb 6/06/26
13		1,1	Mantenimiento general del techo en teja de barro, incluye cambio de tejas en mal estado (max 30% x m2), limpieza de canales y botada de material, correccion y alineacion de tejas	$ 54.637.500,00	69 días	vie 27/02/26	sáb 6/06/26
14		1,11	Suministro, transporte e instalacion de manto en poliester de 2.5mm. Incluye equipo para trabajo en alturas, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución	$ 91.101.250,00	69 días	vie 27/02/26	sáb 6/06/26
15		1,12	Desmonte - retiro de canoas y ruanas existentes	$ 15.519.000,00	15 días	vie 6/03/26	vie 27/03/26
16		**2**	**REPARACION DE SUPERFICIE, REVOQUES Y PINTURA**	**$ 28.137.810,00**	**28 días**	**lun 30/03/26**	**vie 8/05/26**
17		2,1	Demolicion de revoque en muros y cubiertas, espesor entre 2-3cm, incluye armada y desarmada de andamios certificados, equipos de seguridad, elementos de proteccion y señalización	$ 2.442.000,00	8 días	lun 30/03/26	vie 10/04/26
18		2,2	Colocacion de revoque con mortero a base de cal espesor según diseño, sobre muros y cubiertas. Armada y desarmada de andamios, elementos de proteccion, señalizacion y curado de la superficie	$ 5.180.000,00	8 días	lun 13/04/26	mié 22/04/26
19		2,3	Aplicación de pintura a base de cal en muros y cubierta de primera calidad, 3 manos a satisfaccion de la supervisión. Incluye suministro y transporte de de los materiales, andamios y elementos de proteccion y señalizacion	$ 4.499.550,00	8 días	lun 13/04/26	mié 22/04/26
20		2,4	Colocacion de revoque con mortero a base de cemento, espesor según diseño, armada de andamios, elementos de protección y señalizacion y curado de la superficie	$ 2.096.000,00	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26
21		2,5	Aplicación de pintura vinilica en muros de cubiertas equivalente de primera calidad que cumpla con nomrla NTC 1335, con sellante para poros tipo sellamax de pintuco o su equivalente, a satisfaccion de la supervisión. Incluye suministro y transporte de lo	$ 2.053.900,00	5 días	jue 16/04/26	mié 22/04/26
22		2,6	Cargue, empacada en costales, acarreo interno de escombros y disposicion final de material sobrante de las actividades de mantenimiento hasta el sitio oficial	$ 10.650.000,00	26 días	mié 1/04/26	vie 8/05/26
23		2,7	Ranuras, fajas y filetes sobre revoque	$ 1.216.360,00	15 días	jue 9/04/26	mié 29/04/26
24		**3**	**INFORMES**	**$ 7.000.000,00**	**27 días**	**lun 27/04/26**	**mar 2/06/26**
25		3,1	Elaboración de informe para el Ministerio de las culturas, los artes y los saberes	$ 7.000.000,00	27 días	lun 27/04/26	mar 2/06/26
26		**0**	**COSTOS INDIRECTOS**	**$ 136.831.319,00**	**0 días**	**lun 9/03/26**	**lun 9/03/26**
27		0	AU	$ 136.831.319,00	0 días	lun 9/03/26	lun 9/03/26
28		**0**	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**$ 26.621.690,00**	**0 días**	**jue 12/02/26**	**jue 12/02/26**
29		0	Señalización, Seguridad Industrial y salud en el trabajo (revisar subanalisis AU)	$ 9.321.234,00	0 días	lun 13/04/26	lun 13/04/26
30		0	PLAN DE GESTION AMBIENTAL (revisar subanalisis AU)	$ 5.955.439,00	0 días	lun 13/04/26	lun 13/04/26
31		0	Componente social (revisar subanalisis AU)	$ 1.625.000,00	0 días	lun 13/04/26	lun 13/04/26
32		0	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) (revisar pestaña subanalisis AU)	$ 5.661.143,00	0 días	jue 12/02/26	jue 12/02/26
33		0	Ensayos de laboratorio (incluye diseños de mezclas para concreto, fallo de cilindros de concreto, ensayo de proctor modificado, toma de densidades de campo, ensayos a bloques, ensayos a elementos prefabricados, ensayos de resistencia al acero y todos los	$ 1.500.000,00	0 días	lun 13/04/26	lun 13/04/26
34		0	Valor de la prima 0,6% del valor del contrato	$ 2.558.874,00	0 días	lun 13/04/26	lun 13/04/26
35		**0**	**REAJUSTES**	**$ 5.904.351,00**	**0 días**	**lun 20/04/26**	**lun 20/04/26**
36		0	REAJUSTES 1.05%	$ 5.904.351,00	0 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26

