1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***CONSORCIO RC DEPORTIVO***
Informe de Actividades Nº	***09***
Periodo	*01/12/2025 a 22/12/2025*
Número del Contrato	*6904-2024*
Objeto:	*CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA*
Plazo inicial	*Once (11) MESES*
Valor Inicial del Contrato	*$26.111.451.383,00*
Adición	*$ 1.013.847.457,00*
Valor Total del Contrato	*$27.125.298.840,00*
Valor del Periodo del Informe	*$1.149.209.895,71*
Fecha de Inicio	*27 de febrero del 2025*
Fecha de Terminación	*26 de enero del 2026*
Suspensión	*23 de diciembre del 2025*
Reinicio	*7 de enero del 2026*
Prorroga	*2 meses*
Fecha de terminación final	*10 de abril del 2026*
Proyecto	*CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA BPIN 2021660010056*
Interventor	*Consorcio Inter coliseo 2024*
Dependencia	*Nombre de la secretaria de despacho o asesoría*

LHERNANDEZL-02461077134441-5091166-010485713-A
LHERNANDEZL-02461086184135-5091166-010498652-A

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA	*Informe No 9*	*Anexos*	*Sin Observaciones*

Ing. Hoover Fernando Ortiz Montoya
Representante Legal
Interventoría

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-11-2025 al 10-01-2026	Valor inicial: 26.111.451.383 Valor adición: 0,00 Valor total: 26.111.451.383 Valor Anticipo: 0,00 Fecha iniciación: 27/02/2025 Plazo:Once (11) meses	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 Prorroga Aprobada: 2 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación Real: 10/04/2026	Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00 Valor Total $ 27,125,298,841.00	**ACTA DE OBRA 9** 10-ene-26 Valor: $ 1,149,209,895.71
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO				
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha terminación: 26/01/2026 Fecha Suspension: 23/12/2025	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 Prorroga Aprobada: 3 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación Real: 10/04/2026	Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00 Valor Total $ 2,515,954,751.42	

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES-1			MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES V-2			EJECUTADO PRESENTA ACTA -9		ACUMULADO	
Grupo	**Código**	**Item**	**Un**	**Cant.**	**Vr. Unit**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**
	1.1	**PRELIMINARES**				**30,109,825**			**30,109,825**		**6,438,744**			**36,548,569**		**-**		**29,226,656.0000**
								0.00									0.00	-
	1.1.01	Localizacion replanteo obra arquitectonica	M2	7081.44	4,252	30,109,825		7081.44	30,109,825	1514.31	6,438,744	+	8595.75	36,548,569	0.00	-	6873.73	29,226,656
								0.00									0.00	-
					SUBTOTAL CAP 1,1 PRELIMINARES :	**30,109,825**		0.00	**30,109,825**		**6,438,744**			**36,548,569**		**-**	0.00	**29,226,656**
	1.2	**DEMONTES + DEMOLICIONES**				**74,851,837**		0.00	**74,851,837**		**- 10,205,826**			**64,646,011**		**19,619,651**	0.00	**64,826,552**
								0.00									0.00	-
	1.2.01	Desm. Tableros de baloncesto	UND	2	44,064	88,128		2.00	88,128	0.00	-	=	2.00	88,128		-	2.00	88,128
	1.2.02	Desmonte poste concreto	UND	3	102,642	307,926		3.00	307,926	1.00	102,642	+	4.00	410,568	1.00	102,642	4.00	410,568
	1.2.03	Corte de Arbol mas retiro (Incl. Raices)	UND	45	174,168	7,837,579		45.00	7,837,579	10.00	1,741,684	+	55.00	9,579,263	4.00	696,674	49.00	8,534,252
	1.2.04	Demol. Placa contrapiso canchas	M2	1863.43	17,555	32,712,652		1863.43	32,712,652	-860.93	- 15,113,690	-	1002.50	17,598,962		-	1055.50	18,529,381
	1.2.05	Demol. Graderia existente. Espesor 10-15cm. Incluye basamentos	M2	255.73	31,346	8,016,031		255.73	8,016,031	583.65	18,294,982	+	839.38	26,311,013	600.41	18,820,336	839.38	26,311,013
	1.2.06	Retiro material extraido de la excavacion. medido en banco. Cargue maquina <=20km. incluye certificado RCD	M3	625.9	39,608	24,790,498		625.90	24,790,498	-356.81	- 14,132,421	-	269.09	10,658,077		-	276.54	10,953,210
	1.2.07	Demol.camara de concreto profund hasta 3m + retiro	UND	5	219,805	1,099,023		5.00	1,099,023	-5.00	- 1,099,023			-		-	0.00	-
								0.00									0.00	-
					SUBTOTAL CAP. 1,2 DEMONTES + DEMOLICIONES :	**74,851,837**		0.00	**74,851,837**		**- 10,205,826**			**64,646,011**		**19,619,651**	0.00	**64,826,552**
	2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**				**691,413,784**		0.00	**691,413,784**		**76,307,264**			**767,721,047**		**9,889,861**	0.00	**494,321,756**
								0.00									0.00	-
	2.01	Descapote maquina mas retiro. Prof 20cm	M2	5494.56	7,448	40,923,914		5494.56	40,923,914	3657.64	27,242,408	+	9152.20	68,166,322	628.14	4,678,436	5415.06	40,331,792
	2.02	Excavacion a maquina sin retiro	M3	3491.68	8,066	28,164,450		3491.68	28,164,450	0.00	-	=	3491.68	28,164,450		-	3531.06	28,482,059
	2.03	Excavacion manual.tierra seca h=1.8m(sr)	M3	3062.02	33,468	102,480,146		3062.02	102,480,146	0.00	-	=	3062.02	102,480,146	155.71	5,211,425	2373.69	79,442,878
	2.04	Conform.compact.subrasante cbr=95	M2	5494.56	2,776	15,254,624		5494.56	15,254,624	0.00	-	=	5494.56	15,254,624		-	4825.85	13,398,069
	2.05	Relleno roca muerta compac-cilindro + acarreo	M3	2225.34	69,866	155,475,103		2225.34	155,475,103	387.62	27,081,504	+	2612.96	182,556,607		-	2225.34	155,475,103
	2.06	Sub base granular compactada al 100% del Próctor modificado	M3	824.19	108,638	89,538,160		824.19	89,538,160	202.35	21,983,352	+	1026.54	111,521,511		-	755.85	82,113,425
	2.07	Retiro material extraido de la excavacion. medido en banco. Cargue maquina <=20km. incluye certificado RCD	M3	6553.7	39,608	259,577,387		6553.70	259,577,387	0.00	-	=	6553.70	259,577,387		-	2400.50	95,078,432
								0.00									0.00	-

LHERNANDEZL-02461077134441-5091166-010485713-A
LHERNANDEZL-02461086184135-5091166-010498652-A

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-11-2025 al 10-01-2026	Valor inicial: 26.111.451.383	**ACTA DE OBRA 9**
		Valor adición: 0,00 — Plazo Inicial: Once (11) meses — Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00	
		Valor total: 26.111.451.383 — Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 — Valor Total $ 27,125,298,841.00	
		Prorroga Aprobada: 2 MESES	
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Fecha Suspension: 23/12/2025	10-ene-26
		Valor Anticipo: 0,00 — Fecha Reinicio: 7/01/2026	
		Fecha iniciación: 27/02/2025 — Fecha Terminación Real: 10/04/2026	Valor: $ 1,149,209,895.71
		Plazo:Once (11) meses	
Los tipos de modificación son:		Fecha terminación: 26/01/2026 — Plazo Inicial: Once (11) meses — Fecha Reinicio: 7/01/2026	
+1 : adición	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha Suspension: 23/12/2025 — Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 — Fecha Terminación Real: 10/04/2026	
		Prorroga Aprobada: 3 MESES — Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00	
-1 : reducción		Fecha Suspension: 23/12/2025 — Valor Total $ 2,515,954,751.42	

		SUBTOTAL CAP. 2 EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS:				**691,413,784**		0.00	**691,413,784**		**76,307,264**			**767,721,047**		**9,889,861**	0.00	**494,321,756**
	3	**CIMENTACIONES**				**1,345,366,679**		0.00	**1,345,366,679**		**237,801,235**			**1,583,167,914**		**298,983,153**	0.00	**1,564,772,882**
								0.00									0.00	-
	3.01	Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA, manejabilidad blanda, preparado en obra y fundido con medios manuales. Esp 7cm	M2	1559.48	34,999	54,580,196		1559.48	54,580,196	73.73	2,580,457	+	1633.21	57,160,653	97.57	3,414,850	1633.21	57,160,653
	3.02	Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) El precio incluye el encofrado.	M3	403.39	869,449	350,726,980		403.39	350,726,980	-87.20	- 75,819,854	-	316.19	274,907,126		-	315.34	274,169,833
	3.03	Viga de cimentacion concreto 3000 psi Seccion segun diseño estructural.	M3	124.10	935,672	116,116,925		124.10	116,116,925	38.48	36,002,095	+	162.58	152,119,019	38.80	36,306,890	162.58	152,121,593
	3.04	Pedestal concreto 3000 psi. incluye formaleta	M3	62.21	858,941	53,434,701		62.21	53,434,701	28.77	24,715,160	+	90.98	78,149,861	11.01	9,455,649	72.31	62,106,996
	3.05	Zarpas en concreto de 3000 psi. cimentacion muro de contencion	M3	242.42	735,455	178,288,997		242.42	178,288,997	155.67	114,491,182	+	398.09	292,780,180	154.97	113,973,532	395.89	291,162,694
	3.06	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	79355.59	7,463	592,218,880		79355.59	592,218,880	18201.12	135,832,195	+	97556.71	728,051,075	18201.12	135,832,233	97556.71	728,051,113
								0.00									0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 3 CIMENTACIONES:				**1,345,366,679**		0.00	**1,345,366,679**		**237,801,235**			**1,583,167,914**		**298,983,153**	0.00	**1,564,772,882**
	4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**1,922,257,686**		0.00	**1,922,257,686**		**261,791,402**			**2,184,049,087**		**273,762,322**	0.00	**1,531,510,673**
								0.00									0.00	-
	4.01	Columna concreto 4000 psi. acabado arquitectonico graderias	M3	21.35	1,407,733	30,055,110		21.35	30,055,110	3.65	5,138,227	+	25.00	35,193,337	2.30	3,237,083	10.97	15,448,467
	4.02	Concreto tremie para columnas metalicas 3000psi-21mpa	M3	211.90	667,995	141,548,072		211.90	141,548,072	-102.29	- 68,330,740	-	109.61	73,217,332		-	101.71	67,941,057
	4.03	Viga concreto aerea 4000 psi Acabado arquitectonico	M3	36.30	1,285,864	46,676,867		36.30	46,676,867	0.00	-	=	36.30	46,676,867	7.11	9,145,708	16.94	21,779,323
	4.04	Viga concreto amarre muro 10-12x20cm	M3	15.04	1,441,836	21,685,214		15.04	21,685,214	2.34	3,367,783	+	17.38	25,052,997		-	0.00	-
	4.05	Graderia en concreto 4000 psi e=10 Acabado arquitectonico	M3	95.22	1,322,005	125,881,331		95.22	125,881,331	57.51	76,032,218	+	152.73	201,913,549	26.82	35,450,494	50.39	66,611,940
	4.06	Losa concreto 3000 psi maciza Espesor 15cm sobre estructura metalica	M2	1964.28	168,108	330,211,390		1964.28	330,211,390	125.94	21,171,535	+	2090.22	351,382,925		-	0.00	-
	4.07	Huellas en concreto 3000 psi sobre estructura metalica para escaleras	M3	4.80	1,165,851	5,596,086		4.80	5,596,086	0.00	-	=	4.80	5,596,086		-	0.00	-
	4.08	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m incluye formaleta	M3	272.86	937,076	255,690,648		272.86	255,690,648	34.08	31,935,561	+	306.94	287,626,210	35.70	33,452,220	306.94	287,626,210
	4.09	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	77155.91	7,463	575,802,998		77155.91	575,802,998	25791.33	192,476,817	+	102947.24	768,279,815	25791.33	192,476,817	102947.24	768,279,815
	4.10	Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada E-0.5 / D 050	KLS	21607.08	9,754	210,756,072		21607.08	210,756,072	0.00	-	=	21607.08	210,756,072		-	17556.49	171,246,499
	4.11	Losa caseton esterilla e=46-50cm [torta]	M2	788.36	197,010	155,314,982		788.36	155,314,982	0.00	-	=	788.36	155,314,982		-	672.95	132,577,362
	4.12	Escalera concreto 3000 psi	M3	18.16	1,268,663	23,038,916		18.16	23,038,916	0.00	-	=	18.16	23,038,916		-	0.00	-
								0.00									0.00	-

LHERNANDEZL-02461077134441-5091166-010485713-A
LHERNANDEZL-02461086184135-5091166-010498652-A

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-11-2025 al 10-01-2026	Valor inicial: 26.111.451.383	**ACTA DE OBRA 9**
		Valor adición: 0,00 — Plazo Inicial: Once (11) meses — Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00	
		Valor total: 26.111.451.383 — Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 — Valor Total $ 27,125,298,841.00	
		Prorroga Aprobada: 2 MESES	
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Fecha Suspension: 23/12/2025	10-ene-26
		Valor Anticipo: 0,00 — Fecha Reinicio: 7/01/2026	
		Fecha iniciación: 27/02/2025 — Fecha Terminación Real: 10/04/2026	Valor: $ 1,149,209,895.71
		Plazo:Once (11) meses	
Los tipos de modificación son:		Fecha terminación: 26/01/2026 — Plazo Inicial: Once (11) meses — Fecha Reinicio: 7/01/2026	
+1 : adición	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha Suspension: 23/12/2025 — Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 — Fecha Terminación Real: 10/04/2026	
		Prorroga Aprobada: 3 MESES — Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00	
-1 : reducción		Fecha Suspension: 23/12/2025 — Valor Total $ 2,515,954,751.42	

		SUBTOTAL CAP. 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO:				**1,922,257,686**		0.00	**1,922,257,686**		**261,791,402**			**2,184,049,087**		**273,762,322**	0.00	**1,531,510,673**
	5.1	**MAMPOSTERIAS**				**312,204,623**		0.00	**312,204,623**		**-**			**312,204,623**		**-**	0.00	**-**
								0.00									0.00	-
	5.1.01	Muro bloque concreto 12x19x39cm. Resistecia 13 MPA Incluye dovela y refuerzo	M2	2230.96	126,123	281,375,074		2230.96	281,375,074	0.00	-	=	2230.96	281,375,074		-	0.00	-
	5.1.02	suministro e instalacion de Lavatrapero prefabricado 40x40cm	UND	1	247,677	247,677		1.00	247,677	0.00	-	=	1.00	247,677		-	0.00	-
	5.1.03	Muro calado cemento 20x20 incluye refuerzo #2	M2	15	129,041	1,935,622		15.00	1,935,622	0.00	-	=	15.00	1,935,622		-	0.00	-
	5.1.04	Matera en U concreto 3000psi [u] reforzado acabado arquitectonico a la vista	ML	60.87	335,739	20,436,424		60.87	20,436,424	0.00	-	=	60.87	20,436,424		-	0.00	-
	5.1.05	Banca concreto 3000 psi reforzado ancho 50cm Espesor 10cm	ML	60.87	134,875	8,209,826		60.87	8,209,826	0.00	-	=	60.87	8,209,826		-	0.00	-
								0.00									0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 5,1 MAMPOSTERIAS:				**312,204,623**		0.00	**312,204,623**		**-**			**312,204,623**		**-**	0.00	**-**
	5.2	**SISTEMA LIVIANO EN SECO**				**39,892,905**		0.00	**39,892,905**		**-**			**39,892,905**		**-**	0.00	**-**
								0.00									0.00	-
	5.2.01	Estruc.muro panel [canal-paral] 93mm c24	M2	304.51	37,225	11,335,337		304.51	11,335,337	0.00	-	=	304.51	11,335,337		-	0.00	-
	5.2.02	Muro 1-panel 13mm 1-panel 13mm RH. Incluye carteras, filos y dilataciones	M2	304.51	93,782	28,557,568		304.51	28,557,568	0.00	-	=	304.51	28,557,568		-	0.00	-
								0.00								-	0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 5,2 SISTEMA LIVIANO EN SECO:				**39,892,905**		0.00	**39,892,905**		**-**			**39,892,905**		**-**	0.00	**-**
	6.1	**ESTRUCTURA METALICA**				**7,733,492,082**		0.00	**7,733,492,082**		**115,136,271**			**7,848,628,359**		**185,446,074**	0.00	**7,650,213,375**
								0.00									0.00	-
	6.1.01	Suministro e instalacion de estructura metalica compuesta de tubulares estructurales. incluye: preparación de superficies y aplicación de anticorrosivo epoxico y pintura de protección (acabado) siguiendo los requerimientos de la norma SCCP, adicionalmente, la fabricación se realizará bajo las normas AISC.	KLS	427446.60	18,092	7,733,492,082		427446.60	7,733,492,082	6363.83	115,136,271	+	433810.43	7,848,628,359	10250.00	185,446,074	422843.61	7,650,213,375
								0.00									0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 6,1 ESTRUCTURA METALICA:				**7,733,492,082**		0.00	**7,733,492,082**		**115,136,271**			**7,848,628,359**		**185,446,074**	0.00	**7,650,213,375**
	6.2	**CUBIERTA**				**979,076,349**		0.00	**979,076,349**		**-**			**979,076,350**		**-**	0.00	**-**
								0.00									0.00	-
	6.2.01	Suministro e instalacion de teja . Sistema de cubierta 5G Compuesta por panel Estrutech PP2626, Cara superior en lamina de acero galvanizado con pintura superpoliester	M2	4774.83	199,447.57	952,328,228		4774.83	952,328,228	0.00	-	=	4774.83	952,328,228		-	0.00	-
	6.2.02	Canal lamina galvanizada cal.22. Desarrollo 1.4m	ML	125.56	213,031	26,748,121		125.56	26,748,121	0.00	-	=	125.56	26,748,121		-	0.00	-
								0.00									0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 6,2 CUBIERTA:				**979,076,349**		0.00	**979,076,349**		**-**			**979,076,350**		**-**	0.00	**-**

LHERNANDEZL-02461077134441-5091166-010485713-A
LHERNANDEZL-02461086184135-5091166-010498652-A

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-11-2025 al 10-01-2026	Valor inicial: 26.111.451.383	**ACTA DE OBRA 9**
		Valor adición: 0,00 — Plazo Inicial: Once (11) meses — Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00	
		Valor total: 26.111.451.383 — Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 — Valor Total $ 27,125,298,841.00	
		Prorroga Aprobada: 2 MESES	
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Fecha Suspension: 23/12/2025	10-ene-26
		Valor Anticipo: 0,00 — Fecha Reinicio: 7/01/2026	
		Fecha iniciación: 27/02/2025 — Fecha Terminación Real: 10/04/2026	Valor: $ 1,149,209,895.71
		Plazo:Once (11) meses	
Los tipos de modificación son:		Fecha terminación: 26/01/2026 — Plazo Inicial: Once (11) meses — Fecha Reinicio: 7/01/2026	
+1 : adición	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha Suspension: 23/12/2025 — Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 — Fecha Terminación Real: 10/04/2026	
		Prorroga Aprobada: 3 MESES — Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00	
-1 : reducción		Fecha Suspension: 23/12/2025 — Valor Total $ 2,515,954,751.42	

	7.1	**PISOS**				**827,066,531**		0.00	**827,066,531**		**-**			**827,066,531**		**48,770,011**	0.00	**48,770,011**
								0.00									0.00	-
	7.1.01	Contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi (SR)	M2	4232.44	80,550	340,921,546		4232.44	340,921,546	0.00	-	=	4232.44	340,921,546		-	0.00	-
	7.1.02	Piso en concreto 10cm 3000psi acabado escobillado	M2	226.18	72,497	16,397,480		226.18	16,397,480	0.00	-	=	226.18	16,397,480		-	0.00	-
	7.1.03	Alistado piso impermeable 4 cm con mortero 1:3	M2	529.7	37,132	19,668,993		529.70	19,668,993	0.00	-	=	529.70	19,668,993		-	0.00	-
	7.1.04	Piso baldosa terrazo tradicional 0,30*0,30, 24mm payande fondo gris. incluye juntas de dilatacion	M2	540.52	106,828	57,742,582		540.52	57,742,582	0.00	-	=	540.52	57,742,582		-	0.00	-
	7.1.05	Allanado mecanico esmaltado gris-negro sobre pisos y losas de concreto	M2	6074.64	40,391	245,363,472		6074.64	245,363,472	0.00	-	=	6074.64	245,363,472	1207.43	48,770,011	1207.43	48,770,011
	7.1.06	Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada E-0.5 / D 050	KLS	11146.55	9,754	108,723,765		11146.55	108,723,765	0.00	-	=	11146.55	108,723,765		-	0.00	-
	7.1.07	Rampa en concreto 10cm 3000 psi acabado estriado	M2	164.11	167,285	27,453,104		164.11	27,453,104	0.00	-	=	164.11	27,453,104		-	0.00	-
	7.1.08	Linea demarcacion acrilica a=12cm	ML	202	4,689	947,151		202.00	947,151	0.00	-	=	202.00	947,151		-	0.00	-
	7.1.09	Bordillo en concreto 3000psi 15x30cm base baranda metalica. (SR)	ML	141.77	69,468	9,848,438		141.77	9,848,438	0.00	-	=	141.77	9,848,438		-	0.00	-
								0.00									0.00	-
					SUBTOTAL CAP. 7,1 PISOS:	**827,066,531**		0.00	**827,066,531**		**-**			**827,066,531**		**48,770,011**	0.00	**48,770,011**
	11.2	**DESAGUES SANITARIOS**				**71,613,421**		0.00	**71,613,421**		**0**			**71,613,422**		**9,270,176**	0.00	**9,270,176**
								0.00									0.00	-
	11.2.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUB PVC NOVAFORT 8" INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	44.00	82,396	3,625,429		44.00	3,625,429	0.00	-	=	44.00	3,625,429		-	0.00	-
	11.2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT 6" INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	88.00	72,628	6,391,272		88.00	6,391,272	0.00	-	=	88.00	6,391,272		-	0.00	-
	11.2.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUB PVC NOVAFORT 4" INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	30.00	38,105	1,143,148		30.00	1,143,148	0.00	-	=	30.00	1,143,148		-	0.00	-
	11.2.04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)INC. M.O. Y MATERIALES	ML	150.00	37,992	5,698,830		150.00	5,698,830	0.00	-	=	150.00	5,698,830	35.17	1,336,186	35.17	1,336,186
	11.2.05	SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)INC. M.O. Y MATERIALES	ML	72.00	21,027	1,513,960		72.00	1,513,960	0.00	-	=	72.00	1,513,960	77.07	1,620,568	77.07	1,620,568
	11.2.06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA) INC. M.O. Y MATERIALES	ML	220.00	20,212	4,446,565		220.00	4,446,565	0.00	-	=	220.00	4,446,565		-	0.00	-
	11.2.07	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	54.00	91,121	4,920,522		54.00	4,920,522	0.00	-	=	54.00	4,920,522	17.00	1,549,053	17.00	1,549,053
	11.2.08	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	37.00	67,315	2,490,652		37.00	2,490,652	0.00	-	=	37.00	2,490,652	32.00	2,154,078	32.00	2,154,078
	11.2.09	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	68.00	74,248	5,048,886		68.00	5,048,886	0.00	-	=	68.00	5,048,886	4.00	296,993	4.00	296,993
	11.2.10	PUNTO VENTILACION PVC 2"	PTO	22.00	77,804	1,711,697		22.00	1,711,697	0.00	-	=	22.00	1,711,697	16.00	1,244,871	16.00	1,244,871
	11.2.11	VALVULA VENTILACION Y/O AIREACION 2"	UND	22.00	161,988	3,563,734		22.00	3,563,734	0.00	-	=	22.00	3,563,734		-	0.00	-
	11.2.12	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	2.00	137,770	275,540		2.00	275,540	0.00	-	=	2.00	275,540		-	0.00	-
	11.2.13	EXCAVACION TIERRA A MANO HASTA 1.5 m	M3	230.00	22,162	5,097,331		230.00	5,097,331	0.00	-	=	230.00	5,097,331		-	0.00	-
	11.2.14	RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10	M3	35.00	47,362	1,657,676		35.00	1,657,676	0.00	-	=	35.00	1,657,676	14.78	700,012	14.78	700,012
	11.2.15	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA	M3	138.00	15,300	2,111,353		138.00	2,111,353	0.00	-	=	138.00	2,111,353	24.08	368,416	24.08	368,416
	11.2.16	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	58.00	67,763	3,930,239		58.00	3,930,239	0.00	-	=	58.00	3,930,239		-	0.00	-

LHERNANDEZL-02461077134441-5091166-010485713-A
LHERNANDEZL-02461086184135-5091166-010498652-A

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024

Fecha: del 11-11-2025 al 10-01-2026

Valor inicial: 26.111.451.383

Valor adición: 0,00

Valor total: 26.111.451.383

Plazo Inicial: Once (11) meses

Fecha terminación Inicial: 26/01/2026

Prorroga Aprobada: 2 MESES

Fecha Suspension: 23/12/2025

Fecha Reinicio: 7/01/2026

Fecha Terminación Real: 10/04/2026

Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00

Valor Total $ 27,125,298,841.00

ACTA DE OBRA 9

10-ene-26

Valor: $ 1,149,209,895.71

Objeto:
CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO

Valor Anticipo: 0,00

Fecha iniciación: 27/02/2025

Plazo:Once (11) meses

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024

Fecha terminación: 26/01/2026

Fecha Suspension: 23/12/2025

Plazo Inicial: Once (11) meses

Fecha terminación Inicial: 26/12/2025

Prorroga Aprobada: 3 MESES

Fecha Suspension: 23/12/2025

Fecha Reinicio: 7/01/2026

Fecha Terminación Real: 10/04/2026

Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00

Valor Total $ 2,515,954,751.42

	11.2.17	Retiro material extraido de la excavacion. medido en banco. Cargue maquina <=20km. incluye certificado RCD	M3	93.00	37,712	3,507,173		93.00	3,507,173	0.00	-	=	93.00	3,507,173		-	0.00	-
	11.2.18	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	24.00	297,437	7,138,493		24.00	7,138,493	0.00	-	=	24.00	7,138,493		-	0.00	-
	11.2.19	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	2.00	357,651	715,302		2.00	715,302	0.00	-	=	2.00	715,302		-	0.00	-
	11.2.20	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60*0.60 M	UND	24.00	149,941	3,598,588		24.00	3,598,588	0.00	-	=	24.00	3,598,588		-	0.00	-
	11.2.21	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.80*0.80 M	UND	2.00	187,010	374,019		2.00	374,019	0.00	-	=	2.00	374,019		-	0.00	-
	11.2.22	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	2.00	1,326,506	2,653,012		2.00	2,653,012	0.00	-	=	2.00	2,653,012		-	0.00	-
								0.00									0.00	-
			SUBTOTAL CAP. 11.2 DESAGUES SANITARIOS:			**71,613,421**		0.00	**71,613,421**		**0**			**71,613,422**		**9,270,176**	0.00	**9,270,176**
	11.3	**DESAGUES PLUVIALES**				**28,584,975**		0.00	**28,584,975**		**0**			**28,584,973**		**3,888,119**	0.00	**3,888,119**
								0.00									0.00	-
	11.3.01	SUMIDERO SENCILLO TIPO B	UND	4.00	509,303	2,037,213		4.00	2,037,213	0.00	-	=	4.00	2,037,213		-	0.00	-
	11.3.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 6 SANITARIA INC. MATERIALES,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA	ML	144.00	78,012	11,233,730		144.00	11,233,730	0.00	-	=	144.00	11,233,730	49.84	3,888,119	49.84	3,888,119
	11.3.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DOBLE PARED TUB PVC NOVAFORT 8" INC.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	24.00	82,396	1,977,507		24.00	1,977,507	0.00	-	=	24.00	1,977,507		-	0.00	-
	11.3.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGUN NORMA NTC 3722	ML	54.00	92,574	4,998,989		54.00	4,998,989	0.00	-	=	54.00	4,998,989		-	0.00	-
	11.3.05	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	3.00	1,326,506	3,979,518		3.00	3,979,518	0.00	-	=	3.00	3,979,518		-	0.00	-
	11.3.06	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	56.00	28,812	1,613,359		56.00	1,613,359	0.00	-	=	56.00	1,613,359		-	0.00	-
	11.3.07	SUMINISTRO RELL COMP.MAT.SELECC.10KM RECEVO	M3	49.00	43,864	2,149,276		49.00	2,149,276	0.00	-	=	49.00	2,149,276		-	0.00	-
	11.3.08	RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10	M3	7.00	47,362	331,511		7.00	331,511	0.00	-	=	7.00	331,511		-	0.00	-
	11.3.09	Retiro material extraido de la excavacion. medido en banco. Cargue maquina <=20km. incluye certificado RCD	M3	7.00	37,712	263,872		7.00	263,872	0.00	-	=	7.00	263,872		-	0.00	-
								0.00									0.00	-
			SUBTOTAL CAP. 11.3 DESAGUES PLUVIALES:			**28,584,975**		0.00	**28,584,975**		**0**			**28,584,973**		**3,888,119**	0.00	**3,888,119**
	14	**OBRAS EXTERIORES**				**815,889,579**		0.00	**815,889,579**		**12,229,885**			**828,119,465**		**8,422,305**	0.00	**94,383,614**
								0.00	-								0.00	-
	14.01	Localizacion-replanteo parques-z.verdes	M2	3272.00	1,060	3,469,816		3272.00	3,469,816	980.57	1,039,852	+	4252.57	4,509,668		-	0.00	-
	14.02	Excavacion a maquina sin retiro	M3	1080.65	3,013	3,255,633		1080.65	3,255,633	0.00	-	=	1080.65	3,255,633		-	0.00	-
	14.03	Configuracion-nivelacion terreno	M2	3272.00	912	2,983,940		3272.00	2,983,940	0.00	-	=	3272.00	2,983,940		-	0.00	-
	14.04	Relleno roca muerta compac-cilindro +aca	M3	335.02	69,767	23,373,074		335.02	23,373,074	0.00	-	=	335.02	23,373,074		-	96.88	6,759,170
	14.05	Geotextil no tejido	M2	1981.00	9,773	19,359,694		1981.00	19,359,694	0.00	-	=	1981.00	19,359,694		-	0.00	-
	14.06	Sub-base compac.mat.selecc.10k tipo invi	M3	540.62	105,671	57,128,276		540.62	57,128,276	0.00	-	=	540.62	57,128,276		-	0.00	-
	14.07	Pav.concr mr=36 e=0.15,inc.junta	M2	1981.00	91,817	181,888,713		1981.00	181,888,713	0.00	-	=	1981.00	181,888,713		-	0.00	-

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024

Fecha: del 11-11-2025 al 10-01-2026

Valor inicial: 26.111.451.383

Valor adición: 0,00

Valor total: 26.111.451.383

Plazo Inicial: Once (11) meses

Fecha terminación Inicial: 26/01/2026

Prorroga Aprobada: 2 MESES

Fecha Suspension: 23/12/2025

Fecha Reinicio: 7/01/2026

Fecha Terminación Real: 10/04/2026

Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00

Valor Total $ 27,125,298,841.00

ACTA DE OBRA 9

10-ene-26

Valor: $ 1,149,209,895.71

Objeto:
CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO

Valor Anticipo: 0,00

Fecha iniciación: 27/02/2025

Plazo:Once (11) meses

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024

Fecha terminación: 26/01/2026

Fecha Suspension: 23/12/2025

Plazo Inicial: Once (11) meses

Fecha terminación Inicial: 26/12/2025

Prorroga Aprobada: 3 MESES

Fecha Suspension: 23/12/2025

Fecha Reinicio: 7/01/2026

Fecha Terminación Real: 10/04/2026

Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00

Valor Total $ 2,515,954,751.42

	14.08	Pompeyanos en Pav.concr mr=36 e=0.15,inc.junta	M2	82.43	92,013	7,584,593		82.43	7,584,593	0.00	-	=	82.43	7,584,593		-	0.00	-
	14.09	Piso en adoquin de cocncreto peatonal 20x10x6cm	M2	1291.00	90,573	116,929,325		1291.00	116,929,325	0.00	-	=	1291.00	116,929,325		-	0.00	-
	14.10	Sardinel en concreto 40x15 trapezoidal	ML	866.03	72,375	62,679,284		866.03	62,679,284	0.00	-	=	866.03	62,679,284		-	0.00	-
	14.11	Rampas vehiculares en Pav.concr.mr=36 e=0.20,inc.junta-bake	M2	290.72	111,501	32,415,616		290.72	32,415,616	0.00	-	=	290.72	32,415,616		-	0.00	-
	14.12	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 1m-a 3m incluye formaleta	M3	86.96	734,160	63,842,530		86.96	63,842,530	0.00	-	=	86.96	63,842,530		-	0.00	-
	14.13	Suministro e instalacion riego de Tierra negra para nivelacion esp 15cm	M3	336.90	80,212	27,023,500		336.90	27,023,500	0.00	-	=	336.90	27,023,500		-	0.00	-
	14.14	Suministro e instalacion de prado trenza	M2	2979.67	16,878	50,290,589		2979.67	50,290,589	0.00	-	=	2979.67	50,290,589		-	0.00	-
	14.15	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	10614.04	7,463	79,210,990		10614.04	79,210,990	0.00	-	=	10614.04	79,210,990		-	10612.85	79,202,139
	14.16	Loseta tactil guia	ML	1022.12	32,201	32,913,172		1022.12	32,913,172	0.00	-	=	1022.12	32,913,172		-	0.00	-
	14.17	Cinta de confinamiento adoquin 10x20cm	ML	767.63	17,784	13,651,262		767.63	13,651,262	0.00	-	=	767.63	13,651,262		-	0.00	-
	14.18	Sardinel en concreto 20X20 mas hierro refuerzo	ML	1356.01	27,942	37,889,572		1356.01	37,889,572	0.00	-	=	1356.01	37,889,572		-	0.00	-
	NP-06	Tubería PVC perforada de 4" (100 mm) cubierta con geotextil NT 1600, mas recubrimiento con CEMENTO MARINO DENSO ECO Impermeabilizante bituminoso para superficies verticales H	ML	0	180,484	-		0.00	-	62.00	11,190,033	+	62.00	11,190,033	46.67	8,422,305	46.67	8,422,305
		SUBTOTAL CAP. 14 OBRAS EXTERIORES:				**815,889,579**		0.00	**815,889,579**		**12,229,885**			**828,119,465**		**8,422,305**	0.00	**94,383,614**
	15	**VARIOS**				**19,500,637**		0.00	**19,500,637**		-			**19,500,637**		-	0.00	-
								0.00									0.00	-
	15,01	Limpieza desmonte aseo al final de la obra	M2	7081.44	2,754	19,500,637		7081.44	19,500,637	0.00	-	=	7081.44	19,500,637	0.00	-	0.00	-
								0.00			-					-	0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 15 VARIOS:				**19,500,637**		0.00	**19,500,637**		-			**19,500,637**		-	0.00	-
		Suma				$ 18,732,879,149			$ 18,732,879,149		$ 788,227,075	Costo Directo	$ 19,521,106,224			$ 858,051,672		$ 12,193,490,451
		A.U. 28,62%				$ 5,362,058,082			$ 5,362,058,082		$ 225,620,382	A.U	$ 5,587,678,465			$ 245,606,821		$ 3,490,237,859
		VALOR TOTAL				$ 24,094,937,231			$ 24,094,937,231		$ 1,013,847,457	VALOR TOTAL	$ 25,108,784,689			$ 1,103,658,493		$ 15,683,728,310
	B	**ITEMS POR FUERA DE AIU**				**1,694,549,707**				0.00	**1,694,549,707**		0.00	**1,694,549,707**		**38,278,489**		**1,220,941,531**
	1.1	Inspeccion Retie	UND	1	7,472,717	7,472,717		1.00	7,472,717	0.00	-		1.00	7,472,717		-	0.00	-
	1.2	Inspeccion RetiLAP	UND	1	10,690,201	10,690,201		1.00	10,690,201	0.00	-		1.00	10,690,201		-	0.00	-
	1.3	PLANOS AS BUILT REDES ELECTRICAS	UND	1	3,130,252	3,130,252		1.00	3,130,252	0.00	-		1.00	3,130,252		-	0.00	-
	2	GESTIONES Y TRAMITES ANTE EPP (NO INCLUYE PAGOS POR INTERVENTORIA, CORTES ENERGIA O	UND	1	525,210	525,210		1.00	525,210	0.00	-		1.00	525,210		-	0.00	-
	3	PGIO Plan de gestion integral de la obra: PMA - PGS - PMT	UND	1	234,348,739	234,348,739		1.00	234,348,739	0.00	-		1.00	234,348,739	0.16	38,278,489	0.90	211,680,153

LHERNANDEZL-02461077134441-5091166-010485713-A
LHERNANDEZL-02461086184135-5091166-010498652-A

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-11-2025 al 10-01-2026	Valor inicial: 26.111.451.383	**ACTA DE OBRA 9**
		Valor adición: 0,00 — Plazo Inicial: Once (11) meses — Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00	
		Valor total: 26.111.451.383 — Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 — Valor Total $ 27,125,298,841.00	
		Prorroga Aprobada: 2 MESES	
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Fecha Suspension: 23/12/2025	10-ene-26
		Valor Anticipo: 0,00 — Fecha Reinicio: 7/01/2026	
		Fecha iniciación: 27/02/2025 — Fecha Terminación Real: 10/04/2026	Valor: $ 1,149,209,895.71
		Plazo:Once (11) meses	
Los tipos de modificación son:		Fecha terminación: 26/01/2026 — Plazo Inicial: Once (11) meses — Fecha Reinicio: 7/01/2026	
+1 : adición	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha Suspension: 23/12/2025 — Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 — Fecha Terminación Real: 10/04/2026	
		Prorroga Aprobada: 3 MESES — Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00	
-1 : reducción		Fecha Suspension: 23/12/2025 — Valor Total $ 2,515,954,751.42	

	4	Suministro e instalacion de piso de madera desmontable / reinstalable para pista de fútbol sala. Madera okume barnizada formato 2,49 x 0,58 x 0,21 incluye espuma elástica a onda 19 mm + conexión de metal y teflon	M2	1855	775,408	1,438,382,588		1855.00	1,438,382,588	0.00	-	1855.00	1,438,382,588		-	1301.59	1,009,261,378
						1,694,549,707			**1,694,549,707**	0.00	**-**	0.00	**1,694,549,707**		**38,278,489**		**1,220,941,531**
		Suma				$ 1,694,549,707		$	1,694,549,707	$ -		$	1,694,549,707		$ 38,278,489		$ 1,220,941,531
		IVA 19%				$ 321,964,445		$	321,964,445	$ -		$	321,964,445		$ 7,272,913		$ 231,978,891
		TOTAL ITEMS POR FUERA DE AIU				$ 2,016,514,152		$	2,016,514,152	$ -		$	2,016,514,152		$ 45,551,402		$ 1,452,920,422
		TOTAL CONTRATO OBRA				$ 26,111,451,383.00		$	26,111,451,383.00	$ 1,013,847,457.00		$	27,125,298,841.00		$ 1,149,209,895.71		$ 17,136,648,731

(-) Amortización anticipo obra ejecutada	$ -
(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada	$ -
Neto acta	$ 1,149,209,895.71

Son:

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO		$ -
Vr. amortizaciiones actas anteriores	$ -	
Vr. amortización presente acta		
Saldo		
Sumas iguales	$ -	$ -

BALANCE CONTRATO

Vr. contrato	$ 26,111,451,383	$ -
Adicion	$ 1,013,847,457	
Vr. actas anteriores ACTA-1		$ 3,422,198,838
Vr. actas anteriores ACTA-2		$ 3,144,670,645
Vr. Actas anteriores ACTA-3		$ 2,161,777,444
Vr. Actas anteriores ACTA-4		$ 2,336,414,101
Vr. Actas anteriores ACTA-5		$ 2,489,044,586
Vr. Actas anteriores ACTA-6		$ 1,494,377,335
Vr. Actas Antertiores ACTA-7		$ 531,931,433
Vr. Actas Antertiores ACTA-8		$ 407,024,453
Vr. Presente ACTA-9		$ 1,149,209,896
Saldo		$ 9,988,650,109
Sumas iguales	$ 27,125,298,840	$ 27,125,298,840

Valor Cobrado incluyendo presente Acta: $ 17,136,648,731

LHERNANDEZL-02461077134441-5091166-010485713-A
LHERNANDEZL-02461086184135-5091166-010498652-A

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-11-2025 al 10-01-2026	Valor inicial: 26.111.451.383				**ACTA DE OBRA 9**
		Valor adición: 0,00	Plazo Inicial: Once (11) meses	Modificaciones V-2 Adicion	$ 1,013,847,457.00	
		Valor total: 26.111.451.383	Fecha terminación Inicial: 26/01/2026	Valor Total	$ 27,125,298,841.00	
			Prorroga Aprobada: 2 MESES			
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO		Fecha Suspension: 23/12/2025			10-ene-26
		Valor Anticipo: 0,00	Fecha Reinicio: 7/01/2026			
		Fecha iniciación: 27/02/2025	Fecha Terminación Real: 10/04/2026			Valor: $ 1,149,209,895.71
		Plazo:Once (11) meses				
Los tipos de modificación son:		Fecha terminación: 26/01/2026	Plazo Inicial: Once (11) meses	Fecha Reinicio: 7/01/2026		
+1 : adición	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha Suspension: 23/12/2025	Fecha terminación Inicial: 26/12/2025	Fecha Terminación Real: 10/04/2026		
			Prorroga Aprobada: 3 MESES	Modificaciones V-2 Adicion	$ 399,052,068.00	
-1 : reducción			Fecha Suspension: 23/12/2025	Valor Total	$ 2,515,954,751.42	

Interventor Ing Javier Rosero

Contratista Arq Otto Lozano

LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD

LHERNANDEZL-02461077134441-5091166-010485713-A
LHERNANDEZL-02461086184135-5091166-010498652-A