| Fecha<br>2026-02-23<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

# INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO A MONTO AGOTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS PARA PROYECTOS DE PREINVERSIÓN Y/O DISEÑOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO,

**ALCANCE** False

**CONTRATO No.** IDU-1408-2025

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Carlos Santiago Munoz Pabon - Especialista de Apoyo, Laura Valentina Ojeda Gallardo - Especialista de Apoyo, Hector Julian Orjuela Parra - Especialista de Apoyo

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 4.42% |
| **% EJECUTADO** | 4.13% |
| **% VARIACIÓN** | -0.29% |

## ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución con avance porcentual ejecutado del 4,42

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S | **Contratista** | No aplica |
| **Contrato No.** | IDU-1408-2025 | **Contrato No.** | NO APLICA |
| **Valor Inicial** | $ 5.895.973.406,00 | **Valor Inicial** | $ 0,00 |
| **Total Contrato** | $ 5.895.973.406,00 | **Total Contrato** | $ 0,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 | **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 720 días | **Plazo Inicial** | 0 días |
| **Plazo Actualizado** | 720 días | **Plazo Actualizado** | 0 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2025-10-14 | **Fecha de Iniciación** | False |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2027-10-13 | **Fecha de Terminación Actual** | False |
| **No. Empleos generados** | 0 | **No. Empleos generados** | 0 |

## INFORMACIÓN INTERVENTORIA

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | No aplica |
| **Contrato No.** | NO APLICA |
| **Valor Inicial** | $ 0,00 |
| **Total Contrato** | $ 0,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 0 días |
| **Plazo Actualizado** | 0 días |
| **Fecha de Iniciación** | False |
| **Fecha de Terminación Actual** | False |

| | |
|---|---|
| **No. Empleos generados** | 0 |

**OBSERVACIONES** -

| INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ETAPA DEL PROYECTO** | **% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO** | **% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO** | **PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO** | **EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO** |

| AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FRENTE/COMPONENTE** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **VARIACIÓN PORCENTUAL** | **APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)** |
| Puente vehicular parque la Florida, en la localidad de Engativá | 100.0 | 100.0 | 0.0 | No Aplica |
| CANAL CORDOBA CLL128 - CLL 128C | 100.0 | 100.0 | 0.0 | No Aplica |
| Frente Engativa - (Nucleos) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | No Aplica |
| Carrera 90 | 15.9 | 15.15 | -0.75 | No Aplica |
| Av. 1 de Mayo | 7.52 | 0.0 | -7.52 | No Aplica |