ANEXO 8.

BITACORA DE OBRA

25 DE DICIEMBRE DE 2025 A 25 DE ENERO DE 2026

Viernes, 26 de diciembre de 2025.

Area: Palacio de Justicia Sinaloa – Torre AB.

Hora de Inicio: 5:00 am.

→ Personal de Obra:

- Residente de obra.
- Auxiliar de Residente.
- SISO
- Plomero
- 3 oficios Varios.
- 1 oficial.
- Cuadrilla electrica.

→ Herramientas Menores.

Actividad Sinaloa: Se realiza Corte y demolicion de Muros para los vanos de las puertas en el Cuarto Rack en el Piso 6 Torre A y B, Se realiza el desmonte de 3 puertas que luego Se reinstalaran, Se realizan las correcion e instalacion de tuberia de ventilacion y Se realizan pruebas con acompañamiento del ingeniero Sanitario de la entidad e interventoria, donde se resuelven dudas. y Se Concertan pautas Sobre accesorios de las tuberias.
Se realiza la demolicion entre placas para el Suministro e instalacion de Canaleta electrica.

Jose Fernando Restrepo
Residente de obra
Ing-civil

Residente de interventoria

Sabado, 27 de Diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sinaloa - Torre A B

Hora de Inicio: 5:00m.

- Personal de OBRA:

- Residente de obra
- Auxiliar de Residente
- SISO
- Plomero
- 3 oficios Varios
- 1 oficial
- Cuadrilla electricos.

→ Herramientas Menores

Actividad Sinaloa

- Se realizo demolicion de plantilla en cuarto tecnico, Se realizo tambien la plantilla de nivelacion en cuarto tecnico, Se realizo prueba en piso 2. de estanqueidad en tuberia Sanitaria, Se continuo con el Suministro de tuberia de Ventilacion en pisos 9, 5 y 6. Se realizo el anclaje de varillas roscadas para las canaletas electricas.

Luis Fernando Rodriguez
Residente de Obra

Residente de interventoria

Fag - civil

Domingo, 28 de Diciembre de 2025.

AREA: Palacio de Justicia Sincelejo - Torre AB

Hora de Inicio: 6 am.

- Personal de obra:

- Residente de obra.
- Sisa
- Plomero
- 3 oficios Varios.
- 1 oficial
-

→ Herramientas Menores.

Actividad Sincelejo

- Se realiza resane de Muro en Cuarto Técnico. Se realiza la instalación de uniones de expansión en Pisos 2, 3, 4 y 5. Se realizan pruebas con las Correcciones pertinentes dando como resultados positivos en piso 2 y 3. (en la union de reparacion y expansion el accesorio falla, por ende Se recurre al ingeniero Diego Piedrahita para una Solucion con respecto al accesorio.

Josfinmard Rodriguez
Residente de obra
Ing - civil

Residente de interventoria.

Lunes, 29 de Diciembre de 2025.

AREA: Palacio de Justicia Sincelejo — Torre A5

Hora de inicio = 6 am

- Personal de OBRA:

- Residente de obra.
- Siso
- Cuadrilla electricos.
- Plomero
- 3 oficios Varios
- 1 oficial
- Cuadrilla de acabados

→ Herramientas Menores.

Actividad Sincelejo: Se realiza desmonte de cielo raso en pasillo de piso 2, Se realiza prueba de estanqueidad en piso 2, 2, 3, 4, 5 y 6, mostrando como resultado positivo 1, 2, 3 y 4, Se le hace entrega a interventoria y al ingeniero sanitario de la entidad, Se recibe caminos de cielo raso de PVC para el palacio de justicia de Sincelejo y Corozal, Se realizan resanes en los anclajes para bandeja electrica en pisos 2, 3, 4, 5 y 6, se reciben planos electricos para intervenciones electricas, Se realiza el desmonte de ducto electricos acondicionado y desmonte de cielo raso

Residente de OBRA
Ing - Civil
Ing Santiago Diego Piedrahita.

Residente de interventoria

Auxiliar de interventoria.

Martes, 30 de Diciembre del 2025.

AREA: Palacio de Justicia Sinaloa — Torre A B.

Hora de inicio = 7 am.

- Personal de obra.

- Residente de obra.
- 8 1so
- Plomero
- 3 oficios Varios.
- 1 oficial
- Cuadrilla de acabados
- Cuadrilla electrica.

Actividad Sinaloa

Se realiza el armado y fundicion de plantilla en baño de mujeres de piso 4. Se realiza estucado del Cuarto tecnico en piso 1, Se realiza las correcciones en tuberia Sanitaria en piso 5 y 6, Se realiza instalacion de ducto electrico entre pisos. 2, 3, 4 y 5.

Luis Fernando Rodriguez
Residente de OBRA
Ing- civil

Residente de interventoria

Miercoles 31 de diciembre del 2025.

AREA: Palacio de Justicia Sinaloa - Torre 03.

Hora de inicio 7 am.

- Personal de Obra.

- Residente de obra.
- Sobrestante
- 3 oficiales Varios.
- Cuadrilla electricos
- Cuadrilla de albañiles.

→ Herramientas Menores

Actividades Sinaloa: Se realizo la continuacion de obra en piso 3 en el cuarto de aseo, Se realizo el armado y fundicion de plantilla en piso 2 en el foro de mujeres, Se realizo la Conexion de bajante de Ventilacion, Se realizo las pruebas de estanqueidad en piso 5 y 6, por ende Se Continuo con las conexiones, Se realizo la instalacion de canaletas en pisos 2, 3, 4 y 5.

Luis Fernando Pedraza
Residente de obra
Ing- civil

Residente de Interventoria

Viernes, 2 de Enero del 2026.

AREA: Palacio de Justicia Sinaloa – Torre A B.

Hora de Inicio: 6 am.

- Personal de Obra.

- Residente de obra.
- Sisa
- Plomero
- 3 oficios Varios
- Cuadrilla electrica
- Cuadrilla de acabados

-) Herramientas Menores

Actividad: Se realiza prueba de estanqueidad en Sinaloa piso 5 y 6, donde se concluye que piso 6 no existen Fugas en las uniones y otros accesorios.

Vobo:

Representante legal de interventoria

Se realiza enchape en el baño de mujeres en piso 9., Se realiza recorrido y marcado en sitio de los puntos electricos que se realizaran.

Luis Fernando Restrepo
Residente de obra.
Ing - Civil

Residente de interventoria

Sabado 3 de Enero de 2026

AREA Palacio de Justicia Sincelejo – Torre A B.

Hora de Inicio: 7am.

- Personal de obra.
- Residente de obra
- Sisso
- plomero
- 3 oficios Varios
- Cuadrilla electrica.

→ Herramientas Menores

Actividad Sincelejo: Se realizo armado de parrilla en el baño de Caballeros en piso 2, Se realizo el enchape del baño de damas en piso 2, instalacion del drywall en el baño de damas en piso 6. Se realizo regata en muro en piso 6 para la instalacion del desagüe del nuevo cuarto rack, se realizo la instalacion de canaleta en piso 5, Se realizo el armado y fundicion en el baño de caballeros en piso 4, Se continua con el enchapado del baño de damas en piso 4, Se realizo el desmantelamiento de canaletas en dos juzgados del Segundo piso, al desmantelar se encuentra muchas canaletas en Varias direcciones, por ende se procede a realizar esta actividad hasta que la entidad nos resuelva o se identifique los desmantelos.

Jonfrank Rodriguez
Residente de obra
Ing – civil

Residente de interventoria.

Domingo 4 de Enero del 2026

AREA Palacio de Justicia Smeltzo - Torre A13.

Hora de inicio: 7 am.

- Personal de obra.
- Residente de obra - Plomero
- 3 oficiales -
- 3 oficios varios.

→ Herramientas Menores.

Actividad Smeltzo

Se realizo el acarreo de materiales desde sotano hasta piso 3, Se realizo demolicion en muro para el Suministro de tuberia en piso 3, Se realizo la armada del acero y fundida de plantilla en el bano de damas en piso 6, Se realizo la instalacion de tuberia de desagua de aire en piso 6 en el cuarto rack nuevo; Se realizo la instalacion de canaletas hasta piso 6, Se realizo el levante de bultos en piso 4 y piso 2, Se realizo el enchape de piso en el bano de damas en piso 4, y se realizo la fundicion de plantilla en el bano de Caballeros de piso 2, se realizo el enchape de pared en el bano de damas en piso 2, Se realizo el anclaje de tuberias en los bultos de piso 2, 4, 5 y 6

Jonathan Pedraza
Residente de obra
Ing - Civil

Residente de interventoria

Jueves 5 de Enero del 2026

Area: Palacio de justicia Sincelejo – Torre #B

Hora de inicio: 7am.

Personal de obra:

- Residente de obra
- Siso
- Auxiliar residente.
- plomero
- 3 oficios varios
- Cuadrilla electrica
- Cuadrilla de drywalles.
- 2 oficiales
- Cuadrilla de enchapadores.
- Herramientas Menores

Actividad Sincelejo: Se realizo el levante de boitron en el baño de Caballeros en piso 2 y 4 y Se realizo su respectivo empañetado, Se continuo con el enchapado en piso 2, Se realizo el estucado del cuarto tecnico, se recibe material de superboard para el cerramiento de vanos de ventana, Se realizo el desmonte de ventana en piso 2 y, Se realiza la instalacion de cunetes para instalacion de puntos electricos y de voz y datos en el juzgado primero de garantias, Se realizo el enchapado de muros en el baño de damas en piso 6, Se realizo la adecuacion de puntos de presion de ornicaps en piso 2 y 4., Se realizo el desmonte de puntos en piso 2 y 4.

Se realizo prueba de estanqueidad en piso 5 en compañia de interventoria lo cual se prueba por 15 min dando como positivo es decir pasa la prueba

Auxiliar de interventoria

Ing. Residente de obra
Ing. civil

Residente de interventoria.

Martes 6 de Enero del 2026

Area: Palacio de Justicia Sinaloa – Torre AB.
Hora de inicio: 7am.

Personal de obra.
- Residente de obra.
- Auxiliar de residente.
- plotero
- 2 oficiales
- Cuadrilla electricos.
- Cuadrilla de acabados (enchapadores).
- SISO.
- 4 oficios Varios
- Herramientas Menores.

Actividad Sinaloa. Se realiza el enchapado en cuarto tecnico. Se realiza la continuacion del enchape en el baño de damas en piso 6, Se realiza el armado de plantillas en el baño de caballeros en piso 5; Nota: en el desmantelamiento de canaletas aparecen cableados de voz y datos, Se busca al ingeniero Franklin y el ingeniero Leonardo para tomar medidas y se decide cortar la acometida ya que al seguir el recorrido se llego a la conclusion que no alimenta nada., Se realiza la funcion de plantilla del baño de caballeros y damas en piso 5, Se realiza el resane de orificios en la placa cielo raso de los baños de piso 2 y 4.

Actividad en Corozal Se realizo el desmonte de luminaria en piso 3 en el palacio de Justicia en Sede Corozal y se realizo el desmonte de cielo raso.

Jhon Jairo Restrepo
Residente de obra
Ing – civil
Re

Residente de interventoria

Miercoles 9 de Enero del 2028

Area: Palacio de Justicia Sinaloa – Torre 4B

Hora de inicio: 7:00 am.

Personal de obra

- Residente de obra
- SISO
- Auxiliar de obra.
- 2 oficiales
- 4 oficios varios
- Cuadrilla de enchapadores
- Cuadrilla electrica.
- Cuadrila de acabados.

Actividad Sinaloa: Se realiza el levante de bultos en piso 5 en el baño de Caballeros, Se realiza el pañete del cuarto tecnico, se realiza el estucado de los baños de damas del piso 2 y 4, Se continua con las instalacion de Canaletas para puntos electricos y de voz y datos en los juzgados del Segundo p. Se realiza el relleno de icopor sobre la placa del piso 6 en el baño de hombres.

Nota: Se realiza una reunion entre la supervisora, el residente de obra y el auxiliar de interventoria. y se comunican con el representante Legal via llamada para la toma de decision sobre el registro de aguas lluvias en cubierta; donde se decide el aumento del tamaño del registro de dimensiones minimas de 0,8m x 0,8m con tapa desprendible

Supervisora de obra

tambien se procede a tomar decision sobre la acometida que se dirige al baño interno de la Direccion del edificio, lo cual se plantea hacer sobre Cielo raso y conectarlo sobre la tuberia que pasa por el muro del baño, Se espera la toma definitiva de la decision el dia de mañana al realizar un corte sobre la tuberia y q si confirmen que es la acometida de alimentacion de ese baño de la Direccion.

Supervisora de obra.

Otra novedad que se presenta en el desmantelamiento de canaletas es que aparecen otras acometidas que no se saben hacia donde se dirigen, por ende se pide el acompañamiento por parte de los ingenieros de la entidad para la toma de decisiones pronta por ende se toma la decisión de cortar las acometidas.

Supervisora de obra.

Actividad Corozal

Se realiza el desmonte de luminaria en el juzgado 1ro promiscuo municipal y se realiza la instalacion y suministro de luminaria para el mismo juzgado; nota: de las 6 luminarias desinstaladas 5 estaban el mal estado, tambien se desinstalan 6 luminarias, de las luminarias desmontadas 5 estaban en buen estado y 1 en mal estado, se instalaron y suministraron 6 luminarias en secretaria, en el juzgado 2do penal del circuito. Se desmonto 6 luminarias, Se realiza el armado del esqueleto metalico para la instalacion del cielo raso de PVC en el juzgado 1ro penal del circuito de corozal, se realiza el desmonte del cielo raso en drywall y se realiza el armado de la estructura para cielo raso de pvc en el juzgado 1ro civil del circuito de corozal

Jose Fernando Restrepo
Residente de obra
Ing - civil

Residente de interventoria

Jueves, 8 de enero de 2026

Área: Palacio de justicia sincelejo - Torre AB
Hora inicio : 7:00AM
=> personal en obra :
Residente de obra
Aux. Residente de obra
1 oficial
3 oficios varios
- cuadrilla de enchapadores

=> Herramientas y equipos : Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
Sincelejo: . se realizó el enchapado de los pisos y paredes de los baños de hombres correspondientes a los pisos 2 y 4
. se fundió la plantilla del baño de hombres del piso 6
Fin de Actividades : 8:00PM

Área: Palacio de justicia corozal
Hora de inicio : 7:30 Am
=> personal en obra :
Aux. Residente de obra
Siso de obra
3 pintores
1 oficios varios

=> Herramientas y equipos : Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
corozal: . se instalaron los arcoulos para el soporte del esqueleto metálico del cielo raso en los juzgados 1ro civil del circuito y juzgado 1ro penal del circuito
. La estructura que estaba amarrada se ubicó en la zona del parqueadero
. se recolectaron los residuos de cielo raso en drywall

Scanned with CamScanner

Para su disposición Final

- Se da inicio a la instalación de cielo raso en PVC en el Juzgado 1ro civil del circuito y en el Juzgado 1ro Penal del circuito

Fin de actividades: 9:00PM

Residente de obra

Residente de Interventoria

Viernes, 9 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre AB

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra:

Residente de obra
Aux. Residente de obra
cuadrilla electrica
1 Pintor
2 oficiales
3 oficios varios
1 enchapador

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores.

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:

- Se realiza la instalación de canaletas para el cableado electrico en el pasillo del piso 2
- se realiza curación con yeso al cielo raso en los baños de hombres de los pisos 2 y 5
- se realiza regata para la instalación del cableado con asistente en rubatex

- se da inicio a enchapado de baño de mujeres del piso 5
- se realizó el levantamiento del muro del buitron en el baño de hombres del piso 6
- se realiza curación con yeso en el cielo raso del baño de mujeres

Nota: se realizó una reunión a eso de las 5:00PM con todo el personal encargado de la obra, para tocar temas importantes de la ejecución de la obra.

Fin de actividades: 8:00PM

Área: Palacio de Justicia de Corozal

Hora de inicio: 7:30 AM

=> personal en obra

Aux. Residente de obra

5 Iso

4 Pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Corozal: * Juzgado 1ro penal del circuito

- se da inicio a la instalación de laminas de PVC en despacho del juez y se culmina la instalación en secretaria, posterior a la instalación de cornisas faltantes
- se continua con la recolección de residuos producto del desmonte de cielo raso

* Juzgado 1ro civil del circuito

- se continua la instalación de cielo raso en PVC e instalación de cornisas
- se continua la recolección de residuos producto del desmonte de cielo raso

Fin de actividades: 6:00PM

Residente de obra — Residente de interventoría

SABADO, 10 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia Sincelejo – Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux. Residente de obra

1 enchapador

cuadrilla electrica

3 oficios varios

2 pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo: * Piso 2

- se realiza reseta de muro en el juzgado 2do penal municipal
- se continuó con el enchapado del baño de hombres
- se aplicó la junta a la ceramica del baño de hombres
- se continuo con la instalación de las redes electricas del juzgado 1ro
- se instaló el lavamanos en el baño de mujeres
- se instalaron las puertas de los baños de hombres y mujeres
- se instalaron las canaletas para el cableado electrico
- conección de puntos de orinales en baño de hombres

* Piso 4

- se aplicó la junta a la ceramica del baño de hombres

- se instalaron los separadores sanitarios del baño de mujeres
- se instaló la estructura metálica para la colocación de los tableros electricos
- se instalaron las puertas de los baños de hombres y mujeres
- se instalo el cableado electrico del baño de mujeres
- se instalaron los separadores sanitarios del baño de hombres
- se corrigieron los puntos de los orinales del baño de hombres *Piso 5
- se le aplico estuco al cielo raso del baño de hombres
- se instaló la estructura metálica para la colocación de los tableros electricos
- se da inicio al enchapado del baño de hombres
- Aplicación de estuco al cielo raso del baño de mujeres del piso 6

Fin Actividades: 8:00PM

Area: Palacio de Justicia de Corozal
Hora de inicio: 7:30 am

=> Personal de obra
5 iso de obra
2 pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
Corozal: *Juzgado 1ro penal del circuito y Juzgado 1ro civil del circuito
- Toma de detalles en cielo raso
- Instalación de cornisas
- Toma de detalles en muros, incluye raspado, resanes con estuco y aseo de área

Fin de Actividades: 6:00PM

Scanned with CamScanner

Residente de obra

Residente de interventoria

Domingo, 11 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux. Residente de obra

cuadrilla electrica

cuadrilla de enchapadores:

4 oficios varios

2 pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:

- Se corrigieron los puntos de los orinales de los baños de hombres del piso 5 y piso 6
- se continuó con la instalación de las redes electricas del juzgado 1ro de ejecución de penas
- se lijó y se pintó el cielo raso de los baños de damas y caballeros de los pisos 2 y 4
- se continua con el enchapado del baño de hombres piso 5
- Las laminas de cielo raso en PVC se ubicaron en cafeteria
- Las viguetas y omegas que se encontraban en el pasillo del piso 1 se movieron hacia la bodega del sotano

Fin de Actividades: 6:00pm

Area: Palacio de Justicia de Corozal
Hora de inicio: 7:30 am
=> Personal en obra
Siso de obra
cuadrilla de Pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas
Corozal: * Juzgado 1ro Penal del circuito y Juzgado 1ro civil del circuito
- Toma de detalles en cielo raso instalado y comisas
- Toma de detalles en Muros y aseo en área

Fin de Actividades: 7:00PM

Residente de obra
Ing - civil

Residente de interventoría

Lunes, 12 de enero de 2026
Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B
Hora de inicio: 7:00 AM
=> Personal en obra
Residente de obra - cuadrilla electrica
Aux. Residente de obra - cuadrilla de pintores
Plomero 5 oficios varios
1 enchapador

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:
- se instalaron los sanitarios de los baños de hombres y mujeres del piso 4, tambien se instalaron las luces de esos mismos baños
- se colocaron los cables en los tableros electricos del piso 2
- se continua con el enchapado del baño de hombres piso 5
- se realizó el armado de la estructura metalica para superboard en una de la ventana del juzgado del piso 2
- se instalaron los espejos de los baños de hombres y mujeres de los pisos 2 y 4
- se instalaron los orinales del baño de hombres del piso 4
- se instalaron los separadores de orinales del baño de hombres del piso 2
- se realizó limpieza a los pisos 2, 4, 5 y 6

Fin de Actividades: 9:30 PM

Área: Palacio de Justicia de Corozal

Hora de inicio: 7:30 am

=> Personal en obra

Aux. residente de obra

Siso de obra

Cuadrilla de pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se tomaron detalles en cielo raso y comisas de los juzgados 1ro penal y 1ro civil, también se realizó limpieza del cielo raso
- También se tomaron detalles de pintura en una de las paredes del juzgado 1ro promiscuo municipal

Nota: se realizó la entrega de los juzgados 1ro penal del circuito y 1ro civil del circuito. se contó con la presencia de interventoria y la ingeniera supervisora del contrato

Scanned with CamScanner

Fin de Actividades: 5:00 PM

Residente de obra | Residente de interventoria

Martes, 13 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Siso de obra
2 oficios varios
1 Plomero
cuadrilla electrica
cuadrilla Pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:
- se realiza entrega formal a interventoria de los baños de dama y caballeros de piso 4 y del baño de damas de piso 2
- se realiza intervención eléctrica de piso 2 y se realiza relleno en los cielo raso de los baños de piso 5

Fin de Actividades: 6:00 PM

Area: Palacio de Justicia de Corozal

Hora de inicio: 7:30 AM

=> Personal en obra

Aux. residente de obra
2 electricos
2 Pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Carozal: * Juzgado 2do Promiscuo Municipal
- Desmonte de luminarias
- instalación de cableado para luminarias
- Desmonte de cielo raso en drywall
- Desmonte de interruptores
- recolección de material de cielo raso para su disposición final
- recolección de elementos metálicos para su disposición final

* Juzgado 3ro Promiscuo Municipal
- Desmonte de luminarias
- instalación de cableado para luminarias
- Desmonte de cielo raso en drywall
- Desmonte de estructura metálica para cielo raso
- Desmonte de interruptores
- recolección de material de cielo raso para su disposición final
- recolección de elementos metálicos para su disposición final
- Armado de estructura metálica para cielo raso en PVC

Fin de Actividades: 5:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Miercoles, 14 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> personal en obra

Residente de obra

Siso de obra

Cuadrilla electrica
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:
- Se continua con la intervención eléctrica en los juzgados de piso 2
- Se realiza el suministro de tubería 3/4 en los juzgados del segundo piso para el desagüe de aire

Fin de Actividades: 6:00PM

Área: Palacio de Justicia de Corozal
Hora de inicio: 7:30 AM

=> Personal en obra
Aux. Residente de obra
cuadrilla de pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Corozal:
* Juzgado 2do Promiscuo Municipal
- Se continua con la recolección del material de cielo raso en drywall para su disposición final
- Toma de detalles en muro, incluye raspado, resanes con estuco
- Se inicia la instalación de cielo raso en PVC

* Juzgado 3ro Promiscuo Municipal
- Se continua con el armado de la estructura metálica para cielo raso en PVC
- Se continua con la recolección del material de cielo raso en drywall para su disposición final
- Se da inicio a la instalación de cielo raso en PVC

Fin de Actividades: 6:00PM

Scanned with CamScanner

Residente de obra — Residente de Interventoría

Ing — civil

Jueves, 15 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 Am

=> Personal en obra

Residente de obra

Siso de obra

cuadrilla electrica

3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:

- se continua con la intervención eléctrica en los juzgados de piso 2
- se continua con el suministro de tubería 3/4" en los juzgados del segundo piso para el desagüe de aire
- se realiza el resane de placa de cielo raso en los baños del piso 5 y 6 en el baño de hombres

Fin de Actividades: 6:00 PM

Área: Palacio de Justicia de corozal

Hora de inicio: 7:30 Am

=> Personal en obra

Aux. Residente de obra

cuadrilla de pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

Scanned with CamScanner

=> Actividades ejecutadas

Corozal: * JUZGADO 2do PROMISCUO MUNICIPAL
- se continua con la instalación de cielo raso en PVC
- se realiza instalación de cornisas
- se realiza toma de detalles en cielo raso instalado y cornisas

* JUZGADO 3ro PROMISCUO MUNICIPAL
- se tomaron detalles en muro, incluye raspado, resanes con estuco

Nota: se recibió visita de interventoria a eso de las 4:00PM, donde se evidenció que una de las laminas del lote tenia una tonalidad diferente, entre todas las partes se concertó que era imperceptible, por lo que se continuo con la instalación de cielo raso.

Fin de Actividades : 5:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes, 16 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla electrica
Plomero
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:
- se continua con la intervención eléctrica en los juzgados de piso 2
- se continua con el suministro de tubería 3/4" en los juzgados del segundo piso para el desagüe de aire y se inicia el resane de regatas
- se realiza la instalación de sanitario en el baño de hombres en el piso 5

Nota: luego de la fuerte lluvia se presenta mucha humedad en el cielo raso del piso 6: en el baño de hombres, lo que genera la calidad del relleno y estuco del mismo.

Fin de Actividades: 6:00PM

Área: Palacio de Justicia de Corozal

Hora de inicio: 7:30AM

=> Personal en obra

Aux. Residente de obra

Cuadrilla de pintores

2 electricos

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Corozal:
* Juzgado 2do Promiscuo Municipal
- se continua con la toma de detalles en comisas.
- se continua con la instalación del cielo raso en PVC
- se instalaron los interruptores triples y dobles
- se realiza lijado de muros

* Juzgado 3ro Promiscuo Municipal
- se continua con la toma de detalles en comisas
- se realiza lijado y aplicación de pintura
- se instalaron los interruptores triples y dobles

Fin de Actividades: 8:00PM

Scanned with CamScanner

Residente de obra

Residente de interventoria

Sabado, 17 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 Am

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux. Residente de obra

cuadrilla electrica

Plomero

3 oficios varios

2 pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo: Piso 5

- instalación de sanitario y orinales en el baño de hombres
- instalación de cielo raso en baño de mujeres
- se continua con la intervención electrica en los juzgados de piso 2

Fin de Actividades: 3:00 PM

Área: Palacio de Justicia de Corozal

Hora de inicio: 7:30 Am

=> Personal en obra

Siso de obra

cuadrilla de pintores

Scanned with CamScanner

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

Corozal:
- se da inicio a la instalación de luminarias en los Juzgados 2do Promiscuo Municipal y 3ro Promiscuo Municipal
- se realiza aseo general a los Juzgados 2do y 3ro Promiscuo Municipal

Fin de Actividades: 3:00PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Domingo, 18 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre AyB

Hora de inicio: 7:30 AM

=> Personal en obra

Aux. Residente de obra

cuadrilla electrica

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:
- se continua con la intervención electrica en los Juzgados de Piso 2

Fin de Actividades: 5:00PM

Area: Palacio de Justicia de Corozal

Hora de inicio: 8:00AM

=> Personal en obra

Scanned with CamScanner

Residente de obra
Siso de obra
2 Pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

Corozal: se continua con la instalación de Marcos para luminarias y de las luminarias
Fin de Actividades: 2:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes, 19 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de sincelejo - Torre A y B
Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux. Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de pintores
cuadrilla de electricos
4 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas
*piso 5
- se continua con la instalación de cielo raso en PVC en el baño de damas

- se tomaron detalles en cielo raso del baño de hombres
- se tomaron detalles en el cielo raso instalado y comisas del baño de damas

*Piso 2

- se tomaron detalles en regata sobre muros
- se instalaron las canaletas electricas en el Juzgado 1ro Penal municipal
- se instaló el cielo raso en PVC en el Juzgado 1ro de ejecución de penas

Fin de Actividades: 5:00 PM

Residente de obra — Residente de interventoría

Ing - civil

Martes, 20 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra -
Residente de obra
Aux. Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de pintores
cuadrilla de electricos
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se inicia la instalación de cielo raso en el Juzgado 1ro Penal Municipal con Función de garantías

- Resane de cielo raso en baño de hombres en el piso 6
- se instalaron las luces de los baños del piso 5
- se inicia la instalación de cielo raso en PVC en el Juzgado 2do Penal Municipal con Funciones de garantía
- se tomaron detalles en cornisas y cielo raso instalado en el Juzgado 1ro de ejecución de Penas
- se instalaron los separadores de los sanitarios en el baño de hombres del piso 5

Fin de Actividades: 7:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Miercoles, 21 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de sincelejo - TORRE A Y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra
- Plomero

AUX. Residente de obra

Siso de obra

cuadrilla de pintores

cuadrilla de electricos

3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se instalaron los sanitarios del baño de damas del piso 5
- se continua con la instalación de cielo raso en los Juzgados de Piso 2
- se continua con la intervación electrica en los Juzgados

de piso 2.
- se resanaron los muros en el juzgado 2do Penal Municipal con Función de garantías.
- se instalaron los sanitarios del baño de mujeres de piso 6
- se tomaron detalles en cielo raso instalado y cornisas en el juzgado 1ro Penal Municipal con Funciones de Garantía.
- se instalaron los separadores en el baño de mujeres de piso 5

Fin de Actividades: 7:00 PM

Residente de obra — Residente de interventoría

Ing. civil

Jueves, 22 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux. Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de Pintores
cuadrilla de electricos
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza lijado y aplicación de pintura en el Juzgado 1ro de ejecución de Penas y medidas de seguridad

- se continua con la intervención electrica en los juzgados de piso 2
- se continua con la instalación de cielo raso en los juzgados de piso 2
- se toman detalles en muros y cielo raso instalado en los juzgados de piso 2
- se realiza la instalación de lavamanos y puertas en los baños de piso 5 y piso 6
- se realiza la instalación de espejos en los baños de piso y piso 6
- se instalaron las griferias y sifones de lavamanos en los baños de piso 5.

Fin de Actividades: 9:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes, 23 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux. Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de pintores
cuadrilla de electricos
3 oficios varios
Plomero

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realizó la instalación de griferías y sifones de lavamanos en los baños de piso 6
- se continua con el lijado y la aplicación de pintura en los juzgados de piso 2
- se instalaron los orinales del baño de hombres de piso 6
- se instalaron los separadores de sanitarios del baño de mujeres de piso 6
- se realizó la instalación de los separadores de orinales del baño de hombres de piso 6
- se realiza el trazado de las luminarias en el cielo raso en PVC de los juzgados de piso 2

Fin de Actividades : 9:30 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Sabado 29 de enero 2026

→ Se realiza entrega de los juegos enfermeros en el paso 2; lumineria, Cielo raso, piso de duela, puertas y red electrica y Comunicaciones armado en el informe de obra —

→ Se recibe de parte de interventoria el baño de dama y Caballeros del paso 5.

Ciro A. Carrascal B.
Residente de Interventoria

Obs: Pendiente la instalación de Tuvo registro en acero inoxidable 15x15cm Baño Mujeres y Hombres Paso 5.

→ Se realiza