	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-6- GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO – ESCUADRÓN DE INSTALACIONES
Fecha del informe	Dia: 07 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 04 Año: 2026
Número de Contrato	007-01-I-CACOM-6-GRUAL-2026
Contratista	ALDEMAR MELO AYALA
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA PARA EL ESCUADRÓN DE INSTALACIONES DEL CACOM 6
Valor del Contrato/Convenio	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 32.188.333,33)
Fecha Suscripción	Dia: 20 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 16 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	Se realizarán pagos mensuales los cuales se efectuarán 45 días hábiles después de la entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos el pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que corresponde por ley. Lote 2: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura Pago mensual de $ 5,425,000.00 **PLAN DE PAGOS LOTE 2**

No. Pagos	MES DE CORTE O RECIBO A SATISFACCIÓN	$VALOR	PAC
1	Enero 31 de 2026	2.170.000,00	FEB
2	Febrero 28 de 2026	5,425,000	MAR
3	Marzo 31 de 2026	5,425,000	ABR
4	Abril 30 de 2026	5,425,000	MAY
5	Mayo 31 de 2026	5,425,000	JUN
6	Junio 30 de 2026	5,425,000	JUL
7	Julio 16 de 2026	2.893.333,33	AGO

Nota:

1. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

	2. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 3. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 6726 Dia: 20 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 22 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 22 Mes: 01 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 23 Mes: 04 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Prorroga y adición
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($13.381.666,67) M/CTE
Nuevo Valor Contrato	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL ($45.570.000,00) MCTE
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal Ajustado	6726
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	07/05/2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ALDEMAR MELO AYALA	Ingeniero civil de apoyo	54202-65916 NTS

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	41,83 %
Avance en Tiempo	41,83 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 45.570.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 13.020.000,00 (28,57 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 32.550.000,00 (71,43 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31/01/2026	DC6-262 (31-01-26)	$2.170,000,00	25365126 (06/02/2026)	$2.170,000,00
2	28/02/2026	DC6-273 (28-02-26)	$5.425.000,00	61649926 (04/03/2026)	$5.425.000,00
3	31/03/2026	DC6-280 (31-02-26)	$5.425.000,00	109604726 (07/04/2026)	$5.425.000,00
				Total Pagos	$13.020.000,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple: No cumple: No aplica: X

Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de abril, el Ingeniero Aldemar Melo Ayala desarrolló las siguientes actividades:

1. Localización del área comercial, para definir el trazado de la red de aguas servidas a la red principal.
2. Localización en plano de AUTOCAD el área a intervenir (Rustik, heladería Yeilu, juzgado y acción integral).
3. Proyección de la consolidación del presupuesto de cocinas (Rustik y Yeilu) para adición contractual.
4. Nivelación para la construcción de la vía de acceso al SPOT
5. Encofrado, amarre de acero y fundida de la vía de acceso al SPOT
6. Cuantificación de cantidades de obra para proyectar el mantenimiento de la casa cural en la adición presupuestal.
7. Elaboración del plano en AUTOCAD correspondiente al área de distribución de la casa cural de la unidad de CACOM6.
8. Elaboración de análisis de precios unitarios (APU), casa cural.
9. Estructuración y elaboración del presupuesto de obra, para cuantificar el costo de la intervención de la casa cural a partir de los análisis de precios unitarios (APU).
10. Elaboración del plano en AUTOCAD correspondiente a la distribución del refuerzo de los muros en superboard proyectados para construir en la carpa del GRUCO de CACOM6.
11. Elaboración de análisis de precios unitarios (APU), carpa GRUCO.
12. Estructuración y elaboración del presupuesto de obra, para cuantificar el costo de la intervención dentro de la carpa GRUCO a partir de los análisis de precios unitarios (APU).

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega de servicios mes de abril.	Abril 2026	Acta recibo parcial No. 04	Cumplida	Conforme FT

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Cumple	Las obligaciones del contratista establecidas en el documento de estudios previos y anexo al clausulado del contrato objeto del presente informe se han cumplido de

		acuerdo con las necesidades que se han presentado durante la ejecución de este vínculo contractual.
ACTIVIDADES ESPECIFICAS	Cumple	El contratista ha cumplido con las actividades específicas que fueron indicadas en el documento de estudios previos y anexo al clausulado de acuerdo con los requerimientos presentados por el Escuadrón de Instalaciones en el periodo que corresponde el presente informe.
ENTREGABLES Y FECHAS ESTIMADAS	Cumple	En cada acta de recibo a satisfacción los entregables varían con relación a las etapas contractuales, los cuales son relacionados como productos del servicio en cada una de ellas. Por lo que, teniendo en cuenta lo anterior, El contratista cumplió a cabalidad con los entregables en cada proceso que lleva a cabo el Escuadrón de Instalaciones y los tiempos de entrega establecidos por el comandante del mismo.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

En el periodo que corresponde al presente informe no quedaron trabajos pendientes y/u observaciones.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

En el mes de abril no se presentaron situaciones que mostrarán la posibilidad de materialización de algún riesgo en la ejecución del contrato.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El Contrato No. 007-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales en ingeniería y/o arquitectura para el Escuadrón de Instalaciones del CACOM 6, presenta un avance del 41.83 % a la fecha del presente informe. Las actividades desarrolladas han permitido atender de manera progresiva los requerimientos del Escuadrón de Instalaciones, en coherencia con lo establecido en la ficha técnica del contrato y conforme a las necesidades identificadas en cada etapa de su ejecución, evidenciando una adecuada atención al objeto contractual; en este sentido, no se han presentado novedades que afecten su normal desarrollo, manteniéndose dentro de los parámetros técnicos y administrativos previstos.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA	**C.C.** 1.007.186.517
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 12 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN DE INSTALACIONES	
Firma		