CONSORCIO FAC MG

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA (17 ABRIL 2026)

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	CANTIDAD ULTIMO BALANCE (12 FEBRERO 2026)	Unidad	SEMANA 45 (9 marzo 2026) Días hábiles para culminar contrato: 42 DÍAS — % Programado	ATRASO — % Ejecutado	ATRASO — % Atraso	SEMANA 50 (17 abril 2026) Días hábiles para culminar contrato: 11 DÍAS — 56 DÍAS HABILES — % Ejecutado	19 DÍAS HABILES — % Atraso	CANTIDAD DE AVANCE EN EL PERIODO DEL 9 MARZO 2026 - 17 ABRIL 2026	VALOR PARCIAL CONTRACTUAL DIRECTO	VALOR ATRASADO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**308**	**mié 16/04/25**	**jue 30/04/26**			**78%**	**56%**	**-22%**	**68%**	**-10%**				A LA FECHA LA EJECUCIÓN DE OBRA AVANZA EN UN 12% CON RESPECTO AL AVANCE REPORTADO EN EL INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL 9 DE MARZO DE 2026, A LA FECHA SE OBTIENE 19 DÍAS DE ATRAZO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL RESPECTO A LAS ACTIVIDADES ATRASEDAS DEL INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
4 ESTRUCTURA	**168 días**	**lun 11/08/25**	**mar 3/03/26**			**100%**	**84%**	**-16%**	**100%**	**0%**				
4.2 ESTRUCTURA METÁLICA - ACERO DE REFUERZO - ANCLAJES	**128 días**	**lun 11/08/25**	**jue 15/01/26**			**100%**	**92%**	**-8%**	**100%**	**0%**				
4.2.1 PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR C.	**128 días**	**lun 11/08/25**	**jue 15/01/26**	56695,35	**KG**	**100%**	**92%**	**-8%**	**100%**	**0%**	5102,00	$ 1.695.020.758,33	$ -	
TRABAJO EN TALLER Y SUMINISTRO DE MATERIALES	60 días	jue 4/09/25	vie 9/01/26	56695,35	KG	**100%**	**92%**	**-8,00%**	**100%**	**0,00%**				
						56695,35 KG	52159,72 KG	4535,63KG	56695,35 KG	0KG				
MONTAJE DE ESTRUCTURA	50 días	jue 13/11/25	jue 15/01/26	56695,35	KG	**100%**	**91%**	**-9,00%**	**100%**	**0,00%**				
						56695,35 KG	51592,77 KG	5102,58KG	56695,35 KG	0KG				
6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**11 días**	**jue 19/02/26**	**mar 3/03/26**			**100%**	**0%**	**-100%**	**0%**	**-100%**				EL ATRASO RESPECTO A ESTAS ACTIVIDADES SE MANTIENE EN LA MISMA SITUACIÓN DE LA FECHA DEL INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO. DEPENDE DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE VENTILACION MECÁNICA.
6.1 DRENAJE AIRES ACONDICIONADOS	**11 días**	**jue 19/02/26**	**mar 3/03/26**			**100%**	**0%**	**-100%**	**0%**	**-100%**				
6.1.1 TUBERÍA PVC-P RECUBRIMIENTO RUBATEX 3/4"	3 días	jue 19/02/26	sáb 21/02/26	20	ML	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**	0	$ 676.360,00	-$ 676.360,00	
						20 ML	0 ML	20ML	0 ML	20ML				
6.1.2 TUBERÍA PVC-P RECUBRIMIENTO RUBATEX 1"	8 días	lun 23/02/26	mar 3/03/26	60	ML	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**	0	$ 3.273.540,00	-$ 3.273.540,00	
						60 ML	0 ML	60ML	0 ML	60ML				
7 INSTALACIONES ELECTRICAS	**286 días**	**vie 2/05/25**	**vie 17/04/26**			**94%**	**91%**	**-3%**	**95%**	**0%**				
7.6 SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC	**286 días**	**vie 2/05/25**	**vie 17/04/26**			**79%**	**74%**	**-5%**	**83%**	**0%**				
7.6.8 TOMACORRIENTE BIFÁSICA AÉREA 20A/250V(2Ø+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA	**156 días**	**sáb 21/06/25**	**mar 30/12/25**	**8**	**UN**	**100%**	**90%**	**-10%**	**100%**	**0%**	8	$ 2.723.592,00	$ -	EL ATRASO RESPECTO A LAS PRUEBAS EN ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARON DE TAL MANERA QUE SE SOLVENTÓ EL ATRASO REPORTADO EN EL INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
PRUEBAS	2 días	lun 29/12/25	mar 30/12/25	8	UN	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**100%**	**0,00%**				
						8 UN	0 UN	8UN	8 UN	0UN				
7.6.9 TOMACORRIENTE BIFÁSICA DE INCRUSTAR 20A/250V(2Ø+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA	**150 días**	**mar 1/07/25**	**mar 30/12/25**	**2**	**UN**	**100%**	**90%**	**-10%**	**100%**	**0%**	2	$ 673.466,00	$ -	EL ATRASO RESPECTO A LAS PRUEBAS EN ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARON DE TAL MANERA QUE SE SOLVENTÓ EL ATRASO REPORTADO EN EL INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
PRUEBAS	2 días	lun 29/12/25	mar 30/12/25	2	UN	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**100%**	**0,00%**				
						2 UN	0 UN	2UN	2 UN	0UN				
7.6.10 SECADOR DE MANOS ECOJET OPERADO POR SENSOR, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V, MONTAJE DE	**28 días**	**mié 4/03/26**	**mié 8/04/26**	**3**	**UN**	**12%**	**0%**	**-12%**	**35%**	**0%**	3	$ 2.982.645,00	$ -	LA ACTIVIDAD SE REALIZA DE TAL MANERA QUE SE SUBSANA EL ATRASO, ADEMAS EL DISPOSITIVO SE ENCUENTRA EN OBRA LISTO PARA INSTALARSE.
DUCTERIA	6 días	mié 4/03/26	mar 10/03/26	3	UN	**78%**	**0%**	**-78,00%**	**100%**	**0,00%**				
						2 UN	0 UN	2UN	3 UN	0UN				
NP 05 INTERRUPTOR 4 VIAS 15 A / TUBERIA EMT	**105,59 días**	**mar 26/08/25**	**vie 2/01/26**	**28**	**UN**	**100%**	**50%**	**-50%**	**100%**	**0%**	14	$ 6.614.622,28	$ -	LA ACTIVIDAD SE EJECUTA EN SU TOTALIDAD, DE TAL MANERA QUE SE SUBSANA EL ATRASO REPORTADO EN EL INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
DUCTERIA	4 días	mar 26/08/25	mié 24/12/25	28	UN	**100%**	**50%**	**-50,00%**	**100%**	**0,00%**				
						28 UN	14 UN	14UN	28 UN	0UN				
ALAMBRADO	4 días	sáb 6/09/25	mar 30/12/25	28	UN	**100%**	**50%**	**-50,00%**	**100%**	**0,00%**				
						28 UN	14 UN	14UN	28 UN	0UN				
COLOCACION APARATO	2 días	mar 16/09/25	mié 31/12/25	28	UN	**100%**	**50%**	**-50,00%**	**100%**	**0,00%**				
						28 UN	14 UN	14UN	28 UN	0UN				
PRUEBAS	1 día	mié 31/12/25	vie 2/01/26	28	UN	**100%**	**50%**	**-50,00%**	**100%**	**0,00%**				
						28 UN	14 UN	14UN	28 UN	0UN				
7.7 PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA	**6 días**	**mié 24/12/25**	**vie 2/01/26**			**100%**	**0%**	**-100%**	**100%**	**0%**	1	$ 1.378.690,00	$ -	LA ACTIVIDAD SE EJECUTA EN SU TOTALIDAD, DE TAL MANERA QUE SE SUBSANA EL ATRASO REPORTADO EN EL INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
7.7.1 BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRA AISLADA DE COBRE ESTAÑADO CON 10 CONECTORES CON AISLADORES EN	6 días	mié 24/12/25	vie 2/01/26	1	UN	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**100%**	**0,00%**				
						1 UN	0 UN	1UN	1 UN	0UN				
8 COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	**142 días**	**mié 22/10/25**	**mié 15/04/26**			**98%**	**34%**	**-64%**	**76%**	**-22%**				
8.2 PUNTO DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT. 6A F/UTP Y ACCESORIOS.	**57,69 días**	**mié 22/10/25**	**vie 2/01/26**	**19**	**UN**	**100%**	**77%**	**-23%**	**77%**	**-23%**				
INSTALACION DE APARATOS	6 días	sáb 20/12/25	lun 29/12/25	19	UN	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**	0	$ 31.240.009,00	-$ 7.185.202,07	LA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO, SIN EMBARGO CABE ACLARAR QUE LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DEBE REALIZARSE UNA VEZ SE FINALICE CON LOS ACABADOS.
						19 UN	0 UN	19UN	0 UN	19UN				
CERTIFICACION	3 días	lun 29/12/25	vie 2/01/26	19	UN	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**	0			LA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO, SIN EMBARGO CABE MENCIONAR QUE LA CERTIFICACION SE DEBE REALIZARSE UNA VEZ SE FINALICE CON EL CERRAMIENTO DEL EDFICIO Y CULMINACIÓN DE ACABADOS.
						19 UN	0 UN	19UN	0 UN	19UN				
8.3 PATCH PANEL DE 48 PTS 1UR	6 días	sáb 20/12/25	lun 29/12/25	1	UN	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**100%**	**0,00%**	1	$ 2.854.014,00	$ -	LA ACTIVIDAD SE EJECUTA EN SU TOTALIDAD, DE TAL MANERA QUE SE SUBSANA EL ATRASO REPORTADO EN EL INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
						1 UN	0 UN	1UN	1 UN	0UN				

CONSORCIO FAC MG

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA (17 ABRIL 2026)

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	CANTIDAD ULTIMO BALANCE (12 FEBRERO 2026)	Unidad	SEMANA 45 (9 marzo 2026) Días hábiles para culminar contrato: 42 DÍAS ATRASO % Programado	% Ejecutado	% Atraso	SEMANA 50 (17 abril 2026) Días hábiles para culminar contrato: 11 DÍAS 56 DÍAS HABILES ATRASO % Ejecutado	19 DÍAS HABILES % Atraso	CANTIDAD DE AVANCE EN EL PERIODO DEL 9 MARZO 2026 - 17 ABRIL 2026	VALOR PARCIAL CONTRACTUAL DIRECTO	VALOR ATRASADO	OBSERVACIONES
8.4 ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTAL 1 UR	6 días	lun 22/12/25	lun 29/12/25	1	UN	100%	0%	-100,00%	100%	0,00%	1	$ 105.664,00	$ -	LA ACTIVIDAD SE EJECUTA EN SU TOTALIDAD, DE TAL MANERA QUE SE SUBSANA EL ATRASO REPORTADO EN EL INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
						1 UN	0 UN	1UN	1 UN	0UN				
NP 28 PUNTO DE RED DOBLE DE VOZ Y DATOS PARA PISO CON 1 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	**9 días**	**sáb 20/12/25**	**vie 2/01/26**	**2**	**UN**	**100%**	**67%**	**-33%**	**67%**	**-33%**	0	$ 4.949.141,64	-$ 1.633.216,74	LA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO, SIN EMBARGO CABE MENCIONAR QUE LA CERTIFICACION SE DEBE REALIZARSE UNA VEZ SE FINALICE CON EL CERRAMIENTO DEL EDFICIO Y CULMINACIÓN DE ACABADOS.
CERTIFICACION	3 días	lun 29/12/25	vie 2/01/26	2	UN	100%	0%	-100,00%	0%	-100,00%				
						2 UN	0 UN	2UN	0 UN	2UN				
NP 29 PUNTO DE RED DOBLE DE VOZ Y DATOS PARA PISO CON 1 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	**9 días**	**sáb 20/12/25**	**vie 2/01/26**	**1**	**UN**	**100%**	**67%**	**-33%**	**67%**	**-33%**	0	$ 2.666.782,93	-$ 880.038,37	LA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO, SIN EMBARGO CABE MENCIONAR QUE LA CERTIFICACION SE DEBE REALIZARSE UNA VEZ SE FINALICE CON EL CERRAMIENTO DEL EDFICIO Y CULMINACIÓN DE ACABADOS.
CERTIFICACION	3 días	lun 29/12/25	vie 2/01/26	1	UN	100%	0%	-100,00%	0%	-100,00%				
						1 UN	0 UN	1UN	0 UN	1UN				
NP 27 SENSOR DE OCUPACIÓN MANUAL REMOTO IPV0R 3-VÍAS DE PARED, EN SALIDA DE TUBERIA PVC	**36 días**	**lun 19/01/26**	**sáb 28/02/26**	**16**	**UN**	**100%**	**0%**	**-100%**	**100%**	**0%**	16	$ 7.390.653,44	$ -	LA ACTIVIDAD SE EJECUTA EN SU TOTALIDAD, DE TAL MANERA QUE SE SUBSANA EL ATRASO REPORTADO EN EL INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
CABLEADO	30 días	lun 19/01/26	sáb 21/02/26	16	UN	100%	0%	-100,00%	100%	0,00%				
						16 UN	0 UN	16UN	16 UN	0UN				
INSTALACION DE APARATOS	12 días	lun 9/02/26	sáb 21/02/26	16	UN	100%	0%	-100,00%	100%	0,00%				
						16 UN	0 UN	16UN	16 UN	0UN				
CERTIFICACION	6 días	lun 23/02/26	sáb 28/02/26	16	UN	100%	0%	-100,00%	100%	0,00%				
						16 UN	0 UN	16UN	16 UN	0UN				
9 INSTALACIONES MECÁNICAS	**21 días**	**lun 9/02/26**	**mié 4/03/26**			**100%**	**0%**	**-100%**	**0%**	**-100%**				EL ATRASO RESPECTO A ESTAS ACTIVIDADES SE MANTIENE EN LA MISMA SITUACIÓN DE LA FECHA DEL INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO. DEPENDE DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE VENTILACION MECÁNICA.
9.1 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	**21 días**	**lun 9/02/26**	**mié 4/03/26**			**100%**	**0%**	**-100%**	**0%**	**-100%**				
9.1.1 CABLEADO DE COMUNICACIÓN 2X16 BLINDADO APANTALLADO	3 días	lun 9/02/26	mié 11/02/26	38	ML	100%	0%	-100,00%	0%	-100,00%	0	$ 619.210,00	-$ 619.210,00	
						38 ML	0 ML	38ML	0 ML	38ML				
9.1.2 TUBERÍA DE COBRE 5/8"	10 días	jue 12/02/26	lun 23/02/26	38	ML	100%	0%	-100,00%	0%	-100,00%	0	$ 2.711.148,00	-$ 2.711.148,00	
						38 ML	0 ML	38ML	0 ML	38ML				
9.1.3 TUBERÍA DE COBRE 3/8"	8 días	mar 24/02/26	mié 4/03/26	38	ML	100%	0%	-100,00%	0%	-100,00%	0	$ 1.729.950,00	-$ 1.729.950,00	
						38 ML	0 ML	38ML	0 ML	38ML				
10 PAÑETES	**244 días**	**vie 30/05/25**	**mié 25/03/26**			**89%**	**72%**	**-17%**	**86%**	**-3%**				
10.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	90 días	vie 30/05/25	lun 29/12/25	707	M2	100%	93%	-7,00%	100%	0,00%	7	$ 26.466.666,30	$ -	LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD SEGÚN LO REQUERIDO EN OBRA.
						707 M2	657,51 M2	49,49M2	707 M2	0M2				
AD31 MURO EN SUPERBOARD FACHADA SUPERFICIE PULIDA DE 10MM INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, MALLA	10 días	lun 23/02/26	jue 5/03/26	110	M2	100%	0%	-100,00%	0%	-100,00%	0	$ 18.150.028,60	-$ 18.150.028,60	LA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO SIN EMBARGO A LA FECHA EN OBRA SE INICIA LA EJECUCIÓN
						110 M2	0 M2	110M2	0 M2	110M2				
AD32 RECUBRIMIENTO BORDE DE PLACA EN SUPERBOARD ENTRE 0.55 Y 0.40 H (INCLUYE PINTURA BLANCA	6 días	vie 6/03/26	jue 12/03/26	62	ML	45%	0%	-45,00%	0%	-45,00%	0	$ 6.200.011,78	-$ 2.790.005,30	LA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO SIN EMBARGO A LA FECHA EN OBRA SE INICIA LA EJECUCIÓN
						27,9 ML	0 ML	27,9ML	0 ML	27,9ML				
12 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	**207 días**	**jue 21/08/25**	**jue 30/04/26**			**74%**	**33%**	**-41%**	**62%**	**-12%**				
12.1 BASES PISOS Y ACABADOS	**195 días**	**jue 21/08/25**	**jue 16/04/26**			**79%**	**59%**	**-20%**	**72%**	**-7%**				
12.1.2 BASE CONCRETO SIMPLE MUEBLES (POYOS E: 10 cm)	7 días	lun 23/02/26	lun 2/03/26	4,72	M2	100%	0%	-100,00%	100%	0,00%	4,72	$ 4.219.600,00	$ -	LA CANTIDAD EJECUTADA CORRESPONDE AL 100% DE LO REQUERIDO EN OBRA.
						4,72 M2	0 M2	4,72M2	4,72 M2	0M2				
12.1.3 IMPERMEABILIZANTE BI COMPONENTE DE ALTA ADHERENCIA, RESISTENCIA A CAMBIOS DE TEMPERATURA	28 días	mar 3/03/26	mar 7/04/26	312	M2	20%	0%	-20,00%	0%	-20,00%	0	$ 21.711.768,00	-$ 4.342.353,60	LA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
						62,4 M2	0 M2	62,4M2	0 M2	62,4M2				
NP 01 BORDILLO EN CONCRETO H: .20 A: .15	30 días	jue 21/08/25	vie 26/12/25	231,1	ML	100%	95%	-5,00%	100%	0,00%	11	$ 15.049.326,75	$ -	LA ACTIVIDAD SE EJECUTA EN SU TOTALIDAD, DE TAL MANERA QUE SE SUBSANA EL ATRASO REPORTADO EN EL INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
						231,1 ML	219,55 ML	11,56ML	231,1 ML	0ML				
ANDÉN Y GRADERÍAS	**33,31 días**	**sáb 20/12/25**	**sáb 31/01/26**											
NP 21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	5 días	sáb 27/12/25	mar 20/01/26	3693	KG	100%	86%	-14,00%	91%	-9,00%	185	$ 33.078.459,51	-$ 2.977.061,4	EL CONTRATISTA AVANZA EN LA EJECUCIÓN DE 185 KG.
						3693 KG	3175,98 KG	517,02KG	3360,63 KG	332,37KG				
NP 09 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ELEMENTOS COMO PLACAS, ESCALERAS, PEDESTALES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA OBRA	4,5 días	sáb 27/12/25	mar 20/01/26	21,83	M3	100%	91%	-9,00%	100%	0,00%	2	$ 29.649.271,00	$ -	EL CONTRATISTA EJECUTA LA TOTALIDAD DE LA CANTIDAD CONTRACTUAL, SIN EMBARGO EXISTEN MAYORES CANTIDADES DE ACUERDO A ACTIVIDADES REQUERIDAS EN OBRA.
						21,83 M3	19,87 M3	1,96M3	21,83 M3	0M3				
NP 16 CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN	3 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25	178,9	ML	100%	0%	-100,00%	0%	-100,00%	0	$ 6.261.500,00	-$ 6.261.500,00	LA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
						178,9 ML	0 ML	178,9ML	0 ML	178,9ML				
NP 14 LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA TRAFICO PESADO	3 días	jue 29/01/26	sáb 31/01/26	187,4	ML	100%	0%	-100,00%	0%	-100,00%	0	$ 3.059.945,91	-$ 3.059.945,91	LA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
						187,4 ML	0 ML	187,4ML	0 ML	187,4ML				
RECALCES	**8 días**	**sáb 20/12/25**	**mié 31/12/25**											
NP 23 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=VARIABLE (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, INCLUYE DILATACIONES)	30 días	sáb 20/12/25	mié 28/01/26	75,2	M3	100%	75%	-25,00%	100%	0,00%	9	$ 63.551.512,48	$ -	EL CONTRATISTA EJECUTA LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO CABE MENCIONAR QUE EXISTEN OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DE 15M3 APROX. EJECUTADOS EN PISO 3.
						75,2 M3	56,4 M3	18,8M3	75,2 M3	0M3				

CONSORCIO FAC MG

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	CANTIDAD ULTIMO BALANCE (12 FEBRERO 2026)	Unidad	SEMANA 45 (9 marzo 2026) Días hábiles para culminar contrato: 42 DÍAS ATRASO % Programado	% Ejecutado	% Atraso	SEMANA 50 (17 abril 2026) Días hábiles para culminar contrato: 11 DÍAS ATRASO 56 DÍAS HABILES % Ejecutado	% Atraso	CANTIDAD DE AVANCE EN EL PERIODO DEL 9 MARZO 2026 - 17 ABRIL 2026	VALOR PARCIAL CONTRACTUAL DIRECTO	VALOR ATRASADO	OBSERVACIONES
12.2 ENCHAPES	**136 días**	**vie 14/11/25**	**jue 30/04/26**			**70%**	**9%**	**-61%**	**52%**	**-18%**				
12.2.3 PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 PLATA DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS	15 días	lun 19/01/26	mié 4/02/26	102,5	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**44%**	**-56,00%**	45	$ 31.258.400,00	-$ 17.504.704,00	EL CONTRATISTA AVANZA EN LA EJECUCIÓN DE 45 M2.
						102,5 M2	0 M2	102,5M2	45,1 M2	57,4M2				
12.2.4 GUARDAESCOBA PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS	2 días	jue 5/02/26	vie 6/02/26	41	ML	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**45%**	**-55,00%**	18	$ 1.433.975,00	-$ 788.686,25	EL CONTRATISTA AVANZA EN LA EJECUCIÓN DE 18 ML.
						41 ML	0 ML	41ML	18,45 ML	22,55ML				
12.2.5 PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 NEGRO DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS.	48 días	sáb 7/02/26	mar 7/04/26	335	M2	**54%**	**0%**	**-54,00%**	**89%**	**0,00%**	29	$ 102.161.600,00	$ -	EL CONTRATISTA AVANZA EN LA EJECUCIÓN DE 298,15M2.
						180,9 M2	0 M2	180,9M2	298,15 M2	0M2				
12.2.9 PISO EN VIDRIO INCOLORO MULTILAMINADO	**50 días**	**vie 16/01/26**	**sáb 14/03/26**	**196**	**M2**	**89%**	**0%**	**-89%**	**0%**	**-89%**				
SUMINISTRO	5 días	vie 16/01/26	mié 21/01/26	196	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**	0	$ 386.559.432,00	-$ 344.037.894,48	LA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO SIN EMBARGO EN OBRA SE TOMAN PLANTILLAS PARA PROCESAMIENTO EN FABRICA.
						196 M2	0 M2	196M2	0 M2	196M2				
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	45 días	jue 22/01/26	sáb 14/03/26	196	M2	**88%**	**0%**	**-88,00%**	**0%**	**-88,00%**				
						172,48 M2	0 M2	172,48M2	0 M2	172,48M2				
12.2.13 FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO REF. STAC BOND DE IGUAL O MEJORES CARACTERÍSTICAS (COLOR REF:	**18 días**	**sáb 20/12/25**	**mié 14/01/26**	**1000**	**M2**	**100%**	**33%**	**-67%**	**100%**	**0%**				
SUMINISTRO DE PANELES	3 días	sáb 20/12/25	mié 24/12/25	1000	M2	**100%**	**62%**	**-38,00%**	**100%**	**0,00%**	750	$ 541.750.000,00	$ -	EL CONTRATISTA AVANZA EN LA EJECUCIÓN DE 1000 M2, SIN EMBARGO SE TIENEN 200 M2 INSTALADOS QUE PRESENTAN OBSERVACIONES DADO LOS REMATES EN VANOS Y BORDES CON FACHADA EN VIDRIO. ADICIONAL EXISTE MAYOR CANTIDAD QUE DEBE SER EJECUTADA.
						1000 M2	620 M2	380M2	1000 M2	0M2				
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE	5 días	mié 24/12/25	mié 31/12/25	1000	M2	**100%**	**30%**	**-70,00%**	**100%**	**0,00%**				
						1000 M2	300 M2	700M2	1000 M2	0M2				
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	10 días	mié 31/12/25	mié 14/01/26	1000	M2	**100%**	**25%**	**-75,00%**	**100%**	**0,00%**				
						1000 M2	250 M2	750M2	1000 M2	0M2				
12.2.14 FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO REF. STAC BOND DE IGUAL O MEJORES CARACTERÍSTICAS (COLOR REF:	**37,37 días**	**vie 14/11/25**	**mié 31/12/25**	**1600**	**M2**	**100%**	**82%**	**-18%**	**100%**	**0%**				
SUMINISTRO DE PANELES	4 días	vie 14/11/25	mié 24/12/25	1600	M2	**100%**	**83%**	**-17,00%**	**100%**	**0,00%**	304	$ 866.800.000,00	$ -	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%L, LO CUAL SOLVENTA EL ATRASO REPORTADO. ADICIONAL SE ACLARA QUE EXISTE MAYOR CANTIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
						1600 M2	1328 M2	272M2	1600 M2	0M2				
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE	4 días	jue 27/11/25	sáb 27/12/25	1600	M2	**100%**	**81%**	**-19,00%**	**100%**	**0,00%**				
						1600 M2	1296 M2	304M2	1600 M2	0M2				
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	4 días	mié 10/12/25	mié 31/12/25	1600	M2	**100%**	**81%**	**-19,00%**	**100%**	**0,00%**				
						1600 M2	1296 M2	304M2	1600 M2	0M2				
13 ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES	**75 días**	**mié 21/01/26**	**mar 21/04/26**			**44%**	**0%**	**-44%**	**12%**	**-32%**				
13.1 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	70 días	mié 21/01/26	mié 15/04/26	700	M2	**58%**	**0%**	**-58,00%**	**20%**	**-38,00%**	140	$ 35.750.400,00	-$ 13.585.152,00	EN ESTA ACTIVIDAD SE RECONOCE EL 20% TENIENDO EN CUENTA QUE EN OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADO LA APLICACIÓN DE ESTUCO, SE ACLARA QUE LA ACTIVIDAD COMPLETA CONTEMPLA APLICACIÓN VINILO.
						406 M2	0 M2	406M2	140 M2	266M2				
NP 24 ENCHAPE DE MURO 30X60 COLOR GRIS O EL QUE DETERMINE LA ENTIDAD. INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO	9 días	jue 29/01/26	sáb 7/02/26	60,5	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**50%**	**-50,00%**	30	$ 6.920.115,84	-$ 3.460.057,92	EN ESTA ACTIVIDAD EL CONTRATISTA AVANZA EN 30M2.
						60,5 M2	0 M2	60,5M2	30,25 M2	30,25M2				
NP 22 ESTUCO Y PINTURA ACRILICA A 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	9 días	lun 9/02/26	mié 18/02/26	80	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**30%**	**-70,00%**	24	$ 5.612.889,60	-$ 3.929.022,72	EN ESTA ACTIVIDAD SE RECONOCE EL PORCENTAJE REPORTADO TENIENDO EN CUENTA QUE EN OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADO LA APLICACIÓN DE ESTUCO.
						80 M2	0 M2	80M2	24 M2	56M2				
14 CARPINTERÍA EN MADERA	**33 días**	**mié 4/03/26**	**mar 14/04/26**			**22%**	**0%**	**-22%**	**0%**	**-22%**				
14.1 PUERTA CON ACABADO EN MELAMINA VERTICAL A DOS CARAS CON CANTOS ENCHAPADOS EN PVC DE 0.5mm	**21 días**	**mié 4/03/26**	**sáb 28/03/26**	**6**	**M2**	**22%**	**0%**	**-22%**	**0%**	**-22%**	0	$ 3.222.996,00	-$ 709.059,12	ESTA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
INICIO DE FABRICACIÓN	5 días	mié 4/03/26	lun 9/03/26	6	M2	**94%**	**0%**	**-94,00%**	**0%**	**-94,00%**				
						5,64 M2	0 M2	5,64M2	0 M2	5,64M2				
14.2 CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS	**27 días**	**mié 4/03/26**	**mar 7/04/26**	**22**	**M2**	**22%**	**0%**	**-22%**	**0%**	**-22%**	0	$ 8.170.646,00	-$ 1.797.542,12	ESTA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
INICIO DE FABRICACIÓN	5 días	mié 4/03/26	lun 9/03/26	22	M2	**94%**	**0%**	**-94,00%**	**0%**	**-94,00%**				
						20,68 M2	0 M2	20,68M2	0 M2	20,68M2				
14.3 MESÓN EN MÁRMOL PARA SOBREPONER (60 CMS)INCLUYE SALPICADERO 4 CMS SILICONA, CHAZOS Y	**33 días**	**mié 4/03/26**	**mar 14/04/26**	**2,8**	**ML**	**22%**	**0%**	**-22%**	**0%**	**-22%**	0	$ 2.355.676,40	-$ 518.248,81	ESTA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
INICIO DE FABRICACIÓN	5 días	mié 4/03/26	lun 9/03/26	2,8	ML	**94%**	**0%**	**-94,00%**	**0%**	**-94,00%**				
						2,63 ML	0 ML	2,63ML	0 ML	2,63ML				
15 CARPINTERÍA METÁLICA	**21 días**	**mié 4/03/26**	**sáb 28/03/26**			**22%**	**0%**	**-22%**	**0%**	**-22%**				
15.1 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y	**21 días**	**mié 4/03/26**	**sáb 28/03/26**	**9**	**M2**	**22%**	**0%**	**-22%**	**0%**	**-22%**	0	$ 5.409.648,00	-$ 1.190.122,56	ESTA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
INICIO DE FABRICACIÓN	5 días	mié 4/03/26	lun 9/03/26	9	M2	**94%**	**0%**	**-94,00%**	**0%**	**-94,00%**				
						8,46 M2	0 M2	8,46M2	0 M2	8,46M2				

CONSORCIO FAC MG

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA (17 ABRIL 2026)

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	CANTIDAD ULTIMO BALANCE (12 FEBRERO 2026)	Unidad	SEMANA 45 (9 marzo 2026) Días hábiles para culminar contrato: 42 DÍAS ATRASO % Programado	% Ejecutado	56 DÍAS HABILES % Atraso	SEMANA 50 (17 abril 2026) Días hábiles para culminar contrato: 11 DÍAS ATRASO % Ejecutado	19 DÍAS HABILES % Atraso	CANTIDAD DE AVANCE EN EL PERIODO DEL 9 MARZO 2026 - 17 ABRIL 2026	VALOR PARCIAL CONTRACTUAL DIRECTO	VALOR ATRASADO	OBSERVACIONES
17 CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	**91,31 días**	**sáb 20/12/25**	**lun 13/04/26**			**59%**	**0%**	**-59%**	**4%**	**-55%**				
17.3 VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL, TUBULAR RF 1101 PROYECTANTE DE ALÚMINA CON VIDRIO LAMINADO	**9 días**	**sáb 20/12/25**	**vie 2/01/26**	**3,2**	**M2**	**100%**	**0%**	**-100%**	**0%**	**-100%**				
INICIO DE FABRICACIÓN	3 días	sáb 20/12/25	mié 24/12/25	3,2	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**	0	$ 2.591.686,40	-$ 2.591.686,40	ESTA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
						3,2 M2	0 M2	3,2M2	0 M2	3,2M2				
LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	4 días	mié 24/12/25	mar 30/12/25	3,2	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**				
						3,2 M2	0 M2	3,2M2	0 M2	3,2M2				
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	2 días	mar 30/12/25	vie 2/01/26	3,2	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**				
						3,2 M2	0 M2	3,2M2	0 M2	3,2M2				
17.4 FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4MM COLOR COOL LITE + PVB .76 +	**9 días**	**sáb 20/12/25**	**vie 2/01/26**	**295**	**M2**	**100%**	**0%**	**-100%**	**25%**	**-75%**				
INICIO DE FABRICACIÓN	3 días	sáb 20/12/25	mié 24/12/25	295	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**30%**	**-70,00%**	89	$ 413.666.995,00	-$ 310.250.246,25	EL CONTRATISTA AVANZA EN ESTA ACTIVIDAD EN FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
						295 M2	0 M2	295M2	88,5 M2	206,5M2				
LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	4 días	mié 24/12/25	mar 30/12/25	295	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**30%**	**-70,00%**	89			
						295 M2	0 M2	295M2	88,5 M2	206,5M2				
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	2 días	mar 30/12/25	vie 2/01/26	295	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**9%**	**-91,00%**	27			
						295 M2	0 M2	295M2	26,55 M2	268,45M2				
17.5 PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD DE 2.4 X 2.5 CM (VIDRIO 4MM COLOR COOL	**9 días**	**sáb 20/12/25**	**vie 2/01/26**	**2**	**UN**	**100%**	**0%**	**-100%**	**0%**	**-100%**				
INICIO DE FABRICACIÓN	3 días	sáb 20/12/25	mié 24/12/25	2	UN	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**	0	$ 17.124.918,00	-$ 17.124.918,00	ESTA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
						2 UN	0 UN	2UN	0 UN	2UN				
LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	4 días	mié 24/12/25	mar 30/12/25	2	UN	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**				
						2 UN	0 UN	2UN	0 UN	2UN				
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	2 días	mar 30/12/25	vie 2/01/26	2	UN	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**				
						2 UN	0 UN	2UN	0 UN	2UN				
17.6 FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4+4 LAMINADO PVB .76 INCOLORO)	**24 días**	**lun 19/01/26**	**sáb 14/02/26**	**40**	**M2**	**100%**	**0%**	**-100%**	**6%**	**-94%**				
INICIO DE FABRICACIÓN	5 días	lun 19/01/26	vie 23/01/26	40	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**30%**	**-70,00%**	0	$ 52.060.640,00	-$ 48.937.001,60	EL CONTRATISTA AVANZA EN 30% CON RESPECTO A LA FABRICACIÓN
						40 M2	0 M2	40M2	12 M2	28M2				
LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	15 días	sáb 24/01/26	mar 10/02/26	40	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**				
						40 M2	0 M2	40M2	0 M2	40M2				
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	4 días	mié 11/02/26	sáb 14/02/26	40	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**				
						40 M2	0 M2	40M2	0 M2	40M2				
17.7 DIVISIONES PARA BAÑO EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4 DE SEGURIDAD, PVB .76 COLOR NEGRO	**7 días**	**lun 16/02/26**	**lun 23/02/26**	**11,5**	**M2**	**100%**	**0%**	**-100%**	**0%**	**-100%**				
INICIO DE FABRICACIÓN	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	11,5	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**	0	$ 13.802.771,50	-$ 13.802.771,50	ESTA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
						11,5 M2	0 M2	11,5M2	0 M2	11,5M2				
LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	5 días	mar 17/02/26	sáb 21/02/26	11,5	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**				
						11,5 M2	0 M2	11,5M2	0 M2	11,5M2				
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26	11,5	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**				
						11,5 M2	0 M2	11,5M2	0 M2	11,5M2				
17.8 BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4+4 LAMINADO PVB .76 INCOLORO)	**9 días**	**sáb 20/12/25**	**vie 2/01/26**	**122**	**ML**	**100%**	**0%**	**-100%**	**0%**	**-100%**				
INICIO DE FABRICACIÓN	3 días	sáb 20/12/25	mié 24/12/25	122	ML	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**	0	$ 196.517.722,00	-$ 196.517.722,00	ESTA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
						122 ML	0 ML	122ML	0 ML	122ML				
LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	4 días	mié 24/12/25	mar 30/12/25	122	ML	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**				
						122 ML	0 ML	122ML	0 ML	122ML				
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	2 días	mar 30/12/25	vie 2/01/26	122	ML	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**				
						122 ML	0 ML	122ML	0 ML	122ML				
24 ASEO GENERAL	**24,69 días**	**lun 1/12/25**	**mié 31/12/25**			**100%**	**10%**	**-90%**	**10%**	**-90%**				
24.1 LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	8 días	sáb 20/12/25	mié 31/12/25	750	M2	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**	0	$ 2.172.000,00	-$ 2.172.000,00	ESTA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
						750 M2	0 M2	750M2	0 M2	750M2				
24.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	8 días	lun 1/12/25	mar 30/12/25	150	M2	**100%**	**19%**	**-81,00%**	**19%**	**-81,00%**	0	$ 6.724.350,00	-$ 5.446.723,50	ESTA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ATRASO.
						150 M2	28,5 M2	121,5M2	28,5 M2	121,5M2				
												TOTAL COSTO DIRECTO	-$ **1.040.653.119,17**	
												ADMINISTRACION 24%	-$ **249.756.748,60**	
												IMPREVISTOS 1%	-$ **10.406.531,19**	
												UTILIDADES 4%	-$ **41.626.124,77**	
												IVA 19% 19%	-$ **7.908.963,71**	
												COSTO TOTAL	-$ **1.350.351.487,44**	

CONSORCIO FAC MG

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA (17 ABRIL 2026)

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	CANTIDAD ULTIMO BALANCE (12 FEBRERO 2026)	Unidad	SEMANA 45 (9 marzo 2026) Días hábiles para culminar contrato: 42 DÍAS ATRASO % Programado	% Ejecutado	% Atraso 56 DÍAS HABILES	SEMANA 50 (17 abril 2026) Días hábiles para culminar contrato: 11 DÍAS ATRASO % Ejecutado	% Atraso 19 DÍAS HABILES	CANTIDAD DE AVANCE EN EL PERIODO DEL 9 MARZO 2026 - 17 ABRIL 2026	VALOR PARCIAL CONTRACTUAL DIRECTO	VALOR ATRASADO	OBSERVACIONES
26 EQUIPOS	**79 días**	**mar 13/01/26**	**vie 17/04/26**			**40%**	**20%**	**-20%**	**52%**	**0%**				
26.1 EQUIPOS HIDROSANITARIOS	**65 días**	**mar 13/01/26**	**lun 30/03/26**			**62%**	**24%**	**-38%**	**64%**	**0%**				
26.1.1 EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE PRESIÓN	**57 días**	**mar 13/01/26**	**jue 19/03/26**	**1**	**UN**	**84%**	**0%**	**-84%**	**79%**	**-5%**				
SUMINISTRO	45 días	mar 13/01/26	jue 5/03/26	1	UN	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**100%**	**0,00%**	1	$ 39.520.397,00	-$ 1.976.019,85	EL EQUIPO FUE SUMINISTRADO A OBRA, SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE REALIZA LA INSTALACIÓN
						1 UN	0 UN	1UN	1 UN	0UN				
INSTALACION	6 días	vie 6/03/26	jue 12/03/26	1	UN	**45%**	**0%**	**-45,00%**	**0%**	**-45,00%**	0			
						0 UN	0 UN	1UN	0 UN	1UN				
26.1.2 SISTEMA EYECTOR DRENAJE AGUAS LLUVIAS 3 HP	**18 días**	**lun 23/02/26**	**sáb 14/03/26**	**1**	**UN**	**70%**	**68%**	**-2%**	**67%**	**-3%**	0	$ 17.747.933,00	-$ 532.437,99	ESTE EQUIPO ESTA PENDIENTE REALIZAR LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	6 días	lun 9/03/26	sáb 14/03/26	1	UN	**11%**	**0%**	**-11,00%**	**0%**	**-11,00%**				
						0 UN	0 UN	1UN	0 UN	1UN				
26.1.3 EQUIPO INCENDIOS NORMALIZADO 40 HP	**18 días**	**lun 23/02/26**	**sáb 14/03/26**	**1**	**UN**	**70%**	**0%**	**-70%**	**8%**	**-62%**				
SUMINISTRO	6 días	lun 23/02/26	sáb 28/02/26	1	UN	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**25%**	**-75,00%**	0	$ 173.159.254,00		MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 19 DE ABRIL DE 2026 EL SUPERVISOR DEL CONTRACTO AVALA EL BALANCE ENVIADO EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2026. EL CUAL EXCLUYE LA CONTRATACION DE ESTE EQUIPO, Y SE CONCLUYE LA NO EXISTENCIA DE ATRASO AL RESPECTO.
						1 UN	0 UN	1UN	0 UN	1UN				
INSTALACION	6 días	lun 2/03/26	sáb 7/03/26	1	UN	**100%**	**0%**	**-100,00%**	**0%**	**-100,00%**	0			
						1 UN	0 UN	1UN	0 UN	1UN				
PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	6 días	lun 9/03/26	sáb 14/03/26	1	UN	**11%**	**0%**	**-11,00%**	**0%**	**-11,00%**	0			
						0 UN	0 UN	1UN	0 UN	1UN				
26.1.4 UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE. O, INESTANCABLE CON PASO DE SOLIDOS DE 37 MM, POTENCIA 1 HP.	**18 días**	**lun 2/03/26**	**sáb 21/03/26**	**1**	**UN**	**37%**	**33%**	**-4%**	**67%**	**0%**	1	$ 2.518.357,00	$ -	EL EQUIPO SE INSTALA Y SE SOLVENTA EL ATRASO.
INSTALACION	6 días	lun 9/03/26	sáb 14/03/26	1	UN	**11%**	**0%**	**-11,00%**	**100%**	**0,00%**				
						0 UN	0 UN	1UN	1 UN	0UN				

TOTAL		**-$ 2.508.457,84**
IVA 19%	**19%**	**-$ 476.606,99**
TOTAL EQUIPOS		**-$ 2.985.064,83**
TOTAL PRESUPUESTO EN ATRASO		**-$ 1.353.336.552,27**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA		**$ 7.394.595.850,56**
CASO 1: DIAS EN ATRASO AL MOMENTO DEL INFORME (9 MARZO 2026)		**56**
0,1% * VALOR DEL CONTRATO		**$ 7.394.595,85**
0,1% * VALOR DEL CONTRATO*DÍAS EN ATRASO		**$ 414.097.367,63**
CASO 2: DIAS EN ATRASO ACTUALIZADOS CONFORME AL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL INCUMPLIMIENTO		**19**
0,1% * VALOR DEL CONTRATO		**$ 7.394.595,85**
0,1% * VALOR DEL CONTRATO*DÍAS EN ATRASO		**$ 140.497.321,16**
CASO 2: DIAS EN ATRASO ACTUALIZADOS CONFORME AL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL INCUMPLIMIENTO		**19**
0,1% * VALOR EN ATRASO		**-$ 1.353.336,55**
0,1% * VALOR EN ATRASO*DÍAS EN ATRASO		**-$ 25.713.394,49**