ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

FECHA Y LUGAR DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA	LA LLANADA (NAR.), NUEVE (09) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
CONTRATO	OBRA PUBLICA SAMC 005-2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA LLANADA NARIÑO NIT: 800.149.894 – 0 DIRECCION: CALLE 6 No. 4-09 BARRIO SAN JUAN BOSCO CORREO: alcaldia@lallanada-narino.gov.co REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS TAPIA AYALA IDENTIFICACION: C.C. No. 13.069.278 DE PASTO (NAR) ACTA DE POSESIÓN: No. 02/2023 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 NOTARIA UNICA DEL CIRCUITO DE LOS ANDES
CONTRATISTA DE OBRA	INGEARQ SOLUCIONES SAS. NIT: 901311695-1 REP. LEGAL. ING. GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO IDENTIFICACION: C.C. No. 87.513.028 DE CUMBAL (NAR) MATRICULA PROFESIONAL: 52202-089024 CONTACTO: 3122567214 CORREO: sasingearq@gmail.com
SUPERVISOR	ARQ. HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO. IDENTIFICACIÓN: CC No. 98.348.392 DE LOS ANDES (NAR.) CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL CORREO: planeacionyobrasmpal@lallanada-narino.gov.co
OBJETO	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR B/SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 99.149.841)
CDP	CDP No. 2025000760 DE FECHA 04/11/2025 VALOR $ 99.842.392,00
COMPROMISO PRESUPUESTAL	No. 2025000969 DE FECHA 22/12/2025 VALOR $ 99.149.841,00
PAGO DE ANTICIPO 40%	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 39.659.936)
PÓLIZA	COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.– NIT 860.009.578-6 ✓ PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL N° 41-44-101300817 ANEXO 0

	✓ PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE N° 41-40-101058716 ANEXO 0
FECHA DE INICIO	VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE REINICIO N.º 01:	CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO Nº 01:	NUEVE (09) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
OTRO SI MODIFICATORIO N° 01:	FECHA: NUEVE (09) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
	ADICIÓN EN TIEMPO EN UN TERMINO DE DOS (02) MESES
	PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN OTRO SI MODIFICATORIO N° 01	NUEVE (09) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)

GARANTÍAS VIGENTES A LA FECHA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
SEGUROS DEL ESTADO	**PÓLIZA No. 41-44-101300817**	
Anexo 02 (Prorroga 01)	**Fecha de expedición: 13/03/2026**	
Amparos	***Valor asegurado***	***Vigencia***
Cumplimiento del contrato	*$ 9.914.984,10*	*22/12/2025 -09/09/2026*
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	*$ 39.659.936,40*	*22/12/2025 -09/09/2026*
Salarios Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	*$ 4.957.942,05*	*22/12/2025 -09/05/2029*
Estabilidad y Calidad de la Obra	*$9.914.984,10*	*5 Años Después del Acta de Recibo Final*

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
SEGUROS DEL ESTADO	**PÓLIZA No. 41-40-101058716**	
Anexo 02 (Prorroga 01)	**Fecha de expedición: 13/03/2026**	
Amparos	***Valor asegurado***	***Vigencia***
Responsabilidad civil extracontractual	*$ 284.700.000*	*22/12/2025 -09/05/2026*

En la alcaldía Municipal de La Llanada, el día nueve (09) de abril del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la Secretaría de Planeación y Obras del Municipio de La Llanada Nariño, **JUAN CARLOS TAPIA AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.069.278 expedida en el municipio de Pasto (Nar), obrando a nombre y en representación del **MUNICIPIO DE LA LLANADA** de **NIT. 800.149.894 – 0**, y posesionado con acta No. 02/2023 del 27 de diciembre de 2023 de la Notaria Única del circuito de Los Andes (Nar.), en su condición de Alcalde del Municipio, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**; de otra parte el arquitecto **FERNANDO MUÑOZ JURADO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.348.392 expedida en el municipio de Los Andes (Nar.), quien se desempeña como Secretario de Planeación y Obras Municipal, nombramiento realizado mediante Decreto N° 030B de 1 de marzo de 2024 y Acta de posesión de 1 de marzo de 2024 y en este caso en su condición de **SUPERVISOR** del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC-005-2025**; actuando de conformidad al acta de delegación suscrita por el señor alcalde municipal, y por otra, el Ingeniero **GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.513.028, quien figura como Representante Legal de **INGEARQ SOLUCIONES SAS** de **NIT 901311695-1,** firma Contratista de la Obra Pública No. **SAMC-005-2025**, con el objeto de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01** del contrato en referencia, cuyo objetivo es "**AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR B/SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**", previa revisión física en el sitio de ejecución de las obras el día nueve (09) de abril del año dos mil veintiséis (2026), en donde el contratista entregó al Supervisor, quien recibe a satisfacción los trabajos valorados en la presente acta según especificaciones y cantidades establecidas en el contrato del proceso contractual.

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	$ 99.149.841,00	$0
VALOR ANTICIPO 40%		$ 39.659.936,00
VALOR ADICIONES	$0	$0
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL N° 01	$0	$ 50.863.169,00
VALOR POR EJECUTAR	$0	$ 8.626.736,00
SALDO A LIBERAR (Si aplica)	$0	$0
SUMAS IGUALES	**$ 99.149.841,00**	**$ 99.149.841,00**

SON (NETO A PAGAR): CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($50.863.169).

METAS FÍSICAS ALCANZADAS CON LA PRESENTE ACTA

Las metas físicas del proyecto y sus actividades complementarias se describen a continuación:

ÍTEM 1. INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO: Se realizó la localización precisa del área de intervención mediante referencias topográficas y verificación de cotas de diseño, garantizando la correcta implantación de la obra conforme a planos aprobados. Dentro del ítem se ejecutó de acuerdo a las cantidades contractuales que fue de 192 m^2. La actividad se ejecutó al 100%.

ÍTEM 2. INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

2.1. EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL MIXTO: La actividad realizada en este ítem es la excavación con retrocargador para instalación de tubería de colector principal, acometidas domiciliarias y camitas de inspección. Se ejecuto 313,88 m^3.

2.2. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL MIXTO: Este ítem comprende la excavación en material de conglomerado para perfilar excavaciones de tubería de 10" y 4" como también para perfilar paredes y piso de cámara de inspección. Se ejecuto 109,86 m^3.

ÍTEM 3. ESTRUCTURA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES.

3.1. ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS: Este ítem se refiere al conjunto de actividades, materiales y equipos necesarios para construir estructuras temporales que sostengan las paredes de una excavación. Su objetivo principal es evitar derrumbes, proteger la integridad física de los trabajadores y garantizar la estabilidad de las excavaciones. Se ejecuto 576 m^2.

ÍTEM 4. TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES.

4.1. INSTALACION ACOMETIDA DOMICILIARIA: Comprende el conjunto de actividades, materiales y equipos necesarios para realizar la conexión física entre el colector principal de alcantarillado y el punto de entrada a cada lote. Se ejecuto 10 Und.

4.2. SUM. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC CORRUGADA DIM: 10 IN: Las actividades desarrolladas dentro de este ítem corresponden al suministro e instalación de la tubería Novafort de 10 pulgadas, se instala del 100% de la tubería corrugada sanitaria de 10" y sus accesorios correspondientes al contrato de obra. Se ejecuto 96 m.

ÍTEM 5. CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS SANITARIAS.

5.1. CAMARA DE INSPECCIÓN EN MANPOSTERIA, H= (1.0-2.0) M, (REDONDA), DIM. INTERNO= 1.20M, E=20CM: Este ítem se refiere a la construcción de un pozo o estructura de acceso para la red de alcantarillado, fabricado con ladrillo y mortero, con una profundidad variable entre 1.20 y 2.0 metros. Se ejecuto 2 cámaras.

5.2. CAMARA DE INSPECCIÓN EN MANPOSTERIA, H= (2.0-3.0) M, (REDONDA), DIM. INTERNO= 1.20M, E=20CM: Este ítem se refiere a la construcción de un pozo o estructura de acceso para la red de alcantarillado, fabricado con ladrillo y mortero, con una profundidad variable entre 2.0 y 3.0 metros. Se ejecuto 1 cámara.

5.3. CAMARA DE INSPECCIÓN EN MANPOSTERIA, H= (2.5-3.5) M, (REDONDA), DIM. INTERNO= 1.20M, E=20CM, INCLUYE ADITAMENTO DE CAÍDA: Este ítem se refiere a la construcción de un pozo o estructura de acceso para la red de alcantarillado, fabricado con ladrillo y mortero, con una profundidad variable entre 2.50 y 3.50 metros. Se ejecuto 1 cámara.

ÍTEM 6. CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS SANITARIAS.

6.1. RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION: Este ítem comprende la reutilización del suelo extraído previamente para cubrir las excavaciones zanjas o estructuras, una vez se han instalado las tuberías o cámaras. Es el proceso de devolver el terreno a su nivel de diseño utilizando el mismo material del sitio. Se ejecuto 529,66 m^3.

La presente se firma por quienes en ella intervienen, a los nueve (09) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

POR EL MUNICIPIO DE LA LLANADA:	
JUAN CARLOS TAPIA AYALA Alcalde Municipio La Llanada C.C. No.13.069.278	**HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO** Secretaria de Planeación y Obras La Llanada C.C. No. 98.348.392

POR EL CONTRATISTA
GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO Rep. Legal INGEARQ SOLUCIONES SAS C.C. No. 87.513.028

Revisó: Arq. Hugo Fernando Muñoz Jurado - secretara de Planeación y Obras La Llana-da
Aprobó: Juan Carlos Tapia - alcalde Municipal.
Archivo: Expediente físico del contrato SAMC 005-2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
SAMC 005 2025

FECHA	9/04/2026		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No SAMC 005-2025 (Indique número y año)

OBJETO: AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR B/SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

CONTRATISTA: INGEARQ SOLUCIONES S.A.S.
NIT: 901311695-1

LOCALIZACIÓN: B/SAN FRANCISCO - LA LLANADA (NAR.)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato)

CONTRATANTE MUNICIPIO DE LA LLANADA NARIÑO
NIT: 800.149.894 – 0

SUPERVISOR: ARQ. HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL

ACTA Nº 1 **ACTA FINAL** Si [ ] NO [X] (Indicar con una X)

VALOR ACTA + (AIU): $ 84.771.949
VALOR NETO DE PAGO: $ 50.863.169

MES ABRIL
PERIODO ACTA: 22/12/2025 - 9/04/2026

PLAZO INICIAL: 2 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2025 - 13/01/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 14/01/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE OTRO SI MODIFICATORIO No. 1: 9/03/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL: $ 99.149.841,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES:

VALOR ANTICIPO: $ 39.659.936,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO: $ 99.149.841

ITEM	DETALLE	UNIDAD	VALORES CONTRACTUALES INICIALES			EJECUTADO ACUMULADO		EJECUTADO PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR	
			CANT	VR UNITARIO	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL
C	**INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO**												
1	**LOCALIZACIÓN**												
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	192,00	$ 4.199,48	$ 806.300,00			192,00	$ 806.300,00	192,00	$ 806.300,00		
				Sub Total	$ 806.300,00								
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1,01	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL MIXTO	M3	313,88	$ 8.300,00	$ 2.605.152,00			313,88	$ 2.605.152,00	313,88	$ 2.605.152,00		
1,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL MIXTO	M3	109,86	$ 13.456,00	$ 1.478.226,00			109,86	$ 1.478.226,00	109,86	$ 1.478.226,00		
				Sub Total	$ 4.083.389,00								
2	**ESTRUCTURA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES**												
2,01	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS	M2	576,00	$ 23.414,05	$ 13.486.493,00			576,00	$ 13.486.493,00	576,00	$ 13.486.493,00		
				Sub Total	$ 13.486.493,00								
3	**TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES**												
3,01	INSTALACION ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND	10,00	$ 162.312,05	$ 1.623.121,00			10,00	$ 1.623.121,00	10,00	$ 1.623.121,00		
3,02	SUM. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC CORRUGADA DIM. 10 IN.	M	96,00	$ 143.313,75	$ 13.758.120,00			96,00	$ 13.758.120,00	96,00	$ 13.758.120,00		
				Sub Total	$ 15.381.241,00								
4	**CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS SANITARIAS**												
4,01	CAMARA DE INSPECCIÓN EN MANPOSTERIA, H=(1,0-2,0)M, (REDONDA), DIM. INTERNO= 1,20M, E=20CM	UND	2,00	$ 3.221.112,42	$ 6.442.225,00			2,00	$ 6.442.225,00	2,00	$ 6.442.225,00		
4,02	CAMARA DE INSPECCIÓN EN MANPOSTERIA, H=(2,0-3,0)M, (REDONDA), DIM. INTERNO= 1,20M, E=20CM	UND	1,00	$ 4.301.112,42	$ 4.301.112,00			1,00	$ 4.301.112,00	1,00	$ 4.301.112,00		
4,03	CAMARA DE INSPECCIÓN EN MANPOSTERIA, H=(2,5-3,5)M, (REDONDA), DIM. INTERNO= 1,20M, E=20CM, INCLUYE ADITAMENTO DE CAIDA.	UND	1,00	$ 5.064.591,48	$ 5.064.591,00			1,00	$ 5.064.591,00	1,00	$ 5.064.591,00		
				Sub Total	$ 15.807.928,00								

ITEM	DETALLE	UNIDAD	VALORES CONTRACTUALES INICIALES			EJECUTADO ACUMULADO		EJECUTADO PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR	
			CANT	VR UNITARIO	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL
5	RELLENOS VARIOS												
5.01	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	529,66	$ 29.535,40	$ 15.643.840,00			529,66	$ 15.643.840,00	529,66	$ 15.643.840,00		
5.02	MATERIAL DE COLCHON Y ATRAQUE CON TRITURADO.	M3	19,20	$ 181.357,36	$ 3.482.061,00							19,20	$ 3.482.061,00
				Sub Total	$ 19.125.901,00								
6	DESALOJO												
6.01	DESALOJO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	M3	125,95	$ 59.225,00	$ 7.435.699,00							125,55	$ 7.435.699,00
				Sub Total	$ 7.435.699,00								
7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS												
7.01	DEMOLICIÓN CAMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES	UND	1,00	$ 142.157,88	$ 142.158,00							1,00	$ 142.158,00
				Sub Total	$ 142.158,00								
	COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL				$ 76.269.189,00				$ 65.209.191,00		$ 65.209.191,00		11.059.918,00
	I. ADMINISTRACION	25,00%			$ 19.067.277,25				$ 16.302.297,75		$ 16.302.297,75		$ 2.764.979,50
	II. IMPREVISTOS	2,00%			$ 1.525.382,00				$ 1.304.184,00		$ 1.304.184,00		$ 221.198,00
	III. UTILIDAD	3,00%			$ 2.288.073,00				$ 1.956.276,00		$ 1.956.276,00		$ 331.797,00
	COSTOS TOTAL OBRA CIVIL				$ 99.149.841,00				$ 84.771.949,00		84.771.949,00		14.377.892,00

VALOR DE ANTICIPO	40%	$ 39.659.936,00	VALOR EJECUTADO	$ 84.771.949,00		$ 84.771.949,00		$ 14.377.892,00
			AMORTIZACION DEL ANTICIPO (40%)	$ 33.908.780,00		$ 33.908.780,00		$ 5.751.156,00
			VALOR NETO A PAGAR	$ 50.863.169,00		$ 50.863.169,00		$ 8.626.736,00

EL VALOR NETO DE PAGO APLICANDO LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL 40% SON: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($50.863.169)

Se firma en el Municipio de La Llanada, a los nueve(09) días del mes de abril del año 2026, por los que en esta diligencia intervinieron.

MUNICIPIO DE LA LLANADA

JUAN CARLOS TAPIA AYALA
C.C. No. 13.069.278
Alcalde Municipio de La Llanada
Contratante

INGEARQ SOLUCIONES SAS

GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO
C.C. No. 87.613.028
Representante Legal
Contratista

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL

HUGO FERNANDO [illegible]OZ JURADO
C.C. No. 98.348.392
Secretario de Planeación y Obras Municipal
Supervisor