Fecha 2026-02-23 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA JORGE GAITÁN CORTES (CARRERA 33) EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 51 SUR (AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (CALLE 56 SUR) EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1535-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Chris Briggette Briceno Martinez - Apoyo Principal, Angelica Tatiana Lopez Higuera - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.59%
% EJECUTADO	1.05%
% VARIACIÓN	-1.54%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	GINPROCOL S.A.S.
Contrato No.	IDU-1521-2025
Valor Inicial	$ 4.577.821.612,00
Total Contrato	$ 4.577.821.612,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	420 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2027-04-16
No. Empleos generados	11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	HORIZONTES CIVILES S.A.S.
Contrato No.	IDU-1535-2025
Valor Inicial	$ 2.362.950.442,00
Total Contrato	$ 2.362.950.442,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	420 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2027-04-16
No. Empleos generados	7

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	HORIZONTES CIVILES S.A.S.
Contrato No.	IDU-1535-2025
Valor Inicial	$ 2.362.950.442,00
Total Contrato	$ 2.362.950.442,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	420 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2027-04-16

No. Empleos generados	7

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
RAI TOPOGRAFIA	19.5	0.0	-19.5	
RAI DISEÑO GEOMÉTRICO	19.5	0.0	-19.5	
RAI TRANSITO	19.5	0.0	-19.5	
RAI GEOTECNIA	19.5	0.0	-19.5	
RAI REDES HIDROSANITARIAS	19.87	0.0	-19.87	
RAI DISEÑO URBANO	19.5	0.0	-19.5	
RAI REDES SECAS	19.5	0.0	-19.5	
RAI ESTRUCTURAS	19.5	0.0	-19.5	
RAI PAVIMENTOS	19.5	0.0	-19.5	
RAI SOCIAL	13.3	0.0	-13.3	
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Diseño Geométrico	0.0	0.0	0.0	
ACTUALICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Geotecnia	0.0	0.0	0.0	
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Social	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Diseño Geométrico	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Tránsito	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Diseño Urbano (Urbanismo, Arquitectura, Paisajismo Y Accesibilidad)	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Estructuras	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Geotecnia	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Pavimentos	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Ambiental - SST – Forestal	0.0	0.0	0.0	

ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Social	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Programación	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Diseño Urbano (Urbanismo, Arquitectura, Paisajismo Y Accesibilidad)	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Tránsito	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Ambiental - SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Social	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Programación	0.0	0.0	0.0	