CONSORCIO DSC

NIT 901,476,773
Sucursal: CONSORCIO DSC
CRA 86 51 66 OF 204
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3456777

grupolhs@grupolhs.com

FACTURA PROFORMA

No.FE0000

Fecha de generación: 5/03/2026 0:00
Fecha expedición: 5/03/2026 0:00

DATOS DE FACTURACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
NIT 800215807-2
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacie nda.gov.co

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
Código Postal 110931

CUFE: 164f61d6badaccd9c1179cd5be78216922219987747 5faf0df7bff6a5c3272f15b0f43027fcd5c44bace40eca4f339e4

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0	CRÉDITO 30 DÍAS	5/03/2026	4/04/2026	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO	COSTO DIRECTO DE OBRA	1		$ 236.983.774,62	0	0%	$ 236.983.774,62
2	ADM	ADMINISTRACIÓN	1		$ 47.396.754,92	0	0%	$ 47.396.754,92
3	IMP	IMPREVISTOS	1		$ 11.849.188,73	0	0%	$ 11.849.188,73
4	UTL	UTILIDAD	1		$ 11.849.188,73	0	0%	$ 11.849.188,73
5		REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
6		IVA REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
7		**REEMBOLSO** GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	1		$ -	0	0%	$ -
8		ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -
9		IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -

Total cantidad: 1 CONTRATO: 976-2021 ACTA DE AJUSTES No. 57P CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ –EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. #$24-02-00;976-2021;jlrodriguezd@invias.gov.co#$

SUB TOTAL	**$**	**308.078.907,00**
IVA 19%	**$**	**2.251.346,00**
TOTAL FACTURA	**$**	**310.330.253,00**
AJUSTE	**$**	**-**
ANTICIPO	**$**	**-**
NETO A PAGAR	**$**	**310.330.253,00**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES
Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022rango del 2660 al 3200 prefijo FE.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

SI ☒ NO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 57 **(P)**

ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: FEBRERO 2026

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _____ **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 976 - 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 (Indique número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 31/08/2030 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2030 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 31/08/2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 18.311.743.031,00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 85.410.305.000
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 91.145.481.908

GRUPO DE AJUSTE ICCP	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **FEBRERO 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **DICIEMBRE 2021**	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES 57P	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES ICCP
	Io	**I**	**I / Io**	**(A)**	**(B)**	**Po=A-B**	**Pi=Po*(I/Io)**	**Pi-Po**	
1 Obras de Explanación	101,141	103,211	1,02047	$ 28.721.060,00	$ -	$28.721.060,00	$29.308.980,00	$587.920,00	$25.507.884,00
2 Sub-bases y bases	100,763	102,425	1,01649	$ 744.462.714,00	$ -	$744.462.714,00	$756.738.904,00	$12.276.190,00	$275.986.152,00
3 Transporte de materiales	100,393	100,890	1,00495	$ 6.382.320,00	$ -	$6.382.320,00	$6.413.912,00	$31.592,00	$114.963.843,00
4 Aceros y elementos metálicos	103,719	108,281	1,04398	$ 9.566.478,00	$ -	$9.566.478,00	$9.987.212,00	$420.734,00	$155.109.373,00
5 Concretos, morteros y obras varias	101,907	104,296	1,02344	$ 41.309.494,00	$ -	$41.309.494,00	$42.277.789,00	$968.295,00	$268.338.334,00
6 Concreto para superestructuras	101,214	99,335	0,98144	$ -	$ -	$ -	$0,00	$0,00	-$17.397.808,00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,133	104,671	1,04532	$ 20.946.600,00	$ -	$20.946.600,00	$21.895.900,00	$949.300,00	$316.141.425,00
			TOTALES	**$ 851.388.666,00**	**$ -**	**$ 851.388.666,00**	**$ 866.622.697,00**	**$ 15.234.031,00**	**$ 1.138.649.203,00**
							VALOR AJUSTE	$ 15.234.031,00	$ 1.138.649.203,00
							VALOR IVA	$ 111.326,00	$ 8.320.900,00
							VALOR TOTAL	$ 15.345.357,00	$ 1.146.970.103,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: _____(%) (tres decimales)

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **ENERO 2026**	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES 57P	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES ICOCIV
	Io	**I**	**I / Io**	**(A)**	**(B)**	**Po=A-B**	**Pi=Po*(I/Io)**	**Pi-Po**	
11601 Preliminares y explanación	103,276	136,990	1,326	$ 31.820.604,00	$ -	$31.820.604,00	$42.208.301,00	$10.387.697,00	$114.856.479,00
11602 Afirmados, subbases y bases	102,438	138,900	1,356	$ 744.462.714,00	$ -	$744.462.714,00	$1.009.448.359,00	$264.985.645,00	$3.291.267.458,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104,350	150,360	1,441	$ -	$ -	$0,00	$0,00	$0,00	$1.699.758.994,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109,424	133,220	1,217	$ 68.723.028,00	$ -	$68.723.028,00	$83.667.950,00	$14.944.922,00	$1.741.019.185,00
11605 Obras de urbanismo	105,351	146,260	1,388	$ -	$ -	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108,949	138,640	1,273	$ -	$ -	$0,00	$0,00	$0,00	$222.535.628,00
11607 Señalización y control de transito	102,357	147,730	1,443	$ -	$ -	$0,00	$0,00	$0,00	$210.289.794,00
11608 Transporte y sobre acarreos	100,890	140,830	1,396	$ 6.382.320,00	$ -	$6.382.320,00	$8.908.932,00	$2.526.612,00	$2.477.367.527,00
			TOTALES	**$ 851.388.666,00**	**$ -**	**$ 851.388.666,00**	**$ 1.144.233.542,00**	**$ 292.844.876,00**	**$ 9.757.095.065,00**
							VALOR AJUSTE	$ 292.844.876,00	$ 9.757.095.065,00
							VALOR IVA	$ 2.140.020,00	$ 71.301.849,00
							VALOR TOTAL	$ 294.984.896,00	$ 9.828.396.914,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: _____(%) (tres decimales)

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE PROVISIONAL 57P

*VALOR AJUSTE 53D	$	308.078.907,00
VALOR IVA	$	2.251.346,00
*VALOR TOTAL AJUSTE 53D	$	310.330.253,00

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$	308.078.907,00
VALOR IVA	$	2.251.346,00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$	310.330.253,00

	$	10.895.744.268
	$	79.622.749
	$	10.975.367.017

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 308.078.907,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 310.330.253,00 (Indicar el valor incluido IVA) $ -

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO DSC
Contratista
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma:
Nombre: **MAURICIO GOMEZ CAICEDO**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO ECOVISIÓN 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS




Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META PERIODO MES: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 57 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 57 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 308.078.907,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5/03/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11/03/2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO GOMEZ CAICEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	17/03/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17/03/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18/03/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	30/03/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESSICA L. RODRIGUEZ D.	 Firmado digitalmente Por RODRÍGUEZ DELGADO JESSICA LORENA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **NIT.** 901476773-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DSC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 310.330.253,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 57P (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Matricula profesional No:25202-238888
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 17/03/2026
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Matricula profesional No:25202-238888
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 17/03/2026
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA
Matrícula No. 2520234652 CND
APOYO AL PROCESO DE SUPERVISION
Fecha firma: 18/03/2026
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matrícula Profesional No.: 186784 CPAE
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 30/03/2026
RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA Fecha: 2026.03.30 16:26:11 -05'00'

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 976-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2026 **PROYECTO:** Vías para la Legalidad/ Troncal de la Orinoquía

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN-190

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 560.844.632,00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 80.555.889,00	$ -
2021	1069421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	ADICIONAL No.1/976 DE 2021	$ 18.311.743.031,00	$ -
2021	1077421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 9.999.999.999,00	$ -
2022	133122	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 17.826.915.113,88	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 77.846.791,12	$ -
2022	1291322	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	20	PROPIOS	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 6.000.000.000,00	$ -
2023	124923	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 8.913.457.556,00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 38.923.396,00	$ -
2023	802023	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 15.542.382.702,00	
2024	168324	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 4.952.380.952,00	
2024	516124	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 4.500.000.000,00	$ -
2025	217625	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 8.913.457.556,00	$ -
2025	217625	C-2401-0600-126-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	38.923.396,00	
2026	244526	C-2401-0600-126-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	13.325.034.209,00	10.433.931.747,95
2026	244526	C-2401-0600-126-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	79.727.696,00	79.727.696,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198.000.762.600,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 80.555.889,00**	**$ 198.000.762.600,00**				**RP N°422421 de 2021-05-24**
1	Parcial	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80.555.889,00	$ 198.000.762.600,00				
1D	Ajustes	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80.555.889,00	$ 198.000.762.600,00				
2	Parcial	julio-2021	$ 48.136.743,00	$ 351.769,00	$ 48.488.512,00	$ -	$ 48.488.512,00	$ -		$ 32.067.377,00	$ 197.952.274.088,00				
2D	Ajustes	julio-2021	$ 696.042,00	$ 5.086,00	$ 701.128,00	$ -	$ 701.128,00	$ -		$ 31.366.249,00	$ 197.951.572.960,00				
3	Parcial	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31.366.249,00	$ 197.951.572.960,00				
3D	Ajustes	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31.366.249,00	$ 197.951.572.960,00				
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 560.844.632,00**					**RP N°422421 de 2021-05-24**
4	Parcial	septiembre-2021	$ 72.683.030,37	$ 531.145,22	$ 73.214.175,59	$ -	$ 73.214.175,59	$ -		$ 518.996.705,41	$ 197.878.358.784,41				
4D	Ajustes	septiembre-2021	$ 1.075.767,00	$ 7.861,00	$ 1.083.628,00	$ -	$ 1.083.628,00	$ -		$ 517.913.077,41	$ 197.877.275.156,41				
5	Parcial	octubre-2021	$ 131.243.615,00	$ 959.088,00	$ 132.202.703,00	$ -	$ 132.202.703,00	$ -		$ 385.710.374,41	$ 197.745.072.453,41				
5P	Ajustes	octubre-2021	$ 1.919.226,00	$ 14.025,00	$ 1.933.251,00	$ -	$ 1.933.251,00	$ -		$ 383.777.123,41	$ 197.743.139.202,41				
6	Parcial	noviembre-2021	$ 315.715.127,00	$ 2.307.149,00	$ 318.022.276,00	$ -	$ 318.022.276,00	$ -		$ 65.754.847,41	$ 197.425.116.926,41				
6P	Ajustes	noviembre-2021	$ 4.789.190,00	$ 34.998,00	$ 4.824.188,00	$ -	$ 4.824.188,00	$ -		$ 60.930.659,41	$ 197.420.292.738,41				
7-1	Parcial	diciembre-2021	$ 60.488.627,00	$ 442.032,00	$ 60.930.659,00	$ -	$ 60.930.659,00	$ -		$ 0,41	$ 197.359.362.079,41				
							$ -		**Saldo Registro Presupuestal No. 1069421 De 2021-12-22**	**$ 18.311.743.031,00**					**RP N°1069421 de 2021-12-22 (ADICIÓN No.1)**
7-2	Parcial	diciembre-2021	$ 1.270.260.482,00	$ 9.282.673,00	$ 1.279.543.155,00	$ -	$ 1.279.543.155,00	$ -		$ 17.032.199.876,00	$ 196.079.818.924,41				
7P	Ajustes	diciembre-2021	$ 20.308.433,00	$ 148.408,00	$ 20.456.841,00	$ -	$ 20.456.841,00	$ -		$ 17.011.743.035,00	$ 196.059.362.083,41				
								$ 17.011.743.032,00		$ 3,00					GIRO DE ANTICIPO DEL SALDO RPC 1069421 - ADICIÓN 1
8-1	Parcial	enero-2022	$ 3,00	$ -	$ 3,00	$ -	$ 3,00	$ -		$ -	$ 196.059.362.080,41				
									Saldo Registro Presupuestal No. 1077421 De 2021-12-22	**$ 9.999.999.999,00**					**RP N°1077421 de 2021-12-22 (ADELANTO VIGENCIAS)**
								$ 9.999.999.999,00		$ -					GIRO DE ANTICIPO DEL RPC 1077421 - ADELANTO VIGENCIAS
							$ -		**Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28**	**$ 17.826.915.113,88**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
8-2	Parcial	enero-2022	$ 1.572.824.961,00	$ 11.493.721,00	$ 1.584.318.682,00	$ -	$ 1.584.318.682,00	$ 27.011.743.031,00		$ 16.242.596.431,88	$ 194.475.043.398,41				
6D Y7D	Ajustes	Noviembre y Diciembre 2021	$ 3.589.754,00	$ 26.233,00	$ 3.615.987,00	$ -	$ 3.615.987,00			$ 16.238.980.444,88	$ 194.471.427.411,41				
9	Parcial	febrero-2022	$ 2.882.434.551,00	$ 21.063.945,00	$ 2.903.498.496,00	$ 1.787.109.422,00	$ 1.116.389.074,00	$ 25.224.633.609,00		$ 15.122.591.370,88	$ 191.567.928.915,41				
10	Parcial	marzo-2022	$ 5.141.261.555,00	$ 37.570.758,00	$ 5.178.832.313,00	$ 3.187.582.164,00	$ 1.991.250.149,00	$ 22.037.051.445,00		$ 13.131.341.221,88	$ 186.389.096.602,41				
11	Parcial	abril-2022	$ 2.878.968.903,00	$ 21.038.619,00	$ 2.900.007.522,00	$ 1.784.960.720,00	$ 1.115.046.802,00	$ 20.252.090.725,00		$ 12.016.294.419,88	$ 183.489.089.080,41				
8P	Ajustes	enero-2022	$ 29.042.779,00	$ 212.236,00	$ 29.255.015,00	$ -	$ 29.255.015,00	$ 20.252.090.725,00		$ 11.987.039.404,88	$ 183.459.834.065,41				
9P	Ajustes	febrero-2022	$ 23.256.460,00	$ 169.951,00	$ 23.426.411,00	$ -	$ 23.426.411,00	$ 20.252.090.725,00		$ 11.963.612.993,88	$ 183.436.407.654,41				
10P	Ajustes	marzo-2022	$ 42.325.996,00	$ 309.305,00	$ 42.635.301,00	$ -	$ 42.635.301,00	$ 20.252.090.725,00		$ 11.920.977.692,88	$ 183.393.772.353,41				
11P	Ajustes	abril-2022	$ 20.104.659,00	$ 146.919,00	$ 20.251.578,00	$ -	$ 20.251.578,00	$ 20.252.090.725,00		$ 11.900.726.114,88	$ 183.373.520.775,41				
12	Parcial	mayo-2022	$ 5.943.919.503,00	$ 43.436.335,00	$ 5.987.355.838,00	$ 3.685.230.092,00	$ 2.302.125.746,00	$ 16.566.860.633,00		$ 9.598.600.368,88	$ 177.386.164.937,41				
13	Parcial	junio-2022	$ 5.810.070.460,00	$ 42.458.207,00	$ 5.852.528.667,00	$ 3.602.243.685,00	$ 2.250.284.982,00	$ 12.964.616.948,00		$ 7.348.315.386,88	$ 171.533.636.270,41				
14	Parcial	julio-2022	$ 5.347.302.517,00	$ 39.076.441,00	$ 5.386.378.958,00	$ 1.604.190.755,00	$ 3.782.188.203,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.566.127.183,88	$ 166.147.257.312,41				
13P	Ajustes	junio-2022	$ 21.341.211,00	$ 155.955,00	$ 21.497.166,00	$ -	$ 21.497.166,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.544.630.017,88	$ 166.125.760.146,41				
8D	Ajustes	enero-2022	$ 17.230.585,00	$ 125.916,00	$ 17.356.501,00	$ -	$ 17.356.501,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.527.273.516,88	$ 166.108.403.645,41				
9D	Ajustes	febrero-2022	$ 21.589.022,00	$ 157.766,00	$ 21.746.788,00	$ -	$ 21.746.788,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.505.526.728,88	$ 166.086.656.857,41				
10D	Ajustes	marzo-2022	$ 53.148.824,00	$ 388.395,00	$ 53.537.219,00	$ -	$ 53.537.219,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.451.989.509,88	$ 166.033.119.638,41				
12D	Ajustes	mayo-2022	$ 97.772.745,00	$ 714.493,00	$ 98.487.238,00	$ -	$ 98.487.238,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.353.502.271,88	$ 165.934.632.400,41				
13D	Ajustes	junio-2022	$ 104.209.793,00	$ 761.533,00	$ 104.971.326,00	$ -	$ 104.971.326,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.248.530.945,88	$ 165.829.661.074,41				
15	Parcial	agosto-2022	$ 4.586.610.043,00	$ 33.517.535,00	$ 4.620.127.578,00	$ 1.605.313.515,00	$ 3.014.814.063,00	$ 9.755.112.678,00		$ 233.716.882,88	$ 161.209.533.496,41				
									Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28	**$ 77.846.791,12**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
12P	Ajustes	mayo-2022	$ 26.664.391,00	$ 194.855,00	$ 26.859.246,00	$ -	$ 26.859.246,00	$ 9.650.822.762,00		$ 284.704.428,00	$ 161.182.674.250,41				
11D	Ajustes	abril-2022	$ 37.333.116,00	$ 272.819,00	$ 37.605.935,00	$ -	$ 37.605.935,00	$ 9.650.822.762,00		$ 247.098.493,00	$ 161.145.068.315,41				
16	Parcial	septiembre-2022	$ 347.633.053,00	$ 2.540.395,00	$ 350.173.448,00	$ 104.289.916,00	$ 245.883.532,00	$ 9.650.822.762,00		$ 1.214.961,00	$ 160.794.894.867,41				
17	Parcial	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.650.822.762,00		$ 1.214.961,00	$ 160.794.894.867,41				
18	Parcial	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.650.822.762,00		$ 1.214.961,00	$ 160.794.894.867,41				
									Registro Presupuestal No. 1291322 De 2022-12-14	**$ 6.000.000.000,00**					**RP N°1291322 de 2022-12-14 (VIGENCIA 2022)**
19	Parcial	diciembre-2022	$ 7.448.682.683,00	$ 54.432.681,00	$ 7.503.115.364,00	$ 2.234.604.805,00	$ 5.268.510.559,00	$ 7.416.217.957,00		$ 732.704.402,00	$ 153.291.779.503,41				
14D	Ajustes	julio-2022	$ 224.221.824,00	$ 1.638.544,00	$ 225.860.368,00	$ -	$ 225.860.368,00	$ 7.416.217.957,00		$ 506.844.034,00	$ 153.065.919.135,41				
15D	Ajustes	agosto-2022	$ 151.306.140,00	$ 1.105.699,00	$ 152.411.839,00	$ -	$ 152.411.839,00	$ 7.416.217.957,00		$ 354.432.195,00	$ 152.913.507.296,41				
16D	Ajustes	septiembre-2022	$ 22.276.626,00	$ 162.791,00	$ 22.439.417,00	$ -	$ 22.439.417,00	$ 7.416.217.957,00		$ 331.992.778,00	$ 152.891.067.879,41				
17D	Ajustes	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.416.217.957,00		$ 331.992.778,00	$ 152.891.067.879,41				
18D	Ajustes	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.416.217.957,00		$ 331.992.778,00	$ 152.891.067.879,41				
19P	Ajustes	diciembre-2022	$ 329.584.278,00	$ 2.408.500,00	$ 331.992.778,00	$ -	$ 331.992.778,00	$ 7.416.217.957,00		$ 0,00	$ 152.559.075.101,41				
									Registro Presupuestal No. 124923 De 2023-02-08	**$ 8.952.380.952,00**					**RP N°124923 de 2023-02-08 (VIGENCIA 2023)**
20	Parcial	enero-2023	$ 5.162.591.111,00	$ 37.726.627,00	$ 5.200.317.738,00	$ 1.548.777.333,00	$ 3.651.540.405,00	$ 5.867.440.624,00		$ 5.300.840.547,00	$ 147.358.757.363,41				
19D	Ajustes	diciembre-2022	$ 197.467.104,00	$ 1.443.029,00	$ 198.910.133,00	$ -	$ 198.910.133,00	$ 5.867.440.624,00		$ 5.101.930.414,00	$ 147.159.847.230,41				
20D	Ajustes	enero-2023	$ 419.443.860,00	$ 3.065.166,00	$ 422.509.026,00	$ -	$ 422.509.026,00	$ 5.867.440.624,00		$ 4.679.421.388,00	$ 146.737.338.204,41				
21	Parcial	febrero-2023	$ 3.437.165.010,00	$ 25.019.462,00	$ 3.462.184.472,00	$ 1.020.121.163,00	$ 2.442.063.309,00	$ 4.847.319.461,00		$ 2.237.358.079,00	$ 143.275.153.732,41				
21P	Ajustes	febrero-2023	$ 283.528.654,00	$ 2.071.940,00	$ 285.600.594,00	$ -	$ 285.600.594,00	$ 4.847.319.461,00		$ 1.951.757.485,00	$ 142.989.553.138,41				
22	Parcial	marzo-2023	$ 2.747.349.774,36	$ 20.051.946,00	$ 2.767.401.720,36	$ 824.204.932,31	$ 1.943.196.788,05	$ 4.023.114.528,69		$ 8.560.696,95	$ 140.222.151.418,05				
23	Parcial	abril-2023	$ 1.816.300,00	$ 8.417,00	$ 1.824.717,00	$ -	$ 1.824.717,00	$ 4.023.114.528,69		$ 6.735.979,95	$ 140.220.326.701,05				
24	Parcial	mayo-2023	$ 34.212.210,00	$ 250.012,00	$ 34.462.222,00	$ 30.790.989,00	$ 3.671.233,00	$ 3.992.323.539,69		$ 3.064.746,95	$ 140.185.864.479,05				

										Registro Presupuestal No. 802023 De 2023-07-12	$ 15.542.382.702,00						RP N°802023 de 2023-07-12 (VIGENCIA 2023)
25	Parcial	junio-2023	$ 1.832.266.894,00	$ 13.389.643,00	$ 1.845.656.537,00	$ 549.680.068,00	$ 1.295.976.469,00	$ 3.442.643.471,69		$ 14.249.470.979,95	$ 138.340.207.942,05					
21D	Ajustes	febrero-2023	$ 54.167.083,00	$ 395.837,00	$ 54.562.920,00	$ -	$ 54.562.920,00	$ 3.442.643.471,69		$ 14.194.908.059,95	$ 138.285.645.022,05					
22D	Ajustes	marzo-2023	$ 370.861.748,00	$ 2.710.144,00	$ 373.571.892,00	$ -	$ 373.571.892,00	$ 3.442.643.471,69		$ 13.821.336.167,95	$ 137.912.073.130,05					
23D	Ajustes	abril-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.442.643.471,69		$ 13.821.336.167,95	$ 137.912.073.130,05					
24D Y 25P	Ajustes	mayo-2023	$ 244.286.458,00	$ 1.785.171,00	$ 246.071.629,00	$ -	$ 246.071.629,00	$ 3.442.643.471,69		$ 13.575.264.538,95	$ 137.666.001.501,05					
26	Parcial	julio-2023	$ 662.252.691,00	$ 4.839.539,00	$ 667.092.230,00	$ 99.337.904,00	$ 567.754.326,00	$ 3.343.305.567,69		$ 13.007.510.212,95	$ 136.998.909.271,05					
25D	Ajustes	junio-2023	$ 1.846.266,00	$ 13.492,00	$ 1.859.758,00	$ -	$ 1.859.758,00	$ 3.343.305.567,69		$ 13.005.650.454,95	$ 136.997.049.513,05					
26P	Ajustes	julio-2023	$ 115.175.016,00	$ 841.664,00	$ 116.016.680,00	$ -	$ 116.016.680,00	$ 3.343.305.567,69		$ 12.889.633.774,95	$ 136.881.032.833,05					
27	Parcial	agosto-2023	$ 2.824.542.432,00	$ 20.640.887,00	$ 2.845.183.319,00	$ 706.135.608,00	$ 2.139.047.711,00	$ 2.637.169.959,69		$ 10.750.586.063,95	$ 134.035.849.514,05					
26D	Ajustes	julio-2023	$ 2.033.215,00	$ 14.858,00	$ 2.048.073,00	$ -	$ 2.048.073,00	$ 2.637.169.959,69		$ 10.748.537.990,95	$ 134.033.801.441,05					
27P	Ajustes	agosto-2023	$ 379.795.833,00	$ 2.775.431,00	$ 382.571.264,00	$ -	$ 382.571.264,00	$ 2.637.169.959,69		$ 10.365.966.726,95	$ 133.651.230.177,05					
28	Parcial	septiembre-2023	$ 3.026.729.691,00	$ 22.118.409,00	$ 3.048.848.100,00	$ 756.682.423,00	$ 2.292.165.677,00	$ 1.880.487.536,69		$ 8.073.801.049,95	$ 130.602.382.077,05					
28P	Ajustes	septiembre-2023	$ 444.950.914,00	$ 3.251.564,00	$ 448.202.478,00		$ 448.202.478,00	$ 1.880.487.536,69		$ 7.625.598.571,95	$ 130.154.179.599,05					
29	Parcial	octubre-2023	$ 2.705.262.568,00	$ 19.769.226,00	$ 2.725.031.794,00	$ 405.789.385,00	$ 2.319.242.409,00	$ 1.474.698.151,69		$ 5.306.356.162,95	$ 127.429.147.805,05					
29P	Ajustes	octubre-2023	$ 541.061.987,00	$ 3.953.914,00	$ 545.015.901,00		$ 545.015.901,00	$ 1.474.698.151,69		$ 4.761.340.261,95	$ 126.884.131.904,05					
27D	Ajustes	agosto-2023	$ 10.644.622,00	$ 77.788,00	$ 10.722.410,00	$ -	$ 10.722.410,00	$ 1.474.698.151,69		$ 4.750.617.851,95	$ 126.873.409.494,05					
28D	Ajustes	septiembre-2023	$ 4.378.563,00	$ 31.998,00	$ 4.410.561,00	$ -	$ 4.410.561,00	$ 1.474.698.151,69		$ 4.746.207.290,95	$ 126.868.998.933,05					
29D	Ajuste	octubre-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 986.095.791,69		$ 4.746.207.290,95	$ 126.868.998.933,05					
30	Parcial	noviembre-2023	$ 3.257.349.066,00	$ 23.803.705,00	$ 3.281.152.771,00	$ 488.602.360,00	$ 2.792.550.411,00	$ 986.095.791,69		$ 1.953.656.879,95	$ 123.587.846.162,05					
30P	Ajuste	noviembre-2023	$ 631.470.865,00	$ 4.614.595,00	$ 636.085.460,00		$ 636.085.460,00	$ 986.095.791,69		$ 1.317.571.419,95	$ 122.951.760.702,05					
31	pacial	diciembre-2023	$ 1.309.685.683,00	$ 9.570.780,00	$ 1.319.256.463,00	$ 247.399.626,00	$ 1.071.856.837,00	$ 738.696.165,69		$ 245.714.582,95	$ 121.632.504.239,05					
31P	Ajustes	diciembre-2023	$ 243.787.409,00	$ 1.781.524,00	$ 245.568.933,00		$ 245.568.933,00	$ 738.696.165,69		$ 145.649,95	$ 121.386.935.306,05					
32	pacial	enero-2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 738.696.165,69		$ 145.649,95	$ 121.386.935.306,05					
									Registro Presupuestal No.168324 DE 2024-03-08	$ 4.952.380.952,00						RP N°168324 de 2024-03-08 (VIGENCIA 2024)
33	pacial	febrero-2024	$ 2.043.966.618,00	$ 14.936.679,00	$ 2.058.903.297,00	$ 306.594.993,00	$ 1.752.308.304,00	$ 432.101.172,69		$ 3.200.218.297,95	$ 119.328.032.009,05					
30D Y 31D	Ajustes	Noviembre 2023 y Diciembre 2023	$ 24.568.844,00	$ 179.541,00	$ 24.748.385,00		$ 24.748.385,00	$ 432.101.172,69		$ 3.175.469.912,95	$ 119.303.283.624,05					
32D	Ajustes	enero-2024			$ -		$ -	$ 432.101.172,69		$ 3.175.469.912,95	$ 119.303.283.624,05					
33P	Ajustes	febrero-2024	$ 428.730.332,00	$ 3.133.030,00	$ 431.863.362,00		$ 431.863.362,00	$ 432.101.172,69		$ 2.743.606.550,95	$ 118.871.420.262,05					
34	pacial	marzo-2024	$ 446.084.843,00	$ 3.259.851,00	$ 449.344.694,00	$ 22.304.242,00	$ 427.040.452,00	$ 409.796.930,69		$ 2.316.566.098,95	$ 118.422.075.568,05					
33D	Ajustes	febrero-2024	$ 26.494.871,00	$ 193.616,00	$ 26.688.487,00		$ 26.688.487,00	$ 409.796.930,69		$ 2.289.877.611,95	$ 118.395.387.081,05					
34P	Ajustes	marzo-2024	$ 95.460.863,00	$ 697.598,00	$ 96.158.461,00		$ 96.158.461,00	$ 409.796.930,69		$ 2.193.719.150,95	$ 118.299.228.620,05					
35	pacial	abril-2024	$ 302.584.939,00	$ 2.204.258,00	$ 304.789.197,00	$ 3.025.849,00	$ 301.763.348,00	$ 406.771.081,69		$ 1.891.955.802,95	$ 117.994.439.423,05					
34D	Ajustes	marzo-2024	$ 961.245,00	$ 7.025,00	$ 968.270,00		$ 968.270,00	$ 406.771.081,69		$ 1.890.987.532,95	$ 117.993.471.153,05					
35P	Ajustes	abril-2024	$ 71.087.932,00	$ 519.489,00	$ 71.607.421,00		$ 71.607.421,00	$ 406.771.081,69		$ 1.819.380.111,95	$ 117.921.863.732,05					
36	pacial	mayo-2024	$ 1.549.571.053,00	$ 11.323.788,00	$ 1.560.894.841,00	$ 113.118.687,00	$ 1.447.776.154,00	$ 293.652.394,69		$ 371.603.957,95	$ 116.360.968.891,05					
35D	Ajustes	abril-2024			$ -		$ -	$ 293.652.394,69		$ 371.603.957,95	$ 116.360.968.891,05					
36P	Ajustes	mayo-2024	$ 367.182.277,00	$ 2.683.256,00	$ 369.865.533,00		$ 369.865.533,00	$ 293.652.394,69		$ 1.738.424,95	$ 115.991.103.358,05					

									Registro Presupuestal No.516124 DE 2024-06-06	**$ 4.000.000.000,00**						**RP N° 516124 DE 2024-06-06 (VIGENCIA 2024)**
37	pacial	junio-2024	$ 1.137.390.333,00	$ 8.311.699,00	$ 1.145.702.032,00	$ 56.869.517,00	$ 1.088.832.515,00	$ 236.782.877,69		$ 2.911.167.485,00	$ 114.845.401.326,05					
37P	Ajustes	junio-2024	$ 269.314.724,00	$ 1.968.069,00	$ 271.282.793,00		$ 271.282.793,00	$ 236.782.877,69		$ 2.639.884.692,00	$ 114.574.118.533,05					
36D	Ajustes	mayo-2024	$ 7.042.817,00	$ 51.466,00	$ 7.094.283,00		$ 7.094.283,00	$ 236.782.877,69		$ 2.632.790.409,00	$ 114.567.024.250,05					
38	parcial	julio-2024	$ 1.387.081.269,00	$ 10.136.363,00	$ 1.397.217.632,00	$ 69.354.063,00	$ 1.327.863.569,00	$ 167.428.814,69		$ 1.304.926.840,00	$ 113.169.806.618,05					
37D	Ajustes	junio-2024	$ 4.689.830,00	$ 34.272,00	$ 4.724.102,00		$ 4.724.102,00	$ 167.428.814,69		$ 1.300.202.738,00	$ 113.165.082.516,05					
38P	Ajustes	julio-2024	$ 314.718.768,00	$ 2.299.868,00	$ 317.018.636,00		$ 317.018.636,00	$ 167.428.814,69		$ 983.184.102,00	$ 112.848.063.880,05					
39	parcial	agosto-2024	$ 697.685.064,00	$ 5.098.468,00	$ 702.783.532,00	$ 69.768.506,00	$ 633.015.026,00	$ 97.660.308,69		$ 350.169.076,00	$ 112.145.280.348,05					
38D	Ajustes	julio-2024			$ -		$ -	$ 97.660.308,69		$ 350.169.076,00	$ 112.145.280.348,05					
38D Y 39P	Ajustes	agosto-2024	$ 136.640.496,00	$ 998.527,00	$ 137.639.023,00		$ 137.639.023,00	$ 97.660.308,69		$ 212.530.053,00	$ 112.007.641.325,05					
40	parcial	septiembre-2024	$ 246.697.821,00	$ 1.802.792,00	$ 248.500.613,00	$ 97.660.308,69	$ 150.840.304	$ -		$ 61.689.748,69	$ 111.759.140.712,05					
39D	Ajustes	agosto-2024			$ -		$ -	$ -		$ 61.689.748,69	$ 111.759.140.712,05					
40P	Ajustes	septiembre-2024	$ 38.696.244,00	$ 282.780,00	$ 38.979.024,00		$ 38.979.024,00	$ -		$ 22.710.724,69	$ 111.720.161.688,05					
41	parcial	octubre-2024	$ 15.028.601,00	$ 109.824,00	$ 15.138.425,00		$ 15.138.425	$ -		$ 7.572.299,69	$ 111.705.023.263,05					
40D	Ajustes	septiembre-2024	$ 74.094,00	$ 542,00	$ 74.636,00		$ 74.636,00	$ -		$ 7.497.663,69	$ 111.704.948.627,05					
41P	Ajustes	octubre-2024	$ 4.185.791,00	$ 30.588,00	$ 4.216.379,00		$ 4.216.379,00	$ -		$ 3.281.284,69	$ 111.700.732.248,05					
42	parcial	noviembre-2024	$ 3.888.227,00	$ 28.414,00	$ 3.916.641,00		$ 3.916.641	$ -	**Registro Presupuestal No.516124 DE 2024-06-06** **Registro Presupuestal No.168324 DE 2024-03-08**	$ - $ 1.103.068,64	$ 111.696.815.607,05					
41D	Ajustes	octubre-2024	$ 8.803,00	$ 65,00	$ 8.868,00		$ 8.868,00	$ -		$ 1.094.200,64	$ 111.696.806.739,05					
42P	Ajustes	noviembre-2024	$ 1.085.233,00	$ 7.931,00	$ 1.093.164,00		$ 1.093.164,00	$ -		$ 1.036,64	$ 111.695.713.575,05					
43	parcial	diciembre-2024			$ -		$ -	$ -		$ 1.036,64	$ 111.695.713.575,05					
42D	Ajustes	noviembre-2024	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ 1.036,64	$ 111.695.713.575,05					
43P	Ajustes	diciembre-2024			$ -		$ -	$ -		$ 1.036,64	$ 111.695.713.575,05					
									Registro Presupuestal No.516124 DE 2024-06-06	**$ 4.500.000.000,00**						
44	parcial	enero-2025	$ 1.241.505.668,00	$ 9.072.541,00	$ 1.250.578.209,00		$ 1.250.578.209,00	$ -		$ 3.249.422.827,64	$ 110.445.135.366,05					
43D	Ajustes	diciembre-2024			$ -		$ -	$ -		$ 3.249.422.827,64	$ 110.445.135.366,05					
44P	Ajustes	enero-2025	$ 270.808.486,00	$ 1.978.985,00	$ 272.787.471,00		$ 272.787.471,00	$ -		$ 2.976.635.356,64	$ 110.172.347.895,05					
45	parcial	febrero-2025	$ 1.050.630.264,00	$ 7.677.683,00	$ 1.058.307.947,00		$ 1.058.307.947,00	$ -		$ 1.918.327.409,64	$ 109.114.039.948,05					
44D	Ajustes	enero-2025	$ 24.584.913,00	$ 179.659,00	$ 24.764.572,00		$ 24.764.572,00	$ -		$ 1.893.562.837,64	$ 109.089.275.376,05					
45D	Ajustes	febrero-2025	$ 329.007.871,00	$ 2.404.288,00	$ 331.412.159,00		$ 331.412.159,00	$ -		$ 1.562.150.678,64	$ 108.757.863.217,05					
46	parcial	marzo-2025	$ 1.282.040.517,00	$ 9.368.758,00	$ 1.291.409.275,00		$ 1.291.409.275,00	$ -		$ 270.741.403,64	$ 107.466.453.942,05					
										$ 0,31		Afectado en acta de obra 052-Septiembre 2025				

										Registro Presupuestal No.217625 E 2025-03-28	**$ 8.952.380.952,00**					**RP N° 217625 DE 2025-03-28 (VIGENCIA 2025)**
46P	Ajustes	marzo-2025	$ 376.830.926,00	$ 2.753.765,00	$ 379.584.691,00		$ 270.741.403,33 $ 108.843.287,67	$ -		$ 0,31 $ 8.843.537.664,64	$ 107.086.869.251,05					
47	parcial	abril-2025	$ 1.253.841.297,00	$ 9.162.686,00	$ 1.263.003.983,00		$ 1.263.003.983,00	$ -		$ 7.580.533.681,64	$ 105.823.865.268,05					
46D	Ajustes	marzo-2025	$ 9.982.495,00	$ 72.949,00	$ 10.055.444,00		$ 10.055.444,00	$ -		$ 7.570.478.237,64	$ 105.813.809.824,05					
47P	Ajustes	abril-2025	$ 358.692.088,00	$ 2.621.211,00	$ 361.313.299,00		$ 361.313.299,00	$ -		$ 7.209.164.938,64	$ 105.452.496.525,05					
48	parcial	mayo-2025	$ 907.322.010,00	$ 6.630.430,00	$ 913.952.440,00		$ 913.952.440,00	$ -		$ 6.295.212.498,64	$ 104.538.544.085,05					
47D	Ajustes	abril-2025	$ 1.793.544,00	$ 13.107,00	$ 1.806.651,00		$ 1.806.651,00	$ -		$ 6.293.405.847,64	$ 104.536.737.434,05					
48P	Ajustes	mayo-2025	$ 245.840.806,00	$ 1.796.529,00	$ 247.637.335,00		$ 247.637.335,00	$ -		$ 6.045.768.512,64	$ 104.289.100.099,05					
49	parcial	junio-2025	$ 770.621.068,00	$ 5.631.462,00	$ 776.252.530,00		$ 776.252.530,00	$ -		$ 5.269.515.982,64	$ 103.512.847.569,05					
48D	Ajustes	mayo-2025	$ 5.018.333,00	$ 36.672,00	$ 5.055.005,00		$ 5.055.005,00	$ -		$ 5.264.460.977,64	$ 103.507.792.564,05					
49P	Ajustes	junio-2025	$ 248.521.063,00	$ 1.816.115,00	$ 250.337.178,00		$ 250.337.178,00	$ -		$ 5.014.123.799,64	$ 103.257.455.386,05					
50	parcial	julio-2025	$ 1.379.340.611,00	$ 10.079.797,00	$ 1.389.420.408,00		$ 1.389.420.408,00	$ -		$ 3.624.703.391,64	$ 101.868.034.978,05					
49D	Ajustes	junio-2025	$ 1.007.726,00	$ 7.364,00	$ 1.015.090,00		$ 1.015.090,00	$ -		$ 3.623.688.301,64	$ 101.867.019.888,05					
50P	Ajustes	julio-2025	$ 494.697.391,00	$ 3.615.097,00	$ 498.312.488,00		$ 498.312.488,00	$ -		$ 3.125.375.813,64	$ 101.368.707.400,05					
51	parcial	agosto-2025	$ 1.377.232.534,00	$ 9.725.916,00	$ 1.386.958.450,00		$ 1.386.958.450,00	$ -		$ 1.738.417.363,64	$ 99.981.748.950,05					
50D	Ajustes	julio-2025	$ 19.864.653,00	$ 145.164,00	$ 20.009.817,00		$ 20.009.817,00	$ -		$ 1.718.407.546,64	$ 99.961.739.133,05					
51P	Ajustes	agosto-2025	$ 384.343.565,00	$ 2.808.664,00	$ 387.152.229,00		$ 387.152.229,00	$ -		$ 1.331.255.317,64	$ 99.574.586.904,05					
									Registro Presupuestal No.516124 DE 2024-06-06	$ 0,31						
52	parcial	septiembre-2025	$ 499.070.245,00	$ 3.647.052,00	$ 502.717.297,00		$ 0,31 $ 502.717.296,69	$ -		$ - $ 828.538.020,95	$ 99.071.869.607,05					
51D	Ajustes	agosto-2025	$ 2.841.446,00	$ 20.765,00	$ 2.862.211,00		$ 2.862.211,00	$ -		$ 825.675.809,95	$ 99.069.007.396,05					
52P	Ajustes	septiembre-2025	$ 183.257.735,00	$ 1.339.191,00	$ 184.596.926,00		$ 184.596.926,00	$ -		$ 641.078.883,95	$ 98.884.410.470,05					
53	parcial	octubre-2025	$ 311.146.103,00	$ 2.273.760,00	$ 313.419.863,00		$ 313.419.863,00	$ -		$ 327.659.020,95	$ 98.570.990.607,05					
52D	Ajustes	septiembre-2025	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ 327.659.020,95	$ 98.570.990.607,05					
53P	Ajustes	octubre-2025	$ 56.430.641,00	$ 412.377,00	$ 56.843.018,00		$ 56.843.018,00	$ -		$ 270.816.002,95	$ 98.514.147.589,05					
54	parcial	noviembre-2025	$ 173.331.415,00	$ 1.266.653,00	$ 174.598.068,00		$ 174.598.068,00	$ -		$ 96.217.934,95	$ 98.339.549.521,05					
53D	Ajustes	octubre-2025	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ 96.217.934,95	$ 98.339.549.521,05					
54P	Ajustes	noviembre-2025	$ 57.684.363,00	$ 421.540,00	$ 58.105.903,00		$ 58.105.903,00	$ -		$ 38.112.031,95	$ 98.281.443.618,05					
55	parcial	diciembre-2025	$ 32.430.325,00	$ 236.991,00	$ 32.667.316,00		$ 32.667.316,00	$ -		$ 5.444.715,95	$ 98.248.776.302,05					
55P	Ajustes	diciembre-2025	$ 5.398.462,00	$ 39.450,00	$ 5.437.912,00		$ 5.437.912,00	$ -		$ 6.803,95	$ 98.243.338.390,05					
									Registro Presupuestal No.284526 DE 2026-02-25	**$ 13.404.761.905,00**					**RP N° 284526 DE 2026-02-25(VIGENCIA 2026)**
56	parcial	enero-2026	$ 1.497.317.302,00	$ 10.941.934,00	$ 1.508.259.236,00		$ 1.508.259.236,00	$ -		$ 11.896.509.472,95	$ 96.735.079.154,05					
54D	Ajustes	noviembre-2025	$ 1.419.207,00	$ 10.371,00	$ 1.429.578,00		$ 1.429.578,00			$ 11.895.079.894,95	$ 96.733.649.576,05					
55D	Ajustes	diciembre-2025	$ 192.642,00	$ 1.408,00	$ 194.050,00		$ 194.050,00			$ 11.894.885.844,95	$ 96.733.455.526,05					
56P	Ajustes	enero-2026	$ 478.926.768,00	$ 3.499.850,00	$ 482.426.618,00		$ 482.426.618,00			$ 11.412.459.226,95	$ 96.251.028.908,05					
57	parcial	febrero-2026	$ 851.388.666,00	$ 6.221.686,00	$ 857.610.352,00		$ 857.610.352,00	$ -		$ 10.554.848.874,95	$ 95.393.418.556,05					
56D	Ajustes	enero-2026	$ 40.890.615,00	$ 298.816,00	$ 41.189.431,00		$ 41.189.431,00			$ 10.513.659.443,95	$ 95.352.229.125,05					
57P	Ajustes	febrero-2026	$ 308.078.907,00	$ 2.251.346,00	$ 310.330.253,00		$ 310.330.253,00			$ 10.203.329.190,95	$ 95.041.898.872,05					
TOTALES			**$ 102.212.400.347,73**	**$ 746.463.380,22**	**$ 102.958.863.727,95**	**$ 27.011.743.031,00**	**$ 75.947.120.696,95**	**$ -**		**$ 10.203.329.190,95**	**$ 95.041.898.872,05**					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 91.145.481.907,37	$ 666.063.137,22	$ 91.811.545.044,59
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 10.895.744.268,00	$ 79.622.749,00	$ 10.975.367.017,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 167.774.895,00	$ 777.494,00	$ 168.552.389,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 3.399.277,36	$ -	$ 3.399.277,36
VALOR TOTAL	**$ 102.212.400.347,73**	**$ 746.463.380,22**	**$ 102.958.863.727,95**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC
Matrícula No.: 52202-142431

Firma
Nombre: **OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ECOVISIÓN 190
Matrícula No.: 15202-72858 VC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **976-2021**

				NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
			TIPO PAGO:		
ANTICIPO		%	ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		____	ACTA DE INTERVENTORÍA	____	____
			ACTA DE AJUSTE	**57P**	**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026**
DESEMBOLSO		____	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	____	____
			OTRO	____	____
			CUAL? ____	____	____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**284526**	RUBRO No.	**c-2401-0600-126-51102D-2401008-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 310.330.253,00**
No. COMPROMISO:	**284526**	RUBRO No.	**C-2401-0600-126-51102D-2401023-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ -**
						TOTAL ACTA	**$ 310.330.253,00**

Nombre:LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Matricula profesional No:25202-238888
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **976-2021** Contratista : **CONSORCIO DSC**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

Acta ajustes N°: 57P Valor básico : **$ 308.078.907,00** Período : DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

Valor Incluido Iva : **$ 310.330.253,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7506	Carretera	$ 310.330.253,00	$ -	$ -	$ 310.330.253,00
TOTALES			**$ 310.330.253,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 310.330.253,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAVIARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.81.62-3	MUNICIPIO 1	CALAMAR	$ -	$ -
800191427-1	MUNICIPIO 2	EL RETORNO	$ 310.330.253,00	$ 308.078.907,00
800103180-2	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 310.330.253,00**	**$ 308.078.907,00**

Nombre: **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO DSC
Contratista
Matrícula Profesional No.:76202-134512

Nombre: **MAURICIO GOMEZ CAICEDO**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO ECOVISIÓN 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS





Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel	Código Capítulo Construc	Capítulo constructivo	2021	2022											2023											2024											2025											2026
							Diciembre	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
							Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vias interurbanas	11601	01	Preliminares y explo	103,28	109,12	109,17	109,40	110,04	110,42	110,31	115,70	118,02	118,78	119,53	119,90	119,90	120,71	121,04	121,17	123,51	123,72	123,82	123,67	125,44	126,01	126,19	126,22	126,20	126,24	126,15	126,36	126,450	126,450	126,450	129,380	130,410	131,29	131,71	131,91	132,16	133,22	133,64	133,59	133,62	133,79	134,77	136,99
530201	53211	53211_06	Vias interurbanas	11602	02	Afirmados, subbase	102,44	108,07	107,64	107,83	108,53	108,73	108,89	114,91	117,90	119,71	120,52	121,03	121,41	121,78	122,44	122,7	122,84	123,34	122,89	125,30	127,23	128,09	128,52	129,24	129,24	128,7	128,62	129,28	129,340	129,340	129,340	132,470	132,910	133,27	133,53	133,71	134,99	135,02	135,36	135,51	135,44	136,07	136,17	138,9
530201	53211	53211_06	Vias interurbanas	11603	03	Pavimentos asfaltic	104,35	116,71	116,86	116,76	118,63	119,18	118,60	126,71	131,73	132,31	132,85	133,11	132,97	134,18	133,42	133,96	133,23	134,49	134,76	138,39	140,02	138,41	140,68	142,03	140,94	139,92	140,63	140,08	139,010	139,010	139,010	141,960	146,500	147,77	148,31	146,59	146,28	148,35	148,8	148,44	147,91	148,02	148,14	150,36
530201	53211	53211_06	Vias interurbanas	11604	04	Estructuras hidrauli	109,42	118,79	118,45	118,42	119,33	119,69	119,27	123,17	125,08	125,23	125,48	125,47	125,22	124,87	124,32	123,49	123,81	123,93	123,96	126,63	128,48	128,51	127,5	127,22	126,67	126,86	126,53	126,37	126,620	126,620	126,620	128,880	129,780	130,61	130,62	130,58	130,32	130,79	130,82	130,37	129,67	129,86	130,32	133,22
530201	53211	53211_06	Vias interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	105,35	113,11	113,07	113,09	113,49	113,64	113,75	121,13	123,23	123,96	124,28	124,99	125,56	125,69	125,51	125,69	125,71	125,7	125,75	131,60	134,15	134,13	135,01	135,30	134,94	135,52	135,4	135,27	136,300	136,300	136,300	138,600	140,940	141,82	142,16	142,29	142,72	142,94	143,1	142,81	142,28	142,3	142,35	146,26
530201	53211	53211_06	Vias interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas	108,95	116,29	116,39	116,82	118,44	118,64	118,22	123,30	125,51	125,76	126,98	127,02	126,73	127,04	126,46	126,5	126,17	126,11	126,38	129,62	131,14	131,11	130,44	130,37	129,56	129,38	129,15	129,13	129,490	129,490	129,490	132,670	133,900	134,67	134,60	134,62	134,25	134,67	134,71	134,25	133,94	133,9	133,76	138,64
530201	53211	53211_06	Vias interurbanas	11607	07	Señalización y cont	102,36	111,66	113,69	112,65	114,40	116,28	114,26	128,39	131,60	130,88	132,24	131,26	129,94	132,76	131,80	132,59	131,4	136,62	134,17	141,61	141,36	141,55	141,85	144,61	143,19	140,61	143,14	142,08	142,930	142,930	142,930	147,890	146,150	146,42	148,26	147,43	147,46	140,33	147,38	146,41	145,09	146,59	146,67	147,73
530201	53211	53211_06	Vias interurbanas	11608	08	Transporte y sobre	100,89	105,41	105,48	105,50	105,53	105,53	105,74	108,97	111,19	111,67	113,11	115,59	116,31	116,41	117,92	118,35	119,3	119,68	119,69	122,09	123,42	123,6	124,2	124,68	124,74	124,81	124,76	124,85	125,690	125,690	125,690	126,760	127,270	129,10	129,20	130,85	130,89	132,57	132,81	134,46	134,48	136,85	136,86	140,83

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	**100,930**	**101,340**	**101,940**	**101,930**	**102,390**	**102,800**	**103,500**	**103,624**	**103,439**	**103,298**	**103,424**	**103,775**
Canasta General												
Equipos	100,610	100,900	101,120	100,990	101,430	101,600	102,010	102,166	102,179	102,189	102,253	102,261
Materiales	101,120	101,650	102,620	102,610	103,230	103,810	104,840	104,983	104,636	104,361	104,566	105,203
Transporte	100,090	100,050	100,050	100,050	100,080	100,310	100,330	100,341	100,335	100,394	100,412	100,429
Mano de obra	101,250	101,590	101,760	101,930	102,030	102,260	102,510	102,557	102,570	102,583	102,556	102,556
Obras de explanación	100,732	101,141	101,400	101,480	101,830	102,060	102,650	102,847	102,914	103,066	103,146	103,211
Subbases y bases	100,706	100,763	101,460	101,610	101,590	101,950	102,220	102,163	102,227	102,196	102,401	102,425
Transporte de materiales	100,242	100,393	100,420	100,450	100,420	100,770	100,810	100,815	100,839	100,887	100,890	100,890
Aceros y elementos metálicos	101,594	103,719	104,690	106,460	107,810	108,090	109,170	109,815	109,099	108,159	108,059	108,281
Concretos, morteros y obras varias	101,317	101,907	102,070	102,310	102,620	102,960	103,910	104,069	103,960	103,785	103,899	104,296
Concreto para estructura de puentes	101,385	101,214	99,880	99,410	98,520	98,930	98,950	98,758	98,927	98,800	98,554	99,335
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,259	100,133	102,570	101,170	102,710	103,550	104,420	104,477	103,677	103,452	103,812	104,671

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

LINK DANE ICCP

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-pesada/historicos-iccp

Mes del Programa		Valores Acumulados		Valores Parciales		Valor para Ajustar	Mes Indice	Saldo Programado por Ejecutar
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
1	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	julio 2021	$ -
2	julio 2021	$ 21.678,242	$ 48.136,743	$ 21.678,242	$ 48.136,743	$ 48.136,743	agosto 2021	-$ 48.136,74
3	agosto 2021	$ 43.356,483	$ 48.136,743	$ 21.678,242	$ -	$ -	agosto 2021	-$ 48.136,74
4	septiembre 2021	$ 86.712,966	$ 120.819,774	$ 43.356,483	$ 72.683,031	$ 72.683,031	septiembre 2021	-$ 120.819,77
5	octubre 2021	$ 130.069,449	$ 252.063,389	$ 43.356,483	$ 131.243,615	$ 131.243,615	octubre 2021	-$ 252.063,39
				REPROGRAMACION 1				
6	noviembre 2021	$ 195.104,174	$ 567.778,516	$ 65.034,725	$ 315.715,127	$ 315.715,127	noviembre 2021	-$ 567.778,52
7	diciembre 2021	$ 1.706.107,310	$ 1.898.527,629	$ 1.511.003,136	$ 1.330.749,113	$ 1.330.749,113	diciembre 2021	-$ 1.898.527,63
				REPROGRAMACION 2				
8	enero 2022	$ 2.611.085,206	$ 3.471.352,593	$ 1.572.824,964	$ 1.572.824,964	$ 1.572.824,964	enero 2022	-$ 3.471.352,59
9	febrero 2022	$ 4.478.966,385	$ 6.353.787,144	$ 2.566.268,701	$ 2.882.434,551	$ 2.882.434,551	febrero 2022	-$ 6.353.787,14
10	marzo 2022	$ 7.045.235,086	$ 11.495.048,699	$ 2.566.268,701	$ 5.141.261,555	$ 5.141.261,555	marzo 2022	-$ 11.495.048,70
11	abril 2022	$ 12.892.559,465	$ 12.892.559,465	$ 5.847.324,380	$ 2.878.968,903	$ 2.878.968,903	abril 2022	-$ 14.374.017,60
12	mayo 2022	$ 20.400.884,020	$ 20.317.936,974	$ 7.508.324,555	$ 5.943.919,503	$ 5.943.919,503	mayo 2022	-$ 20.317.937,11
				REPROGRAMACION 3 Y 4				
13	junio 2022	$ 22.907.853,484	$ 26.128.007,434	$ 2.506.969,464	$ 5.810.070,460	$ 5.810.070,460	junio 2022	-$ 26.128.007,57
14	julio 2022	$ 24.710.731,233	$ 31.445.053,751	$ 1.849.781,647	$ 5.317.046,317	$ 5.317.046,317	julio 2022	-$ 31.445.053,88
15	agosto 2022	$ 27.505.536,629	$ 36.062.009,232	$ 2.794.805,396	$ 4.586.699,154	$ 4.586.699,154	agosto 2022	-$ 36.031.753,04
				REPROGRAMACION 5				
16	septiembre 2022	$ 30.200.304,040	$ 36.409.553,047	$ 2.694.767,411	$ 347.633,053	$ 347.633,053	septiembre 2022	-$ 36.379.386,09
17	octubre 2022	$ 32.930.695,171	$ 36.409.553,047	$ 2.730.391,130	$ -	$ -	octubre 2022	-$ 36.379.386,09
18	noviembre 2022	$ 36.083.779,089	$ 36.409.553,047	$ 3.153.083,919	$ -	$ -	noviembre 2022	-$ 36.379.386,09
19	diciembre 2022	$ 40.939.677,389	$ 43.858.235,730	$ 4.855.898,299	$ 7.448.682,683	$ 7.448.682,683	diciembre 2022	-$ 43.828.068,77
20	enero 2023	$ 42.312.843,872	$ 49.020.826,841	$ 229.064,783	$ 5.162.591,111	$ 5.162.591,111	enero 2023	-$ 48.990.659,88
21	febrero 2023	$ 42.650.780,911	$ 52.421.230,716	$ 337.937,039	$ 3.400.403,875	$ 3.400.403,9	febrero 2023	-$ 52.391.063,76
22	marzo 2023	$ 43.057.787,356	$ 55.165.181,213	$ 407.006,44	$ 2.743.950,50	$ 2.743.950,5	marzo 2023	-$ 55.135.014,26
23	abril 2023	$ 43.558.380,602	$ 55.165.181,213	$ 500.593,25	$ -	$ -	abril 2023	-$ 55.135.014,26
24	mayo 2023	$ 44.072.954,946	$ 55.199.393,423	$ 514.574,34	$ 34.212,21	$ 34.212,2	mayo 2023	-$ 55.169.226,47
25	junio 2023	$ 44.587.529,291	$ 57.031.660,317	$ 514.574,34	$ 1.832.266,89	$ 1.832.266,9	junio 2023	-$ 57.001.493,36
26	julio 2023	$ 45.654.924,212	$ 57.693.913,008	$ 1.067.394,92	$ 662.252,69	$ 662.252,7	julio 2023	-$ 57.663.746,05
27	agosto 2023	$ 49.003.537,123	$ 60.518.455,567	$ 3.348.612,91	$ 2.824.542,43	$ 2.824.542,432	agosto 2023	-$ 60.488.288,48
				REPROGRAMACION 6				
28	septiembre 2023	$ 52.343.867,65	$ 63.545.185,26	$ 3.340.330,53	$ 3.026.729,69	$ 3.026.729,691	septiembre 2023	-$ 63.515.018,17
29	octubre 2023	$ 56.955.220,86	$ 66.250.447,83	$ 4.611.353,21	$ 2.705.262,57	$ 2.705.262,568	octubre 2023	-$ 66.220.280,74
30	noviembre 2023	$ 61.984.530,85	$ 69.507.796,89	$ 5.037.733,29	$ 3.257.349,07	$ 3.257.349,066	noviembre 2023	-$ 69.477.629,81
31	diciembre 2023	$ 66.008.912,12	$ 70.817.482,58	$ 4.024.381,26	$ 1.309.685,68	$ 1.309.685,683	diciembre 2023	-$ 70.787.315,49
32	enero 2024	$ 66.053.228,26	$ 70.817.482,58	$ 44.316,15	$ -	$ -	enero 2024	-$ 70.787.315,49
				REPROGRAMACION 7				
33	febrero 2024	$ 66.137.448,82	$ 72.861.449,19	$ 84.220,56	$ 2.043.966,62	$ 2.043.966,618	febrero 2024	-$ 72.831.282,11
				REPROGRAMACION 8				
34	marzo 2024	$ 67.030.245,08	$ 73.307.534,04	$ 892.796,26	$ 446.084,84	$ 446.084,843	marzo 2024	-$ 73.277.366,95
35	abril 2024	$ 69.700.186,33	$ 73.607.523,41	$ 2.669.941,19	$ 299.989,37	$ 299.989,372	abril 2024	-$ 73.577.356,32
36	mayo 2024	$ 70.319.833,60	$ 75.157.094,46	$ 619.647,27	$ 1.549.571,05	$ 1.549.571,053	mayo 2024	-$ 75.126.927,38
				REPROGRAMACION 9				
37	junio 2024	$ 71.995.687,612	$ 76.294.484,79	$ 132.232,29	$ 1.137.390,33	$ 1.137.390,333	junio 2024	-$ 76.264.317,71
38	julio 2024	$ 72.121.732,997	$ 77.681.566,06	$ 417.886,69	$ 1.387.081,27	$ 1.387.081,269	julio 2024	-$ 77.651.398,98
39	agosto 2024	$ 72.413.574,300	$ 78.379.251,13	$ 860.111,43	$ 697.685,06	$ 697.685,064	agosto 2024	-$ 78.349.084,04
40	septiembre 2024	$ 74.012.106,879	$ 78.625.948,95	$ 738.421,15	$ 246.697,82	$ 246.697,821	septiembre 2024	-$ 78.595.781,86
41	octubre 2024	$ 74.036.444,937	$ 78.640.977,55	$ 24.338,06	$ 15.028,60	$ 15.028,601	octubre 2024	-$ 78.610.810,46
42	noviembre 2024	$ 74.060.782,994	$ 78.644.865,78	$ 24.338,06	$ 3.888,23	$ 3.888,227	noviembre 2024	-$ 78.614.698,69
43	diciembre 2024	$ 74.085.121,05	$ 78.644.865,78	$ 24.338,06	$ -	$ -	diciembre 2024	-$ 78.614.698,69
				REPROGRAMACION 10				
44	enero 2025	$ 74.566.009,04	$ 79.886.371,44	$ 480.887,98	$ 1.241.505,67	$ 1.241.505,668	enero 2025	-$ 79.856.204,36
				REPROGRAMACION 11				
45	febrero 2025	$ 76.047.656,77	$ 80.937.001,71	$ 1.481.647,73	$ 1.050.630,26	$ 1.050.630,264	febrero 2025	-$ 80.906.834,62
46	marzo 2025	$ 77.852.070,73	$ 82.219.042,23	$ 1.804.413,96	$ 1.282.040,52	$ 1.282.040,517	marzo 2025	-$ 82.188.875,14
47	abril 2025	$ 80.262.664,05	$ 83.472.883,52	$ 2.410.593,33	$ 1.253.841,30	$ 1.253.841,297	abril 2025	-$ 83.442.716,44
48	mayo 2025	$ 81.829.151,76	$ 84.380.205,53	$ 1.566.487,70	$ 907.322,01	$ 907.322,010	mayo 2025	-$ 84.350.038,45
49	junio 2025	$ 83.072.873,24	$ 85.150.826,60	$ 1.243.721,48	$ 770.621,07	$ 770.621,068	junio 2025	-$ 85.120.659,52
50	julio 2025	$ 84.159.135,75	$ 86.530.167,21	$ 1.086.262,52	$ 1.379.340,61	$ 1.379.340,611	julio 2025	-$ 86.500.000,13
51	agosto 2025	$ 84.309.422,58	$ 87.780.797,85	$ 150.286,83	$ 1.250.630,64	$ 1.250.630,641	agosto 2025	-$ 87.750.630,77
52	septiembre 2025	$ 84.459.709,40	$ 88.279.868,10	$ 150.286,83	$ 499.070,25	$ 499.070,245	septiembre 2025	-$ 88.249.701,01
53	octubre 2025	$ 84.609.996,23	$ 88.591.014,20	$ 150.286,83	$ 311.146,10	$ 311.146,103	octubre 2025	-$ 88.560.847,12
54	noviembre 2025	$ 84.760.283,05	$ 88.764.345,62	$ 150.286,83	$ 173.331,42	$ 173.331,415	noviembre 2025	-$ 88.734.178,53
55	diciembre 2025	$ 84.910.569,88	$ 88.796.775,94	$ 150.286,83	$ 32.430,33	$ 32.430,325	diciembre 2025	-$ 88.766.608,86
56	enero 2026	$ 85.106.778,97	$ 90.294.093,24	$ 196.209,09	$ 1.497.317,30	$ 1.497.317,302	enero 2026	-$ 90.263.926,16
57	febrero 2026	$ 85.410.304,79	$ 91.145.481,91	$ 303.525,82	$ 851.388,67	$ 851.388,666	febrero 2026	-$ 91.115.314,82

Bogotá D.C., 04 de Marzo de 2026

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 45 No. 26-60 – CAN
Bogotá – Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal y **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS,** con cédula de ciudadanía **94.063.764** de Cali del **CONSORCIO DSC** , identificada con **NIT No. 901.476.773-6, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO** se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, pago de sus obligaciones legales o extralegales, tales como salarios prestaciones sociales, auxilios entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad..

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	**MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO**					
APORTE / ENTIDAD	SEPT 2025	OCT 2025	NOV 2025	DIC 2025	ENE 2026	FEB 2026
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA	X	X	X	X	X	
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) CAJASAN, COMCAJA, COMPENSAR.COFREM	X	X	X	X	X	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	X

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados

.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSORCIO DSC

GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO DSC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167684287

(415)7707212489984(8020) 000014116768428 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DSC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 6 8 3 8 7 5 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 8 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SOLARTE VIVEROS GABRIEL DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167684287

(415)7707212489984(8020) **000014116768428 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 5	
81. Hasta	2 0 3 1 0 8 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167684287

(415)7707212489984(8020) **000014116768428 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 4 0 6 3 7 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLARTE	VIVEROS	GABRIEL	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 8 3 9 2 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	SANABRIA	FABIO	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167684287

(415)7707212489984(8020) **000014116768428 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 3 7 3 3	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E SA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 1 0 2 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 2 7 4 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 1 0 2 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 9	2 0 2 1 0 2 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167684287

(415)7707212489984(8020) **000014116768428 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 8 9 2 9 6 2 8	1	3 2 2 7 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
FLOREZ	LOPEZ	LINA	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 5	

FECHA: 5/03/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 15 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1000 -2021**

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **29/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 179.689.019.569,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: (Según contrato principal) **$ 198.000.762.600,00**

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos																					
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360	9,68%	$1.687.417	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,12%	0,07%	0,08%	0,08%	0,18%	0,21%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,19%	100%
				$ P	**$0**	**$17.148**	**$17.148**	**$34.297**	**$34.297**	**$51.445**	**$108.633**	**$110.140**	**$120.125**	**$130.110**	**$271.022**	**$331.578**	**$41.932**	**$66.572**	**$66.572**	**$68.515**	**$68.515**	**$68.515**	**$296.939**	
	$4.148.477	2,68%		$ E	$0					108.018,77	513.724,50	$13.497	$7.022	$136.662	514.964	$54.320	$85.529	$39.343	$95.910	$4.062				$135.018	
				% E	0,00%	0,00%				0,02%	0,33%	0,01%	0,00%	0,09%	0,01%	0,04%	0,05%	0,03%	0,06%	0,00%				0,09%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.800.214	20,55%	$15.205.688	% P	0,00%	0,04%	0,04%	0,07%	0,07%	0,11%	0,39%	0,08%	0,08%	0,14%	0,42%	0,61%	0,44%	0,16%	0,15%	0,10%	0,16%	0,22%	0,42%	
	$20.009.842	12,93%		$ P	**$0**	**$54.270**	**$54.270**	**$108.540**	**$108.540**	**$162.810**	**$596.971**	**$128.534**	**$128.534**	**$214.224**	**$642.672**	**$942.686**	**$674.808**	**$251.541**	**$214.787**	**$157.614**	**$252.881**	**$335.483**	**$646.389**	
				$ E	$0	$48.137	$0	66.103,25	$127.122	$195.598	760.730,47	$85.750	$206.870	$264.310	$808.860	$815.630	$824.430	$1.254.022	$1.110.634	$107.660				$1.173.662	
				% E	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,08%	0,13%	0,49%	0,06%	0,20%	0,36%	0,26%	0,53%	0,53%	0,81%	0,72%	0,07%				0,76%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.018.951	19,39%	$9.325.191	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,67%	0,67%	0,97%	0,19%	0,19%	0,29%	0,29%	0,36%	0,40%	
	$14.470.538	9,35%		$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$51.655**	**$51.655**	**$723.165**	**$1.033.093**	**$1.496.757**	**$299.351**	**$299.351**	**$308.080**	**$308.080**	**$554.545**	**$616.161**	
				$ E	$0								$142.153	$502.033	$767.477	$918.802	$893.156	$456.910		$139.654			$141.032	75%
				% E	0,00%	0,00%							0,22%	0,38%	0,19%	0,53%	0,58%	0,30%	0,00%	0,11%			0,14%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.052	2,21%	$226.243	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$260.050	0,17%		$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.496**	**$29.496**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
				$ E	$0																			
				% E	0,00%	0,00%																		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008	12,16%	$8.515.041	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,22%	0,28%	0,56%	0,77%	0,03%	0,12%	0,14%	0,24%	0,27%	0,21%	0,35%	
	$16.899.233	10,92%		$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$133.989**	**$347.976**	**$438.832**	**$863.825**	**$1.199.244**	**$39.826**	**$179.964**	**$218.851**	**$274.082**	**$411.578**	**$326.345**	**$546.831**	
				$ E	$0			$6.580	$4.120			$34.773	$62.154	$164.120	$121.586	$55.918	$135.863	$206.710	$208.607	$24.708			$1.674.136	
				% E	0,00%	0,00%		0,0043%	0,0027%			0,02%	0,04%	0,11%	0,08%	0,04%	0,09%	0,13%	0,13%	0,02%				1,08%	50%
				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.392	0,99%	$361.754	$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$236.216**	**$0**	**$0**	**$0**	**$162.069**	
	$1.735.474	1,12%		$ E	$0																			
				% E	0,00%	0,00%																		
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$2.592.006	1,67%	$1.181.576	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	[illegible]	0,01%	[illegible]	0,02%	0,05%				
	$3.737.430	2,41%		$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	[illegible]	[illegible]	**$72.564**	**$72.564**	**$72.564**	**$30.969**	**$10.707**	**$10.707**	**$11.019**	**$11.019**	**$29.384**	**$69.786**	
				$ E	$0																			
				% E	0,00%	0,00%																		
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$51.617.480	33,35%	$37.054.957	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,10%	0,16%	0,30%	0,35%	1,14%	1,40%	0,19%	0,27%	0,72%	0,69%	0,67%	0,66%	1,46%	
	$49.687.685	32,10%		$ P	**$0**	**$13.887**	**$13.887**	**$27.774**	**$27.774**	**$41.661**	**$152.755**	**$243.565**	**$468.886**	**$541.994**	**$1.762.034**	**$2.167.975**	**$140.336**	**$420.415**	**$1.121.165**	**$1.071.513**	**$1.040.309**	**$1.020.485**	**$2.266.313**	
				$ E	$0					12.097,92	56.294,13	$393.771	$1.581.630	$2.424.212	$1.727.207	$3.882.870	$3.505.439	$2.673.040	$2.706.965				$3.888.614	
				% E	0,00%	0,00%					0,01%	0,04%	0,25%	0,89%	1,57%	1,14%	2,17%	1,66%	1,73%	1,75%				2,51%	
No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	$17.587.615	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,49%	0,72%	0,96%	1,14%	1,14%	0,38%	0,38%	0,65%	0,41%	0,52%	0,90%	
	$62.008.629	40,06%		$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$288.756**	**$758.796**	**$1.118.970**	**$1.513.044**	**$1.761.286**	**$63.105**	**$591.234**	**$587.719**	**$783.944**	**$637.509**	**$810.329**	**$1.395.513**	
				$ E								$ 045.035	$777.376	$1.771.524	$278.476	$316.674	$0.724	$716.470	$464.495	$33.557			$366.231	
				% E								0,68%	0,50%	0,82%	0,18%	0,20%	0,01%	0,46%	0,30%	0,02%			0,24%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**58,89%**																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 91.145.481,9**																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
	%	**0,00%**	**0,05%**	**0,05%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,15%**	**0,54%**	**0,52%**	**1,08%**	**1,48%**	**3,38%**	**4,34%**	**1,42%**	**1,07%**	**1,62%**	**1,56%**	**1,58%**	**1,82%**	**3,88%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR	**$0**	**$85.305**	**$85.305**	**$170.611**	**$170.611**	**$255.916**	**$938.359**	**$904.978**	**$1.867.881**	**$2.566.269**	**$5.847.324**	**$7.508.325**	**$2.460.066**	**$1.849.782**	**$2.794.805**	**$2.694.767**	**$2.730.391**	**$3.153.084**	**$6.000.000**
	%	**0,00%**	**0,05%**	**0,10%**	**0,20%**	**0,30%**	**0,44%**	**0,99%**	**1,51%**	**2,59%**	**4,07%**	**7,45%**	**11,80%**	**13,22%**	**14,29%**	**15,90%**	**17,86%**	**19,44%**	**21,26%**	**27,18%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR	**$0**	**$85.305**	**$170.611**	**$341.221**	**$511.832**	**$767.748**	**$1.706.107**	**$2.611.085**	**$4.478.966**	**$7.045.235**	**$12.892.559**	**$20.400.884**	**$22.860.950**	**$24.710.731**	**$27.505.537**	**$30.200.304**	**$32.930.695**	**$36.083.779**	**$42.083.779**
	%	**0,00%**	**0,03%**	**0,00%**	**0,05%**	**0,08%**	**0,20%**	**0,86%**	**1,02%**	**1,86%**	**3,32%**	**1,86%**	**3,84%**	**3,75%**	**3,45%**	**2,96%**	**0,22%**	**0,00%**	**0,00%**	**4,81%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR	**$0**	**$48.137**	**$0**	**$72.683**	**$131.244**	**$315.715**	**$1.330.749**	**$1.572.825**	**$2.882.435**	**$5.141.262**	**$2.878.969**	**$5.943.920**	**$5.810.070**	**$5.347.303**	**$4.586.610**	**$347.633**	**$0**	**$0**	**$7.448.683**
	%	**0,00%**	**0,03%**	**0,03%**	**0,08%**	**0,16%**	**0,37%**	**1,23%**	**2,24%**	**4,11%**	**7,43%**	**9,29%**	**13,13%**	**16,88%**	**20,34%**	**23,36%**	**23,52%**	**23,52%**	**23,52%**	**28,34%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA																				
EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	**$0**	**$48.137**	**$48.137**	**$120.820**	**$252.063**	**$567.779**	**$1.898.528**	**$3.471.353**	**$6.353.787**	**$11.495.049**	**$14.374.018**	**$20.317.937**	**$26.128.008**	**$31.475.310**	**$36.061.920**	**$36.409.553**	**$36.409.553**	**$36.409.553**	**$43.858.236**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 $17.560.562	$ 10.895.744	62,0%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000,00 $970.000,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489.015 $1.399.334,802	$ 745.686	53,29%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000,0 $385.000,0	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150,0 $73.150,0	$ -	0,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357 $4.349.357	$ 171.952	3,95%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000,0 $306.000,0	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24.910.559**	$ 11.813.382	6,57%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25.043.405**		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179.689.020**	$ 102.958.864	57,30%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.763**	$ 102.958.864	52,00%

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 5/03/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1000 -2021** **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: **110** MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **29/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 179.689.019.569,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 198.000.762.600,00**

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

META 0 $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	20 ene-23	21 feb-23	22 mar-23	23 abr-23	24 may-23	25 jun-23	26 jul-23	27 ago-23	28 sep-23	29 oct-23	30 nov-23	31 dic-23	32 ene-24	33 feb-24	34 mar-24	35 abr-24	36 may-24	37 jun-24	38 jul-24	39 ago-24	40 sep-24	41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360 / $4.148.477	9,68% / 2,68%	1,09% / $1.687.417	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	**$22.516**	**$22.516**	**$22.516**	**$22.516**	**$22.516**	**$22.516**	**$42.631**	**$42.631**	**$130.421**	**$130.421**	**$130.421**	**$130.421**	**$4.345**	**$4.345**	**$4.345**	**$3.235**	**$449**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
				$ E	$11.552	$18.104	$24.657	$ 9.101,85		$ 65.828,29	$ 26.403	$ 55.535	$ 83.830					$13.060	$ 3.511,52	$ 19.943,11	$64.113	$14.052	$ 3.701		$ 4.109				
				% E	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,02%	0,03%	0,00%			0,008%	0,002%	0,013%	0,042%	0,02%	0,00%		0,003%				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.800.214 / $20.009.842	20,55% / 12,93%	9,82% / $15.205.688	% P	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,29%	0,25%	0,33%	0,36%	0,20%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,33%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
				$ P	**$54.992**	**$62.519**	**$62.519**	**$77.573**	**$77.573**	**$77.573**	**$88.123**	**$440.616**	**$380.677**	**$506.323**	**$568.171**	**$309.278**	**$20.619**	**$20.619**	**$20.619**	**$20.619**	**$0**	**$24.338**	**$24.338**	**$24.338**	**$24.338**	**$24.338**	**$24.338**	**$24.338**
				$ E	$662.570	$501.225	$332.298			$135.692	$662.253	$ 478.196,91	$348.109	$108.490	$157.836	$113.495		$154.962	$ 105.094,56	$113.178	$125.088	$162.202	$131.221	$60.627	$96.650	$ 15.026,03	$3.338		
				% E	0,56%	0,57%	0,25%	0,00%	0,00%	0,09%	0,43%	0,31%	0,22%	0,07%	0,23%	0,01%		0,10%	0,07%	0,08%	0,08%	0,12%	0,20%	0,09%	0,06%	0,010%	0,003%		
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.018.951 / $14.470.538	19,39% / 9,35%	6,02% / $9.325.191	% P	0,01%	0,02%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,35%	0,31%	0,41%	0,41%	0,27%	0,00%	0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	**$19.289**	**$38.578**	**$57.867**	**$57.867**	**$57.867**	**$57.867**	**$73.642**	**$547.812**	**$475.454**	**$633.939**	**$633.939**	**$412.860**	**$0**	**$26.895**	**$380.089**	**$48.228**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$133.954**	**$0**	**$0**	**$0**
				$ E			$668.838	$347.329					$310.576	$959.735	$1.000.354	$516.692		$472.851		$1.400			$1.139	$94.211	$43.886				
				% E	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,70%	0,62%	0,65%	0,33%		0,31%		0,00%			0,001%	0,06%	0,028%				
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.052 / $260.050	2,21% / 0,17%	0,15% / $226.243	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.996**	**$8.996**	**$8.996**	**$8.996**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
				$ E	$189.820								$36.407															
				% E	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008 / $16.899.233	12,16% / 10,92%	5,50% / $8.515.041	% P	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%	0,19%	0,14%	0,21%	0,28%	0,28%	0,01%	0,01%	0,20%	1,67%	0,18%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	**$12.831**	**$25.663**	**$38.494**	**$51.325**	**$64.156**	**$64.156**	**$72.882**	**$291.529**	**$212.825**	**$319.238**	**$425.651**	**$425.651**	**$19.352**	**$20.128**	**$316.547**	**$2.578.590**	**$272.254**	**$958.514**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
				$ E	$748.003	$646.074	$325.502		$ 14.213,81	$669.011			$320.233,17	$337.332,12	$470.064,10	$350.202,43	$39.118,51		$127.021	$165.525	$3.000	$2.513	$1.302	$60.633	$ 4.000,00	$69.286				
				% E	0,48%	0,42%	0,21%	0,00%	0,02%	0,43%	0,00%	0,00%	0,24%	0,27%	0,28%	0,15%	0,26%		0,17%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,14%	0,045%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.392 / $0	0,99% / 0,00%	0,23% / $361.754	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$246.244**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
				$ E			$1.692															$20.110						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%				
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$2.592.006 / $3.737.430	1,67% / 2,41%	0,76% / $1.181.576	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	**$1.156**	**$2.300**	**$3.449**	**$4.599**	**$5.749**	**$5.749**	**$10.355**	**$19.593**	**$41.776**	**$32.455**	**$43.540**	**$45.717**												
				$ E										$ 7.544,25				$576.369,84	$113.819,91	$66.883,09	$117.360,89		$52.681	$36.917				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%		0,37%	0,07%	0,04%	0,08%		0,03%	0,024%				
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$51.617.480 / $49.687.685	33,35% / 32,10%	23,94% / $37.054.957	% P	0,06%	0,09%	0,09%	0,13%	0,13%	0,13%	0,41%	1,07%	0,94%	1,36%	1,53%	1,02%	0,00%	0,01%	0,11%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	**$91.774**	**$133.337**	**$142.623**	**$207.175**	**$207.175**	**$207.175**	**$629.239**	**$1.655.049**	**$1.457.722**	**$2.109.828**	**$2.365.062**	**$1.582.152**	**$0**	**$12.234**	**$171.276**	**$9.164**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$433.869**	**$0**	**$0**	**$0**
				$ E	$2.419.649	$1.386.901	$984.643			$593.170		$1.494.854	$1.513.105	$577.644	$1.250.793	$260.547		$380.334	$53.287	$4.674	$27.433	$200.486	$543.242	$49.785	$31.905				
				% E	1,56%	0,90%	0,64%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,97%	0,98%	0,37%	0,81%	0,18%		0,25%	0,03%	0,00%	0,02%	0,13%	0,35%	0,032%	0,014%				
No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0 / $62.008.629	0,00% / 40,06%	11,36% / $17.587.615	% P	0,23%	0,02%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,42%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,27%	0,54%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	**$26.513**	**$53.025**	**$79.538**	**$79.538**	**$79.538**	**$79.538**	**$150.593**	**$351.383**	**$652.465**	**$869.953**	**$869.953**	**$869.953**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.105**	**$10.105**	**$0**	**$417.887**	**$835.773**	**$146.260**	**$0**	**$0**	**$0**
				$ E	$898.692	$471.189	$381.743			$87.138		$415.021	$451.604	$369.319	$374.795	$105.813		$259.501	$7.828	$49.432	$1.207.435	$688.509	$413.186	$249.138	$10.804				
				% E	0,58%	0,30%	0,25%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,27%	0,31%	0,24%	0,24%	0,07%		0,17%	0,01%	0,06%	0,78%	0,44%	0,27%	0,160%	0,007%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**58,89%**																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 91.145.481,9**																									

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,15%**	**0,22%**	**0,26%**	**0,32%**	**0,33%**	**0,33%**	**0,69%**	**2,16%**	**2,16%**	**3,98%**	**3,25%**	**2,68%**	**0,03%**	**0,05%**	**0,33%**	**1,73%**	**0,40%**	**1,08%**	**0,27%**	**0,56%**	**0,48%**	**0,02%**	**0,02%**	**0,02%**
	VALOR	**$229.065**	**$337.937**	**$407.006**	**$500.593**	**$514.574**	**$514.574**	**$1.067.395**	**$3.348.613**	**$3.340.331**	**$4.611.353**	**$5.037.733**	**$4.024.381**	**$44.316**	**$84.221**	**$892.796**	**$2.669.941**	**$619.647**	**$1.675.854**	**$417.887**	**$868.111**	**$738.421**	**$24.338**	**$24.338**	**$24.338**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**27,33%**	**27,55%**	**27,81%**	**28,14%**	**28,47%**	**28,80%**	**29,49%**	**31,65%**	**33,81%**	**36,79%**	**40,05%**	**42,65%**	**42,68%**	**42,73%**	**43,06%**	**44,79%**	**45,19%**	**46,27%**	**46,54%**	**47,10%**	**47,57%**	**47,59%**	**47,60%**	**47,62%**
	VALOR	**$42.312.844**	**$42.650.781**	**$43.057.787**	**$43.558.381**	**$44.072.955**	**$44.587.529**	**$45.654.924**	**$49.003.537**	**$52.343.868**	**$56.955.221**	**$61.984.531**	**$66.008.912**	**$66.053.228**	**$66.137.449**	**$67.030.245**	**$69.700.186**	**$70.319.834**	**$71.995.688**	**$72.413.574**	**$73.273.686**	**$74.012.107**	**$74.036.445**	**$74.060.783**	**$74.085.121**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**3,34%**	**2,20%**	**1,77%**	**0,00%**	**0,02%**	**1,18%**	**0,43%**	**1,02%**	**1,96%**	**1,75%**	**2,10%**	**0,85%**	**0,00%**	**1,32%**	**0,29%**	**0,19%**	**1,00%**	**0,72%**	**0,90%**	**0,45%**	**0,16%**	**0,01%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR	**$5.162.591**	**$3.400.484**	**$2.743.950**	**$0**	**$34.212**	**$1.832.267**	**$662.253**	**$2.824.542,4**	**$3.026.729,7**	**$2.705.262,6**	**$3.257.349,1**	**$1.309.685,7**	**$0,0**	**$2.043.966,6**	**$446.084,8**	**$299.989,4**	**$1.549.571,1**	**$1.137.390**	**$1.387.081**	**$697.685,064**	**$246.697,821**	**$15.028,601**	**$3.888,227**	**$0,000**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**31,67%**	**33,87%**	**35,64%**	**35,64%**	**35,66%**	**36,85%**	**37,28%**	**39,10%**	**41,06%**	**42,80%**	**44,91%**	**45,75%**	**45,75%**	**47,07%**	**47,36%**	**47,56%**	**48,56%**	**49,29%**	**50,19%**	**50,64%**	**50,80%**	**50,81%**	**50,81%**	**50,81%**
	VALOR	**$49.020.827**	**$52.421.231**	**$55.165.181**	**$55.165.181**	**$55.199.394**	**$57.031.660**	**$57.693.913**	**$60.518.456**	**$63.545.185**	**$66.250.448**	**$69.507.797**	**$70.817.483**	**$70.817.483**	**$72.861.449**	**$73.307.534**	**$73.607.523**	**$75.157.094**	$ 76.294.485	$ 77.681.566	$ 78.379.251	$ 78.625.949	$ 78.640.978	$ 78.644.865,8	**$78.644.866**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 / $17.560.562	$ 10.895.744,3	62,05%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 / $970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489 / $1.399.335	$ 745.685,89	53,29%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000 / $385.000	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150,0 / $73.150,0	$ -	0,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357 / $4.349.357	$ 171.952	3,95%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000,0 / $306.000,0	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24.910.559**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25.043.405**	$ 11.813.382	6,57%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179.689.020**	$ 102.958.864	57,30%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.762,6**	$ 102.958.864	52,00%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	3 DE 5	

FECHA: 5/03/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA / Miles de pesos	$ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360	9,68%	1,09%	% P	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
	$4.148.477	2,68%	$1.687.417	$ P	$0	$46.373	$46.373	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.299	$14.299	$14.299	$14.299	$14.299	$14.299	$14.299	$14.299	$42.896	$42.896	$42.896	$42.896
				$ E		$46.373	$46.373			$221	$3.715						$1.687.417	$1.687.417										
				% E		0,02%	0,02%		0,00%	0,003%	0,0049%	0,0011%					0,007%	0,021%										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.800.214	20,55%	9,82%	% P	0,00%	0,12%	0,12%	0,12%	0,03%	0,03%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,11%	0,14%	0,16%	0,16%
	$20.009.842	12,93%	$15.205.688	$ P	$0	$191.554	$191.554	$191.554	$41.267	$41.267	$41.267	$150.287	$150.287	$150.287	$150.287	$150.287	$48.492	$55.318	$55.318	$68.968	$68.968	$68.968	$68.968	$68.968	$172.778	$220.556	$241.032	$241.032
				$ E	$15.015.688	$68.318	$68.318	$440.014	$110.000	$110.000	$97.835	$175.000	$110.000	$0			$150.000	$110.000										
				% E	0,09%	0,03%	0,04%	0,31%	0,20%	0,01%	0,06%	0,11%	0,07%				0,25%	0,07%										
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.018.951	19,39%	6,02%	% P	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,10%	0,13%	0,13%	0,13%
	$14.470.538	9,35%	$9.325.191	$ P	$0	$0	$322.766	$322.766	$322.766	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.975	$19.950	$29.926	$29.926	$29.926	$29.926	$49.876	$49.876	$149.628	$199.504	$199.504	$199.504
				$ E				$3.750.000	$660.000	$182.500							$15.000											
				% E					0,15%	0,43%	0,12%						0,04%											
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.052	2,21%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$260.050	0,17%	$226.243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.482	$4.482	$4.482	$4.482
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008	12,16%	5,50%	% P	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%	0,06%	0,08%	0,11%	0,15%	0,16%
	$16.899.233	10,92%	$8.515.041	$ P	$0	$215.884	$215.884	$215.884	$215.884	$215.884	$215.884	$0	$0	$0	$0	$0	$11.649	$23.299	$34.948	$46.598	$58.247	$58.247	$69.896	$93.195	$116.494	$174.741	$232.988	$244.638
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.647	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,05%	0,05%	0,07%	0,05%	0,06%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.392	0,99%	0,23%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
	$1.735.474	1,12%	$361.754	$ P	$0	$0	$0	$693.819	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$119.630
				$ E		$30.000					$11.215	$80.000	$178.241			$5.000	$26.214											
				% E		0,01%					0,06%	0,11%				0,00%	0,02%											
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$2.592.006	1,67%	0,76%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%
	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ P	$0	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$12.557	$0	$0	$0	$0	$0	$2.576	$5.153	$7.729	$10.306	$12.882	$12.882	$15.458	$20.611	$25.764	$38.646	$51.528	$54.104
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$51.617.480	33,35%	23,94%	% P	0,00%	0,20%	0,20%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,06%	0,07%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,24%	0,38%	0,44%	0,44%
	$49.687.685	32,10%	$37.054.957	$ P	$0	$306.105	$306.105	$264.839	$264.839	$264.839	$264.839	$0	$0	$0	$0	$0	$66.472	$100.017	$104.170	$162.954	$162.954	$162.954	$171.260	$171.260	$366.820	$593.329	$681.595	$681.595
				$ E	$15.015.688	$413.690	$413.690	$4.406.833	$770.000	$292.500	$97.835	$175.000	$110.000	$0			$1.687.417	$1.687.417										
				% E	0,21%	0,02%	0,20%	0,36%	0,18%	0,10%	0,23%	0,05%					0,09%											
No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	11,36%	% P	0,31%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,14%	0,14%	0,41%	0,55%	0,55%	0,55%
	$62.008.629	40,06%	$17.587.615	$ P	$480.885	$709.176	$709.176	$709.176	$709.176	$709.176	$551.737	$0	$0	$0	$0	$0	$43.745	$85.491	$128.236	$128.236	$128.236	$128.236	$213.727	$213.727	$641.180	$854.907	$854.907	$854.907
				$ E	$615.000	$615.000	$709.176	$172.236	$320.000	$576.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$311.000	$1.000.000	$1.000.000	$722.741	$661.400										
				% E	0,40%	0,39%	0,52%	0,11%	0,17%	0,190%	0,132%	0,390%	0,081%	0,137%		0,086%	0,021%												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154.778.461	100,00%	58,89%																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172.957.358	111,75%	$ 91.145.481,91																									

NOTAS SEGUIMENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,31%**	**0,96%**	**1,17%**	**1,56%**	**1,01%**	**0,80%**	**0,70%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,24%**	**0,30%**	**0,31%**	**0,31%**	**0,39%**	**0,41%**	**0,98%**	**1,38%**	**1,49%**	**1,58%**
	VALOR	**$480.887.984**	**$1.481.647.734**	**$1.804.413.956**	**$2.410.593.328**	**$1.566.487.702**	**$1.243.721.480**	**$1.086.262.515**	**$150.286.826**	**$150.286.826**	**$150.286.826**	**$150.286.826**	**$150.286.826**	**$196.209.089**	**$303.525.821**	**$374.625.150**	**$461.285.712**	**$475.511.498**	**$475.511.498**	**$603.484.429**	**$631.936.001**	**$1.520.041.731**	**$2.129.060.136**	**$2.308.841.186**	**$2.442.701.044**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**47,93%**	**48,89%**	**50,05%**	**51,61%**	**52,62%**	**53,43%**	**54,13%**	**54,23%**	**54,32%**	**54,42%**	**54,52%**	**54,61%**	**54,74%**	**54,94%**	**55,18%**	**55,48%**	**55,78%**	**56,09%**	**56,48%**	**56,89%**	**57,87%**	**59,25%**	**60,74%**	**62,32%**
	VALOR	**$74.566.009**	**$76.047.657**	**$77.852.071**	**$80.262.664**	**$81.829.152**	**$83.072.873**	**$84.159.136**	**$84.309.423**	**$84.459.709**	**$84.609.996**	**$84.760.283**	**$84.910.570**	**$85.106.779**	**$85.410.305**	**$85.784.930**	**$86.246.216**	**$86.721.727**	**$87.197.239**	**$87.800.723**	**$88.432.659**	**$89.952.701**	**$92.081.761**	**$94.390.602**	**$96.833.303**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,68%**	**0,83%**	**0,81%**	**0,59%**	**0,50%**	**0,89%**	**0,81%**	**0,23%**	**0,20%**	**0,11%**	**0,02%**	**0,97%**	**0,13%**										
	VALOR	**$1.241.505,668**	**$1.050.630,264**	**$1.282.040,517**	**$1.253.841,397**	**$907.322,010**	**$770.621,068**	**$1.379.340,611**	**$1.250.630,641**	**$499.070,245**	**$311.146,103**	**$173.331,415**	**$32.430,325**	**$1.497.317,302**	**$851.388,666**										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**51,61%**	**52,29%**	**53,12%**	**53,93%**	**54,52%**	**55,01%**	**55,91%**	**56,71%**	**57,04%**	**57,24%**	**57,35%**	**57,37%**	**58,34%**	**58,46%**										
	VALOR	**$79.886,371**	**$80.937.002**	**$82.219,042**	**$83.472.883,52**	**$84.380.205,53**	**$85.150.826,60**	**$86.530.167,21**	**$87.780.797,85**	**$88.279.868,097**	**$88.591.014**	**$88.764.345,4**	**$88.796.775,9**	**$90.294.093,2**	**$91.145.481,9**										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 $17.560.562	$ 10.895.744,3	62,05%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 $970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489 $1.399.335	$ 745.685,886	53,29%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000 $385.000	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150,0 $73.150,0	$ -	0,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357 $4.349.357	$ 171.952	3,95%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000,0 $306.000,0	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24.910.559**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25.043.405**	$ 11.813.381,82	47,17%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179.689.020**	$ 102.958.864	57,30%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.763**	$ 102.958.863,7	52,00%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 5

FECHA: 5/03/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2020"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1000 -2021** **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.509,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	91 dic-28
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360 $4.148.477	9,68% 2,68%	$1.687.417	% P $ P $ E % E	0,02% **$24.384**	0,02% **$24.384**	0,02% **$24.384**	0,02% **$24.384**	0,02% **$24.384**	0,02% **$24.384**	0,02% **$24.384**	0,02% **$24.384**	0,05% **$73.152**	0,05% **$73.152**	0,05% **$73.152**	0,05% **$73.152**	0,01% **$9.378**	0,01% **$9.378**	0,01% **$9.378**	0,01% **$9.378**	0,01% **$9.378**	0,01% **$9.378**	0,01% **$9.378**	0,02% **$28.135**	0,02% **$28.135**	0,02% **$28.135**	0,02% **$28.135**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.800.214 $20.009.842	20,55% 12,93%	$15.205.688	% P $ P $ E % E	0,05% **$82.695**	0,06% **$94.335**	0,06% **$94.335**	0,08% **$117.614**	0,08% **$117.614**	0,08% **$117.614**	0,08% **$117.614**	0,08% **$117.614**	0,19% **$294.644**	0,24% **$376.121**	0,27% **$411.039**	0,27% **$411.039**	0,02% **$31.806**	0,02% **$36.283**	0,02% **$36.283**	0,03% **$45.236**	0,03% **$45.236**	0,03% **$45.236**	0,03% **$45.236**	0,07% **$113.325**	0,09% **$144.662**	0,10% **$158.092**	0,10% **$158.092**
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.018.951 $14.470.538	19,39% 9,35%	$9.325.191	% P $ P $ E % E	0,01% **$17.011**	0,02% **$34.022**	0,03% **$51.033**	0,03% **$51.033**	0,03% **$51.033**	0,03% **$51.033**	0,05% **$85.055**	0,05% **$85.055**	0,16% **$255.165**	0,22% **$340.220**	0,22% **$340.220**	0,22% **$340.220**	0,00% **$6.543**	0,01% **$13.085**	0,01% **$19.628**	0,01% **$19.628**	0,01% **$19.628**	0,01% **$19.628**	0,02% **$33.713**	0,02% **$33.713**	0,06% **$96.340**	0,08% **$130.854**	0,08% **$130.854**
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.052 $260.050	2,21% 0,17%	$226.243	% P $ P $ E % E	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$7.643**	0,00% **$7.643**	0,00% **$7.643**	0,00% **$7.643**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$2.939**	0,00% **$2.939**	0,00% **$2.939**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008 $16.899.233	12,16% 10,92%	5,50% $8.515.041	% P $ P $ E % E	0,01% **$19.866**	0,03% **$39.732**	0,04% **$59.598**	0,05% **$79.464**	0,06% **$99.330**	0,06% **$99.330**	0,08% **$119.196**	0,10% **$158.929**	0,13% **$198.661**	0,19% **$297.991**	0,26% **$397.321**	0,27% **$417.188**	0,00% **$7.641**	0,01% **$15.282**	0,01% **$22.922**	0,02% **$30.562**	0,02% **$38.204**	0,02% **$38.204**	0,03% **$45.845**	0,04% **$61.126**	0,05% **$76.408**	0,07% **$114.612**	0,10% **$152.816**	0,10% **$168.457**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.392 $1.735.474	0,99% 1,12%	0,23% $361.754	% P $ P $ E % E	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,13% **$204.015**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,00% **$0**	0,05% **$78.467**
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$2.592.006 $3.737.430	1,67% 2,41%	0,76% $1.181.576	% P $ P $ E % E	0,00% **$4.394**	0,01% **$8.787**	0,01% **$13.181**	0,01% **$17.574**	0,01% **$21.968**	0,01% **$21.968**	0,02% **$26.361**	0,02% **$35.149**	0,03% **$43.936**	0,04% **$65.904**	0,06% **$87.872**	0,06% **$92.265**	0,00% **$1.690**	0,00% **$3.380**	0,00% **$5.070**	0,00% **$6.759**	0,01% **$8.449**	0,01% **$8.449**	0,01% **$10.139**	0,01% **$13.519**	0,01% **$16.898**	0,02% **$25.348**	0,02% **$33.797**	0,02% **$35.487**
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$51.617.480 $49.687.685	33,35% 32,10%	23,94% $37.054.957	% P $ P $ E % E	0,07% **$113.356**	0,11% **$170.562**	0,11% **$177.644**	0,18% **$277.890**	0,18% **$277.890**	0,18% **$277.890**	0,19% **$292.054**	0,19% **$292.054**	0,40% **$625.548**	0,65% **$1.011.821**	0,75% **$1.162.190**	0,75% **$1.162.190**	0,03% **$43.599**	0,04% **$65.401**	0,04% **$68.325**	0,07% **$106.881**	0,07% **$106.881**	0,07% **$106.881**	0,07% **$112.329**	0,07% **$112.329**	0,16% **$240.595**	0,25% **$389.162**	0,29% **$446.996**	0,29% **$446.996**
No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0 $62.008.629	0,00% 40,06%	11,36% $17.587.615	% P $ P $ E % E	0,05% **$72.895**	0,09% **$145.790**	0,14% **$218.685**	0,14% **$218.685**	0,14% **$218.685**	0,24% **$218.685**	0,24% **$364.475**	0,24% **$364.475**	0,71% **$1.093.424**	0,94% **$1.457.898**	0,94% **$1.457.898**	0,94% **$1.457.898**	0,02% **$28.037**	0,04% **$56.073**	0,05% **$84.110**	0,05% **$84.110**	0,05% **$84.110**	0,05% **$84.110**	0,09% **$140.183**	0,09% **$140.183**	0,27% **$420.548**	0,36% **$560.730**	0,36% **$560.730**	0,36% **$560.730**
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**58,89%**																									
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 91.145.481,9**																									

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,22%**	**0,33%**	**0,41%**	**0,51%**	**0,53%**	**0,52%**	**0,66%**	**0,70%**	**1,67%**	**2,35%**	**2,54%**	**2,69%**	**0,08%**	**0,13%**	**0,16%**	**0,20%**	**0,20%**	**0,20%**	**0,26%**	**0,27%**	**0,64%**	**0,90%**	**0,98%**	**1,04%**
	VALOR	**$334.601.107**	**$517.611.473**	**$638.859.291**	**$786.644.036**	**$810.903.685**	**$810.903.685**	**$1.029.139.672**	**$1.077.658.972**	**$2.592.171.685**	**$3.630.748.608**	**$3.937.334.499**	**$4.165.609.635**	**$128.692.733**	**$199.081.336**	**$245.715.112**	**$302.555.398**	**$311.886.033**	**$311.886.033**	**$395.822.951**	**$414.484.220**	**$996.989.109**	**$1.396.441.772**	**$1.514.359.423**	**$1.602.157.552**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**62,53%**	**62,87%**	**63,28%**	**63,79%**	**64,31%**	**64,84%**	**65,50%**	**66,20%**	**67,87%**	**70,22%**	**72,76%**	**75,45%**	**75,54%**	**75,67%**	**75,82%**	**76,02%**	**76,22%**	**76,42%**	**76,68%**	**76,95%**	**77,59%**	**78,49%**	**79,47%**	**80,51%**
	VALOR	**$97.167.904**	**$97.685.516**	**$98.324.375**	**$99.111.019**	**$99.921.923**	**$100.732.826**	**$101.761.966**	**$102.839.625**	**$105.431.797**	**$109.062.545**	**$112.999.880**	**$117.165.490**	**$117.294.182**	**$117.493.264**	**$117.738.979**	**$118.041.534**	**$118.353.420**	**$118.665.306**	**$119.061.129**	**$119.475.613**	**$120.472.602**	**$121.869.044**	**$123.383.404**	**$124.985.561**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 $17.560.562	$ 10.003.153,3	62,05%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 $970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489 $1.399.335	$ 720.495,8	53,29%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000 $385.000	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150 $73.150	$ -	0,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357 $4.349.357	$ 171.952	3,95%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000 $306.000	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24.910.559		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25.043.405	$ 11.813.381,82	47,17%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179.689.020	$ 102.958.864	57,30%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 198.000.762,60**	$ 102.958.864	52,00%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5
FECHA	5/03/2026 (Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00


PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	92 / enc-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	101 / oct-29	102 / nov-29	103 / dic-29	104 / ene-30	105 / feb-30	106 / mar-30	107 / abr-30	108 / may-30	109 / jun-30	110 / jul-30	111 / ago-30
EXPLANACIONES (No ORDEN: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360 / $4.148.477	9,68% / 2,68%	$1.687.417 / 1,09%	% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
				$ P	**$32.741**	**$32.741**	**$32.741**	**$32.741**	**$32.741**	**$32.741**	**$32.741**	**$32.741**	**$98.222**	**$98.222**	**$98.222**	**$98.222**	**$9.779**	**$9.779**	**$9.779**	**$9.779**	**$39.117**	**$39.117**	**$39.117**	**$39.117**
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No ORDEN 10,11,12,13)	$31.800.214 / $20.009.842	20,55% / 12,93%	$15.205.688 / 9,82%	% P	0,07%	0,08%	0,08%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,26%	0,33%	0,36%	0,36%	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,19%	0,19%	0,19%	0,25%
				$ P	**$111.036**	**$126.665**	**$126.665**	**$157.922**	**$157.922**	**$157.922**	**$157.922**	**$157.922**	**$395.622**	**$505.922**	**$551.908**	**$551.908**	**$37.039**	**$49.834**	**$49.834**	**$75.443**	**$301.772**	**$301.772**	**$301.772**	**$391.404**
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No ORDEN 14,15,16)	$30.018.951 / $14.470.538	19,39% / 9,35%	$9.325.191 / 6,02%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,07%	0,07%	0,22%	0,30%	0,30%	0,30%	0,01%	0,02%	0,04%	0,17%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
				$ P	**$22.841**	**$45.682**	**$68.523**	**$68.523**	**$68.523**	**$68.523**	**$114.204**	**$114.204**	**$342.613**	**$456.817**	**$456.817**	**$456.817**	**$18.714**	**$37.427**	**$56.141**	**$261.992**	**$374.275**	**$374.275**	**$374.275**	**$374.275**
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO (No ORDEN 17)	$3.417.052 / $260.050	2,21% / 0,17%	$226.243 / 0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.262**	**$10.262**	**$10.262**	**$10.262**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.815**	**$16.815**
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No ORDEN 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008 / $16.899.233	12,16% / 10,92%	$8.515.041 / 5,50%	% P	0,02%	0,03%	0,05%	0,07%	0,09%	0,09%	0,10%	0,14%	0,17%	0,26%	0,34%	0,36%	0,01%	0,03%	0,04%	0,20%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
				$ P	**$26.674**	**$53.349**	**$80.023**	**$106.698**	**$133.372**	**$133.372**	**$160.047**	**$213.395**	**$266.744**	**$400.116**	**$533.488**	**$560.163**	**$21.855**	**$43.709**	**$65.564**	**$305.964**	**$437.092**	**$437.092**	**$437.092**	**$437.092**
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No ORDEN 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.392 / $1.735.474	0,99% / 1,12%	$361.754 / 0,23%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$273.934**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$224.437**
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS (No ORDEN 37,38)	$2.592.006 / $3.737.430	1,67% / 2,41%	$1.181.576 / 0,76%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,06%	0,08%	0,08%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,08%	0,08%	0,08%
				$ P	**$5.899**	**$11.799**	**$17.698**	**$23.597**	**$29.497**	**$29.497**	**$35.396**	**$47.194**	**$58.993**	**$88.490**	**$117.986**	**$123.885**	**$4.833**	**$9.667**	**$14.500**	**$19.333**	**$72.500**	**$120.834**	**$120.834**	**$120.834**
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES (No ORDEN 39,40,41)	$51.617.480 / $49.687.685	33,35% / 32,10%	23,94% / $37.054.957	% P	0,10%	0,15%	0,15%	0,24%	0,24%	0,24%	0,25%	0,25%	0,54%	0,88%	1,01%	1,01%	0,07%	0,11%	0,12%	0,24%	0,79%	0,79%	0,79%	1,04%
				$ P	**$152.205**	**$229.015**	**$238.525**	**$373.126**	**$373.126**	**$373.126**	**$392.145**	**$392.145**	**$839.931**	**$1.358.584**	**$1.560.487**	**$1.560.487**	**$110.900**	**$172.831**	**$181.622**	**$377.605**	**$1.229.939**	**$1.229.939**	**$1.229.939**	**$1.615.920**
				$ E																				
				% E																				
No ORDEN NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0 / $62.008.629	0,00% / 40,06%	11,36% / $17.587.614,9	% P	0,06%	0,13%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,32%	0,32%	0,95%	1,26%	1,26%	1,26%	0,05%	0,26%	0,36%	0,36%	0,78%	0,78%	1,30%	1,30%
				$ P	**$97.877**	**$195.754**	**$293.631**	**$293.631**	**$293.631**	**$293.631**	**$489.384**	**$489.384**	**$1.468.153**	**$1.957.538**	**$1.957.538**	**$1.957.538**	**$80.191**	**$400.957**	**$561.340**	**$561.340**	**$1.202.872**	**$1.202.872**	**$2.004.786**	**$2.004.786**
				$ E																				
				% E																				
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**58,89%**																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 91.145.481,9**																					



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,29%**	**0,45%**	**0,55%**	**0,68%**	**0,70%**	**0,70%**	**0,89%**	**0,93%**	**2,25%**	**3,15%**	**3,42%**	**3,61%**	**0,18%**	**0,47%**	**0,61%**	**1,04%**	**2,36%**	**2,39%**	**2,92%**	**3,38%**
	VALOR	**$449.273.026**	**$695.003.297**	**$857.804.235**	**$1.056.236.631**	**$1.088.810.361**	**$1.088.810.361**	**$1.381.830.508**	**$1.446.985.969**	**$3.480.540.834**	**$4.875.050.855**	**$5.286.707.505**	**$5.593.215.341**	**$283.301.071**	**$725.204.468**	**$938.780.221**	**$1.611.457.844**	**$3.657.566.597**	**$3.705.900.177**	**$4.524.629.750**	**$5.224.679.888**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**80,80%**	**81,25%**	**81,80%**	**82,48%**	**83,19%**	**83,89%**	**84,78%**	**85,72%**	**87,96%**	**91,11%**	**94,53%**	**96,14%**	**98,33%**	**98,80%**	**99,40%**	**100,44%**	**102,81%**	**105,20%**	**108,12%**	**111,50%**
	VALOR	**$125.434.834**	**$126.129.838**	**$126.987.642**	**$128.043.878**	**$129.132.689**	**$130.221.499**	**$131.603.338**	**$133.050.324**	**$136.530.864**	**$141.405.915**	**$146.692.623**	**$152.285.838**	**$152.569.139**	**$153.294.344**	**$154.233.124**	**$155.844.582**	**$159.502.148**	**$163.208.049**	**$167.732.678**	**$172.957.358**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 / $17.560.562	$ 10.003.153,3	62,05%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 / $970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489 / $1.399.335	$ 720.495,8	53,29%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000 / $385.000	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150 / $73.150	$ -	0,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357 / $4.349.357	$ 171.952	3,95%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000 / $306.000	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24.910.559		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25.043.405	$ 11.813.381,82	47,17%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179.689.020	$ 102.958.864	57,30%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 198.000.762,60**	$ 102.958.864	52,00%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Certificación
Bancaria

Fecha: **04 de noviembre de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO DSC,** identificado con **NIT** No **901476773** denominada **CONSORCIO DSC**, a la fecha **04/11/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	30400001208	04/22/21 (M/D/A)	ACTIVA	WORLD TRADE CENTER	304

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/3/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META

CONTRATO DE OBRA No: 976 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/02/2026 - 28/02/2026 **PROYECTO:** VIA ACCESO A MITÚ/CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1000 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN-190

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COLSUBSIDIO Y COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	87.715.228	DIRECTOR	$ 9.257.600														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 5.245.974	$ 365.200	V	SANITAS	36356610	$ 209.900	PORVENIR	36356610	$ 839.400	$ 209.900	$ 0	$ 0	
2	ALBA LISET PABON CASTILLO	1.024.528.557	RESIDENTE DE ACTAS	$ 3.800.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 2.153.334	$ 149.900	V	NUEVA EPS	36356610	$ 86.200	PORVENIR	36356610	$ 344.600	$ 86.200	$ 0	$ 0	
3	DIANA PAOLA CRUZ CASTRO	1.069.434.932	RESIDENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SST)	$ 3.910.410														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 2.215.899	$ 154.300	V	NUEVA EPS	36356610	$ 88.700	PORVENIR	36356610	$ 354.600	$ 88.700	$ 0	$ 0	
4	MONICA ALEXANDRA GARCIA JAMIOY	1.124.849.853	RESIDENTE SOCIAL	$ 4.200.000																						X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 1.260.000	$ 87.700	V	NUEVA EPS	36356610	$ 50.400	PORVENIR	36356610	$ 201.600	$ 50.400	$ 0	$ 0	
5	GISEHT LILIANA CARDENAS TRIANA	1.014.227.238	RESIDENTE AMBIENTAL	$ 3.369.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 3.369.600	$ 17.600	V	SANITAS	9499628846	$ 134.800	PORVENIR	9499628846	$ 539.200	$ 134.800	$ 0	$ 0	
6	YILBER DANILO AVILA GAMBA	1.054.658.745	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.788.400														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 953.814	$ 66.400	V	CAJACOPI	36356610	$ 38.200	PORVENIR	36356610	$ 152.700	$ 38.200	$ 0	$ 0	
7	RAMIRO HERMEL CHAVES LOPEZ	98.345.154	OFICIAL DE CONSTRUCCION	$ 1.788.400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 1.944.741	$ 74.700	V	EMSSANAR EPS	36356610	$ 57.600	PORVENIR	36356610	$ 311.300	$ 55.000	$ 0	$ 0	
8	JHON FREDY CIFUENTES TORRES	1.006.700.519	MECANICO 3	$ 1.788.400														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 1.023.588	$ 71.300	V	NUEVA EPS	36356610	$ 41.000	PORVENIR	36356610	$ 163.800	$ 41.000	$ 0	$ 0	
9	HEIMER ANTONIO ECHEVERRI ROJAS	1.006.778.451	CADENERO 1	$ 1.893.600														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 1.073.040	$ 74.700	V	NUEVA EPS	36356610	$ 43.000	PORVENIR	36356610	$ 171.700	$ 43.000	$ 0	$ 0	
10	FELIPE FORERO RIOS	1.057.596.014	SUPERVISOR DE MAQUINARI AY EQUIPOS	$ 3.883.984														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 2.071.459	$ 144.200	V	NUEVA EPS	36356610	$ 82.900	PORVENIR	36356610	$ 331.500	$ 82.900	$ 0	$ 0	
11	CARLOS ANDRES HERRERA VALENCIA	1.123.162.439	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 1.139.017	$ 79.300	V	NUEVA EPS	36356610	$ 45.600	PORVENIR	36356610	$ 182.300	$ 45.600	$ 0	$ 0	
12	LUIS EDUARDO LORA VARGAS	1.052.082.642	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 1.400.724	$ 97.600	V	NUEVA EPS	36356610	$ 56.200	PORVENIR	36356610	$ 224.200	$ 56.200	$ 0	$ 0	
13	JOHAN MANJARRES BELTRAN	1.122.239.741	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 700.362	$ 48.800	V	NUEVA EPS	36356610	$ 28.100	PORVENIR	36356610	$ 112.100	$ 28.100	$ 0	$ 0	
14	LUIS FERNANDO MARTIN MUÑOZ	1.007.624.003	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.879.700																						X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 563.910	$ 39.300	V	NUEVA EPS	36356610	$ 22.600	PORVENIR	36356610	$ 90.300	$ 22.600	$ 0	$ 0	
15	HERNAN DARIO MENDEZ LEON	3.100.224	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO DSC	$ 2.189.868	$ 51.900	V	NUEVA EPS	36356610	$ 37.700	PORVENIR	36356610	$ 350.500	$ 75.500	$ 0	$ 0	
16	MICHAEL STEVEN PEREZ ARAGON	1.120.561.589	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 700.362	$ 48.800	V	SANITAS	36356610	$ 28.100	PORVENIR	36356610	$ 112.100	$ 28.100	$ 0	$ 0	
17	EUSEBIO CELIO PRADO MAMIAN	10.305.706	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.036.300																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 814.520	$ 56.700	V	NUEVA EPS	36356610	$ 32.600	PORVENIR	36356610	$ 130.400	$ 32.600	$ 0	$ 0	
18	LUIS CARLOS RODRIGUEZ DOMINGUEZ	5.661.294	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 1.980.000																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 726.000	$ 50.600	V	NUEVA EPS	36356610	$ 29.100	PORVENIR	36356610	$ 116.200	$ 29.100	$ 0	$ 0	
19	EDUARDO ROMERO PEÑA	1.122.238.977	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 700.362	$ 48.800	V	NUEVA EPS	36356610	$ 28.100	PORVENIR	36356610	$ 112.100	$ 28.100	$ 0	$ 0	
20	CAMILO HERNANDO SANCHEZ MONTAÑA	1.057.603.013	TOPOGRAFO	$ 3.161.933														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 1.791.763	$ 124.800	V	NUEVA EPS	36356610	$ 71.700	PORVENIR	36356610	$ 286.700	$ 71.700	$ 0	$ 0	
21	HAMILTON ESNEIDER SARRIA BURGOS	1.122.236.318	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 1.770.803	$ 94.900	V	NUEVA EPS	36356610	$ 70.900	PORVENIR	36356610	$ 283.400	$ 70.900	$ 0	$ 0	
22	JUAN CARLOS SILVA PRADA	1.105.061.303	CONDUCTOR DE TRACTOMULA	$ 2.211.300														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 1.253.070	$ 87.300	V	NUEVA EPS	36356610	$ 50.200	PORVENIR	36356610	$ 200.500	$ 50.200	$ 0	$ 0	
23	OLVER FERNANDO SOLARTE PAZ	97.472.844	INSPECTOR DE OBRA	$ 3.474.867																						X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 1.042.461	$ 72.600	V	NUEVA EPS	36356610	$ 41.700	PORVENIR	36356610	$ 166.800	$ 41.700	$ 0	$ 0	
24	JOVANNY ALEXANDER VALLEJO	12.746.111	OPERADOR DE PLANTA TRITURADORA 1	$ 2.310.109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 2.253.395	$ 69.700	V	NUEVA EPS	36356610	$ 90.300	PORVENIR	36356610	$ 360.700	$ 92.500	$ 0	$ 0	
25	MONICA PIEDAD VARELA GRANADOS	57.446.406	ADMON DE OBRA	$ 4.263.010														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 2.415.706	$ 168.200	V	SANITAS	36356610	$ 96.700	PORVENIR	36356610	$ 386.600	$ 96.700	$ 0	$ 0	
26	JOSE GABRIEL VARGAS IBAÑEZ	7.186.930	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 3.024.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 1.647.164	$ 114.700	V	NUEVA EPS	36356610	$ 65.900	PORVENIR	36356610	$ 263.600	$ 65.900	$ 0	$ 0	
27	OSCAR EDUARDO VALENCIA BOTERO	1.079.455.036	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1.750.905																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 875.453	$ 38.100	V	NUEVA EPS	1079455036	$ 35.100	PORVENIR	1079455036	$ 140.100	$ 100	$ 0	$ 0	
28	JAVIER ALONSO VALENCIA BOTERO	1.079.455.036	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1.750.905																											X	X	X	CONSORCIO DSC	$ 175.091	$ 7.700	V	NUEVA EPS	1079455036	$ 7.100	PROTECCION	1079455036	$ 28.100	$ 100	$ 0	$ 0	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha MARZO a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 52202-142431

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO ALVARADO ORTIZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-177288 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901476773	6	CONSORCIO DSC	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4210	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
95-1	CRRERA 86 51 66	3219387767	GRUPOLHS@GRUPOLHS.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36356610	E	2026-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.766.300	0	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
26	36356610	2026-02-17	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1054658745	AVILA GAMBA YILBER DANILO	1.788.400	F	X															0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	953.814	152.700	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	953.814	38.200	COMCAJA-CCF68	953.814	38.200	953.814	66.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	295.500	S	5429001
2	CC 87715228	BUSTOS IBARRA EDWIN JAVIER	9.257.600	F	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	5.245.974	839.400	0	0	SANITAS-EPS005	5.245.974	209.900	COMCAJA-CCF68	5.245.974	209.900	5.245.974	365.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.624.400	S	5429001
3	CC 98345154	CHAVES LOPEZ RAMIRO HERMEL	1.788.400	F																0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.073.040	171.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.073.040	43.000	COMCAJA-CCF68	1.073.040	43.000	1.073.040	74.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	332.400	S	5429001
4	CC 98345154	CHAVES LOPEZ RAMIRO HERMEL	1.788.400	F													X			0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	363.209	58.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	363.209	14.600	COMCAJA-CCF68	298.067	12.000	363.209	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	84.800	S	5429001
5	CC 98345154	CHAVES LOPEZ RAMIRO HERMEL	1.788.400	F										X						0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	508.492	81.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	508.492	0	COMCAJA-CCF68	417.294	0	508.492	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	81.400	S	5429001
6	CC 1006700519	CIFUENTES TORRES JHON FREDY	1.788.400	F	X								X							0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.023.588	163.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.023.588	41.000	COMCAJA-CCF68	1.023.588	41.000	1.023.588	71.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	317.100	S	5429001
7	CC 1069434932	CRUZ CASTRO DIANA PAOLA	3.910.410	F	X															0			17	17	17	17	PROTECCION-230201	2.215.899	354.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.215.899	88.700	COMCAJA-CCF68	2.215.899	88.700	2.215.899	154.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	686.300	S	5429001
8	CC 1006778451	ECHEVERRI ROJAS HEIMER ANTONIO	1.893.600	F	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.073.040	171.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.073.040	43.000	COMCAJA-CCF68	1.073.040	43.000	1.073.040	74.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	332.400	S	5429001
9	CC 1057596014	FORERO RIOS FELIPE	3.883.984	F	X															0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	2.071.459	331.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.071.459	82.900	COMCAJA-CCF68	2.071.459	82.900	2.071.459	144.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	641.500	S	5429001
10	CC 1124849853	GARCIA JAMIOY MONICA ALEXANDRA	4.200.000	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	1.260.000	201.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.260.000	50.400	COMCAJA-CCF68	1.260.000	50.400	1.260.000	87.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	390.100	S	5429001
11	CC 1123162439	HERRERA VALENCIA CARLOS ANDRES	1.750.905	F	X									X						0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.139.017	182.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.139.017	45.600	COMCAJA-CCF68	1.139.017	45.600	1.139.017	79.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	352.800	S	5429001
12	CC 1052082642	LORA VARGAS LUIS EDUARDO	1.750.905	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	700.362	112.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	700.362	28.100	COMCAJA-CCF68	700.362	28.100	700.362	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	217.100	S	5429001
13	CC 1052084468	LORA VARGAS LUIS FERNANDO	1.750.905	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	700.362	112.100	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	700.362	28.100	COMCAJA-CCF68	700.362	28.100	700.362	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	217.100	S	5429001
14	CC 1122239741	MANJARRES BELTRAN JOHAN	1.750.905	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	700.362	112.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	700.362	28.100	COMCAJA-CCF68	700.362	28.100	700.362	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	217.100	S	5429001
15	CC 1007624003	MARTIN MUÑOZ LUIS FERNANDO	1.879.700	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	563.910	90.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	563.910	22.600	COMCAJA-CCF68	563.910	22.600	563.910	39.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	174.800	S	5429001
16	CC 3100224	MENDEZ LEON HERNAN DARIO	1.750.905	F							X		X							0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	744.523	119.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	744.523	29.800	COMCAJA-CCF68	744.523	29.800	744.523	51.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	230.700	S	5429001
17	CC 3100224	MENDEZ LEON HERNAN DARIO	1.750.905	F													X			0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.445.345	231.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.445.345	57.900	COMCAJA-CCF68	1.141.376	45.700	1.445.345	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	334.900	S	5429001
18	CC 1024528557	PABON CASTILLO ALBA LISET	3.800.000	F	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	2.153.334	344.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.153.334	86.200	COMCAJA-CCF68	2.153.334	86.200	2.153.334	149.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	666.900	S	5429001
19	CC 1120561589	PEREZ ARAGON MICHAEL STEVEN	1.750.905	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	700.362	112.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	700.362	28.100	COMCAJA-CCF68	700.362	28.100	700.362	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	217.100	S	5429001
20	CC 10305706	PRADO MAMIAN EUSEBIO CELIO	2.036.300	F	X															0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	814.520	130.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	814.520	32.600	COMCAJA-CCF68	814.520	32.600	814.520	56.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	252.300	S	5429001
21	CC 5661294	RODRIGUEZ DOMINGUEZ LUIS CARLOS	1.980.000	F	X															0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	726.000	116.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	726.000	29.100	COMCAJA-CCF68	726.000	29.100	726.000	50.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	225.000	S	5429001
22	CC 1122238977	ROMERO PEÑA EDUARDO	1.750.905	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	700.362	112.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	700.362	28.100	COMCAJA-CCF68	700.362	28.100	700.362	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	217.100	S	5429001
23	CC 1057603013	SANCHEZ MONTAÑA CAMILO HERNANDO	3.161.933	F	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.791.763	286.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.791.763	71.700	COMCAJA-CCF68	1.791.763	71.700	1.791.763	124.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	554.900	S	5429001
24	CC 1122236318	SARRIA BURGOS HAMILTON ESNEIDER	1.750.905	F							X		X							0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.362.258	218.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.362.258	54.500	COMCAJA-CCF68	1.362.258	54.500	1.362.258	94.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	421.900	S	5429001
25	CC 1122236318	SARRIA BURGOS HAMILTON ESNEIDER	1.750.905	F													X			0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	408.545	65.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	408.545	16.400	COMCAJA-CCF68	408.545	16.400	408.545	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	98.200	S	5429001

| | | |

Certificado de Aportes

Se certifica que GISEHT LILIANA CARDENAS TRIANA identificado(a) con CC 1014227238 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SIMA INGENIERIA SAS NI 900671273

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	58718945	9499628846	E	2026-02-13																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,369,600	$539,200
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	0.522%	$3,369,600	$17,600
CCF	COMPENSAR	30	4%	$3,369,600	$134,800
EPS	SANITAS	30	4%	$3,369,600	$134,800

Este certificado se expide el día 2026-02-12 a las 08:03.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-18, 07:46:18 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079455036

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 10/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DIAMANTES DEL SUR	**Nombre Sucursal**	EL RETORNO GUAVIARE	**Código Sucursal**	001
Documento	NI900400139	**Dirección**	VÍA 0 #0 - 0 VEREDA EL CARMELO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3102165311		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	SANTA ROSA	**Departamento**	CAUCA		
Representante Legal	GUAMANGA ZEMANATE JOSE DAVID	**Identificación**	CC 4763950		
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1049641269	OSCAR EDUARDO VALENCIA BOTERO	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 875.453	$ 35.100	4,350	$ 875.453	$ 38.100	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.400
CC 1120583340	JAVIER ALFONSO VALENCIA BOTERO	01	00	X																0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 175.091	$ 7.100	4,350	$ 175.091	$ 7.700	(CCF68) COMCAJA	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.050.544	$ 1.050.544	$ 1.050.544	$ 2	$ 168.200	$ 42.200	$ 45.800	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.400	$ 0	$ 256.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.