ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

CONTRATISTA:	ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S	
NIT. No.:	804.003.583-2.	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALFREDO LEON RODRIGUEZ	
C.C. No.:	5.697.305 Onzaga – Santander	
SUPERVISOR:	Gerente	
No. DE CONTRATO	036 de 2025	**FECHA**: 21 octubre de 2025.
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Nro: 25-00210	**FECHA:** 06 de octubre de 2025
SUPERVISOR	OSCAR BECERRA PINTO	
CARGO	GERENTE	
INTERVENTORÍA:	PROCUIMA LTDA.	
NIT:	804.005718-9	
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLON CAPACHO FUENTES	
C.C. No.:	91.270.261	
VALOR INICIAL:	NOVECIENTOS OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 908.156.735,00).	
VALOR FINAL:	OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($879.626.494,00)	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE:	VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($28.530.241,00)	

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO INICIAL:	23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 001:	22 DE ENERO DE 2026
OTROSÍ No. 01:	DOS (02) DÍAS CORRESPONDIENTE A TIEMPO PENDIENTE DE EJECUCIÓN Y OCHO (08) DÍAS DE PRORROGA PARA UN TOTAL DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE FEBRERO DE 2026
OTROSÍ No. 02:	OCHO (08) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE FEBRERO DE 2026
PÓLIZAS DE GARANTÍA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A Nit número: 860.009.578-6 NÚMERO DE PÓLIZA: 96-44-101200342 -96-40-101071510

En el Municipio de mogotes, Santander, se reunió **OSCAR BECERRA PINTO**, actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de ESPAMOGOTES S.A. - E.S.P, por otra parte **ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S.**, identificada con NIT 804.003.586-2, representada legalmente por LUIS ALFREDO LEÓN RODRÍGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No: 5.697.305 Onzaga-Santander y PROCUIMA LTDA. Identificada con NIT 804.005718-9, representada legalmente por MARLON CAPACHO FUENTES en calidad de interventor con el fin de suscribir la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO previa las siguientes:

LA SUSCRITA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES. ESPAMOGOTES S.A.-E.S.P.
HACE CONSTAR:

Que se ha ejecutado en su totalidad de acuerdo al acta de modificación de cantidades No. 1 el proceso contratado de obra pública No. 036 de 2025 cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER. " de las siguientes actividades:

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES EJECUTADAS CANNTIDAD
CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
REPOSICION RED DE ACUEDUCTO			
OPTIMIZACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE			
1,0	**PRELIMINARES DE OBRA DISTRIBUCION**		
1,1	Localizacion y replanteo	ML	52,00
2,0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
2,1	Excavacion manual en material saturado (Incluye retiro)	M3	14,00
2,2	Relleno y compactacion con material seleccionado	M3	10,10
2,3	Relleno en arena E=20cm emcamado tuberia	M3	3,28
3,0	**OPTIMIZACION RED DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL**		
3,1	Suministro e instalacion de tuberia 2" p.v.c rde 21	ML	52,00
3,2	Acometida hidraulica agua potable	UND	5,00
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO			
4,0	**PRELIMINARES DE OBRA DISTRIBUCION**		
4,1	Localizacion y replanteo	ML	52,00
5,0	**593**		
5,1	Excavacion mecanica en material saturado (Incluye retiro)	M3	59,64
5,2	Relleno y compactacion con material seleccionado	M3	42,36
5,3	Relleno en arena E=20cm emcamado tuberia	M3	17,28
6,0	**REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO**		
6,1	Suministro e instalacion de tuberia 12" P.V.C. sanitario	ML	52,00
6,2	Adecuacion de pozos de inspeccion	UND	1,00
6,3	Acometida sanitaria	UND	5,00
6,4	Construccion de pozo profundo tipo Manhole en ladrillo	UND	1,00
CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
OPTIMIZACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE			
7,0	**PRELIMINARES DE OBRA DISTRIBUCION**		
7,1	Localizacion y replanteo	ML	135,00
8,0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
8,1	Excavacion manual en material saturado (Incluye retiro)	M3	34,92
8,2	Relleno y compactacion con material seleccionado	M3	26,88
8,3	Relleno en arena E=20cm emcamado tuberia	M3	8,04
9,0	**OPTIMIZACION RED DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL**		
9,1	Suministro e instalacion de tuberia 2" p.v.c rde 21	ML	135,00
9,2	Acometida hidraulica	UND	11,00
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO			
10,0	**PRELIMINARES DE OBRA DISTRIBUCION**		
10,1	Localizacion y replanteo	ML	135,00
11,0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
11,1	Excavacion mecanica en material saturado (Incluye retiro)	M3	161,28
11,2	Relleno y compactacion con material seleccionado	M3	118,32
11,3	Relleno en arena E=20cm emcamado tuberia	M3	42,96
12,0	**REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO**		
12,1	Suministro e instalacion de tuberia 12" P.V.C. sanitario	ML	141,00
12,2	Adecuacion de pozos de inspeccion	UND	3,00
12,3	Acometida sanitaria	UND	11,00
12,4	Demolicion de pavimento rigido	M3	0,27
12,5	Reposicion de pavimento rigido	M3	0,27
CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
OPTIMIZACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE			
13,0	**PRELIMINARES DE OBRA DISTRIBUCION**		
13,1	Localizacion y replanteo	ML	113,00
14,0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
14,1	Excavacion manual en material saturado (Incluye retiro)	M3	31,96
14,2	Relleno y compactacion con material seleccionado	M3	24,32
14,3	Relleno en arena E=20cm emcamado tuberia	M3	7,64
15,0	**OPTIMIZACION RED DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL**		
15,1	Suministro e instalacion de tuberia 2" p.v.c rde 21	ML	113,00
15,2	Acometida hidraulica	UND	13,00
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO			
16,0	**PRELIMINARES DE OBRA DISTRIBUCION**		
16,1	Localizacion y replanteo	ML	113,00
17,0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
17,1	Excavacion mecanica en material saturado (Incluye retiro)	M3	31,96
17,2	Relleno y compactacion con material seleccionado	M3	24,32
17,3	Relleno en arena E=20cm emcamado tuberia	M3	7,64
18,0	**REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO**		
18,1	Suministro e instalacion de tuberia 12" P.V.C. sanitario	ML	113,00
18,2	Adecuacion de pozos de inspeccion	ML	2,00
18,3	Acometida sanitaria	UND	13,00
18,4	Construccion de pozo profundo tipo Manhole en ladrillo	UND	1,00
18,5	Demolicion de pavimento rigido	M3	0,18
18,6	Reposicion de pavimento rigido	M3	0,18

CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
OPTIMIZACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE			
19,0	**PRELIMINARES DE OBRA DISTRIBUCION**		
19,1	Localizacion y replanteo	ML	85,00
20,0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
20,1	Excavacion manual en material saturado (Incluye retiro)	M3	26,36
20,2	Relleno y compactacion con material seleccionado	M3	19,84
20,3	Relleno en arena E=20cm emcamado tuberia	M3	6,52
21,0	**OPTIMIZACION RED DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL**		
21,1	Suministro e instalacion de tuberia 2" p.v.c rde 21	ML	85,00
21,2	Acometida hidraulica	UND	13,00
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO			
22,0	**PRELIMINARES DE OBRA DISTRIBUCION**		
22,1	Localizacion y replanteo	ML	85,00
23,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
23,1	Excavacion mecanica en material saturado (Incluye retiro)	M3	136,89
23,2	Relleno y compactacion con material seleccionado	M3	104,01
23,3	Relleno en arena E=20cm emcamado tuberia	M3	32,88
24,0	**REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO**		
24,1	Suministro e instalacion de tuberia 12" P.V.C. sanitario	ML	85,00
24,2	Adecuacion de pozos de inspeccion	UND	2,00
24,3	Acometida sanitaria	UND	13,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL		
CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
OPTIMIZACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE			
25,0	**PRELIMINARES DE OBRA DISTRIBUCION**		
25,1	Localizacion y replanteo	ML	80,00
26,0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
26,1	Excavacion manual en material saturado (Incluye retiro)	M3	21,04
26,2	Relleno y compactacion con material seleccionado	M3	16,16
26,3	Relleno en arena E=20cm emcamado tuberia	M3	4,88
27,0	**OPTIMIZACION RED DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL**		
27,1	Suministro e instalacion de tuberia 2" p.v.c rde 21	ML	80,00
27,2	Acometida hidraulica	UND	7,00
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO			
28,0	**PRELIMINARES DE OBRA DISTRIBUCION**		
28,1	Localizacion y replanteo	ML	80,00
29,0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
29,1	Excavacion mecanica en material saturado (Incluye retiro)	M3	94,97
29,2	Relleno y compactacion con material seleccionado	M3	52,56
29,3	Relleno en arena E=20cm emcamado tuberia	M3	28,68
30,0	**REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO**		
30,1	Suministro e instalacion de tuberia 12" P.V.C. sanitario	ML	91,50
30,2	Adecuacion de pozos de inspeccion	UND	1,00
30,3	Acometida sanitaria	UND	7,00
	ITEMS NO PREVISTOS		
30,4	Construccion de pozo profundo tipo Manhole en ladrillo	UND	3,00
30,5	Demolicion de pavimento rigido	M3	2,50
30,6	Reposicion de pavimento rigido	M3	2,50
BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO			
31,0	**PRELIMINARES DE OBRA DISTRIBUCION**		
31,1	Localizacion y replanteo	ML	165,00
32,0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
32,1	Excavacion mecanica en material saturado (Incluye retiro)	M3	461,02
32,2	Relleno y compactacion con material seleccionado	M3	399,74
32,3	Relleno en arena E=20cm emcamado tuberia	M3	57,68
33,0	**REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO**		
33,1	Suministro e instalacion de tuberia 12" P.V.C. sanitario	ML	165,00
33,2	Adecuacion de pozos de inspeccion	UND	3,00
33,3	Acometida sanitaria	UND	2,00
33,4	Construccion de pozo profundo tipo Manhole en ladrillo	UND	2,00
33,5	Demolicion de pavimento rigido	M3	3,92
33,6	Reposicion de pavimento rigido	M3	3,92
33,7	Entibado en madera para zanjas y estructuras de las redes de servicios mayor a 2,50 m de profundidad	ML	56,90

CONSIDERACIONES:

Que el contratista cumplió con el tiempo de ejecución de las actividades establecidas en el contrato de obra No. 036-2025, estas fueron debidamente avaladas y recibidas por el GERENTE de ESPAMOGOTES S.A. - E.S.P, OSCAR BECERRA PINTO, en calidad de supervisor del

Contrato y por PROCUIMA LTDA. Identificada con NIT 804.005718-9, representada legalmente por MARLON CAPACHO FUENTES en calidad de interventor del contrato de obra.

Para constancia se firma por las partes, en Mogotes, a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

EL CONTRATANTE,

OSCAR BECERRA PINTO
GERENTE ESPAMOGOTES S.A

INTERVENTORIA

MARLON CAPACHO FUENTES
C.C. 91.270.261 de Bga- Santander
RL: PROCUIMA LTDA.
NIT: 804.005718-9

EL CONTRATISTA,

LUIS ALFREDO LEON RODRIGUEZ
C.C. 5.697.305 Onzaga- Santander
R/L ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó	Andrés Darío Benítez Castillo	Asesor jurídico	
Revisó	Oscar Becerra Pinto	Gerente	