CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
			Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 18 de diciembre de 2025	**PERIODO No.**	24	DEL	**11/12/2025**	AL	**17/12/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y CORREGIMIENTO DE LOMA DE ARENA JURISDICCIÓN ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0280 DE 2025	CONTRATO No.:	0281 DE 2025
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de julio de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de julio de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	31 de diciembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	31 de diciembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	181.00	PLAZO ACTUALIZADO:	181.00
PLAZO TRANSCURRIDO:	167 EQUIVALE AL 92.3%	PLAZO TRANSCURRIDO:	167 EQUIVALE AL 92.3%
VALOR INICIAL :	$ 396,766,230.00	VALOR INICIAL :	$ 6,163,657,461.00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ 2,101,266,178.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 396,766,230.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 8,264,923,639.00
VALOR PAGADO:	$ 132,255,410.00	VALOR PAGADO:	$ 1,751,760,629.90
VALOR POR PAGAR:	$ 264,510,820.00	VALOR POR PAGAR:	$ 8,264,923,639.00
SUPERVISOR CRA:	PEDRO SARMIENTO ARIZA	INTERVENTOR:	CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA FINALIZACION DE ACTIVIDADES	DÍAS
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	**03/07/2025**	03/07/2025	-
2	**CAPITULO I - RECUPERACION ARROYO LEON**	31/12/2025		
3	Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo	31/12/2025		
4	Limpieza para Recuperación Ambiental	11/12/2025		
5	Retiro y Disposición Final de Residuos	30/12/2025		
6	Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado	30/12/2025		
7	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO**	31/12/2025		
8	Localización, Replanteo y Control Topográfico en Ciénaga	31/12/2025		
9	Movilización Terrestre de Equipos	29/08/2025		
10	Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas	30/12/2025		
11	Desmovilización Terrestre de Equipos	24/12/2025		
12	**CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**	31/12/2025		
13	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3.	31/12/2025		
14	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3.	31/12/2025		
15	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	31/12/2025		
Plazo del proyecto en días		**181**		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capítulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 6,123,730,702.58	74.09%	-8.17%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 5,448,523,499.14	65.92%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

- Debido a los problemas presentados con los poseedores presentes aguas abajo, el contratista envio una propuesta de modificativa o balance con la cual busca dar solucion a la problemática de erocion que presentan algunos tramos del brazo auxiliar, recordemos que entre las abscisas K1+980 al K3+000 la comunidad no dejo ejecutar las actividades previstas en el contrato. por lo que en estos momentos se evalua la inclusion de estos recursos en las obras de proteccion para el control de la erosion

- Para esta semana se reflejan algunos atrasos en la programacion de obra, los cuales se deben en mayor parte a la no ejecucion de los recursos por la negacion de la comunidad como se menciona en el anterior situacion, ademas de las lluvias que afectaron en el mes anterior, estos atrasos ya estan haciendo que el proyecto presente una ejecucion negativa.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Solicitar al contratista un ajusta y plan de accion que ayuden a disminuir los atrasos que se estan presentando	Contratista de obra	16/12/2025

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista de obra el dia 04 de diciembre de 2025, se estan considerando la inclusion de 2 item nuevos o no Previstos los cuales se generarian con la finalidad de poder llevar a cabo las protecciones de las zonas del tramo auxiliar en donde se estan presentando erosiones en los taludes.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 11 de Diciembre de 2025.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+600 hasta K0+500, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

Viernes 12 de diciembre de 2025.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+500 hasta K0+400, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

FECHA	jueves, 18 de diciembre de 2025	PERIODO No.	24	DEL	11/12/2025	AL	17/12/2025

Sábado 13 de Diciembre de 2025.

- Se realiza mantenimiento a maquinaria que esta llevando a cabo las labores de limpieza en el tramo adicional
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante,
- Seguimiento y control a la evacuación de 20 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 320 m³ de material

Domingo 14 de diciembre de 2025
No se realizan Labores - día Festivo.

Lunes 15 de diciembre de 2025.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+400 hasta K0+300, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- Seguimiento y control a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material, provien del tramo auxiliar en donde se encontro mayor volumen de sedimiento y basuras

Martes 16 de Diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+300 hasta K0+200, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- Seguimiento y control a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material, provien del tramo auxiliar en donde se encontro mayor volumen de sedimiento y basuras

Miércoles 17 de Diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+200 hasta K0+100, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 28 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 448 m³ de material.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+400



Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+420



Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+650



Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+300



Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+150



Seuimiento a Trazado y replanteo incial en barzo auxiliar K0+400 tramo adicional

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY- ING RESIDENTE