| CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA | C.R.A | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Versión 001 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha Aprobación | 2020-11-24 |

| FECHA | jueves, 8 de enero de 2026 | PERIODO No. | 27 | DEL | 01/01/2026 | AL | 07/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO |
|---|---|
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y CORREGIMIENTO DE LOMA DE ARENA JURISDICCIÓN ATLANTICO |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 0280 DE 2025 | CONTRATO No.: | 0281 DE 2025 |
| PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN: | SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN: | SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO |
| FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN: | 3 de julio de 2025 | FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN: | 3 de julio de 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | | **FECHA DE REINICIACIÓN: | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN: | 31 de diciembre de 2025 | FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN: | 31 de diciembre de 2025 |
| PLAZO ADICIONAL: | DOS (2) MESES | PLAZO ADICIONAL: | DOS (2) MESES |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 240.00 | PLAZO ACTUALIZADO: | 240.00 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 189 EQUIVALE AL 78.8% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 189 EQUIVALE AL 78.8% |
| VALOR INICIAL : | $ 396,766,230.00 | VALOR INICIAL : | $ 6,163,657,461.00 |
| VALOR ADICION(ES): | $ - | VALOR ADICION(ES): | $ 2,101,266,178.00 |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 396,766,230.00 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 8,264,923,639.00 |
| VALOR PAGADO: | $ 132,255,410.00 | VALOR PAGADO: | $ 1,751,760,629.90 |
| VALOR POR PAGAR: | $ 264,510,820.00 | VALOR POR PAGAR: | $ 8,264,923,639.00 |
| SUPERVISOR CRA: | PEDRO SARMIENTO ARIZA | INTERVENTOR: | CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

**2. CONTROL DE HITOS.**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA FINALIZACION DE ACTIVIDADES | DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | **03/07/2025** | 03/07/2025 | - |
| 2 | **CAPITULO I - RECUPERACION ARROYO LEON** | 31/12/2025 | | |
| 3 | Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo | 31/12/2025 | 31/12/2025 | - |
| 4 | Limpieza para Recuperación Ambiental | 11/12/2025 | | |
| 5 | Retiro y Disposición Final de Residuos | 30/12/2025 | | |
| 6 | Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado | 30/12/2025 | | |
| 7 | **CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO** | 31/12/2025 | | |
| 8 | Localización, Replanteo y Control Topográfico en Ciénaga | 31/12/2025 | 31/12/2025 | - |
| 9 | Movilización Terrestre de Equipos | 29/08/2025 | 29/08/2025 | - |
| 10 | Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas | 30/12/2025 | 31/12/2025 | -1.00 |
| 11 | Desmovilización Terrestre de Equipos | 24/12/2025 | 31/12/2025 | -7.00 |
| 12 | **CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL** | 31/12/2025 | 31/12/2025 | - |
| 13 | Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. | 31/12/2025 | 31/12/2025 | - |
| 14 | Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, | 31/12/2025 | 31/12/2025 | - |
| 15 | **ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)** | 31/12/2025 | | |
| Plazo del proyecto en días | | **181** | | |

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capítulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 5,906,523,499.14 | 70.46% | 5.65% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 6,379,849,820.14 | 76.11% | |

**3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS**

**4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|

**5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

**6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.**

**6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA**

**6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA**

**Jueves, 1 de enero de 2026:**
•No se realizan actividades.

**Viernes, 2 de enero de 2026**
•No se realizan actividades.

| FECHA | jueves, 8 de enero de 2026 | PERIODO No. | 27 | DEL | 01/01/2026 | AL | 07/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Sábado, 3 de enero de 20256**
•No se programan actividades

**Domingo, 4 de enero de 2026**

•No se realizan actividades.

**Lunes, 5 de enero de 2026**
•Continúan seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado derecho específicamente entre las abscisas K0+200 hasta K0+300, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
•Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
•Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

**Martes, 6 de enero de 2026**
•Se realiza seguimiento  seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
•Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado derecho específicamente entre las abscisas K0+300 hasta K0+400, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
•Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
•Seguimiento y control a la evacuación de 16 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 256 m³ de material.

**Miércoles, 7 de enero de 2026**
•Se realiza seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
•Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado derecho específicamente entre las abscisas K0+400 hasta K0+500, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
•Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
•Seguimiento y control a la evacuación de 15 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 240 m³ de material.
•Seguimiento y control a la evacuación de 15 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero LOS POCITOS ubicado a una distancia aproximada de 15 kilómetros, logrando la disposición final de 240 m³ de material.

## 7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiemntal en el adicional del tramo principal, especificamente en la abscisa K0+300 costado derecho



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiemntal en el adicional del tramo principal, especificamente en la abscisa K0+320 costado derecho



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiemntal en el adicional del tramo principal, especificamente en la abscisa K0+380 costado derecho



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiemntal en el adicional del tramo principal, especificamente en la abscisa K0+420 costado derecho



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiemntal en el adicional del tramo principal, especificamente en la abscisa K0+450 costado derecho



Seguimiento al traslado de residuos a botadero, por medio de volquetas doble troque de 16 m3

**FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)**
**NOMBRE**: FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY- ING RESIDENTE