CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA / C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	miércoles, 4 de marzo de 2026	**PERIODO No.**	32	DEL	**25/02/2026**	AL	**3/03/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y CORREGIMIENTO DE LOMA DE ARENA JURISDICCIÓN ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0280 DE 2025	CONTRATO No.:	0281 DE 2025
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de julio de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de julio de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	23 de enero de 2026	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	23 de enero de 2026
**FECHA DE REINICIACIÓN:	18 de febrero de 2026	**FECHA DE REINICIACIÓN:	18 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	25 de marzo de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	25 de marzo de 2026
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES	PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES
PLAZO ACTUALIZADO:	240,00	PLAZO ACTUALIZADO:	240,00
PLAZO TRANSCURRIDO:	213 EQUIVALE AL 88,8%	PLAZO TRANSCURRIDO:	213 EQUIVALE AL 88,8%
VALOR INICIAL :	$ 396.766.230,00	VALOR INICIAL :	$ 6.163.657.461,00
VALOR ADICION(ES):	$ 132.337.520,00	VALOR ADICION(ES):	$ 2.101.266.178,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 529.103.750,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 8.264.923.639,00
VALOR PAGADO:	$ 132.255.410,00	VALOR PAGADO:	$ 1.751.760.629,90
VALOR POR PAGAR:	$ 396.848.340,00	VALOR POR PAGAR:	$ 8.264.923.639,00
SUPERVISOR CRA:	PEDRO SARMIENTO ARIZA	INTERVENTOR:	CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA FINALIZACION DE ACTIVIDADES	DÍAS
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	**03/07/2025**		
2	**CAPITULO I - RECUPERACION ARROYO LEON**	31/12/2025		
3	Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo	31/12/2025	31/12/2025	-
4	Limpieza para Recuperación Ambiental	21/03/2026		
5	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/03/2026		
6	Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado	25/03/2026		
7	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO**	31/12/2025	31/12/2025	-
8	Localización, Replanteo y Control Topográfico en Ciénaga	31/12/2025	31/12/2025	-
9	Movilización Terrestre de Equipos	29/08/2025	29/08/2025	-
10	Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas	30/12/2025	31/12/2025	-1,00
11	Desmovilización Terrestre de Equipos	31/12/2025	31/12/2025	-
12	**CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**	31/12/2025	31/12/2025	-
13	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno	26/01/2026	26/01/2026	-
14	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4.	26/01/2026	26/01/2026	-
15	**CAPITULO IV - NO PREVISTOS**	25/03/2026		
16	Suministro e instalación de geotextil tejido biaxial en poliester de alta densidad	25/03/2026		
17	Suministro e instalación de bolsas tipo bibbags en colipolimero de alto desempeño de 1x1x1 para izaje, incluye excavación y conformación de	25/03/2026		
18	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	25/03/2026		
Plazo del proyecto en días		**265**		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capítulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 6.806.581.266,56	82,36%	8,58%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 7.515.329.538,14	90,93%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA / C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	miércoles, 4 de marzo de 2026	PERIODO No.	32	DEL	25/02/2026	AL	3/03/2026

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Miércoles, 25 de febrero de 2026:
• Se realiza seguimiento a la actividad de llenado de las bolsas JumboBags para protección de taludes, en total se llenan 55 bolsas
• Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el lecho o fondo entre las abscisas K0+180 hasta K0+080, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
• Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.

Jueves, 26 de febrero de 2026:
• Se realiza seguimiento a la actividad de llenado de las bolsas JumboBags para protección de taludes, en total se llenan 60 bolsas ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
• Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo auxiliar o brazo del arroyo león, específicamente en el talud derecho entre las abscisas K0+000 - K0+120, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
• Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el lecho o fondo entre las abscisas K0+080 hasta K0+000, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
• Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
• Seguimiento y control a la evacuación de 18 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 288 m³ de material.

Viernes, 27 de febrero de 2026:
• Se realiza seguimiento a la actividad de llenado de las bolsas JumboBags para protección de taludes, en total se llenan 60 bolsas ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
• Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo auxiliar o brazo del arroyo león, específicamente en el talud derecho entre las abscisas K0+120 - K0+240, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
• Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
• Seguimiento y control a la evacuación de 14 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 9.5 kilómetros, logrando la disposición final de 224 m³ de material.

Sábado, 28 de febrero de 2026:
• Se realiza seguimiento a la actividad de llenado de las bolsas JumboBags para protección de taludes, en total se llenan 55 bolsas y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
• Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo auxiliar o brazo del arroyo león, específicamente en el brazo derecho entre las abscisas K0+240 - K0+360, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
• Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
• Seguimiento y control a la evacuación de 12 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 9.5 kilómetros, logrando la disposición final de 192 m³ de material.

Domingo, 01 de marzo de 2026:
Día no laboral

Lunes, 02 de marzo de 2026:
• Se realiza seguimiento a la actividad de llenado de las bolsas JumboBags para protección de taludes, en total se llenan 60 bolsas y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
•Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo auxiliar o brazo del arroyo león, específicamente en el lecho o fondo entre las abscisas K0+000 - K0+120, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
•Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
•Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

Martes, 03 de marzo de 2026:
• Se realiza seguimiento a la actividad de llenado de las bolsas JumboBags para protección de taludes, en total se llenan 60 bolsas y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
•Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo auxiliar o brazo del arroyo león, específicamente en el lecho o fondo entre las abscisas K0+120 - K0+240, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
•Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
•Seguimiento y control a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material.

CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA / C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	miércoles, 4 de marzo de 2026	PERIODO No.	32	DEL	25/02/2026	AL	3/03/2026

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el tramo auxiliar del adicional del arroyo león, específicamente en el lecho o fondo entre las abscisas K0+000 - K0+120



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el tramo auxiliar del adicional del arroyo león, específicamente en el lecho o fondo entre las abscisas K0+000 - K0+120



Seguimiento a llenado de bolsas JumboBags para obras de protección de taludes ante erosión



Seguimiento a llenado de bolsas JumboBags para obras de protección de taludes ante erosión



Seguimiento al retiro de residuos productos de la limpieza para la recuperación ambiental



Seguimiento al retiro de residuos productos de la limpieza para la recuperación ambiental

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY- ING RESIDENTE