| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 8/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECG Engineering Consulting Group | ECG INGENIERIA SAS | **FECHA** | lunes, 9 de marzo de 2026 | **SEMANA No.** | **47** | DEL | **2-mar-26** | AL | **8-mar-26** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | Nariño Cundinamarca |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 218 de 2025 | **CONTRATO No.:** | 140 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | ECG INGENIERIA SAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICGER 2021 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2-abr-25 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio del 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 346 días | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 346 días |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.903.576.140 | **VALOR INICIAL NARIÑO :** | $ 1.318.514.227 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 1.318.514.227 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 1.318.514.227 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 780.715.228 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| **SUPERVISOR:** | ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA | **SUPERVISOR:** | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 02 al 08 de marzo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Nariño, Cundinamarca.

1. Se realiza la rocería manual y numeración de alcantarillas en las abscisas:
   - Tramo 1 - K02+270 al K02+520
   - Tramo 2 - K03+370 al K03+720
   - Tramo 3 - K06+000 al K06+870

2. Se continua con el levantamiento inicial topográfico (verificación de ancho y nivelacion de vía del corredor vial desde:
   - K00+000 al K04+000
   - K06+000 al K06+870, En donde al solo faltaría 250 mt por terminar de realizar la verificación de ancho y nivelación de vía.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA


| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 10-mar-26 | 9-abr-26 | 30,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 2 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | 17-mar-26 | 31-mar-26 | 14,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 3 | REMOCION DE ALCANTARILLAS | 17-mar-26 | 31-mar-26 | 14,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 4 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | 19-mar-26 | 6-abr-26 | 18,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 5 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | 19-mar-26 | 6-abr-26 | 18,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 6 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2 | 30-mar-26 | 22-may-26 | 53,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 7 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) | 6-abr-26 | 17-abr-26 | 11,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 8 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | 25-mar-26 | 9-abr-26 | 15,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 9 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | 30-mar-26 | 14-abr-26 | 15,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 10 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | 9-abr-26 | 20-abr-26 | 11,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 11 | CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM | 10-abr-26 | 30-abr-26 | 20,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 12 | ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | 24-feb-26 | 5-abr-26 | 40,00 | 26-feb-26 | | ejecución | -2 | ejecución |
| 13 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y | 1-abr-26 | 16-abr-26 | 15,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 14 | LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | 10-abr-26 | 30-abr-26 | 20,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 15 | CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE | 1-abr-26 | 21-abr-26 | 20,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 16 | TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE ( SN4 - 900 mm ) 36" | 19-mar-26 | 31-mar-26 | 12,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 17 | CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO | 9-mar-26 | 30-mar-26 | 21,00 | 26-feb-26 | 27-feb-26 | 2 | 11 | 31 |
| 18 | MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE) | 24-mar-25 | 15-abr-26 | 387,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 19 | PMT (Plan de manejo de tránsito) | | | 0,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | PAGA (Guia de manejo ambiental) | | | | | | | | |
| | **Plazo del proyecto:** 37 días | | | | | | | | |

## 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 0,10% | 0,70% | 0,60% |
| Durante el periodo | 0,05% | 0,70% | 0,65% |
| Acumulado Actual | 0,15% | 1,40% | 1,25% |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**


| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 23 días | | 23,00 | 0,29 |

## 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 1.327.704 | $ 9.225.720 | 694,86% |
| Durante el periodo | $ 663.852 | $ 9.225.720 | 1389,73% |
| Acumulado Actual | $ 1.991.556 | $ 18.451.440 | 926,48% |

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**





**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

| | |
|---|---|
| $ | 16.459.884,00 |

**AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ - | $ - | 0% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ - | $ - | 0% |

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

| | |
|---|---|
| $ | - |

## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 02 al 08 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

Teniendo en cuenta el inicio de actividades en el municipio de Nariño, se solicitó con antelación al Contratista realizar las gestiones pertinentes para la implementación del Paga en el frente de obra por medio del comunicado 25C02_DTO_334 del 02 de marzo de 2026 Solicitud de implementación del Paga en el frente de obra de Nariño Cundinamarca, donde se requiere instalación de las unidades sanitarias, campamento, punto ecológico, señalización, kit de derrames, verificación del estado de los equipos y maquinaria, brindar las capacitaciones e inducciones a los colaboradores, entre otras actividades concernientes que garanticen el cumplimiento de la gestión ambiental en el proyecto. No obstante, el Contratista por medio del comunicado CVG – ICCU –OF-0371-2026 del 05 de marzo de 2026, brindó respuesta, indicando la suspensión de actividades debido a la falta de definiciones técnicas y administrativas e indica que se reanudarán las actividades una vez se resuelvan estas situaciones.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo señalado se adelantaron diversas acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos sociales del contratista de obra y a fortalecer los mecanismos de seguimiento de la interventoría. Entre ellas se destacan:

• Reiteración de observaciones: La interventoría emitió nuevamente observaciones al informe social presentado por el contratista correspondiente al mes de noviembre, con el fin de insistir en la necesidad de ajustes y correcciones que permitan una adecuada trazabilidad de las actividades sociales.

• Participación en reunión interna: El componente social participó activamente en la sesión de revisión sobre los incumplimientos del contratista, aportando insumos para la identificación de riesgos y la definición de medidas correctivas.

• Apremio por incumplimiento: Se emitió un requerimiento formal mediante comunicado 25C02_DTO_343 al contratista por el retraso en la puesta en funcionamiento del subprograma 6.1 Atención a la comunidad, específicamente en lo relacionado con la apertura de la oficina de atención y la instalación de buzones satélites. Este incumplimiento afecta directamente la comunicación con la comunidad y la transparencia del proceso.

• Revisión y aprobación metodológica: La interventoría revisó y aprobó la metodología y los talleres propuestos por el contratista, solicitando además la programación detallada para garantizar su ejecución oportuna y efectiva.

• Solicitud formal sobre porcentajes de contratación de mano de obra: La interventoría solicitó de manera formal que se tengan en cuenta los porcentajes de contratación de mano de obra no calificada, así como los demás porcentajes requeridos, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y asegurar la participación equitativa de la comunidad en el proceso de ejecución de la obra. Esto en el caso de que se llegué a subcontratar personal.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 02 al 08 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades.
Revision y aprobcion de la documentacion del personal 2 profesionales y 5 trabajadores , en recorrido de obra se evidencion que el personal aun no cuenta con unidad sanitaria , ni carpa, al igual tambien se evidencio que la instalacion del PMT no se realiza de manera adecuada, y en la actiadades de topografia estan realizando cierre de toda la via. Se realizo comunicado al contratista con hallazgos de cumplimiento inmediato y obligatorio. Al igual al inicio de las actividades constructivas se solicita la implementacion de todos los programas aprobados en el SG
SST.

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

**8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**

1. Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico. Contemplada a ejecutar entre el dia 26 de febrero al dia 27 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
2. Roceria, contemplada a ejecutar entre el dia 24 de febrero al dia 5 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista realiza la actividad manuel para ubicar las alcantarillas.

**8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, social, Operador vibro compactador, Operador motoniveladora, 1 auxiliares de trafico, 1 ayudante.
*Se evidencia maquinaria y equipos ( Motoniveladora, vibro compactador, camioneta, herramienta menor).

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

el contratista entrego presupuesto de obra, programa de obra, y flujo de caja.

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

a la fecha el contratista no ha entregado planos corregidos.

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

En la semana evaluada del 02 al 08 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades.
Revision y aprobcion de la documentacion del personal 2 profesionales y 5 trabajadores , en recorrido de obra se evidencion que el personal aun no cuenta con unidad sanitaria , ni carpa, al igual tambien se evidencio que la instalacion del PMT no se realiza de manera adecuada, y en la activiaddes de topografia estan realizando cierre de toda la via. Se realizo comunicado al contratista con hallazgos de cumplimiento inmediato y obligatorio. Al igual al inicio de las actividades constructivas se solicita la implementacion de todos los programas aprobados en el SG SST.

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

Programa de Capacitaciones
Programa de Inspecciones
Programa de Emergencias.
Programa de Investigacion de incidentes y Accidentes laborales.
Matriz de peligros Matriz de EPP

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

## 9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos. | Contratista | No ha cumplido |
| Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado | Contratista | No ha cumplido |
| Iniciar con actividades según programación de obra | Contratista | No ha cumplido |
| | | |

## 10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

## 11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
Se realzo supervisión para la conformación de vía.
Se realzio el acompañamiento con el topografo para realizar verificacion de anchos y niveletas.
No se pueden realizar recorridos de obra por motivos de no tener el tranporte para podernos movilizar.

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**




260303_FR_FG_Levantamiento_Inicial_de_Via_K01+120




260304_FR_FG_Continuacion_Levantamiento_inicial_de_Via_K02+800




260305_FR_FG_demarcacion_puntos_para_Levantamiento_inicial_de_Via_K03+410




260306_FR_FG_Verificacion_de_anchos_y_Nivelacion_de_Via_K06+760

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Nombre: Carlos Chaparro