ACTA PARCIAL 003
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2025.

CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 002 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FONSECA Y CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025.	
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA. - NIT: 9004767961	
CONTRATISTA	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 NIT. No. 901973555-1	
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA	
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES	
VALOR DEL CONTRATO	$7.179.697.691,86 MDA/CTE	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP No. P001525 del 09/07/2025	**RUBRO**: 00AD-2201-0700-2024–00244-0119 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA. **FUENTE**: NACION AD44000
	RP No. 02125 del 20/08/2025	**RUBRO**: 00AD-2201-0700-2024–00244-0119 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA. **FUENTE:** NACION AD44000
SUPERVISOR	ANA KARINA MENDOZA MOYA Secretaria de Desarrollo Social	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 de agosto de 2025	
FECHA DE INICIACIÓN	22 de agosto de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de Abril de 2026	
PERIODO DE EJECUCIÓN	01 de abril de 2026 al 21 de abril de 2026	

En Fonseca, Departamento de La Guajira, a los Cuatro (04) días del mes de Abril de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Fonseca, la Dra. **ANA KARINA MENDOZA MOYA,** Secretaria de Desarrollo Municipal, en su condición de supervisor del contrato en mención y la señora **GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO,** en su condición de representante legal de la empresa CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025, identificada con NIT: 9004767961 contratista, con el fin de suscribir el **Acta de Recibo Parcial No. 003** correspondiente al Contrato Electrónico

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2025, FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato referenciado.

Luego de revisar la **Factura No.FODI 4** y soportes pertinentes, el supervisor del Contrato manifiesta lo siguiente:

Que las actividades se realizaron según las estipulaciones del Contrato Electrónico CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2025.

- Que el periodo de ejecución corresponde del 01 de abril de 2026 al 21 de abril de 2026.
- Que el porcentaje de avance y ejecución del objeto contractual a la fecha es del Cien por ciento (100%).
- Que el Contratista cumplió con las obligaciones al sistema de Seguridad Social en salud, pensión y Riesgos Laboral. Por lo anterior, se deja constancia de la verificación del cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 del 2012.

VALOR DEL CONTRATO:	$7.179.697.691,86
VALOR ACTA PARCIAL No. 001 PAGADA:	$2.902.594.287,50
VALOR ACTA PARCIAL No. 002 PAGADA	$2.080.787.050,38
VALOR ACTA PARCIAL No. 003 A PAGAR	$ 2.196.316.353,99
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$0

El valor a pagar de la presente Acta es de: **DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE ($ 2.196.316.353,99) M/CTE.**

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los cuatro días (4) del mes de Abril de 2026.

ANA KARINA MENDOZA MOYA
Supervisor

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
Representante legal

ACTA PARCIAL No.3 - 1 DE ABRIL DEL 2025 AL 20 DE ABRIL DEL 2026

CONSORCIO FONSECA
DIGITAL 2025

TIPO DE CONTRATO	SASI 003-2025
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA
CONTRATISTA	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER DIGITAL FONSECA
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL FONSECA LA GUAJIRA
FECHA	30 DE MARZO DEL 2026

En Fonseca - La Guajira a los 20 días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron el Representante legal de interventoria, ROIMAN JOSÉ COBOS NIEVES de parte de CONSORCIO INTER - DIGITAL FONSECA, ANA MENDOZA MOYA en calidad de Supervisor asignado por LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FONSECA LA GUAJIRA y el GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO Representante legal de parte del CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 con el objeto de suscribir el ACTA PARCIAL No 3 con las siguiente cantidades ejecutadas.

CONDICIO ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNIT	VR. TOTAL	CANTIDADES MI		CANTIDADES MI		ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	%DE AVANCE ACUMULADO	VALOR PRESENTA ACTA
						CANT.	VALOR FINAL	CANT.	VALOR FINAL						
1	**PRELIMINARES**														
1.1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.	M2	522,69	$ 34.117,00	$ 17.832.539,44	523,29	$ 17.853.214,57	##########	$ 17.853.214,57	0,00	523,29	0,00	$ 17.853.214,57	100%	$ -
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.	M2	559,41	$ 28.614,88	$ 16.007.432,99	568,25	$ 16.260.282,61	##########	$ 16.260.282,61	0,00	568,25	0,00	$ 16.260.282,61	100%	$ -
1.3	DEMOLICIÓN, ZOCALO EXISTENTE.	ML	261,69	$ 9.008,52	$ 2.357.440,60	232,08	$ 2.090.698,21	##########	$ 2.090.698,21	0,00	232,08	0,00	$ 2.090.698,21	100%	$ -
1.4	DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0,15.	M2	80,87	$ 23.882,27	$ 1.931.359,15	73,35	$ 1.751.812,25	##########	$ 1.751.812,25	0,00	73,35	0,00	$ 1.751.812,25	100%	$ -
1.5	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.	M2	331,00	$ 20.850,90	$ 6.835.395,67	342,75	$ 7.078.074,70	##########	$ 7.078.074,70	0,00	342,75	0,00	$ 7.078.074,70	100%	$ -
1.6	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS.	M2	108,65	$ 47.375,49	$ 5.147.436,55	115,14	$ 5.455.254,64	##########	$ 5.455.254,64	0,00	115,14	0,00	$ 5.455.254,64	100%	$ -
1.7	DESMONTE DE SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE	ML	235,34	$ 12.657,88	$ 2.977.729,05	235,34	$ 2.977.729,05	##########	$ 2.977.729,05	0,00	235,34	0,00	$ 2.977.729,05	100%	$ -
1.8	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DESECHO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS) HASTA 20 KM.	M3	166,85	$ 47.321,59	$ 7.893.499,47	170,09	$ 8.049.062,78	##########	$ 8.049.062,78	0,00	170,09	0,00	$ 8.049.062,78	100%	$ -
1.9	DESMONTE DE CUBIERTAS A.C.	M2	518,80	$ 36.443,73	$ 22.551.261,58	534,76	$ 19.488.539,60	##########	$ 19.488.539,60	0,00	534,76	0,00	$ 19.488.539,60	100%	$ -
INP 1.10	DEMOLICION DE ENCHAPE	M2	-	$ 32.633,97	$ -	16,33	$ 532.768,14	##########	$ 532.768,14	0,00	16,33	0,00	$ 532.768,14	100%	$ -
INP 1.11	DESMONTE DE APARATO SANITARIO (INODORO)	UN	-	$ 74.337,94	$ -	1,00	$ 74.337,94	##########	$ 74.337,94	0,00	1,00	0,00	$ 74.337,94	100%	$ -
INP 1.12	DESMONTE DE ORINAL O LAVAMANOS	UN	-	$ 18.803,12	$ -	1,00	$ 18.803,12	##########	$ 18.803,12	0,00	1,00	0,00	$ 18.803,12	100%	$ -
	TOTAL PRELIMINARES				$ 93.541.194,61										$ -
2	**MUROS Y PAÑETES**														
2.1	MURO SENCILLO , LADRILLO COMUN INCLUYE MORTERO 1:4	M2	68,02	$ 104.472,28	$ 7.106.088,84	109,81	$ 11.472.341,24	##########	$ 11.472.341,24	0,00	109,81	0,00	$ 11.472.341,24	100%	$ -
2.2	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4	M2	136,04	$ 36.931,56	$ 4.901.661,87	247,62	$ 8.922.013,31	##########	$ 8.922.013,31	0,00	247,62	0,00	$ 8.922.013,31	100%	$ -
2.3	PAÑETE SOBRE MUROS 1:4, LINEAL.	ML	264,40	$ 19.849,12	$ 5.247.842,71	712,62	$ 14.144.166,67	##########	$ 14.144.166,67	0,00	712,62	0,00	$ 14.144.166,67	100%	$ -
INP 2.4	RELLENO EN RECEBO COMUN, INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	-	$ 184.564,37	$ -	28,04	$ 5.174.505,74	##########	$ 5.174.505,74	0,00	28,04	0,00	$ 5.174.505,74	100%	$ -
INP 2.5	SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO COMUN (0.06X0.12X0.24) M E = 0,12 H = 0,20 M.	ML	-	$ 54.283,71	$ -	41,70	$ 2.263.630,71	##########	$ 2.263.630,71	0,00	41,70	0,00	$ 2.263.630,71	100%	$ -
INP 2.6	SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO COMUN (0.06X0.12X0.24) M E = 0,12 H = 0,40 M.	ML	-	$ 76.187,40	$ -	24,74	$ 1.884.676,28	##########	$ 1.884.676,28	0,00	24,74	0,00	$ 1.884.676,28	100%	$ -
INP 2.7	PISA EN LADRILLO PAÑETADO TRES CARAS MORTERO 1:4	ML	-	$ 50.609,63	$ -	105,31	$ 5.329.700,14	##########	$ 5.329.700,14	0,00	105,31	0,00	$ 5.329.700,14	100%	$ -
	TOTAL PAÑETES				$ 17.255.604,82										$ -
3	**PISOS Y ZOCALOS**														
3.1	CONTRAPISO 10 CM CONCRETO 3.000 PSI-ESP., INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	522,97	$ 136.520,95	$ 71.396.019,20000	528,81	$ 72.193.068,48	##########	$ 72.193.068,48	0,00	520,41	8,40	$ 71.046.293,48	100%	$ 1.146.775,97
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO PORCELANATO FORMATO 60 X 60CM.	M2	522,97	$ 184.601,37	$ 96.540.517,13000	528,41	$ 96.067.623,80	##########	$ 96.067.623,80	0,00	520,41	0,00	$ 96.067.623,80	100%	$ -
3.3	ZOCALO EN PORCELANATO DE PRIMERA CALIDAD 7,5 CM.	ML	230,28	$ 44.835,65	$ 10.325.445,42000	229,48	$ 10.289.574,48	##########	$ 10.289.574,48	0,00	229,48	0,00	$ 10.289.574,48	100%	$ -
3.4	PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO 50X 50 DE PRIMERA CALIDAD PARA EXTERIOR	M2	107,21	$ 143.401,37	$ 15.373.722,41000	0,00	$ -	##########	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	#¡DIV/0!	$ -
3.5	ZOCALO CERAMICO DE PRIMERA CALIDAD 0,1 M PARA EXTERIOR	ML	74,44	$ 39.290,52	$ 2.924.786,58000	0,00	$ -	##########	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	#¡DIV/0!	$ -
3.6	ADABAJO EN PIEDRA CHINA	M2	74,44	$ 42.010,74	$ 3.127.279,40000	48,65	$ 2.043.822,50	##########	$ 2.043.822,50	0,00	0,00	48,65	$ -	100%	$ 2.043.822,50
3.7	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) MEZCLA EN OBRA E=0,05M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, PLANCHA Y CURADO) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI PREPARACION DEL TERRENO.	M2	34,68	$ 102.128,30	$ 3.541.505,22000	69,56	$ 7.103.636,10	##########	$ 7.103.636,10	0,00	31,50	38,06	$ 3.217.041,48	100%	$ 3.886.594,62
3.8	ALISTADO DE PISO 4CM MORTERO 1:4.	M2	522,97	$ 70.253,68	$ 36.740.393,06000	551,46	$ 38.741.801,06	##########	$ 38.741.801,06	0,00	520,41	31,05	$ 36.580.424,20	100%	$ 2.161.376,86
INP 3.9	BALDOSA CERÁMICA PARA ENCHAPE DE PARED VARIOS FORMATOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	-	$ 117.284,30	$ -	16,33	$ 1.914.899,82	##########	$ 1.914.899,82	0,00	0,00	16,33	$ -	100%	$ 1.914.899,82
INP 3.10	PISO GRES EN FORMATO 30X30 PARA EXTERIOR	M2	-	$ 146.320,58	$ -	60,38	$ 8.773.875,34	##########	$ 8.773.875,34	0,00	0,00	60,38	$ -	100%	$ 8.773.875,34
INP 3.11	ZOCALO EN PISO GRES EN FORMATO 30X30 PARA EXTERIOR	ML	-	$ 39.290,52	$ -	63,24	$ 2.484.732,49	##########	$ 2.484.732,49	0,00	0,00	63,24	$ -	100%	$ 2.484.732,49
	TOTAL PISOS Y ZOCALOS				$ 239.969.746,62										$ 22.452.077,60
4	**ASEO Y LIMPIEZA**														
4.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	546,10	$ 6.305,27	$ 3.443.660,93	520,41	$ 3.281.661,63	##########	$ 3.317.781,63	0,00	520,41	5,73	$ 3.281.661,63	100%	$ 36.120,00
	TOTAL ASEO Y LIMPIEZA				$ 3.443.660,93										$ 36.120,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
5.1	ACOMETIDA 3 No. 4 -DUCTO PVC DE 2 "	ML	666,21	$ 137.136,91	$ 91.361.981,35	500,99	$ 68.703.697,44	##########	$ 68.703.697,44	0,00	400,00	100,99	$ 54.464.764,32	100,0%	$ 12.846.933,12
5.2	ACOMETIDA EXTERNA 3 No. 4 -DUCTO EMT DE 1 1/2 "	ML	15,00	$ 174.595,23	$ 2.618.928,40	0,00	$ -	##########	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	#¡DIV/0!	$ -
5.3	ACOMETIDA 3 No. 10 -DUCTO EMT 3/4 " PARA AIRE ACONDICIONADO.	ML	228,12	$ 164.562,47	$ 37.702.260,86	0,00	$ -	##########	$ -	0,00	0,00		$ -	#¡DIV/0!	$ -
5.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x50x40CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, MARCOS EN ANGULO DE 2" E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	11,00	$ 565.601,19	$ 6.221.613,05	9,00	$ 5.090.410,69	##########	$ 5.090.410,69	0,00	9,00	0,00	$ 5.090.410,69	100%	$ -
5.5	SALIDA PARA LÁMPARAS	UN	72,00	$ 211.397,07	$ 15.220.589,09	88,00	$ 18.607.942,22	##########	$ 18.607.942,22	0,00	88,00	0,00	$ 18.607.942,22	100%	$ -
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED T5 10W 60CM MERCURY	UN	312,00	$ 92.529,95	$ 28.869.342,97	378,00	$ 34.976.319,30	##########	$ 34.976.319,30	0,00	0,00	378,00	$ -	100%	$ 34.976.319,30
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA O REFLECTOR EXTERIOR E INTERIOR	UN	20,00	$ 147.366,52	$ 2.947.396,43	0,00	$ -	##########	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	#¡DIV/0!	$ -
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V, INCLUYE EL MISMO.	UN	138,00	$ 141.630,51	$ 19.531.210,49	103,00	$ 14.577.642,61	##########	$ 14.577.642,61	0,00	0,00	103,00	$ -	100%	$ 14.577.642,61
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA E INTERRUPTOR DOBLE.	UN	20,00	$ 128.248,01	$ 2.564.960,25	0,00	$ -	##########	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	#¡DIV/0!	$ -
5.10	TABLERO 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 60 AMP, INCLUYE 22 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP MONOPOLAR Y EMPOTRADA E INSTALACION.	UN	4,00	$ 2.442.933,94	$ 9.771.735,78	4,00	$ 9.771.735,78	##########	$ 9.771.735,78	0,00	0,00	4,00	$ -	100%	$ 9.771.735,78
5.11	TABLERO 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 60 AMP, INCLUYE 16 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP MONOPOLAR Y EMPOTRADA E INSTALACION.	UN	3,00	$ 2.092.976,44	$ 6.278.929,33	2,00	$ 4.185.952,89	##########	$ 4.185.952,89	0,00	0,00	2,00	$ -	100%	$ 4.185.952,89
5.12	MALLA DE PUESTA A TIERRA 3 VARILLAS, CON CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 Y QUIMICO PARA MEJORAR TIERRA HASTA OBTENER 5 OHMIOS (SOLO CABLE Y QUIMICO)	UN	6,00	$ 4.233.871,32	$ 25.403.227,90	6,00	$ 25.403.227,90	##########	$ 25.403.227,90	0,00	6,00	0,00	$ 25.403.227,90	100%	$ -
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA E INTERRUPTOR TRIPLE.	UN	22,00	$ 140.109,43	$ 3.082.407,49	0,00	$ -	##########	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	#¡DIV/0!	$ -
INP 5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA E INTERRUPTOR SENCILLO	UN	-	$ 127.364,78	$ -	7,00	$ 891.553,46	##########	$ 891.553,46	0,00	0,00	7,00	$ -	100%	$ 891.553,46
INP 5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V PARA PISO DE TRES PUESTOS, INCLUYE EL MISMO.	UN	-	$ 254.502,06	$ -	10,00	$ 2.545.020,63	##########	$ 2.545.020,63	0,00	0,00	10,00	$ -	100%	$ 2.545.020,63

INP 5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA A 110V PARA PISO DE DOS PUESTOS, INCLUYE EL MISMO.	UN	-	$	207.575,56	$ -	18,00	$	3.736.360,14	##########	$	3.736.360,14	0,00	0,00	18,00	$ -	100%	$	3.736.360,14
INP 5.17	ACOMETIDA 2 No.10, 1 No.12 - DUCTO EMT 3/4" PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	-	$	135.960,98	$ -	359,86	$	48.927.008,06	##########	$	48.927.008,06	0,00	0,00	359,86	$ -	100%	$	48.927.008,06
INP 5.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA O REFLECTOR EXTERIOR E INTERIOR 30W	UN	-	$	115.630,11	$ -	25,00	$	2.965.752,86	##########	$	2.728.492,46	0,00	0,00	23,00	$ -	100%	$	2.728.492,46
INP 5.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA INTERIOR 18W	UN		$	100.570,11	$ -				##########	$	201.140,21	0,00	0,00	2,00	$ -	100%	$	201.140,21
	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICA					$ 281.974.585,26												$	136.390.196,68
6	**CARPINTERIA METÁLICA**																		
6.1	PUERTAS LÁMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE. INCLUYE CERRADURA E INSTALACIÓN.	M2	6,30	$	745.222,52	$ 4.694.901,87	8,05	$	5.999.041,28	##########	$	5.999.041,28	0,00	8,05	0,00	$ 5.999.041,28	100%	$	-
6.2	Suministro de ventanas de aluminio, incluye vidrio de 4 mm.	M2	80,13	$	422.835,34	$ 33.879.681,580	68,45	$	28.940.964,82	##########	$	28.940.964,82	0,00	68,45	0,00	$ 28.940.964,82	100%	$	-
6.3	PROTECTOR METALICO INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA E INSTALACIÓN, SEGUN ESPECIFICACIÓN.	M2	101,06	$	370.880,43	$ 37.483.299,465	68,45	$	25.385.595,43	##########	$	25.385.595,43	0,00	68,45	0,00	$ 25.385.595,43	100%	$	-
6.4	INSTALACION DE LÁMINA PARA POLARIZADO DE VENTANAS	M2	80,13	$	167.703,44	$ 13.437.227,790	68,45	$	11.478.461,66	##########	$	11.478.461,66	0,00	68,45	0,00	$ 11.478.461,66	100%	$	-
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2000 X 10MM DE ESPESOR	UN	4,00	$	5.390.383,57	$ 25.661.534,280	3,00	$	19.171.150,71	##########	$	19.171.150,71	0,00	0,00	3,00	$ -	100%	$	19.171.150,71
INP 6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL TIPO C G450 100X50X1,5mm x6m	ML	-	$	129.141,00	$ -	119,70	$	15.458.177,70	##########	$	15.458.177,70	0,00	119,70	0,00	$ 15.458.177,70	100%	$	-
INP 6.7	CORREA METÁLICA 3 DE 5/8" DIAGONALES D=3/8" SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN, NO INCLUYE PINTURA NI ANTICORROSIVO.	ML	-	$	99.210,52	$ -	107,40	$	10.655.209,85	##########	$	10.655.209,85	0,00	107,40	0,00	$ 10.655.209,85	100%	$	-
INP 6.8	PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS.	ML	-	$	26.370,88	$ -	349,10	$	9.205.109,12	##########	$	9.205.109,12	0,00	349,10	0,00	$ 9.205.109,12	100%	$	-
INP 6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 900 X 2400 X 10MM DE ESPESOR	UN	-	$	7.622.193,86	$ -	1,00	$	7.622.193,86	##########	$	7.622.193,86	0,00	0,00	1,00	$ -	100%	$	7.622.193,86
	TOTAL CARPINTERIA METÁLICA					$ 116.956.664,99												$	26.793.344,58
7	**CIELO RASOS Y CUBIERTAS**																		
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA MASTER 1000 1X6MT CAL.26 0.39MM ENT	M2	500,41	$	140.422,40	$ 70.256.479,61	514,10	$	72.180.736,64	##########	$	72.180.736,64	0,00	514,10	0,00	$ 72.180.736,64	100%	$	-
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE	ML	56,66	$	102.255,59	$ 5.793.858,48	15,70	$	1.605.414,32	##########	$	1.605.414,32	0,00	15,70	0,00	$ 1.605.414,32	100%	$	-
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWALL CON FIGURAS TRIDIMENSIONALES MULTICOLORES DE TAMAÑO VARIABLES, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	M2	522,97	$	267.294,93	$ 139.786.566,98	520,41	$	139.101.826,68	##########	$	139.101.826,68	0,00	520,41	0,00	$ 139.101.826,68	100%	$	-
7.4	IMPERMEABILIZACION DE PISA POR TRES CARAS Y CUBIERTA EN MANTO EDIL 3 MM ESTÁNDAR, INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	ML	230,28	$	80.824,89	$ 18.612.266,33	203,96	$	16.412.302,74	##########	$	16.412.302,74	0,00	203,96	0,00	$ 16.412.302,74	100%	$	-
7.5	CANALETA 90 L= 6 M SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE ENTRAMADO DE CUBIERTA.	M2	211,21	$	142.718,24	$ 30.143.375,86	0,00	$	-	##########	$	-	0,00	0,00	0,00	$ -	#¡DIV/0!	$	-
	TOTAL CIELO RASOS Y CUBIERTAS					$ 264.884.626,48												$	-
8	**ACABADOS**																		
8.1	PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES	M2	1.530,05	$	35.262,43	$ 56.034.822,26	1329,07	$	46.866.220,21	##########	$	46.866.220,21	0,00	0,00	1329,07	$ -	100%	$	46.866.220,21
8.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	1.530,05	$	20.002,35	$ 31.785.328,45	1329,07	$	26.584.508,39	##########	$	26.584.508,39	0,00	0,00	1329,07	$ -	100%	$	26.584.508,39
8.3	METRO LINEAL DE PULIPLAST APLICADO EN INTERIORES	ML	495,76	$	16.899,22	$ 8.377.954,86	891,22	$	15.060.818,49	##########	$	15.060.818,49	0,00	0,00	891,22	$ -	100%	$	15.060.818,49
8.4	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	ML	495,76	$	13.809,87	$ 6.846.281,49	891,22	$	12.307.453,17	##########	$	12.307.453,17	0,00	0,00	891,22	$ -	100%	$	12.307.453,17
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA 7MM	M2	85,77	$	132.801,52	$ 6.734.359,18	49,46	$	6.568.062,78	##########	$	6.568.062,78	0,00	0,00	49,46	$ -	100%	$	6.568.062,78
	TOTAL ACABADOS					$ 111.778.743,27												$	107.387.163,04
9.0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																		
INP 9.1	LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE PEDESTAL. INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UN	-	$	557.437,74	$ -	1,00	$	557.437,74	##########	$	557.437,74	0,00	0,00	1,00	$ -	100%	$	557.437,74
INP 9.2	SANITARIO INSTITUCIONAL SENCILLO DOS PIEZAS.	UN	-	$	623.658,20	$ -	1,00	$	623.658,20	##########	$	623.658,20	0,00	0,00	1,00	$ -	100%	$	623.658,20
INP 9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3/4 DE PRESION PVC PARA DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS	ML	-	$	16.543,73	$ -	72,00	$	1.335.148,58	##########	$	1.335.148,58	0,00	0,00	72,00	$ -	100%	$	1.335.148,58
																		$	2.516.244,53
					VALOR TOTAL DEL COMPONENTE DE OBRA	$ 1.087.234.726,57		$	1.087.234.726,57		$	1.087.234.726,57				$ 751.668.617,16		$	295.566.109,43
					ADMINISTRACION	$ 314.467.332,78	28,92%	$	314.467.332,78	28,92%	$	314.467.332,78				$ 228.881.363,70	29%	$	85.585.969,08
					IMPREVISTO	$ 10.872.247,28	1,00%	$	10.872.247,28	1,00%	$	10.872.247,28				$ 7.916.595,17	1%	$	2.955.651,08
					UTILIDAD	$ 54.351.236,28	5,00%	$	54.351.236,28	5,00%	$	54.351.236,28				$ 39.583.480,86	5%	$	14.777.755,42
					VALOR TOTAL DE OBRA	$ 1.466.925.541,86		$	1.466.925.541,86		$	1.466.925.541,86				$ 1.028.151.187,88		$	398.774.353,99

	IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA																		
2	**DOTACIÓN DE TECNOLOGÍAS.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**															
2.1.1	Modulo 1 gestión repositorios (Incluye gestión y consultas de contenidos educativos para las diferentes area del conocimiento (Matemáticas, Ciencias sociales, lengua castellana e ingles, Ciencias Sociales,Ciencias naturales, componentes transversales como informática, Eticas, emprendimiento)	UND	4,00	$ 140.000.000,00	$ 560.000.000,00	4,00	$ 560.000.000,00	4	$ 560.000.000,00	4	0	0	$ 560.000.000,00	100%	$ -				
2.1.2	Modulo 2 Videoteca (Repositorio de videos educativos para la diferentes area del conocimiento (Matemáticas, Ciencias sociales, lengua castellana e ingles, Ciencias Sociales,Ciencias naturales)	UND	4,00	$ 90.000.000,00	$ 360.000.000,00	4,00	$ 360.000.000,00	4	$ 360.000.000,00	4	0	0	$ 360.000.000,00	100%	$ -				
2.1.3	Modulo 3 Repositorio de imágenes academicas y contenidos eductivos esquematizados de las diferentes areas del conocimiento (Matemáticas, Ciencias sociales, lengua castellana e ingles, Ciencias Sociales,Ciencias naturales)	UND	4,00	$ 85.000.000,00	$ 340.000.000,00	4,00	$ 340.000.000,00	4	$ 340.000.000,00	4	0	0	$ 340.000.000,00	100%	$ -				
2.1.4	Modulo de Juegos para el aprendizaje (grados de 1° a 11°)	UND	5,00	$ 35.000.000,00	$ 175.000.000,00	5,00	$ 175.000.000,00	5	$ 175.000.000,00	5	0	0	$ 175.000.000,00	100%	$ -				
2.1.5	Modulo interactivo para el aprendizaje de la historia, cultura y biodiversidad.	UND	5,00	$ 45.000.000,00	$ 225.000.000,00	5,00	$ 225.000.000,00	5	$ 225.000.000,00	5	0	0	$ 225.000.000,00	100%	$ -				
2.1.6	Aula Educativa Virtual en Web Matemáticas(Matemáticas, Física, Estadística, Geometría), Incluye Soporte, Mantenimiento y Actualización Por 3 Año. Básica primaria (1° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°)	UND	2,00	$ 93.445.000,00	$ 186.890.000,00	2,00	$ 186.890.000,00	2	$ 186.890.000,00	2	0	0	$ 186.890.000,00	100%	$ -				
2.1.7	Aula Educativa Virtual en Web Ciencias Naturales (Biología, Química,) Incluye Soporte, Mantenimiento y Actualización Por 3 Año. Básica primaria (1° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°)	UND	2,00	$ 93.445.000,00	$ 186.890.000,00	2,00	$ 186.890.000,00	2	$ 186.890.000,00	2	0	0	$ 186.890.000,00	100%	$ -				
2.1.8	Aula Educativa Virtual en Web Lengua Castellana e Idiomas(Lenguaje, Ingles). Incluye Soporte, Mantenimiento y Actualización Por 3 Año. Básica primaria (1° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°).	UND	2,00	$ 71.500.000,00	$ 143.000.000,00	2,00	$ 143.000.000,00	2	$ 143.000.000,00	2	0	0	$ 143.000.000,00	100%	$ -				
2.1.9	Aula Educativa Virtual en Web Ciencias Sociales (Sociales, Catedra de Paz, Constitución), Incluye Soporte, Mantenimiento y Actualización Por 3 Año. Básica primaria (1° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°)	UND	2,00	$ 71.500.000,00	$ 143.000.000,00	2,00	$ 143.000.000,00	2	$ 143.000.000,00	2	0	0	$ 143.000.000,00	100%	$ -				
2.1.10	Módulos Curriculares de Educación Transversal, (Ética y Urbanidad, Informática), Básica primaria (1° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°), (Emprendimiento) Básica primaria (3° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°), Incluye Soporte, Mantenimiento y Actualización Por 3 Años.	UND	2,00	$ 38.500.000,00	$ 77.000.000,00	2,00	$ 77.000.000,00	2	$ 77.000.000,00	2	0	0	$ 77.000.000,00	100%	$ -				
2.1.11	Entrenador digital pruebas Saber, (Matemáticas) Básica Primaria (3° y 5°) Básica Secundaria (6°) y Media (11°), (Lenguaje) Básica Primaria (3° y 5°) Básica Secundaria (9°) y Media (11°), (Ingles) Básica Primaria (3° y 5°) Básica Secundaria (9°) y Media (11°), (Competencia Ciudadanas) Básica Primaria (5°) Básica Secundaria (9°) y Media (11°), (Ciencias Naturales) Básica Primaria (5°) Básica Secundaria (9°) y Media (11°). Incluye Soporte, Mantenimiento y Actualización Por 3 Años.	UND	5,00	$ 46.200.000,00	$ 231.000.000,00	5,00	$ 231.000.000,00	5	$ 231.000.000,00	5	0	0	$ 231.000.000,00	100%	$ -				
2.1.13	Computador Portátil , Procesador Core i5, 256gb Disco Sólido, RAM de 4Gb, Pantalla de 14Pulg, Licencia de Windows. Garantía por 3 años.	UND	62,00	$ 3.500.000,00	$ 217.000.000,00	62,00	$ 217.000.000,00	62	$ 217.000.000,00	0	0	62	$ -	100%	$ 217.000.000,00				
2.1.14	Computador Todo en uno Procesador Intel® Core™ i5-1135G7T generación 11 th, Núcleos 8 GB RAM 512 GB SSD, sistema operativo Windows, Tamaño de la pantalla 21-23 Pulgadas LCD.	UND	69,00	$ 5.600.000,00	$ 313.600.000,00	62,00	$ 347.200.000,00	62	$ 347.200.000,00	0	0	62	$ -	100%	$ 347.200.000,00				
2.1.15	Audifonos Diademas (Audifonos tipo diadema, con almuadillas de espumas, banda ajustable, Aislamiento de ruido,Frecuencia 20 Hz – 20K Hz,Longitud de cable 1.8 m, Micrófono integrado,	UND	118,00	$ 220.000,00	$ 25.960.000,00	124,00	$ 27.280.000,00	124	$ 27.280.000,00	0	0	124	$ -	100%	$ 27.280.000,00				
2.1.16	Tablero digital TV de 65 pulgadas pantauch multitáctil, para uso industrial, resolución UHD 3840 x2160. Incluye soporte de piso movil, transporte hasta cada sedes educativa, garatia y soporte por 3 años.	UND	6,00	$ 18.000.000,00	$ 108.000.000,00	6,00	$ 108.000.000,00	6	$ 108.000.000,00	0	0	6	$ -	100%	$ 108.000.000,00				
2.1.17	Aires Acondicionados MiniSplit 2Ton. Incluye instalación y ductería.	UND	20,00	$ 4.500.000,00	$ 90.000.000,00	20,00	$ 90.000.000,00	20	$ 90.000.000,00	0	0	20	$ -	100%	$ 90.000.000,00				
2.1.18	Router Access Point RompeMuros. Instalado y Configurado.	UND	6,00	$ 1.200.000,00	$ 7.200.000,00	6,00	$ 7.200.000,00	6	$ 7.200.000,00	0	0	6	$ -	100%	$ 7.200.000,00				
2.1.19	Equipo Servidor, 24GB en Ram, 1 Disco de 2TB. Pantalla de 19,5. Procesador Xeon. Incluye Configuracion En Red y Politica de Seguridad.	UND	6,00	$ 24.400.000,00	$ 146.400.000,00	6,00	$ 146.400.000,00	6	$ 146.400.000,00	6	0	0	$ 146.400.000,00	100%	$ -				
2.1.20	UPS Online de 2KVA. Incluye trasporte y instalación en cada aulas.	UND	10,00	$ 2.860.000,00	$ 28.600.000,00	10,00	$ 28.600.000,00	10	$ 28.600.000,00	0	0	10	$ -	100%	$ 28.600.000,00				
2.1.21	Automatización Aulas	UND	2,00	$ 8.000.000,00	$ 16.000.000,00	2,00	$ 16.000.000,00	2	$ 16.000.000,00	0	0	2	$ -	100%	$ 16.000.000,00				
2.1.22	Automatización Bibliotecas	UND	4,00	$ 10.000.000,00	$ 40.000.000,00	4,00	$ 40.000.000,00	4	$ 40.000.000,00	0	0	4	$ -	100%	$ 40.000.000,00				
2.1.23	Servicio de conectividad a Internet Banda ancha por 12 meses.	UND	4,00	$ 13.000.000,00	$ 52.000.000,00	4,00	$ 52.000.000,00	4	$ 52.000.000,00	0	0	4	$ -	100%	$ 52.000.000,00				
2.1.24	Fotocopiadora multifuncional.	UND	4,00	$ 9.000.000,00	$ 36.000.000,00	4,00	$ 36.000.000,00	4	$ 36.000.000,00	0	0	4	$ -	100%	$ 36.000.000,00				
2.1.25	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	SEDES	4,00	$ 15.816.000,00	$ 63.264.000,00	4,00	$ 63.264.000,00	4	$ 63.264.000,00	0	0	4	$ -	100%	$ 63.264.000,00				
				SUBTOTAL	**$ 3.771.804.000,00**		**$ 3.896.724.000,00**		**$ 3.896.724.000,00**										
	MOBILIARIO																		
2.2.1	Silla neumática giratoria monoconcha acorde al manual de dotaciones de MEN (Incluye transporte e instalacion en cada sede educativa)	UND	114,00	$ 450.000,00	$ 51.300.000,00	120,00	$ 54.000.000,00	120	$ 54.000.000,00	0	120	0	$ 54.000.000,00	100%	$ -				
2.2.2	Mesas dobles para computadores	UND	26,00	$ 3.000.000,00	$ 78.000.000,00	29,00	$ 87.000.000,00	29	$ 87.000.000,00	0	29	0	$ 87.000.000,00	100%	$ -				
2.2.3	Mesas para lectura biblioteca	UND	18,00	$ 1.620.000,00	$ 29.160.000,00	18,00	$ 29.160.000,00	18	$ 29.160.000,00	0	18	0	$ 29.160.000,00	100%	$ -				
2.2.4	Mesa modular aula con 3 puestos para estudiantes, acorde al manual de dotaciones de MEN (Incluye transporte e instalación en cada sede educativa).	UND	20,00	$ 1.300.000,00	$ 26.000.000,00	20,00	$ 26.000.000,00	20	$ 26.000.000,00	0	20	0	$ 26.000.000,00	100%	$ -				
2.2.5	Mesas biblioteca infantil	UND	16,00	$ 1.228.000,00	$ 19.648.000,00	12,00	$ 14.736.000,00	12	$ 14.736.000,00	0	12	0	$ 14.736.000,00	100%	$ -				
2.2.6	Silla ejecutiva	UND	4,00	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00	4,00	$ 4.000.000,00	4	$ 4.000.000,00	0	4	0	$ 4.000.000,00	100%	$ -				
2.2.7	Silla interlocutorio butterfly pintada asiento tapizado	UND	72,00	$ 456.000,00	$ 32.832.000,00	72,00	$ 32.832.000,00	72	$ 32.832.000,00	0	72	0	$ 32.832.000,00	100%	$ -				
2.2.8	silla Biblioteca infantiles	UND	64,00	$ 278.000,00	$ 17.792.000,00	48,00	$ 13.344.000,00	48	$ 13.344.000,00	0	48	0	$ 13.344.000,00	100%	$ -				
2.2.9	PUFF Hexagonal para biblioteca	UND	27,00	$ 475.000,00	$ 12.825.000,00	27,00	$ 12.825.000,00	27	$ 12.825.000,00	0	27	0	$ 12.825.000,00	100%	$ -				
2.2.10	PUFF Infantiles Hexagonal para bibliotecas	UND	12,00	$ 435.000,00	$ 5.220.000,00	12,00	$ 5.220.000,00	12	$ 5.220.000,00	0	12	0	$ 5.220.000,00	100%	$ -				
2.2.11	Estantes de biblioteca según requerimiento del manual de dotaciones MEN	UND	26,00	$ 4.500.000,00	$ 117.000.000,00	26,00	$ 117.000.000,00	26	$ 117.000.000,00	0	26	0	$ 117.000.000,00	100%	$ -				
2.2.12	Mueble de recepcion biblioteca	UND	4,00	$ 8.594.000,00	$ 34.376.000,00	4,00	$ 34.376.000,00	4	$ 34.376.000,00	0	4	0	$ 34.376.000,00	100%	$ -				
2.2.13	Casilleros / Maletero	UND	4,00	$ 3.330.000,00	$ 13.320.000,00	3,00	$ 9.990.000,00	3	$ 9.990.000,00	0	3	0	$ 9.990.000,00	100%	$ -				
2.2.14	Estanta Biblioteca Infantil	UND	12,00	$ 4.900.000,00	$ 58.800.000,00	9,00	$ 44.100.000,00	9	$ 44.100.000,00	0	9	0	$ 44.100.000,00	100%	$ -				
2.2.15	Revistero de biblioteca	UND	4,00	$ 2.887.000,00	$ 11.548.000,00	4,00	$ 11.548.000,00	4	$ 11.548.000,00	0	4	0	$ 11.548.000,00	100%	$ -				
2.2.16	Mueble Almacenamiento	UND	4,00	$ 4.733.000,00	$ 18.932.000,00	4,00	$ 18.932.000,00	4	$ 18.932.000,00	0	4	0	$ 18.932.000,00	100%	$ -				
2.2.17	Puesto de trabajo docente, mesa acorde al manual de dotaciones de MEN, (Incluye transporte e instalacion en cada sede educativa).	UND	2,00	$ 1.265.000,00	$ 2.530.000,00	2,00	$ 2.530.000,00	2	$ 2.530.000,00	0	2	0	$ 2.530.000,00	100%	$ -				
2.2.18	Gabinete Metalico 20U	UND	6,00	$ 2.380.000,00	$ 14.280.000,00	6,00	$ 14.280.000,00	6	$ 14.280.000,00	0		6	$ -	100%	$ 14.280.000,00				
2.2.19	Division Infantil	UND	10,00	$ 2.030.000,00	$ 20.300.000,00	7,00	$ 14.210.000,00	7	$ 14.210.000,00	0		7	$ -	100%	$ 14.210.000,00				

2.2.20	Exterior Tipo ABC 20 Libras instalados e incluye soporte	UND	5,00	$	135.000,00	$	825.000,00	6,00	$	828.000,00	6	$	828.000,00	0		6	$ -	100%	$ 828.000,00
2.2.21	Exterior CO2 del 10 Lb. instalados incluye soporte.	UND	4,00	$	475.000,00	$	1.900.000,00	4,00	$	1.900.000,00	4	$	1.900.000,00	0		4	$ -	100%	$ 1.900.000,00
2.2.23	Punto ecologico incluido Canecas Reciclables 20 Litros (Verde, Blanco, Negro)	UND	5,00	$	380.000,00	$	2.280.000,00	6,00	$	2.280.000,00	6	$	2.280.000,00	0		6	$ -	100%	$ 2.280.000,00
2.2.24	Señalización Ruta de Evacuación (Segu NTC 1461 X 12 unidades)	UND	4,00	$	100.000,00	$	400.000,00	4,00	$	400.000,00	4	$	400.000,00	0		4	$ -	100%	$ 400.000,00
2.2.25	KIT Primeros auelio (botiquín A, camilla, collarín),	UND	4,00	$	860.000,00	$	3.440.000,00	4,00	$	3.440.000,00	4	$	3.440.000,00	0		4	$ -	100%	$ 3.440.000,00
					SUBTOTAL MOBILIARIO	$	576.711.000,00		$	554.931.000,00		$	554.931.000,00						$ -
					MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO														
2.3	MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO																		
2.3.1	Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO I	UND	600,00	$	183.000,00	$	109.800.000,00	600,00	$	109.800.000,00	600	$	109.800.000,00	0	600	0	$ 109.800.000,00	100%	$ -
2.3.2	Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II	UND	600,00	$	183.000,00	$	109.800.000,00	600,00	$	109.800.000,00	600	$	109.800.000,00	0		600	$ -	100%	$ 109.800.000,00
2.3.3	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO I	UND	600,00	$	183.000,00	$	109.800.000,00	600,00	$	109.800.000,00	600	$	109.800.000,00	0		600	$ -	100%	$ 109.800.000,00
2.3.4	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO II	UND	600,00	$	183.000,00	$	109.800.000,00	600,00	$	109.800.000,00	600	$	109.800.000,00	0		600	$ -	100%	$ 109.800.000,00
2.3.5	Contenido educativo Impreso Educación Cátedra de paz I	UND	600,00	$	183.000,00	$	109.800.000,00	600,00	$	109.800.000,00	600	$	109.800.000,00	0		600	$ -	100%	$ 109.800.000,00
2.3.6	Contenido educativo Impreso Educación Cátedra de paz TOMO II	UND	600,00	$	183.000,00	$	109.800.000,00	600,00	$	109.800.000,00	600	$	109.800.000,00	0		600	$ -	100%	$ 109.800.000,00
2.3.8	Kit De Juegos Pedagógico	UND	4,00	$	13.500.000,00	$	54.000.000,00	3,00	$	40.500.000,00	3	$	40.500.000,00	0		3	$ -	100%	$ 40.500.000,00
2.3.8	Cuentos Infantiles y obras literarias	UND	600,00	$	60.000,00	$	36.000.000,00	606,00	$	36.360.000,00	606	$	36.360.000,00	0		606	$ -	100%	$ 36.360.000,00
					SUBTOTAL MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO	$	748.980.000,00		$	736.680.000,00		$	736.680.000,00						
					COSTOS DIRECTOS DOTACIÓN DE TECNOLOGIAS , MOBILIARIOS Y MATERIAL PEDAGOGICO	$	6.097.315.000,00		$	6.097.315.000,00		$	6.097.315.000,00						
					OTROS SUMINISTROS														
2.4	METODOLOGIA DE APROPIACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIETO.	UND	CANTIDAD		VR UNITARIOS		VR TOTAL												
2.4.1	Talleres de apropiación de las TIC, tranferencia de conocimiento sobre el uso de TIC en los procesos de aprendizaje, para las sedes beneficiarias del proyecto.	SEDES	5,00	$	18.000.000,00	$	90.000.000,00	5,00	$	90.000.000,00	5	$	90.000.000,00	0		5	$ -	100%	$ 90.000.000,00
					TOTAL COSTOS DIRECTOS IMPLEMENTACION TECNOLOGICA.	$	6.187.315.000,00		$	6.187.315.000,00		$	6.187.315.000,00	0			$ -	0%	$ 1.785.742.000,00
					ADMINISTRACIÓN	$	513.667.150,00		$	513.667.150,00		$	513.667.150,00	0,25	0,75		$ 513.667.150,00	100%	$ -
					SUBTOTAL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO.	$	11.800.000,00		$	11.800.000,00		$	11.800.000,00	0	0	1	0	100%	$ 11.800.000,00
					VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO	$	7.179.697.691,86		$	7.179.697.691,86		$	7.179.697.691,86						$ 2.196.316.353,99

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO	AMORTIZACIÓN 50%	VALOR PRESENTE ACTA	% EJECUTADO.
	ACTA PARCIAL N° 001	22 DE OCTUBRE	$ 2.902.584.287,50	$ 1.451.297.143,75	$ 1.451.297.143,75	40,43%
	ACTA PARCIAL N° 002	30 DE MARZO	$ 2.080.757.050,38	$ 1.040.393.525,19	$ 1.040.393.525,19	28,98%
	ACTA PARCIAL N° 003	20 DE ABRIL	$ 2.196.316.353,99	$ 1.098.158.176,99	$ 1.098.158.176,99	30,59%
		VALOR TOTAL	$ 7.179.697.691,86	$ 3.589.848.845,93	$ 3.589.848.845,93	100,00%

$ -

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
C.C. 1.065.563.265 de Valledupar

CONSORCIO INTER - DIGITAL FONSECA
ROIMAN JOSÉ COBOS NIEVES
CC. 17.866.758 De Fonseca, La Guajira

ANA MENDOZA MOYA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE FONSECA
SUPERVISOR