	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 16 de marzo de 2026	SEMANA No.	48	DEL	9-mar-26	AL	15-mar-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	CABRERA, CUNDIAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	CONTRATO No.:	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	PLAZO INICIAL:	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 de diciembre del 2025	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 de diciembre del 2025
*FECHA DE REINICIACIÓN:	13 de enero del 2026	*FECHA DE REINICIACIÓN:	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	PLAZO ACTUALIZADO:	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	360 días	PLAZO TRANSCURRIDO:	360 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	VALOR INICIAL CABRERA :	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	VALOR POR PAGAR:	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	VALOR ANTICIPO:	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	SUPERVISOR:	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 09 de marzo al 15 de marzo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca.

*Se realizaron actividades de l**evantamiento de actas de vecindad.**

***** ITEM 1.1 **DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM):** Se realiza demolicion de estructura de alcantarilla " cabezal, aletas y placas" en la abscisa K8+836

* ITEM 2,9 **EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM):** Se realiza excavacion mecanica para construccion de alcantarilla en el K8+836.

* ITEM NP3 **TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36":** Se realiza instalacion de tuberia de polietileno de 36" para construccion de alcantarilla en el K8+836.

* ITEM 4.23 **RELLENO PARA ESTRUCTURAS:** Se realiza relleno para estructuras (cama, atraque y relleno a nivel de subrasante) para construccion de alcantarilla en el K8+836.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13-ene-26	31-mar-26	77,00	13-ene-26		ejecución	0	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	42,11%	27,19%	-14,92%
Durante el periodo	9,60%	0,23%	-9,37%
Acumulado Actual	51,71%	27,43%	-24,28%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	360,00	109,00	-113,89

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.822.876.403	$ 1.177.156.740	64,58%
Durante el periodo	$ 415.485.001	$ 10.080.588	2,43%
Acumulado Actual	$ 2.238.361.404	$ 1.187.237.328	53,04%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	1.051.124.076,63


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 09 al 15 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-Se realiza el seguimiento a las actividades ejecutadas por el Contratista, entre ellas el transporte y extendido de material y la demolición de una alcantarilla existente. Los RCD generados son acopiados mientras se realiza la gestión adecuada, la cual está siendo coordinada con el Contratista.
-Dentro de la semana evaluada, el Contratista continúa con la implementación del Paga en el frente de obra (campamento móvil, punto ecológico, gestión de residuos, kit de derrames, señalización, manejo de sustancias químicas, manejo de respel y RCD, entre otros). Interventoría realiza el seguimiento pertinente para garantizar el cumplimiento del mismo de acuerdo a las actividades realizadas.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 9 y el 15 de marzo de 2026, la interventoría adelantó diversas actividades de seguimiento y control en el marco del componente social:
•Aprobación de metodología de talleres pedagógicos
Mediante oficio 25C02_DTO_348, la interventoría emitió la aprobación de la metodología propuesta por el contratista para el desarrollo de los talleres pedagógicos.
•Registro de incumplimiento
A través del oficio 25C02_DTO_349, la interventoría dejó constancia del incumplimiento en la realización de la reunión del Comité de Participación Comunitaria.
•Solicitud de la comunidad de Cabrera sobre el ancho de la vía
La comunidad presentó una solicitud relacionada con el ancho de la vía, argumentando que el tránsito constante de camiones para el transporte de productos agrícolas genera incidentes. En particular, reportaron el ocurrido el 11 de marzo de 2026, cuando un vehículo cargado se salió de la vía y cayó en la cuneta. Para su recuperación fue necesario descargar la mercancía y emplear otro vehículo. Actualmente, la solicitud se encuentra en trámite.
•Visita de verificación en obra
Durante la visita realizada al frente de obra en el municipio de Cabrera, se evidenció que el contratista no dispone de buzones satélites ni de un punto de atención a la ciudadanía.
•Actas de vecindad
En el periodo reportado, el contratista remitió un consolidado de 11 actas de vecindad levantadas en el municipio de Cabrera.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la presente semana se dio continuidad a las actividades programadas en los frentes de obra, destacándose labores de limpieza de cunetas y demolición de concreto en una estructura de alcantarilla en las zonas intervenidas. De igual manera, se adelantaron actividades orientadas a mantener la señalización preventiva y la delimitación de las áreas de trabajo, con el fin de preservar condiciones adecuadas de seguridad durante la ejecución de las labores.
Para el desarrollo de estas actividades, el contratista dispuso en campo de un (1) profesional ambiental, un (1) ingeniero residente, un (1) profesional social, una (1) inspectora SST, un (1) topógrafo, tres (3) operarios de maquinaria, dos (2) auxiliares de tráfico y tres (3) auxiliares de obra, teniendo en cuenta que un (1) auxiliar de obra se encontraba incapacitado y no se evidenció la presencia del maestro de obra durante la jornada de trabajo.
En el marco del seguimiento efectuado por la interventoría, se realizaron inspecciones a la maquinaria y equipos presentes en el frente de obra, verificación del uso y estado de los elementos de protección personal (EPP) por parte del personal operativo, así como revisión de las condiciones de seguridad en las zonas intervenidas.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

* La comunidad informa mediante el canal de atención ciudadana que se presentan problemas con los vehiculos que transitan la zona, esto debido a que el ancho de calzada con la nueva estructura es de 4m, lo que genera que los camiones se encuneten cuando se encuentran dos carros.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:
1) Transporte de material contemplada a realizar entre el dia 1 de enero al dia 31 de marzo del 2026. Se esta dando cumplimiento a esta actividad de obra.
2) Demolicion Concreto estructural contemplada a ejecutar entre el dia 2 de febrero a el dia 2 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista inicio con esta actividadd realizando la demolicionde la alcantarilla existente en la abscisa K8+836
3) Remocion de alcantarillas, contemplada a ejecutar entre el dia 2 de febrero a el dia 2 de marzo del 2026. Se realiza remocion de alcantarilla existente en la abscisa K8+836
4) Excavaciones varias en material comun seco a mano, contemplada a ejecutar el dia 9 de febrero a el dia 9 marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo excavaciones.
5) Excavaciones varias sin clasificar, contemplada a ejecutar el dia 9 de febrero a el dia 9 marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
6) Concreto clase F para alcantarillas, contemplado a ejecutar entre el dia 12 de febrero al dia dia 12 de marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
7) Roceria, contemplada a ejecutar entre el dia 13 de enero al dia 31 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de roceria.
8) Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos quimicos no tradicionales. Contemplada a ejecutar entre el dia 2 de febrero al dia 21 de abril del 2026. El contratista no ha iniciado con esta actividad de obra por lo que se evidencia un atraso significativo en la ejecucion del contrato.
9) Tuberia de polietileno HDPE (SN4-900 mm). Contemplada a ejecutar entre el dia 9 de febrero al dia 9 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de instalacion de tuberia de polietileno
10) Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico. Contemplada a ejecutar entre el dia 13 de enero al dia 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
11) Material de afirmado. Contemplada a ejecutar entre los dias 13 de enero y el dia 23 de febrero del 2026. Para la presente semana el contratista finalizo con la instalacion de material de afirmado para los 6.2 km a intervenir.
* Se presenta un atraso fisico del 24,28% veinticuatro punto veintiocho por ciento con respecto al porcentaje de programacion para la presente semana

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, topógrafo, Operador vibro compactador, Operador retroexcavadora, oficial, 3 ayudantes,2 auxiliares de trafico.
*Se evidencia maquinaria y equipos (Motoniveladora, retroexcavadora, vibro compactador, camionetas, herramienta menor).
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de cabrera Cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $1.187,237,328 Mil ciento ochenta y siete millones doscientos treinta y siete mil trescientos veintiocho pesos. que corresponden a un avance físico del 27,43% veintisiete punto cuarenta y tres por ciento del valor total designado al municipio de Cabrera..

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.
* El contratista no ha realizado la entrega del proctor del material a estabilizar para un adecuado control de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

* Uso de elementos de protección personal (EPP)
Se evidencia que, aunque se ha realizado la entrega de los elementos de protección personal, no se está garantizando su uso permanente por parte del personal durante la ejecución de las actividades.
*Señalización vial y delimitación del área de trabajo
Se observan deficiencias en la señalización preventiva y vial en los frentes de trabajo, así como falta de delimitación en las zonas donde se realizan actividades y operación de maquinaria, lo que puede generar riesgo para los usuarios de la vía.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido
Entrega proctor de las zonas a intervenir.	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.
*Se generara por parte de esta interventoria un oficio de incumplimiento en la programacion de obra, teniendo en cuenta que a fecha del presente informe ya se evidencia un atraso en las actividades en el Municipio de Cabrera mayor al 5%.
*Para dar inicio a las actividades de Estabilizacion del suelo con productos quimicos, el contratista debe realizar la entrega del proctor del material y de esta manera hacer el seguimiento y control de calidad en la ejecucion.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Demolicion de Alcantarillas K8+830



Demolicion de Alcantarillas K8+830



Demolicion de Alcantarillas K8+830



Demolicion de Alcantarillas K8+830



Excavacion varias sin clasificar K8+836



Instalacion tuberia polietileno K8+836



Compactación relleno para estructuras.



Compactación relleno para estructuras.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro