REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

CONTRATO DE OBRA No. 422 DE 2025 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA."

.

ENTIDAD CONTRATANTE
MUNICIPIO DE MOCOA

CONTRATISTA DE OBRA: INGENIA COL S.A.S. ZOMAC
R.L. FREYMAN JOVANNI POZZO PEREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
NELSON ROMERO SUAREZ

INFORME MENSUAL No. 2 DE OBRA

24 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 23 DE FEBRERO DE 2026

FEBRERO DE 2026
MOCOA – PUTUMAYO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETO DEL INFORME 3
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
   - 3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
   - 3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
   - 3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 7
   - 3.4 CONTROL DE POLIZAS PÓLIZAS 13
3 INFORME TECNICO 15
   - 3.1 REGISTRO DE ACTAS CONTRACTUALES 16
     - Acta de Inicio 16
     - Acta de Prorroga 16
     - Plazo de ejecución 16
     - Forma de pago: 16
   - 3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 17
   - 3.3 DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE OBRA E INVERSIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO DE OBRA. 24
   - 3.4 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA 35
   - 3.5 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 35
   - 3.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 35
   - 3.7 AVANCE FÍSICO 36
   - 3.9 AVANCE EN TIEMPO 37
   - 3.10 ESTADO DEL TIEMPO 37
   - 3.11 BITÁCORA DE OBRA 37
   - 3.12 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 38
4 CONCLUSIONES 38
5 ANEXOS: 39

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del **Contrato de Obra No. 422 de 2025**, suscrito entre el Municipio de Mocoa y la empresa **INGENIA COL S.A.S. ZOMAC**, representada legalmente por el Ingeniero **Freyman Jovanni Pozzo Pérez**, se presenta el **Informe Mensual No. 02 de Ejecución de Obra**, correspondiente al periodo comprendido entre el **24 de enero de 2026 y el 23 de febrero de 2026**.

El contrato tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA"**, con un valor inicial de **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($347.949.099,22) M/CTE**, y un plazo inicial de ejecución de **dos (02) meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

El presente informe tiene como finalidad presentar de manera detallada el avance técnico, físico, administrativo y financiero de las actividades ejecutadas durante el primer periodo de ejecución contractual, evidenciando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el cronograma de obra y las obligaciones contractuales establecidas. Así mismo, se documentan las actividades desarrolladas en las diferentes sedes educativas rurales intervenidas, el personal y equipos utilizados, las condiciones climáticas presentadas durante el periodo, así como el registro fotográfico y los soportes técnicos que permiten verificar el estado actual del proyecto.

Por lo tanto, este informe contiene toda la información necesaria para que el Municipio de Mocoa, pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de obra, por tanto en lo relativo a la ejecución física, la cual se soporta con datos obtenidos en campo los cuales se anexan a este informe.

En los anexos de este informe, se registran todos los controles realizados al proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas.

2. OBJETO DEL INFORME

Este informe tiene como objeto entregar una relación detallada de todas las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2026 al 23 de febrero de 2026, además de:

- Describir de forma específica las actividades que desarrollo el contratista en la ejecución de los ítems contratados.
- Relacionar y detallar los recursos utilizados por el contratista durante el tiempo de ejecución que lleva en la obra.
- Verificar con el registro fotográfico el avance físico las actividades ejecutadas por el contratista durante e periodo correspondiente.
- Entregar los correspondientes anexos del registro fotográfico.
- Entrega de planillas de seguridad social del personal tanto calificado como no calificado.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "Mejoramiento de Infraestructura Educativa Rural del municipio de Mocoa" tiene como propósito evaluar y presentar el estado actual de la obra, abordando de manera integral sus diferentes componentes. Para ello, se analizan los aspectos técnicos relacionados con la ejecución física del proyecto, así como los elementos administrativos que garantizan su adecuada gestión. Asimismo, se revisa la situación financiera y contable para verificar el uso de los recursos, y el componente jurídico, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.

El presente proyecto tiene como finalidad el **mejoramiento de la infraestructura educativa en zonas rurales del municipio de Mocoa**, mediante la ejecución de obras de adecuación, mantenimiento y mejoramiento en diferentes sedes educativas rurales, con el propósito de optimizar las condiciones físicas de los espacios destinados al proceso educativo.

La intervención contempla la ejecución de diversas actividades constructivas orientadas a fortalecer las condiciones estructurales, funcionales y de seguridad de las instituciones educativas beneficiadas, incluyendo trabajos de preliminares, excavaciones, construcción de estructuras en concreto, instalación de cubiertas, adecuación de pisos, instalación de cerramientos, sistemas de drenaje, carpintería metálica, pintura y obras complementarias.

Estas actividades se ejecutan conforme a los diseños técnicos, especificaciones constructivas y cantidades de obra establecidas en el contrato, garantizando la calidad de los materiales, la correcta aplicación de los procedimientos constructivos y el cumplimiento de las normas técnicas vigentes para infraestructura educativa.

El proyecto busca mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad, iluminación, ventilación y funcionalidad de las sedes educativas rurales, contribuyendo al fortalecimiento del entorno escolar y al bienestar de la comunidad estudiantil.

De esta manera, el proyecto impacta directamente en la calidad de los espacios pedagógicos, permitiendo que estudiantes, docentes y comunidad educativa desarrollen sus actividades académicas en condiciones adecuadas de infraestructura.

Las actividades se desarrollan bajo la supervisión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el control de calidad de las obras ejecutadas y la adecuada administración de los recursos públicos destinados al proyecto.

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	OBRA PÚBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICPIO DE MOCOA PUTUMAYO
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA."
VALOR INICIAL	($347,949,099.22.) M/CTE
PLAZO	DOS (02) MESES
CONTRATISTA	INGENIA COL S.A.S
NIT	901.354.501-6
REPRESENTANTE LEGAL	FREYMAN JOVANNI POZZO PÉREZ C.C No. 1.124.854.859 de MOCOA PUTUMAYO
FECHA DE INICIO	24 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 DE FEBRERO DE 2026
PRÓRROGA No. 001	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN N° 2	23 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR	ING. NELSON ROMERO SUÁREZ SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

A continuación se relacionan los datos de contacto del contratista de obra

Nombre	INGENIA COL S.A.S. ZOMAC
Tipo De Identificación	NIT.
Número De Identificación	901354501-6
Tipo De Contratista	Privado
Naturaleza Del Contratista	Persona jurídica
Representante Legal	FREYMAN JOVANNI POZZO PEREZ
Tipo de identificación del representante legal	Cedula de Ciudadanía
Número de identificación representante Legal	1.124.854.859
Dirección de oficina	Barrio central Edificio Ana Maria Piso #4
Departamento	Putumayo
Municipio	Mocoa

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se realizara en la zona rural del Municipio de Mocoa está ubicado en la parte norte del Departamento del Putumayo, fisiográficamente comprende una variada gama de geoformas que van desde Laderas altas de cordillera hasta planicies ligeramente onduladas. De su área total, 1.263 kilómetros, la mayor extensión comprende zonas de montaña, correspondientes a Laderas Altas de Cordillera, cuyas características geomorfológicas son pendientes mayores al 75%, valles en V y suelos superficiales. Estarían ubicados en la parte alta de la cuenca del río Mocoa y el Río Cascabel, en estribaciones del Cerro Juanoy, su altura sobre el nivel de mar oscila entre 2.000 y 3.200 metros. Posteriormente se podrían identificar las zonas de Laderas Bajas de Cordillera, correspondientes a superficies de transición entre las zonas de alta montaña y la región de Piedemonte. Se caracterizan por pendientes entre 1.200 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Estas zonas estarían ubicadas en los nacimientos de los Ríos Pepino, Yumiyaco, Mulato, Campucana, la parte media de la subcuenca del río Mocoa y la parte alta de la serranía del Churumbelo. La Unidad de relieve siguiente se denomina Piedemonte Cordillerano y corresponde a zonas de colinas altas y bajas, con terrazas fuertemente disectadas y con pendientes que oscilan entre 10% y 50%. Esta unidad fisiográfica, estaría ubicada en la Tebaida, Pepino, San Antonio, Monclart, en la parte media de los Ríos Pepino, Rumiyaco, Eslabón, Mocoa y en las estribaciones de la serranía de Churumbelo. La Capital del Departamento se podría ubicar dentro de esta zona. La altura sobre el nivel del mar estaría entre 600 y 1.200 metros. Por último se clasificarían como Planicies Ligeras y Medianamente onduladas, a las geoformas que caracterizan las zonas de Puerto Limón, el Picudo y las colinas bajas del Piedemonte cordillerano. La pendiente varía entre 0 y 10% de su altura sobre el nivel del Mar y va desde los 400 a 600 metros.

El Municipio de Mocoa cuenta con los siguientes límites.

Por el Norte: Con los Departamentos del Cauca (Municipio de Santa Rosa) y Nariño (Municipio del Tablón), arrancando desde las cabeceras del Río Cascabel, por este, aguas abajo hasta su desembocadura sobre el Río Caquetá, continuando por este, a la desembocadura del Río Villalobos.

Por el Oriente: Limita con el Departamento del Cauca (Municipios de Santa Rosa y Piamonte) y el Municipio de Puerto Guzmán, partiendo desde el punto anterior, continuando aguas abajo del Río Caquetá hasta la desembocadura de la quebrada Sardinas, desde el punto en línea recta imaginaria hasta encontrar el Nacimiento del Río Jauno, continúa con rumbo sur oriente en línea recta imaginaria hasta encontrar el nacimiento de la quebrada Júpiter, de este punto,


aguas abajo hasta la desembocadura en el río Caimán, sigue hacia abajo hasta la intersección de la línea imaginaria en los límites con el Municipio de Puerto Caicedo.

Por el Sur: Limita con el Municipio de Puerto Caicedo y va del punto anterior con rumbo oeste hasta encontrar el cauce del Río Picudo, por este, aguas arriba hasta su nacimiento, desde este punto en línea norte hasta encontrar en el Río Mocoa, por el Río Mocoa aguas arriba hasta la desembocadura de la quebrada Sangoyaco, por este, aguas arriba hasta su nacimiento, desde este punto en línea recta imaginaria hasta el nacimiento de la quebrada Yuruyaco, por esta, aguas abajo hasta la desembocadura en el río Putumayo, por este, aguas arriba hasta la desembocadura del río blanco.

Por el Occidente: Desde la desembocadura del Río Blanco al Río Putumayo, se toma aguas arriba del Río Blanco hasta la desembocadura de la quebrada Cristales, por este, hasta su nacimiento, de este punto en línea imaginaria con rumbo noroeste hasta el nacimiento de la quebrada Tortuga, por esta, aguas abajo hasta su desembocadura sobre el Río Mocoa, desde este punto, aguas arriba hasta la desembocadura del Río Titango, por este, aguas arriba hasta su nacimiento y de este punto en línea recta imaginaria, con rumbo noroeste, hasta encontrar las cabeceras del Río Cascabel.

Extensión total:1.263 Km^2
Extensión área urbana:580 Km^2
Extensión área rural:740 Km^2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2000 y 3000
Temperatura media: 24.8°C
Distancia de referencia: a 618 km de Bogotá D.

Imagen 1. Localización del municipio de Mocoa a Nivel nacional



Las intervenciones se ejecutan en diferentes sedes educativas rurales del municipio de Mocoa, dentro de las cuales se encuentran:

- Institución Educativa Rural Simón Bolívar – Escuela Rural Mixta Tebaida
- Centro Educativo Rural Vereda El Líbano

- Centro Etnoeducativo Bilingüe Camentsa
- Institución Educativa Rural Alto Afán – Escuela Rural Mixta Etnoeducativa Desayok Yanacona
- Institución Educativa Rural Simón Bolívar – Escuela Rural Mixta Pepino
- Escuela Rural Mixta Pueblo Viejo
- Institución Educativa Rural Alto Afán – Escuela Rural Mixta Alto Afán
- Institución Educativa Rural Simón Bolívar – Escuela Rural Mixta Rumiñaco
- Institución Etnoeducativa Bilingüe Inga Mocoa – Escuela Rural Mixta Puerto Limón

3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Este proyecto tiene como fin constituirse en un instrumento que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la población estudiantil, mediante el fortalecimiento de los espacios físicos destinados a la educación.

Para ello, se adelantó el estudio previo y el correspondiente proceso de contratación pública, orientado a garantizar la adecuada ejecución de las acciones propuestas. En este sentido, el objeto del contrato es: "Mejoramiento de infraestructura educativa rural del municipio de Mocoa", el cual contempla el desarrollo de actividades de adecuación, mantenimiento, mejoramiento y/o construcción de espacios educativos.

Estas intervenciones buscan garantizar condiciones dignas, seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas, contribuyendo así al fortalecimiento del proceso educativo y al bienestar integral de los estudiantes en el sector rural., el cual contiene las siguientes actividades

VEREDA LA TEBAIDA.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANTI.**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
1.00	PRELIMINARES				
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	17,70	$4.259,00	$75.384,30
1.02	DEMOLICION ESTRUCTURA EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	8,46	$168.044,00	$1.421.652,24
1.03	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	2,08	$98.394,00	$204.659,52
2.03	DESALOJO MATERIAL COMUN	M3	2,33	$35.108,00	$81.801,64
3.00	ACERO DE ERFUERZO				
3.01	ACERO DE REFUERZO	KLG.	492,92	$9.890,00	$4.874.978,80
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTRO SOLDADA 4 mm. 2,35*6,00 M	M2	15,90	$15.992,00	$254.272,80
4.00	ESTRUCTURA EN CONCRETO				
4.01	COLUMNETAS E-15*25 EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	20,46	$125.615,00	$2.570.082,90
4.02	VIGAS DE CIMENTACION E-20*25 EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	21,20	$133.066,00	$2.820.999,20
4.03	VIGA CINTA SECCION .10*.15 CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	31,02	$121.110,00	$3.756.832,20
4.04	SOLADO DE LIMPIEZA CTO. DE 2000 PSI. E-0.05 M	M3	0,99	$498.514,00	$493.528,86
4.05	PLACA DE CONTRA PISO DE 3000 PSI. E-0.10 INCLUYE REFUERZO	M2	13,80	$129.790,00	$1.791.102,00

5.00	MAMPOSTERIA				
5.01	PAÑETE PARA MUROS 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	110,90	$37.960,00	$4.209.764,00
5.02	PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS)	M2	8,46	$41.500,00	$351.090,00
6.00	CUBIERTA				
6.01	TEJA ARQUITECTONICA	M2	27,31	$116.645,00	$3.185.574,95
6.02	CORREAS METALICAS PHR	ML	40,55	$59.743,00	$2.422.578,65
6.03	CANAL PVC. PARA AGUAS LLUVIAS	ML	6,35	$62.758,00	$398.513,30
6.04	BAJANTE PVC. PARA AGUAS LLUVIAS D:3¨	ML	3,09	$56.084,00	$173.299,56
7.00	ACABADOS				
7.01	NIVELACION DE PISO	M2	15,10	$42.071,00	$635.272,10
7.02	ENCHAPE PISO EN CERAMICA	M2	15,10	$106.631,00	$1.610.128,10
7.03	ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA	M2	9,25	$102.631,00	$949.336,75
7.04	CIELO RAZO EN PVC.	M2	15,10	$114.510,00	$1.729.101,00
70.5	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA 0.07M	ML	23,49	$54.383,00	$1.277.456,67
8.00	CARPINTERIA METALICA				
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO PERSIANA	M2	2,98	$690.303,00	$2.057.102,94
8.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA BAÑOS	M2	3,94	$723.223,00	$2.849.498,62
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE INGRESO	M2	6,57	$732.484,00	$4.812.419,88
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA BAÑOS EN ALUMINIO	M2	0,50	$1.033.432,00	$516.716,00
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 60 CM 1 ¼ PULG PARA DISCAPACITADOS	UND.	1,00	$889.457,00	$889.457,00
9.00	PUNTOS SANITARIOS				
9.01	CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80 M.	UND.	1,00	$788.267,00	$788.267,00
9.02	PUNTO SANITARIO PVC. DE 2¨	UND.	8,00	$75.803,00	$606.424,00
9.03	PUNTO SANITARIO PVC. DE 4¨	UND.	3,00	$88.393,00	$265.179,00
9.04	TUBO SANITARIO DE 2¨	ML	6,53	$30.805,00	$201.156,65
9.05	TUBO SANITARIO DE 4¨	ML	6,64	$48.032,00	$318.932,48
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO D=2¨	UND.	4,00	$45.830,00	$183.320,00
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INCLUYE ACCESORIOS	UND.	2,00	$500.484,00	$1.000.968,00
9.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE ACCESORIOS	UND.	1,00	$785.015,00	$785.015,00
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS	UND.	3,00	$381.084,00	$1.143.252,00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES	UND.	1,00	$437.084,00	$437.084,00
10.00	PUNTOS HIDRAULICOS				
10.01	PUNTO HIDRAULICO DE ½¨	UND.	8,00	$55.323,00	$442.584,00
10.02	TUBERIA DE PRESION PVC. ½¨ rde-21	ML	14,46	$24.805,00	$358.680,30

10.03	LLAVES DE PASO DE ½¨	UND.	4,00	$24.122,00	$96.488,00
11.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
11.01	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA POLO A TIERRA	UND.	1,00	$751.667,90	$751.667,90
11.02	TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO	UND.	1,00	$193.094,00	$193.094,00
11.03	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR INDUSTRIAL 2*30A	UND.	1,00	$70.948,00	$70.948,00
11.04	SALIDA LAMPARA 7.5 PULG. TIPO LED 18 W.	UND.	7,00	$227.313,00	$1.591.191,00
11.05	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND.	3,00	$133.697,00	$401.091,00
11.06	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND.	4,00	$125.810,00	$503.240,00
12.00	TRANSPORTE				
12.01	TRANSPORTE MATERIALES DE CANTERA A VEREDA LA TEBAIDA	M3	20,40	$35.088,00	$715.795,20
	SUB TOTAL I.E. VEREDA LA TEBAIDA.				**$57.266.981,51**
	ADMINISTRACION (29%)				$16.607.424,64
	IMPREVISTOS (1%)				$572.669,82
	UTILIDADES (5%)				$2.863.349,08
	IVA SOBRE LA UTILIDAD(19%)				$544.036,33
	COSTOS INDIRECTORS DE LAOBRA				**$20.587.479,87**
A	**TOTAL, PRESUPUESTO.**				**$77.854.461,38**
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA					
VEREDA EL LIBANO.					
1.00	PRELIMINARES				
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	26,36	$4.259,00	$112.267,24
1.02	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	63,24	$18.702,00	$1.182.714,48
2.00	CIMENTACION				
2.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	0,74	$69.387,00	$51.346,38
3.00	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA				
3.01	CONCRETO DE 3000 PSI. PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO	M3	1,59	$534.387,00	$849.675,33
3.02	ACERO DE REFUERZO 60.00 PSI.PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO	KLG.	392,88	$11.497,00	$4.516.941,36
3.03	MURO EN MAMPOSTERIA PARA CERRAMIENTO	M2	12,79	$182.542,00	$2.334.712,18
3.04	CERRAMIENTO EN TUBO D=2¨ Y MALLA ESLABONADA GALVANIZADA C. 10 Y REFUERZO AN ANGULO DE 1-1/2¨*1/8¨	M2	13,88	$586.472,00	$8.140.231,36

3.05	REVOQUE PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO	M2	15,90	$46.451,00	$738.570,90
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN ESMALTE PARA MALLA DE CERRAMIENTO	M2	53,16	$35.766,00	$1.901.320,56
	SUB TOTAL I.E. VEREDA EL LIBANO.				**$19.827.779,79**
	ADMINISTRACION (29%)				$5.750.056,14
	IMPREVISTOS (1%)				$198.277,80
	UTILIDADES (5%)				$991.389,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)				$188.363,91
	COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA				**$ 7.128.086,85**
B	**TOTAL, PRESUPUESTO.**				**$26.955.866,64**
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA				
	VEREDA CONDAGUA.				
1.00	PRELIMINARES				
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	20,60	$4.259,00	$87.735,40
2.00	CIMENTACION				
2.01	EXCAVACION MANUAL	M3	0,76	$69.387,00	$52.734,12
2.02	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	0,07	$384.852,00	$26.939,64
2.03	DESALOJO MATERIAL COMUN	M3	0,38	$94.414,00	$35.877,32
3.00	AGUAS LLUVIAS				
3.01	CAJA DE INSPECCION DE 0.80*0.80M	UND.	1,00	$799.174,00	$799.174,00
3.02	PUNTO PVC. A.LL. 4¨	UND.	2,00	$137.891,00	$275.782,00
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO PVC. 4¨ PARA A. LLUVIAS	ML	1,00	$131.081,00	$131.081,00
3.04	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC. DE 4¨	ML	14,60	$56.155,00	$819.863,00
3.05	CANAL PVC. PARA AGUAS LLUVIAS	ML	19,01	$72.185,00	$1.372.236,85
4.00	ACABADOS				
4.01	PINTURA PARA EXTERIORES E INTERIORES	M2	97,606	$41.500,00	$4.050.649,00
5.00	ASEO				
5.01	LIMPIEZA GENERAL	M2	20,60	$3.07800	$63.406,80
	COSTO TOTAL DE OBRA DIRECTO				**$7.715.479,13**
	ADMINISTRACION (29%)				$2.237.488,95
	IMPREVISTOS (1%)				$77.154,79
	UTILIDADES (5%)				$385.773,96
	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)				$73.297,05
	COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA				**$ 2.773.714,75**
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				**$10.489.193,88**
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL (VIGENCIA 2025), EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO				

1.1	**CENTRO ETNOEDUCATIVO BILINGÜE CAMENTSA.**				
1.1.1	PRELIMINARES				
1.1.1.1	LOCALIZACION Y REOLANTEO	M2	254,281	$4.543,00	$1.155.198,58
1.1.2	PISOS				
1.1.2.1	FUNDICION DE LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADAD	M2	254,281	$130.337,00	$33.142.222,70
1.1.3	ILUMINACION ESCOLAR				
1.1.3.1	LAMPARA SOLAR DE 40W. 6000 LUMENS (INCLUYE PANEL SOLAR)	UND.	2,00	$2.055.035,10	$4.110.070,20
1.1.3.2	POSTE PARA ILUMINACION EN TUBO GALVANIZADO PESADO DE 4¨ C 12 LONG= 6 M. INCLUYE BRAZO PORTALAMPARA EN TUBO DE 2¨ *2,50 mm. BASE EN LAMINA HR. 5/8¨ CON PERFORACIONES DE ¾¨ PERNOS DE ANCLAJE PINTURA EN ESMALTE	ML	12,00	$320.558,00	$3.846.696,00
1.1.3.3	CONSTRUCCION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI. H=1,0M *0.40*0.40M	UND.	2,00	$324.565,00	$649.130,00
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1.1				**$42.903.317,48**
1.2	**INSTITUCION ETNOEDUCATIVA DESAYOK YANACONAS.**				
1.2.1	PRELIMINARES				
1.2.1.1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	64,56	$29.117,00	$1.879.793,52
1.2.1.2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE MUROS	M2	60,90	$15.947,00	$971.172,30
1.2.2	CUBIERTA				
1.2.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA PREPINTADA INCLUYE CABALLETE	M2	64,56	$105.691,00	$6.823.410,96
1.2.3	COMPLEMENTARIOS				
1.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE VENTANAS	M2	21,872	$148.788,00	$3.254.291,14
1.2.4	PINTURA				
1.2.4.1	PINTURA DE MURO CON VINILO TIPO 1	M2	411,11	$29.336,00	$12.060.322,96
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1.2				**$24.988.990,88**
1.3	**INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL.**				
1.3.1	EXCAVACIONES				
1.3.1.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	4,10	$44.888,00	$184.040,80
1.3.2	CONCRETOS				

1.3.2.1	REVESTIMIENTO PARA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	30,70	$91.035,00	$2.794.774,50
1.3.2.2	FUNDICION DE LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	8,00	$130.337,00	$1.042.696,00
1.3.3	COMPLEMENTARIOS				
1.3.3.1	INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBERIA GALVANIZADA	ML	38,19	$581.671,00	$22.214.015,49
1.3.3.2	INSTALACION DE TUBERIA DE 8¨ CORRUGADA PARA AGUAS LLUVIAS	ML	14,84	$59.990,00	$890.251,60
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1.3.				**$27.125.778,39**
1.4	**CENTRO EDUCATIVO. PUEBLO VIEJO.**				
1.4.1	PRELIMINARES				
1.4.1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DE MUROS	M2	51,096	$15.947,00	$814.827,91
1.4.1.2	RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES Y CANALES METALICOS	UND.	2,00	$5.789,00	$11.578,00
1.4.2	PINTURA				
1.4.2.1	PINTURA DE MURO CON VINILO TIPO 1	M2	200,10	$29.336,00	$5.870.133,60
1.4.3	COMPLEMENTARIOS				
1.4.3.1	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CHAPA Y PINTURA	M2	5,376	$448.399,00	$2.410.593,02
1.4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO EN LAMINA GALVANIZADA	ML	41,60	$91.615,00	$3.811.184,00
	SUB TOTAL COSTO 1.4				**$12.918.316,53**
1.5	**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ALTO AFAN.**				
1.5.1	PINTURA				
1.5.1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DE MUROS	M2	63,94	$15.947,00	$1.019.651,18
1.5.1.2	PINTURA DE MURO CON VINILO TIPO 1	M2	311,43	$29.336,00	$9.136.110,48
1.5.2	PISOS				
1.5.2.1	PISO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA e=10CM	M2	82,49	$125.848,00	$10.381.201,52
	SUB TOTAL COSTO 1.5				**$20.536.963,18**
1.6	**INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE RUMIYACO.**				
1.6.1	PRELIMINARES				
1.6.1.1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	207,50	$29.117,00	$6.041.777,50
1.6.2	CUBIERTA				
1.6.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE FIBRO CEMENTO	M2	207,50	$83.388,00	$17.303.010,00
1.6.3	COMPLEMENTARIOS				

1.6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO A 2 NAVES ANCHO = 1,5 M.	M2	3,00	$748.440,93	$2.245.322,79
	SUB TOTALCOSTO DIRECTO 1.6 .				**$25.590.110,29**
1.7	**INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BILINGÜE INGA – RESGUARDO PUERTO. LIMON.**				
1.7.1	PRELIMINARES				
1.7.1.1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	50,784	$29.117,00	$1.478.677,73
1.7.2	CUBIERTA				
1.7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE FIBRO CEMENTO	M2	50,784	$83.388,00	$4.234.776,19
1.7.2.2	CIELO FALSO EN PLACAS DE PVC. INCLUYE AISLANTE TERMICO PERFILERIA DE SOPORTES	M2	94,093	$120.645,00	$11.351.849,99
	SUB TOTAL I.E. BILINGÜE INGA-RESGUARDO PTO. LIMON.				**$17.065.303,91**
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO 1.7				**$171.128.780,66**
	ADMINISTRACION (29%)				$49.627.346,40
	IMPREVISTOS (1%)				$1.711.287,81
	UTILIDADES (5%)				$8.556.439,03
	IVA (19%)				$1.625.723,42
	TOTAL, PRESUPUESTO.				**$232.649.577,32**
	GRAN TOTAL, PRESUPUESTO (A+B+C+D)				**$347.949.099,22**

3.4 CONTROL DE POLIZAS PÓLIZAS

El contratista constituyó las garantías exigidas en el contrato, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la entidad contratante conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, garantizando los amparos de cumplimiento, calidad de la obra, pago de salarios y prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual.

ANEXO 0

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44101062934	23/12/2025	31/08/2026	$ 34.794.909,92

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO SA	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	61-44101062934	23/12/2025	31/08/2026	$173.974.549,61
	PRESTACIONES SOCIALES	61-44101062934	23/12/2025	23/02//2029	$17.397.454,96
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	61-44101062934	23/12/2025	23/12/2030	$69.589.819,84
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	61-40-101022836	23/12/2025	23/02/2026	$284.700.000,00

ANEXO 1 ACTUALIZACION SEGUNACTA DE INICIO

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44101062934	23/12/2025	31/08/2026	$ 34.794.909,92
	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	61-44101062934	23/12/2025	31/08/2026	$173.974.549,61
	PRESTACIONES SOCIALES	61-44101062934	23/12/2025	23/02//2029	$17.397.454,96
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	61-44101062934	23/12/2025	23/12/2030	$69.589.819,84
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	61-40-101022836	23/12/2025	23/02/2026	$284.700.000,00

ANEXO 2 ACTUALIZACION SEGUNACTA DE INICIO

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44101062934	24/12/2025	1/09/2026	$ 34.794.909,92
	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	61-44101062934	24/12/2025	1/09/2026	$173.974.549,61
	PRESTACIONES SOCIALES	61-44101062934	24/12/2025	24/02//2029	$17.397.454,96
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	61-44101062934	24/12/2025	23/12/2030	$69.589.819,84
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	61-40-101022836	24/12/2025	24/02/2026	$284.700.000,00

ANEXO 3 ACTUALIZACION SEGÚN ACTA DE PORROGA

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44101062934	24/12/2025	1/11/2026	$ 34.794.909,92
	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	61-44101062934	24/12/2025	1/11/2026	$173.974.549,61
	PRESTACIONES SOCIALES	61-44101062934	24/12/2025	24/04//2029	$17.397.454,96
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	61-44101062934	24/12/2025	23/02/2030	$69.589.819,84
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	61-40-101022836	24/12/2025	24/02/2026	$350.181.000,00

ANEXO 4 AJUSTE DE VALOR ASEGURADO Y AMPLIACION DE VIGENCIAS

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO SA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	61-40-101022836	24/12/2025	24/04/2026	$350.181.000,00

3 INFORME TECNICO

Durante el periodo del presente informe, el contratista de obra ha monitoreado y supervisado cada una de las actividades contractuales que se ejecutaron durante el periodo.

Se ha monitoreado los procesos constructivos de cada una de las actividades con el fin de que se ejecuten correctamente.

La el contratista de obra ha realizado las funciones de seguimiento y en cumplimiento de sus funciones técnicas constatara la ejecución de la obra, además en labor conjunta con la supervisión de la entidad contratante se resolverán dudas presentadas en el desarrollo del contrato de obra. La supervisión y control de las actividades de obra comprende la evaluación y seguimiento de todos los recursos de personal, maquinaria y equipos que provee el Contratista para el cumplimiento de las metas físicas y de inversión contractual.

Se ha mantenido comunicación activa con el supervisor del proyecto.

1. Se dieron indicaciones y localización para la ejecución del contrato.
2. Se tomaron mediciones de obra ejecutada.
3. Se elaboraron informes y actas.
4. Se atendieron problemas propios de la obra, dando sugerencias y soluciones.

3.1 REGISTRO DE ACTAS CONTRACTUALES

Durante la ejecución del proyecto se han presentado los siguientes acontecimientos:

- **Acta de Inicio**

El acta de inicio de obra se suscribe el día 24 de diciembre de 2025, a partir de la cual se inicia el plazo de ejecución de (02) meses y/o hasta 23 de febrero de 2026.

- **Acta de Prorroga**

El acta de prorroga No. 1 se suscribió el 23 de febrero con un plazo adicional de 2 meses quedando con fecha de terminación el día 23 de abril de 2026.

- **Plazo de ejecución**

De acuerdo con la CLÁUSULA TERCER PLAZO DEL CONTRATO, del contrato No. 422 de 2025, el plazo de ejecución del contrato será de (02) MESES y/o hasta el 23 de febrero de 2026 contados a partir de la fecha del acta de inicio.

Fecha de inicio:	24 de diciembre de 2025
Plazo:	dos (02) meses
Fecha de terminación:	23 de febrero de 2026
Prorroga:	Dos (02) meses
Fecha de terminación N° 02:	23 de abril de 2026

- **Forma de pago:**

El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que se celebre y que será el equivalente al valor económico de la oferta seleccionada. El Municipio, establece como forma de pago de la siguiente manera:

ANTICIPO: El 50% inicial del valor del contrato por concepto de anticipo, previa legalización del contrato, pago correspondiente a las estampillas municipales, firma del acta de inicio, y presentación de plan de inversión del anticipo con visto bueno del supervisor del contrato.

PAGOS PARCIALES: La Entidad Estatal pagará mediante pagos parciales por los bienes y servicios efectivamente suministrados.

Hasta el 90% del valor del contrato, se cancelará mediante la presentación de actas de recibo parciales de las actividades, para lo cual se reunirán el Contratista y el Supervisor, efectuarán las mediciones a que haya lugar y, prepararán el acta y certificación de cumplimiento a satisfacción, expedida por el supervisor del contrato, de acuerdo a los bienes y servicios debida y efectivamente entregados y/o prestados bajo los precios unitarios ofertados, además de la presentación de un acta parcial por parte del contratista para cada pago junto

Estos informes deberán ser viabilizados por el supervisor y se compondrán de los debidos soportes de ejecución (Como el listado de beneficiario y la certificación de cumplimiento expedida por el funcionario que recibe el servicio, fotografías, videos, actas de recibo a satisfacción y demás soportes que la supervisión considere pertinentes).

Adicionalmente se deberá allegar, la factura o cuenta de cobro e informe de supervisión y cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, con los soportes de encontrarse al día en pagos de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo.

Cada solicitud de pago deberá estar acompañada por el comprobante que acredite los aportes correspondientes a cada mes ejecutado, asumidos por parte del contratista, al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando corresponda, junto con la certificación expedida por el contador o por el revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El pago se realizará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que el contratista haya presentado y radicado el informe de avance de ejecución, certificaciones de cumplimiento y correspondientes soportes de pago de seguridad social y parafiscal, a la dependencia correspondiente.

PAGO FINAL: El último pago será del diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se realizará previa suscripción del acta de recibo final, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, informe final del contratista con los soportes de ejecución correspondientes (facturas, listado de entrega a la población objeto , actas de recibo a satisfacción, fotografías, videos y certificación expedida por la el funcionario quien recibió el servicio, y los soportes que la supervisión considere pertinentes), informe de supervisión y cumplimiento, acta de liquidación y soportes de pago de seguridad social y parafiscales

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

Durante el primer mes de ejecución del proyecto se realizaron actividades para cada institución de la siguiente manera:

3.2.1 VEREDA EL LIBANO.

Se dio inicio a la ejecucion de actividades las cuales comprendieron la localización y replanteo técnico del área mediante el trazado de ejes y niveles, seguido del desmonte del cerramiento en malla eslabonada existente para liberar el espacio de trabajo. Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común para el desplante de la cimentación, dando paso a la construcción de la estructura en concreto de 3.000 PSI con refuerzo de 60.000 PSI.

La intervención incluyó el levantamiento de muros en mampostería y la instalación del nuevo cerramiento en tubería de 2" con malla eslabonada Cal. 10 y rigidizadores en Angulo de 1-1/2" * 1/8". y sus respectivos refuerzos angulares.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO 26,36 M2</td><td>DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 63,24 M2</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0,74 M3</td></tr>
<tr><td colspan="2">CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CONCRETO DE 3000 PSI. PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO M3 1,59</td><td>ACERO DE REFUERZO 60.00 PSI.PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO KLG. 392,88</td></tr>
</table>

	
MURO EN MAMPOSTERIA PARA CERRAMIENTO M2 12,79	CERRAMIENTO EN TUBO D=2¨ Y MALLA ESLABONADA GALVANIZADA C. 10 Y REFUERZO AN ANGULO DE 1-1/2¨*1/8¨ M2 13,88

3.2.2 CENTRO ETNOEDUCATIVO BILINGÜE CAMENTSA.

Se continua la construcción de pisos mediante la fundición de losas en concreto de 3000 psi reforzadas con malla electrosoldada. De manera complementaria, se ejecuta el componente de iluminación escolar, el cual abarca la cimentación de pedestales de concreto, estructural con una altura de h=1,0 m, empleando una mezcla con resistencia a la compresión de 21Mpa o 3000psi conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. El ciclo de trabajo incluyó el armado de formaleta de madera, el vaciado del material y su posterior retiro tras alcanzar la resistencia inicial requerida, garantizando la estabilidad dimensional y un acabado superficial uniforme en cada elemento., la cual incluye el montaje de lampara solar de 40w. 6000 lumens (incluye panel solar)

PISOS	
	
FUNDICION DE LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADAD M2 254,28	
ILUMINACION ESCOLAR	

			
CONSTRUCCION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI. H=1,0M *0.40*0.40M		UND.	2,00

3.2.3 INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL.

Se inicia el proceso constructivo con la localización y replanteo, actividad que establece la referencia espacial definitiva para la ejecución de excavaciones y cimentaciones, garantizando la concordancia entre el diseño arquitectónico y la realidad física del predio mediante la fijación de puntos de control y mojones de referencia.

Posteriormente, se ejecuta el movimiento de tierras mediante excavación en material común, dando paso a la etapa estructural de la obra. Esta comprende el revestimiento de canales y la fundición de losas en concreto de 3000 psi, reforzadas con malla electrosoldada conforme a las especificaciones técnicas, asegurando el control de esfuerzos mecánicos y la retracción plástica.

De manera complementaria, se construye una canaleta integrada en losa de concreto de igual resistencia, así como el revestimiento de canales en concreto hidráulico, optimizando la capacidad del sistema de drenaje pluvial y garantizando la protección de las superficies frente a la erosión por escorrentía.

Finalmente, en cuanto a elementos de seguridad y redes, se realiza la instalación de pasamanos en tubería galvanizada y la colocación de tubería corrugada de 8" para el adecuado manejo de aguas lluvias, asegurando la funcionalidad y durabilidad de la obra conforme al diseño del proyecto.

Se concluye con todas las actividades presupuestadas, sin embargo cabe mencionar que una vez realizada la medición en campo el item de revestimiento para canal en concreto de 3000 psi solo fue necesario realizar 10.5 m, e igualmente la instalación de pasamanos en tubería galvanizada que solamente se realizo 32.95 ml, por esto se ve necesario realizar la modificación al presupuesto.

	
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 4,10	REVESTIMIENTO PARA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI. ML 10.5
	
FUNDICION DE LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M2 8,00	
COMPLEMENTARIOS	
	
INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBERIA GALVANIZADA ML 32.95	INSTALACION DE TUBERIA DE 8¨ CORRUGADA PARA AGUAS LLUVIAS ML 14,84

3.2.4 INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ALTO AFAN.

Durante el periodo reportado, se registran avances significativos en el mejoramiento de la infraestructura escolar, con énfasis en las etapas de acabados y pisos. Inicialmente, se realizó la limpieza, preparación y acondicionamiento técnico de muros interiores y exteriores, garantizando una superficie óptima para la adecuada adherencia de la pintura.

Posteriormente, se aplicó acabado en pintura vinilo tipo 1, proporcionando una superficie lavable, de alta resistencia y mejorando notablemente la estética del centro educativo.

De manera simultánea, se ejecutó la fundición de pisos en concreto de 3000 psi, con un espesor de 10 cm y reforzados con malla electrosoldada, conforme a las especificaciones técnicas y diseños estructurales del proyecto. Esta intervención asegura la estabilidad, durabilidad y adecuado desempeño de las áreas sometidas a alto tráfico.

Finalmente se terminan la ejecucion de actividades las cuales contribuyen a la consolidación de espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de las actividades de la comunidad educativa.

	
LIMPIEZA Y PREPARACION DE MUROS M2 63,94	
	
PINTURA DE MURO CON VINILO TIPO 1 M2 311,43	PISO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA e=10CM M2 82,49

3.2.5 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BILINGÜE INGA – RESGUARDO PUERTO. LIMON.

Durante el periodo reportado, se ejecutaron satisfactoriamente las actividades preliminares correspondientes al desmonte de la cubierta existente, dando paso al suministro e instalación de la nueva techumbre en fibrocemento.

De manera paralela, se llevó a cabo el montaje del cielo falso en placas de PVC, proceso que incluyó la instalación del aislante térmico y la fijación de la perfilería metálica de soporte, garantizando su correcta disposición y terminación.

En el centro educativo de Puerto Limón, los ítems contractuales fueron ejecutados conforme a las cantidades establecidas. No obstante, se recomienda la adición de actividades complementarias que permitan el cierre total del cielo falso, con el fin de prevenir la proliferación de vectores y mejorar las condiciones sanitarias para la comunidad estudiantil.

	
DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE 7.78 M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE FIBRO CEMENTO 23.78 M2
	
CIELO FALSO EN PLACAS DE PVC. INCLUYE AISLANTE TERMICO PERFILERIA DE SOPORTES 43.09 M2	

3.3 DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE OBRA E INVERSIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO DE OBRA.

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					PERIODO 2 24/01/2026-23/02/2026		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				VEREDA LA TEBAIDA.								
1.00				**PRELIMINARES**								
1.01				LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	17,7	$ 4.259,00	$ 75.384,30				
1.02				DEMOLICION ESTRUCTURA EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	8,46	$ 168.044,00	$ 1.421.652,24				
1.03				RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	2,08	$ 98.394,00	$ 204.659,52				
2.03				DESALOJO MATERIAL COMUN	M3	2,33	$ 35.108,00	$ 81.801,64				
3.00				**ACERO DE ERFUERZO**								
3.01				ACERO DE REFUERZO	KLG.	492,92	$ 9.890,00	$ 4.874.978,80				
3.02				SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTRO SOLDADA 4 mm. 2,35*6,00 M	M2	15,9	$ 15.992,00	$ 254.272,80				
4.00				**ESTRUCTURA EN CONCRETO**								
4.01				COLUMNETAS E-15*25 EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	20,46	$ 125.615,00	$ 2.570.082,90				
4.02				VIGAS DE CIMENTACION E-20*25 EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	21,2	$ 133.066,00	$ 2.820.999,20				
4.03				VIGA CINTA SECCION .10*.15 CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	31,02	$ 121.110,00	$ 3.756.832,20				
4.04				SOLADO DE LIMPIEZA CTO. DE 2000 PSI. E-0.05 M	M3	0,99	$ 498.514,00	$ 493.528,86				
4.05				PLACA DE CONTRA PISO DE 3000 PSI. E-0.10 INCLUYE REFUERZO	M2	13,8	$ 129.790,00	$ 1.791.102,00				

5.00				**MAMPOSTERIA**								
5.01				PAÑETE PARA MUROS 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	110,9	$ 37.960,00	$ 4.209.764,00				
5.02				PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS)	M2	8,46	$ 41.500,00	$ 351.090,00				
6.00				**CUBIERTA**								
6.01				TEJA ARQUITECTONICA	M2	27,31	$ 116.645,00	$ 3.185.574,95				
6.02				CORREAS METALICAS PHR	ML	40,55	$ 59.743,00	$ 2.422.578,65				
6.03				CANAL PVC. PARA AGUAS LLUVIAS	ML	6,35	$ 62.758,00	$ 398.513,30				
6.04				BAJANTE PVC. PARA AGUAS LLUVIAS D:3¨	ML	3,09	$ 56.084,00	$ 173.299,56				
7.00				**ACABADOS**								
7.01				NIVELACION DE PISO	M2	15,1	$ 42.071,00	$ 635.272,10				
7.02				ENCHAPE PISO EN CERAMICA	M2	15,1	$ 106.631,00	$ 1.610.128,10				
7.03				ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA	M2	9,25	$ 102.631,00	$ 949.336,75				
7.04				CIELO RAZO EN PVC.	M2	15,1	$ 114.510,00	$ 1.729.101,00				
70.5				GUARDA ESCOBA EN CERAMICA 0.07M	ML	23,49	$ 54.383,00	$ 1.277.456,67				
8.00				**CARPINTERIA METALICA**								
8.01				SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO PERSIANA	M2	2,98	$ 690.303,00	$ 2.057.102,94				
8.02				SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA BAÑOS	M2	3,94	$ 723.223,00	$ 2.849.498,62				
8.03				SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE INGRESO	M2	6,57	$ 732.484,00	$ 4.812.419,88				
8.04				SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA BAÑOS EN ALUMINIO	M2	0,5	$ 1.033.432,00	$ 516.716,00				

8.05				SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 60 CM 1 ¼ PULG PARA DISCAPACITADOS	UND.	1	$ 889.457,00	$ 889.457,00				
9.00				**PUNTOS SANITARIOS**								
9.01				CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80 M.	UND.	1	$ 788.267,00	$ 788.267,00				
9.02				PUNTO SANITARIO PVC. DE 2¨	UND.	8	$ 75.803,00	$ 606.424,00				
9.03				PUNTO SANITARIO PVC. DE 4¨	UND.	3	$ 88.393,00	$ 265.179,00				
9.04				TUBO SANITARIO DE 2¨	ML	6,53	$ 30.805,00	$ 201.156,65				
9.05				TUBO SANITARIO DE 4¨	ML	6,64	$ 48.032,00	$ 318.932,48				
9.06				SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO D=2¨	UND.	4	$ 45.830,00	$ 183.320,00				
9.07				SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INCLUYE ACCESORIOS	UND.	2	$ 500.484,00	$ 1.000.968,00				
9.08				SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE ACCESORIOS	UND.	1	$ 785.015,00	$ 785.015,00				
9.09				SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS	UND.	3	$ 381.084,00	$ 1.143.252,00				
9.10				SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES	UND.	1	$ 437.084,00	$ 437.084,00				
10.00				**PUNTOS HIDRAULICOS**								
10.01				PUNTO HIDRAULICO DE ½¨	UND.	8	$ 55.323,00	$ 442.584,00				
10.02				TUBERIA DE PRESION PVC. ½¨ rde-21	ML	14,46	$ 24.805,00	$ 358.680,30				
10.03				LLAVES DE PASO DE ½¨	UND.	4	$ 24.122,00	$ 96.488,00				
11.00				**INSTALACIONES ELECTRICAS**								

11.01				SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA POLO A TIERRA	UND.	1	$ 751.667,90	$ 751.667,90				
11.02				TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO	UND.	1	$ 193.094,00	$ 193.094,00				
11.03				SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR INDUSTRIAL 2*30A	UND.	1	$ 70.948,00	$ 70.948,00				
11.04				SALIDA LAMPARA 7.5 PULG. TIPO LED 18 W.	UND.	7	$ 227.313,00	$ 1.591.191,00				
11.05				SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND.	3	$ 133.697,00	$ 401.091,00				
11.06				SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND.	4	$ 125.810,00	$ 503.240,00				
12.00				**TRANSPORTE**								
12.01				TRANSPORTE MATERIALES DE CANTERA A VEREDA LA TEBAIDA	M3	20,4	$ 35.088,00	$ 715.795,20				
Subtotal bàsico obras								$ 57.266.981,51				$ -
ADMINISTRACIÓN		%						$ 16.607.424,64		$ -		$ -
IMPREVISTOS		%						$ 572.669,82		$ -		$ -
UTILIDAD		%						$ 2.863.349,08		$ -		$ -
I.V.A. Obras (% , sobre utilidad)								$ 544.036,33		$ -		$ -
Valor Total Obra incluye I.V.A.								**$ 77.854.461,38**		**$ -**		**$ -**
				VEREDA EL LIBANO.								
1.00				**PRELIMINARES**								
1.01				**LOCALIZACION Y REPLANTEO**	M2	26,36	$ 4.259,00	$ 112.267,24	26,36	$ 112.267,24	26,36	$ 112.267,24

1.02				DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	63,24	$ 18.702,00	$ 1.182.714,48	63,24	$ 1.182.714,48	63,24	$ 1.182.714,48
2.00				**CIMENTACION**								
2.01				EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	0,74	$ 69.387,00	$ 51.346,38	0,74	$ 51.346,38	0,74	$ 51.346,38
3.00				**CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA**								
3.01				CONCRETO DE 3000 PSI. PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO	M3	1,59	$ 534.387,00	$ 849.675,33	1,59	$ 849.675,33	1,59	$ 849.675,33
3.02				ACERO DE REFUERZO 60.00 PSI.PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO	KLG.	392,88	$ 11.497,00	$ 4.516.941,36	392,88	$ 4.516.941,36	392,88	$ 4.516.941,36
3.03				MURO EN MAMPOSTERIA PARA CERRAMIENTO	M2	12,79	$ 182.542,00	$ 2.334.712,18	12,79	$ 2.334.712,18	12,79	$ 2.334.712,18
3.04				CERRAMIENTO EN TUBO D=2¨ Y MALLA ESLABONADA GALVANIZADA C. 10 Y REFUERZO AN ANGULO DE 1-1/2¨*1/8¨	M2	13,88	$ 586.472,00	$ 8.140.231,36	13,88	$ 8.140.231,36	13,88	$ 8.140.231,36
3.05				REVOQUE PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO	M2	15,90	$ 46.451,00	$ 738.570,90				
3.06				SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN ESMALTE PARA MALLA DE CERRAMIENTO	M2	53,16	$ 35.766,00	$ 1.901.320,56				
Subtotal bàsico obras								$ 19.827.779,79		$ 17.187.888,33		$ 17.187.888,33
ADMINISTRACIÓN		%						$ 5.750.056,14		$ 4.984.487,62		$ 4.984.487,62
IMPREVISTOS		%						$ 198.277,80		$ 171.878,89		$ 171.878,89
UTILIDAD		%						$ 991.389,00		$ 859.394,50		$ 859.394,50
I.V.A. Obras (% , sobre utilidad)								$ 188.363,91		$ 163.284,96		$ 163.284,96

INGENIA COL S.A.S ZOMAC
NIT: 901.354.501 – 6

"Trabajamos con el fin de construir un futuro sostenible para nuestra sociedad"

Valor Obra I.V.A.	Total incluye							**$ 26.955.866,64**		**$ 23.366.934,30**		**$ 23.366.934,30**
				VEREDA CONDAGUA.								
1.00				**PRELIMINARES**								
1.01				LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	20,6	$ 4.259,00	$ 87.735,40				
2.00				**CIMENTACION**								
2.01				EXCAVACION MANUAL	M3	0,76	$ 69.387,00	$ 52.734,12				
2.02				RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	0,07	$ 384.852,00	$ 26.939,64				
2.03				DESALOJO MATERIAL COMUN	M3	0,38	$ 94.414,00	$ 35.877,32				
3.00				**AGUAS LLUVIAS**								
3.01				CAJA DE INSPECCION DE 0.80*0.80M	UND.	1	$ 799.174,00	$ 799.174,00				
3.02				PUNTO PVC. A.LL. 4¨	UND.	2	$ 137.891,00	$ 275.782,00				
3.03				SUMINISTRO E INSTALACION TUBO PVC. 4¨ PARA A. LLUVIAS	ML	1	$ 131.081,00	$ 131.081,00				
3.04				BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC. DE 4¨	ML	14,6	$ 56.155,00	$ 819.863,00				
3.05				CANAL PVC. PARA AGUAS LLUVIAS	ML	19,01	$ 72.185,00	$ 1.372.236,85				
4.00				**ACABADOS**								
4.01				PINTURA PARA EXTERIORES E INTERIORES	M2	97,606	$ 41.500,00	$ 4.050.649,00				
5.00				**ASEO**								
5.01				LIMPIEZA GENERAL	M2	20,6	$ 3.078,00	$ 63.406,80				
Subtotal bàsico obras								$ 7.715.479,13				$ -

Dirección: Barrio Centro Edificio Ana María Piso #5 // Mocoa – Putumayo
Celular: 3104060660 // Email: ingeniacol@gmail.com

ADMINISTRACIÓN				%			$ 2.237.488,95		$ -		$ -
IMPREVISTOS				%			$ 77.154,79		$ -		$ -
UTILIDAD				%			$ 385.773,96		$ -		$ -
I.V.A. Obras (% , sobre utilidad)							$ 73.297,05		$ -		$ -
Valor Total Obra incluye I.V.A.							**$ 10.489.193,88**		**$ -**		**$ -**
1.1				**CENTRO ETNOEDUCATIVO BILINGÜE CAMENTSA.**							
1.1.1				**PRELIMINARES**							
1.1.1.1				LOCALIZACION Y REOLANTEO	M2	254,28	$ 4.543,00	$ 1.155.198,58			254,28	$ 1.155.198,58
1.1.2				**PISOS**								
1.1.2.1				FUNDICION DE LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADAD	M2	254,28	$ 130.337,00	$ 33.142.222,70	254,28	$ 33.142.222,70	254,28	$ 33.142.222,70
1.1.3				**ILUMINACION ESCOLAR**								
1.1.3.1				LAMPARA SOLAR DE 40W. 6000 LUMENS (INCLUYE PANEL SOLAR)	UND.	2,00	$ 2.055.035,10	$ 4.110.070,20	2,00	$ 4.110.070,20	2,00	$ 4.110.070,20
1.1.3.2				POSTE PARA ILUMINACION EN TUBO GALVANIZADO PESADO DE 4¨ C 12 LONG= 6 M. INCLUYE BRAZO PORTALAMPARA EN TUBO DE 2¨ *2,50 mm. BASE EN LAMINA HR. 5/8¨ CON PERFORACIONES DE ¾¨ PERNOS DE ANCLAJE PINTURA EN ESMALTE	ML	12,00	$ 320.558,00	$ 3.846.696,00				

1.1.3.3				CONSTRUCCION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI. H=1,0M *0.40*0.40M	UND.	2,00	$ 324.565,00	$ 649.130,00	2,00	$ 649.130,00	2,00	$ 649.130,00
1.2				**INSTITUCION ETNOEDUCATIVA DESAYOK YANACONAS.**								
1.2.1				**PRELIMINARES**								
1.2.1.1				DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	64,56	$ 29.117,00	$ 1.879.793,52				
1.2.1.2				LIMPIEZA Y PREPARACION DE MUROS	M2	60,90	$ 15.947,00	$ 971.172,30				
1.2.2				**CUBIERTA**								
1.2.2.1				SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA PREPINTADA INCLUYE CABALLETE	M2	64,56	$ 105.691,00	$ 6.823.410,96				
1.2.3				**COMPLEMENTARIOS**								
1.2.3.1				SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE VENTANAS	M2	21,87	$ 148.788,00	$ 3.254.291,14				
1.2.4				PINTURA								
1.2.4.1				PINTURA DE MURO CON VINILO TIPO 1	M2	411,11	$ 29.336,00	$ 12.060.322,96				
1.3				**INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL.**								
1.3.1				**EXCAVACIONES**								
1.3.1.1				EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	4,10	$ 44.888,00	$ 184.040,80	4,10	$ 184.040,80	4,10	$ 184.040,80
1.3.2				**CONCRETOS**								
1.3.2.1				REVESTIMIENTO PARA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	30,70	$ 91.035,00	$ 2.794.774,50	10,50	$ 955.867,50	10,50	$ 955.867,50
1.3.2.2				FUNDICION DE LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	8,00	$ 130.337,00	$ 1.042.696,00	8,00	$ 1.042.696,00	8,00	$ 1.042.696,00
1.3.3				**COMPLEMENTARIOS**								

1.3.3.1				INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBERIA GALVANIZADA	ML	38,19	$ 581.671,00	$ 22.214.015,49	32,95	$ 19.166.059,45	32,95	$ 19.166.059,45
1.3.3.2				INSTALACION DE TUBERIA DE 8¨ CORRUGADA PARA AGUAS LLUVIAS	ML	14,84	$ 59.990,00	$ 890.251,60	14,84	$ 890.251,60	14,84	$ 890.251,60
1.4				**CENTRO EDUCATIVO. PUEBLO VIEJO.**								
1.4.1				**PRELIMINARES**								
1.4.1.1				LIMPIEZA Y PREPARACION DE MUROS	M2	51,10	$ 15.947,00	$ 814.827,91				
1.4.1.2				RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES Y CANALES METALICOS	UND.	2,00	$ 5.789,00	$ 11.578,00				
1.4.2				**PINTURA**								
1.4.2.1				PINTURA DE MURO CON VINILO TIPO 1	M2	200,10	$ 29.336,00	$ 5.870.133,60				
1.4.3				**COMPLEMENTARIOS**								
1.4.3.1				PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CHAPA Y PINTURA	M2	5,38	$ 448.399,00	$ 2.410.593,02				
1.4.3.2				SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO EN LAMINA GALVANIZADA	ML	41,60	$ 91.615,00	$ 3.811.184,00				
1.5				**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ALTO AFAN.**								
1.5.1				**PINTURA**								
1.5.1.1				LIMPIEZA Y PREPARACION DE MUROS	M2	63,94	$ 15.947,00	$ 1.019.651,18	63,94	$ 1.019.651,18	63,94	$ 1.019.651,18
1.5.1.2				PINTURA DE MURO CON VINILO TIPO 1	M2	311,43	$ 29.336,00	$ 9.136.110,48	311,43	$ 9.136.110,48	311,43	$ 9.136.110,48
1.5.2				**PISOS**								
1.5.2.1				PISO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA e=10CM	M2	82,49	$ 125.848,00	$ 10.381.201,52	20,00	$ 2.516.960,00	20,00	$ 2.516.960,00
1.6				**INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE RUMIYACO.**								
1.6.1				PRELIMINARES								

1.6.1.1				DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	207,50	$ 29.117,00	$ 6.041.777,50				
1.6.2				**CUBIERTA**								
1.6.2.1				SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE FIBRO CEMENTO	M2	207,50	$ 83.388,00	$ 17.303.010,00				
1.6.3				**COMPLEMENTARIOS**								
1.6.3.1				SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO A 2 NAVES ANCHO = 1,5 M.	M2	3,00	$ 748.440,93	$ 2.245.322,79				
1.7				**INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BILINGÜE INGA – RESGUARDO PUERTO. LIMON.**								
1.7.1				**PRELIMINARES**								
1.7.1.1				DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	50,78	$ 29.117,00	$ 1.478.677,73	7,78	$ 226.646,73	50,78	$ 1.478.677,73
1.7.2				**CUBIERTA**								
1.7.2.1				SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE FIBRO CEMENTO	M2	50,78	$ 83.388,00	$ 4.234.776,19	23,78	$ 1.983.300,19	50,78	$ 4.234.776,19
1.7.2.2				CIELO FALSO EN PLACAS DE PVC. INCLUYE AISLANTE TERMICO PERFILERIA DE SOPORTES	M2	94,09	$ 120.645,00	$ 11.351.849,99	43,09	$ 5.198.954,99	94,09	$ 11.351.849,99
Subtotal bàsico obras								$ 171.128.780,66		$ 80.221.961,81		$ 91.033.562,40
ADMINISTRACIÓN		%						$ 49.627.346,40		$ 23.264.368,93		$ 26.399.733,10
IMPREVISTOS		%						$ 1.711.287,81		$ 802.219,62		$ 910.335,63
UTILIDAD		%						$ 8.556.439,03		$ 4.011.098,09		$ 4.551.678,11

I.V.A. Obras (% , sobre utilidad)	$ 1.625.723,42	$ 762.108,64	$ 864.818,85
Valor Total Obra incluye I.V.A.	**$ 232.649.577,32**	**$ 109.061.757,09**	**$ 123.760.128,09**
GRAN TOTAL	**$ 347.949.099,22**	**$ 132.428.691,39**	**$ 147.127.062,39**
PORCENTAJE DE EJECUCION		**38,06%**	**42,28%**

3.4 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

El Control Diario de Equipo constituye un componente esencial del sistema de seguimiento operativo del proyecto, ejecutado en el marco del Contrato de Obra No.422 de 2025.

Este mecanismo tiene como objetivo fundamental registrar, monitorear y supervisar de manera continua la disponibilidad, utilización y rendimiento de toda la maquinaria y equipos técnicos asignados a la obra. Dicho registro es vital para validar que los recursos técnicos se encuentren en una operación efectiva y óptima, garantizando que la capacidad operativa de la Contratista satisfaga puntualmente las exigencias constructivas y las necesidades inmediatas del cronograma.

La data obtenida a través de este control diario es de crucial importancia para la gestión interna, ya que permite evaluar la eficiencia real en la ejecución de las actividades, validar el cumplimiento de los rendimientos programados y, lo más importante, identificar y mitigar de manera proactiva cualquier limitación o cuello de botella en la capacidad de producción del equipo. Además, este control actúa como un soporte documental verificable en la relación con la SUPERVISIÓN, permitiendo correlacionar de forma directa y fehaciente la disponibilidad de la flota de equipos con los avances físicos detallados en los informes mensuales como de la bitácora.

3.5 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

El Control Diario del Personal es una herramienta de gestión fundamental para asegurar la correcta administración y optimización de los recursos humanos dispuestos para la ejecución del proyecto.

Este registro diario es esencial, ya que permite la verificación puntual de la asistencia, las funciones asignadas y la distribución estratégica de la mano de obra en cada uno de los frentes de trabajo activos. Esta supervisión directa es crucial para garantizar que todas las actividades programadas en el cronograma se desarrollen de manera fluida y con la dotación de personal adecuada, manteniendo así el ritmo constructivo requerido.

En la realización y supervisión de estas actividades participa un grupo de profesionales con la idoneidad y conocimiento previo acorde a la oferta presentada, con experiencia en el tema de mejoramiento de infraestructura educativa

El personal que utiliza por el Contratista para el desarrollo del Proyecto

Cantidad	cargo	Perfil	Profesional en obra
1	Residente De Obra	Profesional en ingeniería civil	David Torres
1	Inspector de obra		Rafael Caicedo

3.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

La Información Financiera del Contrato representa un insumo de gestión crítico para el seguimiento integral de la ejecución del Contrato de Obra No. 422 de 2025. Su propósito primordial es permitir la verificación detallada del estado presupuestal y asegurar la correcta y transparente aplicación de los recursos económicos asignados al proyecto.

Este apartado financiero establece una correlación directa entre el avance físico de las actividades de obra ejecutadas y el avance financiero reflejado en las actas parciales de pago. Dicha coherencia es fundamental para garantizar que los desembolsos realizados por la entidad contratante correspondan estrictamente a las cantidades de obra debidamente aprobadas y certificadas.

El análisis financiero provisto facilita la identificación precisa de compromisos adquiridos, los saldos disponibles para futuras ejecuciones y cualquier obligación económica pendiente, ofreciendo así una visión transparente de la situación contractual respecto al plan de inversión establecido inicialmente.

Para el presente contrato, en atención a la oferta presentada se tiene a consideración el siguiente estado financiero:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIONES	PAGOS	SALDO
Valor del Contrato	$347.949.099,22			
Pago anticipo 50%			$173.947.549,61	
Pago Actas parciales				
Pago Acta Final				
Totales	**$347.949.099,22**		$173.947.549,61	**$173.947.549,61**
			% financiero	**50.00%**

3.7 AVANCE FÍSICO

INFORME No.	PERIODO		AVANCE FÍSICO %	
	DESDE	HASTA	% PERIODO	% ACUMULADO
1	24/12/2025	23/01/2026	4,22%	4,22%
2	24/01/2026	23/02/2026	38,06%	42,28%

3.8 BALANCE DE OBRA

CONCEPTO	VALOR
Valor contratado inicial	$347.949.099,22
Anticipo 50%	$173.947.549,61
Valor ejecutado en el periodo	$ 132.428.691,39
Valor ejecutado acumulado	$ 147.127.062,39
Saldo por ejecutar	$ 200.822.036,83

3.9 AVANCE EN TIEMPO

AVANCE EN TIEMPO	VALOR
Fecha Acta de Inicio	24 de diciembre de 2025
Plazo de Ejecución inicial	2 meses
Fecha de Terminación inicial	23 de febrero de 2026
Prorroga No. 1	2 meses
Nueva Fecha de Terminación	23 de Abril de 2026
Plazo Pendiente	2 mes
Porcentaje De Plazo De Ejecución	50 %
Porcentaje De plazo de ejecución faltante	50%
Porcentaje de plazo de ejecución Acumulado	50%

3.10ESTADO DEL TIEMPO

La caracterización y el monitoreo de las variables hidrometeorológicas constituyen un factor crítico en la gestión técnica del proyecto, toda vez que condicionan la ruta crítica de programación y los rendimientos operativos de los procesos constructivos. La incidencia directa de parámetros como la precipitación pluvial, el gradiente térmico y la humedad relativa sobre actividades de geotecnia, movimientos de tierras y fraguado de elementos estructurales, exige un control sistemático para la mitigación de riesgos operativos. En consecuencia, la trazabilidad de estas condiciones no solo optimiza la toma de decisiones en la asignación de recursos y la planificación de contingencias, sino que provee el sustento técnico y legal necesario para la gestión de prórrogas, el ajuste de hitos contractuales y la justificación de desviaciones en el cronograma de obra.

Para el caso en concreto, para este periodo de ejecución el estado del tiempo ha sido óptima, por ese motivo se tiene un avance de obra significativo y acorde a la mitad del término de ejecución contractual (ver anexo).

3.11 BITÁCORA DE OBRA

La bitácora de obra es una herramienta esencial para el control y seguimiento de los proyectos de construcción, ya que permite registrar de manera diaria y ordenada todas las actividades ejecutadas, decisiones técnicas, condiciones de obra, novedades y comunicaciones relevantes entre los actores del proyecto. Su correcta utilización garantiza la trazabilidad de los procesos, facilita la supervisión por parte de la interventoría y asegura que las actividades se desarrollen conforme a los diseños, especificaciones técnicas y normativas vigentes. Además, funciona como un respaldo documental que respalda la gestión técnica, administrativa y ambiental realizada durante la ejecución.

La necesidad de llevar una bitácora radica en que constituye un instrumento legal y contractual que soporta el avance real del proyecto, permite evidenciar cambios, imprevistos o retrasos, y sustenta la toma de decisiones oportunas. Una bitácora bien diligenciada minimiza riesgos de controversias futuras, fortalece la transparencia en el manejo de la obra y contribuye a la mejora continua del proceso constructivo. En conclusión, su implementación no solo es una obligación técnica, sino una herramienta estratégica para garantizar la calidad, eficiencia y cumplimiento de los objetivos del proyecto.

3.12SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En la obra de mejoramiento de instituciones educativas, se ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a la normatividad vigente, con el objetivo de prevenir accidentes laborales, promover condiciones seguras y proteger la salud de todos los trabajadores.

Se han desarrollado actividades como la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, inducción y capacitación del personal, entrega y uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), señalización de áreas de trabajo, y establecimiento de procedimientos seguros para las labores ejecutadas.

Asimismo, se lleva a cabo el seguimiento mediante inspecciones periódicas, reportes de incidentes y acciones correctivas, garantizando la mejora continua del sistema. Todo el personal involucrado participa activamente en el cumplimiento de las normas de seguridad, contribuyendo a un ambiente laboral seguro y saludable.

4 CONCLUSIONES

- El MUNICIPIO DE MOCOA ha celebrado el contrato de Obra CONTRATO DE OBRA No. 422 DE 2025 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA.", con INGENIA COL S.A.S ZOMAC, representada legalmente por FREYMAN JOVANNI POZZO PEREZ por un valor ($ 347.949.0099,22).
- El día 24 de diciembre de 2025 se suscribió el acta de inicio del Contrato de obra por un plazo de dos (02) Meses, cuya fecha de terminación es el día 23 de febrero de 2026
- El día 23 de febrero se suscribió el acta de prorroga No. 1 con un plazo adicional de 2 meses quedando con fecha de terminación el día 23 de abril de 2026.
- Hasta la fecha se ha realizado entrega de la obra terminada en las instituciones educativas del INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BILINGÜE INGA y RESGUARDO PUERTO. LIMON.
- En la INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL. Se ejecutaron las actividades, sin embargo se requiere realizar unos ítems no previstos, por lo tanto se requiere realizar una acta de modificación
- El porcentaje de avance de obra hasta el 23 de febrero 2026, corresponde al 42,28% por un costo acumulado de $ 147.127.062,39 Mda/cte.
- El contratista ha llevado el control de calidad de obra e implementación del PG SST garantiza que las actividades se desarrollen bajo condiciones seguras, controladas y conforme a los estándares técnicos y normativos vigentes.

Atentamente,

INGENIA COL S.A.S ZOMAC
NIT: 901.354.501 – 6
RL. ING. FREYMAN JOVANNI POZZO PEREZ
CC. 1.124.854.859
Contratista De Obra

5 ANEXOS:

1. *Pólizas del contrato de obra*
2. *Formatos de seguimiento de equipo den obra*
3. *Formatos de seguimiento estado del tiempo*
4. *Formatos de seguimiento personal de obra*
5. *Bitácora de obra*
6. *Acta de entrega a los beneficirios*

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	23	12	2025	00:00	23	02	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INGENIA COL SAS ZOMAC	NIT: 901.354.501-6	EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	MOCOA, PUTUMAYO	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE MOCOA	NIT: 800.102.891-6	CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

BENEFICIARIO: 800102891 - MUNICIPIO DE MOCOA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MEDIANTE LA PRESENTE PLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA.

TOMADOR:INGENIA COL SAS ZOMAC
ASEGURADO:MUNICIPIO DE MOCOA Y INGENIA COL SAS ZOMAC
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MOCOA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE AJUSTA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025.

LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(120,900.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(23,541.00)	$ *********(147,441.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-40-101022836

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	23	12	2025	00:00	23	02	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIA COL SAS ZOMAC	NIT: 901.354.501-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	MOCOA, PUTUMAYO	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MOCOA	NIT: 800.102.891-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(120,900.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(23,541.00)	$ *********(147,441.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER MODIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	23	12	2025	00:00	23	02	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIA COL SAS ZOMAC		**NIT: 901.354.501-6**
DIRECCIÓN:	EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:** 3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE MOCOA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 800.102.891-6**
DIRECCIÓN:	CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:** 3219686353

BENEFICIARIO: 800102891 - MUNICIPIO DE MOCOA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO (608) 8 8 7 1 0 6 0

61-40-101022836

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	**AGENCIA MANDATARIA - NEIVA**	**61**	**61-44-101062934**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	**02**	**2026**	**23**	**12**	**2025**	**00:00**	**23**	**02**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENIA COL SAS ZOMAC	**NIT: 901.354.501-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	MOCOA, PUTUMAYO	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE MOCOA	**NIT: 800.102.891-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA:
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE AJUSTA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025.

LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1,367,249.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(263,577.00)	$ *******(1,650,826.00)	$ ****(295,756,734.33)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-44-101062934

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101062934	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	23	12	2025	00:00	23	02	2031	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIA COL SAS ZOMAC		NIT: 901.354.501-6
DIRECCIÓN: EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MOCOA		NIT: 800.102.891-6
DIRECCIÓN: CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO	3219686353

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1,367,249.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(263,577.00)	$ *******(1,650,826.00)	$ ****(295,756,734.33)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101062934	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	23	12	2025	00:00	23	02	2031	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIA COL SAS ZOMAC		**NIT: 901.354.501-6**
DIRECCIÓN: EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MOCOA		**NIT: 800.102.891-6**
DIRECCIÓN: CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3219686353

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO (608) 8610101 NEIVA

61-44-101062934

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101062934, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en NEIVA a los 25 días del mes de FEBRERO de 2026

61-44-101062934

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIA COL SAS ZOMAC	NIT: 901.354.501-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	MOCOA, PUTUMAYO	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MOCOA	NIT: 800.102.891-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

BENEFICIARIO: 800102891 - MUNICIPIO DE MOCOA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MEDIANTE LA PRESENTE PLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA.

TOMADOR:INGENIA COL SAS ZOMAC
ASEGURADO:MUNICIPIO DE MOCOA Y INGENIA COL SAS ZOMAC
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MOCOA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE ACUERDO A LOS SMLMV DEL AÑO 2026 Y SE AMPLIA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN PRORROGA No. 001 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025.

LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****141,510.00	$ *******3,000.00	$ ******27,457.00	$ **********171,967.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-40-101022836

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGENIA COL SAS ZOMAC — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.354.501-6**

DIRECCIÓN: EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT — **CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO — **TELÉFONO:** 3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE MOCOA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.102.891-6**

DIRECCIÓN: CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO — **CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO — **TELÉFONO:** 3219686353

BENEFICIARIO: 800102891 - MUNICIPIO DE MOCOA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO (608) 8 601 010

61-40-101022836

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIA COL SAS ZOMAC	NIT: 901.354.501-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	MOCOA, PUTUMAYO	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MOCOA	NIT: 800.102.891-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****141,510.00	$ *******3,000.00	$ ******27,457.00	$ **********171,967.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11015004102324 (3900) 000000171967 (96) 20260123

REFERENCIA PAGO:

1101500410232-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIA COL SAS ZOMAC		**NIT: 901.354.501-6**
DIRECCIÓN: EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE MOCOA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 800.102.891-6**
DIRECCIÓN: CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3219686353

BENEFICIARIO: 800102891 - MUNICIPIO DE MOCOA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO (608) 8 8 7 1 0 1 0

61-40-101022836

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIA COL SAS ZOMAC	NIT: 901.354.501-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	MOCOA, PUTUMAYO	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MOCOA	NIT: 800.102.891-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

BENEFICIARIO: 800102891 - MUNICIPIO DE MOCOA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MEDIANTE LA PRESENTE PLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA.

TOMADOR:INGENIA COL SAS ZOMAC
ASEGURADO:MUNICIPIO DE MOCOA Y INGENIA COL SAS ZOMAC
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MOCOA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/02/2026	$284,700,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/02/2026	$284,700,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/02/2026	$284,700,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE AJUSTA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025.

LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****120,900.00	$ *******3,000.00	$ ******23,541.00	$ **********147,441.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-40-101022836

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGENIA COL SAS ZOMAC — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.354.501-6**

DIRECCIÓN: EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT — **CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO — **TELÉFONO:** 3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE MOCOA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.102.891-6**

DIRECCIÓN: CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO — **CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO — **TELÉFONO:** 3219686353

BENEFICIARIO: 800102891 - MUNICIPIO DE MOCOA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/02/2026	$284,700,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/02/2026	$284,700,000.00	
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/02/2026	$284,700,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - PALERMO (HUILA) TELEFONO 6088650

61-40-101022836

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIA COL SAS ZOMAC	NIT: 901.354.501-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	MOCOA, PUTUMAYO	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MOCOA	NIT: 800.102.891-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****120,900.00	$ *******3,000.00	$ ******23,541.00	$ **********147,441.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015004102220(3900)000000147441(96)20260123

REFERENCIA PAGO:

1101500410222-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIA COL SAS ZOMAC		**NIT: 901.354.501-6**
DIRECCIÓN:	EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:** 3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE MOCOA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 800.102.891-6**
DIRECCIÓN:	CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:** 3219686353

BENEFICIARIO: 800102891 - MUNICIPIO DE MOCOA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO (608) 8 [illegible]

61-40-101022836

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE MOCOA NIT: 800102891-6	MUNCIPIO DE MOCOA	CÓDIGO	CONTRATO DE OBRA No. 422 DE 2025		
		VERSIÓN	1		
	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	PAGINA	1	DE	1
	ANEXO EQUIPO DE OBRA				

FECHA 23 2 2026

OBJETO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA."

SUPERVISOR NELSON ROMERO SUAREZ

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES ENE- FEB **CONTRATO No.** CONTRATO DE OBRA No. 422 DE 2025 **MUNICIPIO** MOCOA

CONTRATISTA INGENIA COL S.A.S. ZOMACR.L. FREYMAN JOVANNI POZZO PEREZ

MES	ENERO								FEBRERO																					
DIA / MAQUINA	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
HERRAMIENTA MENOR	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
MEZCLADORA	I		I	I	I	A	I	A		I	I	A	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A

Domingo:	
Festivo:	

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

Firma

Nombre: DAVID TORRES

Residente de Obra

Matrícula No. 54202-277360 Norte de Santander

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101062934	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INGENIA COL SAS ZOMAC	NIT: 901.354.501-6	EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	MOCOA, PUTUMAYO	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
MUNICIPIO DE MOCOA	NIT: 800.102.891-6	CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA:
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/12/2025	01/11/2026	$34,794,909.92	$34,794,909.92
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/12/2025	01/11/2026	$173,974,549.61	$173,974,549.61
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/12/2025	24/04/2029	$17,397,454.96	$17,397,454.96
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$69,589,819.84	$69,589,819.84

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE AMPLIA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN PRORROGA No. 001 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025.

LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******94,256.00	$ *******8,000.00	$ ******19,428.00	$ **********121,684.00	$ ******295,756,734.33	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-44-101062934

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101062934	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIA COL SAS ZOMAC		NIT: 901.354.501-6
DIRECCIÓN: EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MOCOA		NIT: 800.102.891-6
DIRECCIÓN: CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO	3219686353

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******94,256.00	$ *******8,000.00	$ ******19,428.00	$ **********121,684.00	$ ******295,756,734.33	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11015004102291 (3900) 000000121684 (96) 20261224

REFERENCIA PAGO:

1101500410229-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101062934	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIA COL SAS ZOMAC		**NIT: 901.354.501-6**
DIRECCIÓN: EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MOCOA		**NIT: 800.102.891-6**
DIRECCIÓN: CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3219686353

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - PALERMO (HUILA) TELEFONO 6088650110

61-44-101062934

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101062934, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en NEIVA a los 25 días del mes de FEBRERO de 2026

61-44-101062934

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101062934	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIA COL SAS ZOMAC	NIT: 901.354.501-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	MOCOA, PUTUMAYO	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MOCOA	NIT: 800.102.891-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA:
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/12/2025	01/09/2026	$34,794,909.92	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/12/2025	01/09/2026	$173,974,549.61	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/12/2025	24/02/2029	$17,397,454.96	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$69,589,819.84	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE AJUSTA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025.

LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,367,249.00	$ ******20,000.00	$ *****263,577.00	$ *********1,650,826.00	$ ******295,756,734.33	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-44-101062934

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101062934	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIA COL SAS ZOMAC		NIT: 901.354.501-6
DIRECCIÓN: EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MOCOA		NIT: 800.102.891-6
DIRECCIÓN: CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO	3219686353

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,367,249.00	$ ******20,000.00	$ *****263,577.00	$ *********1,650,826.00	$ ******295,756,734.33	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11015004102206 (3900) 000001650826 (96) 20261224

REFERENCIA PAGO:

11015004102220-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101062934	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIA COL SAS ZOMAC		**NIT: 901.354.501-6**
DIRECCIÓN: EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MOCOA		**NIT: 800.102.891-6**
DIRECCIÓN: CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3219686353

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - PALERMO (HUILA) TELEFONO 6088650110

61-44-101062934

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101062934, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en NEIVA a los 25 días del mes de FEBRERO de 2026

61-44-101062934

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIA COL SAS ZOMAC	NIT: 901.354.501-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	MOCOA, PUTUMAYO	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MOCOA	NIT: 800.102.891-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

BENEFICIARIO: 800102891 - MUNICIPIO DE MOCOA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MEDIANTE LA PRESENTE PLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA.

TOMADOR:INGENIA COL SAS ZOMAC
ASEGURADO:MUNICIPIO DE MOCOA Y INGENIA COL SAS ZOMAC
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MOCOA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/02/2026	$350,181,000.00	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/02/2026	$350,181,000.00	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/02/2026	$350,181,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE ACUERDO A LOS SMLMV DEL AÑO 2026 Y SE AMPLIA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN PRORROGA No. 001 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 422 DE 2025.

LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ **********0.00	$ *********950.00	$ ************5,950.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-40-101022836

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENIA COL SAS ZOMAC	**NIT: 901.354.501-6**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT		MOCOA, PUTUMAYO	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE MOCOA	**NIT: 800.102.891-6**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO		MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

BENEFICIARIO: 800102891 - MUNICIPIO DE MOCOA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/02/2026	$350,181,000.00	$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/02/2026	$350,181,000.00	$284,700,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/12/2025	24/02/2026	$350,181,000.00	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - PALERMO (HUILA) TELEFONO 6088650111

61-40-101022836

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIA COL SAS ZOMAC	NIT: 901.354.501-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	MOCOA, PUTUMAYO	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MOCOA	NIT: 800.102.891-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ **********0.00	$ *********950.00	$ ************5,950.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11015004102317 (3900) 000000005950 (96) 20260326

REFERENCIA PAGO:

1101500410231-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022836	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2026	24	12	2025	00:00	24	02	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIA COL SAS ZOMAC		**NIT: 901.354.501-6**
DIRECCIÓN: EDIF ANA MARIA 2 PISO BRR CENT	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3104060660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MOCOA		**NIT: 800.102.891-6**
DIRECCIÓN: CALLE 7 NO.6-42 BARRIO CENTRO	**CIUDAD:**	MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:** 3219686353

BENEFICIARIO: 800102891 - MUNICIPIO DE MOCOA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO (608) 8 8 7 1 0 1 0

61-40-101022836

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE MOCOA NIT: 800102891-6	**MUNICIPIO DE MOCOA** SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL **ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	CONTRATO DE OBRA No. 422 DE 2025		
		VERSIÓN	1		
		FECHA	23	2	2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA."

SUPERVISOR: NELSON ROMERO SUAREZ

CONTRATO No: CONTRATO DE OBRA No. 422 DE 2025

MUNICIPIO: MOCOA

CONTRATISTA: INGENIA COL S.A.S. ZOMAC

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MES	ENERO								FEBRERO																					
DIA / CLASE DE CLIMA	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
MAÑANA																															
Seco	X		X		X		X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			X	X			X	X		X
Luvias moderadas				X								X										X				X	X				
Luvias Fuertes						X																									
TARDE																															
Seco	X		X		X		X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			X	X			X	X		X
Luvias moderadas				X								X										X				X	X				
Luvias Fuertes						X																									

Domingo:	
Festivo:	

Firma

Nombre: DAVID TORRES

Residente de Obra

Matrícula No. 54202-277360 Norte de Santander

ALCALDÍA DE MOCOA NIT: 800102891-6	**MUNCIPIO DE MOCOA**	CÓDIGO	CONTRATO DE OBRA No. 422 DE 2025		
	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1
	ANEXO EQUIPO DE OBRA				

FECHA	23	2	2026	
OBJETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA.”	SUPERVISOR	NELSON ROMERO SUAREZ	

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES **ENE-FEB** **CONTRATO No.** CONTRATO DE OBRA No. 422 DE 2025 **MUNICIPIO** MOCOA

CONTRATISTA INGENIA COL S.A.S. ZOMACR.L. FREYMAN JOVANNI POZZO PEREZ

MES	ENERO								FEBRERO																						
DIA / PROFESIONAL	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RESIDENTE DE OBRA: DAVID TORRES	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
INSPECTOR DE OBRA: RAFAEL CAICEDO	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X

Domingo:	
Festivo:	

Firma
Nombre: DAVID TORRES
Residente de Obra
Matrícula No. 54202-277360 Norte de Santander

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901354501	6	INGENIA COL S.A.S. ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAVIMENTO BOLIVAR	CL 7 5 49 P 5 ED ANA MARIA BRR CENTRO	MOCOA-PUTUMAYO	3166379296	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	204932459	9502827279	E	2026/03/03	2026/04/08	BANCOLOMBIA	36	$6,471,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1110514357	CABALLERO MARIN MARIA FERNANDA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000	CCF63	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
2	CC	1124854159	CERON RAMIREZ RICARDO ARTURO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$749,300
3	CC	11256138	GUARIN RODRIGUEZ LUIS ALBERTO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$749,300
4	CC	18131070	IGLESIAS MARTINEZ HUGO																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$225,000	CCF63	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$125,300	30	$1,800,000	$90,000	No	$800,300
5	CC	1113689610	LURDUY ROJAS ANGELICA																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	ESSC18	30	$1,800,000	$225,000	CCF63	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$125,300	30	$1,800,000	$90,000	No	$800,300
6	CC	1010081884	PEREZ PISTALA JHON SEBASTIAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
7	CC	1007283932	ROJAS AGUILERA LEIDI TATIANA																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$437,500	CCF63	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$243,600	30	$3,500,000	$175,000	No	$1,556,100
Total	**Afiliados(7)**																						$14,352,715	$2,296,600			$14,352,715	$1,794,200			$13,697,905	$548,100			$14,352,715	$999,100		$13,697,905	$685,300		$6,323,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901354501	6	INGENIA COL S.A.S. ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAVIMENTO BOLIVAR	CL 7 5 49 P 5 ED ANA MARIA BRR CENTRO	MOCOA-PUTUMAYO	3166379296	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	204932459	9502827279	E	2026/03/03	2026/04/08	BANCOLOMBIA	36	$6,471,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,296,600	$53,900	$0	$2,350,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,696,400	$39,800	$0	$1,736,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$600,200	$14,100	$0	$614,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$999,100	$23,400	$0	$1,022,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$999,100	$23,400	$0	$1,022,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$548,100	$12,900	$0	$561,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	7	$548,100	$12,900	$0	$561,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,794,200	$42,100	$0	$1,836,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$225,000	$5,300	$0	$230,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,569,200	$36,800	$0	$1,606,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$411,200	$9,700	$0	$420,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$411,200	$9,700	$0	$420,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$274,100	$6,500	$0	$280,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$274,100	$6,500	$0	$280,600
TOTAL				**7**	**$6,323,300**	**$148,500**	**$0**	**$6,471,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901354501	6	INGENIA COL S.A.S. ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAVIMENTO BOLIVAR	CL 7 5 49 P 5 ED ANA MARIA BRR CENTRO	MOCOA-PUTUMAYO	3166379296	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	204925519	9502827213	E	2026/03/03	2026/04/08	BANCOLOMBIA	36	$1,814,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124865135	NARVAEZ GUERRERO DANNY SOLANGY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$218,900	CCF63	30	$1,680,000	$67,200	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,680,000	$84,000	No	$772,200
2	CC	1124854859	POZZO PEREZ FREYMAN JOVANNI																		230301	30	$2,250,000	$360,000	ESSC18	30	$2,250,000	$281,300	CCF63	30	$2,250,000	$90,000	14-23	30	$2,250,000	$156,600	30	$2,250,000	$112,500	No	$1,000,400
Total	**Afiliados(2)**																						$4,000,905	$640,200			$4,000,905	$500,200			$3,930,000	$157,200			$4,000,905	$278,500		$3,930,000	$196,500		$1,772,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901354501	6	INGENIA COL S.A.S. ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAVIMENTO BOLIVAR	CL 7 5 49 P 5 ED ANA MARIA BRR CENTRO	MOCOA-PUTUMAYO	3166379296	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	204925519	9502827213	E	2026/03/03	2026/04/08	BANCOLOMBIA	36	$1,814,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$640,200	$15,000	$0	$655,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$640,200	$15,000	$0	$655,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$278,500	$6,600	$0	$285,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$278,500	$6,600	$0	$285,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$157,200	$3,700	$0	$160,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$157,200	$3,700	$0	$160,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$500,200	$11,800	$0	$512,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$500,200	$11,800	$0	$512,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$117,900	$2,800	$0	$120,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$117,900	$2,800	$0	$120,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,600	$1,900	$0	$80,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$78,600	$1,900	$0	$80,500
TOTAL				**2**	**$1,772,600**	**$41,800**	**$0**	**$1,814,400**