ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	8/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 16 de marzo de 2026	**SEMANA No.**	**48**	DEL	**9-mar-26**	AL	**15-mar-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PANDI CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	346 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	346 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL PANDI :**	$ 1.451.018.711,00
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1.451.018.711
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 1.451.018.711
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 09 de marzo al 15 de marzo del 2026, se realizaron las siguientes actividades de Obra para la ejecución del contrato de Obra en el Municipio de Pandi, Cundinamarca.
1.(NP1) CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, Se ejecutaron actividades de estabilización en los tramos comprendidos entre las abscisas K5+234 a K5+260 y K5+270 a K5+320, donde se realizaron labores de escarificación, mezclado, extendido y compactación del material, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas y garantizando condiciones adecuadas de soporte y uniformidad en la estructura intervenida.

2.Se realizó la limpieza de material remanente en cunetas laterales de la vía, retirando sedimentos y residuos acumulados, con el fin de restablecer su capacidad hidráulica y garantizar el adecuado drenaje superficial.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	2-feb-26	9-mar-26	35,00	2-feb-26	7-feb-26	6	0	30
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	3-feb-26	16-mar-26	41,00	12-feb-26	10-mar-26	27	-9	6


Plazo del proyecto: 65 días **43**

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	65,97%	45,70%	-20,27%
Durante el periodo	9,99%	1,48%	-8,51%
Acumulado Actual	75,95%	47,18%	-28,78%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
23 días		23,00	-6,62

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 957.195.335	$ 663.081.449	69,27%
Durante el periodo	$ 144.896.443	$ 21.445.224	14,80%
Acumulado Actual	$ 1.102.091.778	$ 684.526.673	62,11%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 417.565.104,53

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	#¡REF!	#¡REF!	0%
Durante el periodo	$ -	#¡REF!	0%
Acumulado Actual	#¡REF!	#¡REF!	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
#¡REF!

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana 48, la gestión ambiental del proyecto continuó enfocada en el seguimiento y control de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en los diferentes frentes de obra. Se realizó verificación al manejo adecuado de residuos, control de emisiones de material particulado y mantenimiento de condiciones de orden y aseo en las áreas intervenidas.

De igual manera, se reforzaron las actividades de sensibilización al personal, promoviendo el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales y la prevención de impactos, con el fin de asegurar un desarrollo constructivo responsable y acorde con la normatividad ambiental vigente.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 9 y el 15 de marzo de 2026, la interventoría adelantó diversas actividades de seguimiento y control en el marco del componente social:
Aprobación de metodología de talleres pedagógicos
Mediante oficio 25C02_DTO_348, la interventoría emitió la aprobación de la metodología propuesta por el contratista para el desarrollo de los talleres pedagógicos.
Visita de verificación en obra
Durante la visita realizada al frente de obra en el municipio de Pandi, se evidenció que el contratista no dispone de buzones satélites ni de un punto de atención a la ciudadanía.
Se realizó reunión con el alcalde, el presidente de junta de acción comunal, la interventoría y el contratista de obra. Esta reunión tuvo como objetivo principal informar sobre el avance de obra.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la presente semana se dio continuidad a las actividades programadas para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Pandi, Cundinamarca, desarrollándose labores correspondientes a la conformación de estructura vial mediante la ejecución de capa estabilizada con productos químicos no tradicionales, en los tramos comprendidos entre las abscisas K5+234 a K5+260 y K5+270 a K5+320. De igual manera, se realizaron actividades de limpieza de cunetas laterales, mediante el retiro de sedimentos y material remanente, con el fin de garantizar el adecuado drenaje superficial de la vía.

Se verificó la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia del personal en obra, la realización de charlas de seguridad (5 minutos), la revisión de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

Para el desarrollo de las actividades, el contratista dispuso del siguiente personal en campo: un (1) residente de obra, un (1) topógrafo, seis (6) ayudantes, tres (3) operarios y dos (2) auxiliares de tráfico, quienes participaron en la ejecución de las labores programadas.

La maquinaria empleada durante la jornada estuvo conformada por una (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador y una (1) retroexcavadora.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante el periodo reportado, no se identificaron situaciones problemáticas que afectaran el desarrollo de las actividades programadas. Las labores se ejecutaron con normalidad, sin evidenciar condiciones adversas ni factores que generaran retrasos o interferencias en el avance del proyecto.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana, de acuerdo con la programación de obra, se tenían contempladas las siguientes actividades:
1.CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones), esta actividad tenía como objetivo iniciar el 18 de febrero y culminar el 01 de abril del 2026, **No se ha dado inicio a la actividad.**
2.CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 10 de febrero y culminar el 24 de marzo del 2026 de la presente semana, **No se ha dado inicio a la actividad.**
3.SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 13 de febrero y culminar el 27 de marzo del 2026 de la presente semana, **No se ha dado inicio a la actividad.**
4.RELLENO PARA ESTRUCTURAS, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 23 de febrero y culminar el 20 de marzo, **La actividad se está ejecutando.**
5.CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 10 de febrero y culminar el 24 de marzo del 2026, **No se ha dado inicio a la actividad.**
6.ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM), esta actividad tenía como objetivo iniciar el 2 de febrero y culminar el 9 de marzo del 2026, **La actividad se está ejecutando.**
7.LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", esta actividad tenía como objetivo iniciar el 13 de febrero y culminar el 27 de marzo del 2026, **En esta presente semana no se realizaron trabajos en esta actividad.**
8.LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 10 de febrero y culminar el 31 de marzo del 2026.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia la disponibilidad y adecuada aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Se cuenta con personal de obra, incluyendo: residente, topógrafo, operador de vibrocompactador, operador de motoniveladora, operador de retroexcavadora, ayudantes (6) y auxiliares de tráfico (2).
2. Se dispone de maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de las actividades, tales como: motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactador, camionetas y herramienta menor.
3. Se evidencia la disponibilidad de insumos requeridos para la obra, entre ellos: cemento, material granular y productos químicos.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de las actividades en el municipio de Pandi, Cundinamarca, se informa el inicio de las labores correspondientes, en el marco del objeto contractual.

Para este municipio se cuenta con un presupuesto asignado por valor de $1.451.018.711, el cual será ejecutado y reconocido conforme al avance y desarrollo de las actividades programadas.

A la fecha, se ha ejecutado un valor de $ 684,526,673, lo que representa un avance del 47,18% del valor total del contrato.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

En relación con la verificación de la calidad de los trabajos ejecutados en obra, se evidencian las siguientes observaciones:

El contratista no ha realizado la entrega de la caracterización del material utilizado, la cual debe ser emitida por el laboratorio encargado de realizar los ensayos correspondientes. Esta información es fundamental para validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del material empleado en la ejecución de las actividades.

Adicionalmente, se tiene conocimiento de que el contratista ha venido realizando ensayos de compactación en campo; sin embargo, no se ha hecho entrega de los resultados, registros ni soportes técnicos derivados de dichas actividades, lo cual impide verificar el grado de cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.

En consecuencia, la ausencia de esta información limita la trazabilidad y control de calidad de los trabajos ejecutados, por lo que se recomienda al contratista realizar la entrega oportuna de los informes de laboratorio y resultados de ensayos de campo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas aplicables.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

No se identificaron condiciones inseguras ni actos subestándar que pudieran representar riesgos para el personal. Se mantuvieron las condiciones generales del área bajo control, sin presentarse incidentes o situaciones que afectaran la seguridad y salud en el trabajo.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de Capacitaciones
Programa de Inspecciones
Programa estilos de vida saludable
Matriz de peligros
Programa de señalizacion
Investigacion de accidentes e incidentes laborales No se aplican los programas por falta de personal idoneo en obra.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

En el marco de las labores de seguimiento y control a la calidad de los trabajos ejecutados, esta interventoría evidencia que el contratista no ha realizado la entrega de los soportes correspondientes a la caracterización de los materiales utilizados en obra, los cuales deben ser emitidos por el laboratorio que realizó los ensayos respectivos, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

De igual manera, aunque se ha informado la ejecución de ensayos de compactación en campo, no se cuenta con la entrega de los registros, resultados ni informes técnicos que permitan verificar el cumplimiento de los parámetros exigidos.

La ausencia de esta información impide a la interventoría realizar una adecuada validación de la calidad de las actividades ejecutadas, afectando la trazabilidad y el control técnico del proyecto.

En consecuencia, se requiere al contratista hacer entrega inmediata de:

1. Informes de caracterización de materiales emitidos por laboratorio.

2. Resultados de ensayos de compactación en campo, con sus respectivos soportes técnicos.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones contractuales y garantizar la calidad de los trabajos ejecutados.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



HUMECTACIÓN TRAMO CORREGIDO K5+264



SUPERVISIÓN TRAMO PRUEBA K4+450



CONFORMACIÓN DE CUNETAS K5+150



COMPACTACIÓN VIA K5+250

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Carlos Chaparro