ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	8/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 13 de abril de 2026	**SEMANA No.**	**52**	DEL	**6-abr-26**	AL	**12-abr-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	TIBACUY CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	346 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	346 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL NARIÑO :**	$ 1.318.514.227
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1.318.514.227
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 1.318.514.227
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 06 al 12 de abril del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.

1. rocería:
 - Tramo 6 - K24+300 al K26+200

2. NP3 CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO :
 - Tramo 6 K24+300 al K26+200
 - Tramo 5 K19+500 al K20+000
 - Tramo 4 K18+200 al K18+270

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	30-mar-26	28-abr-26	29,00	6-abr-26		ejecución	-7	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	30-mar-26	28-may-26	59,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	30-mar-26	21-abr-26	22,00	6-abr-26		ejecución	-7	ejecución

Plazo del proyecto: - 21 días **23**

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	17,39%	1,41%	-15,98%
Acumulado Actual	17,39%	1,41%	-15,98%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
23 días		23,00	-3,68

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ 229.296.412	$ 18.573.032	8,10%
Acumulado Actual	$ 229.296.412	$ 18.573.032	8,10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 210.723.380,35


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
$ -

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

"Durante la semana comprendida entre el 06 y el 12 de abril de 2026, se registra el ingreso de un nuevo profesional para el cargo de Especialista Ambiental, cuya aprobación fue emitida por la entidad contratante el 7 de abril de 2026 mediante comunicado ICCU-I-2026-0004613. En el transcurso de la semana se llevó a cabo el proceso de empalme e incorporación al contrato. Como parte de las actividades realizadas, se efectuó la revisión de los documentos contractuales, incluyendo los requerimientos establecidos en los apéndices, el PAGA y el plan de inversión, así como el estado de los informes.

Adicionalmente, durante este periodo se realizó la verificación del informe correspondiente a octubre de 2025, el cual contaba con observaciones previas formuladas por la interventoría. "

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana del 06 de abril al 12 de abril de 2026, el contratista reportó avances en la adecuación de la oficina de atención en Tibacuy y realizó la entrega de volantes de notificación de actas de vecindad en el mismo municipio. Se acompañó la actividad de levantamiento de actas de vecindad en el Tramo 6 Mango/Piedrancha, con un total de 17 actas diligenciadas. Asimismo, se entregó el informe mensual de interventoría correspondiente al periodo de marzo y se llevó a cabo la reunión de interventoría para la revisión y control de los informes semanales y mensuales. En el componente social, se efectuó seguimiento en Tibacuy y el contratista de obra implementó la primera jornada de atención a la comunidad en este municipio.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado, no se ejecutaron actividades constructivas en obra. No obstante, no se identificaron condiciones inseguras ni actos subestándar que pudieran representar riesgos para el personal. Se mantuvieron las condiciones generales del área bajo control, sin presentarse incidentes o situaciones que afectaran la seguridad y salud en el trabajo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

1. Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico. Contemplada a ejecutar entre el dia 06 al 12 de abril del 2026. El contratista inicio con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
2. Roceria, contemplada a ejecutar entre el dia 06 al 12 de abril del 2026. Para la presente semana el contratista realiza la actividad manuel para ubicar las alcantarillas.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico. Contemplada a ejecutar entre el dia 06 al 12 de abril del 2026. El contratista inicio con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
2. Roceria, contemplada a ejecutar entre el dia 06 al 12 de abril del 2026. Para la presente semana el contratista realiza la actividad manuel para ubicar las alcantarillas.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

el dia 16 de mrzo del 2026 el contratista realizo retiro de maquinaria (motoniveladora y vibrocompactador) de obra trasladandola para otro frente de obra en el municipio de (Tibacuy), igualmete recogieron señalizacion, el personal que se encontraba en obra: Residente, 1 operador.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

el contratista entrego presupuesto de obra, programa de obra, y flujo de caja.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista no contaba con Plan de Manejo de Tránsito (PMT), presentó ausencia de la documentación requerida para el desarrollo seguro de las actividades y no dispuso de la presencia del profesional SST en campo.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
Se realzo supervisión para la conformación de vía.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



260408_FR_FG_roceria_a_maquinaymanuel_K23+989



260408_FR_FG_conformacion_de_Via_K25+810



260408_FR_FG_conformacion_de_Via_K26+000



260408_FR_FG_inicio_tramo_K24+300_al_K19+500_al_K20+000

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Carlos Chaparro