ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN - PARA PAGO | **11**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCION N°. | NA

CONSECUTIVO N° NA

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-140-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
	ICCU-218-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIGER 2021	**NIT**	901.902.610-2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		ECG INGENIERIA SAS	**NIT**	901.289,190-0
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN OBRA	11 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
PLAZO INICIAL EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	11,5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA	22 DE DICIEMBRE DE 2025 – INCORPORACIÓN DE CINCO (05) ÍTEMS NO PREVISTOS.				
PRORROGA No. 1 CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	16 DE DICIEMBRE DE 2025 – 6 MESES DE PRÓRROGA. HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026.				
SUSPENSION No. 1 DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	29 DE DICIEMBRE DE 2025 – 15 DÍAS CALENDARIO.				
REINICIO No. 1 DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	13 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	15 DE JULIO DE 2025				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	15 DE JULIO DE 2026				
FORMA DE PAGO - OBRA	**1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS:** **a)** Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO. **b)** Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **c)** Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **d)** El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría. **2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:** **a.** En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo. **b.** El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato. **c.** Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e				$32,246,753,687.00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$3,903,576,140.00

	PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	ENERO - 2026

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado	
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**		
Cumplimiento del contrato	NB-100367736 ANEXO 4 CERTIFICADO No. 72762305 CUMPLIMIENTO NB-100095036 ANEXO 06 CERTIFICADO No. 72762309 RCE	2 de abril de 2025	17 de enero de 2027	$	6,449,350,737.00
Buen manejo del anticipo		2 de abril de 2025	17 de julio de 2027	$	9,674,026,106.10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		2 de abril de 2025	17 de julio de 2029	$	1,612,337,684.35
Calidad de los elementos		9 de marzo de 2026	17 de julio de 2029	$	725,674,942.25
Estabilidad de la obra		9 de marzo de 2026	17 de julio de 2028	$	9,674,026,106.10
Responsabilidad civil extracontractual - RCE		2 de abril de 2025	17 de julio de 2026	$	1,612,337,684.00

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado	
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**		
Cumplimiento del contrato	310 47 994000014872 - ANEXO 3 - CUMPLIMIENTO	3 de marzo de 2025	15 de enero de 2027	$	585,536,421.00
Buen manejo del anticipo		3 de marzo de 2025	15 de enero de 2027	$	780,715,228.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		3 de marzo de 2025	15 de julio de 2029	$	390,357,614.00
Calidad del servicio		3 de marzo de 2025	15 de julio de 2029	$	780,715,228.00

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	ENERO - 2026

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

El contrato de obra como el de interventoria se encontraba suspendidio de acuerdo al cierre de las centros de acopio de material anudado junto con las restricciones vehiculares que hubo, con el objetivo de no generar gasto en la interventoria se vio procedente realizar la suspension del contrato tanto para obra como para interventoria. El día 13 de enero de 2026, se procedio con el reinicio.

Para el mes de enero, se realizarón actividades en los componentes ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estas actividades se componen las siguientes:
CABRERA
COMPONENTE TÉCNICO
Para el presente mes, se ha dado apertura al frente de obra de Cabrera, para el cual, se requirio la necesidad de acuerdo a los diseños remitidos por la empresa de contratista y aprobados por la interventoria, en el suministro de material de prestamo de baja especificacion (afirmado), el cual se ha venido desarrollando dicho ejercicio junto con la explanacion e instalacion del mismo en las abscisas K11+920 al K12+092 entre K11+820 al K11+715 entre K11+710 al K12+708 entre K10+690 al K9+850; de forma paralela, se ha desarrollado el trasnporte del material, el cual viene desde la cantera denominada La Colina, el cual se encuentra en el municipio de Nilo, a una distancia aproximada de 62.94km del punto de intervencion.
A su vez, se ha desarrollado la conformación de calzada existente incluyendo el retirto del material organico que se encuentra en el corredor, puesto que este genera afectaciones en la mezcla homogenea de la estabilizacion del producto.
Conforme a los ítems contractuales, para el corredor de cabrera se tiene un avance de ejecucion correspondiente a 9,99%.
COMPONENTE AMBIENTAL
Para el mes de enero en el municipio de cabrera, se realizaron las siguientes actividades de acuerdo al componente ambiental:
- Instalación de un campamento temporal en el frente de obra, para el almacenamiento de sustancias químicas, ubicación del kit de derrames, punto ecológico, isotanques y demás elementos para el desarrollo de las actividades de obra.
- Jornada de inducción y capacitación para los colaboradores de la obra en el municipio de Cabrera
- Acompañamiento en las actividades realizadas en campo
- Seguimiento y almacenamiento de los residuos peligrosos generados por las actividades de obra
- Acompañamiento y gestión de los residuos generados en obra.
- Verificación del suministro de agua por medio del proveedor autorizado.
- Verificación de las condiciones de los equipos y máquinas presentes en obra.
- Cuidado de la flora y fauna de la zona de intervención.

GESTION SOCIAL
En el periodo de enero, se recibieron un total de 3 PQRSD, presentadas por la comunidad de Cabrera, las cuales a la fecha se encuentran en proceso de respuesta por parte del contratista.
El contratista de obra atendió las solicitudes de la comunidad del municipio de Cabrera relacionadas con la realización de reuniones de socialización, orientadas a dar aconocer los aspectos técnicos, financieros y el alcance del proyecto. En este contexto, se desarrolló un espacio de socialización liderado por el Supervisor Técnico del ICCU, con la participación del contratista de obra, la interventoría, las administraciones municipales y la comunidad.

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para las intervenciones en los tramos de Cabera y Pandí, desde el componente SST, se ha desarrollado las siguientes actividades:
• Afiliaciones y Pagos: Verificar mensualmente que todo el personal contratado esté al día en el pago de Seguridad Social (ARL, Salud, Pensión) y Parafiscales.
• Plan de Trabajo SST: Aprobar y hacer seguimiento al cronograma de actividades de prevención del contratista.
• Investigación de Accidentes: Supervisar que se reporten e investiguen todos los incidentes y accidentes de trabajo conforme a la ley.
• Uso de EPP: Controlar rigurosamente que los trabajadores utilicen los Elementos de Protección Personal adecuados (cascos, botas, guantes, etc.).
• Maquinaria y Herramientas: Realizar inspecciones preoperacionales a equipos y herramientas para asegurar que estén en condiciones seguras de uso.
• Señalización y Orden: Verificar que las áreas de trabajo estén delimitadas, señalizadas y mantengan un adecuado orden y aseo para evitar tropiezos o caídas.
• Permisos de Trabajo: Validar y firmar diariamente los permisos para tareas diarias (ATS).

Según programación se tenía planteado ejecutar para el presente mes un seis, punto treinta y cuatro por ciento 6.34% del valor total presupuestado para el Municipio de cabrera que corresponde a Cuatro mil trecientos veinte ocho millones quinientos noventa mil ciento noventa y seis pesos $4.328.590.196. A corte del 31 de enero del 2026 el contratista presenta un avance en la ejecución de obra del Municipio de Cabrera correspondiente al once, punto cero dos por ciento 11.02% que equivale a un valor total de cuatrocientos setenta y seis millones, novecientos setenta y site mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos $476.977.453.

Dentro de las obligaciones contractuales como interventoría, en el componente SST, se verificó que el consorcio VICGER diera cumplimiento a los programas establecidos en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y al cumplimiento de la normatividad vigente en riesgos laborales. En el presente periodo no se tuvo la ocurrencia de incidentes ni accidentes laborales.

En el componente de Manejo de Tránsito, fue verificado la instalación del PMT, lo cual minimizo la ocurrencia de algún accidente de tránsito vehicular o de algún actor vial que transitara en el tramo vial de

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIGER 2021	ECG INGENIERIA SAS
Anticipo	$9,674,026,106.10	$780,715,228.00
Pago No. 1	$507,972,459.58	$467,737,306.40
Pago No. 2	$0.00	$0.00
Pago No. 3	$0.00	$0.00
Pago No. 4	$0.00	$0.00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0.00	$0.00
Valor Pagado Total	$10,181,998,565.68	$1,248,452,534.40
Saldo Pendiente por Cancelar	$22,064,755,121.33	$2,655,123,606
Porcentaje de ejecución financiera	31.58%	31.98%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	ÁREA SST - ICCU
	Fecha diligenciamiento	EN REVISIÓN.

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	SI	**Chalecos**	SI
	Cascos	SI	**Otros**	SI
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	----------	**NO**	_____

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los documentos expuestos por la interventoría entorno al proyecto de Caminos Vecinales, Caminos Para Quedarse, se evidencia que existe un retraso por parte del contratista de 89,9%, con respecto a la linea base expuesta.
Durante el periodo evaluado se adelantaron actividades de seguimiento, revisión y articulación de los componentes ambiental, social y de SST, garantizando la continuidad administrativa y técnica del proyecto, aun en ausencia de ejecución de obra.
El proyecto quedó suspendido de común acuerdo entre las partes durante el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, conforme a lo pactado contractualmente, sin afectación al control y gestión de los componentes transversales, se realizo el reinicio junto con la actualizacion de las polizas tanto para el contrato de obra como el de interventoria.
Se estableció la reanudación de las actividades a partir del 13 de enero de 2026, quedando como prioridad la articulación de los componentes técnico, social, ambiental y de SST para asegurar un reinicio ordenado del proyecto.

10- ANEXOS

Informes semanales 40, 41, 42 y 43
Informe mensual preliminar No. 10 del mes de Enero

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORO**
JUAN SEBASTIAN SANCHEZ ESTRADA	SUPERVISOR CONTRATO ICCU-218-2025	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	9/03/2026	