ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-COLEGIOSNORTE-SED-073

Bogotá, 20 de enero de 2026

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION
Att: ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO
Representante Legal
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 – 63
Bogotá D.C

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112, CUYO OBJETO "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

ASUNTO: INFORME MENSUAL No.2 DE INTERVENTORIA- LOTE 11 CONSORCIO COLEGIO MECBOG.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos hacer la entrega del informe mensual No. 2 de interventoría, el cual contiene nuestro seguimiento y control para el contratista del lote 11 CONSORCIO COLEGIO MECBOG, se entrega de esta manera con sus tres componentes Técnico y administrativo, SST y ambiental, se adjunta link de descarga en el correo, para los anexos del informe.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Atentamente

ELKIN SALAZAR PÉREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Proyectó: Ing. Elkin Salazar Pérez.
Revisó: Ing. Elkin Salazar Pérez.
Aprobó: Ing. Elsa Torres Arenales.
Copia: Archivo.

BOGOTA
Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN – SED
OCTUBRE DE 2025



INFORME TÉCNICO No. 2 DE INTERVENTORÍA LOTE 11
PERIODO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME No. 2 DE INTERVENTORÍA

LOTE 11

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ELSA TORRES ARENALES

INTERVENTORÍA

ELSA TORRES ARENALES	***INFORME No. 2 DE INTERVENTORÍA***
ARCHIVO:	***VERSIÓN: 01***
ELABORÓ: Ing. ADRIANA PAOLA MENDEZ NAVARRO ***Residente de interventoría***	***APROBÓ: Ing. ELKIN SALAZAR PÉREZ*** ***Director de Interventoría***
FECHA: 08-NOV-25 AL 07-DIC-25	

Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 48
2. OBJETIVOS 50
2.1 Objetivo contractual del proyecto. 50
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 50
3.1 COLEGIOS A INTERVENIR. 52
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 53
4.1 UBICACIÓN GENERAL. 54
4.2 GENERALIDADES DE LA LOCALIDADES (11) DE SUBA, (12) BARRIOS UNIDOS. 55
5. DATOS DEL PROYECTO 56
5.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 56
5.2 DATOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA. 57
6. INFORME No. 1 Y DIAGNÓSTICO INICIAL 58
6.1 VISITAS INICIALES- ALCANCES LOTE 11 CONSORCIO COLEGIOS MECBOG. 61
7. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEO CONTRATISTA. 62
7.1 Garantías iniciales contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155160 de 2025, Lote 11 Consorcio COLEGIOS MEC BOG. 62
7.2 Garantías iniciales contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 64
7.3 Garantías actualizadas con el acta de inicio, contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155160 de 2025 LOTE 11 CONSORCIO COLEGIOS MECBOG. 65
7.4 Garantías actualizadas con el acta de inicio, contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 67
8. ACTAS DE COMITÉ y SEGUIMIENTO: 67
9. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 68
9.1 AVANCE DE OBRA. 68

10. INFORME FINANCIERO 82
10.1 CONTRATO DE OBRA No.8155160 CONSORCIO COLEGIO MECBOG LOTE11. 82
10.1.1 FORMA DE PAGO. 83
10.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4146210 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. 84
10.2.1 FORMA DE PAGO 85
11. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA. 86
12. INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA. 87
13. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 87
13.1 Correspondencia Enviada al contratista CONSORCIO COLEGIOS MEC BOG 87
13.2 Correspondencia Enviada a la SED. 96
13.3 Correspondencia Recibida del contratista CONSORCIO COLEGIOS MEC BOG. 101
13.4 Correspondencia Recibida de la SED. 110
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 111

LISTADO DE ANEXOS

Anexo No. 1 Contrato de Interventoría.
Anexo No. 2 Pólizas contrato de interventoría.
Anexo No. 3 Acta de inicio interventoría.
Anexo No. 4 Contrato de obra.
Anexo No. 5 Pólizas Contrato de obra.
Anexo No. 6 Actas de visitas Iniciales.
Anexo No. 7 Presupuestos Contratista.
Anexo No. 8 Programación de obra.
Anexo No. 9 Acta de inicio Obra.
Anexo No. 10 Actas de comité de obra.
Anexo No. 11- Correspondencia enviada.
Anexo No. 12- Correspondencia recibida.
Anexo No. 13- Informe SST Interventoría.
Anexo No. 14- Informe ambiental Interventoría.
Anexo No. 15- Informes semanales.
Anexo No. 16- Ítems No previstos.
Anexo No. 17- Informe mensual de Contratista.
Anexo No. 18- Facturación Interventoría.
Anexo No. 19- Evaluación ANS.

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización del proyecto Georreferenciación localidades de Suba y Barrios Unidos. Fuente (Autor 2023). 55
Ilustración 2 Gráfica Programado Vs Ejecutado Obra. 69

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Colegios a Intervenir lote 11 52
Tabla 2 Colegios de emergencias lote 11 53
Tabla 3 Dirección de los Colegios a Intervenir. 54
Tabla 4 Contrato interventoría 56
Tabla 5 Contrato Obra LOTE 11. 57
Tabla 6 Visitas y alcances iniciales Lote 11. 61
Tabla 7 Pólizas Iniciales contrato de Obra Lote 11, cumplimiento. 63
Tabla 8 Pólizas iniciales contrato de Obra Lote 11 – Responsabilidad civil 63
Tabla 9 Pólizas iniciales contrato de Obra Lote 11 – TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN 64
Tabla 10 Pólizas actualizadas contrato de Interventoría – Cumplimiento. 64
Tabla 11 Pólizas Iniciales contrato de Interventoría – Seriedad de la Oferta. 65
Tabla 12 Pólizas actualizadas acta de inicio, contrato de Obra Lote 11, cumplimiento. 65
Tabla 13 Pólizas actualizadas acta de inicio, contrato de Obra Lote 11 – Responsabilidad civil. 66
Tabla 14 Pólizas actualizadas acta de inicio, contrato de Obra Lote 11 – TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN. 66
Tabla 15 Pólizas actualizadas acta de inicio contrato de Interventoría – Cumplimiento. 67
Tabla 16 Porcentaje avance de obra. 68
Tabla 17 Porcentaje avance de obra • RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B. 73
Tabla 18 Porcentaje avance de obra REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE B. 77
Tabla 19 Porcentaje avance de obra ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A 79
Tabla 20 Porcentaje avance de obra JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B. 80
Tabla 21 Porcentaje avance de obra LA GAITANA SEDE A. 81
Tabla 23 Evaluación del tiempo contrato de Obra. 83

Tabla 24 Evaluación del tiempo contrato de interventoría.....85
Tabla 25 Seguimiento facturación de interventoría 86
Tabla 26 Correspondencia Enviada al contratista CONSORCIO COLEGIOS MEC BOG 87
Tabla 27 Correspondencia Enviada a la SED. 97
Tabla 28 Correspondencia Recibida del contratista CONSORCIO COLEGIOS MEC BOG. 101
Tabla 29 Correspondencia Recibida de la SED. 110

1. INTRODUCCIÓN.

La Constitución Política de Colombia establece que la educación es una función social y prioritaria del Estado, la cual debe ser prestada de manera permanente, regular, continúa y eficiente bajo estándares mínimos de calidad. Por lo tanto, es un derecho que toda la población distribuida en el Distrito debe tener garantizado.

La importancia social y la necesidad de universalización de la educación conducen al mejoramiento de las condiciones de seguridad, calidad y funcionalidad de los equipamientos educativos y a su consolidación como espacios constructores de ciudadanía y de ciudad.

Bajo estándares de calidad se les da cumplimiento a los esquemas arquitectónicos mínimos en las edificaciones, con el obligatorio cumplimiento tanto para edificaciones escolares públicas como privadas. La Norma Sismo Resistente (NSR-I0) -Decreto 926 de 2010- actualizó la regulación en el territorio nacional, haciendo más exigentes los requerimientos técnicos de infraestructura educativa, estos lineamientos han obligado a la SED a estructurar sus proyectos en el marco de estas normas.

El proyecto arquitectónico y urbano permite mejorar y ampliar las oportunidades de acceso a la educación con ambientes de aprendizajes seguros, incluyentes e innovadores que potencien las capacidades de los niños y les asegure una formación con calidad y bienestar.

La materialización del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes depende de un espacio escolar digno, placentero y seguro, comprendiendo áreas dedicadas a aulas, sanitarios, recreación, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados que proporcionan condiciones especiales para favorecer el aprendizaje e incidir en los resultados de calidad del sistema educativo. Además, el espacio y la dotación escolar potencian o debilitan el ambiente pedagógico e inciden en el comportamiento de los individuos.

El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la socialización, el conocimiento y la recreación. En este sentido, una institución escolar más que una obra arquitectónica, es un espacio al servicio de los procesos educativos,

conformado por un conjunto de ambientes pedagógicos creados con finalidades culturales, sociales, académicas, creativas, intelectuales, éticas y recreativas.

Con el ánimo de brindar unos espacios adecuados para los estudiantes y mejorar la calidad de la educación, la secretaria de Educación del Distrito (SED), plantea la intervención de varios colegios en las diferentes localidades de Bogotá, asignando unos recursos importantes para la priorización de obras en cada una de esta instituciones educativas, referente a este contrato se tiene denominado el grupo Zona norte (lote 4) compuesto por La firma de interventoría ELSA TORRES ARENALES y por el contratista designado como Lote 11 Consorcio COLEGIO MECBOG (7 sedes), quien será el encargado de ejecutar los recursos asignados por la SED para las intervenciones a realizarse en la Zona Norte para las Localidades de Suba y Barios Unidos.

Por tal motivo, se suscribe entre La Secretaría de Educación del Distrito (SED) y las firmas Lote 11 Consorcio COLEGIO MECBOG se suscribe el siguiente contrato de obra: CO1.PCCNTR.8155160 para el Consorcio COLEGIOS MECBOG.

Para el contrato de obra citado se tiene el siguiente objeto *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" - LOTE 11, respectivamente.*

Para el control técnico, administrativo, social, jurídico, ambiental y financiero la secretaria de Educación - SED, adjudicó el contrato de Interventoría a la ingeniera Elsa Torres Arenales con el contrato No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es la "*INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".*

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo contractual del proyecto.

El objeto del Contrato de Interventoría se basa en la *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" LOTE 4.*

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto objeto del presente contrato de obra a cargo de la Interventoría, tiene como finalidad la *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 04".*

El proyecto se desarrollara en siete (07) colegios distritales ubicados en la zona Norte y otro grupo de colegios distritales priorizados por emergencia en la zona Norte, en las localidades de Suba y Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá D.C. donde se realizará la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento de zonas exteriores y recreativas, reposición de cubiertas y cerramientos, impermeabilización de placas – cubierta de concreto y mejoramiento en general de los ambientes educativos de las sedes priorizadas por la SED de las obras

y los recursos disponibles para las respectivas adecuaciones, mejoramientos y/o mantenimientos correctivos.

El contrato de obra se ejecutará mediante la modalidad de monto agotable, de tal forma que se dará prioridad a la ejecución de las actividades de obra señaladas y contenidas en el presupuesto de obra adjudicado. Si con ocasión de la ejecución contractual se hace necesario balancear el contrato y producto de este ejercicio resultan mayores y menores cantidades de obra o ítem no previstos que no alteran el valor inicial estimado del mismo, su ejecución podrá autorizarse y formalizarse mediante la suscripción de un acta de mayores o menores cantidades o compensación, suscrita entre el Interventor y el Contratista, con la autorización de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED.

En el desarrollo del contrato de Interventoría debe realizarse la revisión de las actividades, exigiendo calidad y verificando el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a cargo del contratista del lote 11 Consorcio COLEGIO MECBOG, como también prestando colaboración y apoyo permanente a las partes involucradas para el buen desarrollo del proyecto, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, sociales, financieros, jurídicos y ambientales establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros la elaboración del INFORME No. 2 de interventoría y la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación del contrato de interventoría.

3.1 COLEGIOS A INTERVENIR.

En el marco de nuestro contrato se tiene un total de 7 sedes asignadas para el lote 11, a continuación, Tabla 1 Colegios a Intervenir, se presenta los colegios para el contratista de obra.

Tabla 1 Colegios a Intervenir lote 11

GRUPO	Localidad	Colegio	Sede Educativa	SEDE
GRUPO 11	BARRIOS UNIDOS	REPUBLICA DE PANAMA	Avenida Chile	B
GRUPO 11	BARRIOS UNIDOS	RAFAEL BERNAL JIMENEZ	Gloria Gaitán A	B
GRUPO 11	BARRIOS UNIDOS	JUAN FRANCISCO BERBEO	Policarpa Salavarrieta	B
GRUPO 11	SUBA	GONZALO ARANGO	Gloria Lara de Echeverry - Gonzalo Arango	A
GRUPO 11	SUBA	ALVARO GOMEZ HURTADO	Álvaro Gómez Hurtado	A
GRUPO 11	SUBA	JAIME NIÑO DIEZ	Jaime Niño Diez	-
GRUPO 11	SUBA	LA GAITANA	La Gaitana	A

Tabla 2 Colegios de emergencias lote 11

GRUPO	Localidad	Colegio	Sede Educativa	SEDE
GRUPO 11	BARRIOS UNIDOS	TOMASS CARRASQUILLA	TOMASS CARRASQUILLA	A
GRUPO 11	SUBA	BILBAO	BILBAO	A
GRUPO 11	SUBA	ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	A
GRUPO 11	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN	B

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos ha dividido el Grupo Zona norte en siete (07) sedes de las Instituciones Educativas y un grupo de colegios distritales priorizados por emergencia por intervenir en la Zona Norte, en las Localidades de Suba, Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén, con el contratista lote 11 con el fin de garantizar una intervención y operación eficiente y eficaz de los recursos económicos priorizados por la SED.

A continuación, se relaciona el listado de los siete Colegios Distritales a intervenir, en las de localidades de Suba y Barrios Unidos, de la ciudad de Bogotá D.C. a intervenir.

Tabla 3 Dirección de los Colegios a Intervenir.

GRUPO	Zona	CPF	Localidad	Colegio	Sede Educativa	SEDE	Dirección
GRUPO 11	NORTE	1217	BARRIOS UNIDOS	REPUBLICA DE PANAMA	Avenida Chile	B	KR 62 # 70 C - 31
GRUPO 11	NORTE	1219	BARRIOS UNIDOS	RAFAEL BERNAL JIMENEZ	Gloria Gaitán A	B	CARRERA 54 No 78-85
GRUPO 11	NORTE	1206	BARRIOS UNIDOS	JUAN FRANCISCO BERBEO	Policarpa Salavarrieta	B	CL 77 # 22 - 66
GRUPO 11	NORTE	1156	SUBA	GONZALO ARANGO	Gloria Lara de Echeverry - Gonzalo Arango	A	CALLE 130 C No 97-71
GRUPO 11	NORTE	1101	SUBA	ALVARO GOMEZ HURTADO	Álvaro Gómez Hurtado	A	CARRERA 100 A No 130-18
GRUPO 11	NORTE	1170	SUBA	JAIME NIÑO DIEZ	Jaime Niño Diez	-	CARRERA 109 B N 145-17
GRUPO 11	NORTE	1113	SUBA	LA GAITANA	La Gaitana	A	TRANSVERSAL 116 C No 136-88

4.1 UBICACIÓN GENERAL.

Las localidades de Suba y Barrios Unidos determinadas como la Zona Norte para este contrato, se encuentran ubicadas en el extremo norte de la ciudad de Bogotá y limitan por el norte con la localidad de Usaquén por el sur con las localidades de Teusaquillo y Engativá.



Ilustración 1 Localización del proyecto Georreferenciación localidades de Suba y Barrios Unidos. Fuente (Autor 2023).

4.2 GENERALIDADES DE LA LOCALIDADES (11) DE SUBA, (12) BARRIOS UNIDOS.

LOCALIDAD DE SUBA.

Suba, la localidad número 11 de Bogotá, es la más poblada y una de las más extensas de la ciudad, ubicada en el noroccidente. Se caracteriza por su particular mezcla de entornos urbanos y rurales, destacándose por su riqueza natural, con áreas como los Cerros de Suba y La Conejera, y una red importante de humedales. Además, posee un importante legado histórico, con una fuerte presencia de la comunidad indígena Muisca, y un notable desarrollo comercial e industrial, que incluye cultivos de flores de exportación.

- Ubicación: Extremo noroccidental de Bogotá, limitando con los municipios de Chía y Cota, y las localidades de Usaquén y Engativá.
- Extensión: Aproximadamente 100,6 km², con una proporción significativa de suelo rural.

- Topografía: Combina una zona plana en el occidente con zonas montañosas en los cerros de Suba.

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

Barrios Unidos es la localidad número 12 de Bogotá, ubicada en el noroccidente de la ciudad. Su economía es mixta, con fuerte actividad comercial y de servicios, especialmente en los sectores automotriz y de muebles, conviviendo con una marcada vocación residencial. La localidad tiene un terreno relativamente plano, está delimitada por importantes avenidas y en ella se encuentran zonas de gran valor ambiental y recreativo como el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Humedal El Salitre.

- Localización: Noroccidente de Bogotá.
- Límites: Al norte con Suba (Av. Calle 100), al sur con Teusaquillo (Calle 63), al oriente con Chapinero (Av. Caracas) y al occidente con Engativá (Av. Carrera 68).
- Topografía: Terreno relativamente plano.

5. DATOS DEL PROYECTO

5.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Tabla 4 Contrato interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	ELSA TORRES ARENALES
NIT	63.323.375-2
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS,

	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
UBICACIÓN	LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, CHAPINERO, SUBA Y USAQUEN – ZONA NORTE LOTE 4.
VALOR DEL CONTRATO	$ 796.278.928,00 (Incluido AIU).
FECHA DE INICIO	8/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07/05/2026
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ING. ELKIN SALAZAR PÉREZ Correo electrónico: interventorianortel4@gmail.com Cra. 49A No. 94-76 Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA TORRES ARENALES etorresare@yahoo.es Cra. 49A No. 94-76 Bogotá D.C.

Fuente: Propia

5.2 DATOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

Tabla 5 Contrato Obra LOTE 11.

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.8155160
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIO MECBOG MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE 1130664687-1 35% CVL INGENIERIA S.A.S 900525406-5 65%
NIT	901973159-5

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 11
UBICACIÓN	LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS Y SUBA – ZONA NORTE LOTE 11.
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.499.103.832,00 (Incluido AIU).
FECHA DE INICIO	8/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07/05/2026
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
DIRECTOR DE OBRA	ANDRÉS MAURICIO ROSERO RIASCOS
REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE

Fuente: Propi

6. INFORME No. 1 Y DIAGNÓSTICO INICIAL

La interventoría en desarrollo de la Etapa inicial para la ejecución de las obras realiza la entrega del presente INFORME No. 2, soportado en la información y documentación técnica y normativa de las Instituciones Educativas, complementada por la Secretaria de Educación acorde con las Visitas Técnicas de campo de diagnóstico inicial ejecutadas para este segundo mes, conjuntamente con la supervisión y apoyo del Contrato de la SED, Interventoría y contratista, así mismo, una vez efectuadas las visitas entre las partes, se llevaron a cabo unas mesas de trabajo con el contratistas lote 11

para la revisión de los diagnósticos preliminares por cada colegio y para este periodo se da inicio a los frentes de obra, así como a las emergencias asignadas desde la SED.

Se siguieron los lineamientos técnicos dados por la SED identificados en la iniciación del contrato, de otra parte, se dio prioridad al diagnóstico de las condiciones actuales de las infraestructuras y plantas físicas de las sedes visitadas, de acuerdo con los lineamientos básicos para el mantenimiento de las Instituciones Educativas y conforme a los alcances previamente determinados por la SED y socializados entre las partes en cada uno de los recorridos, actividades a modo general que comprende los siguientes aspectos en las sedes que aplique:

- ✓ Actividades Preliminares de cerramiento de obras, localización y ajustes a los diseños de las baterías sanitarias, elementos de cubiertas, rampas, baños para discapacitados.
- ✓ Verificación del estado de las redes eléctricas existentes igualmente que las redes hidrosanitarias.
- ✓ Estado actual y reposición de redes hidrosanitarias de baterías sanitarias y aguas lluvias.
- ✓ Estado actual y adecuaciones de estructuras metálicas de cubiertas, canales, viga canales, bajantes.
- ✓ Estado actual, adecuaciones y/o construcción de cerramientos en mampostería o cerramiento en malla tipo CED.
- ✓ Estado actual y reposición de placas de concreto en zonas recreativas y de acceso.
- ✓ Estado actual y reposición del estado de las canchas deportivas de las instituciones.
- ✓ Estado actual y/o reposición del sistema eléctrico en salones, baterías sanitarias, pasillo, oficinas y en los espacios que sea requerido.
- ✓ Reposición de pisos, pañetes, pinturas en salones y baterías sanitarias.
- ✓ Estado actual y reposición de las cubiertas en general.
- ✓ Estado actual y/o reposición de carpintería metálica (puertas y ventanas), en baterías sanitarias y donde se requiera.

En el anexo No. 8 se encuentran los presupuestos, para el lote 11, organizado por cada una de las sedes a intervenir.

Una vez se suscrita el acta de inicio el día 8 de octubre de 2025, para el contrato de interventoría y el contrato de obra y teniendo en cuenta lo estipulado en los documentos contractuales, la interventoría requiere al grupo 11 la entrega de todos los documentos necesarios para el inicio de obras, ya que desde el documento estudios previos y anexo técnico se estipula solo un plazo máximo de 21 días hábiles, para la entrega de la documentación posterior el acta de inicio y para su revisión, emisión de observaciones y finalmente aprobación por los profesionales de interventoría, surtida esta etapa, se da inicio con los frentes de obra.

Cabe informar que el incumplimiento por parte de los contratistas, en cuanto a la entrega oportuna de los anteriores documentos y en los plazos requeridos por la entidad, obligaría a la interventoría a realizar la evaluación correspondiente a los Acuerdos de niveles de Servicio ANS, citados en los estudios previos en su numeral 11 y sus incisos 11.1, 11.2, 11.3 respectivamente y se aplicará de acuerdo con los parámetros de medición establecidos previamente, teniendo presente que, para este primer mes la evaluación de los Acuerdos de niveles de Servicio ANS, será referida únicamente al componente Administrativo – Documental: DOCUMENTOS TÉCNICOS, como se cita en los Estudios previos, una vez efectuada esta revisión se comunicará a cada uno de los Consorcios, el resultado de dicha evaluación.

A continuación, se presenta un resumen de los alcances iniciales conforme a las visitas efectuadas con el Contratista, la SED y la interventoría, estos alcances iniciales serán evaluados en cada sede y determinara el presupuesto por cada Colegio.

En el Anexo No. 6, se incluyen las actas de visitas iniciales por cada colegio visitado, para el lote 11 las cuales fueron efectuadas con el Supervisión de la SED, contratistas e interventoría, igualmente en el anexo No. 9 se adjunta el registro fotográfico inicial de estas visitas en cada uno de los colegios, igualmente con esta información se tienen proyectados un diagnósticos preliminares, los cuales se deben ajustar y presentar de manera definitiva, una vez se definan y se tengan en cuenta algunas recomendaciones de la Secretaria de Educación y recomendaciones de los especialistas de cada uno de los contratistas.

6.1 VISITAS INICIALES- ALCANCES LOTE 11 CONSORCIO COLEGIOS MECBOG.

Tabla 6 Visitas y alcances iniciales Lote 11.

GRUPO	Localidad	Colegio	Sede Educativa	SEDE	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
GRUPO 11	BARRIOS UNIDOS	REPUBLICA DE PANAMA	Avenida Chile	B	1. Adecuación del Shut de residuos. 2. Levantar el muro medianero del costado noroccidental. 3. Adecuación de pérgola de acceso costado Norte. 4. Pintura de fachada del costado Norte.
GRUPO 11	BARRIOS UNIDOS	RAFAEL BERNAL JIMENEZ	Gloria Gaitán A	B	1. Puerta doble hoja de acceso a bloque prescolar para evitar ingreso de palomas, con rampa exterior para acceso de movilidad reducida. 2. Estructura tipo pérgola entorno a Palma para protección anti caída de hojas 3. Mejoramiento de piso de zonas recreativas cercanas al área de caseta metálica.
GRUPO 11	BARRIOS UNIDOS	JUAN FRANCISCO BERBEO	Policarpa Salavarrieta	B	1. Mejoramiento de la red eléctrica. existente desde acometida de entrada a puntos finales. (En espacios con tubería conduit a la vista). 2. Cambio de cubierta del bloque Norte 3. Adecuación de Shut de residuos. 4. Cambio de cubierta en bloque de casona.
GRUPO 11	SUBA	GONZALO ARANGO	Gloria Lara de Echeverry - Gonzalo Arango	A	1. Adecuación de 4 aulas modulares. 2. Adecuación de aula (actualmente bodega, baño y oficina administrativa en bloque de primera infancia)

GRUPO 11	SUBA	ALVARO GOMEZ HURTADO	Álvaro Gómez Hurtado	A	1. Traslado de caja de aguas residuales al exterior del colegio y adecuación de un tramo de la red hidrosanitaria
GRUPO 11	SUBA	JAIME NIÑO DIEZ	Jaime Niño Diez	-	1. Suministro de equipo eyector de aguas residuales de soporte
GRUPO 11	SUBA	LA GAITANA	La Gaitana	A	1. Conexión de red de aguas pluviales a pozo externo. 2. Impermeabilización cubierta plana del bloque de biblioteca

Este es el resumen de los recorridos efectuados entres las 3 partes, SED, contratista e interventoría, a cada una de las sedes del lote 11, consorcio COLEGIOS MEC BOG, con los alcances inicialmente planteados por la supervisión de la Secretaria Distrital de Educación, sin embargo, dado a que el contrato es de monto agotable, se podrán adicionar otras actividades conforme a las necesidades de las 7 sedes aginadas a este grupo, al presupuesto y previamente a las autorizaciones de la SED.

Frente a los presupuestos iniciales, la interventoría indica que se adjuntan al presente INFORME No. 2 los presupuestos contractuales conforme a las revisiones efectuadas entre contratista e interventoría, estas versiones de cada presupuesto se encuentran incluidas en el anexo No. 7.

7. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEO CONTRATISTA.

7.1 Garantías iniciales contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155160 de 2025, Lote 11 Consorcio COLEGIOS MEC BOG.

En cumplimiento del contrato de obra, el contratista una vez se le adjudicó y se firmó el contrato, expidió con su aseguradora las pólizas iniciales para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155160 DE 2025, Póliza de CUMPLIMIENTO No. 14-44-101243833, Seguros del estado S.A. (ver anexo No 5); La cual ampara:

Tabla 7 Pólizas Iniciales contrato de Obra Lote 11, cumplimiento.

RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIAS		SUMA ASEG/ACTUAL
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	04/09/25	10/12/2026	$ 499.820.766,4
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	04/09/25	10/04/2029	$ 249.910.383,2
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS.	04/09/25	Se Ampara 2 años, 0 meses y 1 días	$ 499.820.766,4

Fuente: Propia

Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 14-40101075569, Seguros del estado S.A. (ver anexo No. 5); La cual ampara:

Tabla 8 Pólizas iniciales contrato de Obra Lote 11 – Responsabilidad civil

RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIAS		SUMA ASEG/ACTUAL
	DESDE	HASTA	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	04/09/25	10/04/2026	$ 427.050.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.	04/09/25	10/04/2026	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	04/09/25	10/04/2026	

Fuente: Propia

Póliza de TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN No. 14-18-101000191, Seguros del estado S.A. (ver anexo No. 5); La cual ampara:

Tabla 9 Pólizas iniciales contrato de Obra Lote 11 – TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN

RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIAS		SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
	DESDE	HASTA		
TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN	04/09/25	07/05/2026	$ 2.499.103.832	$ 2.499.103.832

Fuente: Propia

7.2 Garantías iniciales contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

En cumplimiento del contrato de Interventoría, una vez se le adjudicó y se firmó el contrato, se expidió con su aseguradora las pólizas iniciales para el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR8169112 DE 2025, Póliza de CUMPLIMIENTO No. 14-44-101243578, SEGUROS DEL ESTADO (ver anexo No. 2); La cual ampara:

Tabla 10 Pólizas actualizadas contrato de Interventoría – Cumplimiento.

RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIAS		SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/09/2025	03/12/2026	$ 159.255.785,6	$ 159.255.785,6
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/09/2025	03/04/2029	$ 79.627.892,8	$ 79.627.892,8
CALIDAD DEL SERVICIO	03/09/2025	03/04/2031	$ 159.255.785,6	$ 159.255.785,6

Fuente: Propia

Póliza de SERIEDAD DE LA OFERTA No. 14-44-101234744, SEGUROS DEL ESTADO S.A. (ver anexo No.2); La cual ampara:

Tabla 11 Pólizas Iniciales contrato de Interventoría – Seriedad de la Oferta.

RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIAS		SUMA ASEG/ACTUAL
	DESDE	HASTA	
SERIEDAD DE LA OFERTA	05/05/2025	04/09/2025	$ 79.627.892,8

7.3 Garantías actualizadas con el acta de inicio, contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155160 de 2025 LOTE 11 CONSORCIO COLEGIOS MECBOG.

Póliza de CUMPLIMIENTO No. 14-44-101243833, Seguros del estado S.A. (ver anexo No 5); La cual ampara:

Tabla 12 Pólizas actualizadas acta de inicio, contrato de Obra Lote 11, cumplimiento.

RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIAS		SUMA ASEG/ACTUAL
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	08/10/25	13/01/2027	$ 499.820.766,4
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	08/10/25	14/05/2029	$ 249.910.383,2
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS.	08/10/25	Se Ampara 2 años, 0 meses y 1 días	$ 499.820.766,4

Fuente: Propia

Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 14-40101075569, Seguros del estado S.A. (ver anexo No. 5); La cual ampara:

Tabla 13 Pólizas actualizadas acta de inicio, contrato de Obra Lote 11 – Responsabilidad civil.

RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIAS		SUMA ASEG/ACTUAL
	DESDE	HASTA	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	08/10/25	14/05/2026	$ 427.050.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.	08/10/25	14/05/2026	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	08/10/25	14/05/2026	

Fuente: Propia

Póliza de TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN No. 14-18-101000191, Seguros del estado S.A. (ver anexo No. 5); La cual ampara:

Tabla 14 Pólizas actualizadas acta de inicio, contrato de Obra Lote 11 – TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN.

RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIAS		SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
	DESDE	HASTA		
TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN	08/10/25	10/06/2026	$ 2.499.103.832	$ 2.499.103.832

Fuente: Propia

7.4 Garantías actualizadas con el acta de inicio, contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Póliza de CUMPLIMIENTO No. 14-44-101243578, SEGUROS DEL ESTADO (ver anexo No. 2); La cual ampara:

Tabla 15 Pólizas actualizadas acta de inicio contrato de Interventoría – Cumplimiento.

RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIAS		SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/10/2025	07/01/2027	$ 159.255.785,6	$ 159.255.785,6
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/10/2025	08/05/2029	$ 79.627.892,8	$ 79.627.892,8
CALIDAD DEL SERVICIO	08/10/2025	08/05/2031	$ 159.255.785,6	$ 159.255.785,6

Fuente: Propia

8. ACTAS DE COMITÉ y SEGUIMIENTO:

Para este INFORME No. 2, se anexan el acta de comité de obra No 1, el cual fue realizado el 04 de diciembre del 2025, así mismo se han efectuado mesas de trabajo para las revisiones de los presupuestos asignados a cada sede, actas de reunión y socialización para cada uno de los colegios iniciados con rectoría y la sed y finalmente actas de reunión con las direcciones locales estás actas se adjuntan el anexo No. 11, del mismo modo se menciona que se establecerán los comités de seguimiento conforme se estipula en la SED en el documento de Estudios y Documentos Previos en el literal:

10.2 Comité Técnico,

Para la coordinación y seguimiento del proyecto se conformará un Comité Técnico, que se reunirá ordinariamente cada quince (15) días y extraordinariamente cuando la ejecución del contrato lo requiera.

9. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

9.1 AVANCE DE OBRA.


De acuerdo a las programaciones de obra y análisis de flujo de caja del contrato la distribución de recursos en la escala temporal de los proyectos presenta el siguiente avance de obra frente al último informe semanal para este periodo correspondiente al informe No. 04 del 01 al 07 de diciembre de 2025:

Tabla 16 Porcentaje avance de obra.

AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE
PORCENTAJE PROGRAMADO	4,17%
PORCENTAJE EJECUTADO	1,78 %
ATRASO o ADELANTO	- 2,329%

Fuente: Propia

Ilustración 2 Gráfica Programado Vs Ejecutado Obra.



Fuente: Propia

Conforme al rendimiento de avance presentado para este mes en cada uno de los frentes de obra, la interventoría ha solicitado al contratista en varias ocasiones el incremento de personal de mano de obra no calificado en cada frente, situación que ha sido de manera reiterada en los comités de obra y a través de los comunicados (COLEGIOSNORTE-L11-061, L11-062, L11-068, L11-069) radicados al contratista para este periodo, se ha hecho llamado de atención debido a que la interventoría evidencia frentes de obra con bajo rendimiento y sin personal lo que se evidencia en un atraso total del -3,29% de ejecución de actividades.

9.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

Para este INFORME No. 2, se llevaron a cabo los inicios de actividades para los siguientes frentes de obra del lote 11 Consorcio COLEGIO MECBOG:

- **I.E. RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B**

Según programación establecida por el contratista la fecha de inicio era el 10 de noviembre del 2025, sin embargo, por falta de personal de obra el contratista inicio labores el 13 de noviembre de 2025.

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- Instalación de cerramiento
- Desmontes de bicicletero
- Desmonte de caseta
- Demolición de placa
- Demolición de bordillo
- Desmonte de tubería eléctrica
- Desmonte tubería hidráulica
- Excavación
- Instalación de sardinel
- Instalación de geotextil
- Relleno en material reciclado
- Retiro de RCD

De acuerdo con lo anterior se relacionan a continuación registro fotográfico de las actividades correspondientes a este frente:



Instalación de cerramiento en teja de zinc



Desmonte de bicicletero




Desmonte de caseta



Demolición de placa





Demolición de bordillo	Desmonte de tubería
	
Excavación	Instalación de sardinel
	
Instalación de geotextil	Relleno con material reciclado

	
Compactación material reciclado	Retiro de RCD

Tabla 17 Porcentaje avance de obra • RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B.

PORCENTAJE PROGRAMADO	5.17%
PORCENTAJE EJECUTADO	14,57 %
ADELANTO	9.40 %

Fuente: Propia

- **REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE B**


Según programación establecida por el contratista, la fecha de inicio era el 10 de noviembre del 2025, sin embargo, por falta de personal de obra, retiro de mobiliario de las áreas a intervenir por parte del colegio, el contratista inicio labores el 21 de noviembre de 2025.

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- Instalación de cerramiento
- Demolición de muro
- Demolición de enchape de piso

- Pañeten en muros
- Demolición enchape muro
- Demolición de placa
- Picado de muro
- Lavado de muro
- Instalación tubería hidrosanitaria

De acuerdo con lo anterior se relacionan a continuación registro fotográfico de las actividades correspondientes a este frente:

	
Instalación de cerramiento en zinc	Demolición de muro

	
Demolición de enchape piso	Pañete en muro
	
Pañete en muro	Demolición de enchape pared


	
Demolición de placa	Picado de muro
	
Lavado de muro	Instalación tubería hidrosanitaria

Tabla 18 Porcentaje avance de obra REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE B.

PORCENTAJE PROGRAMADO	7.19 %
PORCENTAJE EJECUTADO	2,95 %
ATRASO	-4.42 %

Fuente: Propia

- **ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A.**

Según programación establecida por el contratista la fecha de inicio era el 10 de noviembre del 2025, sin embargo, por falta de personal de obra el contratista inicio labores el 25 de noviembre de 2025.

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- Instalación de cerramiento
- Excavación manual
- Traslado de plantas
- Abono con tierra negra

De acuerdo con lo anterior se relacionan a continuación registro fotográfico de las actividades correspondientes a este frente:

	
Cerramiento en teja de zinc	Excavación manual

	
Trasplante de planta agapanto	Abono tierra negra planta agapanto

Tabla 19 Porcentaje avance de obra ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A

PORCENTAJE PROGRAMADO	0.00 %
PORCENTAJE EJECUTADO	9,82 %
ADELANTO	9.82 %

Fuente: Propia

Nota: el avance programado de este frente es 0.00% se bebe a que la programación inicial estaba para entregar el 21 de noviembre y a la fecha el contratista no nos ha enviado la reprogramación como se lo emos solicitado.

- **JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B.**

Según programación establecida por el contratista, la fecha de inicio era el 10 de noviembre del 2025, sin embargo, por solicitud realizada por el rector de la institución y dirección local en acompañamiento de los directores de obra e interventoría las áreas a intervenir quedaran disponible el 24 - noviembre - 2025.

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- Desmonte de lámparas
- Instalación de cerramiento
- Instalación de plástico para protección

De acuerdo con lo anterior se relacionan a continuación registro fotográfico de las actividades correspondientes a este frente:

	
Instalación de cerramiento	Desmonte de lámparas
	
Desmonte de lámparas	Instalación de plástico

Tabla 20 Porcentaje avance de obra JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B.

PORCENTAJE PROGRAMADO	3.66 %
PORCENTAJE EJECUTADO	0,33 %
ATRASO	-3.33 %

Fuente: Propia

- **LA GAITANA SEDE A**

Según programación establecida por el contratista, la fecha de inicio era el 10 de noviembre del 2025, sin embargo, por falta de personal de obra, retiro de mobiliario de las áreas a intervenir por parte del colegio, el contratista inicio labores el 2 de diciembre de 2025.

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- Instalación de plástico
- Desmonte de lámparas

De acuerdo con lo anterior se relacionan a continuación registro fotográfico de las actividades correspondientes a este frente:

	
Instalación de plástico	Desmonte de lámparas

Tabla 21 Porcentaje avance de obra LA GAITANA SEDE A.

PORCENTAJE PROGRAMADO	6.71 %
PORCENTAJE EJECUTADO	0,03 %
ATRASO	-6.68 %

Fuente: Propia

10. INFORME FINANCIERO

INFORME FINANCIERO

Para el presente informe correspondiente al **periodo del 8 de noviembre de 2025 al 07 de diciembre del 2025**, nos permitimos indicar que, el estado financiero ha tenido cambios dado a que los frentes de obra ya dieron inicio, conforme a las condiciones inicialmente pactadas respectivamente para el contrato de Obra **No. CO1.PCCNTR.8155160 CONSORCIO COLEGIO MECBOG LOTE 11,** se espera que el contratista radique formalmente el corte de obra No 1 correspondiente a este periodo, desde la interventoría ya se efectuó la primera revisión de las memorias de cálculo, se espera que el contratista radique formalmente las memorias de cálculo ajustadas, acta de corte y los documentos requeridos para radicar a la SED.

Frente al contrato de Interventoría **CO1.PCCNTR.8169112** DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, la situación de facturación es diferente, dado a que, para este mes, la interventoría ya facturó el primer periodo causado y se está en proceso del 2 valor facturado, conforme a lo estipulado en el anexo técnico, si se factura el porcentaje de obra fijo, el cual representa un 40% del valor total del contrato, valor que se debe facturar mes a mes, esta documentación se adjunta al presente informe mensual en el anexo No. 18

10.1 CONTRATO DE OBRA No.8155160 CONSORCIO COLEGIO MECBOG LOTE11.

El presupuesto oficial de la Secretaría de Educación del Distrito Capital para la ejecución del objeto del contrato de obra No. 8154791 CONSORCIO ESCOSA, es de **DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE**. **($2.499.103.832,00),** incluido

impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.

Tabla 22 Evaluación del tiempo contrato de Obra.

EVALUACIÓN DE TIEMPO			
PLAZO DEL CONTRATO	7 MESES	FECHA DE INICIO	08 de Octubre de 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN	07 de Mayo de 2026

Fuente: Propia

10.1.1 FORMA DE PAGO.

El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al contratista, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así:

La SED pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste.

La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos hasta por el 95% del valor total estimado, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior. Estas cantidades deberán ser verificables y soportarse en Actas parciales de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.

La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total ejecutado del Contrato, el cual se hará a la una vez suscrita el acta de liquidación del contrato.

Dicha información será verificada por parte del interventor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El Contratista deberá cumplir con los requisitos de pago.

Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios.

En el evento que el Contratista no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, no habrá lugar a trámite alguno hasta tanto el contratista no cumpla con la obligación, por tanto, no existe retraso en el pago y consecuentemente no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED.

Se espera que el contratista radique formalmente el corte de obra No1 correspondiente a este periodo, desde la interventoría ya se efectuó la primera revisión de las memorias de cálculo, se espera que el contratista radique formalmente las memorias de cálculo ajustadas, acta de corte y los documentos requeridos para radicar a la SED.

10.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4146210 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.

El presente informe contiene la información financiera del proyecto teniendo como base a lo establecido en el pliego de condiciones del Contrato de Interventoría donde se menciona que, el presupuesto para la presente contratación asciende a la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($796.278.928.00)** incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

Tabla 23 Evaluación del tiempo contrato de interventoría.

EVALUACIÓN DE TIEMPO			
PLAZO DEL CONTRATO	7 MESES	FECHA DE INICIO	08 de Octubre de 2024
		FECHA DE TERMINACIÓN	07 de Mayo de 2026

Fuente: Propia

10.2.1 FORMA DE PAGO

La Entidad pagará a la interventoría el valor del contrato, así:

a) Un pago fijo mensual durante el plazo del contrato el cual corresponderá a un Porcentaje pactado para pago fijo, para este proyecto será del cuarenta por ciento (40%) del valor inicial en el contrato.
b) Un pago variable mensual que corresponderá al sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría.
c) Del sesenta por ciento (60%) definido para pago variable, la SED realizará un pago final del 5% del valor total del contrato, contra la suscripción de las actas de terminación de los contratos de obra a los que se efectúe seguimiento y control, y la liquidación tanto del contrato de interventoría como los de obra.

Finalmente, la interventoría aclara, que a la fecha del presente informe se tiene solo el reporte del costo fijo del primer mes el cual ya fue facturado y remitido a la SED, se espera la entrega del 2 mes facturado, esto solo con el cobro del porcentaje de obra fijo del 40% dado a que el avance de obra del 60% se cobrará una vez se tenga el corte de obra NO.1 del contratista aprobado.

Tabla 24 Seguimiento facturación de interventoría

FACTURACIÓN DE INTERVENTORÍA				
CORTE No.	PERIODO DEL CORTE	FACTURA No.	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA
1	08-oct-25 al 07-nov-25			$ 45.483.452
			VALOR TOTAL ACUMULADO.	$ 45.483.452
		VALOR TOTAL CONTRATO		$ 796.278.928.00
		PORCENTAJE FACTURADO.		5,71 %

EL anterior valor se encuentra pendiente de aprobación por la SED, por lo tanto, aun no se tiene el número de la factura y la fecha, una vez se tenga esta información se complementará en el siguiente informe mensual.

11. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA.

Para el presente informe mensual, la interventoría se permite adjuntar los informes semanales generados desde esta interventoría, con el avance de cada uno de los colegios, para este informe se tienen un total de 4 informes, los cuales se encuentran adjuntos en el anexo No. 15 y se listan a continuación:

001- INF. SEMANAL INTERV. LOTE 11, 10 al 16-nov-25.

002- INF. SEMANAL INTERV. LOTE 11, 17 al 23-nov-25.

003- INF. SEMANAL INTERV. LOTE 11, 24 al 30-nov-25.

004- INF. SEMANAL INTERV. LOTE 11, 01 al 07-dic-25.

12. INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA.

La interventoría se permite indicar que, una vez revisados los documentos y anexos del informe mensual del contratista por cada uno de los profesionales de esta interventoría, se emite la aprobación del informe mensual No. 1 correspondiente al periodo del 8-oct-25 al 07-nov-23 en cuanto a sus componentes Técnico y Financiero, SST Y AMBIENTAL, mediante el siguiente comunicado.

- INT-COLEGIOSNORTE-L11-090 03-dic-25 Aprobación informe mensual No. 1

Así mismo se indica que ya fue requerido el informe mensual No. 2 correspondiente al periodo 08-nov-25 al 07-dic-25 con el comunicado INT-COLEGIOSNORTE-L11- 085 01-12-25.

La información correspondiente a los informes mensuales del contratista se encuentra en el anexo No. 17.

13. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

13.1 Correspondencia Enviada al contratista CONSORCIO COLEGIOS MEC BOG

Tabla 25 Correspondencia Enviada al contratista CONSORCIO COLEGIOS MEC BOG

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-L11-037	8/11/2025	RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2025-051 APROBACION PRESUPUESTOS INICIALES, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	DOCUMENTOS INICIALES
INT-COLEGIOSNORTE-L11-038	10/11/2025	RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2025-068, MANEJO DE SUBCONTRATISTAS, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	ADMINISTRATIVO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-039	10/11/2025	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL A INGRESAR, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-040	11/11/2025	RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2025-060 SEGUNDAS OBSERVACIONES PROGRAMACION, FLUJO DE CAJA Y PROGRAMA DE SUMINISTRO E INSUMOS LOTE 11., PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	DOCUMENTOS INICIALES
INT-COLEGIOSNORTE-L11-041	12/11/2025	RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2025-074 APROBACIÓN PROGRAMACION, FLUJO DE CAJA Y PROGRAMA DE SUMINISTRO E INSUMOS LOTE 11., PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	DOCUMENTOS INICIALES
INT-COLEGIOSNORTE-L11-042	12/11/2025	SOLICITUD DE DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS DE TERCEROS	ADMINISTRATIVO

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-L11-043	12/11/2025	Rta. MECBOG-2025-072 Aprobación hojas vida personal no calificado	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-044	13/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-073, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADO, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-045	14/11/2025	APROBACION DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, POSTERIOR A LA FIRMA DE ACTA DE INICIO, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIOS MECBOG.	DOCUMENTOS INICIALES
INT-COLEGIOSNORTE-L11-046	15/11/2025	SOLICITUD DE ITEMS NO PREVISTOS	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-047	15/11/2025	SOLICITUD INGRESO VEHICULO AL IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ PARA RETIDO RCD	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L112-048	18/11/2025	OBSERVACIONES A ESQUEMAS PARA INTERVENCION IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L112-049	18/11/2025	OBSERVACIONES A ESQUEMAS PARA INTERVENCION IED BERNAL JIMENEZ SEDE B	TECNICO

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-L11-050	18/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-080, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADO, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-051	18/11/2025	SOLICITUD DE AJUSTE EN PRESUPUESTOS	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-052	18/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-079, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADO, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-053	18/11/2025	SOLICITUD PERSONAL TÉCNICO SST DE CONTRATISTA, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-054	19/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-084, RADICACIÓN DE DOCUMENTOS - AYUDANTE DE APOYO OPERATIVO, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-055	19/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-085, AUTORIZACIÓN INGRESO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARÍA PARA RECOLECCIÓN RCD, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	SST

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-L11-056	19/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-076, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG. Ajuste de presupuesto TOMAS CARRASQUILLA	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-057	19/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-077 INICIO DE ACTIVIDADES ÁLVARO GÓMEZ HURTADO SEDE A,	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-058	20/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-065 ficha técnica teja	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-059	20/11/2025	RESPUESTA A COMUNICADO MECBOG-2025– 083 REVISIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL CONTRATISTA LOTE 11 – CONSORCIO MECBOG.	HOJAS DE VIDA
INT-COLEGIOSNORTE-L11-060	20/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-088 desmonte caseta	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-061	20/11/2025	INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-062	20/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG - 2025 - 082 TEMAS COLEGIOS LA GAITANA SEDE A.	TECNICO

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-L11-063	20/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-089, RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PERSONAL DE OBRA IED REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE B. PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-064	20/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-031, INFORMACION COLEGIO JAIME NIÑO DIEZ.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-065	20/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG 059-2025, CONCEPTO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORIA, COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO, ZONA CASONA.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-066	21/11/2025	RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2025-090 REVISIÓN HOJA DE VIDA TECNICO SST LOTE 11	HOJAS DE VIDA
INT-COLEGIOSNORTE-L11-067	21/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-091, RADICACIÓN DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE OBRA QUE ESTARÁ EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE REQUIERAN, Y EN ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-068	21/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-071	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-069	21/11/2025	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA – COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B.	TECNICO

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-L11-070	22/11/2025	RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2025-092 APROBACIÓN HOJA DE VIDA INSPECTOR DE OBRA LOTE 11	HOJAS DE VIDA
INT-COLEGIOSNORTE-L11-071	25/11/2025	DESIGNACION CORREO ADICIONAL	ADMINISTRATIVO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-072	24/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-097, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADO, QUE PARTICIPARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS INSTITUCIONES: LA GAITANA SEDE A,REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE B, JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B, RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-073	24/11/2025	RESPUESTA A COMUNICADO MECBOG-2025-086, PROGRAMACION VISITAS OTIC.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-074	24/11/2025	RESPUESTA A COMUNICADO MECBOG-2025-087, RETIROS DE MOBILIARIOS.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-075	25/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-097, Radicación documentación personal de obra – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	SST

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-L11-076	25/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-099, Solicitud de autorización de ingreso de vehículo para recolección de RCD. – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-077	26/11/2025	RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2025-0105 OBSERVACIONES HOJA DE VIDA PROFESIONAL SST LOTE 11,	HOJAS DE VIDA
INT-COLEGIOSNORTE-L11-078	26/11/2025	SOLICITUD 1 INFORME MENSUAL Y CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES MENSUALES CONTRATISTA.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-079	27/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-108, Solicitud de autorización de ingreso de vehículo para recolección de RCD. – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-080	27/11/2025	SOLICITUD DE MEMORIAS Y ACTA CORTE 1	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-081	27/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-109, Radicación documentación personal de obra – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-082	27/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-110, Radicación documentación personal de obra – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	SST

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-L11-083	27/11/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-108, Radicación documentación personal de obra – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-084	27/11/2025	ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2025-113 APROBACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL SST LOTE 11, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	HOJAS DE VIDA
INT-COLEGIOSNORTE-L11-085	1/12/2025	RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2025-119 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 01, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	INFORMES MENSUALES
INT-COLEGIOSNORTE-L11-086	2/12/2025	RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2025-122 Procedimiento de Trabajo de Cubierta–IED Juan Francisco Berbeo, Sede B.	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-087	2/12/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-118, APROBACION FICHAS TECNICAS ENCHAPES. PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-088	2/12/2025	RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2025-117, APROBACIÓN CONCEPTO ESTRUCTURAL COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO, ZONA CASONA. PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-L11-089	2/12/2025	LISTADO DE DOCUMENTOS, PARA RADICACION DE CORTES MENSUALES, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	TECNICO

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-L11-090	3/12/2025	APROBACION INFORME MENSUAL No1	INFORMES MENSUALES
INT-COLEGIOSNORTE-L11-091	4/12/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG-2025-128 SOLICITUD INGRESO MAQUINARÍA PARA TRABAJOS EN OBRA Y RECOLECCIÓN DE RCD	SST
INT-COLEGIOSNORTE-L11-092	5/12/2025	RESPUESTA OFICIO MECBOG - 2025 - 125, RADICACIÓN DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL PARA INGRESO A OBRA. PARA EL COLEGIO LA GAITANA SEDE A	SST

Fuente: Propia

13.2 Correspondencia Enviada a la SED.

Esta información la llenamos en oficina. (Elkin Y Daniel)

Tabla 26 Correspondencia Enviada a la SED.

ENTIDAD			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-SED-018	8/11/2025	RADICACION ÍTEM NO PREVISTOS 01, 02, 03 Y 04, PARA ATENCION EMERGENCIA 01 EN EL COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, ASIGNADO AL CONTRATISTA LOTE 10 CONSORCIO ESCOSA.	APU NO PREVISTOS
INT-COLEGIOSNORTE-SED-019	8/11/2025	ALCANCE A NUESTRO OFICIO INT-COLEGIOSNORTE-SED-015, RADICACION APUS CONTRATUALES TOTALES PARA EL CONTRATISTA LOTE 10 CONSORCIO ESCOSA.	APU NO PREVISTOS
INT-COLEGIOSNORTE-SED-020	8/11/2025	RADICACION APUS CONTRATUALES TOTALES PARA EL CONTRATISTA LOTE 11 CONSORCIO COLEGIOS MECBOG.	DOCUMENTOS INICIALES
INT-COLEGIOSNORTE-SED-021	8/11/2025	TRASLADO SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA CONJUNTA CON LA OTIC – IED JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B. PARA EL CONTRATISTA LOTE 11 CONSORCIO COLEGIOS MECBOG.	DOCUMENTOS INICIALES
INT-COLEGIOSNORTE-SED-022	12/11/2025	REMISIÓN HOJAS DE VIDA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169112	HOJAS DE VIDA
INT-COLEGIOSNORTE-SED-022	13/11/2025	RADICACION APUS CONTRATUALES TOTALES PARA EL CONTRATISTA LOTE 12 CONSORCIO INNOVA MANTENIMIENTOS.	DOCUMENTOS INICIALES
INT-COLEGIOSNORTE-SED-023	14/11/2025	RADICACION DOCUMENTOS REQUERIDOS, POSTERIOR A LA FIRMA DE ACTA DE INICIO, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11-CONSORCIO COLEGIOS MECBOG.	DOCUMENTOS INICIALES

ENTIDAD			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-SED-024	15/11/2025	SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO PARA EL DOCUMENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMT, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8154791 LOTE 10- CONSORCIO ESCOSA.	PMT
INT-COLEGIOSNORTE-SED-025	19/11/2025	REMISIÓN HOJAS DE VIDA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169112	HOJAS DE VIDA
INT-COLEGIOSNORTE-SED-026	21/11/2025	INFORMES SEMANALES No. 01, 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025, PARA LOS CONTRATISTA LOTE 10, 11 Y 12.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-027	21/11/2025	SOLICITUD DE VISITAS TÉCNICAS A LAS REDES DE COMUNICACIONES Y DE CCTV. CONTRATO DE OBRA NO. 8155160 LOTE 11 – CONSORCIO COLEGIOS MECBOG.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-028	21/11/2025	SOLICITUD DE APOYO PARA RETIRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS – IED LA GAITANA SEDE A. CONTRATO DE OBRA NO. 8155160 LOTE 11 – CONSORCIO COLEGIOS MECBOG.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-029	21/11/2025	TRASLADO OFICIO CIMT-068 CONTRATO CO1.PCCNTR.8155240	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-030	21/11/2025	REMISIÓN HOJAS DE VIDA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169112	HOJAS DE VIDA
INT-COLEGIOSNORTE-SED-031	24/11/2025	RESPUESTA AL OFICIO I-2025-151952	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-032	24/11/2025	INFORMES SEMANALES No. 02, 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025, PARA LOS CONTRATISTA LOTE 10, 11 Y 12.	TECNICO

ENTIDAD			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-SED-033	24/11/2025	SOLICITUD RETIRO DE MOBILIARIO EN ZONAS DE INTERVENCIÓN. CONTRATO DE OBRA NO. 8155160 LOTE 11 – CONSORCIO COLEGIOS MECBOG.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-034	25/11/2025	ENTREGA DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, EMERGENCIA COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, CONTRATO DE OBRA No. 8154791 LOTE 10- CONSORCIO ESCOSA.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-035	25/11/2025	INFORME PRELIMINAR DE INTERVENTORIA.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-036	26/11/2025	RADICACION ÍTEM NO PREVISTOS 05 al 06, 09 al 24, 26, 28 y 29 PARA ATENCION EMERGENCIA 01 EN EL COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, ASIGNADO AL CONTRATISTA LOTE 10 CONSORCIO ESCOSA.	APU NO PREVISTOS
INT-COLEGIOSNORTE-SED-037	27/11/2025	SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO PARA ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-038	27/11/2025	SOLICITUD DE DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN ATENCIÓN A EMERGENCIA – I.E.D. TOMÁS CARRASQUILLA	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-039	27/11/2025	"RADICACION DOCUMENTOS REQUERIDOS, POSTERIOR A LA FIRMA DE ACTA DE INICIO, LOTE 12	DOCUMENTOS INICIALES
INT-COLEGIOSNORTE-SED-040	27/11/2025	RADICACION ACTAS Y PRESENTACIONES DE SOCIALIZACION ALCANCES DIRECCIÓNES LOCALES DE EDUCACION (DILE) DE LAS LOCALIDADES DE USAQUEN, SUBA, BARRIOS UNIDOS Y CHAPINERO, PARA EL CONTRATO No. INTERVENTORIA No.8169112 LOTE 4.	TECNICO

ENTIDAD			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**
INT-COLEGIOSNORTE-SED-041	28/11/2025	RADICACION ÍTEM NO PREVISTOS 01 al 03, PARA ATENCION EMERGENCIA 01 EN EL COLEGIO GERARDO MOLINA, ASIGNADO AL CONTRATISTA LOTE 12 CONSORCIO INNOVA MANTENIMIENTOS.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-042	28/11/2025	REMISION ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169112	ACTA PARCIAL
INT-COLEGIOSNORTE-SED-043	28/11/2025	INFORME MENSUAL No.1 DE INTERVENTORIA.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-044	29/11/2025	INFORMES SEMANALES No. 03, 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, PARA LOS CONTRATISTA LOTE 10, 11 Y 12.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-045	1/12/2025	RESPUESTA AL OFICIO CE-E-074-2025, SOLICITUD DE ADICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154791 LOTE 10 CONSORCIO ESCOSA.	TECNICO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-046	1/12/2025	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 1 ADICIÓN, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169112	ADMINISTRATIVO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-047	3/12/2025	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 1 ADICIÓN, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169112.	ADMINISTRATIVO
INT-COLEGIOSNORTE-SED-048	3/12/2025	RADICACION ÍTEM NO PREVISTOS 04 PARA ATENCION EMERGENCIA 01 EN EL COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, ASIGNADO AL CONTRATISTA LOTE 10 CONSORCIO ESCOSA.	TECNICO

Fuente: Propia

13.3 Correspondencia Recibida del contratista CONSORCIO COLEGIOS MEC BOG.

Esta información la llenamos en oficina. (Elkin Y Daniel)

Tabla 27 Correspondencia Recibida del contratista CONSORCIO COLEGIOS MEC BOG.

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
MECBOG - 2025 - 065	10/11/2025	Remisión ficha técnica –Teja Standing Seam – IED Juan Francisco Berbeo Sede B.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 066	10/11/2025	Reiteración solicitud de planos – Colegio Álvaro Gómez Hurtado Sede A. ref. Oficio MECBOG-2025-032 del 9 de octubre de 2025	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 067	10/11/2025	Solicitud de visita técnica conjunta con la OTIC – IED Juan Francisco Berbeo sede B.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 068	10/11/2025	Solicitud de autorización para subcontratar – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 070	11/11/2025	Solicitud de aclaración sobre el procedimiento para la autorización de subcontratación – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	ING ELSA TORRES ARENALES

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
MECBOG - 2025 - 071	11/11/2025	Información sobre reprogramación de actividades en la IED La Gaitana – Sede A – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 072	11/11/2025	Radicación documentación personal de obra IED Rafael Bernal Jiménez Sede B – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 073	11/11/2025	Radicación documentación personal de obra IED Álvaro Gómez Hurtado Sede A – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG-2025– 074	11/11/2025	Respuesta a su comunicación INT-COLEGIOSNORTE-L11-040 de fecha recibido 11 de noviembre de 2025 – RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2025-060 SEGUNDAS OBSERVACIONES PROGRAMACION, FLUJO DE CAJA Y PROGRAMA DE SUMINISTRO E INSUMOS LOTE 11., PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11- CONSORCIO COLEGIO MECBOG.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 075	12/11/2025	Respuesta a comunicado No. INT-COLEGIOSNORTE-L11-042 de fecha 12 de noviembre del presente - Solicitud de diligenciamiento de formulario de actualización de datos de terceros – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 076	13/11/2025	Reporte Visita y Presupuesto IED Tomás Carrasquilla – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 077	14/11/2025	Aclaración sobre el área de intervención – I.E.D. Álvaro Gómez Hurtado Sede A.	ING ELSA TORRES ARENALES

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
MECBOG - 2025 - 078	15/11/2025	Solicitud de autorización de ingreso de vehículo para recolección de RCD – IED Rafael Bernal Jiménez.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 079	17/11/2025	Solicitud de autorización de ingreso de vehículo para recolección de RCD – IED Rafael Bernal Jiménez.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 080	17/11/2025	Radicación documentación personal de obra IED Juan Francisco Berbeo Sede B – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 081	17/11/2025	Notificación de visita técnica – Especialista en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 082	18/11/2025	Solicitud de retiro de equipos tecnológicos – Intervención de cubierta I.E.D. La Gaitana.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 083	18/11/2025	Solicitud de cambio de profesional – Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 084	18/11/2025	Radicación de documentos – Ayudante de apoyo operativo	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 085	19/11/2025	Solicitud de autorización de ingreso de vehículos y maquinaria para recolección de RCD en las Instituciones: Rafael Bernal Jiménez sede B, La Gaitana sede A, Alvaro Gómez Hurtado sede A, Gonzalo Arango Sede A y República de Panamá sede B.	ING ELSA TORRES ARENALES

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
MECBOG - 2025 - 086	19/11/2025	Solicitud de retiro de elementos en fachada y requerimiento de concepto técnico a la OTIC sobre redes de datos y CCTV. – I.E.D. República de Panamá sede B.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 087	19/11/2025	Solicitud de retiro de elementos en fachada y requerimiento de concepto técnico a la OTIC sobre redes de datos y CCTV. – I.E.D. Juan Francisco Berbeo Sede B.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 088	19/11/2025	Solicitud de liberación y autorización para retiro de caseta de alimentos – IED Rafael Bernal Jiménez sede B.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 089	20/11/2025	Radicación documentación personal de obra IED República de Panamá Sede B – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 090	20/11/2025	Solicitud de cambio de profesional – Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 091	21/11/2025	Radicación documentación personal de obra que estará en las instituciones educativas que se requieran y en atención de las emergencias – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 092	21/11/2025	Solicitud de cambio de profesional – Inspector de Obra	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 093	21/11/2025	Respuesta a comunicación INT-COLEGIOSNORTE-L11-053 – Personal SST Lote 11.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 094	21/11/2025	Respuesta a comunicación INT-COLEGIOSNORTE-L11-050 – Documentación personal mano de obra no calificada. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8155160.	ING ELSA TORRES ARENALES

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
MECBOG - 2025 - 095	21/11/2025	Respuesta a comunicación INT-COLEGIOSNORTE-L11-052 Autorización de ingreso de vehículo y minicargador. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8155160	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 096	22/11/2025	Respuesta a comunicación INT-COLEGIOSNORTE-L11-051 – Remisión de presupuestos ajustados y solicitud de aprobación	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 097	22/11/2025	Radicación documentación personal de obra	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 098	24/11/2025	Respuesta a su comunicación INT-COLEGIOSNORTE-L11-056 – Ajuste de presupuesto IED Tomás Carrasquilla.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 099	24/11/2025	Solicitud de autorización de ingreso de vehículo para recolección de RCD.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 100	24/11/2025	Informe de imposibilidad de ingreso de personal para atención de emergencia I.E.D. Tomas Carrasquilla.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 101	24/11/2025	Informe de imposibilidad de ejecución de actividades por falta de acceso I.E.D. Álvaro Gómez Hurtado sede A.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 102	24/11/2025	Actualización de personal asignado al proyecto.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 103	24/11/2025	Informe de imposibilidad de ejecución de actividades por falta de acceso I.E.D. Álvaro Gómez Hurtado.	ING ELSA TORRES ARENALES

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
MECBOG - 2025 - 104	25/11/2025	Radicación de Constancia de Formación Vocacional expedida por el Ministerio de Trabajo.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 105	26/11/2025	Solicitud de cambio de profesional en seguridad y salud en el trabajo.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 106	25/11/2025	Su comunicación INT-COLEGIOSNORTE-L11-072 de fecha 24 de noviembre de 2025 - Revisión de pertinencia – Curso de Trabajo Seguro en Alturas.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 107	25/11/2025	Autorización de ingreso de personal para atención de actividades de emergencias en instituciones educativas.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 108	26/11/2025	Solicitud de autorización de ingreso de vehículo para recolección de RCD.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 109	26/11/2025	Radicación documentación personal de obra – Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 110	27/11/2025	Radicación documentación personal para ingreso a obra.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 111	27/11/2025	Sus comunicaciones No. INT-COLEGIOSNORTE-L11-059, 066 Y 070 - radicación documentación profesionales en seguridad y salud en el trabajo e inspector de obra.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 112	27/11/2025	Su comunicación INT-COLEGIOSNORTE-L11-075 del 26 de noviembre de 2025 – Soporte de constancia de formación vocacional.	ING ELSA TORRES ARENALES

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
MECBOG - 2025 - 113	27/11/2025	Su comunicación INT-COLEGIOSNORTE-L11-077 del 26 de noviembre de 2025 – Certificación Profesional SST.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 114	27/11/2025	Su comunicación INT-COLEGIOSNORTE-L11-079 del 27 de noviembre de 2025 – Aporte de planilla de seguridad social – Conductor Juan Sebastián Medina Moyano.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 115	27/11/2025	Su comunicación INT-COLEGIOSNORTE-L11-081 del 27 de noviembre de 2025 – Aclaraciones sobre personal de obra.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 116	28/11/2025	Radicación de esquemas ajustados del ítem 15.1.12 – I.E.D. Gonzalo Arango Sede A.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG-2025– 117	28/11/2025	Respuesta al oficio INT-COLEGIOSNORTE-L112-065 – Concepto estructural Colegio Juan Francisco Berbeo, zona casona.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 118	28/11/2025	Remisión fichas técnicas – para el enchape de pared y piso del depósito de basuras de la IED República de Panamá sede B.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 119	28/11/2025	Entrega del Primer Informe Mensual – Periodo 08 de octubre al 07 de noviembre de 2025	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 120	29/11/2025	Remisión de ficha técnica de sardinel con componente de RCD – IED Rafael Bernal Jiménez, Sede B.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG-2025– 121	29/11/2025	Solicitud de autorización de poda y traslado de especies arbóreas.	ING ELSA TORRES ARENALES

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
MECBOG - 2025 - 122	**1/12/2025**	Radicación del Procedimiento de Trabajo de Cubierta – IED Juan Francisco Berbeo, Sede B.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 123	2/12/2025	Comunicación sobre entrega y custodia de la IED Juan Francisco Berbeo, Sede B.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 124	2/12/2025	Respuesta al comunicado INT-COLEGIOSNORTE-L11-085 – Observaciones Informe Mensual 01	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 125	3/12/2025	Radicación documentación personal para ingreso a obra.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 126	3/12/2025	Radicación corrección del Procedimiento de Trabajo de Cubierta – IED Juan Francisco Berbeo, Sede B.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG-2025– 127	3/12/2025	Concepto visita técnica especialista hidráulico	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 128	3/12/2025	Solicitud de autorización de ingreso de maquinaria para trabajos en obra y recolección de RCD.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG-2025– 129	3/12/2025	Solicitud de aprobación de fichas técnicas.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG-2025– 130	3/12/2025	Solicitud del pantone (RAAL) de los colores a emplear en la fachada de la IED Republica de Panamá.	ING ELSA TORRES ARENALES

LOTE 11 - CONSORCIO MECBOG			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
MECBOG - 2025 - 131	3/12/2025	Informe de condiciones iniciales de cubierta, restricciones operativas y riesgos asociados – I.E.D. La Gaitana.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 132	3/12/2025	Informe de cumplimiento de meta de recircularidad – Decreto 507 de 2023	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 133	4/12/2025	Radicación de Ítems No Previstos	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 134	5/12/2025	Radicación esquema de intervención estructural en la I.E.D. Juan Francisco Berbeo - Contrato No. CO1.PCCNTR.8155160.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 135	5/12/2025	Radicación Procedimiento instalación de concreto y actividades concernientes a la impermeabilización en placa de techo I.E.D. La Gaitana sede A.	ING ELSA TORRES ARENALES
MECBOG - 2025 - 136	5/12/2025	Radicación corrección 2, Procedimiento instalación de concreto y actividades concernientes a la impermeabilización en placa de techo I.E.D. La Gaitana sede A.	ING ELSA TORRES ARENALES

Fuente: Propia

13.4 Correspondencia Recibida de la SED.

Tabla 28 Correspondencia Recibida de la SED.

ENTIDAD			
No. COMUNICADO	**FECHA RADICACION**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
S-2025-344617	10/11/2025	E-2025-174575_Respuesta solicitud de PIN Ambiental 27903 - INT-COLEGIOSNORTE-SED-013	ELSA TORRES ARENALES
S-2025-344622	10/11/2025	E-2025-174955_PIN AMBIENTAL G12_Respuesta solicitud de PIN Ambiental 27903 - INT-COLEGIOSNORTE-SED-012	ELSA TORRES ARENALES
I-2025-154525	11/11/2025	Memorando Respuesta parcial a la solicitud I-2025-152405 revisión ítems no previstos	ELSA TORRES ARENALES
I-2025-151952,	13/11/2025	Requerimiento de definición de temas Gerardo Molina	ELSA TORRES ARENALES
S-2025-369143	2/12/2025	Seguimiento y cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en los Contratos de Obra CO1.PCCNTR. 8154791, CO1.PCCNTR.8155160, CO1.PCCNTR. 8155240 e Interventoría CO1.PCCNTR. 8169112.	ELSA TORRES ARENALES

Fuente: Propia

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se evidencia el reiterado incumplimiento del contratista en sus obligaciones específicas, debido a la falta de personal y mano de obra no calificada para el desarrollo de las actividades propias del objeto contractual.

2. La interventoría indica que ya se tiene un ejercicio más aterrizado frente a los diagnósticos de cada colegio, sin embargo, es necesario una mesa de trabajo con la supervisión de la SED, para finalizar la revisión de alcances iniciales por sede y presentar la segunda versión de los presupuestos, una vez efectuada la mesa de trabajo se, entregaran estos presupuestos.

3. La interventoría termina con la revisión de los documentos del contrato de obra para el lote 11, posteriores a la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, la interventoría indica que esta documentación ya fue remitida a la supervisión de la SED e incluida en el informe mensual No. 1.

4. La interventoría solicito al contratista los no previstos NP mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-046 del 15/11/2025

5. La interventoría solicito al contratista los ajustes de los presupuestos según visita de campos mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-051 del 18/11/2025

6. La interventoría ha solicitado al contratista la reprogramación de obra de los frentes aperturados mediante INT-COLEGIOSNORTE-L11-069 del 21/11/2025

7. Se ha solicitado incremento de personal operativo de manera reiterada para el cumplimiento del objeto contractual.
    - Reiteración incumplimiento de obligaciones específicas, mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-061 del 20/11/2025

- Reiteración incumplimiento de obligaciones específicas, mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-062 del 20/11/2025
- Reiteración incumplimiento de obligaciones específicas, mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-068 del 21/11/2025

8. Se reitera al Contratista del lote 11 que la interventoría, realizará la evaluación correspondiente a los Acuerdos de niveles de Servicio ANS, citados en los estudios previos en su numeral 11 y sus incisos 11.1, 11.2, 11.3 respectivamente y se aplicará de acuerdo con los parámetros de medición establecidos previamente, teniendo presente que, para este primer mes la evaluación de los Acuerdos de niveles de Servicio ANS, será referida únicamente al componente Administrativo – Documental: DOCUMENTOS TÉCNICOS, como cita en los Estudios previos, una vez efectuada esta revisión se comunicará a cada Consorcio, el resultado de dicha evaluación se incluye en el anexo No. 18.

9. La interventoría indica que se incluyen en el presente informe mensual No. 2 de interventoría, el informe mensual del contratista del Lote 11, No 1 el 08-oct-25 al 07-nov-25 y el informe mensual No. 2 del 08-nov-al 07-dic-25 respectivamente, informes que se encuentran debidamente revisados y aprobados por la interventoría y se encuentran adjuntos al anexo No 17.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN – SED
OCTUBRE DE 2025



INFORME AMBIENTAL No. 2 DE INTERVENTORÍA LOTE 11
PERIODO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME AMBIENTAL No. 2 DE INTERVENTORÍA

LOTE 11

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ELSA TORRES ARENALES

INTERVENTORÍA

ELSA TORRES ARENALES	***INFORME No. 2 DE INTERVENTORÍA***
ARCHIVO:	***VERSIÓN: 01***
 ***ELABORÓ: ERIKA RUIZ BELTRAN*** ***Especialista ambiental de Interventoría***	 ***APROBÓ: Ing. ELKIN SALAZAR PÉREZ*** ***Director de Interventoría***
FECHA: 08-NOV-25 AL 07-DIC-25	

Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 8
2. OBJETIVOS 8
3. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 8
3.1 UBICACIÓN GENERAL. 9
4.2 GENERALIDADES DE LA LOCALIDADES (11) DE SUBA, (12) BARRIOS UNIDOS. 10
4. DATOS DEL PROYECTO 11
4.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 11
4.2 DATOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA. 12
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORIA 13
5.1 REVISION DOCUMENTAL 13
5.2 REVISION CIRCULARIDAD Y RETIRO DE TEJAS DE ASBESTO 13
6. ACTAS DE COMITÉ y SEGUIMIENTO: 14
7. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEO CONTRATISTA. 15
8. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 08-nov-25 al 07-dic-25 21
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 25

LISTADO DE ANEXOS

Anexo No. 1 CERTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS

Anexo No. 2 CERTIFICACIÓN DE NO INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización del proyecto Georreferenciación localidades de Suba y Barrios Unidos. Fuente (Autor 2023). 9

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Colegios a Intervenir lote 11.....8
Tabla 2 Contrato interventoría.....11
Tabla 3 Contrato Obra LOTE 11. 12
Tabla 4 Actividades para circularidad y retiro de tejas de asbesto.....13
Tabla 5 obligaciones componente ambiental 15

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe recopila las actividades seguimiento ambiental realizadas en el periodo comprendido del entre al 8 de octubre al 7 de noviembre de 2025; bajo el Contrato de Consultoría modalidad Interventoría, adjudicó el contrato de Interventoría a la ingeniera Elsa Torres Arenales con el contrato No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es la "*INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".*

En el seguimiento a los contratos de obra suscritos entre La Secretaría de Educación del Distrito (SED) y Lote 11 la firma Consorcio COLEGIOS MECBOG contrato número CO1.PCCNTR.8155160

2. OBJETIVOS

Describir el seguimiento por parte de la interventoría a las actividades ambientales realizadas por los contratistas de obra.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos signo al CONSORCIO COLEGIO MECBOG la intervención de 7 Instituciones Educativas

Tabla 1 Colegios a Intervenir lote 11

GRUPO	Zona	CPF	Localidad	Colegio	Sede Educativa	SEDE	Dirección
GRUPO 11	NORTE	1217	BARRIOS UNIDOS	REPUBLICA DE PANAMA	Avenida Chile	B	KR 62 # 70 C - 31
GRUPO 11	NORTE	1219	BARRIOS UNIDOS	RAFAEL BERNAL JIMENEZ	Gloria Gaitán A	B	CARRERA 54 No 78-85
GRUPO 11	NORTE	1206	BARRIOS UNIDOS	JUAN FRANCISCO BERBEO	Policarpa Salavarrieta	B	CL 77 # 22 - 66

GRUPO 11	NORTE	1156	SUBA	GONZALO ARANGO	Gloria Lara de Echeverry - Gonzalo Arango	A	CALLE 130 C No 97-71
GRUPO 11	NORTE	1101	SUBA	ALVARO GOMEZ HURTADO	Álvaro Gómez Hurtado	A	CARRERA 100 A No 130-18
GRUPO 11	NORTE	1170	SUBA	JAIME NIÑO DIEZ	Jaime Niño Diez	-	CARRERA 109 B N 145-17
GRUPO 11	NORTE	1113	SUBA	LA GAITANA	La Gaitana	A	TRANSVERSAL 116 C No 136-88

3.1 UBICACIÓN GENERAL.

Las localidades de Suba y Barrios Unidos determinadas como la Zona Norte para este contrato, se encuentran ubicadas en el extremo norte de la ciudad de Bogotá y limitan por el norte con la localidad de Usaquén por el sur con las localidades de Teusaquillo y Engativá.



Ilustración 1 Localización del proyecto Georreferenciación localidades de Suba y Barrios Unidos. Fuente (Autor 2023).

4.2 GENERALIDADES DE LA LOCALIDADES (11) DE SUBA, (12) BARRIOS UNIDOS.

LOCALIDAD DE SUBA.

Suba, la localidad número 11 de Bogotá, es la más poblada y una de las más extensas de la ciudad, ubicada en el noroccidente. Se caracteriza por su particular mezcla de entornos urbanos y rurales, destacándose por su riqueza natural, con áreas como los Cerros de Suba y La Conejera, y una red importante de humedales. Además, posee un importante legado histórico, con una fuerte presencia de la comunidad indígena Muisca, y un notable desarrollo comercial e industrial, que incluye cultivos de flores de exportación.

- Ubicación: Extremo noroccidental de Bogotá, limitando con los municipios de Chía y Cota, y las localidades de Usaquén y Engativá.
- Extensión: Aproximadamente 100,6 km², con una proporción significativa de suelo rural.
- Topografía: Combina una zona plana en el occidente con zonas montañosas en los cerros de Suba.

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

Barrios Unidos es la localidad número 12 de Bogotá, ubicada en el noroccidente de la ciudad. Su economía es mixta, con fuerte actividad comercial y de servicios, especialmente en los sectores automotriz y de muebles, conviviendo con una marcada vocación residencial. La localidad tiene un terreno relativamente plano, está delimitada por importantes avenidas y en ella se encuentran zonas de gran valor ambiental y recreativo como el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Humedal El Salitre.

- Localización: Noroccidente de Bogotá.
- Límites: Al norte con Suba (Av. Calle 100), al sur con Teusaquillo (Calle 63), al oriente con Chapinero (Av. Caracas) y al occidente con Engativá (Av. Carrera 68).
- Topografía: Terreno relativamente plano.

4. DATOS DEL PROYECTO

4.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Tabla 2 Contrato interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	ELSA TORRES ARENALES
NIT	63.323.375-2
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
UBICACIÓN	LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, CHAPINERO, SUBA Y USAQUEN – ZONA NORTE LOTE 4.
VALOR DEL CONTRATO	$ 796.278.928,00 (Incluido AIU).
FECHA DE INICIO	8/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07/05/2026
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ING. ELKIN SALAZAR PÉREZ Correo electrónico: interventorianortel4@gmail.com Cra. 49A No. 94-76 Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA TORRES ARENALES etorresare@yahoo.es Cra. 49A No. 94-76 Bogotá D.C.

Fuente: Propia

4.2 DATOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

Tabla 3 Contrato Obra LOTE 11.

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.8155160
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIO MECBOG MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE 1130664687-1 35% CVL INGENIERIA S.A.S 900525406-5 65%
NIT	901973159-5
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 11
UBICACIÓN	LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS Y SUBA – ZONA NORTE LOTE 11.
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.499.103.832,00 (Incluido AIU).
FECHA DE INICIO	8/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07/05/2026
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
DIRECTOR DE OBRA	ANDRÉS MAURICIO ROSERO RIASCOS
REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE

Fuente: Propia

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORIA


5.1 REVISION DOCUMENTAL


En desarrollo del periodo comprendido en entre el 8 de noviembre y el 7 de diciembre el CONSORCIO COLEGIO MECBOG no remitió documento para su revisión y concepto.

5.2 REVISION CIRCULARIDAD Y RETIRO DE TEJAS DE ASBESTO

Referente a las actividades de obra a ejecutar se realizó la revisión de actividades que se encuentran directamente relacionada con el cumplimiento de circularidad y el cambio de tejas de asbesto cemento, actividades que se ejecutarán en los colegios que se relacionan en la siguiente tabla

Tabla 4 Actividades para circularidad y retiro de tejas de asbesto.

Localidad	Colegio	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
BARRIOS UNIDOS	JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B	Cambio de cubierta en bloque de casona. 

BARRIOS UNIDOS	RAFAEL BERNAL JIMENEZ A	Se realizará utilización de subbase granular y prefabricado a base de realización de agregados 

6. ACTAS DE COMITÉ y SEGUIMIENTO:

Se realizo acompañamiento a las siguientes reuniones virtuales

- Reunión circularidad grupos 10,11 y 12 realizada el 26 de noviembre de 2025
- Reunión virtual con contratista lineamientos circularidad 20 de noviembre 2025

Se realizo acompañamiento al comité de obra No. 1, el día 4 de diciembre de 2025 en las instalaciones del colegio JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B. en el cual se trataron los siguientes temas

- Se solicito la presencia del especialista ambiental de obra
- Se reiteraron los lineamientos para cumplir el % de circularidad

7. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEO CONTRATISTA.

Tabla 5 obligaciones componente ambiental

OBLIGACION		OBSERVACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
GENERALES DEL CONTRATISTA			
13	Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_ institucional/transparencia-politicas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	El contratista reconoce y aplica la política ambiental	CUMPLE
5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			
	Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental		
	Ambiental		
	Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SED mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SED. Como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales de la SED.	Se dio aval al documento PIGA mediante comunicado INT-COLEGIOSNORTE-L11-039 del 4 de noviembre de 2025	CUMPLE
	Realizar, en caso de requerirse, el trámite de manejo silvicultural para el arbolado presente en el predio, hasta la obtención del permiso requerido (poda, tala, traslado y/o demás) y la compensación requerida por la Secretaría Distrital de Ambiente.	N/A	N/A

	Implementar ciclo parqueaderos en las sedes señaladas por la SED sobre las cuales se realice la intervención por lote, conforme al numeral. 8.2 "FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO" del presente estudio previo.	EL contratista no ha presentado la propuesta de técnica para la instalación del Cicloparquedero	NO CUMPLE
	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación del PIGA de la SED en la ejecución del contrato.		CUMPLE
	En caso de que sea necesaria la intervención, adecuación o construcción del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos, el Contratista deberá cumplir con los requisitos establecidos para los sistemas de recolección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2981 de 2013, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan	Los colegios en intervención durante el periodo no se ha realizado intervención al cuarto de almacenamiento de residuos solidos	N/A
	Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), cumpliendo con lo dispuesto en las Resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Decreto 507 de 2023, así como con las demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, y con los lineamientos internos de la SED. El Contratista deberá entregar y actualizar, según lo exija la normativa, el Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (PMRCD), los formatos RCD y cargar la información mensualmente en el aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), desde la apertura hasta el cierre del PIN de obra asignado. Los reportes mensuales deberán ser revisados y avalados por la Interventoría antes de su remisión a la SED.	INT-COLEGIOSNORTE-L11-029 del 1/11/ 2025 se realizan aval al PMRCD INT-COLEGIOSNORTE-SED-013 del 4/11/ 2025 se remite PMRCD a la SED. Se cuenta con PIN 27903	CUMPLE
	a) En caso de realizar cambios de cubierta que involucren tejas de asbesto-cemento, el contratista de obra deberá: b) Implementar un protocolo de bioseguridad y salud en el trabajo (incluyendo trabajo en alturas, uso de andamios certificados, etc.). c) Realizar un manejo adecuado de los residuos (acopio temporal, embalaje).	En el periodo no se ha realizado cambio de cubiertas, Dentro del PIGA se adjuntó protocolo de bioseguridad y manejo de residuos con	N/A

	d) Disponer de los residuos mediante un gestor autorizado y certificar su disposición final. e) Entregar un informe de actividades con registro fotográfico que documente todas las acciones realizadas, desde la manipulación, embalaje, carga, transporte hasta la disposición final de los residuos.	contenido de asbesto-cemento	
	Uso Eficiente del Agua		
	Implementar al 100% sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos hidráulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.	Durante el periodo no se ha realizado intervenciones a puntos hidráulicos, sanitarios y sistemas ahorradores de agua	N/A
	Inventariar y reportar mensualmente la sustitución e implementación de sistemas ahorradores de agua.		
	Implementar un sistema de recolección, almacenamiento y/o aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y/o limpieza de exteriores.		
	Implementar al 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009. Deberá reportar a la entidad mensualmente la instalación/implementación y/o reposición de dispositivos ahorradores en el formato establecido por la Entidad.		
	Uso Eficiente de la Energía		
	Garantizar que la infraestructura intervenida permita el máximo aprovechamiento de la luz natural.	Durante el periodo no se ha realizado intervenciones de bombillos, infraestructura o sistemas de energía alternativa	N/A
	Implementar al 100% bombillos ahorradores y luminarias con tecnología LED, dando cumplimiento al Decreto 2331 de 2007 y a la Resolución 40283 DE 2019. Deberá reportar a la entidad mensualmente la instalación/implementación y/o reposición de dispositivos ahorradores en el formato establecido por la Entidad		
	En concordancia con la necesidad, condiciones técnicas y disponibilidad presupuestal,		

	implementar algún tipo de energía alternativa sostenible, bien sea un sistema de energía solar fotovoltaico (el cual debe dar cumplimiento a la normatividad vigente y a lineamiento interno de la SED), o luminarias solares exteriores como método alterno de suministro de energía que sea eficiente y amigable con el medio ambiente		
	Informe Ambiental		
	El Contratista de obra deberá presentar un informe ambiental mensual, el cual deberá incluir, como mínimo y sin limitarse a, los siguientes aspectos: a) Resumen de actividades de gestión ambiental realizadas. b) Resumen de actividades de obra realizadas en el periodo. c) Cuadro de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales. d) Registro fotográfico de las actividades ambientales más relevantes de obra. e) Registro de cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo web de la SDA, con sus respectivos soportes. f) Verificación y seguimiento a protección de sumideros aledaños. g) Seguimiento y gestión de permisos ambientales. h) Formato diligenciado de los sistemas ahorradores de agua y energía instalados en el periodo.	El contratista no ha remitido informe mensual No 2 correspondiente al periodo del 8 de noviembre al 7 de diciembre de 2025	NO CUMPLE
	Forestal En caso de requerir intervención de vegetación y/o tratamientos silviculturales, previa obtención del permiso por parte de la Autoridad Competente, el contratista deberá dar cumplimiento a las siguientes condiciones:		
a	Presentar el inventario forestal actualizado de acuerdo con los requisitos establecidos en la lista de chequeo de la SDA, incluyendo: Formato 1, Formato 2, plano de localización georreferenciada indicando los tratamientos propuestos por color según el tratamiento (debe incluir coordenadas, grilla, norte, convenciones, debe permitir ver la superposición de la vegetación existente con el proyecto, original	N/A	N/A

	recibo de pago cancelado por el servicio de evaluación		
b	Elaborar el Plan de Manejo de Avifauna: El Plan de Manejo de Avifauna, es un documento con información secundaria y complementa la solicitud de permiso silvicultural. Este documento contiene las labores de manejo que se harán para la protección de aves u otras especies antes de iniciar la poda, tala o traslado de un individuo arbóreo, se recomienda tener como guía los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente Informe Técnico 2019IE134093, el Protocolo de manejo del Jardín Botánico y el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST del IDU	N/A	N/A
c	El inventario forestal y plan de manejo de avifauna serán entregados a la interventoría, quien deberá revisar dichos documentos y emitir las observaciones pertinentes. Así mismo, se obliga a presentar a la SED la información requerida para solicitar los permisos necesarios ante la Secretaría Distrital de Ambiente, de forma oportuna, con el fin de que no se presenten retrasos en las obras por efecto de la expedición del concepto respectivo. Una vez obtenido el permiso correspondiente el contratista deberá ejecutar los tratamientos silviculturales aprobados, de acuerdo con las normas ambientales vigentes al momento de la ejecución.	N/A	N/A
d	Si se realiza el traslado o siembra de árboles en espacio público, el contratista de obra debe solicitar al JBB la aprobación de los sitios de traslado o siembra, y por tanto, el contratista estará a cargo del mantenimiento de los mismos hasta la terminación del contrato. Finalizada la siembra y/o traslado, deberá presentar el plano de localización georreferenciada de los árboles, a la Interventoría para revisión y aprobación y posterior entrega a la SED. (Decreto 383 de 2018)	N/A	N/A
e	se requiere la prórroga del permiso otorgado por la Autoridad Ambiental Competente - AAC, el contratista deberá verificar dentro de los	N/A	N/A

	alcances definidos e informar en un periodo no mayor a quince (15) días a la SED.		
f	El contratista deberá cancelar el valor por seguimiento y el valor IVP (Individuo Vegetal Plantado) como medida de compensación por la tala del arbolado urbano, que defina la Autoridad Ambiental Competente en la Resolución aprobatoria de los tratamientos a la vegetación y presentar los recibos de pago a la SED.	N/A	N/A
g	El contratista debe realizar el mantenimiento de los individuos vegetales arbóreos y de jardinería plantados y los árboles bloqueados y trasladados desde el momento de su plantación y durante la ejecución de las obras.	N/A	N/A
h	El contratista debe implementar las medidas de manejo ambiental para las actividades que se adelanten en zonas sensibles	N/A	N/A
i	El contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores de áreas protegidas del Distrito Capital.	N/A	N/A
j	El contratista debe presentar un capítulo forestal en el informe mensual que contenga: i) Relación tratamientos silviculturales autorizados y ejecutados. Indicar destino final de productos y residuos resultantes de los tratamientos ejecutados. Presentar las certificaciones o actas de recibo del material, ii) Reporte de funciones realizadas por el profesional forestal cuando aplique, iii) Reporte de actividades realizadas en cuanto a manejo de vegetación, zonas verdes y avifauna cuando aplique, iv) Reporte de pagos de actos administrativos cuando aplique, v) Reporte de ejecución del plan de manejo de avifauna cuando aplique. Vi) Reporte de uso final de la madera comercial obtenida de los tratamientos silviculturales (cuando apliqué) y presentación de salvoconducto de movilización de la misma en caso de retirarla del sitio de aprovechamiento	N/A	N/A
K	Una vez ejecutados todos los tratamientos silviculturales autorizados, el contratista debe remitir a la interventoría el informe final de seguimiento a la Resolución de Autorización, donde se presente el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental Competente –AAC-, con	N/A	N/A

	registro fotográfico donde aplique, el listado de tratamientos ejecutados versus autorizados, certificaciones de disposición final de los residuos vegetales, certificación de destino final de madera comercial cuando aplique y salvoconducto de movilización si éste fue requerido. Registro de actividades de mantenimiento de árboles trasladados y/o plantados (con registro fotográfico). Planos récord, en medio impreso y magnético (dos copias), los cuales deberán estar georreferenciados a una escala acorde, donde se evidencien claramente los detalles y los siguientes aspectos: ubicación de los árboles plantados como parte del diseño paisajístico, ubicación de los árboles trasladados, ubicación de los árboles conceptuados para permanencia, memoria técnica ejecutiva del manejo de la vegetación y de la implementación del diseño paisajístico y el informe de actividades realizadas, para evaluación y aprobación y posteriormente remitir a la SED para el trámite ante la AAC del cierre del expediente, en este informe se debe consolidar la información reportada mensualmente durante el contrato. Se debe presentar el formato de ejecución de actividades silviculturales disponible en la página web de la SDA (adjunto).		

8. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 08-nov-25 al 07-dic-25

8.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

Para este INFORME No. 2, se llevaron a cabo los inicios de actividades para los siguientes frentes de obra del lote 11 Consorcio COLEGIO MECBOG:

- **I.E. RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B**

  Este frente de obra inicia actividades el día 13 de noviembre de 2025,

  Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- Cerramiento
- Desmontes
- Lleno con material reciclado

De acuerdo con lo anterior se relacionan a continuación registro fotográfico de las actividades correspondientes a este frente:

	
Relleno con material pétreo reciclado en cumplimiento del % de circularidad	Prefabricado en cumplimiento del % de circularidad

- **REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE B**

Este frente de obra inicia actividades el día 21 de noviembre de 2025

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- Cerramiento
- Desmontes

De acuerdo con lo anterior se relacionan a continuación registro fotográfico de las actividades correspondientes a este frente:

	
Acopio RCD	Cerramiento en área de adecuación shut de residuos

- **ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A.**

  Este frente de obra inicia actividades el día 25 de noviembre de 2025

  Las actividades ejecutadas son las siguientes:

  - Cerramiento
  - Desmontes
  - Excavaciones

  De acuerdo con lo anterior se relacionan a continuación registro fotográfico de las actividades correspondientes a este frente:

	
Zona de intervención, se deben implementar medidas de protección a la vegetación	Actividad de excavación se recomienda realizar acopio de RCD


- **JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B.**

  Este frente de obra inicia actividades el día 27 de noviembre de 2025,

  Las actividades ejecutadas son las siguientes:

  - Cerramiento
  - Desmontes de cubierta

  De acuerdo con lo anterior se relacionan a continuación registro fotográfico de las actividades correspondientes a este frente:

	
Zona para acopios de material y RDC	Protección Área de casona

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La interventoría realiza acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista.
2. Se realizo verificación de las actividades donde se puede dar cumplimiento al % de circularidad del 8% ingresado (materiales pétreos, prefabricado y granulo de caucho).
3. De circularidad se empezó así: se inició en la IED JUAN FRANCISCO BERBEO así: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) 28 m3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECEBO (A-10 H=0.40 M) 55 ml
4. El 100% de RCD generados fueron a punto de disposición final

ANEXO

Anexo No. 1

CERTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

CERTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS

ELSA TORRES ARENALES EN DESARROLLO CO1.PCCNTR.8169112 " INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. (LOTE 04)"

Por medio de la presente certificamos como interventores del contrato de obra **CO1.PCCNTR. 8155160** suscrito entre el **CONSORCIO COLEGIO MECBOG** y la **Secretaria de educación de Bogotá -** cuyo objeto es **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 11**

Que ele el perdido comprendido entre el 8 de noviembre y 7 de diciembre de 2025 en el área directa de influencia de los colegios intervenido no se encuentran sumideros que requieren protección

Dado en Bogotá el día siete (7) de diciembre de 2025

Cordialmente,

ERIKA RUIZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIETAL INTERVENTORIA

ELSA TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Telefonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Anexo No. 2

CERTIFICACIÓN DE NO INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

CERTIFICACIÓN DE NO INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO

ELSA TORRES ARENALES EN DESARROLLO CO1.PCCNTR.8169112 " INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. (LOTE 04)"

Por medio de la presente certificamos como interventores del contrato de obra **CO1.PCCNTR. 8155160** suscrito entre el **CONSORCIO COLEGIO MECBOG** y la **Secretaria de educación de Bogotá** - cuyo objeto es **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 11**

Que el contratista NO ha realizado ninguna intervención en las zonas verdes aledañas al proyecto durante su ejecución.

Dado en Bogotá el día siete (7) de diciembre de 2025

Cordialmente,

ERIKA RUIZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIETAL INTERVENTORIA

ELSA TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Telefonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN – SED
OCTUBRE DE 2025



INFORME SST No. 2 DE INTERVENTORÍA LOTE 11
PERIODO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME SST No. 2 DE INTERVENTORÍA- LOTE 11

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ELSA TORRES ARENALES

INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA ELSA TORRES ARENALES	***INFORME MENSUAL COMPONENTE SST DE INTERVENTORÍA***
ARCHIVO:	***VERSIÓN: 01***
ELABORO: Angie Cantor H. ***ANGIE TATIANA CANTOR HERNÁNDEZ*** ***EDWARD YEZID RODRIGUEZ CORTES*** *Interventoría SST*	***APROBÓ:*** ***ELKIN SALAZAR PEREZ*** *Director de Interventoría*
FECHA:	**DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. OBJETIVOS GENERALES 9
3. LOCALIZACIÓN DE PROYECTO 9
3.1 UBICACIÓN GENERAL. 10
4. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE INTERVENTORÍA ETA 11
5. DATOS DEL PROYECTO 13
5.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 13
5.2 DATOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA. 14
6. NOVEDADES DE PERSONAL RETIRADO DE INTERVENTORÍA ETA 14
7. REPORTE DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD INTERVENTORÍA ETA 15
8. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES 16
9. CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA EN CUMPLIMIENTO DEL PG-SST OFERTADO 17
10. CONFORMACION DE REUNIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ETA 18
11. CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE INTERVENTORÍA ETA 18
12. CONFORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA DE INTERVENTORÍA ETA 18
12.1 EQUIPO DE EMERGENCIA DE INTERVENTORIA ELSA TORRES ARENALES ...19
13. SEÑALIZACIÓN RUTA DE EVACUACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO INTERVENTORÍA ETA 23
14. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORIA ETA 23
15. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 24
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES INTERVENTORIA ETA 28

LISTADO DE ANEXOS

Anexo No. 1 Relación de personal MOC de Interventoría

Anexo No. 2 Soporte de planillas de pago de SS de Interventoría

Anexo No. 3 Acta seguimiento planilla SS

Anexo No. 4 Conformación del COPASST

Anexo No. 5 Conformación del Comité de Convivencia Laboral

Anexo No. 6 Designación Brigadista de Emergencia

Anexo No. 7 Plan de trabajo en SG-SST de Interventoría

Anexo No. 8 Entrega de EPP

Lista de Tablas

Tabla 1 Dirección de los Colegios a Intervenir. 10
Tabla 2 control de personal de interventoría. 11
Tabla 3 Contrato de interventoría. 13
Tabla 4 Contrato de Obra LOTE 11. 14
Tabla 5 Retiro de Novedades de Interventoría 15
Tabla 6 Accidentalidad Laboral. 15
Tabla 7 *Indicador de Accidentalidad Laboral.* 16
Tabla 8 *Capacitaciones de Interventoría.* 17

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1 *Localización del proyecto Georreferenciación localidad de Barrios Unidos y Suba.* 11
Ilustración 2 *Localización hospital universitario Mederi Georreferenciación localidad de Barrios Unidos.* 21
Ilustración 3 *Localización hospital de Suba Georreferenciación localidad de Suba.* 22

1. INTRODUCCIÓN

ELSA TORRES ARENALES INTERVENTORIA, comprometido con la seguridad y salud en el trabajo propósito de generar la mejora continua del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, presenta por medio de este informe el consolidado de actividades del componente SST, dentro del marco del CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112 BOGOTA D.C. en mejora este informe contiene las actividades que fueron ejecutadas al interior, Durante el periodo de su intervención con el objeto contractual y con los pliegos de condiciones iniciales descritos en el Contrato No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. (LOTE 04)".**

2. OBJETIVOS GENERALES

Verificar, constatar y garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las actividades desarrolladas en obra bajo a los lineamientos legales (Resolución 0312 del 2019, decreto 1072 del 2015 y demás) y contractuales establecidos por la secretaria de Educación.

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales expuestos en el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 de 2019 y los demás requisitos que apliquen según lo estipulado en el contrato **N°4146210 2022**

Garantizar la implementación de las actividades definidas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del personal contratista y subcontratista, cumpliendo lo definido en el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo.

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los Riesgos, generando las medidas de prevención y control correspondientes para mitigar las causantes de las condiciones inseguras en el desarrollo de las actividades del proceso constructivo ejecutado por el CONSORCIO INGENERIA I.

3. LOCALIZACIÓN DE PROYECTO

La intervención abarca, la interventoría integral contrato de ejecución N° PCCNTR.8169112 Bogotá D.C, para la ejecución de las obras productos de los diagnósticos elaborados por la secretaria distrital de educación en las zonas o predios priorizados correspondientes a la cuidad de Bogotá. D.C de atención de emergencia se encuentran ubicados de la localidad de Barrios Unidos y Suba.

La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos ha dividido el Grupo Zona norte en siete (07) sedes de las Instituciones Educativas y un grupo de colegios distritales priorizados por emergencia por intervenir en la Zona Norte, en las Localidades de Suba, Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén, con el contratista lote 11 con el fin de garantizar una intervención y operación eficiente y eficaz de los recursos económicos priorizados por la SED.

A continuación, se relaciona el listado de los siete Colegios Distritales a intervenir, en las de localidades de Suba y Barrios Unidos, de la ciudad de Bogotá D.C. a intervenir.

Tabla 1 Dirección de los Colegios a Intervenir.

GRUPO	Zona	CPF	Localidad	Colegio	Sede Educativa	SEDE	Dirección
GRUPO 11	NORTE	1217	BARRIOS UNIDOS	REPUBLICA DE PANAMA	Avenida Chile	B	KR 62 # 70 C - 31
GRUPO 11	NORTE	1219	BARRIOS UNIDOS	RAFAEL BERNAL JIMENEZ	Gloria Gaitán A	B	CARRERA 54 No 78-85
GRUPO 11	NORTE	1206	BARRIOS UNIDOS	JUAN FRANCISCO BERBEO	Policarpa Salavarrieta	B	CL 77 # 22 - 66
GRUPO 11	NORTE	1156	SUBA	GONZALO ARANGO	Gloria Lara de Echeverry - Gonzalo Arango	A	CALLE 130 C No 97-71
GRUPO 11	NORTE	1101	SUBA	ALVARO GOMEZ HURTADO	Álvaro Gómez Hurtado	A	CARRERA 100 A No 130-18
GRUPO 11	NORTE	1170	SUBA	JAIME NIÑO DIEZ	Jaime Niño Diez	-	CARRERA 109 B N 145-17
GRUPO 11	NORTE	1113	SUBA	LA GAITANA	La Gaitana	A	TRANSVERSAL 116 C No 136-88

Fuente: Equipo de interventoría - 2025

3.1 UBICACIÓN GENERAL.

Las localidades de Suba y Barrios Unidos determinadas como la Zona Norte para este contrato, se encuentran ubicadas en el extremo norte de la ciudad de Bogotá y limitan por el norte con la localidad de Usaquén por el sur con las localidades de Teusaquillo y Engativá.

Ilustración 1 ***Localización del proyecto Georreferenciación localidad de Barrios Unidos y Suba.***



Fuente: Equipo de interventoría - 2025

4. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE INTERVENTORÍA ETA

A continuación, se describe el personal profesional y técnico de la interventoría ELSA TORRES ARENALES, adscrito al proyecto Construcción y conservación de establecimientos educativos secretaria de Educación - SED.

Tabla 2 control de personal de interventoría.

CARGO PROFESIONAL	CANT.	NOMBRE PROFESIONAL	N°. DOCUMENTO ID
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.	1	ELKIN SALAZAR PEREZ	5.472.355
PROFESIONAL DE APOYO	1	DANIEL FELIPE TALERO ROJAS	1.030.634.359

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	ADRIANA PAOLA MENDEZ NAVARRO	39.582.366
SST INTERVENTORIA	1	EDWARD YEZID RODRIGUEZ CORTES	79.799.899
SST INTERVENTORIA	1	ANGIE TATIANA CANTOR HERNANDEZ	1.014.196.926
APOYO TECNICO INTERVENTORIA	1	SARA ANGELICA VERA ARANGO	1.026.259.150
APOYO TECNICO INTERVENTOR	1	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	1.105.671.697
ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS, PROGRAMACION DE OBRA	1	FREDY ALEXANDER LEON TARAZONA	79.995.695
ASESOR JURIDICO	1	ANY CAROLINA SAENZ PEÑALOZA	53.529.244
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	ERIKA PAOLA RUIZ BELTRÁN	52.266.454
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	93.401.974
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	1	JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS	93.401.974
ESPECIALISTA ELECTRICO.	1	DIEGO ANDRÉS GUTIÉRREZ OCHOA	1.026.559.359

Fuente: Equipo de interventoría - 2025

5. DATOS DEL PROYECTO

5.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Tabla 3 Contrato de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	ELSA TORRES ARENALES
NIT	63.323.375-2
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
UBICACIÓN	LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, CHAPINERO, SUBA Y USAQUEN – ZONA NORTE LOTE 4.
VALOR DEL CONTRATO	$ 796.278.928,00 (Incluido AIU).
FECHA DE INICIO	8/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07/05/2026
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ING. ELKIN SALAZAR PÉREZ Correo electrónico: interventorianortel4@gmail.com Cra. 49A No. 94-76 Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA TORRES ARENALES etorresare@yahoo.es Cra. 49A No. 94-76 Bogotá D.C.

Fuente: Equipo de interventoría - 2025

5.2 DATOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

Tabla 4 Contrato de Obra LOTE 11.

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.8155160
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIO MECBOG MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE 1130664687-1 35% CVL INGENIERIA S.A.S 900525406-5 65%
NIT	901973159-5
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 11
UBICACIÓN	LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS Y SUBA – ZONA NORTE LOTE 11.
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.499.103.832,00 (Incluido AIU).
FECHA DE INICIO	8/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07/05/2026
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
DIRECTOR DE OBRA	ANDRÉS MAURICIO ROSERO RIASCOS
REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE

Fuente: Equipo de interventoría - 2025

6. NOVEDADES DE PERSONAL RETIRADO DE INTERVENTORÍA ETA

Para el periodo reportado esta Interventoría no presenta retiros ni novedades de personal profesional retirado, se cita en la siguiente tabla.

Tabla 5 Retiro de Novedades de Interventoría.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	PAZ Y SALVO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Equipo de interventoría - 2025

Ver anexo 1 Relación de personal MOC de interventoría. (N/A)

7. REPORTE DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD INTERVENTORÍA ETA

Interventoría ELSA TORRES ARENALES ejecuto y concluyo actividades, manteniendo la tasa de accidentalidad frecuencia y severidad en cero; igualmente los casos de enfermedad (incidencia y prevalencia en cero).

Tabla 6 Accidentalidad Laboral.

PERIODO DE GESTIÓN MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025

REPORTE GENERAL DE ACCIDENTALIDAD POR PARTE DE INTERVENTORIA SST ELSA TORRES ARENALES INTERVENTORIA

Año	2025											
Mes	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. de Accidentes en Obra dentro de ETA											0	
Accidentes Acumulados											0	

INFORMACION DE ACCIDENTE

No.	NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	OBRA/ADMON	FECHA DE AT	DIAS DE INCACIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION ACCIDENTE



Fuente: Equipo de interventoría - 2025

Tabla 7 ***Indicador de Accidentalidad Laboral.***

Índice	Formula	Resultado
Frecuencia de accidentalidad	$AT = \frac{No\ de\ AT\ durante\ el\ mes}{No\ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} x100 = \frac{0}{5} x100\%$	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	$AT = \frac{No\ de\ AT\ mortales\ en\ el\ año}{Total\ de\ AT\ ocurridos\ en\ el\ año} x100 = \frac{0}{0} x100\%$	0
Ausentismo por causa médica	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica	0

Fuente: Equipo de interventoría – 2025

Estadísticas que se validan de manera diaria del personal de Interventoría para el periodo comprendido del 07 de noviembre al 08 de diciembre de 2025.

8. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES

Planilla de pagos de sistema de seguridad social:

A continuación, la interventoría presenta las planillas de pago de seguridad social del personal de interventoría ELSA TORRES ARENALES asociado al contrato.

Ver anexo 2 Soporte de planillas de pago de SS de Interventoría.


9. CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA EN CUMPLIMIENTO DEL PG-SST OFERTADO

En cumplimiento al PG-SST para el periodo reportado se ejecutaron las siguientes capacitaciones a los colaboradores de interventoria ELSA TORRES ARENALES.

Tabla 8 ***Capacitaciones de Interventoría.***

TEMA A TRATAR	FECHA
Actores viales	11 de noviembre de 2025
Consumo de SPA	14 de noviembre de 2025
Manejo preventivo de motos	18 de noviembre de 2025
Encuesta inspeccion de puesto de trabajo (Sintomatologia Osteomuscular)	05 de diciembre de 2025

Fuente: Equipo de interventoría – 2025

Consumo de SPA	Encuesta inspeccion de puesto de trabajo
	

Fuente: Equipo de interventoría – 2025

10. CONFORMACION DE REUNIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ETA

Durante el periodo del informe mensual SST, la interventoría ELSA TORRES ARENALES, realizó conformación para nombrar al Vigia del COPASST, quedando en representación: Sara Angelica Vera Arango, con el fin de apoyar la implementación, seguimiento y mejora del SG-SST.

Ver anexo 4 Conformación del COPASST.

11. CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE INTERVENTORÍA ETA


Durante el periodo reportado, la interventoría ELSA TORRES ARENALES, llevo a cabo la conformación para nombrar al Vigia del COCOLA, quedando en representación: Adriana Paola Mendez Navarro, en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y resolución 3461 de 2025.

Ver anexo 5 Conformación del Comité de Convivencia Laboral.

12. CONFORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA DE INTERVENTORÍA ETA

Durante el periodo del informe mensual SST, la interventoría ELSA TORRES ARENALES, realizó conformación para nombrar al Vigia de la Brigada de Emergencia, quedando en representación: Jairo Andres Duarte, en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y ley 1523 de 2012.

Con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos potenciales dentro de las instalaciónes del proyecto de mejoramiento de vivienda en la localidad de Barrios unidos y Suba, protegiendo la vida y salud de los colaboradores, ademas de salvaguardar la infraestructura y bienes de la organización y colaborar con autoridades externas,en caso de emergencias mayores, la brigada debe estar preparada para coordinarse con bomberos, policia, y servicios Médicos.
Ver anexo 6 Designación Brigadista de Emergencia.

Conformación COPASST - Comité de Convivencia Laboral - Brigada de emergencias	
	

Fuente: Equipo de interventoría – 2025

12.1 EQUIPO DE EMERGENCIA DE INTERVENTORIA ELSA TORRES ARENALES

La interventoria ELSA TORRES ARENALES se encuentra bajo la cobertura del Plan de Emergencia que dispone el contratista en cada uno de los frentes de obra, y la identificación de las rutas de evacuación con los planos que se tienen en cada una de las IED.

- **Plan de emergencia**

La interventoría ELSA TORRES ARENALES, Completamente adaptado a los requisitos legislativos y normativos vigentes, planificando específicamente a través de charlas de seguridad en plan de emergencia para la prevención en el sitio de obra, garantizando la seguridad necesaria de los colaboradores para hacer frente a cualquier tipo de emergencia, así a continuación se relaciona los equipos de emergencia con los que cuenta el contratista en cada uno de sus frentes y los planos de evacuación de cada colegio.

IED RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ SEDE B	
	
IED JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B	
	
IED LA GAITANA SEDE A	***IED ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A***





Fuente: Equipo de interventoría – 2025

Hospital Universitario Méderi Barrios Unidos - Ubicado en la Calle 66A # 52-25, Bogotá.


Ilustración 2 ***Localización hospital universitario Mederi Georreferenciación localidad de Barrios Unidos.***



Fuente: Equipo de interventoría - 20

Hospital de Suba (Centro de Servicios Especializado) - Ubicado en la Av. Cra. 104 No. 152 C -50,

Ilustración 3 ***Localización hospital de Suba Georreferenciación localidad de Suba.***



Fuente: Equipo de interventoría - 2025

13. SEÑALIZACIÓN RUTA DE EVACUACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO INTERVENTORÍA ETA

Para la atención de situaciones de emergencia, esta interventoría ELSA TORRES ARENALES, se acoge al Plan de Emergencias del Colegio y al Plan de Emergencias del Contratista, cumpliendo con los lineamientos y procedimientos allí establecidos.

- **Rutas de evacuación:**

Las rutas de evacuación son los caminos o recorridos designados para que las personas puedan abandonar de manera segura un lugar de trabajo, edificio o área en caso de emergencia. Estas rutas deben ser planificadas, señalizadas y mantenidas de forma adecuada para asegurar una evacuación rápida y sin obstrucciones.

- **Punto de encuentro:**

El punto de encuentro es el lugar seguro donde las personas deben reunirse una vez que han evacuado el edificio o área en caso de emergencia. Esté lugar debe estar ubicado a una distancia segura del lugar de peligro, como un incendio o un área con riesgo de colapso, y ser fácil de localizar.

14. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORIA ETA

Durante la ejecución del proyecto, esta interventoría realizó el correspondiente seguimiento al contratista de obra sobre el PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para así, generar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, donde se evidenció algunos hallazgos de implementación en los frentes de obra.


Se escaló con inspectores SST de contratista de obra para su respectivo y pronta subsanación, en las condiciones y actos inseguros evidenciados, durante los diferentes recorridos de obra de manera inmediata y posible, realizar acciones

correctivas en los frentes de obra para el personal operativo en campo para garantizar un ambiente seguro para los colaboradores que están involucrados en la localidad de Barrios Unidos y Suba, asegurando que el hallazgo ha sido subsanado de acuerdo a los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo (SST).

15. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

SEGUIMIENTO BARRIOS UNIDOS	
Charla SST - Uso adecuado de EPP y autocuidado	Se evidencia al personal con el uso correcto de los EPP
	
Señalización y demarcación de áreas.	Se realiza sugerencia al contratista de socializar las rutas de evacuación y adecuarlo con los elementos de emergencia que se tienen en obra.
	


Acompañamiento por el personal SST de Interventoría y Contratista al colegio Juan Francisco Berbeo, indicando procedimientos y documentos a presentar de acuerdo a las actividades de alto riesgo.	Punto Ecológico
	
Retiro de RCD	Volqueta aprobada por Interventoría
	

Señalización RCD	Volqueta aprobado por Interventoría
	
Orden y Aseo oficina del Contratista	Volqueta aprobada por Interventoría
	
SEGUIMIENTO SUBA	
Entrega de dotación IED Álvaro Gómez.	Firma de permisos.





Armado de andamios y actividades de desmonte de luminarias IED Gaitana sede A.





Fuente: Equipo de interventoría - 2025

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES INTERVENTORIA ETA

La Interventoría durante la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8169112 BOGOTA D.C; realizó seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo del contratista, evidenciando en otras, las siguientes actividades:

- Se realizó la entrega de los EPP a los colaboradores, durante el periodo del presente informe, y de acuerdo a las actividades SST.
- Se verifica por parte de la interventoría que en la obra NO se presentó ausentismo por incapacidad durante la ejecución del presente informe.
- Se presentaron las respectivas afiliaciones del personal de obra.
- Se realizó la respectiva señalización y demarcación de zonas de trabajo, durante las actividades de alto riesgo (TAR).
- Se instaló la correspondiente señalización de áreas de trabajo y obras.