FECHA:	8/3/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			INFORME SEMANAL No 17 DE INTERVENTORIA
DIAS RESTANTES	60 Dias				LOTE 0 4
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154791		CONSORCIO ESCOSA	
8 de marzo de 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169112		ELSA TORRES ARENALES	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS				VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:		INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169112	CO1.PCCNTR.8154791	INICIAL		211	211	INICIAL	$ 796.278.928,00	$ 2.295.618.762,00
INICIO	8 de octubre de 2025	8 de octubre de 2025	SUSPENSIONES				ADICIÓNES	$ 37.571.611,00	$ 300.000.000,00
TERMINACIÓN INICIAL	7 de mayo de 2026	7 de mayo de 2026	PRÓRROGAS		0	0	TOTAL	$ 833.850.539,00	$ 2.595.618.762,00
TERMINACION FINAL	7 de mayo de 2026	7 de mayo de 2026	TOTAL		211	211			

MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA					MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA				
MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO	MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	DICIEMBRE 5 DE 2025	$ 37.571.611,00	NA		1	DICIEMBRE DE 2025	$ 300.000.000,00	NA	
2					2				
3					3				
4					4				

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR (1/3/2026)	EJECUTADO SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR FRENTE SEMANAL	VALOR ACUMULADO EJECUTADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO PROGRAMACION	FECHA FIN PROGRAMACION
AGUSTIN FERNANDEZ	A	AGUSTIN FERNANDEZ	59,28%	1,13%	60,41%	5,08%	98,00%	$ 3.911.721,33	$ 209.224.594,00	$ 346.328.166,02	20/11/2025	13/03/2026
FRIEDRICH NAUMAN	A	FRIEDRICH NAUMAN	84,35%	0,00%	84,35%	0,00%	100,00%	$ -	$ 168.807.283,24	$ 200.127.188,19	18/11/2025	17/02/2026
TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	D	JOSE ANTONIO RICAURTE	63,42%	21,85%	85,27%	0,41%	98,00%	$ 66.931.210,63	$ 261.234.210,55	$ 306.385.683,54	1/12/2025	16/03/2026
NUEVO HORIZONTE	C	RURAL HORIZONTE	12,40%	5,27%	17,67%	23,13%	85,77%	$ 29.438.167,39	$ 98.613.717,62	$ 558.073.737,62	1/12/2025	18/03/2026
VISTA BELLA	B	SAN CIPRIANO	0,00%	1,31%	1,31%	14,18%	28,00%	$ 2.106.883,00	$ 2.106.883,00	$ 160.897.405,96	9/02/2026	6/05/2026
CRISTOBAL COLON	C	SORATAMA	81,64%	18,98%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 16.271.861,00	$ 86.277.191,00	$ 85.748.504,43	16/12/2025	17/02/2026
SIMON RODRIGUEZ	C	BOSQUE CALDERON TEJADA	29,72%	3,92%	33,64%	10,00%	46,18%	$ 9.274.094,00	$ 79.576.052,00	$ 236.531.332,00	20/01/2026	24/04/2026
CAMPESTRE MONTE VERDE	A	PLAN PADRINOS SAN LUIS	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	72,00%	$ -	$ -	$ 147.010.146,20	20/01/2026	7/05/2026
COLEGIO UNION COLOMBIA	A	UNION COLOMBIA	111,58%	11,58%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 12.937.416,58	$ 124.663.200,63	$ 111.725.784,05	5/01/2026	26/02/2026
						0,00%		$ 0,13				

PERSONAL DEL PROYECTO	
PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL DE APOYO	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITÁRIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST OBRA	2
INSPECTOR DE OBRA	3

EMERGENCIAS

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR (1/03/2026)	EJECUCION SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR FRENTE ACUMULADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES
COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR	A	FILARMONICO	100,00%	0,00%		0,00%		$ 36.484.788,00	$ 36.484.788,00	7/11/2025	14/01/2026	
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ	A	SIMON RODRIGUEZ	100,00%	0,00%		0,00%		$ 1.954.388,00	$ 1.954.388,00	19/12/2025	15/01/2026	
COLEGIO NUEVO HORIZONTE TORCA	D	NUEVO HORIZONTE	100,00%	0,00%		0,00%		$ 3.463.200,00	$ 3.463.200,00	24/01/2026	11/02/2026	
COLEGIO USAQUEN	A	USAQUEN	95,00%	0,00%		0,00%		$ 24.378.826,00	$ 26.619.424,00	26/01/2026		
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A	A	ALVARO GOMEZ	90,00%	0,00%		0,00%		$ 8.161.461,00	$ 19.360.792,00	7/02/2026		
COLEGIO SALITRE	A	SALITRE	50,00%	0,00%		0,00%		$ 3.666.448,00	$ 10.949.334,00	30/01/2026		
COLEGIO COMPARTIR SUBA	A	COMPARTIR SUBA	100,00%	100,00%		0,00%		$ 1.460.034,00	$ 1.460.034,00	20/02/2026		
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	A	REPUBLICA DOMINICANA	100,00%	100,00%		0,00%		$ 3.998.091,00	$ 3.998.091,00	18/02/2026		
COLEGIO FRIEDHICH NAUMAN	B	FRIDRICH NAUMAN	100,00%	100,00%		0,00%		$ 7.381.043,00	$ 7.381.043,00	20/2/206		

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITÁRIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL SST	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST OBRA	2
INSPECTOR OBRA	2
PERSONAL OPERATIVO	48

EMERGENCIAS

OBRAS DE EMERGENCIAS	TERMINADAS	EN EJECUCION	EJECUTADO
FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A	SI	NO	100,00%
NUEVO HORIZONTE SEDE D	SI	NO	100,00%
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A	NO	NO	0,00%
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C	NO	NO	0,00%
COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN SEDE B	SI	NO	100,00%
COLEGIO USAQUEN SEDE A	NO	SI	70,00%
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A	NO	SI	70,00%
COLEGIO NUEVA COLOMBIA SEDE A	NO	NO	0,00%
COLEGIO COMPARTIR SUBA	SI	NO	100,00%
COLEGIO EL SALITRE SEDE A	NO	SI	40,00%
COLEGIO 21 ANGELES SEDE A	NO	NO	0,00%
COLEGIO 21 ANGELES SEDE C	NO	NO	0,00%
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE A	SI	NO	100,00%
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	SI	NO	100,00%

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		23		12		23		34	
2		13		24		13		24		35	
3		14		25		14		25		36	
4		15		26		15		26		37	
5		16		27		16		27		38	
6		17		28		17		28		39	
7		18		29		18		29		40	
8		19		30		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		31		20		31			
10	TOTAL OBRA			32		21		32			
11	$ -			33		22		33		$ -	

AVANCE GENERAL


	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	0%	0%	72%
META	100%	100%	28%


AVANCE FISICO		
TERMINADAS	1	11%
EN EJECUCION	7	78%
POR INICIAR	1	11%
TOTAL	9	100%


CONTRACTUAL		
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO:		68,42%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMUALDO:		39,68%
VALOR TOTAL FRENTES PROGRAMADO:	$	1.776.049.642,05
VALOR TOTAL FRENTES EJECUTADO:	$	1.029.992.457,30


AVANCE - ATRASO
-28,74%

EMERGENCIAS		
VALOR ASIGNADO	$	442.790.828,06
VALOR EJECUTADO	$	111.671.094,00
VALOR POR EJECUTAR	$	331.119.734,00









OBSERVACIONES INTERVENTORIA

1. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION: SE CONTINUA LA REVISION DE EJECUCION CON BASE EN LAS PROGRAMACIONES REMITIDAS POR EL CONTRATISTA EN SU VERSION No 3, SEGÚN LA CUAL EL REPORTE DE AVANCE ES NEGATIVO CON UN -28.72% DE ATRASO. SIN EMBARGO SE HA REALIZO MESA DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA PARA ACTUALIZAR LOS PRESUPUESTOS DE VARIOS FRENTES DE TRABAJO, CON EL FIN DE ACTUALIZAR IGUALMENTE ESTE %, CONSIDERANDO QUE SE HA DEBIDO REALIZAR REVISION PRESUPUESTAL No 4.

2. COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C- LA SED REALIZO SEGUIMIENTO A ESTE FRENTE, Y SE REALIZO REUNION CONJUNTA CON EL COLEGIO Y LA INTERVENTORIA CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LA SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA INICIAR, REUNION REALIZADA EL PASADO 4 DE MARZO DE 2026 DE LA CUAL SE CUENTA CON ACTA, Y CONFORME A LA CUAL EL CONTRATISTA INICIARA INTERVENCIONES EN AULA 2DO DE PRIMARIA Y PARQUE INFANTIL EL DIA 9 DE MARZO DE 2026

3. COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C. EL CONTRATISTA TERMINO LA ATENCION DE LA CONTINGENCIA POR EL DERRUMBE PRESENTADO EN AREA DE ZONA INFANTIL, SIN EMNARGO ACTUALMENTE ESTA PENDIENTE PRESENTACION DE ESQUEMAS Y PROPUESTAS TECNICAS DE NUEVOS ALCANCES, CON EL FIN DE QUE LA INTERVENTORIA VERIFIQUE CANTIDADES Y POR CONSIGUIENTE REALICE ACTUALIZACION PRESUPUESTAL.

4. COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN SEDE A- EL CONTRATISTA AUN SE ENCONTRABA REALIZANDO LABORES DE FINALIZACION EN CUBIERTA Y ZONA DE CARCAMO Y DESARENADOR. SIN EMBARGO NO HA REALIZADO ENTREGA DEL FRENTE PESE A LAS CONTINUAS SOLICITUDES DE LA SED E INTERVENTORIA. **ASI MISMO LA INTERVENTORIA REALIZO MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE ESTE FRENTE, REQUIRIENDOSE ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

5. COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE C-A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA AUN NO HACE FINALIZACION DE ENTREGA DE OBRAS NI ENTREGA DE AREAS PARCIALES CONFORME LO SOLICITADO POR INTERVENTORIA EN VARIOS COMUNICADOS. LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA EN REVISION DE NP DE COBERTURA VEGETAL PARA ZONA POSTERIOR.

7. COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A-LA INTERVENTORIA SOLICITO AL CONTRATISTA EL INFORME DIAGNOSTICO PARA LAS REDES ELECTRICAS DE ILUMINACION A INTERVENIR EN ESTE FRENTE, Y SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS. ASIMISMO REALIZO MESA DE TRABAJO DE ACTUALIZACION PRESUPUESTAL PARA ESTE FRENTE, CONSIDERANDO LA FINALIZACION DE VARIAS ACTIVIDADES DE EJECUCION CON REVISION DE CANTIDADES DE OBRA CONJUNTAMENTE.

8. COLEGIO MONTEVERDE SEDE A Y COLEGIO VISTA BELLA SEDE B - SE REALIZO RESPECTIVAMENTE REUNION DE SOCIALIZACION DE ALCANCES EL DIA 2 DE MARZO DE 2026 Y EL DIA 6 DE MARZO DE 2026 DE LAS CUALES SE LEVANTO ACTA, CON EL FIN DE ACORDAR INICIOS DE FRENTES, EL DIA 9 DE MARZO DE 2026 PARA EL MONTEVERDE SEDE A YEL VISTA BELLA SEDE B ESE MISMO DIA, CONFORME INICIO DE MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO. SIN EMBARGO DE ESTE FRENTE AUN NO REALIZA LA INTERVENTORIA ACTUALIZACION PRESUPUESTAL TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA INDICO PRESENTARIA COMPLEMENTACIONES A LAS PROPUESTAS TECNICAS INICIALES **PARA AMBOS FRENTES.**

9. COLEGIO UNION COLOMBIA SEDE A -SE REALIZO ENTREGA DE FRENTE EL PASADO 2 DE MARZO DE 2026

10. EMERGENCIAS SILVICULTURALES - SE ADELANTO TALAS EN EL COLEGIO USAQUEN SEDE A



NOTA 1. EL CONTRATISTA PRESENTO REPROGRAMACION DE FRENTES DE TRABAJO CON LOS AJUSTES REALIZADOS A LOS ALCANCES PRESUPUESTALES POR FRENTES CONFORME COMITÉ ENTRE CONTRATISTA, SED E INTERVENTORIA EL PASADO 19 DE DICIEMBRE DE 2025. Y POR TANTO PRESENTO MEDIANTE OFICIO CE-E-117-2025 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2026. ASIMISMO SE REALIZO ADICION AL CONTRATO DE CONTRATISTA CON LA INCLUSION DEL FRENTE DE TRABAJO COLEGIO UNION COLOMBIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USQUEN REALIZANDOSE MODIFICACION CONTRACTUAL DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CO1 PCCNTR 8154791-2025 DE $ 2.595.618.762 PESOS M/CTE CON VALOR ADICIONAL DE $300.000.000 PESOS M/CTE. POR CONSIGUIENTE SE REALIZO ACTUALIZACION DE POLIZAS CORRESPONDIENTES No 11-44-101124244 Y 11-44-101264244 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO. CBE MENCIONAR QUE NO SE REALIZO ADICION EN PLAZO CONTRACTUAL PARA EL CONTRATO

NOTA 2- TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICACION CONTRATUAL CON LA ADICION AL CONTRATO DE OBRA , EL CONTRATO DE INTERVENTORIA TAMBIEN REGISTRA UNA MODIFICACION CONTRACTUAL DEL VALOR TOTAL DE CONTRATO EN $37.571.611 PESOS M/CTE PARA UN VALOR TOTAL DE L CONTRATO ACTUALIZADO DE $833.850.539 PESOS M/CTE. NO SE REALIZO ADICION EN TIEMPO PARA EL CONTRATO. LA ACTUALIZACION DE LAS POLIZAS DE INTERVENTORIA CON No 14-44-101243578 Y 14-44-101243578

DIRECTOR INTERVENTORIA
ELKIN SALAZAR PÉREZ

RESIDENTE INTERVENTORIA
CLAUDIA CAROLINA ROJAS GARCIA

FECHA:	8/3/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME
DIAS RESTANTES	60	Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		SEMANAL No 17 DE INTERVENTORIA
REGISTRO FOTOGRAFICO			SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	LOTE	0 4

FRENTE	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDED	CAMBIO DE VENTANERIA DE AULAS	  
COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D	INSTALACION DE CUBIERTA PARA ACCESO	  
COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D	PISO DE CAUCHOTIPO CHIP ZONA POSTERIOR	   
COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D	DEMARCACION CANCHA Y MANTENIMIENTO CERRAMIENTO	  

COLEGIO UNION COLOMBIA SEDE A	**ENTREGA DE OBRAS A RECTORIA**				
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A	**ENCOROZADO DE MUROS ZONA DE ADMON Y RECTORIA**				
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C	**VIGAS PERIMETRALES PARA CUBIERTA**				
COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C	**DEMOLICION DE MURO Y ESCALERA METALICA**				

COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C	**BAÑO AULA DE DEPORTES- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - PLACA DE CONTRAPISO Y MURO MAMPOSTERIA**				
COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE C	**ESTABILIZACION DE TERRENO CON RELLENO EN RECEBO Y REMATES DE CAJAS PARA CUNETA**				
COLEGIO VISTA BELLA SEDE B	**SOCIALIZACION CON RECTORIA E INICIO DE INTERVENCION DE CERRAMIENTO**				
COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN SEDE A	**REMATES DE CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION y CARCAMO**				

COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE C	**INSTALACION ILUMINACION AULA ARCOIRIS Y ALMACEN**				
EMERGENCIAS SILVICULTURALES	**COLEGIO USAQUEN SEDE A**				