| | |
|---|---|
| eterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | **INFORME SUPERVISIÓN** |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:** | 01 DE ABRIL DEL 2026 |
| **PERIODO DEL INFORME** | 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 2026 |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 1. |
| **CONTRATO O CONVENIO MARCO:** | 224014 |
| **CLIENTE:** | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) |

| | NOMBRE SUPERVISOR | No. CONTRATO | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **SUPERVISORES ANTERIORES (Indicarlo en orden cronológico desde junio 2025)** | Juan Simon Obando Zapata | 2025477 | 1/08/2025 | 24/11/2025 |
| | Oscar David Bravo Montenegro | 2025768 | 4/11/2025 | 19/01/2026 |
| | Elber Leonardo Guzman Rojas | 2026047 | 8/02/2026 | 25/02/2026 |
| **SUPERVISIÓN ACTUAL** | **Danna Camila Rueda Robles** | **2026692** | **26/02/2026** | **2/08/2026** |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR)

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:** | 2250112 |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | Contratar la etapa 1 y la ejecución de obras de construcción, mantenimiento y/o reparación de infraestructuras según las necesidades de cada una de las sedes a intervenir del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) incluidas en el grupo 1. |
| **CONTRATISTA:** | Consorcio Infraestructura |
| **PLAZO INICIAL:** | 7,5 meses |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.701.910.333,00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 20 de agosto 2025 |

| | No. NOVEDAD | TIPO DE NOVEDAD | FECHA SUSCRIPCIÓN | PLAZO NOVEDAD | VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)** | 1 | *Cesión* | *25 de septiembre 2025* | *N/A* | *N/A* | ***DE:*** *UT PRIMERA INFANCIA* ***HACIA:*** *CONSORCIO INFRAESTRUCTURA.* |
| | 2 | *Modificación* | *12 de marzo 2026* | *3,5 meses* | *$1.875.000.00,00* | *Próroga*<br>*Adición* |
| | x | | | | | |
| | x | | | | | |
| | x | | | | | |

| | |
|---|---|
| **PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):** | 11 Meses |
| **VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):** | $ 6.576.910.333 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:** | 19 de julio 2026 |
| **% AVANCE PROGRAMADO FISICO:** | 71,49% |
| **% AVANCE EJECUTADO FISICO:** | 21,74% |
| **ESTADO DEL CONTRATO OBRA:** | En ejecución |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO)

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | 2250160 |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LA ETAPA 1 Y A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 1. |
| **CONTRATISTA:** | Consorcio Esperanza |
| **PLAZO INICIAL:** | 7,5 meses |
| **VALOR INICIAL:** | 456.012.697,03 |
| **FECHA DE INICIO:** | 20 de agosto 2025 |

| | No. NOVEDAD | TIPO DE NOVEDAD | FECHA SUSCRIPCIÓN | PLAZO NOVEDAD | VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | 1 | *Modificación* | *20 de marzo 2026* | *3,5 meses* | *$ 135.947.747,53* | *Adición*<br>*Próroga* |
| | x | | | | | |
| | x | | | | | |
| | x | | | | | |
| | x | | | | | |

| | |
|---|---|
| **PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):** | 11 meses |
| **VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):** | $ 591.960.444,56 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:** | 19 de julio 2026 |
| **ESTADO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:** | En ejecución |

| DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISION (Para contratos que se desarrollan en varias fases) | |
|---|---|
| **FASE 1** | |
| **DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:** | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y JURÍDICO, DEFINICIÓN DE ALCANCE PARA MANTENIMIENTOS. REVISIÓN, APROPIACIÓN, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE CONSULTORÍAS Y TRÁMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS |
| **VALOR DE LA FASE O ETAPA** | $ 38.764.019,12 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 1 mes |
| **FECHA DE INICIO:** | 20 de agosto 2025 (Frentes CAE Carlos Lleras, CZ Floresta, CZ Aburra Norte)<br>26 de marzo 2026 (Frente CZ Aburra Sur) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 de enero 2026 CAE Carlos Lleras<br>30 de noviembre 2026 CZ Aburra Norte y CZ Floresta |
| **FASE 2** | |
| **DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:** | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS |
| **VALOR DE LA FASE O ETAPA** | $ 553.196.425,44 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 6,5 meses |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 de octubre 2025 CAE Carlos Lleras<br>04 de diciembre 2026 CZ Aburra Norte<br>01 de diciembre 2026 CZ Floresta |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | |

| BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATOS | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA** | |
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:** | 6.576.910.333,00 |
| **TOTAL PAGADO A LA FECHA:** | $ 1.193.816.064,51 |
| **SALDO PENDIENTE POR PAGAR:** | $ 5.383.094.268,49 |
| **ANTICIPO GIRADO** | N/A |
| **ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA** | N/A |
| **ANTICIPO POR AMORTIZAR** | N/A |
| **% EJECUCIÓN FINANCIERA** | 18,15% |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA** | |
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:** | $ 591.960.444,56 |
| **TOTAL PAGADO A LA FECHA:** | $ 98.850.847,71 |
| **SALDO PENDIENTE POR PAGAR:** | 493.109.596,85 |
| **% EJECUCIÓN FINANCIERA** | 16,70% |

**RELACIÓN DE GARANTÍAS**

**CONTRATO DE OBRA**

| | PÓLIZA NO. | Aseguradora | Amparo | Vigencia (fecha) | Valor Aseg. | Fecha expedición | Aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Última póliza aprobada** | **400 47 994000110331** | Aseguradora Solidaria de Colombia | Cumplimiento | 19/07/2027 | $ 1.973.073.099,90 | 26/03/2026 | 31/03/2026 |
| | **400 47 994000110331** | Aseguradora Solidaria de Colombia | Salarios,prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 19/07/2029 | $ 328.845.516,65 | 26/03/2026 | 31/03/2026 |
| | **400 47 994000110331** | Aseguradora Solidaria de Colombia | Estabilidad y calidad de obra | 3/10/2029 | $1.973.073.099,90 | 26/03/2026 | 31/03/2026 |
| | **400 47 994000110331** | Aseguradora Solidaria de | Calidad del servicio | 19/07/2029 | $1,315,382,066.60 | 26/03/2026 | 31/03/2026 |
| | **400 74 994000028145** | Aseguradora Solidaria de Colombia | Responsabilidad civil extracontractual | 19/07/2026 | $1.973.073.099,90 | 26/03/2026 | 31/03/2026 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| | PÓLIZA NO. | Aseguradora | Amparo | Vigencia (fecha) | Valor Aseg. | Fecha expedición | Aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Última póliza aprobada** | **21-45-101490220** | Seguros del Estado SA | Cumplimiento | 19/03/2026 | $ 177.588.133,37 | 24/03/2026 | 27/03/2026 |
| | **21-45-101490220** | Seguros del Estado SA | Pago de salarios, prestaciones sociales | 19/03/2029 | $ 59.196.044,46 | 24/03/2026 | 27/03/2026 |
| | **21-45-101490220** | Seguros del Estado SA | Calidad y servicio | 4/04/2029 | $ 177.588.133,37 | 24/03/2026 | 27/03/2026 |
| | **21-40-101259440** | Seguros del Estado SA | Resp. Civil extracontractual | 19/03/2026 | $ 437.726.250,00 | 24/03/2026 | 27/03/2026 |

**VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE LA VISITA:** | 21-22 abril 2026 |
| **OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:** | El motivo de la visita obedece a que las sedes CZ Carlos Lleras (muro tramo z), CZ Floresta y CZ Aburra Norte se encuentran finalizadas, no obstante, se requiere la presencia de ENTerritorio e ICBF con el fin de efectuar las observaciones pertinentes que permitan el adecuado cierre y entrega de dichas sedes.<br><br>La visita fue realizada por la Gerencia de Proyectos de Desarrollo 1, en cabeza del ingeniero Carlos Andrés Bravo. |
| **OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:** | ***1. ABURRÁ SUR***<br>*Se establece como prioridad inmediata dar cierre a la Fase 1 del proyecto. En ese sentido, se deberá realizar seguimiento estricto al siguiente compromiso:*<br>***El Contratista y la Interventoría deberán presentar, a más tardar el 24 de abril de 2026, las alternativas de intervención para la sede*<br>***Se deberá dar trámite a los ítems no previstos resultado del diagnóstico.*<br><br>***2. FLORESTA***<br>*Durante la visita se identificaron detalles pendientes para el recibo de la sede. En consecuencia:*<br>***El Contratista deberá finalizar la intervención de los pisos 2 y 3 a más tardar el 27 de abril de 2026.*<br>***El piso 1 deberá estar terminado a más tardar el 1 de mayo de 2026.*<br><br>***3. CARLOS LLERAS***<br>*En la visita realizada el 22 de abril de 2026, se evidenció lo siguiente:*<br>***El Tramo 2 se encuentra finalizado al 100%.*<br>***Se cuenta con permiso de ocupación de cauce, por lo cual se solicitó al Contratista iniciar las obras de drenaje, las cuales no requieren permiso de aprovechamiento forestal (oficio a la Interventoría presentando su análisis sobre la viabilidad de iniciar estas obras)*<br>***El Contratista deberá remitir, a más tardar el 27 de abril de 2026, la propuesta económica desagregada para las siguientes intervenciones adicionales:*<br>*a. Construcción de muros una vez finalizadas las polas 2 y 3.*<br>*b. Construcción de las polas 2 y 3 en su totalidad.*<br>*c. Construcción del andén posterior al muro del Tramo 2.*<br><br>***4. TEMAS TRANSVERSALES***<br>*Se requiere con carácter urgente:*<br>***Definir con el ICBF el formato a implementar para la entrega de las sedes.*<br>***Tener en cuenta que, aunque los grupos contractuales son únicos, las sedes son múltiples, por lo cual se deberán iniciar gestiones de entrega independientes por sede, particularmente en el caso de Antioquia.* |



***Foto 1.*** *Asistencia visita 22/04/2026 (CAE Carlos Lleras)*



***Foto 2.*** *Asistencia visita 22/04/2026 (Aburra Norte)*





***Foto 3.*** *Asistencia visita 22/04/2026 ( (Floresta)*

***Foto 4.*** *Muro tramo 2 (CAE Carlos Lleras)*



***Foto 5.*** *Revisión Polas ( CAE Carlos Lleras)*

*En caso de no realizarse visitas, indicar en Observaciones, que no se realizaron visitas* ***e incluir fecha de ultima visita***

**REUNIONES DE SEGUIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 1/04/2026 |
| **ASUNTO:** | Comité de seguimiento No. 26 |
| **PARTICIPANTES:** | David Lozada(Coordinador de obra) Jaime Herrera(Representante Legal obra) Jesus Pertuz(Residente de interventoria) Juan Camilo Wilches (Representante Legal interventoria) Danna Rueda (Supervisora ENTerritorio) |
| **OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:** | 1. Radicación de ítems no previstos por parte de la interventoria<br>2. Finalización de cerramiento tramo 2 Cae Carlos Lleras<br>3. Ejecución del sistema de drenaje Tramo 2<br>4. Entrega de informes semanales ajustados<br>5. Radicación de acta parcial No. 4 e informe mensual<br>6. Inicio de actividades en Aburrá Sur con presencia de cuadrillas |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 8/04/2026 |
| **ASUNTO:** | Comité de seguimiento No. 27 |
| **PARTICIPANTES:** | David Lozada (Coordinador de obra) Jaime Herrera(Representante Legal obra) Jesus Pertuz (Residente de interventoria) Juan Camilo Wilches (Representante Legal interventoria) Danna Rueda (Supervisora ENTerritorio) |
| **OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:** | 1. Remitir respuesta formal y plan de contingencia – Tramo 2<br>2. Confirmar fecha definitiva de entrega CAE Carlos Lleras<br>3. Remitir programación de actividades pendientes – Aburrá Norte<br>4. Entrega de acta parcial No. 4 e informe mensual<br>5. Subsanar observaciones etapa 1 Aburrá Sur<br>6. Seguimiento y actualización de trámites ambientales<br>7. Gestión de definición traslado presupuestal (97 millones) |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 17/04/2026 |
| **ASUNTO:** | Comité de seguimiento No. 28 |
| **PARTICIPANTES:** | David Lozada (Coordinador de obra) Jaime Herrera(Representante Legal obra) Jesus Pertuz (Residente de interventoria) Juan Camilo Wilches (Representante Legal interventoria) Danna Rueda (Supervisora ENTerritorio) |
| **OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:** | 1. Verificación en campo del cumplimiento de actividades – Tramo 2<br>2. Verificación en campo de actividades contractuales pendientes – Aburrá Norte<br>3. Subsanación de observaciones de ítems no previstos<br>4. Remisión de paquete ajustado a ENTerritorio<br>5. Elaboración de acta de visita técnica – Centro Zonal Aburrá Sur |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 30/04/2026 |
| **ASUNTO:** | Comité de seguimiento No. 29 |
| **PARTICIPANTES:** | David Lozada (Coordinador de obra) Jaime Herrera(Representante Legal obra) Jesus Pertuz (Residente de interventoria) Juan Camilo Wilches (Representante Legal interventoria) Danna Rueda (Supervisora ENTerritorio) |
| **OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:** | 1. Remitir concepto técnico del contratista sobre viabilidad de inicio de obras de drenaje (Pola 2 y 3)<br>2. Remitir concepto consolidado de interventoría a ENTerritorio<br>3. Emitir memorando de supervisión para autorización de inicio de obras o definición de etapa 1<br>4. Ajustar justificación de ítems no previstos conforme a observaciones<br>5. Coordinar reunión para cierre técnico de observaciones de ítems no previstos<br>6. Consolidar documentación para cobro de actividades ejecutadas (incluyendo Aburrá Sur) |

*Ingresar reuniones adicionales.*

| | |
|---|---|
| **Link Drive con las actas de reunión del periodo:** | https://fonade.sharepoint.com/:f:/s/ICBF/IgADGmcUubVDQJlwlZ9KVHrEAI8aedvYYXqOb6FtRuprH1A?e=9US9lK |

**APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA**

**INFORME MENSUAL**

| CONSECUTIVO INFORME MENSUAL | PERIODO INFORME APROBADO | RADICADO DE INTERVENTORÍA | COMUNICADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| **Informe mensual No. 4** | **1/03/2026** | **30/03/2026** | **202621010010561** |
| | | | |

**OBSERVACIONES:** *Se devolvió el informe mensual No. 4 con observaciones en el formato F-GG-07 el 28/04/2026 con radicado 202621010010441*

**RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS**

| FECHA | RADICADO | ASUNTO | DESTINATARIO |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 202621010010151 | Respuesta solicitud información ejecución obras centro zonal Aburra Sur- C.I 01028482024 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
| 16/04/2026 | 202621010008541 | Remisión de cronograma – Contrato No. 2260063 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
| 09/04/2026 | 202621010007801 | Acta de inicio Aburra Sur - Grupo 1 | EFRAIN GARZON RODRÍGUEZ |
| 24/04/2026 | 202621010010151 | Respuesta solicitud información ejecución obras centro zonal Aburra Sur- CI 01028482024 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
| 13/04/2026 | 202621010007941 | Aprobación de hojas de vida SST Cae Carlos Lleras | CONSORCIO ESPERANZA - CONSORCIO ESPERANZA - Mario Ballesteros |
| 23/04/2026 | 202621010009911 | Solicitud de aprobación de recursos para entregables técnicos de permisos ambientales y cajones – CAE Carlos Lleras | EFRAIN GARZON RODRÍGUEZ |
| 15/04/2026 | 202621010008271 | Traslado de recibo a satisfacción de los informes semanales de intervención No. 14, 15, 16 y 17 Centro Zonal Floresta del mes de marzo. Contrato de Obra N° 2250112. | CONSORCIO ESPERANZA - CONSORCIO ESPERANZA - JUAN CAMILO WILCHES |
| 10/04/2026 | 202621010007891 | Aprobación de hojas de vida personal mínimo – Contrato suministros No. 2260063 | CICS GLOBAL SAS - DIRECTORA - PAOLA QUISEL GALVAN RESTREPO |
| 15/04/2026 | 202621010008211 | Remisión acta de inicio suministros contrato No. 2260063 | EFRAIN GARZON RODRÍGUEZ |
| 15/04/2026 | 202621010008201 | Designación de supervisión del Contrato No. 2260063 – Grupo 11 | CICS GLOBAL SAS - DIRECTORA - PAOLA QUISEL GALVAN RESTREPO |
| 21/04/2026 | 202621010009561 | Devolución Acta Parcial No. 4 de Obra – Contrato No. 2250160 | CONSORCIO ESPERANZA - CONSORCIO ESPERANZA - JUAN CAMILO WILCHES |
| 27/04/2026 | 202621010010201 | Remisión de compromisos técnicos, plazos y requerimientos – Sedes Grupo 1 (CZ Aburra Sur, CZ Floresta y CAE Carlos Lleras) | CONSORCIO ESPERANZA - CONSORCIO ESPERANZA - JUAN CAMILO WILCHES |
| 28/04/2026 | 202621010010441 | Observaciones al Informe Técnico Mensual de Interventoría No.4 | CONSORCIO ESPERANZA - CONSORCIO ESPERANZA - JUAN CAMILO WILCHES |
| 29/04/2026 | 202621010010561 | Aprobación informe mensual No. 4 correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026 interventoría del contrato 2250112. | CONSORCIO ESPERANZA - CONSORCIO ESPERANZA - JUAN CAMILO WILCHES |
| 28/04/2026 | 202621010010451 | Remisión de análisis y alternativas de intervención – Centro Zonal Aburrá Sur | EFRAIN GARZON RODRÍGUEZ |
| | | | |

**PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES**

| FECHA | RADICADO | ASUNTO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL**

| FECHA | RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**COMPONENTE SOCIAL**

N/A

**COMPONENTE AMBIENTAL**

**Se encuentra en trámite un permiso ambiental para intervenir las Polas en el CAE Carlo Lleras llamado **aprovechamiento forestal**, ya se realizó el pago y se encuentra a la espera de la visita por la autoridad ambiental AMVA
**Ya se exipsió el permiso de **ocupación de cauce**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN**

***Se encuentra en subsanacion las observaciones presentadas en la visita de campo para iniciar con la entrega formal hacia el ICBF de las sedes culminadas.*
***Se encuentra en aprobación por parte de ICBF las propuestas mencionadas para intervenir Aburra Sur y CAE Carlos Lleras sector Polas.*

**Elaboró:**

**Nombre: DANNA CAMILA RUEDA ROBLES**
**Supervisor**

| VoBo | Nombre | Firma | |
|---|---|---|---|
| Gestor Convenio | Valeria Rosales | | |
| Apoyo Técnico a la Supervisión | | | *Cuando aplique* |
| Apoyo Financiero | Lidy Perez | | |
| Apoyo Juridico | Diego Niño | | |
| Apoyo Social (cuando aplique) | | | |
| Apoyo Ambiental (cuando aplique) | | | |