FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

idad:	DESAJ NEIVA	**Fecha del informe:**	23/11/2020
dad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	12-SER005-2020
ervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR	**Fecha de suscripción:**	4/05/2020
		Valor total:	$ 40.000.000,00
rventor :	N/A	**Plazo total:**	7 MESES Y 14 DIAS
ntratista/ Cesionario:	YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS /CARLOS AI	**Fecha de terminacion:**	31/12/2020
	26,431,731	**Lugar de ejecución:**	HUILA Y CAQUETA
dalidad de Selección	CONTRATACION DIRECTA	**Porcentaje avance:**	63,33
tenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

eto de contratación:

ntratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva la prestación servicios profesionales como ingeniero civil para apoyo al área administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de va en el componente técnico que se derive del proceso de Infraestructura Física y Adquisición de Bienes y Servicios, apoyando técnicamente el arrollo de los procedimientos de contratación, mantenimiento de instalaciones, supervisión de la contratación que adelante la entidad y demás cesos administrativos del área afines al perfil profesional.

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
ha de inicio:	18/05/2020					
zo inicial:	7 MESES Y 14 DIAS	Suspension				
ha vencimiento inicial:	31/12/2020	Reinicio				
ha terminación:	31/12/2020	Prorroga - cesion de contrato	1	19/10/2020	20/10/2020	31/12/2020

Adiciones de Valor

Número	Fecha	Valor

Valor Total Adiciones: $ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 40.000.000,00			**Valor Total:**	$ 40.000.000,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	N/A	**Saldo por pagar:**	$ 9.666.667,00

Forma de Pago:

Porcentaje		Valor	Descripción condiciones de pago
12,50	$	5.000.000,00	Cuenta de cobro No 01- prestacion de servicios de ingeniero civil del periodo del 18 de mayo al 17 de junio de 2020
25,00	$	5.000.000,00	Cuenta de cobro No 02- prestacion de servicios de ingeniero civil del periodo del 18 de junio al 17 de julio de 2020
37,50	$	5.000.000,00	Cuenta de cobro No 03- prestacion de servicios de ingeniero civil del periodo del 18 de julio al 17 de agosto de 2020
50,00	$	5.000.000,00	Cuenta de cobro No 04- prestacion de servicios de ingeniero civil del periodo del 18 de agosto al 17 de septiembre de 2020
63,33	$	5.333.333,00	Cuenta de cobro No 05- prestacion de servicios de ingeniero civil del periodo del 18 de septiembre al 19 de octubre de 2020
75,83	$	5.000.000,00	Cuenta de cobro No 01- prestacion de servicios de ingeniero civil del periodo del 20 de octubre al 19 de noviembre de 2020
50,83			
TOTAL	$	30.333.333,00	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha		Valor
165802820	30/06/2020	$	5.000.000,00
196081120	24/07/2020	$	5.000.000,00
226261420	26/08/2020	$	5.000.000,00
266034320	28/09/2020	$	5.000.000,00

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada

19/11/2020	05 MESES y DOS (2) DIAS	63,33	prestacion de servicios porfesionales como ingeniero civil para apoyo al area administrativa de la Direccion Ejecuitva Seccional de AdministRacion Judicial Neiva en cumplimineto al cto 12SER005 de 2020 por el periodo entre el 20/10 al 19/11/2020.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

ıa De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
9/11/2020	Prestacion de servicios porfesionales como ingeniero civil para apoyo al area administrativa de la Direccion Ejecuitva Seccional de Administracion Judicial Neiva, en cumplimineto al cto 12SER005 de 2020 por el periodo entre el 20/10 al 19/11/2020 correspondiente a (1 mes).

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

ntrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI [x]	NO [ ]	SI [ ]	NO [x]	SI [x]	NO [ ]

en ejecución del contrato:

e informe de cancela la prestacion de servicios porfesionales como ingeniero civil para apoyo al area administrativa de la Direccion Ejecuitva Seccional inistración Judicial Neiva en cumplimineto al CTO 12SER005 de 2020 por el periodo entre el 18/09 al 19/10/2020. se anexa panillas de seguridad social 224 mes pension 10 y salud 10 de 2020 , informe de actividades desarrolladas durante el periodo mencionado.

aciones:

a que mediante documento modificacion contrato se realizo la cesión de contrato entre el ingeniero Carlos Alberto Botia, a la ingeniera YADIRA ANDREA VARGAS a parttir del 20/10/2020. cesion autorizada por la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial Neiva.

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

Yadira Andrea García Vargas
Ingeniera Civil

Neiva, 19 de noviembre de 2020

CUENTA DE COBRO No. 01

LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA
NIT. 800.165.866-1

DEBE A
YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS
C.C. 26.431.731

LA SUMA DE:
Cinco Millones de Pesos MCTE
($ 5.000.000) Incluido Impuestos

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios profesiones como Ingeniera Civil, para la ejecución del contrato No. 12-SER005- DE 2020, cuyo objeto es: "Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva la prestación de servicios profesionales como ingeniero civil para apoyo al área administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva en el componente técnico que se derive del proceso de Infraestructura Física y Adquisición de Bienes y Servicios, apoyando técnicamente el desarrollo de los procedimientos de contratación, mantenimiento de instalaciones, supervisión de la contratación que adelante la entidad y demás procesos administrativos del área afines al perfil profesional", durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2020 y 19 de noviembre de 2020.

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 428779230 Banco AV Villas

YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS
C.C 26.431.731 de Neiva

Dirección: Calle 40 No. 3AW-23 - Telefono:320 8528740
Email: yadiragarciavargas@gmail.com
Neiva - Huila

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS	**CÉDULA:** 26431731	**CORREO DEL CONTRATISTA:** yadiragarciavargas@gmail.com
SUPERVISOR: HERMES TOVAR CUELLAR		**CORREO DEL SUPERVISOR** htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co
CONTRATO No : 12-SER005 DE 2020		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3208528740
OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva la prestación de servicios profesionales como ingeniero civil para apoyo al área administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva en el componente técnico que se derive del proceso de Infraestructura Física y Adquisición de Bienes y Servicios, apoyando técnicamente el desarrollo de los procedimientos de contratación, mantenimiento de instalaciones, supervisión de la contratación que adelante la entidad y demás procesos administrativos del área afines al perfil profesional"		
PERÍODO DEL INFORME: 20/10/2020 AL 19/11/2020		
CONTRATANTE: LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA		

1. VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATISTA

Contratista	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Yadira Andrea Garcia Vargas	$250.000	$320.000	$10.500	9412852241	Octubre de 2020

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo ejecutado, se han desarrollado diversas labores enmarcadas dentro del contrato de prestación de servicios No. 12-SER005 DE 2020, realizando el apoyo técnico para la revisión de procesos de la Entidad, así como para la estructuración de los mismos. De igual manera se ha asistido a las reuniones convocadas por los comités estructuradores de los procesos y junta de contratación. Se ha realizado también el apoyo técnico para el seguimiento a los contratos en ejecución y de los cuales la Coordinación Administrativa es responsable de la supervisión de los mismos.

Se detalla a continuación las actividades realizadas durante el periodo.

FECHA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PROCESO RELACIONADO
23-10-20	Revisión cumplimiento experiencia general y específica CONSORCIO OBRAS JUDICIALES 20 y CONSORCIO PORTLAND	SAMC-02-2020

FECHA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PROCESO RELACIONADO
23-10-20	Revisión cumplimiento de experiencia general y especifica del Proponente y la experiencia laboral del profesional " INGENIERO ELECTRICISTA O ELÉCTRICO O ELECTROMECÁNICO". - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	MC-22 DE 2020
24/10/2020	Revisión cambio de profesionales propuestos dentro del equipo mínimo ofertado.	12-SER18-2020.
26/10/2020	Se remite concepto técnico sobre la revisión de observaciones y justificación al diseño de luminarias y el proceso en curso	SIN NUMERO - Proceso SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA NORMALIZAR A RETILAP LAS ZONAS INTERNAS, SALAS DE AUDIENCIA, OFICINAS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE NEIVA
27/10/2020	Revison estudios previos y emisión de observaciones	SIN NUMERO - Proceso ascensor para el Palacio de Justicia "Gerardo Cortes Castañeda" de la ciudad de Florencia
28/10/2020	Ajuste al requerimiento de la programación de obras	SIN NUMERO - Proceso ascensor para el Palacio de Justicia "Gerardo Cortes Castañeda" de la ciudad de Florencia Proceso - obra civil para el mantenimiento y reparaciones locativas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, en el Palacio de Justicia "Gerardo Cortes Castañeda" de la ciudad de Florencia
28/10/2020	Revision requisitos personal minimo Proponente SIPCO	SAMC-02 DE 2020
29/10/2020	Suscripción documentos proceso obra civil Florencia	Proceso - obra civil para el mantenimiento y reparaciones locativas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, en el Palacio de Justicia "Gerardo Cortes Castañeda" de la ciudad de Florencia
30/10/2020	Respuesta observacion a prepliegos - respecto a experiencia especifica y personal mínimo requerido	SAMC-04 DE 2020

Dirección: Calle 40 No. 3AW-23 - Telefono:320 8528740
Email: yadiragarciavargas@gmail.com
Neiva - Huila

FECHA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PROCESO RELACIONADO
30/10/2020	Emisión concepto sobre las cotizaciones del ascensor para la seccional Florencia	SIN NUMERO - Proceso ascensor para el Palacio de Justicia "Gerardo Cortes Castañeda" de la ciudad de Florencia

FECHA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PROCESO RELACIONADO
3/11/2020	Remisión de especificaciones técnicas definitivas sobre anexo 13 del Proceso ascensores	SIN NUMERO - Proceso ascensor para el Palacio de Justicia "Gerardo Cortes Castañeda" de la ciudad de Florencia
4/11/2020	Ajustes a documentos del proceso ascensor Florencia. Estudio previo, especificaciones técnica, formato 13 propuesta económica, formatos experiencia general y específica del proponente	SIN NUMERO - Proceso ascensor para el Palacio de Justicia "Gerardo Cortes Castañeda" de la ciudad de Florencia
5/11/2020	Corrección estudio previo, formato 13 y anexo 8 proceso ascensor Florencia	SIN NUMERO - Proceso ascensor para el Palacio de Justicia "Gerardo Cortes Castañeda" de la ciudad de Florencia
6/11/2020	Remisión de aprobación de documentos previos ascensor	SIN NUMERO - Proceso ascensor para el Palacio de Justicia "Gerardo Cortes Castañeda" de la ciudad de Florencia
6/11/2020	Verificación en sitio de luminarias a reemplazar en el Palacio de Justicia Neiva, emisión de concepto técnico para atender requerimiento de aclaración al proceso a Magistrado	SIN NUMERO - Proceso SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA NORMALIZAR A RETILAP LAS ZONAS INTERNAS, SALAS DE AUDIENCIA, OFICINAS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE NEIVA

FECHA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PROCESO RELACIONADO
09/11/2020	Reunion con comité estructurador para revisión de subsanación proponentes CONSORCIO PORTLAND y SIPCO SAS	SAMC- 02 DE 2020 - Pinturas

Dirección: Calle 40 No. 3AW-23 - Telefono:320 8528740
Email: yadiragarciavargas@gmail.com
Neiva - Huila

FECHA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PROCESO RELACIONADO
10/11/2020	Respuesta a observaciones al pliego de condiciones del proceso	SAMC-04 DE 2020 - Obras electricas Neiva
10/112020	Apoyo técnico para concepto revisión acta final de evaluación proceso	SAMC- 02 DE 2020 - Pinturas
11/11/2020	Revisión en zona de obra, de avance del contratista contrato No. 12-OBR 002 DE 2020	Supervision Contrato 12 SER 018 DE 2020
11/11/2020	Revisión documentos de solicitud adicion de obra Contrato No. 12-OBR 002 de 2020	Supervision Contrato 12 SER 018 DE 2020
12/11/2020	Proyección FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA No 12-OBR 002 de 2020 con respectivos soportes para solicitud ante la Dirección Ejecutiva Seccional	Supervision Contrato 12 SER 018 DE 2020
13/11/2020	Proyección documentos para las necesidades de mantenimientos generales en el Palacio de Justicia de Neiva y sedes municipales	

FECHA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PROCESO RELACIONADO
17-11-2020	Apoyo técnico para la revisión y evaluación de propuestas presentadas. Emisión de formatos de evaluación y envío a la lider del proceso	SAMC-04 DE 2020 - Obras electricas Neiva
17-11-2020	Apoyo técnico para respuesta a observaciones técnicas al prepliego de condiciones proceso obras Civiles Florencia	SAMC-06 DE 2020 - Obra civil Florencia
17-11-2020	Visita Técnica a la sede judicial Municipio de Campoalegre, revisión de cubierta y filtraciones presentadas por la misma hacia los muros y cielo rasos de la edificación	
18-11-2020	Revisión de actividades a incluir a necesidad de mantenimiento y arreglos locativos	

Dirección: Calle 40 No. 3AW-23 - Telefono:320 8528740
Email: yadiragarciavargas@gmail.com
Neiva - Huila

FECHA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PROCESO RELACIONADO
19-11-2020	Estructuracion de oficio de necesidad para solicitar el proceso de mantenimiento y arreglos locativos de las sedes judiciales Neiva	

YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS
Ingeniera Civil
Contratista - Contrato No. 12-SER005 DE 2020

Dirección: Calle 40 No. 3AW-23 - Telefono:320 8528740
Email: yadiragarciavargas@gmail.com
Neiva - Huila

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26431731		GARCIA VARGAS YADIRA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 40 No 3AW 23	NEIVA-HUILA	8740326	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-10	805068130	9412852241	I	2020/11/10	2020/11/20	BANCO DAVIVIENDA	10	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	26431731	GARCIA YADIRA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

2020/11/20 07:59 AM