ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003832908-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 3 ARC Leguízamo	800141686-9	A015		29.12.2025	Puerto Leguizamo, Putumay

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PRAN CONSTRUCCIONES SAS	0900535486		4300207013	

TRAZABILIDAD: FACT FVE-206 / ACTA 002-CONT-012-2025 / INTERVENTORIA OBRAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				INTERVENTORIA JURIDICA, TECN		1,00	UN	159.635.599,91	159.635.599,91

TOTALES 159.635.599,91

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

DANIOVIC

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003832908/2025

DOCUMENTO No: 5000000650 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111780010 Comisiones	159.635.599,91	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		159.635.599,91
TOTALES:	159.635.599,91	159.635.599,91

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL 002 DEL CONTRATO No. 0012-ARC-CBNL03-2025

FECHA ASIGNACIÓN : 30 de septiembre de 2025
ASIGNACIÓN No. : CRP No. 7425
CONTRATO No. : 0012-ARC-CBNL03-2025
CONTRATISTA : PRAN CONSTRUCCIONES SAS
OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATAR LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LA PRIMERA FASE DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL, RECUPERATIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL VARADERO DE BNL03 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.
VALOR CONTRATADO : $245.236.390,00
VALOR ADICIÓN : $18.975.000,00
VALOR TOTAL : $264.211.390,00
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 DE DICIEMBRE DE 2025

En Puerto Leguízamo (Putumayo), a los (26) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron el señor RICARDO POVEDA ALVAREZ representante legal de la empresa PRAN CONSTRUCCIONES SAS NIT. 900.535.486-7 y el Teniente de Fragata CRISTIAN CAMILO DÍAZ ALVAREZ supervisor del contrato con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO – FINANCIERA:

RUBRO	CONCEPTO	REC	VALOR TOTAL	VALOR ACTA No. 1	VALOR ACTA No. 2	SALDO
C-1502-0100-32-20107B-1502089-02	ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL	10	$ 255.547.646,00	$ 27.339.486,09	$159.635.599,91	$ 68.572.560,00
A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	10	$ 8.663.744,00	$ 8.663.744,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL				$ 36.003.230,09	$159.635.599,91	$ 68.572.560,00

1. **TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS**

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA ACTA No. 2	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ACTA No. 2
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	MES	7,78763521219	6,78763521219	$ 6.325.000,00	$ 42.931.792,72
2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	MES	7,78763521219	5,78763521219	$ 8.855.000,00	$ 51.249.509,80
3	ASESOR PROFESIONAL EN GEOTECNIA	MES	7	2	$ 2.024.000,00	$ 4.048.000,00
4	ASESOR PROFESIONAL EN RECURSOS HIDRICOS	MES	7	0	$ 2.024.000,00	$ 0,00
5	RESIDENTE DE SISOMA - SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.	MES	7,78763521219	6,78763521219	$ 3.795.000,00	$ 25.759.075,63
6	CUADRILLA DE TOPOGRAFIA	MES	7	1	$ 5.060.000,00	$ 5.060.000,00
7	ALQUILER MES – EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE TOPÓGRAFO, TRÁNSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS).	MES	6	1	$ 1.000.0 00,00	$ 1.000.000,00
8	EDICION DE INFORMES PAPELERIA, DOCUMENTOS PLANOS,FOTOGRAFIAS ETC	MES	9	8,19836959664	$ 500.000,00	$ 4.099.184,80
VALOR TOTAL						$ 134.147.562,95
VALOR TOTAL ACTA No. 2 CON IVA (19%)						$ 159.635.599,91

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
001	17/12/2025	$ 36.003.230,09	N/A	$ 36.003.230,09

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$264.211.390,00
PAGO ANTICIPADO	$0,00
VALOR PAGADO ACTAS PREVIAS	$ 36.003.230,09
VALOR ACTA No. 01	$ 36.003.230,09
VALOR ACTA No. 02	$ 159.635.599,91
TOTAL	$ 195.638.830,00
SALDO	$ 68.572.560,00

4. ANEXO:

- Factura de cobro de interventoría
- Certificado bancario.
- Informe de supervisión interventoría mes noviembre.
- RUT.
- Certificado pago de parafiscales personal de interventoría.
- Planillas de pago de seguridad social y parafiscales personal interventoría.
- Central de contadores y cedula del contador.

OBSERVACIONES: N/A.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

TF CRISTIAN CAMILO DÍAZ ALVAREZ
Supervisor contrato
No 0012-ARC-CBNL03-2025

RICARDO POVEDA ALVAREZ
Representante legal de la empresa
PRAN CONSTRUCCIONES SAS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PRAN CONSTRUCCIONES SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9860c10d4368bce3e4b829dbdef6dda3228ae0d559e9b2c3b439b07f899144f9a2f8dc2064d5eba0b044bce334fefe80

Número de Factura: FVE-206
Fecha de Emisión: 26/12/2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S
Nombre Comercial: PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 900535486
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 122 18 C 26 OF 202
Teléfono / Móvil: 6013576038
Correo: pran.construcciones.sas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BASE NAVAL N 3 ARC LEGUIZAMO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141686
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 54 No. 26 25 CAN Bogotá - Colombia
Teléfono / Móvil: 601) 369 20 00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2PG	VALOR SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRAT O No 0012 ARC CBNL03 2025	NIU	1,00	$ 134.147.562,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.488.036,96	19.00			$ 134.147.562,95

Notas Finales

#$15-01-04-011;Contrato No.0004-CBNL03-2025; cristian.diaz.a@armada.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2025 16:47:21
Documento validado por la DIAN:
26/12/2025 16:47:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	134147562.95
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	134147562.95
IVA	25488036.96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	25488036.96
Total neto factura (=)	159635599.91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 159635599.91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	134.147.562,95
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	134.147.562,95
IVA	25.488.036,96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	25.488.036,96
Total neto factura (=)	159.635.599,91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	**COP** $159.635.599,91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090799384 Rango desde: 169 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-01

PRAN
CONSTRUCCIONES SAS

INFORME MENSUAL NO. 08.

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CONTRATO NO. 0012-ARC-CBNL03-2025.

OBJETO:
"CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LA PRIMERA FASE DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL, RECUPERATIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL VARADERO DE BNL03."

INTERVENTORÍA: PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.

BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO"

COLOMBIA 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 4
2. ALCANCE. 4
3. INFORMACIÓN BASE DEL CONTRATO. 5
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 6
5. ACTIVIDADES REALIZADAS. 7
6. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO. 18
7. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO. 21
8. ANEXOS. 22

1. INTRODUCCIÓN.

La Base Naval ARC No.3 ARC Leguizamo, es responsable de las funciones operativas y misionales, una de sus instalaciones importantes es el varadero, el cual abarca un área de 4,600 m² aproximadamente y es elemental para el mantenimiento de los buques de la Fuerza Naval del Sur, garantizando la operatividad de sus unidades a flote.

Actualmente el varadero está en condiciones muy regulares debido a la falta de inversión para su mantenimiento y actualización; su infraestructura está en deterioro, principalmente el sistema de subida y bajada de buques afectando la seguridad y el buen funcionamiento de las operaciones de mantenimiento de navíos. Se encontraba con el funcionamiento de 5 de los 6 carros de varada necesarios, el cual se limitaba su capacidad operativa hasta un peso máximo de 300 toneladas para el mantenimiento de embarcaciones de la base naval.

Las estructuras metálicas de los carros existentes ya presentan fatiga y deformaciones que comprometen la seguridad de las maniobras, así mismo todo el sistema de rieles presentes en los seis carriles existentes.

2. ALCANCE.

En respuesta, la Base Naval ARC No.3 ARC Leguizamo, ha planificado ejecutar el siguiente proyecto de obra cuyo objeto es PRIMERA FASE DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL, RECUPERATIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL VARADERO DE BNL03 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO, que incluyen:

- Movimiento de tierras, con excavación y relleno para la cimentación de los rieles.
- Construcción de carros de varada en estructura metálica tipo cercha, diseñados para movilizarse sobre los rieles y sostener los buques durante su mantenimiento.
- Instalación de rieles anclados en traviesas de concreto reforzado para asegurar su alineación y estabilidad.


3. INFORMACIÓN BASE DEL CONTRATO.

3.1. INTERVENTORÍA

CONTRATANTE	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 3 ARC LEGUIZAMO.
CONTRATO No.	0012-ARC-CBNL03-2025
OBJETO	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LA PRIMERA FASE DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL, RECUPERATIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL VARADERO DE BNL03."
CONTRATISTA	PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900535486-7 REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO POVEDA ÁLVAREZ.
VALOR CONTRATO	$ 245.236.390,00
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	5/10/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (1)	01/06/2025
FECHA DE REINICIO (1)	17/07/2025
VALOR CONTRATO CON ADICIÓN	$ 2.554.452.355,00

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

4.1. El área de evaluación es el Municipio de Puerto Leguízamo, Departamento del Putumayo, en las instalaciones de la Base Nava No. 3 ARC Leguízamo, sobre el margen izquierdo del río Putumayo.
El área a intervenir se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas WGS84 son 0°12'11.80"S y 74°46'38.40"O.



FUENTE: GOOGLE HEART

5. ACTIVIDADES REALIZADAS.

5.1. EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1,01	Localización y Replanteo para ubicación de las cerchas.	m2	2334.80
1,02	Desmonte de los rieles existentes y su estructura de cimentación. Incluye disposición final de material sobrante en sitio autorizado.	ml	360
2	ESTRUCTURAS		
2.01	Excavaciones varias sin clasificar.	M3	680.25
3	ITEMS NO PREVISTOS		
NP-01	Suministro e instalación de Geotextil TR6000 HF o similar para recubrimiento de estructura de cimentación.	M2	1290
NP-02	Suministro e instalación de Geomalla P-BX 2020 o similar para reforzar y estabilizar estructuras de cimentación.	M2	495
NP-03	Suministro, instalación y compactación de Base Estabilizada con adición de cemento 6.4% - 128Kg/m3, mezcla material mixto (75%) y gravilla de 1.0" (25%) para relleno de cimentación estructura de las carrileras.	M3	495
NP-05	Suministro e instalación de traviesas en concreto prefabricado de 5000PSI con acero de refuerzo. Incluye: Sistema de fijación, compuesto por 4 platinas con sus tornillos de anclaje y Juego de 4 Calzos metálicos para ajuste de asiento de riel de 90Lb/yd.	Und	28

La actividad del ítem 1.01 - Localización y Replanteo para ubicación de las cerchas. Se ejecutaron cantidades y aumento el porcentaje de ejecución de obra.

La actividad del ítem 1.02 - Desmonte de los rieles existentes y su estructura de cimentación. Incluye disposición final de material sobrante en sitio autorizado. No se ejecutaron cantidades adicionales que aumente el porcentaje de ejecución de obra.

La actividad del ítem 2.01 - Excavaciones varias sin clasificar. Se ejecutaron cantidades y aumento el porcentaje de ejecución de obra. Se ejecutaron cantidades y aumento del porcentaje de ejecución de obra.

La actividad del NP-01 - Suministro e instalación de Geotextil TR6000 HF o similar para recubrimiento de estructura de cimentación. Se ejecutaron cantidades y aumento del porcentaje de ejecución de obra.

La actividad del NP-02 - Suministro e instalación de Geomalla P-BX 2020 o similar para reforzar y estabilizar estructuras de cimentación. Se ejecutaron cantidades y aumento del porcentaje de ejecución de obra.

La actividad del NP-03 - Suministro, instalación y compactación de Base Estabilizada con adición de cemento 6.4% - 128Kg/m3, mezcla material mixto (75%) y gravilla de 1.0" (25%) para relleno de cimentación estructura de las carrileras. Se ejecutaron cantidades y aumento del porcentaje de ejecución de obra.

La actividad del NP-05 - Suministro e instalación de traviesas en concreto prefabricado de 5000PSI con acero de refuerzo. Incluye: Sistema de fijación, compuesto por 4 platinas con sus tornillos de anclaje y Juego de 4 Calzos metálicos para ajuste de asiento de riel de 90Lb/yd. Se ejecutaron cantidades y aumento del porcentaje de ejecución de obra.

5.2. APROBACIONES RADICADAS ANTE LA ENTIDAD.

CORRESPONDENCIA EMAIL: 05/11/2025

de: UT VARADERO FNS 2025 UT VARADERO <utvaraderofns2025@gmail.com>

para: PRAN CONSTRUCCIONES SAS <pran.construcciones.sas@gmail.com>, ALFREDO ROZO ORJUELA <alfrozo@yahoo.com>, Miguel Giovanni Tangarife <miguelgiovanni@gmail.com>, Cristian Camilo Diaz Alvarez <Cristian.diaz.a@armada.mil.co>

c.c: "GERENTEDACOINSAS@GMAIL.COM" <gerentedacoinsas@gmail.com>

fecha: 5 nov 2025, 11:16

asunto: Reporte precipitaciones y inundación zona de trabajo darsena

de: UT VARADERO FNS 2025 UT VARADERO <utvaraderofns2025@gmail.com>

Señor:
PRAN CONSTRUCCIONES SAS Ciudad
Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ.
INTERVENTOR

TF CRISTIAN CAMILO DÍAZ ÁLVAREZ
SUPERVISOR CONTRATO N0. 0004-ARC-CBNL03-2025
Asunto: Remisión de comunicado oficial sobre alerta por crecientes del Río Putumayo
Respetados señores,
Como es de su conocimiento, durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2025 se presentaron fuertes precipitaciones en la parte alta y media de la cuenca del río Putumayo. Esta situación generó crecientes súbitas tanto en el río Putumayo como en sus afluentes —entre ellos los ríos Guineo, San Juan, Orito y Guamuez—, provocando un aumento significativo del caudal y nivel del Río Putumayo.
En atención a lo anterior, me permito remitir el reporte de precipitaciones e inundaciones causadas el día 01 de noviembre de 2025 en la zona de trabajo de la dársena.
Atentamente,

UT VARADERO FNS 2025
Chambacu, Edificio Inteligente Oficina Nº 619, Cartagena
ANEXO 1: UT_FNS2025_004-CBN_010 Reporte precipitaciones e inundación_organized

CORRESPONDENCIA EMAIL: 07/11/2025

de: **Cristian Camilo Diaz Alvarez** <cristian.diaz.a@armada.mil.co>

para: Pran construcciones sas <Pran.construcciones.sas@gmail.com>, miguelgiovanni <miguelgiovanni@gmail.com>

fecha: 7 nov 2025, 18:32

asunto: SOLCIITUD DOCUMENTOS PARA ACTA DE PAGO No. 1 CTO 0012-ARC-CBNL03-2025

de: **Cristian Camilo Diaz Alvarez** <cristian.diaz.a@armada.mil.co>

Buen día, con toda atención me permito solicitar los siguientes documentos para las actas de pago del contrato de interventoría:
Informe de actividades realizadas mes de octubre.

1. Informe y memorias de cálculo aprobadas del contrato No. 0004-ARC-CBNL03-2025.
2. Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales por el porcentaje equivalente al avance de la obra ($36.003.230,09)
3. Planilla de pago de parafiscales de cada integrante de la interventoría
4. Certificado de pago de parafiscales firmado por el representante legal o revisor fiscal.
5. RUT de la interventoría
6. Certificación bancaria no mayor a 30 días

Respetuosamente,

ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera — Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

Teniente de Fragata **CRISTIAN CAMILO DÍAZ ÁLVAREZ**
Ingeniero civil – Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL03
cristian.diaz.a@armada.mil.co
Teléfono: (312) 3010316
Base Naval ARC Leguízamo
Puerto Leguízamo, Putumayo
www.armada.mil.co

CORRESPONDENCIA EMAIL: 10/11/2025

de: **Dennis Collazos** <gerentedacoinsas@gmail.com>

para: cbn3@armada.mil.co, cristian.diaz.a@armada.mil.co, "pran.construcciones.sas@gmail.com" <pran.construcciones.sas@gmail.com>, "alfredo.rozo2637@gmail.com" <alfredo.rozo2637@gmail.com>

Cc: ALEJANDRO VELASCO <alvesol@hotmail.com>, "miguelgiovanni@gmail.com" <miguelgiovanni@gmail.com>, andermartin2812@gmail.com

fecha: 10 nov 2025, 21:25

asunto: OFICIO BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA PARA TERMINACION CARRILERAS VARADERO

Sr Capitan de Fragata
Adrian Dacosta
Comandante Base Naval ARC Leguizamo
Cordial saludo

Adjunto me permito enviar la comunicación UT_FNS2025_004_CBN3_**019 mediante la cual la UT VARADERO FNS 2025** requiere ejecutar excavaciones y rellenos en la zona "seca" de la dársena del varadero para llevar a feliz término el objeto contractual con el valor y plazo establecido. También se presenta el balance de mayores y menores cantidades para su pronta ejecución.
Agradezco su atención y su pronta respuesta
Att.
ING. DENNIS ALEXANDER COLLAZOS BOLAÑOS
MSc Ing. Civil
Representante Legal UT Varadero FNS 2025
ANEXO 2 - Oficio CBN3 nov 10 balance terminacion carrileras

CORRESPONDENCIA EMAIL: 11/11/2025

de: **UT VARADERO FNS 2025 UT VARADERO** <utvaraderofns2025@gmail.com>

para: Miguel Giovanni Tangarife <miguelgiovanni@gmail.com>, alfredo.rozo2637@gmail.com" <alfredo.rozo2637@gmail.com>

fecha: 11 nov 2025, 20:18

asunto: ACTA PARCIAL 1 OCTUBRE

Buenas noches Ingenieros
Adjunto para su revisión y firma el acta parcial 1 con el fin de generar factura para trámite de pago respectivo.
Atentamente,
UT VARADERO FNS 2025
Chambacu, Edificio Inteligente Oficina Nº 619, Cartagena
ANEXO 3 - 2. ACTA PARCIAL 1 al 31_10_2025 – FACTURAR

CORRESPONDENCIA EMAIL: 12/11/2025

de: **Cristian Camilo Diaz Alvarez** <cristian.diaz.a@armada.mil.co>

para: Dennis Collazos <gerentedacoinsas@gmail.com>, utvaraderofns2025 <utvaraderofns2025@gmail.com>

Cc: cbn3@armada.mil.co, pran construcciones sas <pran.construcciones.sas@gmail.com>, alfredo rozo2637 <alfredo.rozo2637@gmail.com>, ALEJANDRO VELASCO <alvesol@hotmail.com>, miguelgiovanni@gmail.com, andermartin2812@gmail.com

fecha: 12 nov 2025, 9:46

asunto: Re: OFICIO BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA PARA TERMINACION CARRILERAS VARADERO

Buen día, adjunto respuesta a la solicitud realizada.
ANEXO 4 - OFICIO A UT VARADERO FNS 2025.pdf

CORRESPONDENCIA EMAIL: 12/11/2025

de: **alfredo rozo** <alfredo.rozo2637@gmail.com>

para: utvaraderofns2025@gmail.com, cbn3@armada.mil.co, cristian.diaz.a@armada.mil.co, pran.construcciones.sas@gmail.com, linda.varela@armada.mil.co, miguelgiovanni@gmail.com

fecha: 12 nov 2025, 0:00

asunto: Revisión Corte de Obra N° 1

señores
UNION TEMPORAL VAREADERO FNS 2025
Ing. DENNIS COLLAZOS BOLAÑOS
Rep Legal
Atentamente me permito enviar el oficio N° CGPR-ARM-INT-039-2025. Revisión del CORTE DE OBRA N° 1 y solicitud de documentos para la ejecución del proyecto. PRIMERA FASE DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL, RECUPERATIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL VARADERO DE BNL03
Cordialmente

Ing. ALFREDO ROZO ORJUELA
PRAN CONSTRUCCIONES SAS
ANEXO 5 - CGPR-ARM-INT-039 del 11-noviembre-2025 Solicitud Documentos pago Corte Obra N° 1
ANEXO 6 - Acta de Corte de Obra N° 1 Corregir Valor total 11-nov-2025

CORRESPONDENCIA EMAIL: 12/10/2025

de: **Dennis Collazos** <gerentedacoinsas@gmail.com>

para: "pran.construcciones.sas@gmail.com" <pran.construcciones.sas@gmail.com>, "alfredo.rozo2637@gmail.com" <alfredo.rozo2637@gmail.com>, "miguelgiovanni@gmail.com" <miguelgiovanni@gmail.com>

Cc: ALEJANDRO VELASCO <alvesol@hotmail.com>, cbn3@armada.mil.co, andermartin2812@gmail.com

fecha: 12 nov 2025, 22:04

asunto: SOLICITUD REUNION URGENTE CON EL DELEGATARIO CONTRATO 004 ARC CBNL03 2025

Ingeniero
RICARDO POVEDA
Representante Legal Interventoría
ALFREDO ROZO
Director de Interventoría

Con toda atención me permito solicitar con carácter prioritario, se convoque a una reunión de las partes el día de mañana, en la que además de la representación legal de la interventoría, la dirección de la misma e ingeniero residente de Interventoria, asista el señor COMANDANTE DE LA BASE NAVAL como delegatario del gasto y contratante, siendo necesaria su presencia y la de su equipo jurídico y su equipo técnico.
Lo anterior teniendo en cuenta la urgencia de darle solución inmediata y prioritaria al problema de excavaciones y adecuación del terreno en la zona inundada del varadero por su condición crítica con grandes volúmenes de excavación de sedimentos y la inundación por los altos niveles del río y la temporada de altas precipitaciones en la zona de Puerto Leguizamo.
Por lo anterior, se requiere reanudar las obras CONTRACTUALES y poder llevar a feliz término la ejecución del contrato (FASE I).
Las condiciones actuales en la zona donde se interviene el contrato de obra (varadero), tiene a disposición zona de trabajo suficiente (ZONA SECA) para dar alcance al 100% y entregar a satisfacción según el contrato modificatorio actual.
Lo anterior teniendo en CONSIDERACIÓN que NO hay tal condición en pliegos, ni en el contrato dónde se condicione al contratista de obra a que TENGA (OBLIGACIÓN) que realizar excavación hasta la zona crítica (ZONA INUNDADA) en la cual las condiciones son adversas por tener material de sedimentación, suelos saturados, zona inundada, manejo constante de agua y que ya sobrepasa los costos de ejecución para su retiro y disposición.
Agradezco su atención y pronta respuesta a mi solicitud.
Atentamente
ING. DENNIS ALEXANDER COLLAZOS BOLAÑOS
MSc Ing. Civil
REPRESENTANTE LEGAL UT VARADERO FNS 2025

CORRESPONDENCIA EMAIL: 13/11/2025

de: **alfredo rozo** <alfredo.rozo2637@gmail.com>

para: cristian.diaz.a@armada.mil.co, cbn3@armada.mil.co, pran.construcciones.sas@gmail.com, utvaraderofns2025@gmail.com, linda.varela@armada.mil.co, miguelgiovanni@gmail.com

fecha: 13 nov 2025, 19:51

asunto: Envio ACTA DE CORTE DE OBRA N° 1

Señor TENIENTE DE FRAGATA
CRISTIAN CAMILO DIAZ ALVAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO BASE NAVAL N° 3
ARC – LEGUIZAMO
Puerto Leguizamo - Putumayo

Atentamente me permito enviar al señor Teniente de Fragata **CRISTIAN CAMILO DIAZ ALVAREZ** SUPERVISOR DEL CONTRATO BASE NAVAL N° 3, el ACTA DE CORTE DE OBRA N° 1 debidamente revisado y aprobado por la INTERVENTORIA - PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S., para su revisión y trámite de pago respectivo

Cordialmente,
Ing. JOSÉ ALFREDO ROZO ORJUELA
Director de Interventoría
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.

ANEXO 7 - CGPR-ARM-INT-041 del 13-nov-2025 ACTA DE CORTE DE OBRA N° 1
ANEXO 8 - Acta Corte de Obra N° 1 Corregida para tramite definitivo 11-nov-2025
ANEXO 9 - Informe N° 6 mes de SEPTIEMBRE 2025.pdf
ANEXO 10 - Informe N° 7 mes de OCTUBRE de 2025.pdf

CORRESPONDENCIA EMAIL: 19/11/2025

de: **Cristian Camilo Diaz Alvarez** <cristian.diaz.a@armada.mil.co>

para: Pran construcciones sas <Pran.construcciones.sas@gmail.com>, miguelgiovanni miguelgiovanni@gmail.com

Cc: Linda Sofia Zambrano Ceron <linda.zambrano@armada.mil.co>, linda varela <linda.varela@armada.mil.co>

fecha: 19 nov 2025, 6:21

asunto: SOLICITUD PAQUETE PAGO No. 1 CTO 0004 Y 0012 - MANTENIMIENTO VARADERO BNL03

Buen día Ingeniero, cordial saludo,
Con toda atención me permito solicitar la documentación faltante para el trámite de pago de los contratos de obra e interventoría del mantenimiento del varadero BNL03 **(Ver documento anexo)**. Se solicita sea enviada antes de **20 de noviembre de 2025** teniendo en cuenta que se ha solicitado en múltiples ocasiones.
Respetuosamente,

ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera — Año 2025 Protegiendo al corazón de los colombianos

Teniente de Fragata **CRISTIAN CAMILO DÍAZ ÁLVAREZ**
Ingeniero civil – Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL03
cristian.diaz.a@armada.mil.co
Teléfono: (312) 3010316
Base Naval ARC Leguízamo
Puerto Leguízamo, Putumayo
www.armada.mil.co

ANEXO 9 - 9. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.
ANEXO 10 - SOLICITUD DOCUMENTOS PARA PAGO – copia.

CORRESPONDENCIA EMAIL: 19/11/2025

de: **UT VARADERO FNS 2025 UT VARADERO** <utvaraderofns2025@gmail.com>

para: PRAN CONSTRUCCIONES SAS <pran.construcciones.sas@gmail.com>, alfredo.rozo2637@gmail.com, Miguel Giovanni Tangarife <miguelgiovanni@gmail.com>, Cristian Camilo Diaz Alvarez <Cristian.diaz.a@armada.mil.co>

Cc: "GERENTEDACOINSAS@GMAIL.COM" <gerentedacoinsas@gmail.com>

fecha: 19 nov 2025, 15:53

asunto: Documentos para cobro acta parcial 1 UT VARADERO FNS2025

Buenas tardes
Señores:
PRAN CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTORIA
Cordial saludo,
Con el presente remitimos los documentos, soportes y facturación para el trámite de pago respectivo del acta de recibo parcial de obra No. 01 con corte a 31 de octubre de 2025.
Quedamos atentos a sus comentarios,
Atentamente,
UT VARADERO FNS 2025
Chambacu, Edificio Inteligente Oficina Nº 619, Cartagena
ANEXO 11 - 1y2. Acta Corte de Obra No. 1 Tramite definitivo 11-nov-2025.PDF
ANEXO 12 - 1y2. Acta Corte de Obra No. 1 Tramite definitivo 11-nov-2025.XLS
ANEXO 13 - 3. Informe de actividades de obra sept y oct de 2025.
ANEXO 14 - Resolución Facturaciòn UT Varadero FNS2025.
ANEXO 15 - Planilla de Seg social octubre.
ANEXO 16 - Certificado Parafiscales UT VARADERO FNS 2025.
ANEXO 17 - RUT UT VARADERO FNS 2025.
ANEXO 18 - CERTIFICADO BBVA UT VARADERO NOVIEMBRE.
ANEXO 19 - PREFACTURA ACTA 1 UT VARADERO

CORRESPONDENCIA EMAIL: 23/10/2025

de: **Linda Sofia Zambrano Ceron** <linda.zambrano@armada.mil.co>

para: alfredo rozo2637 <alfredo.rozo2637@gmail.com>, pran construcciones sas pran.construcciones.sas@gmail.com

Cc: miguelgiovanni@gmail.com, Cristian Camilo Diaz Alvarez <cristian.diaz.a@armada.mil.co>

fecha: 21 nov 2025, 16:03

asunto: ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL CTO. 012

Ingeniero buenas tardes, me permito enviar el formato de acta de recepción parcial del contrato de interventoría No. 0012-ARC-CBNL03-2025, se solicita respetuosamente realizar un acta similar para el contrato 0004-ARC-CBNL03-2025. Así mismo, se recuerda que se esta pendiente por parte de interventoría la prefactura, rut, certificado bancario, etc, los documentos para el pago de interventoría.

Respetuosamente,

ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

Teniente de Fragata **CRISTIAN CAMILO DÍAZ ÁLVAREZ**
Ingeniero civil – Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL03
cristian.diaz.a@armada.mil.co
Teléfono: (312) 3010316
Base Naval ARC Leguízamo
Puerto Leguízamo, Putumayo
www.armada.mil.co

ANEXO 20 - FORMATO ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO ADQUI-FT-024-JOLAN-V06 (1)

CORRESPONDENCIA EMAIL: 25/10/2025

de: **alfredo rozo** <alfredo.rozo2637@gmail.com>

para: linda.zambrano@armada.mil.co, miguelgiovanni@gmail.com

fecha: 25 nov 2025, 16:45

asunto: Envio Acta Parcial N° 1 y Factura electronica

Señorita Teniente de Fragata
LINDA ZAMBRANO
BASE NAVAL 03 PUERTO LEGUIZAMO

Atentamente me permito enviar el ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1 debidamente firmada y la FACTURA ELECTRÓNICA de la UNIÓN TEMPORAL FNS 2025 para trámite de pago.

Cordialmente

Ing. JOSE ALFREDO ROZO ORJUELA
Director de Interventoría
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.

ANEXO 21 - FACTURA ELECTRONICA DEFINITIVA 25-NOV-2025

ANEXO 22 - Acta de Recepción Parcial N° 1 CON FIRMAS Contrato de Obra 25-NOV-2025

5.3. EN EVALUACIÓN POR INTERVENTORÍA.

Se continúa con el seguimiento y la verificación diaria del avance de obra para asegurar el cumplimiento del contrato, calidad, ejecución técnica y la correcta gestión de recursos, previniendo novedades y corrección de errores, garantizando que el contratista cumpla con las especificaciones y normas establecidas para el alcance del proyecto de obra.

5.4. EN MODIFICACIÓN POR PARTE DE CONTRATISTA POR OBSERVACIONES ENVIADAS.

Interventoría por medio de oficio **No. CGPR-ARM-INT-033 del 17-Sept-2025 - Solicitud Plan Contingencia y Documentos Subcontratos**, enviado por correo email el día 17 de septiembre de 2025, la solicitud de entrega de un plan de Contingencia y documentación como Subcontratos, Facturas de compra, pago de parafiscales etc., relacionados con el contrato de obra No. 0004-ARC-CBNL03-2025.

Nuevamente la interventoría reitera la entrega de lo solicitado vía correo email el día 29 de septiembre de 2025 por medio del oficio **No. CGPR-ARM-INT-034 del 29-Sept-2025 - Solicitud Documentos de Subcontratos y Parafiscales.**
Ambos los oficios también relacionan la entrega de informes semanales y mensuales desde la fecha del acta de inicio contractual.

5.5. ACTA DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 1702 para 4 carrileras, hasta 54m rieles y 3 carros - PROPUESTO POR CONTRATISTA DE OBRA.

No	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		MODIFICACIONES (+/-) CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS
		UND	CANTIDAD	(+/-)	CANTIDAD	CANTIDAD
I - TRABAJOS PRELIMINARES						
1,01	Localización y Replanteo para localización de cerchas	m^2	2.120,00	+	574,00	2.694,00
1,02	Desmonte de los rieles existentes y su estructura de cimentación. Incluye disposición final de material sobrante en sitio autorizado.	ml	360,00	+	240,00	600,00
2 - ESTRUCTURAS						

2,01	Excavaciones varias sin clasificar - excavación para base de los rieles. Incluye retiro, transporte y disposición final a escombreras autorizadas.	m^3	3.560,00	-	-1.574,97	1.985,03
2,02	Suministro e instalación de balasto triturado para relleno en base de los rieles.	m^3	560,00	-	-560,00	0,00
2,03	Suministro e instalación de Subase granular SBG-50 Clase b.	m^3	2.350,00	-	-2.350,00	0,00
2,04	Suministro e instalación (subbalasto) para relleno para base de los rieles.	m^3	530,00	-	-530,00	0,00
2,05	Suministro e instalación de traviesas en concreto prefabricado de 5000 psi, con acero de refuerzo y sistema de anclaje mecanico para el riel.	und	420,00	+	-420,00	0,00
2,06	Suministro e instalación de rieles ara-a perfil 90, garpa elástica, topes plásticos, pernos de anclaje con tuercas y roldanas, roldana aislante y almohadilla de plastico elastomérico (esmalte sintético, thiner, pintura anticorrosiva, imprimante epóxido fosfato de zinc, pintura epóxica, coaltar epóxico) y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	360,00	=	-360,00	0,00
2,06,1	Suministro e instalación de eje en tubo macizo diámetro 50mm.(BARRA DE ACERO CARBONO AISI / SAE 1020). Incluye chumacera, rueda tipo vagón, tornillería, topes, anclas tipo u, clavos, rigidizadores, arandelas y aislantes, esquema de pintura (esmalte sintético, thiner, pintura anticorrosiva, imprimante epóxido fosfato de zinc, pintura epóxica, coaltar epóxico) y todo lo necesario para su correcta ejecución.	und	72,00	=	-72,00	0,00
2,07	Suministro e instalación de GEO TEXTIL TD4000	m^2	2.410,00	+	-2.410,00	0,00
2,08	Suministro, fabricación y montaje de la estructura metálica acero a-572 - cerchas metálicas - incluye soldadura, platinas, pernos, neopreno y esquema de pintura (esmalte sintético, thiner, pintura anticorrosiva, imprimante epóxico fosfato de zinc, pintura epóxica, coaltar epóxico).	Kg	3.200,00	=	7.189,84	10.389,84
2,08,1	Suministro e instalación de neopreno dureza shore A-60 (20cmX15cm). Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	25,00	=	50,00	75,00
2,09	Perfilación de los rellenos (Sub base SBG-50 Clase B; Relleno en balastro triturado; rajon de piedra para relleno).	m^2	2.120,00	-	-2.120,00	0,00
2.10	Suministro e instalación de Cal viva	kg	220,00	-	-220,00	0,00
2,11	Suministro e Instalación Piedra rajón diámetro máximo 25cm	m^3	635,00	-	-635,00	0,00
3 - ITEM´S NO PREVISTOS						
NP-01	Suministro e instalación de Geotextil TR6000 HF o similar para recubrimiento de estructura de cimentación.	M2		+	2.229,12	2.229,12
NP-02	Suministro e instalación de Geomalla P-BX 2020 o similar para reforzar y estabilizar estructuras de cimentación.	M2		+	855,36	855,36
NP-03	Suministro, instalación y compactación de Base Estabilizada con adición de cemento 6.4% - 128Kg/m3, mezcla material mixto (75%) y gravilla de 1.0" (25%) para relleno de cimentación estructura de las carrileras	M3		+	855,36	855,36
NP-04	Suministro e instalación de Gravilla de 1.0" para relleno entre las traviesas y rieles	M3		+	156,82	156,82
NP-05	Suministro e instalación de traviesas en concreto prefabricado de 5000PSI con acero de refuerzo. Incluye: Sistema de fijación, compuesto por 4 platinas con sus tornillos de anclaje y Juego de 4 Calzos metalicos para ajuste de asiento de riel de 90Lb/yd.	UND		+	368,00	368,00

NP-06	Suministro e instalación de Rieles de 90Lb/Yd, norma A.S.C.E. Incluye: platinas tipo eclisas y tornillos para su correcta fijación.	ML		+	432,00	432,00
NP-07	Suministro e instalación de Eje macizo de longitud 1,50 m para carro de varada en Acero al carbono SAE 4043, mecanizado para diámetro parte interna 2.5 pulgadas (63.5 mm) con una longitud aprox de 115 cm entre ejes de ruedas y con una longitud aprox de 33.2 cms en cada extremo que acopla con su chumacera en cada extremo, con sus topes, tornillería, arandelas y esquema de pintura	UND		+	33,00	33,00
NP-08	Suministro e instalación de Rueda para los carros de varada, fabricada en hierro nodular GGG-60, REF. ASTM 536 Grado 80-55-06, con una dureza entre 180 – 210HBN, maquinada según plano de diseño, incluye ensamble.	UND		+	66,00	66,00

6. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO.

6.1. AVANCE EN TIEMPO

AVANCE EN TIEMPO – ETAPA I		
TIEMPO - DÍAS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
78	50.94	20.15

A fecha de 31 de noviembre del 2025, corte del presente informe, se reportan 78 días calendario, para un 65 % de tiempo transcurrido de ejecución de la primera etapa y con un valor acumulado del 20.15 % ejecutado.

Los valores del presente informe son acordes a las condiciones contractuales actuales según acta modificatorio No. 01, con fecha de reinicio desde el día 17 de julio.

La presentación de informes semanales y mensuales a partir del día 01 de noviembre de 2025 se ajustan según al modificatorio CONTRATO No. 0004-ARC-CBNL03-2025 el cual aumenta su valor contractual inicial y periodos en tiempo de ejecución se limitan.

6.2. AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD CRONOGRAMA		% PROGRAMADO ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	
1,00	**TRABAJOS PRELIMINARES**	
1,01	Localización y Replanteo para ubicación de las cerchas.	1.28%
1,02	Desmonte de los rieles existentes y su estructura de cimentación. Incluye disposición final de material sobrante en sitio autorizado.	0,78%
2,00	**ESTRUCTURAS**	
2,01	Excavaciones varias sin clasificar - excavación para base de los rieles. Incluye retiro, transporte y disposición final a escombreras autorizadas.	3.85%

2,08	Suministro, fabricación y montaje de la estructura metálica acero a-572 - cerchas metálicas - incluye soldadura, platinas, pernos, neopreno y esquema de pintura (esmalte sintético, thiner, pintura anticorrosiva, imprimante epóxico fosfato de zinc, pintura epóxica, coaltar epóxico).	15.73%
2,08,1	Suministro e instalación de neopreno dureza shore A-60 (20cmX15cm). Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	
3,00	**ITEM´S NO PREVISTOS**	
NP-01	Suministro e instalación de Geotextil TR6000 HF o similar para recubrimiento de estructura de cimentación.	2.83%
NP-02	Suministro e instalación de Geomalla P-BX 2020 o similar para reforzar y estabilizar estructuras de cimentación.	0,83%
NP-03	Suministro, instalación y compactación de Base Estabilizada con adición de cemento 6.4% - 128Kg/m3, mezcla material mixto (75%) y gravilla de 1.0" (25%) para relleno de cimentación estructura de las carrileras .	23.89%
NP-04	Suministro e instalación de Gravilla de 1.0" para relleno entre las traviesas y rieles	
NP-05	Suministro e instalación de traviesas en concreto prefabricado de 5000PSI con acero de refuerzo. Incluye: Sistema de fijación, compuesto por 4 platinas con sus tornillos de anclaje y Juego de 4 Calzos metalicos para ajuste de asiento de riel de 90Lb/yd.	0.00 %
NP-06	Suministro e instalación de Rieles de 90Lb/Yd, norma A.S.C.E. Incluye: platinas tipo eclisas y tornillos para su correcta fijación.	
NP-07	Suministro e instalación de Eje macizo de longitud 1,50 m para carro de varada en Acero al carbono SAE 4043, mecanizado para diámetro parte interna 2.5 pulgadas (63.5 mm) con una longitud aprox de 115 cm entre ejes de ruedas y con una longitud aprox de 33.2 cms en cada extremo que acopla con su chumacera en cada extremo, con sus topes, tornillería, arandelas y esquema de pintura	
NP-08	Suministro e instalación de Rueda para los carros de varada, fabricada en hierro nodular GGG-60, REF. ASTM 536 Grado 80-55-06, con una dureza entre 180 – 210HBN, maquinada según plano de diseño, incluye ensamble.	

Al cierre del presente informe, nos encontramos en la ETAPA 3 – ITEMS NO PREVISTOS, con una programación ejecutada del 20.15 % en el periodo a corte del presente informe con 78 días calendario de ejecución. Presenta retraso de ejecución de obra en un -30.79%.

A fecha de 30 de noviembre del 2025, corte del presente informe, se reportan 78 días calendario, para un 65 % de tiempo transcurrido de ejecución de la primera etapa y con un valor acumulado de $ 514.712.144 ejecutado.

Los datos del presente informe corresponden a un avance de ejecución en la construcción de los carriles No. 3, 4, 5 y 6 en una longitud de 31 ml cada uno, de igual forma se proyecta la entrega de la obra con la instalación de traviesas en concreto sobre tres carriles, incluye instalación de rieles metálicos, y el armado de los tres carros de varada hasta la fecha 30 de diciembre de 2025.

Quedando como pendiente por ejecución la construcción de 23 ml de estructura de piso en los carriles no. 3, 4, 5 y 6, instalación de traviesas en concreto y la instalación de rieles metálicos todo en tramos de 23 ml de cada carril y terminación de toda la obra en una fecha estimada de marzo 31 de 2026 o antes si las condiciones del clima mejoran.

6.3. AVANCE GENERAL.

ACTIVIDAD CRONOGRAMA		% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		
1,00	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1,01	Localización y Replanteo para ubicación de las cerchas.	1.28%	1.28%
1,02	Desmonte de los rieles existentes y su estructura de cimentación. Incluye disposición final de material sobrante en sitio autorizado.	0,78%	0,47%
2,00	**ESTRUCTURAS**		
2,01	Excavaciones varias sin clasificar - excavación para base de los rieles. Incluye retiro, transporte y disposición final a escombreras autorizadas.	3.85%	1.32%
2,08	Suministro, fabricación y montaje de la estructura metálica acero a-572 - cerchas metálicas - incluye soldadura, platinas, pernos, neopreno y esquema de pintura (esmalte sintético, thiner, pintura anticorrosiva, imprimante epóxico fosfato de zinc, pintura epóxica, coaltar epóxico).	15.73%	0,00%
2,08,1	Suministro e instalación de neopreno dureza shore A-60 (20cmX15cm). Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.		
3,00	**ITEM´S NO PREVISTOS**		
NP-01	Suministro e instalación de Geotextil TR6000 HF o similar para recubrimiento de estructura de cimentación.	2.83%	1.64%
NP-02	Suministro e instalación de Geomalla P-BX 2020 o similar para reforzar y estabilizar estructuras de cimentación.	0,83%	0.48%
NP-03	Suministro, instalación y compactación de Base Estabilizada con adición de cemento 6.4% - 128Kg/m3, mezcla material mixto (75%) y gravilla de 1.0" (25%) para relleno de cimentación estructura de las carrileras	23.89%	13.82%
NP-04	Suministro e instalación de Gravilla de 1.0" para relleno entre las traviesas y rieles		
NP-05	Suministro e instalación de traviesas en concreto prefabricado de 5000PSI con acero de refuerzo. Incluye: Sistema de fijación, compuesto por 4 platinas con sus tornillos de anclaje y Juego de 4 Calzos metalicos para ajuste de asiento de riel de 90Lb/yd.	0.00 %	1.15%
NP-06	Suministro e instalación de Rieles de 90Lb/Yd, norma A.S.C.E. Incluye: platinas tipo eclisas y tornillos para su correcta fijación.		
NP-07	Suministro e instalación de Eje macizo de longitud 1,50 m para carro de varada en Acero al carbono SAE 4043, mecanizado para diámetro parte interna 2.5 pulgadas (63.5 mm) con una longitud aprox de 115 cm entre ejes de ruedas y con una longitud aprox de 33.2 cms en cada extremo que acopla con su chumacera en cada extremo, con sus topes, tornillería, arandelas y esquema de pintura		

NP-08	Suministro e instalación de Rueda para los carros de varada, fabricada en hierro nodular GGG-60, REF. ASTM 536 Grado 80-55-06, con una dureza entre 180 – 210HBN, maquinada según plano de diseño, incluye ensamble.		

A la fecha actual y conforme al cronograma de obra, se observa un porcentaje programado del 50.94% con corte de 78 días calendario, evidenciando con claridad un porcentaje ejecutado acumulado de 20.15 %, llegando a una categoría de avance de obra crítico.

6.4. AVANCE FINANCIERO.

AVANCE FINANCIERO			
% ETAPA I	VR. PROGRAMADO	VR. EJECUTADO	VR. DESEMBOLSADO
1	$ 1.301.342.864,35	$ 514.712.144,00	0

7. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO.

Se ha remitido al contratista de obra por medio de oficio **No. CGPR-ARM-INT-033 del 17-Sept-2025 - Solicitud Plan Contingencia y Documentos Subcontratos**, enviado por correo email el día 17 de septiembre de 2025, la solicitud de entrega de un plan de Contingencia y documentación como Subcontratos, Facturas de compra, pago de parafiscales etc., relacionados con el contrato de obra No. 0004-ARC-CBNL03-2025, nuevamente se reitera la entrega de lo solicitado vía correo email el día 29 de septiembre de 2025 por medio del oficio **No. CGPR-ARM-INT-034 del 29-Sept-2025 - Solicitud Documentos de Subcontratos y Parafiscales,** los oficios también relacionan la entrega de informes semanales y mensuales desde la fecha del acta de inicio contractual.

Se espera la entrega documental de lo solicitado y de la reprogramación de obra con plan de choque para garantizar la entrega a satisfacción de la obra.

8. ANEXOS.

8.1. ANEXO 1 - UT_FNS2025_004-CBN_010 Reporte precipitaciones e inundación_organized.
8.2. ANEXO 2 - Oficio CBN3 nov 10 balance terminacion carrileras.
8.3. ANEXO 3 - 2. ACTA PARCIAL 1 al 31_10_2025 – FACTURAR.
8.4. ANEXO 4 - OFICIO A UT VARADERO FNS 2025.
8.5. ANEXO 5 - CGPR-ARM-INT-039 del 11-noviembre-2025 Solicitud Documentos pago Corte Obra N° 1.
8.6. ANEXO 6 - Acta de Corte de Obra N° 1 Corregir Valor total 11-nov-2025.
8.7. ANEXO 7 - CGPR-ARM-INT-041 del 13-nov-2025 ACTA DE CORTE DE OBRA N° 1.
8.8. ANEXO 8 - Acta Corte de Obra N° 1 Corregida para tramite definitivo 11-nov-2025.
8.9. ANEXO 9 - 9. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.
8.10. ANEXO 10 - SOLICITUD DOCUMENTOS PARA PAGO – copia.
8.11. ANEXO 11 - 1y2. Acta Corte de Obra No. 1 Tramite definitivo 11-nov-2025.
8.12. ANEXO 12 - 1y2. Acta Corte de Obra No. 1 Tramite definitivo 11-nov-2025.
8.13. ANEXO 13 - 3. Informe de actividades de obra sept y oct de 2025.
8.14. ANEXO 14 - Resolución Facturación UT Varadero FNS2025.
8.15. ANEXO 15 - Planilla de Seg social octubre.
8.16. ANEXO 16 - Certificado Parafiscales UT VARADERO FNS 2025.
8.17. ANEXO 17 - RUT UT VARADERO FNS 2025.
8.18. ANEXO 18 - CERTIFICADO BBVA UT VARADERO NOVIEMBRE.
8.19. ANEXO 19 - PREFACTURA ACTA 1 UT VARADERO.
8.20. ANEXO 20 - FORMATO ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO ADQUI-FT-024-JOLAN-V06 (1).
8.21. ANEXO 21 - FACTURA ELECTRONICA DEFINITIVA 25-NOV-2025.
8.22. ANEXO 22 - Acta de Recepción Parcial N° 1 CON FIRMAS Contrato de Obra 25-NOV-2025.

8.23. REGISTRO FOTOGRÁFICO:




FOTO 1: Noviembre 03: Zona del varadero inundado. No se realizan trabajos de obra.




FOTO 2: Noviembre 09: Zona del varadero inundado. No se realizan trabajos de obra.



FOTO 3: Noviembre 11: Zona del varadero inundado. Se continúa actividad de bombeo de agua.



FOTO 4: Noviembre 11: Descargue manual de 47 traviesas en concreto, zona varadero.



FOTO 5: Noviembre 12: Se reinicia trabajo de sum. e instalación de base estabilizada carril no. 3. Esta actividad se retoma después de 9 días laborales suspendidos por lluvia e incremento del nivel del río, el cual afectó e inundó la zona del varadero por que sobrepasó la altura actual del muro.



FOTO 6: Noviembre 13: Se continúa trabajo de sum. e instalación de base estabilizada carril no. 3., medidas 15,8 x 3,3 x 0,2.







FOTO 7: Noviembre 14: Sum. e instalación de base estabilizada carril no. 3, medidas 15,8 x 3,3 x 0,20 m. Se termina con una longitud total de 31 ML.	FOTO 8: Noviembre 14: Zona del varadero inundado. Se realiza actividad de bombeo de agua.
	
FOTO 9: Noviembre 18: Excavación medidas: 4x3,3x1,3 m, instalación geotextil medidas: 4x(1+3,3+1+3,3), instalación base estabilizada medidas: 4x3,3x1, instalaci{on geomalla medidas: 4x3,3. Carril no.4.	FOTO 10: Noviembre 18: Excavación carril no.5 medidas 16.8 x 3.3 x 1.3 m. Se completaría una longitud total de 32 m en carril no.5. -Instalación geotextil carril no.5. Medidas: 16.8 x (1+3.3+1+3.3) m2.
	
FOTO 11: Noviembre 21: Terminación Sum. e instalación de base estabilizada carril no. 5. Medidas 16.3 x 3.3 x 0.20 m, dos capas.	FOTO 12: Noviembre 21: Inicio excavación carril no.6. Medidas: 18 x 3.3 x 1.3 m.
	
FOTO 13: Noviembre 22: Instalación geotextil carril no.6. Medidas:18 x (1+3.3+1+3.3) m2. Continuación Sum. e instalación de base estabilizada carril no. 6. Medidas 18 x 3.3 x 0.20 m.	FOTO 14: Noviembre 24: Instalación geomalla medidas:18 x 3.3 m2. Continuacion Sum. e instalación de base estabilizada carril no. 6. Medidas 18 x 3.3 x 0.40 m.



FOTO 15: Instalación geomalla y base estabilizada, carril no.6. Area intervenida: 13 x 3,3 x 0,4 m.




FOTO 16: Noviembre 25: Se realiza ingreso de 33 ejes metálicos y 66 ruedas metálicas para los carros de varada.



FOTO 17: Noviembre 26: Se realiza conformación (relleno) muro con material de excavación de carriles. Se instala madera costados laterales del muro para conformación con tierra y dar mayor altura para evitar rebose del nivel del río Putumayo, zona varadero.
Se realiza bombeo mecánico con dragas zona Varadero.




FOTO 18: Noviembre 27: Continuación sum. e instalación de base estabilizada carril no.6. Medidas 18 x 3.3 x 0.20 m. Terminación carril a una longitud de 31 ml.



FOTO 19: Noviembre 28: Terminación de detalles en sum. e instalación de base estabilizada carril no.6.




FOTO 20: Noviembre 28: Realizan corrección de nivel y pendiente del carril No.5: Demolición de 10 cm de espesor para corrección de nivel en terminación de la base estabilizada en un tramo de 15.8 x 3.3 m. Zona superior.

	
FOTO 21: Noviembre 28: Se inicia con la instalación de 13 unidades de traviesas en concreto en el carril No.5.	FOTO 22: Noviembre 29: Cuadrilla construcción de carriles: Se realiza instalación de 15 traviesas en concreto en el carril No.5.

JOSE ALFREDO ROZO ORJUELA
Ingeniero Civil – Director de Interventoría
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.

MIGUEL GIOVANNI TANGARIFE
Ingeniero Civil – Residente de Interventoría
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.

No. 20250022603750553 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL03-JDEALMBNL03-29.25

Puerto Leguízamo, Putumayo, 21 de noviembre 2025

Señor Capitán de Fragata
CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Comandante Logístico Naval
Carrera 54 No. 26 - 25
Bogotá D. C.


Asunto: Informe avance proyecto de Mantenimiento Varadero Fase I BNL03.

Dando cumplimiento a la orden emitida para efectuar reporte semanal los días viernes con respecto al avance del proyecto de mantenimiento del varadero BNL03, con toda atención me permito actualizar los avances registrados, así como las observaciones y recomendaciones surgidas a partir de las actividades ejecutadas en la presente semana. Este informe busca garantizar una transparencia total en el proceso y anticiparse a hechos derivados de la ejecución, facilitando así la toma de decisiones inmediatas.

Así mismo, se llevaron a cabo acciones de seguimiento y verificación de las actividades de la obra, asegurando el cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato No. 004-ARC-CBNL03-2025. A partir del 13 de noviembre se reanudaron las actividades de construcción de carriles con base estabilizada; aunque se han presentado precipitaciones, no se ha alterado el nivel del río Putumayo ni se ha inundado la zona de trabajo; únicamente se han registrado lluvias locales que han interrumpido las actividades de obra por algunas horas, lo que ha generado un impacto en el avance diario de las actividades. De acuerdo el reporte del nivel del río registrado por parte de Centro de Operaciones de la Fuerza Naval de la Amazonía, se mantiene en un nivel promedio de 8 metros y se evidencia que debido a las lluvias presentadas en noviembre ha incrementado en su nivel, lo que debe ser considerado para el avance total acumulado en la programación.

RIO / DÍAS DE CONTROL	Nov-25																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	RÍO PUTUMAYO																				
PTO LEGUÍZAMO	7,1	7,1	7,1	7,6	7,7	7,8	8,1	8,1	8,0	8,0	8,30	8,4	8,40	8,4	8,1	8,1	8,3	8,3	8,10	7,80	7,90

Tabla 1. Nivel del rio Putumayo en el mes de noviembre.



Gráfica 1 Nivel del Rio Putumayo.

A la fecha está pendiente el trámite de pago por un valor de trescientos cincuenta y cuatro millones quinientos tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos ($354.503.493,00). El día 20 de noviembre se recibió vía correo electrónico, la documentación requerida para el trámite respectivo por parte de la interventoría, la cual se encuentra actualmente en verificación.

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 1 calle 1 Esquina Base Naval No.3 ARC "Leguízamo" – Puerto Leguízamo – Putumayo, Colombia.
www.armada.mil.co – linda.zambrano@armada.mil.co

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

En la actualidad, el contrato presenta un avance físico del 13,8% respecto al 46% de avance programado y se encuentran en ejecución las siguientes actividades:

- El suministro e instalación de base estabilizada se encuentra finalizada en una longitud de 31m x 3,3m de ancho y 1m de profundidad en los carriles No. 3, 4 y 5.

- El carril No. 6 se encuentra ejecutado el suministro e instalación de base estabilizada en una longitud de 13m x 3,3m de ancho y 1m de profundidad.

- Llegada de 240 traviesas de concreto, las cuales fueron organizadas en la zona autorizada de descargue en el varadero.

- Llegada de 47 rieles metálicos de 6 metros de longitud.

Finalmente, a medida que se avanza en el desarrollo de la obra la Unidad delegataria, a través de la interventoría, continua con un monitoreo constante con el fin de evitar mayores retrasos. Se continuará realizando un seguimiento riguroso de la obra, para llevar a feliz término el objeto contractual.

Respetuosamente,

Capitán de Fragata ADRIÁN DACOSTA GAITÁN
Comandante de la Base Naval ARC "Leguízamo"

Copia: Contralmirante Carlos Daniel Isaza Morales, Jefe de la Jefatura de Operaciones Logísticas

Vo.Bo: Capitán de Fragata Carlos Alberto Roa
Gerente del proyecto

Elaboró: TF Zambrano Linda.
Revisó: TF Varela Linda

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 1 calle 1 Esquina Base Naval No.3 ARC "Leguízamo" – Puerto Leguízamo – Putumayo, Colombia
www.armada.mil.co – linda.zambrano@armada.mil.co

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

No. 20250022603822293 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL03-JDEALMBNL03-29.25

Puerto Leguízamo, Putumayo, 28 de noviembre 2025

Señor Capitán de Fragata
CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Comandante Logístico Naval
Carrera 54 No. 26 - 25
Bogotá D. C.

Asunto: Informe de avance del proyecto de mantenimiento varadero BNL03.

Con el fin de dar cumplimiento a las directrices establecidas para el seguimiento del proyecto de mantenimiento del varadero BNL03, me permito presentar el avance de las actividades realizadas hasta la fecha. Este informe se elabora con el objetivo de asegurar la transparencia en la gestión de recursos y facilitar la toma de decisiones informadas respecto a la evolución del proyecto.

A la fecha, el contrato presenta un avance físico del 18,6% respecto al 50,9% de avance programado y se encuentran en ejecución las siguientes actividades:

- Se ha completado la instalación de geomalla con dimensiones de 18 x 3.3 m² en el carril No. 6.
- Se continúa la labor de suministro e instalación de base estabilizada en el carril No. 6. Actualmente, se están colocando capas de 20 cm de espesor, alcanzando una altura total de 1 m. Esta actividad se concluyó exitosamente el 28 de noviembre de 2025.
- Se continua con la conformación (relleno) del cerramiento de la dársena con el material excavado de los carriles. Esto, para aumentar su altura y prevenir el rebose del nivel del Río Putumayo, de igual forma se están instalando estibas en madera en los costados laterales del muro.
- En el sitio de trabajo se cuentan con las 240 traviesas de concreto. Adicionalmente, se prevé la llegada de 130 traviesas más el 29 de noviembre, con descarga programada para el 1 de diciembre/2025, lo que completará un total de 370 traviesas.
- Se han recibido 72 unidades de rieles tipo ARAa, cada uno con una longitud de 6 metros.
- Se cuenta con 33 ejes metálicos y 66 ruedas para los 3 carros de varada.

Se estima que para el día 29 de noviembre/2025 llegarán a Puerto Asís 2 camiones que transportan los 3 carros de varada, junto con todos los elementos de fijación necesarios (traslapes, chumaceras, arandelas, tornillos, etc.). La programación de este transporte es crucial para el avance del proyecto, y se prevé que todos estos elementos estén en Puerto Leguízamo para el 6 de diciembre de 2025.

Es importante mencionar que el monitoreo de las condiciones climáticas sigue siendo una prioridad, dado que las precipitaciones pueden afectar la operatividad del varadero. Sin embargo, la interventoría y la supervisión continúan con el seguimiento del nivel del Río Putumayo, que ha mostrado un incremento debido a las lluvias recientes en la región, facilitando así la toma de decisiones adecuadas respecto a la programación de actividades.

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 01 Calle 01 esquina, Puerto Leguizamo – Putumayo, Colombia
www.armada.mil.co – linda.zambrano@armada.mil.co

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

A medida que se avanza en el desarrollo del proyecto de mantenimiento del varadero BNL03, es fundamental mantener una vigilancia continua sobre los avances y una gestión transparente de los recursos. Esta estrategia permitirá anticipar y mitigar posibles retrasos, garantizando que el proyecto se lleve a cabo dentro de los plazos estipulados.

Respetuosamente,

Capitán de Fragata ADRIÁN DACOSTA GAITÁN
Comandante de la Base Naval ARC "Leguízamo"

Copia: Contralmirante Carlos Daniel Isaza Morales, Jefe de la Jefatura de Operaciones Logísticas

VoBo: Capitán de Fragata Carlos Gilberto Roa
Gerente del proyecto

Elaboró: TF Zambrano Linda
Revisó: TF Varela Linda

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 1 Calle 1 Esquina – Puerto Leguizamo, Putumayo
www.armada.mil.co – linda.zambrano@armada.mil.co

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

No. 20250022603899583 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL03-JDEALMBNL03-29.25

Puerto Leguízamo, Putumayo, 05 de diciembre 2025

Señor Capitán de Fragata
CHRISTIAN ELIECER GONZÁLEZ MIRANDA
Comandante Logístico Naval
Carrera 54 No. 26 - 25
Bogotá D. C.

Asunto: Informe de avance del proyecto de mantenimiento varadero BNL03.

Con el propósito de cumplir con las directrices establecidas para el seguimiento del proyecto de mantenimiento del varadero BNL03, me permito presentar el avance sobre el progreso de las actividades realizadas hasta la fecha. Este documento tiene como objetivo asegurar una gestión transparente de los recursos y facilitar decisiones fundamentadas respecto al avance del proyecto.

A la fecha, el contrato presenta un avance físico del 25,3% respecto al 70,46% de avance programado y se encuentran en ejecución las siguientes actividades:

- Se finaliza la instalación de 51 unidades de traviesas de concreto en los carriles No. 4, No. 5 y No. 6, abarcando una longitud total de 31 metros por carril.
- Se da iniciado a la instalación de traviesas de concreto en el carril No. 3.
- Se continúa con las actividades de bombeo mecánico para el drenaje, utilizando dragas en la zona del varadero.
- Se efectúa aseo general en las zonas intervenidas, así como nivelación en las zonas intermedias con retroexcavadora.

Además, se confirma que la embarcación que transporta los tres carros de varada salió de Puerto Asís hacia Puerto Leguízamo el 4 de diciembre de 2025, con una estimación de llegada al puerto Leguízamo el 9 de diciembre de 2025. A medida que avanza el desarrollo del proyecto de mantenimiento del varadero BNL03, se mantiene una vigilancia continua sobre los avances y asegurar una gestión transparente de los recursos. Esta estrategia permitirá anticipar y mitigar posibles retrasos, garantizando que el proyecto se ejecute dentro de los plazos estipulados.

Respetuosamente,

Capitán de Fragata ADRIAN DACOSTA GAITÁN
Comandante de la Base Naval ARC "Leguízamo"

V.°B.°: Capitán de Fragata Carlos Alberto Roa
Gerente del proyecto

Copia: Contralmirante Carlos Daniel Isaza Morales, Jefe de la Jefatura de Operaciones Logísticas

Elaboró: TF Zambrano Linda
Revisó: TF Varela Linda

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 1 calle 1 Esquina Puerto Leguizamo-Putumayo
www.armada.mil.co – alojamientosmilitaresbn3@armada.mil.co

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

OBJETO:
"CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LA PRIMERA FASE DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL, RECUPERATIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL VARADERO DE BNL03."

INTERVENTORÍA: PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 0012-ARC-CBNL03-2025

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA


OBJETO:	**PRIMERA FASE DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL, RECUPERATIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.**
ALCANCE:	**CAPITULO 0:** LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, REVISIÓN DISEÑOS, CERRAMIENTO, SIETEMA DE DRENAJE Y ACTIVIDADES INICIALES. **CAPITULO 1:** TRABAJOS PRELIMINARES; Excavaciones, Relleno y Compactacion con material seleccionado; **CAPITULO 2:** ESTRUCTURAS: construccion de carros de varada **CAPITULO 3:** NO PREVISTOS; NP-01 Suministro e instalación de Geotextil; NP-02 Suministro e instalación de Geomalla: NP-03 Suministro, instalación y compactaci con adición de cemento; NP-04 Suministro e instalación de gravilla de 10"; NP-05 Suministro e instalación de **Traviesas en concreto** prefabricado; NP-06 Suminist de 90 Lb/Yd; NP-07 Suministro e instalación de **Eje Macizo;** NP-08 Suministro e instalación de **Ruedas para carros de varada;**

TIPO DE RECURSO:	11 (INVERSIÓN)	**No. CDP:**	2025 DE 07/01/2025	**No. CRP:**	
No. PROCESO:	001-ARC-CBNL03-2025	**No. CONTRATO:**		0004-ARC-CBNL03-2025	
CONTRATISTA:	UT VARADERO FNS 2025	**GERENTE PROY.:**		CF CARLOS ALBERTO ROA COR	
V. CONTRATO INICIAL:	$1.702.968.236,00	**INTERVENTOR:**		PRAN CONSTRUCCIONES SA	
V. ADICIÓN 1:	$851.484.118,00	**FECHA ADJUDICACIÓN:**		7/02/2025	
V. ADICIÓN 2:	$0,00	**FECHA INICIO:**		5/03/2025	
V. CONTRATO FINAL:	**$2.554.452.354,00**	**FECHA TERMINO:**		5/09/2025	


No.	FRENTE O CAPITULO		VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	% EJECUT (A)	%PROYEC (B)	≠ % (A-B)	VALOR. EJECUT (C)	VALOR. PROYEC (D)
1	CAPITULO 1		$ 32.680.000,00	$ 45.234.000,00	1,74%	2,05%	-0,31%	$ 35.011.792,81	$ 41.249.526,01
2	CAPITULO 2		$ 1.308.768.000,00	$ 431.348.035,60	1,32%	19,57%	-18,25%	$ 26.560.670,40	$ 393.782.060,47
3	CAPITULO 3			$ 1.535.589.964,74	17,09%	27,55%	-10,46%	$ 343.880.194,86	$ 554.353.386,09
	SUBTOTAL		**$ 1.341.448.000,00**	**$ 2.012.172.000,34**				**$ 405.452.658,07**	**$ 989.384.972,57**
	A	19%	$ 254.875.120,00	$ 382.312.680,06				$ 77.036.005,03	$ 187.983.144,79
	I	2%	$ 26.828.960,00	$ 40.243.440,01				$ 8.109.053,16	$ 19.787.699,45
	U	5%	$ 67.072.400,00	$ 100.608.600,02				$ 20.272.632,90	$ 49.469.248,63
	IVA/U	19%	$ 12.743.756,00	$ 19.115.634,00				$ 3.851.800,25	$ 9.399.157,24
	VALOR TOTAL		**$ 1.702.968.236,00**	**$ 2.554.452.354,43**				**$ 514.722.149,42**	**$ 1.256.024.222,67**
	FACTURADO:	14%	**$ 354.503.505,95**	**Δ % AVANCE (+/-):**				20,15%	49,17%

SITUACIONES ESPECIALES Y/O NOVEDADES:	
ACCIONES TOMADAS:	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO



EJES Y RUEDAS PARA CARROS DE VARADA



TRANSPORTE DE CARROS DE VARADA




CARGUE DE CARROS DE VARADA EN PUERTO ASIS




ALISTAMIENTO BASE ESTABILIZADA




ALISTAMIENTO PARA RELLENO CON SUBBASE ESTABILIZADA



RELLENO Y COMPACTACION DE SUBBASE



INSTALACION DE TRAVIESAS



INSTALACION DE TRAVIESAS

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900535486	7	PRAN CONSTRUCCIONES SAS	C - MIPYMES	PRINCIPAL	CALLE 122 NO 18C-26 OFICINA 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3576038	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	2037334623	9495086757	E	2025/11/24	2025/12/26	BANCO DAVIVIENDA	32	$607,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$227,800						$178,000	
																				$227,800						$178,000	
																				$227,800						$178,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		MALLAMÁS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
																				$227,800						$178,000	

2025/12/26 10:59 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$178,000						$40,000						$99,100				$20,000		$30,000		$0		$0	
	$178,000						$40,000						$99,100				$20,000		$30,000		$0		$0	
	$178,000						$40,000						$99,100				$20,000		$30,000		$0		$0	
$0	$178,000		COMPENSAR	30	$1,000,000	4%	$40,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,000,000	2%	$20,000	3%	$30,000	0%	$0	0%	$0	No
	$178,000						$40,000						$99,100				$20,000		$30,000		$0		$0	

2025/12/26 10:59 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900535486	7	PRAN CONSTRUCCIONES SAS	C - MIPYMES	PRINCIPAL	CALLE 122 NO 18C-26 OFICINA 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3576038	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	2018038137	9494650306	E	2025/11/24	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	24	$643,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$227,800						$178,000	
																				$227,800						$178,000	
																				$227,800						$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
																				$227,800						$178,000	

2025/12/18 09:33 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$178,000						$57,000						$99,100				$28,500		$42,800		$0		$0	
	$178,000						$57,000						$99,100				$28,500		$42,800		$0		$0	
	$178,000						$57,000						$99,100				$28,500		$42,800		$0		$0	
$0	$178,000		COMPENSAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
	$178,000						$57,000						$99,100				$28,500		$42,800		$0		$0	

2025/12/18 09:33 a. m.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE ALFREDO ROZO ORJUELA identificado(a) con CC 19260708 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PORVENIR S A NI 800224808																
Clave Planilla	Clave Pago	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades							
									ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	sus
9494691734	1925923463	2025-11-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								
9493069749	1840544020	2025-10-09	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30								
9491561387	1762074435	2025-09-08	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30								
9490158257	1699135138	2025-08-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30								
9488722955	1616382328	2025-07-09	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30								
9487365889	1547230995	2025-06-11	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30								
9485895910	1476172883	2025-05-13	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30								

Este certificado se expide el día 2025-12-09 a las 21:12.

PAGADO

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2025-12-03, 04:24:34 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823686303

Fecha límite de pago: 2026-01-05

GUARDADA 05/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE ALFREDO ROZO ORJUELA				
Documento	NI19260708	**Dirección**	calle 114N°53-15		
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	2145417		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	ROZO ORJUELA JOSE ALFREDO	**Identificación**	CC19260708		

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	Días Pensión	Días Salud	Días ARP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MinEducación	Total
CC 19260708	ROZO ORJUELA JOSE ALFREDO	56	05																	0	0	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 99.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 99.100

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
3

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888236863030000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8823686303(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MC
Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occi

osud (Jumbo, Metro y Spid) -
de-recaudo/

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga
País: 018000 971 971 - ¡Más q

850 - Resto del

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. P

¡El Poder de lo SIMPLE!

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
CLIENTE
CB: 80051877
RECAUDO EXITOSA
TRANSACCION
PAGO FACTURA
RECAUDO
EXITO FLORESTA
AVX 68 90-88
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA

E.P.S. INDIGENA MALLAMAS	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN		Código: AS-FR-008
			Versión: 01
			Vigencia: 19/07/2018

COORDINACION DE AFILIACIÓN Y REGISTRO

CERTIFICA

Una vez verificada la base de datos empresarial, el afiliado relacionado a continuación presenta la siguiente información con corte a la fecha de expedición de la misma.

Que el (la) señor(a):	TANGARIFE CALPA MIGUEL GIOVANNI
Identificación	CC 18188721
Municipio	PUERTO ASIS
Nivel Sisbén	1
IPS Asignada	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL - PRINCIPAL
Estado	Activo
Fecha Afiliación	20/06/2023 12:00:00 a. m.
Régimen	Subsidiado
Zona	U2

Dada el jueves, 6 de noviembre de 2025

Cordialmente

Oficina Virtual Mallamas - EPS

Certficación Válida 7 Días únicamente para Servicios de Salud
E.P.S INDIGENA MALLAMAS
Carrrera 1N 4-56 Av Panamericana Ipiales - Colombia
PBX: 7731757 - 7738725 - 7738726
aseguramiento@mallamaseps.com.co

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **TANGARIFE CALPA MIGUEL GIOVANNI** identificado(a) con **CC** número **18.188.721** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de noviembre de 2021 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 06 de noviembre de 2025.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-17, 09:02:20 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078067031

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 16/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAMILO ANDRES NARANJO ROA		
Documento	CC1070782247	**Dirección**	CR 24 #22 - 115
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7236906
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PASTO	**Departamento**	NARINO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070782247	CAMILO ANDRES NARANJO ROA	59	00	X	X															0	15	15	15	0	(230301) PORVENIR	$ 711.750	$ 113.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 711.750	$ 89.000	0,522	$ 711.750	$ 3.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 711.750	$ 711.750	$ 711.750	$ 0	$ 113.900	$ 89.000	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.700	$ 0	$ 206.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1020758702		ALVAREZ RIVAS YINETH ESTEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 70 # 175 - 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4788895	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	28199949706	94948065D2	I	2025/12/02	2025/12/18	BANCOLOMBIA	16	$409,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1020758702	ALVAREZ YINETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2025/12/18 03:46 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1020758702		ALVAREZ RIVAS YINETH ESTEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 70 # 175 - 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4788895	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	20199497O6	9494806502	I	2025/12/02	2025/12/18	BANCOLOMBIA	16	$409,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,300	$0	$230,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,300	$0	$230,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,800	$0	$179,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,800	$0	$179,800
TOTAL				1	$405,800	$4,100	$0	$409,900

2025/12/18 03:46 PM

PRAN
CONSTRUCCIONES SAS

"CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA JURÍDICA"

Bogotá D.C., diciembre 19 de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL -BASE NAVAL No.3 ARC LEGUIZAMO
Puerto Leguizamo (Putumayo)

Referencia: Contrato No. 0012-ARC.CBNL03-2025

Yo, RICARDO POVEDA ALVAREZ identificado con cedula de ciudadanía No.19.317.845 de Bogotá D.C en mi condición de Representante Legal de PRAN CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit.900.535.486-7 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025.



FIRMA _____

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: RICARDO POVEDA ALVAREZ
C.C.19.317.845 de Bogotá D.C

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141185474412

(415)7707212489984(8020) 000014118547441 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 3 5 4 8 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 122 18 C 26 OF 202

42. Correo electrónico pran.construcciones.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	6 0 1 3 5 7 6 0 3 8	3 2 1 4 4 7 2 5 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1	4 1 1 1	2 0 1 2 0 7 0 5	4 2 9 0	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre POVEDA ALVAREZ RICARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-11-2025 12:06:25AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185474412

(415)7707212489984(8020) 000014118547441 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 3 5 4 8 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	1 6 4 7 7 5 0	1
73. Fecha	2 0 1 2 0 6 2 1	2 0 1 7 0 8 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 7 0 5	2 0 1 7 0 9 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 2 3 0 9 5 0	0 2 2 3 0 9 5 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 6 2 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	0 1	2 0 1 8 0 6 0 1		-
2	7 9	2 0 2 0 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185474412

(415)7707212489984(8020) 000014118547441 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 3 5 4 8 6	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 8 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 9 3 1 7 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
POVEDA	ALVAREZ	RICARDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 8 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 5 6 6 6 9 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUIROGA	GUTIERREZ	LIZETH	MARGARITA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CONTROLADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185474412

(415)7707212489984(8020) 000014118547441 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 7 0 5		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S A

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 19/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **PRAN CONSTRUCCIONES SAS** con **NIT 900.535.486-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 005700162752

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO