ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS No. 1 DEL CONTRATO MS - IP - 016 - 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. MS - IP - 016 - 2026	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	07 DE ABRIL DE 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ NIT: 800.020.733-8		
NOMBRE CONTRATISA	OCEC OBRAS CIVILES ELÉCTRICAS Y CONSULTORÍA S.A.S identificada con Nit 804.009.359-6 RL. CRHISTIAN JOHAN LOBO SILVA identificado con C.C. 1.096.619.028		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS KIT SEPTICO, EN LOS PUNTOS PRIORIZADOS CON EL FIN DE SOLUCIONAR LA MALA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ.		
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($29.038.904,28).		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO.		
No. DE CDP	208 DEL 20 DE MARZO DEL 2026		
No. DE RP	351 DEL 07 DE ABRIL DEL 2026		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13 DE ABRIL DE 2026		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	12 DE MAYO DEL 2026		
SUPERVISOR	ING. JHOAM SEBASTIAN MEDINA AMADO		
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN.		

En el municipio de Santana Boyacá, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026, se reunieron el Ing. **JHOAM SEBASTIAN MEDINA AMADO**, quien actúa como supervisor del contrato de Obra Pública No. MS - IP - 016 - 2026 del 07 de abril de 2026, cuyo objeto es: "**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS KIT SEPTICO, EN LOS PUNTOS PRIORIZADOS CON EL FIN DE SOLUCIONAR LA MALA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ**", y el Ing. **CRHISTIAN JOHAN LOBO SILVA** identificado con C.C. 1.096.619.028, en calidad de representante legal de la sociedad OCEC OBRAS CIVILES ELÉCTRICAS Y CONSULTORÍA S.A.S identificada con Nit 804.009.359-6 como contratista, con el propósito de suscribir la presente Acta de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos No. 1.

Considerando

1. Que, el MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ y la sociedad OCEC OBRAS CIVILES ELÉCTRICAS Y CONSULTORÍA S.A.S, identificada con NIT 804.009.359-6, representada legalmente por el Ing. CRHISTIAN JOHAN LOBO SILVA, identificado con C.C. 1.096.619.028, suscribieron el Contrato de Obra Pública No. MS - IP - 016 - 2026 de fecha siete (07) de abril de 2026, cuyo objeto CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS KIT SEPTICO, EN LOS PUNTOS PRIORIZADOS CON EL FIN DE SOLUCIONAR LA MALA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ

2. Que el valor del contrato de Obra Pública No. MS - IP - 016 – 2026, se pacto por un valor de VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($29.038.904,28).

3. Que, el día trece (13) de abril de 2026, se suscribió el Acta de Inicio del contrato de Obra Pública No. MS - IP - 016 – 2026, estableciendo como fecha de terminación el día doce (12) de mayo de 2026.

4. Que el contrato de Obra Pública No. MS - IP - 016 – 2026, se encuentre vigente y en ejecución

5. Que mediante oficio presentado ante la secretaría de Planeación y Obra, de fecha 30 de abril de 2026, allegado por el contratista OCEC OBRAS CIVILES ELÉCTRICAS Y CONSULTORÍA S.A.S, en el cual manifiesta la necesidad de suscribir acta de mayores y menores cantidades de obra.

6. Que, durante la ejecución del contrato se han desarrollado actividades de seguimiento, control y verificación técnica por parte de la supervisión, mediante visitas de campo y revisión de las actividades ejecutadas, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

7. Que, como resultado de las mediciones en campo, el seguimiento técnico y el avance de obra, se evidenciaron diferencias entre las cantidades inicialmente proyectadas en el presupuesto del contrato y las cantidades realmente requeridas para la correcta ejecución de las actividades, debido a condiciones particulares del terreno, ajustes en el diseño constructivo y necesidades técnicas no previstas en su totalidad en la etapa de planeación.

   Estas variaciones obedecen principalmente a la adaptación del proyecto a las condiciones reales de implantación de los sistemas sépticos, garantizando su estabilidad estructural, correcto funcionamiento hidráulico y adecuada disposición final de las aguas residuales. En consecuencia, se identificaron las siguientes situaciones:

Ítem 1.30 – Excavaciones mecánicas varias en material común seco (incluye acarreo libre hasta 5 km):
Presentó mayores cantidades de obra, debido a que en campo se requirió ampliar los volúmenes de excavación inicialmente previstos, con el fin de garantizar la correcta instalación de los tanques sépticos y la conformación adecuada de los sistemas de infiltración, teniendo en cuenta las condiciones de compactación, nivel freático y características del suelo.

Ítem 2.10 – Tapa en concreto para protección de tanques (1 x 1 m):
No se desarrolló esta actividad, dado que en campo se determinó técnicamente que no era necesaria su ejecución, en función de la configuración final adoptada para los sistemas sépticos y las condiciones de seguridad y operación de estos.

Ítem 2.20 – Tapa en concreto para protección de tanques (2 x 1,5 m):
Presenta menores cantidades de obra, ejecutándose únicamente tres (03) unidades de las seis (06) inicialmente previstas, debido a ajustes en el diseño y localización de los sistemas, optimizando los recursos sin afectar la funcionalidad ni la seguridad estructural.

Ítem 2.30 – Construcción de bordillo en concreto para soporte de tapas:
No se ejecutó esta actividad, debido a que en campo se adoptó una solución constructiva alternativa que permitió garantizar el soporte y estabilidad de las tapas sin requerir la construcción de bordillos, optimizando tiempos y costos de ejecución.

Ítem No Previsto NP-1 – Muro en ladrillo tolete común:
Se incluyó como solución técnica para garantizar el adecuado soporte estructural de las tapas en concreto, mejorando la estabilidad de las estructuras y adaptándose a las condiciones reales del terreno.

Ítem No Previsto NP-2 – Demolición de andenes en concreto:

Se incorporó con el fin de permitir la correcta instalación de los tanques sépticos y la construcción del sistema de infiltración, debido a la interferencia de estructuras existentes en las zonas de intervención.

Ítem No Previsto NP-3 – Reposición de andenes en concreto (e = 0.07 m, f'c = 17.5 MPa):
Se incluyó para restituir las condiciones iniciales de las áreas intervenidas, garantizando la recuperación funcional y estética del espacio público afectado por las obras.

Ítem No Previsto NP-4 – Construcción de campo de infiltración:
Se requirió su ejecución como componente fundamental del sistema de tratamiento, mediante la conformación de excavaciones, lecho filtrante en grava y tubería perforada, garantizando la adecuada disposición final de las aguas residuales tratadas, conforme a criterios técnicos y ambientales.

En consecuencia, se consolida una nueva sábana de cantidades de obra y presupuesto, la cual refleja las actividades efectivamente ejecutadas y garantiza la correcta ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

BALANCE DE OBRA No.1 (Acta de Mayores y Menores Cantidades)

ACTA N°		**1**		
TIPO DE CONTRATO:		MINIMA CUANTIA	**CONTRATO N°**	MS - IP - 016 - 2026
OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS KIT SEPTICO, EN LOS PUNTOS PRIORIZADOS CON EL FIN DE SOLUCIONAR LA MALA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ."		
CONTRATISTA:		OCEC OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y CONSULTORIA SAS		
INTERVENTOR:		NA		

En el municipio de Santana, Boyacá, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026, se reunieron: CRHISTIAN JOHAN LOBO SILVA, en representación legal de la empresa OCEC OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS Y CONSULTORÍA S.A.S, CONTRATISTA, y JHOAM SEBASTIAN MEDINA AMADO, en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el Acta de Mayores y Menores Cantidades No. 01 del Contrato MS-IP-016-2026, de acuerdo con el siguiente detalle de actividades:"

			CONDICIONES INICIALES				MAYORES CANTIDADES DE OBRA (+)		MENORES CANTIDADES DE OBRA (-)		CONDICIONES ACTULIZADAS	
ÍTEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**V.UNITARIO**	**V.PARCIAL**	**CANT**	**V.PARCIAL**	**CANT**	**V.PARCIAL**	**CANT**	**V.PARCIAL**
1,00		**SISTEMAS SEPTICOS SECTOR LOS BOLIVAR**										
1,10		Suministro, transporte e instalación de sistema séptico plástico anaerobio de 1000 L. (tanque 500 + anaerobio 500 +trampa 105) incluye tubería, tanque, trampa de grasas, filtro anaerobio litro de bacterias para filtro y demás accesorios de conexión).	Unidad	3	$4.000.000,00	$12.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 12.000.000,00
		SISTEMAS SEPTICOS ESCUELA SAN ISIDRO										

1,20		Suministro, transporte e instalación de sistema séptico plástico anaerobio de 2000 L. (tanque 1000 + anaerobio 1000 +trampa 250) incluye tubería, tanque, trampa de grasas, filtro anaerobio litro de bacterias para filtro y demás accesorios de conexión).	Unidad	1	$ 4.900.000,00	$ 4.900.000,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 4.900.000,00
1,30	**2.01.70**	Excavaciones mecánicas varias en material común seco. (incluye acarreo libre hasta 5 KM.	m3	19,62	$ 26.900,00	$ 527.778,00	5,18	$ 139.449,60		$ 0,00	24,80	$ 667.227,60
SUBTOTAL						**$17.427.778,00**		**$139.449,60**		**$ -**		**$ 17.567.227,60**
2,00		**TAPAS EN CONCRETO**										
2,10		Tapa en concreto para proteccion de tanques, parrilla en de refuerzo 3/8" (1 x 1 mts). Incluye bordillo para soporte de tapas	Unidad	3	$ 200.000,00	$ 600.000,00		$ 0,00	3	$ 600.000,00		$ 0,00
2,20		Tapa en concreto para proteccion de tanques. parrilla acero de refuerzo de 3/8" (2 x 1,5 mts) Incluye bordillo para soporte de tapas	Unidad	6	$ 400.000,00	$ 2.400.000,00		$ 0,00	3,00	$ 1.200.000,00	3,00	$ 1.200.000,00
2,30		Construcción de bordillo de 15 x 30 cm fundido en concreto de 17.5 MPA (incluye acero de refuerzo 3/8") para sopotres de tapas de proteccion	Ml	54	$ 48.500,00	$ 2.619.000,00		$ 0,00	54	$ 2.619.000,00	0	$ 0,00
SUBTOTAL						**$ 5.619.000,00**		**$ -**		**$ 4.419.000,00**		**$ 1.200.000,00**
NP		**ITEMS NO PREVISTOS**										
NP-1		Muro en Ladrillo Tolete Común	M2		$ 97.761,00		5,58	$ 545.506,38			5,58	$ 545.506,38
NP - 2		Demolición de andenes en concreto	M2		$ 25.850,00		7,57	$ 195.555,25			7,57	$ 195.555,25
NP-3		Reposición de andenes e=0.07 mts, en concreto de 17.5 Mpa (2500 psi)	M2		$ 93.049,00		7,57	$ 703.915,69			7,57	$ 703.915,69

NP-4		Construcción de campo de infiltración mediante excavación, lecho de grava y tubería perforada de drenaje	ML		$ 116.000,00		22,50	$ 2.610.000,00			22,50	$ 2.610.000,00
SUBTOTAL						**$ 0,00**		**$ 4.054.977,32**		**$ -**		**$ 4.054.977,32**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 23.046.778,00**		**$ 4.194.426,92**		**$ 4.419.000,00**		**$ 22.822.204,92**
A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**			**23%**	$ 5.300.758,94						$ 5.249.107,13
		IMPREVISTOS			**2%**	$ 460.935,56						$ 456.444,10
		UTILIDADES			**1%**	$ 230.467,78						$ 228.222,05
AIU						**$ 5.992.162,28**						**$ 5.933.773,28**
COSTO TOTAL DEL PROYECTO						**$ 29.038.940,28**						**$ 28.755.978,19**

Que, las modificaciones en las cantidades de obra, tanto por mayores como por menores cantidades, así como la inclusión de ítems no previstos, no generan adición en el plazo de ejecución del contrato, manteniéndose las condiciones inicialmente pactadas.

Que, como resultado del balance de obra efectuado, se presenta la siguiente comparación entre el valor inicial, el valor actualizado del contrato y el saldo a favor del MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.038.904,28
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 28.755.978,19
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 282.926,09

El saldo a favor corresponde a las diferencias generadas entre las mayores y menores cantidades de obra, así como los ítems no previstos, sin que se requiera adición de recursos al contrato.

Que la supervisión del contrato, en ejercicio de sus funciones, avala lo anteriormente expuesto, previa evaluación y medición en campo, mediante las cuales se verificó la necesidad de los ajustes en las cantidades de obra, así como el balance de obra resultante, garantizando el cumplimiento del objeto contractual.

8. Que, de conformidad con las mediciones en campo, el seguimiento técnico y el balance de obra presentado por el contratista, se identificaron ítems con menores cantidades de obra frente a las inicialmente contratadas, debido a ajustes técnicos y a la no necesidad de ejecutar algunas actividades previstas.
   Estas menores cantidades corresponden a un valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($4.419.000,00) M/CTE, conforme a las condiciones reales verificadas en campo y avaladas por la supervisión, sin afectar el cumplimiento del objeto contractual.

9. Que, como resultado de las mediciones en campo, el seguimiento técnico y el balance de obra, se identificaron ítems que presentan mayores cantidades de obra frente a las inicialmente contratadas, debido a ajustes en las condiciones del terreno,

requerimientos constructivos y la necesidad de garantizar la correcta ejecución de los sistemas sépticos.

Estas mayores cantidades de obra corresponden a un valor de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($4.194.426,92), debidamente soportadas en las mediciones realizadas en campo y avaladas por la supervisión del contrato.

10. Que, como resultado de las condiciones reales evidenciadas en campo y con el fin de garantizar la correcta ejecución, estabilidad y funcionamiento de los sistemas sépticos, se hizo necesaria la inclusión de ítems no previstos dentro del contrato.

    Estos ítems corresponden a actividades complementarias como la construcción de muros en ladrillo, demolición y reposición de andenes, y la construcción de campos de infiltración, las cuales no estaban contempladas en el presupuesto inicial, pero resultan indispensables para la adecuada disposición de las aguas residuales y la recuperación de las áreas intervenidas.

    El valor total de los ítems no previstos asciende a CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($4.054.977,32), debidamente soportados en el balance de obra y avalados por la supervisión del contrato.

11. Que, teniendo en cuenta las diferencias identificadas en las cantidades de obra, tanto por mayores como por menores cantidades, así como la inclusión de ítems no previstos, derivadas de las condiciones reales verificadas en campo y descritas en los considerandos anteriores, se hace necesario efectuar el ajuste correspondiente al balance de obra y al presupuesto del contrato.

    En consecuencia, se consolida una nueva sábana de cantidades de obra y presupuesto, la cual refleja las actividades efectivamente ejecutadas y garantiza la correcta ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

BALANCE DE OBRA No.1 (Acta de Mayores y Menores Cantidades)

ACTA N°		**1**		
TIPO DE CONTRATO:		MINIMA CUANTIA	**CONTRATO N°**	MS - IP - 016 - 2026
OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS KIT SEPTICO, EN LOS PUNTOS PRIORIZADOS CON EL FIN DE SOLUCIONAR LA MALA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ."		
CONTRATISTA:		OCEC OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y CONSULTORIA SAS		
INTERVENTOR:		NA		

En el municipio de Santana, Boyacá, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026, se reunieron: CRHISTIAN JOHAN LOBO SILVA, en representación legal de la empresa OCEC OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS Y CONSULTORÍA S.A.S, CONTRATISTA, y JHOAM SEBASTIAN MEDINA AMADO, en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el Acta de Mayores y Menores Cantidades No. 01 del Contrato XXXX, de acuerdo con el siguiente detalle de actividades:"

			CONDICIONES INICIALES				MAYORES CANTIDADES DE OBRA (+)		MENORES CANTIDADES DE OBRA (-)		CONDICIONES ACTULIZADAS	
ÍTEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**V.UNITARIO**	**V.PARCIAL**	**CANT**	**V.PARCIAL**	**CANT**	**V.PARCIAL**	**CANT**	**V.PARCIAL**
1,00		**SISTEMAS SEPTICOS SECTOR LOS BOLIVAR**										
1,10		Suministro, transporte e instalación de sistema séptico plástico anaerobio de 1000 L. (tanque 500 + anaerobio 500 +trampa 105) incluye tubería, tanque, trampa de grasas, filtro anaerobio litro de bacterias para filtro y demás accesorios de conexión).	Unidad	3	$4.000.000,00	$12.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 12.000.000,00
		SISTEMAS SEPTICOS ESCUELA SAN ISIDRO										

1,20		Suministro, transporte e instalación de sistema séptico plástico anaerobio de 2000 L. (tanque 1000 + anaerobio 1000 +trampa 250) incluye tubería, tanque, trampa de grasas, filtro anaerobio litro de bacterias para filtro y demás accesorios de conexión).	Unidad	1	$ 4.900.000,00	$ 4.900.000,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 4.900.000,00
1,30	**2.01.70**	Excavaciones mecánicas varias en material común seco. (incluye acarreo libre hasta 5 KM.	m3	19,62	$ 26.900,00	$ 527.778,00	5,18	$ 139.449,60		$ 0,00	24,80	$ 667.227,60
SUBTOTAL						**$17.427.778,00**		**$139.449,60**		**$ -**		**$ 17.567.227,60**
2,00		**TAPAS EN CONCRETO**										
2,10		Tapa en concreto para proteccion de tanques, parrilla en de refuerzo 3/8" (1 x 1 mts). Incluye bordillo para soporte de tapas	Unidad	3	$ 200.000,00	$ 600.000,00		$ 0,00	3	$ 600.000,00		$ 0,00
2,20		Tapa en concreto para proteccion de tanques. parrilla acero de refuerzo de 3/8" (2 x 1,5 mts) Incluye bordillo para soporte de tapas	Unidad	6	$ 400.000,00	$ 2.400.000,00		$ 0,00	3,00	$ 1.200.000,00	3,00	$ 1.200.000,00
2,30		Construcción de bordillo de 15 x 30 cm fundido en concreto de 17.5 MPA (incluye acero de refuerzo 3/8") para sopotres de tapas de proteccion	Ml	54	$ 48.500,00	$ 2.619.000,00		$ 0,00	54	$ 2.619.000,00	0	$ 0,00
SUBTOTAL						**$ 5.619.000,00**		**$ -**		**$ 4.419.000,00**		**$ 1.200.000,00**

NP		**ITEMS NO PREVISTOS**										
NP-1		Muro en Ladrillo Tolete Común	M2		$ 97.761,00		5,58	$ 545.506,38			5,58	$ 545.506,38
NP - 2		Demolición de andenes en concreto	M2		$ 25.850,00		7,57	$ 195.555,25			7,57	$ 195.555,25
NP-3		Reposición de andenes e=0.07 mts, en concreto de 17.5 Mpa (2500 psi)	M2		$ 93.049,00		7,57	$ 703.915,69			7,57	$ 703.915,69
NP-4		Construcción de campo de infiltración mediante excavación, lecho de grava y tubería perforada de drenaje	ML		$ 116.000,00		22,50	$ 2.610.000,00			22,50	$ 2.610.000,00
SUBTOTAL						**$ 0,00**		**$ 4.054.977,32**		**$ -**		**$ 4.054.977,32**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 23.046.778,00**		**$ 4.194.426,92**		**$ 4.419.000,00**		**$ 22.822.204,92**
A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**			**23%**	$ 5.300.758,94						$ 5.249.107,13
		IMPREVISTOS			**2%**	$ 460.935,56						$ 456.444,10
		UTILIDADES			**1%**	$ 230.467,78						$ 228.222,05
AIU						**$ 5.992.162,28**						**$ 5.933.773,28**
COSTO TOTAL DEL PROYECTO						**$ 29.038.940,28**						**$ 28.755.978,19**

12. Que, las modificaciones en las cantidades de obra, tanto por mayores como por menores cantidades, así como la inclusión de ítems no previstos, no generan adición en el plazo de ejecución del contrato, manteniéndose las condiciones inicialmente pactadas.

13. Que, como resultado del balance de obra efectuado, se presenta la siguiente comparación entre el valor inicial, el valor actualizado del contrato y el saldo a favor del MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.038.904,28
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 28.755.978,19
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 282.926,09

El saldo a favor corresponde a las diferencias generadas entre las mayores y menores cantidades de obra, así como los ítems no previstos, sin que se requiera adición de recursos al contrato.

14. Que la supervisión del contrato, en ejercicio de sus funciones, avala lo anteriormente expuesto, previa evaluación y medición en campo, mediante las cuales se verificó la necesidad de los ajustes en las cantidades de obra, así como el balance de obra resultante, garantizando el cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anteriormente ilustrado, la partes:

ACUERDAN

1. Aprobar las mayores y menores cantidades de obra, así como los ítems no previstos, conforme al balance de obra verificado en campo y avalado por la supervisión, dejando constancia de las cantidades efectivamente ejecutadas durante el desarrollo del contrato.

2. Dejar constancia de que los ajustes realizados no generan valor adicional ni modificación en el plazo del contrato, evidenciándose un saldo a favor del MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ, conforme al balance de obra consolidado.

3. Suscribir la presente Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra como soporte técnico y contractual de los ajustes efectuados, la cual hará parte integral de los documentos del contrato.

Se firma la presente Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra, bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

CRHISTIAN JOHAN LOBO SILVA
R/L OCEC OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y CONSULTORIA SAS
CONTRATISTA

ING. JHOAM SEBASTIAN MEDINA AMADO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR