CONVENIO DE COFINANCIACION GGC No. 1781 DE 2026

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO-GLP POR REDES PARA EL CENTRO POBLADO DE GUANE EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER.



INFORME DEL INTERVENTOR No. 3

(PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE ABRIL. HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026)

PRESENTADO A:

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN 3

1. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 6

1.1 DETALLE DE EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO 6
1.4 COMPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INICIAL Vs EJECUTADO 9
1.5 FLUJO DE FONDOS EJECUTADOS DEL SISTEMA DE SISTRIBUCION 11

2. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 12

2.1 ENCARGO FIDUCIARIO 12
2.2 BALANCE POR CADA UNA DE LAS CUENTAS 13
2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13
2.4 SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS 13
2.5 DESEMBOLSOS MME – PROVISERVICIOS SA ESP 14
2.6 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 15

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 16

3.1 CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN 16
3.2 PROCESO CONSTRUCTIVO 17
3.3 RECURSO HUMANO 18
3.4 ACTIVIDADES HSEQ 18
3.5 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDADES 18
3.6 CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTROS ENTES 20
3.7 MANEJO RIESGOS RECURSO HUMANO Y PROYECTO 20

4. NOTIFICACIÓN EVENTOS QUE AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO 21

5. CONCLUSIONES 26

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al avance de ejecución de obra comprendido en el periodo del día **01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026** del proyecto "**IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO-GLP POR REDES PARA EL CENTRO POBLADO DE GUANE EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, el cual alcanzó concepto favorable de la UPME y posteriormente con la **Resolución MME 4 0066 del 23 de enero de 2026** obtuvo aprobación del Ministerio de Minas y Energía - MME (FECF).

Es así, que el Ministerio de Minas y Energía - MME y PROVISERVICIOS SA ESP suscribieron el **Convenio de Cofinanciación GGC No. 1781 de 2025,** con el objeto: "*IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO-GLP POR REDES PARA EL CENTRO POBLADO DE GUANE EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER".*

En cumplimiento a la **Resolución MME Resolución 90033 del 13 de enero de 2014**, PROVISERVICIOS SA ESP adelanto la contratación de la interventoría del proyecto con la firma **PETRÓLEO & GAS INGENIERÍA LTDA.,** cuyo representante legal es el Ingeniero **CARLOS MIGUEL RODRÍGUEZ PORRAS.**

Durante el mes de abril se continua con el proceso constructivo de la estación de almacenamiento de GLP, priorizado las labores en la construcción de la cimentación y fundición de las zapatas que soportan el tanque de almacenamiento. En forma paralela se dio inicio al proceso de construcción de las estructuras metálicas para el cerramiento.

En cuanto a la gestión de suministros de tubería de polietileno durante el presente mes, se continuo con la solicitud de suministro ante la empresa productora "EXTRUCOL", informado que en el presente mes no se generó despachos por parte del proveedor, no obstante, se advierte un riesgo en el cronograma debido a la actual contingencia de insumos en Colombia, lo que ha generado demoras en las entregas por parte de los fabricantes.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO REGISTRADA EN EL SECOP II

Convenio de Cofinanciación GGC No.	**1781 de 2026.**
Fecha de suscripción:	Enero 29 de 2026.
Plazo inicial del Convenio:	El plazo de ejecución del presente Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir de la fecha de la suscripción del convenio de cofinanciación de acuerdo con el registro en la plataforma transaccional SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
Entidad contratante:	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
Empresa Ejecutora:	PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. - PROVISERVICIOS S.A.
Objeto:	"IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO-GLP POR REDES PARA EL CENTRO POBLADO DE GUANE EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
Valor Total del Proyecto:	**MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($1.545.318.159) M/CTE., IVA incluido**
Valor Cofinanciación del Proyecto	***Aportes del MINISTERIO:*** El Ministerio aportará la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($845.391.320) M/CTE., IVA incluido. ***Aportes de la EMPRESA:*** TRESCIENTOS DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($302.078.159) M/CTE., IVA incluido. **Aportes de Usuarios de Menores Ingresos a través de la Empresa:** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($397.848.680) M/CTE., IVA INCLUIDO.
Póliza de Cumplimiento del Convenio, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales.	**No. 4446274.** **SURAMERICANA**
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. 013001055006** **SURAMERICANA**
Estado SECOP II:	Póliza ACEPTADA.
Acta de Inicio SECOP II:	06 de febrero de 2026.

SOPORTE DE REGISTRO SECOP II

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.16945965
Número del contrato	GGC-1781-2026
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	Implementación de Gas Licuado de Petróleo-GLP por Redes para El Centro Poblado de Guane en el municipio de Barichara Departamento de Santander
Tipo de contrato	Proceso de Contratación
Fecha de inicio del contrato	25 días de tiempo transcurrido *(6/02/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	11 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Fecha de venta del contrato	-
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle
CO1.WRT.19295406	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	891.042.356,00 COP	SURAMERICANA	31/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptada	Detalle

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	FORMATO COMPLEMENTARIO CONTRATOS YO CONVENIOS EXCEPTO CPS.pdf	FORMATO COMPLEMENTARIO CONTRATOS YO CONVENIOS EXCEPTO CPS.pdf	(detalle)

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Subido por	
☐	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_FEB_2026.pdf	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_FEB_2026.pdf	Proveedor	descargar

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Subido por	
☐	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_FEB_2026.pdf	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_FEB_2026.pdf	Proveedor	descargar
☐	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_MARZO_2026.pdf	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_MARZO_2026.pdf	Proveedor	descargar

1. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

El presente informe muestra el avance de la ejecución de la obra en el periodo comprendido del **01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.**

1.1 DETALLE DE EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Se continua con la búsqueda de personal de mano de obra no calificada (ayudantes obra) en la zona de trabajo. Actualmente se cuenta con la vinculación 7 personas y se tiene 3 en proceso de adquisición de documentos para ingreso.

2. Se continuo con la gestión de la compra de la tubería de polietileno, pero la problemática nacional de falta de insumos ha generado retrasos significativos en la producción.

3. Se realizaron visitas de inspección del trazado de las redes por la vía al centro poblado de guane, esto debido a que por las fuertes lluvias presentadas en el mes de abril, se están generando desprendimientos de rocas y deslizamientos que pueden afectar el proceso constructivo para la instalación de las redes de distribución, de igual forma dentro del centro poblado de Guane se visualizaron situaciones en referencia a las rocas naturales que componen las calles del sector, esto en el fin de evaluar la funcionalidad de los equipos destinados para la ruptura.

4. En el presente mes el acopio y suministro de tubería de polietileno fue limitado, con respecto al pedido solicitado a EXTRUCOL, esto debido a la escasez de insumos para la fabricación en Colombia. Además, no fue posible trasladar los recursos que se encontraban en el encargo fiduciario en la CUENTA DE LA EMPRESA al proveedor de tubería, quitando la prelación para despachos.

1.2 ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO GLP

Se continuó el proceso constructivo de la estación de almacenamiento de GLP, realizando las siguientes actividades:

- Ya teniendo los resultados de los estudios de suelos, se procedió a realizar el ajuste final a los diseños arquitectónicos y estructurales.
- Se realizo el suministro de materiales de obra civil, por medio de ferreterías locales y acopios de material pétreo de la región.
- Se dio paso a la construcción de la cimentación y fundición de zapatas para la estructura que soporta el tanque de almacenamiento de GLP.











Partiendo de los datos expuestos anteriormente, se detalla a continuación el estado de ejecución de las actividades de construcción de la estación de almacenamiento en el municipio de Barichara, Santander, corregimiento de Guane, al cierre del periodo.

Cuadro 1.1. Avance presupuestal y físico estación de GLP

ACTIVIDAD	ETAPAS	% DE AVANCE DE LA UC ESTACIÓN CON EL ELEMENTO TERMINADO	COMPONENTE	% DE AVANCE CON COMPONENTE TERMINADO	% DE AVANCE CORRESPONDIENTE	% DE AVANCE EJECUTADO	% DE AVANCE PENDIENTE
Predio	**Diseño** Sitio para la estación	30%	Documentación correspondiente a la posesión.	100%	30%	30%	0%
Procura de materiales y equipos	**Diseño** Planos de Construcción.	30%	Suministro de materiales para obras civiles	20%	6%	6%	0%
			Suministro de materiales y equipos mecánicos	40%	12%		12%
			Suministro de materiales y equipos eléctricos	40%	12%		12%
Obras civiles y montajes electromecánicos	**Construcción** Planos definitivos.	30%	Ejecución en sitio de obras civiles	20%	6%	2%	4%
			Ejecución en sitio de montajes mecánicos	40%	12%		12%
			Ejecución en sitio de montajes eléctricos.	40%	12%		12%
Puesta en Operación	Certificacion ICONTEC	10%	Puesta en Operación.	100%	10%		10%
				TOTAL	**100%**	**38,00%**	**62,00%**

1.3 REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALADAS

En cuanto a la construcción de las redes de distribución, su inicio se dará en el mes de julio de 2026.

1.4 COMPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INICIAL Vs EJECUTADO

En el cuadro 1.2 se muestra la programación mensual inicial planificada para la ejecución del proyecto de Gas Domiciliario por redes y el ejecutado en el periodo.

Cuadro 1.2 Comparación de la programación inicial Vs avance sistema de distribución **abril de 2026**

Unidades Constructivas Homologadas por la CREG															
Ítem	UNIDAD	UNIDAD CONSTRUCTIVA	Valor	PROYECTO APROBADO			2026								
							abr-26				EJECUTADO				
							EJECUTADO		PROGR.		EJEC. ACUMULADA		PROGR.		
				Unidad	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	
1	TPE3/4ACO	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	$ 86.387.602	Km	0,483	$ 41.725.212	-	$ 0	0,050	$ 4.319.380	-	$ 0	0,483	$ 41.725.212	
2	TPE3/4TA	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla	$ 91.380.611	Km	0,844	$ 77.125.236	-	$ 0	0,090	$ 8.224.255	-	$ 0	0,844	$ 77.125.236	
3	TPE3/4ZV	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	$ 31.590.080	Km	1,281	$ 40.466.892	-	$ 0	0,140	$ 4.422.611	-	$ 0	1,281	$ 40.466.892	
4	TPE2ZV	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	$ 54.860.016	Km	1,021	$ 56.012.076	-	$ 0	0,500	$ 27.430.008	-	$ 0	1,021	$ 56.012.076	
5	TPE3/4PB	Canalización Tuberia Polietileno 3/4" Piedra Barichara	$ 169.988.894	Km	1,771	$ 301.050.331	-	$ 0	0,190	$ 32.297.890	-	$ 0	1,771	$ 301.050.331	
6	TPE2PB	Canalización Tuberia Polietileno 2" Piedra Barichara	$ 218.156.985	Km	0,162	$ 35.341.432	-	$ 0	0,080	$ 17.452.559	-	$ 0	0,162	$ 35.341.432	
7	EGLP2000	Estacion de GLP 2000 galones	$ 438.968.795	GLO	1	$ 438.968.795	0,080	$ 35.117.504	0,150	$ 65.845.319	0,38	$ 166.808.142	1,000	$ 438.968.795	
8	X_VIAL	Perforacion Horizontal Dirigida.	$ 2.165.000	km	8	$ 17.320.000	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	8,000	$ 17.320.000	
	TOTAL	**TOTAL INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN**			**5,562**	**$ 1.008.009.974**	**-**	**$ 35.117.504**	**1,050**	**$ 159.992.022**	**-**	**$ 166.808.142**	**5,562**	**$ 1.008.009.974**	

1.5 FLUJO DE FONDOS EJECUTADOS DEL SISTEMA DE SISTRIBUCION

Para la identificación y valoración de la obra construida, se adoptan las unidades constructivas establecidas en la Resolución CREG 202 del 2013. El presupuesto en unidades constructivas del avance de obra a **30 de abril de 2026** es:

Cuadro 1.3. Flujo de fondos

Ítem	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	($) PROYECTO	% Ponderado en el Proyecto	Cantidad EJECUTADA	% Ponderado de Avance	Cantidad PENDIENTE	% Ponderado Pendiente
1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	Km	$ 41.725.212	4,1%	$ -	0,0%	$ 41.725.212	4,1%
2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla	Km	$ 77.125.236	7,7%	$ -	0,0%	$ 77.125.236	7,7%
3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	Km	$ 40.466.892	4,0%	$ -	0,0%	$ 40.466.892	4,0%
4	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	Km	$ 56.012.076	5,6%	$ -	0,0%	$ 56.012.076	5,6%
5	Canalización Tuberia Polietileno 3/4" Piedra Barichara	Km	$ 301.050.331	29,9%	$ -	0,0%	$ 301.050.331	29,9%
6	Canalización Tuberia Polietileno 2" Piedra Barichara	Km	$ 35.341.432	3,5%	$ -	0,0%	$ 35.341.432	3,5%
7	Estacion de GLP 2000 galones	GLO	$ 438.968.795	43,5%	$ 166.808.142	16,5%	$ 272.160.653	27,0%
8	Perforacion Horizontal Dirigida.	Km	$ 17.320.000	1,7%	$ -	0,0%	$ 17.320.000	1,7%
TOTAL			**$ 1.008.009.974**	**100,0%**	**$ 166.808.142**	**16,55%**	**$ 841.201.832**	**83,45%**

2. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.1 ENCARGO FIDUCIARIO

Se suscribe el día 26 de marzo de 2026 el **CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE AVAL FIDUCIARIA S.A. Y PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.**

El pasado 07 de abril de 2026, para el registro de firmas se evidencio la necesidad de realizar la suscripción de un otrosí a los contratos de encargo suscritos teniendo en cuenta la naturaleza del convenio y el manejo de los recursos conforme a los aportes convenidos contractualmente.

La empresa está a la espera de la suscripción de un otrosí con AVAL FIDUCIARIA requerido para el manejo de los recursos del MME y de la empresa en el encargo fiduciario.

CUENTAS APERTURADAS POR EL ENCARGO FIDUCIARIO

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda: "*Para la administración de los recursos objeto del presente convenio, LA EMPRESA se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO en los términos establecidos en el respectivo convenio de cofinanciación".*

De esta manera se dio apertura del mismo el cual quedo conformado por dos (2) subcuentas como se describe a continuación:

TIPO DE CUENTA	EF	Números de Cuenta
EF CONVENIO BARICHARA MINISTERIO	**3-1-135180**	Cuenta de Ahorros No. 500809093338 Banco Popular.
EF CONVENIO BARICHARA EMPRESA		Cuenta de Ahorros No. 500809093258 Banco Popular.

2.2 BALANCE POR CADA UNA DE LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS No. 500809093338 – CUENTA DEL MME

Durante el periodo no hubo movimientos en la Cuenta del MME. Una vez se cuente con el desembolso del MME al EF se generarán los respectivos rendimientos financieros los cuales son girados por la entidad encargada del EF.

CUENTA DE AHORROS No. 500809093258 – CUENTA APORTES PROVISERVICIOS SA ESP

Para el mes de mayo de 2026, la empresa consignará en el próximo periodo lo correspondiente al veinticinco (25%) del aporte de la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. a la construcción de la infraestructura del Sistema de Distribución e interventorías y terreno.

2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No se generan rendimientos financieros.

2.4 SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

Conforme a la Clausula segunda del convenio la empresa solicito los siguientes desembolsos de recursos:

> ***DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACIÓN APORTADOS POR EL MINISTERIO AL ENCARGO FIDUCIARIO:*** *Para la administración de los recursos objeto del presente convenio, LA EMPRESA se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO en los términos establecidos en el respectivo convenio de cofinanciación. Todos los costos y gastos derivados de la ejecución de dicho contrato de fiducia, de la constitución y de la administración de este serán asumidos directamente por LA EMPRESA.*

El Ministerio gestionará los desembolsos al ENCARGO FIDUCIARIO dentro de los quince (15) días siguientes al cumplimiento de los requisitos previstos para cada uno y dependerán del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC–.

(…)

*a) Un primer desembolso por la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/CTE.**, IVA incluido, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del aporte del MINISTERIO a la construcción del sistema de distribución, con cargo a los recursos de la vigencia presupuestal 2026.*

*b) Un segundo desembolso por la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/CTE.**, IVA incluido, al cincuenta por ciento (50%) del valor total del aporte del MINISTE-RIO a la construcción del sistema de distribución, con cargo a los recursos de la vigencia presupuestal 2026.*

Durante el periodo no realizaron solicitudes de desembolsos.

2.5 DESEMBOLSOS MME – PROVISERVICIOS SA ESP

A la fecha no se han realizado desembolsos a la empresa.

2.6 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Cuadro 2.4. Avance presupuestal incluyendo el aporte de la ESP.

Aporte MME		Valor	No.	Desemboslos MME-EF (Realizados)	
Infraestructura de Distribucion	$	800.000.000	1		$ -
Conexiones y redes internas	$	45.391.320	2		$ -
			3		$ -
TOTAL APORTE MME	**$**	**845.391.320**			

Aporte EMPRESA		Valor	No.	Desemboslos PROVI (Realizados)	
Infraestructura de Distribucion	$	175.753.655	1		$ -
Interventoria	$	64.512.638	2		$ -
Activos de Calidad	$	61.811.866	3		$ -
			4		$ -
TOTAL APORTE EMPRESA	**$**	**302.078.159**			

TOTAL	**$ 1.147.469.479**	**0,00%**	**$ -**

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.1 CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN

INTERVENTORÍA DEL PROYECTO

En cumplimiento a la **Resolución MME 90033 del 13 de enero de 2014**, PROVISERVICIOS SA ESP adelanto la contratación de la interventoría del proyecto con la firma **PETRÓLEO & GAS INGENIERÍA LTDA.**, cuyo representante legal es el Ingeniero **CARLOS MIGUEL RODRÍGUEZ PORRAS**.

Empresa Contratista	PETRÓLEO Y GAS INGENIERÍA LTDA.
NIT. Contratista	NIT: 900.036.818-8.
Contratante	PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. - PROVISERVICIOS S.A.
NIT. Contratante	804.013.578-8
Fecha de Firma:	13 de febrero de 2026
Plazo:	El plazo de ejecución del presente contrato de INTERVENTORIA será igual a la contemplada para el **CONVENIO GGC No. 1781 DE 2026** y las modificaciones que se generen en el proyecto.
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO-GLP POR REDES PARA EL CENTRO POBLADO DE GUANE EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, CANTIDADES Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO PRESENTADO, VIABILIZADO Y APROBADO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – MME MEDIANTE RESOLUCION No. MME 4 0066 DEL 23 DE ENERO DE 2026 Y EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN GGC No. 1781 DE 2026.

3.2 PROCESO CONSTRUCTIVO

Las actividades realizadas durante el presente periodo de ejecución se fundamentaron en las siguientes especificaciones:

- Normas Técnicas Colombianas serie NTC.
- Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
- Manual de calidad y construcción de redes elaborado por **PROVISERVICIOS SA ESP**

Calidad de la Interventoría:

PROVISERVICIOS SA ESP a través de **PETRÓLEO & GAS INGENIERÍA LTDA.** adelanta la Interventoría técnica, cuyo representante legal es el Doctor **CARLOS MIGUEL RODRÍGUEZ PORRAS** actuando en calidad de supervisor e interventor para garantizar la calidad, el rendimiento, eficacia, la productividad y competitividad en el proceso constructivo de la obra. El residente de Interventoría es el ingeniero **DEYMAR ANDRES RODRIGUEZ ROSSO.**

Calidad de Materiales

La tubería y accesorios de polietileno a ser utilizados para la ejecución de la obra serán los fabricados por la Empresa Colombiana de Extrusión SA - EXTRUCOL cuyos productos y procesos se encuentran certificados por la organización internacional de normalización - ISO y el ICONTEC - NTC 1746.

Calidad de la Instalación de tubería PE

Para el seguimiento de las pegas de la tubería de polietileno, el instalador diligenciara el formato de hoja de vida de la pega, el cual muestra la ubicación exacta de la pega y el responsable.

3.3 RECURSO HUMANO

Mano de obra calificada

Para la realización de la obra, se cuenta con el siguiente personal técnico y profesional especializado, según actividad:

- ✓ **Dirección y Manejo Técnico de la obra:** Se dispone de un (1) Profesional encargado de la planeación y ejecución de la obra y un Ingeniero auxiliar para el apoyo y soporte en la ejecución de obra, con amplia experiencia en la construcción de redes de distribución de gas domiciliario.

- ✓ **Pegas de tuberías:** Para la unión de tubería de polietileno por termo fusión se cuenta con un (1) técnico con experiencia y certificado para esta labor.

- ✓ **Mano de obra no calificada:** Actualmente se encuentran vinculadas 5 personas para el cargo de ayudante de obra y 1 para maestro de obra. se enviaron a exámenes a 4 personas de las cuales 3 pasaron y están en proceso de vinculación. se continua con el proceso de búsqueda de más personal de mano de obra no calificada.

3.4 ACTIVIDADES HSEQ

Para garantizar las operaciones asociadas a las actividades de construcción de redes de distribución de gas en el Municipio de **Barichara (Santander),** la empresa cuenta con un programa definido por parte de la Aseguradora de Riesgos Laborales, este ha sido desarrollado desde el inicio de las actividades constructivas en el proyecto.

3.5 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDADES

Adicionalmente antes de iniciar la obra, para mantener un buen manejo de la comunidad durante la ejecución de las obras se realizarán reuniones informativas donde se explicará a la comunidad la metodología constructiva y el impacto que esta causaría.

Para generar un ambiente de aceptación entre el proyecto y la comunidad, se optó porque todo el personal de mano de obra no calificada pertenezca al Municipio.

A la fecha se continua con la búsqueda de personal de mano de obra no calificada (ayudantes obra) en la zona de trabajo, por medio de los presidentes de junta de acción comunal y volantes informativos, pero no se ha tenido personal interesado de la zona para laborar.

Figura 3.1. Volante Informativo



3.6 CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTROS ENTES

No se cuenta con convenios suscritos con otros entes para el proyecto.

3.7 MANEJO RIESGOS RECURSO HUMANO Y PROYECTO

El personal vinculado a la ejecución del convenio cuenta con la dotación básica de Seguridad Industrial requerida para cada una de las actividades que se están realizando, reduciendo así la posibilidad de accidentes.

4. NOTIFICACIÓN EVENTOS QUE AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO

- **REPORTE DE LLUVIAS** Las labores constructivas en el municipio de **Barichara Santander – sector Guane** se han visto condicionadas por el comportamiento climático de la región durante el mes de ABRIL, en donde se han presentado fuertes precipitaciones.

- **ESCACES DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA**
  La limitada disponibilidad de mano de obra no calificada en la zona ha dificultado el inicio de los trabajos constructivos. A pesar de las convocatorias realizadas para las labores de excavación y apoyo operativo, la baja oferta de personal local ha representado un reto logístico significativo

- **SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PE**
  El cronograma de suministros de tubería de polietileno se ha visto afectado debido a la **escasez de materias primas** para la fabricación de tubería de polietileno en el mercado colombiano. Esta limitación en la cadena de producción nacional ha generado una baja disponibilidad y tiempos de entrega extendidos.

  La empresa solicito al proveedor en el mes de marzo y febrero de 2026, **6300 ML** de tubería de diámetros de **2, ¾" y ½".** Durante el periodo no se entregaron despachos.

  Las empresas de fabricación envían como soporte el siguiente comunicado:

**LOS FABRICANTES DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS,
REPRESENTADOS EN ACOPLÁSTICOS,
INFORMAN A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A SUS CLIENTES QUE:**

En las últimas semanas, se han presentado cambios relevantes en las condiciones del mercado internacional de materias primas plásticas. El conflicto en Medio Oriente ha generado incrementos en el precio internacional del petróleo, que es el principal insumo de los procesos petroquímicos para la fabricación de materiales plásticos. Consecuentemente, la coyuntura internacional ha ocasionado aumentos en los costos de transporte y afectaciones en las cadenas logísticas globales, lo que ha impactado el suministro y los precios internacionales de diversas materias primas utilizadas en esta industria. En este contexto, los mercados internacionales de resinas plásticas y otros insumos petroquímicos han registrado variaciones inesperadas en sus condiciones de oferta, disponibilidad y precios durante las últimas semanas. Esta situación resulta particularmente relevante para el mercado colombiano, en la medida en que las materias primas son abastecidas de los mercados internacionales y, si estás son fabricadas localmente, de igual forma utilizan insumos importados de las mismas cadenas. Este comunicado tiene como único propósito informar sobre factores internacionales que inciden en el mercado de materias primas utilizadas para la fabricación de productos plásticos. **ACOPLÁSTICOS** no interviene ni participa en las decisiones comerciales de sus empresas afiliadas, en cumplimiento de las normas de libre y leal competencia vigentes en Colombia.

Dirección
Autopista sur 71-75
Bogotá, Colombia

Teléfonos
+57 (60 1) 782 5000
Ext.1101

Sitio web
www.pavcowavin.com.co

16 de marzo de 2026

ASUNTO: Actualización de condiciones comerciales por incremento extraordinario de materias primas

Estimados clientes:

En los últimos días hemos enfrentado incrementos significativos e inmediatos en los costos de materias primas, derivados de la compleja coyuntura internacional y de la inestabilidad logística global asociada al conflicto en Medio Oriente. Esta situación ha impactado de manera directa tanto la disponibilidad y de insumos como los costos de transporte, afectando distintas etapas de nuestra cadena de suministro.

Nuestros proveedores han trasladado estos incrementos de forma inmediata y en niveles considerablemente altos, lo cual nos imposibilita absorber sobrecostos que no estaban contemplados dentro de nuestras estructuras normales de operación. Como resultado, y de manera responsable, nos vemos en la necesidad de ajustar nuestras condiciones comerciales con carácter inmediato.

Somos plenamente conscientes del reto que este escenario representa para todos los actores de la cadena: para ustedes como clientes, para sus proyectos y para sus propios clientes finales. Sin embargo, se trata de una situación extraordinaria, ajena a nuestra voluntad y al control de cualquier empresa individual.

Nuestro principal compromiso, aún en este contexto, es garantizar el adecuado suministro del mercado, asegurar la continuidad de los proyectos y contar con los insumos necesarios para atenderlos oportunamente, evitando interrupciones o desabastecimientos que puedan generar mayores impactos.

Por ello, su asesor comercial estará contactándolos de manera rápida y directa para comunicarles las nuevas condiciones aplicables y acompañarlos en este proceso con total transparencia.

Agradecemos profundamente su comprensión y confianza. Seguiremos trabajando de manera cercana y responsable para atravesar juntos este entorno desafiante, manteniendo el servicio, la calidad y la confiabilidad que nos caracterizan.

Cordialmente,

Ernesto Guerrero Molina
Director BU Andean Sales Colombia B&I

EXTRUCOL

EXTRUCOL
REDES CONFIABLES
NIT: 800022371 - 4

BUCARAMANGA 15 de abril de 2026

Señor:

Jhon Niño Herrera


Gerente General

Proviservicios S.A. E.S.P.

Notificación de actualización de precios y tiempos de entrega de productos en polietileno.

Cordial saludo, estimado doctor Jhon:

Por medio de la presente nos permitimos informar que, debido a las condiciones actuales del mercado internacional y nacional de materias primas petroquímicas, el polietileno ha presentado un incremento acumulado aproximado del 50 % en su valor comercial, situación que impacta directamente la estructura de costos de fabricación de nuestros productos asociados (tuberías y accesorios). El mercado global de polietileno continúa mostrando variaciones y presiones de oferta/costos en la industria.



Adicionalmente, nuestros proveedores han reportado limitaciones en la disponibilidad de materia prima, generando afectaciones importantes en la cadena de abastecimiento y ocasionando demoras en el suministro que

PBX: 318 360 78 00
CEL: 316 433 57 95
Parque Industrial Etapa 1
Km. 3 Vía Palenque Café Madrid
Bucaramanga – Colombia
www.extrucol.com

EXTRUCOL

EXTRUCOL
REDES CONFIABLES
NIT: 800022371 - 4

pueden alcanzar hasta cincuenta (60) días calendario posteriores al montaje de la respectiva orden de compra, dependiendo de la referencia, volumen solicitado y disponibilidad al momento de programación.

En virtud de lo anterior, y con el propósito de mantener la transparencia y la adecuada planificación de los proyectos en curso y futuros, nos permitimos notificar formalmente esta situación para que sea tenida en cuenta dentro de su planeación operativa y presupuestal.


Agradecemos su comprensión frente a estas circunstancias externas que entendemos lo impactan directamente y que actualmente está afectando al sector industrial, reiteramos nuestro compromiso de continuar brindando soluciones con los más altos estándares de calidad, servicio y acompañamiento técnico.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Gonzalo Contreras M
CC 1095911418

Gonzalo Contreras Mantilla
Ejecutivo comercial Zona Oriente



PBX: 318 360 78 00
CEL: 316 433 57 95
Parque Industrial Etapa 1
Km. 3 Vía Palenque Café Madrid
Bucaramanga – Colombia
www.extrucol.com

5. CONCLUSIONES

- Durante este periodo se continuo con el proceso para la contratación de la mano de obra no calificada la el cual ha sido coordinada con cada uno de los presidentes de JAC involucrados en el proyecto.

- Se continuo con el proceso de construcción de la estación de GLP alcanzo a la fecha un 38% de avance, con respecto a la posesión de lote, suministro de materiales para la obra civil por medio de contratación de ferreterías y acopios de materiales pétreos de la zona y ejecución en sitio de obras civiles en referencia al descapote, replanteo y construcción de cimentación y pedestales para soporte del tanque de almacenamiento.

- Actualmente nos encontramos en proceso de la suscripción de un otrosí con AVAL FIDUCIARIA requerido para el manejo de los recursos del MME y de la empresa en el encargo fiduciario. Una vez sea suscrito el documento contractual (otrosí) la empresa podrá continuar con el proceso de gestión de compras.

- Se finaliza el mes con un avance de obra del **16.55%** En referencia al avance presupuestal de los aportes realizados por el MME y la empresa se tiene un **0%.**

CARLOS MIGUEL RODRIGUEZ
Interventoría Técnica
R/L PETROLEO & GAS INGENIERIA LTDA

JHON ALEXANDER NIÑO H.
Gerente General
R/L PROVISERVICIOS SA ESP