	Lista de chequeo- Mantenimiento preventivo.	Proceso	Formato de verificación.
		Código	ING-SST-40-4.
		Versión	1

Empresa: ING LATAM SAS
NIT: 900.361.477-2

Cliente: _____
Actividad a desarrollar: mantenimiento preventivo cuarto de equipos de bombeo hidráulicos.

Ubicación del sistema: _____
Fecha de Inspección: ____ / ____ / _____
Responsable de ING LATAM SAS: _____
Frecuencia de inspección: Mensual___/ Trimestral__/ Semestral__/ Anual__

1. Inspección General del Cuarto:

Ítem	Verificado	Observaciones
Acceso libre de obstrucciones		
Señalización visible y correcta		
Limpieza general del cuarto		
Iluminación y ventilación adecuadas		
Drenajes y pisos sin acumulación de agua		

2. Bombas (eléctrica / diésel / jockey):

Ítem	Verificado	Observaciones
Bombas limpias y sin fugas visibles		
Acoplamiento alineado correctamente		
Nivel de aceite del motor adecuado		
Prueba semanal de arranque automático realizada		
Presión de succión y descarga dentro del rango		
No hay ruidos anormales durante funcionamiento		

3. Motor Diésel (si aplica):

Ítem	Verificado	Observaciones
Nivel de combustible adecuado		
Baterías cargadas y sin sulfatación		
Estado del sistema de escape		
Nivel de refrigerante correcto		
Filtro de aire limpio		

Prueba de arranque exitosa		

4. Sistema de Control Eléctrico:

Ítem	Verificado	Observaciones
Panel de control sin fallas ni alarmas		
Arranque automático funcional		
Indicadores y luces operativos		
Interruptores y fusibles en buen estado		

5. Válvulas y Accesorios:

Ítem	Verificado	Observaciones
Válvulas abiertas, señalizadas y operativas		
Indicadores de posición funcionales		
Ausencia de fugas en uniones y accesorios		
Manómetros funcionando correctamente		

6. Registros y Pruebas:

Ítem	Verificado	Observaciones
Lectura de presiones registrada		
Alarmas de supervisión conectadas y operativas		
Prueba de flujo (anual) realizada y registrada		

Requiere mantenimiento correctivo:

SI___. NO___.

Comentarios adicionales:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Firma del responsable:

_____.

-------FIN DEL DOCUMENTO-------