KONCET INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	NIT.900750715-1 BOGOTA D.C.	**COTIZACIÓN**	
		Numero de Referencia:	01042026-1
		Fecha:	1/04/2026
CLIENTE:	**PROYECTO**	**CONDICIONES COMERCIALES**	
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	**MANTENIMIENTO PARA EL DATA CENTER DE LA SJD**	**FORMA DE PAGO:**	Anticipo 50% Contraentrega 50%
		CIUDAD :	BOGOTA D.C
		VALIDEZ DE LA OFERTA:	10 DIAS
		PLAZO DE ENTREGA:	60 DIAS
		MONEDA:	COP
		PRECIO:	$ 106.128.058,00 IVA INCLUIDO

MANTENIMIENTO PARA EL DATA CENTER DE LA SJD

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Iva Valor Unitario 19%	Valor Unitario Iva Incluido
1	Mantenimiento preventivo aire acondicionado	Mantenimiento para Aire Acondicionado de Precisión marca Vertiv de 20 KW (5,7 TR)	1	$ 4.808.400	$ 913.596	$ 5.721.996
2	Mantenimiento Correctivo Aire acondicionado: Suministro e Instalación de dos (2) filtros.	Suministro de Filtros Con Marco Metálico 800x445x96 Mm G4 para Aire Acondicionado Vertiv	1	$ 2.738.400	$ 520.296	$ 3.258.696
3	Mantenimiento preventivo UPS	Mantenimiento para UPS de 20 KVA marca Vertiv	1	$ 3.506.200	$ 666.178	$ 4.172.378
4	Mantenimiento correctivo UPS	Suministro y cambio de 24 Baterias 12V-26AH	1	$ 16.232.200	$ 3.084.118	$ 19.316.318
5	Mantenimiento preventivo físico y lógico de los 1 Switch Core	Mantenimiento Físico Y Lógico De Los Equipos Activos De Red Lan de la Secretaria jurídica	1	$ 6.212.000	$ 1.180.280	$ 7.392.280
6	Mantenimiento preventivo físico y lógico de los 10 Switches de borde	Mantenimiento Físico Y Lógico De Los Equipos Activos De Red Lan de la Secretaria jurídica	1	$ 9.676.200	$ 1.838.478	$ 11.514.678
7	Mantenimiento preventivo para el sistema de control de acceso.	Mantenimientos preventivos para el sistema de control de acceso.	1	$ 5.263.900	$ 1.000.141	$ 6.264.041
8	Mantenimiento preventivo al sistema de detección de y extinción incendios del datacenter	Mantenimiento al Sistema de detección de y Extinción incendios del Datacenter	1	$ 8.684.800	$ 1.650.112	$ 10.334.912
9	Mantenimiento Correctivo al sistema de detección de y extinción incendios del Datacenter	El mantenimiento correctivo incluye: Recarga Cilindro con Agente limpio	1	$ 19.456.100	$ 3.696.659	$ 23.152.759
		TOTAL				**$ 91.128.058,00**

BOLSA DE REPUESTOS	**$ 15.000.000,00**

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Iva Valor Unitario 19%	Valor Unitario Iva Incluido
1	AIRE ACONDICIONADO Marca: VERTIV Referencia: C2020RA1C75DI811 Placa de Inventario: 563	- Compresor	1	$ 156.231.300	$ 29.683.947	$ 156.231.300
		- Serpentín	1	$ 86.795.200	$ 16.491.088	$ 86.795.200
		- Bomba de agua	1	$ 24.301.800	$ 4.617.342	$ 24.301.800
		- Bomba de gas	1	$ 24.301.800	$ 4.617.342	$ 24.301.800
		- Intercambiador	1	$ 20.103.200	$ 3.819.608	$ 20.103.200
2	UPS Marca: VERTIV Referencia: Liebert eXM Placa de Inventario: 533	- Modulo de Bypass	1	$ 41.589.100	$ 7.901.929	$ 41.589.100
		- Modulo de potencia	1	$ 58.224.000	$ 11.062.560	$ 58.224.000
		- Display	1	$ 6.538.000	$ 1.242.220	$ 6.538.000
3	SWITCH CORE Marca: ARUBA Referencia: 5406 Placa de Inventario: 540	- Fuente de poder PoE+	1	$ 14.931.200	$ 2.836.928	$ 14.931.200
		- Cable de Poder	1	$ 66.000	$ 12.540	$ 66.000
		- Ventiladores	1	$ 5.239.100	$ 995.429	$ 5.239.100
		- Modulo 8-port 1G/10GbE SFP+ MACsec v3 zl2	1	$ 72.907.600	$ 13.852.444	$ 72.907.600
		-Transeivers 10G SFP+	1	$ 504.700	$ 95.893	$ 504.700
		- Cable de cobre de conexión directa HPE X242 10G SFP + a SFP + de 3 m (J9283B)	1	$ 2.198.600	$ 417.734	$ 2.198.600
		- Patch Cord de F.O.	1	$ 498.800	$ 94.772	$ 498.800
		- Patch Cord Cat 7A y 6A	1	$ 245.500	$ 46.645	$ 245.500
4	SWITCH BORDE Marca: ARUBA Referencia: 2930F Placas de Inventario: 2589, 546, 541, 2591, 542, 543, 2588, 545, 544 y 2590	- Fuente de poder PoE+	1	$ 7.465.600	$ 1.418.464	$ 7.465.600
		- Cable de Poder	1	$ 66.000	$ 12.540	$ 66.000
		- Ventiladores	1	$ 5.239.100	$ 995.429	$ 5.239.100
		- Cable de cobre de conexión directa HPE X242 10G SFP + a SFP + de 1 m (J9281B)	1	$ 1.879.500	$ 357.105	$ 1.879.500
		- Patch Cord Cat 7A y 6A	1	$ 245.500	$ 46.645	$ 245.500
		- Fuente de poder de la controladora.	1	$ 946.000	$ 179.740	$ 946.000
		- Controladora Kantech.	1	$ 4.191.600	$ 796.404	$ 4.191.600
		- Batería 12V-7ah	1	$ 118.800	$ 22.572	$ 118.800

MANTENIMIENTO PARA EL DATA CENTER DE LA SJD						
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Iva Valor Unitario 19%	Valor Unitario Iva Incluido
5	CONTROL DE ACCESO	-Transformador de 16 VAC	1	$ 108.000	$ 20.520	$ 108.000
		- Botón No- Touch.	1	$ 393.100	$ 74.689	$ 393.100
		- Electroiman de 600 Lb.	1	$ 1.193.200	$ 226.708	$ 1.193.200
		- Lector de huella	1	$ 3.495.400	$ 664.126	$ 3.495.400
		- Tarjetas de proximidad	1	$ 20.000	$ 3.800	$ 20.000
6	DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL DATACENTER	- Panel de Control para extinción	1	$ 15.420.100	$ 2.929.819	$ 15.420.100
		- 2 Baterias 12V-7Ah	1	$ 237.600	$ 45.144	$ 237.600
		- Detector de Humo	1	$ 786.200	$ 149.378	$ 786.200
		- Estación Manual de Descarga	1	$ 680.400	$ 129.276	$ 680.400
		- Botón de Aborto	1	$ 1.275.000	$ 242.250	$ 1.275.000
		- Sirena con luz estroboscópica	1	$ 891.800	$ 169.442	$ 891.800
		- Campana de alarma	1	$ 676.400	$ 128.516	$ 676.400
		- Interruptor de Mantenimiento.	1	$ 2.176.700,00	$ 413.573,00	$ 2.176.700,00

CONSULTAS	OBSERVACIONES
	1. La presente cotización contempla el suministro de los elementos anteriormente relacionados. De requerirse algun elemento adicioanl este sera cotizado. 2. Garantía de 6 meses.

eleiva@koncetsas.com

ING. EDGAR LEIVA
KONCET SAS
NIT: 900.750.715-1