ACTA N°	3
FECHA	30/04/2026
CONTRATO №	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DIAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 3		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	CAPITULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES														
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA														
1.1.1	CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 4.439,00	1200,00	$ 5.326.800		1200,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
1.3	CERRAMIENTO														
1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 7CM	ML	$ 3.887,00	40,00	$ 155.480		5,00	0,00	35,00	$ 136.045		$ -	35,00	$ 136.045,00	100,00%
1.5	CAMPAMENTO DE 9M2 ESTERILLA, TEJA DE ZINC Y PISO	UN	$ 1.326.722,00	1,00	$ 1.326.722		0,00	0,00	1,00	$ 1.326.722		$ -	0,00	$ -	0,00%
2	CAPITULO 2 - EXCAVACIONES														
2.1	EXCAVACIONES														
2.1.1	EN ZANJA														
2.1.1.1	HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD														
2.1.1.1.2	TIERRA HUMEDA	M3	$ 35.496,00	16,40	$ 582.134		14,72	0,00	1,68	$ 59.633		$ -	1,68	$ 59.633,00	100,00%
2.1.2.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA														
2.1.2.2.1	TIERRA	M3	$ 8.948	164,10	$ 1.468.367		164,10	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	100,00%
2.1.2.3	PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL														
2.1.2.3.1	TIERRA	M3	$ 33.131	112,00	$ 3.710.672		0,00	221,17	333,17	$ 11.038.255		$ -	97,50	$ 3.230.273,00	29,26%
2.1.3	OTRAS EXCAVACIONES														
2.1.3.1	TIERRA	M3	$ 37.691	8,10	$ 305.297		0,00	18,06	26,16	$ 985.997		$ -	5,00	$ 188.455,00	19,11%
2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3	$ 41.517	34,70	$ 1.440.640		24,86	0,00	9,84	$ 408.527	146,87	$ 6.097.602,00	175,09	$ 7.269.212,00	1779,37%
2.2	RELLENOS														
2.2.1	EN ZANJA	M3	$ 23.665	9,60	$ 227.184		9,60	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	$ 31.201	38,40	$ 1.198.118		0,00	184,96	223,36	$ 6.969.055	17,92	$ 559.122,00	276,97	$ 8.704.143,00	124,90%
2.4	EXCAVACION DE PILOTES Y CAISSONS														
2.4.8	PERFORACIÓN MECÁNICA PARA PILOTES EN TIERRA O CONGLOMERADO D=0.35M A UNA PROFUNDIDAD DE 0-15M	ML	$ 85.055	35,00	$ 2.976.925		0,00	0,00	35,00	$ 2.976.925		$ -	35,00	$ 2.976.925,00	100,00%
3	CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO														
3.1	CONCRETO SIMPLE														
3.1.3.4	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0,45 CON BOMBA 70 PSI (Incluye aditivo expansor y plastificante)	ML	$ 49.863,00	238,00	$ 11.867.394		0,00	42,50	280,50	$ 13.986.572	18,00	$ 897.534,00	18,00	$ 897.534,00	6,42%
3.1.4	PAVIMENTOS														
3.1.5	SARDINELES														
3.1.6	PARA RECUBRIMIENTO DE BERMAS	M3	$ 911.356,00	1,30	$ 1.184.763		0,00	0,70	2,00	$ 1.822.712		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.7	PARA RECUBRIMIENTO DE GAVIONES	M3	$ 903.021,00	11,00	$ 9.933.231		0,00	6,08	17,08	$ 15.423.599		$ -	17,08	$ 15.423.599,00	100,00%
3.1.8	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	$ 648.832,00	18,40	$ 11.938.509		18,20	0,00	0,20	$ 129.766	0,20	$ 129.766,00	0,37	$ 240.068,00	185,00%
3.1.12	CANAL CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RÁPIDAS CON TAPA	M3	$ 1.116.814,00	17,30	$ 19.320.882		17,30	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.15	PANTALLAS														
3.1.15.2	PASIVAS e=15CM CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 144.526,00	50,00	$ 7.226.300		0,00	20,00	70,00	$ 10.116.820		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.15.5	ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" DE 4 TORONES DE ALTA RESISTENCIA	ML	$ 433.314,00	1000,00	$ 433.314.000		875,00	0,00	125,00	$ 54.164.250		$ -	125,00	$ 54.164.250,00	100,00%

ACTA N°	3
FECHA	30/04/2026
CONTRATO Nº	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11062025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADA $ (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 3		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
3.1.15.9	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE f'c=4000 PSI	M3	$ 1.035.410,00	33,50	$ 34.686.235		0,00	15,59	49,09	$ 50.828.277	37,56	$ 38.890.000,00	60,53	$ 62.673.367,00	123,30%
3.1.16	CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS														
3.1.16.4	ZANJA COLECTORA	M3	$ 1.069.556,00	5,00	$ 5.347.780		5,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.16.5	CAÑUELA EN CONCRETO PARA DRENES	ML	$ 12.962,00	9,00	$ 116.658		0,00	0,00	9,00	$ 116.658		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.17	CIMENTACIONES														
3.1.17.1	CONCRETO CLASE II PARA PILOTES D=0,35M	ML	$ 89.585,00	35,00	$ 3.135.475		0,00	0,00	35,00	$ 3.135.475		$ -	35,00	$ 3.135.475,00	100,00%
3.1.17.5	CONCRETO CLASE II PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	M3	$ 837.305,00	1,10	$ 921.036		0,00	0,06	1,16	$ 971.274		$ -	1,16	$ 971.274,00	100,00%
3.2	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN														
3.2.1	SELLO PVC DE 0,10M	ML	$ 32.025,00	13,20	$ 422.730		13,20	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.3	INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS														
3.3.2	D131 (15x15 de 5.0 mm)	M2	$ 14.749,00	167,50	$ 2.470.458		27,50	0,00	140,00	$ 2.064.860		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO														
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 6.679,00	5813,90	$ 38.831.038		0,00	1047,20	6861,10	$ 45.825.287	1592,22	$ 10.634.437,00	6499,32	$ 43.408.958,00	94,73%
3.7	JUNTAS PARA PAVIMENTO														
3.7.1	CORTE ANDÉN DE CONCRETO CON DISCO (2.5 cm de profundidad)	ML	$ 3.732,00	18,00	$ 67.176		18,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
4.0	CAPITULO 4 - COLECCION Y ENTREGA DE AGUAS														
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS														
4.3.1	SUMINISTRO Y COLACIÓN TUBERÍAS PVC AGUAS LLUVIAS														
4.3.1.1	DIÁMETRO DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 18.279,000	2,0	$ 36.558		2,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
4.3.1.2	DIÁMETRO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 23.403,000	62,50	$ 1.462.688		2,50	0,00	60,00	$ 1.404.180	24,00	$ 561.672,00	24,00	$ 561.672,00	40,00%
4.5	CAJA DE INSPECCIÓN														
4.5.1	TIPO I														
4.5.1.1	EN CONCRETO SIMPLE	ML	$ 253.879,000	0,30	$ 76.164		0,30	0,00	0,00	$ -	0,70	$ 177.715,00	0,70	$ 177.715,00	0,00%
5.0	CAPITULO 5 - GAVIONES														
5.1	GAVIONES CON MALLA TIPO INVIAS DE TRIPLE TORSIÓN														
5.1.3	MUROS DE CONTENCIÓN CON MALLA TRADICIONAL	M3	$ 302.861,00	240,00	$ 72.638.640		49,00	0,00	191,00	$ 57.808.251		$ -	190,20	$ 57.566.122,00	99,58%
5.1.8	CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1 CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IN SITU	M3	$ 461.031,00	40,00	$ 18.441.240		13,80	0,00	53,80	$ 24.803.468		$ -	53,80	$ 24.803.468,00	100,00%
6.0	CAPITULO 6 - DRENAJE SUBTERRÁNEO					391873,00									
6.1	DREN EN ZANJA														
6.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA														
6.1.2.2	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	$ 21.481,00	180,0	$ 3.866.580		90,00	0,00	90,00	$ 1.933.290	20,00	$ 429.620,00	20,00	$ 429.620,00	22,22%
6.2.2	CON EQUIPO MECÁNICO														
6.2.2.1	TIERRA	ML	$ 51.333,00	210,40	$ 10.800.463		62,40	0,00	148,00	$ 7.597.264		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.2.2.2	CONGLOMERADO	ML	$ 110.232,00	168,30	$ 18.552.048		20,30	0,00	148,00	$ 16.314.336	135,20	$ 14.903.366,00	135,20	$ 14.903.366,00	91,35%
6.2.2.3	ROCA	ML	$ 194.669,00	42,10	$ 8.195.565		0,00	57,90	100,00	$ 19.466.900	38,00	$ 7.397.422,00	38,00	$ 7.397.422,00	38,00%
6.3	SUMINISTRO Y COLACIÓN DE GEOTEXTILES														
6.3.1	NT-1600	M2	$ 5.089,00	140,00	$ 712.460		42,40	0,00	97,60	$ 496.686		$ -	142,20	$ 723.656,00	145,70%
7.0	CAPITULO 7 - ACARREOS														
7.1	SOBREACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR														

ACTA Nº	3
FECHA	30/04/2026
CONTRATO Nº	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 3		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3	$ 53.023,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.1.2	VOLQUETA CARGUE MECÁNICO	M3	$ 39.037,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.1.3	JEEP O CAMIONETA HASTA 3KM	VJ	$ 53.229,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	
7.2	ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR														
7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 28.938,00	0,00	$ -		0,00	13,00	13,00	$ 376.194	222,08	$ 6.426.551,00	222,08	$ 6.426.551,00	1708,31%
7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 120.576,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.2.3	EN BESTIA FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 24.135,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL-14	ML	$ 446.363,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00%
8.0	CAPITULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA														
8.1	TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA														
8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	$ 72.336,00	112,00	$ 8.101.632		92,80	0,00	19,20	$ 1.388.851	6,80	$ 636.557,00	28,00	$ 2.025.408,00	145,83%
8.3	PODA Y ERRADICACIÓN DE ARBOLES														
8.3.1	ESTABLECIMEINTO DE RASTROJOS	M2	$ 7.670,00	192,00	$ 1.472.640		0,00	8,00	200,00	$ 1.534.000		$ -	0,00	$ -	0,00%
9.0	CAPITULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS														
9.1	BARANDA TUBULAR EN POSTE GALVANIZADO D=2", TRES BARRAS HORIZONTALES CADA 0,33 M														
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2	$ 5.166	300,00	$ 1.549.800		120,00	0,00	180,00	$ 929.880		$ -	216,00	$ 1.115.856,00	120,00%
9.7	JORNALES POR ADMINISTRACIÓN														
9.7.3	OBRERO	DÍA	$ 81.668	10,00	$ 816.680		0,00	6,00	16,00	$ 1.306.688	33,00	$ 2.695.044,00	33,00	$ 2.695.044,00	206,25%
														$ -	
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP-1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 4.439	374,39	$ 1.661.907		0,00	0,00	374,39	$ 1.661.907		$ -	551,00	$ 2.445.889,00	147,17%
NP-2	EXCAVACIÓN MECÁNICA TIERRA	M3	$ 8.948	1335,00	$ 11.945.580		0,00	0,00	1335,00	$ 11.945.580		$ -	2110,84	$ 18.887.796,00	158,12%
NP-3	CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)	ML	$ 5.239	22,00	$ 115.258		0,00	0,00	22,00	$ 115.258	27,70	$ 145.120,00	27,70	$ 145.120,00	125,91%
NP-4	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO.	M3	$ 148.448	12,00	$ 1.781.376		0,00	0,00	12,00	$ 1.781.376	10,36	$ 1.537.921,00	10,36	$ 1.537.921,00	86,33%
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	$ 5.841	18,00	$ 105.138		0,00	0,00	18,00	$ 105.138	31,00	$ 181.071,00	49,00	$ 286.209,00	272,22%
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2	$ 12.260	30,00	$ 367.800		0,00	0,00	30,00	$ 367.800		$ -	30,00	$ 367.800,00	100,00%
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL:14	ML	$ 446.363	12,00	$ 5.356.356		0,00	0,00	12,00	$ 5.356.356		$ -	14,00	$ 6.249.082,00	116,67%
NP-8	Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección A/C, fraguado y postensado	ML	$ 712.401	700,00	$ 498.680.700		0,00	0,00	700,00	$ 498.680.700	175,00	$ 124.670.175,00	550,00	$ 391.820.550,00	78,57%

ACTA N°	3
FECHA	30/04/2026
CONTRATO №	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DIAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADA $ (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 3		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-9	TUBERÍA PVC NOVAFORT DIÁMETRO DE 315 mm - 12.4"	ML	$ 168.943	54,00	$ 9.122.922		0,00	0,00	54,00	$ 9.122.922	30,00	$ 5.068.290,00	30,00	$ 5.068.290,00	55,56%
NP-10	CILINDRO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	$ 561.106	2,80	$ 1.571.097		0,00	0,00	2,80	$ 1.571.097	2,10	$ 1.178.323,00	2,10	$ 1.178.323,00	75,00%
NP-11	CONO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	$ 501.222	1,20	$ 601.466		0,00	0,00	1,20	$ 601.466	1,30	$ 651.589,00	1,30	$ 651.589,00	108,33%
NP-12	BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	$ 522.087	4,00	$ 2.088.348		0,00	0,00	4,00	$ 2.088.348	3,00	$ 1.566.261,00	3,00	$ 1.566.261,00	75,00%
NP-13	TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCION Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	$ 155.387	4,00	$ 621.548		0,00	0,00	4,00	$ 621.548	3,00	$ 466.161,00	3,00	$ 466.161,00	75,00%
NP-14	ESTRIBOS L=0.95M	UN	$ 83.731	8,00	$ 669.848		0,00	0,00	8,00	$ 669.848	4,00	$ 334.924,00	4,00	$ 334.924,00	50,00%
NP-15	ACEQUIA EN GEOMEMBRANA	M2	$ 85.669	212,00	$ 18.161.769		0,00	0,00	212,00	$ 18.161.769	143,98	$ 12.334.582,00	143,98	$ 12.334.582,00	67,92%
NP-16	ANCLAJE CON EPÓXICO EN CONCRETO 1/2 x 8"	UN	$ 26.970	13,00	$ 350.610		0,00	0,00	13,00	$ 350.610		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-17	SARDINELES TIPO A	ML	$ 77.767	30,00	$ 2.333.021		0,00	0,00	30,00	$ 2.333.021		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-18	ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACIÓN: CONCRETO 50%, PIEDRA 50%	M3	617.802,15	0,80	$ 494.242		0,00	0,00	0,80	$ 494.242		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP	BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES)	M2-MES	27.344,00				0,00	108,00	108,00	$ 2.953.152		$ -	72,00	$ 1.968.768,00	66,67%
NP	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	236.009,00				0,00	2,00	2,00	$ 472.018		$ -	2,00	$ 472.018,00	100,00%
NP	COMISIÓN TOPOGRÁFICA	DÍA	692.001,00				0,00	3,00	3,00	$ 2.076.003		$ -	3,00	$ 2.076.003,00	100,00%
NP	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	34.353,00				0,00	10,00	10,00	$ 343.530		$ -	10,00	$ 343.530,00	100,00%
												$ -			
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1.302.254.146,00					$ 919.720.406,00		$ 238.570.825,00		$ 770.505.927,00	
				Administración 30%	$ 390.676.244,00					$ 275.916.122,00		$ 71.571.248,00		$ 231.151.776,00	
				Imprevistos 0%	-					-		-		-	84,09%
				Utilidad 5%	$ 65.112.707,00					$ 45.986.020,00		$ 11.928.541,00		$ 38.525.296,00	
				TOTAL	$ 1.758.043.097,00					$ 1.241.622.548,00		$ 322.070.614,00		$ 1.040.183.001,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 982.508.292,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 718.112.388,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 322.070.614,00
SALDO POR EJECUTAR		-$ 57.674.710,00
VALOR ADICIONES	$ 254.437.025,00	$ 254.437.025,00
SUMAS IGUALES	$ 1.236.945.317,00	$ 1.236.945.317,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00	
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 287.244.955,00
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 105.758.362,00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 393.003.317,00	$ 393.003.317,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 322.070.614,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 105.758.362,00		
VALOR A PAGAR	$ 216.312.252,00		

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE: JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
NIT/CC : 10.284.343
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO
NIT/CC 75.071.884
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: JONIER ALEJANDRO RAMIREZ ZULUAGA
NIT/CC : 75.106.622 DE MANIZALES
ALCALDE MUNICIPAL
VoBo. ORDENADOR DEL GASTO