OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II						
CONTRATISTA	YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.	SAMC No. 005-2025		

ITEM:	1.0	Cerramiento provisional en polisombra	UNID.	m	CANTIDAD CONTRATADA	50.00	CANTIDAD EJECUTADA	50.00



Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Cerramiento provisional en polisombra	50.00			1	50.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					50.00

OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II						
CONTRATISTA	YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.	SAMC No. 005-2025		

ITEM:	1.1	Retiro de cubierta y cielorraso existente (Incluye traslado de material sobrante para disposición final).	UNID.	m2	CANTIDAD CONTRATADA	488.77	CANTIDAD EJECUTADA	488.77



Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Cubierta existente habitaciones	18.16	14.50		1	263.32
Cubierta existente habitaciones deshabilitadas	5.60	13.50		1	75.60
Cubierta existente comedor y cocina	11.10	13.50		1	149.85
					0.00
					0.00
TOTAL					488.77

OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II						
CONTRATISTA	YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.	SAMC No. 005-2025		

ITEM:	1.2	Demolición muros o estructuras existentes.	UNID.	m2	CANTIDAD CONTRATADA	154.72	CANTIDAD EJECUTADA	220.44



Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Demolición de muros existentes	14.50		0.30	6	26.10
Demolición de muros existentes	17.83		0.50	1	8.92
Demolición estructura existente comedor y cocina	12.60	9.50		1	119.70
Demolición de escalera "teatro"	1.00	0.90		2	1.80
Demolición ventanas y muros adicionales	10.00	6.39		1	63.92
TOTAL					220.44

OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II						
CONTRATISTA	YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.	SAMC No. 005-2025		

ITEM:	1.3	Concreto simple con resistencia 21 Mpa (mezcla in situ).	UNID.	m3	CANTIDAD CONTRATADA	6.59	CANTIDAD EJECUTADA	6.59



Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Viguetas de confinamiento	180.50	0.11	0.25		5.09
Columnetas de confinamiento	50.59	0.12	0.25		1.50
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					6.59

OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II						
CONTRATISTA	YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.	SAMC No. 005-2025		

ITEM:	1.4	Suministro e instalación de acero de refuerzo.	UNID.	kg	CANTIDAD CONTRATADA	831.37	CANTIDAD EJECUTADA	831.37



Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD			kg/m	
Acero #2	1026.20			0.250	256.55
Acero #3	1026.47			0.560	574.82
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					831.37

OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II						
CONTRATISTA	YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.	SAMC No. 005-2025		

ITEM:	1.5	Muro de mampostería de bloque de arcilla.	UNID.	m2	CANTIDAD CONTRATADA	130.03	CANTIDAD EJECUTADA	130.03



Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Muro de mampostería de bloque de arcilla.	152.21		0.85		130.03
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					130.03

OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II						
CONTRATISTA	YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.	SAMC No. 005-2025		

ITEM:	1.6	Revoque de muros con mortero relación 1:4.	UNID.	m2	CANTIDAD CONTRATADA	65.59	CANTIDAD EJECUTADA	65.59



Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Revoque de muros con mortero relación 1:4.				65.59	65.59
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					65.59

OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II						
CONTRATISTA	YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.	SAMC No. 005-2025		

ITEM:	1.7	Aplicación de pintura Tipo 1 (Dos manos). Incluye preparación de superficies a intervenir, limpieza, resanes de	UNID.	m2	CANTIDAD CONTRATADA	759.70	CANTIDAD EJECUTADA	759.70





Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Pintura en frisos nuevos				65.59	65.59
Pintura en frisos antiguos				694.11	694.11
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					759.70

OBJETO		ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II							
CONTRATISTA		YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.		SAMC No. 005-2025		
ITEM:	1.8	Suministro e instalación cubierta (Incluye accesorios).	UNID.	m2	CANTIDAD CONTRATADA	559.26	CANTIDAD EJECUTADA	559.26	



Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Cubierta habitaciones				387.62	387.62
Cubierta cocina - comedor				171.64	171.64
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					559.26

OBJETO		ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II							
CONTRATISTA		YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.		SAMC No. 005-2025		
ITEM:	1.9	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta.	UNID.	ml	CANTIDAD CONTRATADA	554.19	CANTIDAD EJECUTADA	554.19	



Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Estructura metálica para cubierta.	554.19				554.19
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					554.19


OBJETO		ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II							
CONTRATISTA		YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.		SAMC No. 005-2025		
ITEM:	2.0	Suministro e instalación de cielorraso en PVC (Incluye accesorios).	UNID.	m2	CANTIDAD CONTRATADA	312.28	CANTIDAD EJECUTADA	312.28	





Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Cielorraso en PVC habotaciones				312.28	312.28
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					312.28

OBJETO		ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II							
CONTRATISTA		YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.		SAMC No. 005-2025		
ITEM:	2.1	Suministro e instalación de salida interruptor doble. Incluye el tendido de conductor, su conexión, fijación y pruebas de funcionamiento, garantizando la correcta operación del sistema conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a la normativa eléctrica vigente (RETIE y NTC aplicables).	UNID.	Und	CANTIDAD CONTRATADA	4.00	CANTIDAD EJECUTADA	4.00	





Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Interruptor doble				4	4.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					4.00

OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II						
CONTRATISTA	YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.	SAMC No. 005-2025		

ITEM:	2.2	Suministro e instalación de salida interruptor triple. incluye el tendido de conductor, su conexión, fijación y pruebas de funcionamiento, garantizando la correcta operación del sistema conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a la normativa eléctrica vigente (RETIE y NTC aplicables).	UNID.	Und	CANTIDAD CONTRATADA	4.00	CANTIDAD EJECUTADA	3.00




Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Interruptor triple				3	3.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					3.00

OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II						
CONTRATISTA	YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.	SAMC No. 005-2025		

ITEM:	2.3	Suministro e instalación de lampara Panel Led Empotrado Redondo 1800 Lúmenes 24w Luz Fría Certificado.	UNID.	Und	CANTIDAD CONTRATADA	40.00	CANTIDAD EJECUTADA	30.00




Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Lamparas habitaciones				22	22.00
Lamparas Cocina - Comedor				8	8.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					30.00

OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II						
CONTRATISTA	YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.	SAMC No. 005-2025		

ITEM:	2.4	Suministro e instalación de Enchape. Incluye la preparación de la superficie base (limpieza, nivelación), cerámicas o similares, aplicación de adhesivo, emboquillado y limpieza final.	UNID.	m2	CANTIDAD CONTRATADA	115.64	CANTIDAD EJECUTADA	115.64



Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Enchape "teatro"	12.20	9.48		1	115.64
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					115.64

OBJETO		ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL HOGAR DEL ANCIANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER – FASE II						
CONTRATISTA		YM INVERSIONES E INGENIERIA SAS	NIT.	901503086-0	CONTRATO No.		SAMC No. 005-2025	
ITEM:	2.5	Aplicación de pintura domestica. Incluye preparación de superficies a intervenir, limpieza.		UNID.	m2	CANTIDAD CONTRATADA	40.00	CANTIDAD EJECUTADA	40.00



Descripción	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
lintura domestica para socalos, puertas y ventanas				40	40.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					40.00