Alcaldía de Sitionuevo

ACTA PARCIAL No.1

CONTRATO DE OBRA No.	**MS-SAMC-001-2026**
OBJETO	**OBRAS DE MANTENIMIENTO LAGUNA OXIDACION SITIONUEVO MAGDALENA**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SITIONUEVO**
CONTRATISTA	**CAMINORTE S.A.**
SUPERVISION	**SECRETARIA DE PLANEACION**
PLAZO DE EJECUCION	**TREINTA (30) DÍAS**
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	**TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($332,986,529.16)**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	**MARZO 31 DEL 2026**
FECHA DE INICIO	**ABRIL 01 DEL 2026**
FECHA INICIAL DE TERMINACION	**ABRIL 30 DEL 2026**
OTRO SI No.1	**MARZO 31 DEL 2026**
OTRO SI No.2	**ABRIL 30 DEL 2026**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA CORTE No. 1		EJECUTADO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CAP I: PRELIMINARES														
1.1	Localizacion, trazado y replantreo	M2	4098,00	$ 2.174,00	$ 8.909.052,00	8995,9	$ 19.557.086,60			6005,90	$ 13.056.826,60	6005,9	$ 13.056.826,60	2990	$ 6.500.260,00
1.2	Roceria sobre hombros y taludes de laguna, incluye retiro de material vegetal	M2	4.098,00	$ 5.226,00	$ 21.416.148,00	8995,9	$ 47.012.573,40			6005,90	$ 31.386.833,40	6005,9	$ 31.386.833,40	2990	$ 15.625.740,00
	CAP II: CAPAS Y RELLENOS GRANULARES														
2.1	Conformacion de Terraplen con materiales seleccionado	M2	1.918,07	$ 46.464,00	$ 89.121.204,48	3211,95	$ 149.240.044,80			3211,95	$ 149.240.044,80	3211,95	$ 149.240.044,80	0	$ -
2.2	Suministro y colocación de subbase-granular clase A (incluye colocación, extendido y compactación) para conformacion de via de acceso	M3	252,00	$ 263.804,00	$ 66.478.608,00	288,50	$ 76.107.454,00			288,50	$ 76.107.454,00	288,5	$ 76.107.454,00	-5,1E-13	$ (0,00)
2.3	Conformacion de enrrocado en concreto ciclopeo para proteccion de talud via de acceso a laguna	M3	97,20	$ 450.235,00	$ 43.762.842,00	32,64	$ 14.695.670,40			32,64	$ 14.695.670,40	32,64	$ 14.695.670,40	0	$ -
	CAP III: OBRAS COMPLEMENTARIAS														
3.1	Mantenimiento de canales de flujo para ingreso y salida de caudal, incluye pintura epoxica y concreto para proteccion de canal, fibra de vidrio.	ML	61,80	$ 249.345,00	$ 15.409.521,00	61,8	$ 15.409.521,00				$ -	0	$ -	61,8	$ 15.409.521,00
4 NP	**ITEM OBRAS NO PREVISTAS**														
4.1 NP	Piedra ciclopea para mejoramiento de subrasante	M3		$ 410.489,00		67,00	$ 27.502.763,00			67,00	$ 27.502.763,00	67	$ 27.502.763,00	0	$ -
4.2 NP	Construccion de porton de acceso en carpinteria metalica incluye obras de manposteria, anticorrosivo y pintUra.	UND		$ 3.500.000,00		1	$ 3.500.000,00				$ -	0	$ -	1	$ 3.500.000,00
4.3 NP	Mantenimiento y mejoramiento de cercado en madera incluye desmonte de la existente	ML		$ 22.000,00		430	$ 9.460.000,00				$ -	0	$ -	430	$ 9.460.000,00
4.4 NP	Construccion de pasante un tubo de 10 "	ML		$ 65.350,00		6	$ 392.100,00			6	$ 392.100,00	6	$ 392.100,00	0	$ -
4.4 NP	Disipadores en concreto ciclopeo para escorrentia superficial	ML		$ 150.078,67		37	$ 5.552.910,67					0	$ -	37	$ 5.552.910,67
	SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS OBRA =A				**$ 245.097.375,48**		**$ 368.430.124,00**		**$ -**		**$ 312.381.692,20**		**$ 312.381.692,20**		**$ 56.048.432,00**
	ADMINISTRACION (24%)				$ 58.823.370,12		$ 88.423.230,00		$ -		$ 74.971.606,13		$ 74.971.606,13		$ 13.451.624,00
	IMPREVISTOS (3%)				$ 7.352.921,26		$ 11.052.904,00		$ -		$ 9.371.450,77		$ 9.371.450,77		$ 1.681.453,00
	UTILIDAD (3%)				$ 7.352.921,26		$ 11.052.904,00		$ -		$ 9.371.450,77		$ 9.371.450,77		$ 1.681.453,00
	IVA 19% / UTILIDAD				$ 1.397.055,04		$ 2.100.051,76		$ -		$ 1.780.575,65		$ 1.780.575,65		$ 319.476,07
	A.I.U(30%) + IVA / UTILIDAD				$ 74.926.267,68		$ 112.629.089,76		$ -		$ 95.495.083,31		$ 95.495.083,31		$ 17.134.006,07
	SUBTOTAL BASICO=A+B				**$ 320.023.643,16**		**$ 481.059.213,76**		**$ -**		**$ 407.876.775,51**		**$ 407.876.775,51**		**$ 73.182.438,07**
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 12.962.886,00		$ 18.346.140,07				$ 15.594.219,06		$ 15.594.219,06		$ 18.346.140,07
	TOTAL DE OBRA CIVIL				**$ 332.986.529,16**		**$ 499.405.353,83**		**$ -**		**$ 423.470.994,57**		**$ 423.470.994,57**		**$ 91.528.578,14**

332.986.529,16

GABRIELA C. CEBALLOS GONZALEZ
Caminorte S.A.S
Contratista

EVA ESTELA LUNA CAÑAS
Jefe Oficina Asesora De Planeación
Alcaldía De Sitionuevo Magdalena