

Montería, 20 de abril de 202

Señores
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Área Administrativa
Sincelejo – Sucre

REFERENCIA: Contrato No. 033 – 2025.

ASUNTO: Solicitud de prórroga del plazo contractual

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal del contratista del Contrato No. 033 de 2025, cuyo objeto consiste en el "Suministro e instalación de transformador tipo seco para el Palacio de Justicia de Sincelejo", me permito presentar formal solicitud de prórroga del plazo de ejecución hasta el día Nueve (09) de Mayo de 2026, con fundamento en circunstancias técnicas sobrevinientes que inciden directamente en la culminación del objeto contractual.

1. La empresa AFINIA, no ha autorizado la apertura del Circuito para la Instalación del Transformador, en comunicación personal nos manifestaron que entre los **días 01 al 03 de mayo**, dispondrían de una cuadrilla de operarios que abren el circuito para que se pueda efectuar la Instalación del transformador

2. La celda de Alojamiento será entregada por el fabricante el día 29 de abril Por lo anterior se requiere prorrogar hasta el día 09 de mayo los trabajos de instalación del Transformador

Atentamente

CARLOS MAURICIO RIOS GOMEZ
CC 14.249.984 de Melgar
Representante Legal



Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba

