Fecha 2026-04-27 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1

ALCANCE Conservación Malla Vial Rural - vigencia 2025 - Zona 1

CONTRATO No. IDU-1548-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edison Andres Pena Marin - Apoyo Principal, Julian David Contreras Fernandez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.0%
% EJECUTADO	6.0%
% VARIACIÓN	3.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se informa que el contrato de obra asociado al proyecto de conservación de la malla vial rural principal y/o primaria de Bogotá D.C. – Zona 1 presenta un comportamiento general favorable frente a la programación vigente. De acuerdo con los datos de seguimiento, el proyecto registra un avance físico programado acumulado del 3,00% frente a un avance físico ejecutado acumulado del 6,00%, lo que representa una desviación positiva o adelanto del 3,00%. La macroactividad de Actividades Previas presenta un avance programado del 98,00% frente a un ejecutado del 97,00%, con una desviación de -1,00%. Aunque esta desviación es menor, se recomienda efectuar seguimiento al cierre formal de los hitos administrativos asociados, especialmente aquellos relacionados con la aprobación de diagnósticos de las vigencias 2025 y 2026, definición de meta física y actas de recibo de productos de consultoría. Se da inicio a actividades de mantenimiento rutinario (Rocería), en el corredor de la VIA TRONCAL BOLIVARIANA.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO MV RURAL	**Contratista**	CONSORCIO BOGOTÁ IESA
Contrato No.	IDU-1501-2025	**Contrato No.**	IDU-1548-2025
Valor Inicial	$ 63.559.852.756,00	**Valor Inicial**	$ 8.540.990.416,00
Total Contrato	$ 63.559.852.756,00	**Total Contrato**	$ 8.540.990.416,00
Valor Pagado	$ 18.432.357.299,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días	**Plazo Inicial**	720 días
Plazo Actualizado	720 días	**Plazo Actualizado**	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-29	**Fecha de Iniciación**	2025-12-29
Fecha de Terminación Actual	2027-12-28	**Fecha de Terminación Actual**	2027-12-29
No. Empleos generados	23	**No. Empleos generados**	26

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO BOGOTÁ IESA
Contrato No.	IDU-1548-2025
Valor Inicial	$ 8.540.990.416,00
Total Contrato	$ 8.540.990.416,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-29

Fecha de Terminación Actual	2027-12-29
No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -Se da inicio de actividades de mantenimiento rutinaro (roceria) en el corredor de La Vía Troncal Bolivariana, correspondiente al tramo Límite con Usme – Chorreras – Puente del Águila a Colombia Huila, para esta semana presenta el comportamiento más representativo

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO