Fecha 2026-04-27 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 2.

ALCANCE Conservación puentes vehiculares

CONTRATO No. IDU-1597-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Camilo Cepeda Isidro - Apoyo Principal, Manuel Antonio Fragozo Crespo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.58%
% EJECUTADO	0.06%
% VARIACIÓN	-2.52%

ESTADO DEL CONTRATO

El mes de abril de 2026 para el contrato IDU-1597-2025 se caracterizó por una fase de transición y gestión documental, aunque persistió un atraso en el inicio de las actividades físicas de obra, las cuales estaban programadas para el 18 de marzo. Al cierre del mes, el avance financiero acumulado se situó en apenas el 0,055%. Esta brecha financiera se debe a que los únicos costos ejecutados hasta la fecha corresponden a gestiones de los componentes social, de seguridad y salud en el trabajo (SST) y tránsito, sin que se hayan iniciado aún las intervenciones en las estructuras de los puentes.

En el ámbito técnico, el esfuerzo principal se centró en la elaboración, revisión y subsanación de los diagnósticos y estrategias de intervención, los cuales se encuentra en revisión por parte de la interventoria. Se logró la aprobación de diagnósticos importantes, como los de los puentes en la Avenida Transversal de Suba (21 Ángeles, PK ID 24190011 y 24190012) y el puente retorno Portal de Suba (PK ID 24190073). No obstante, la Interventoría identificó inconsistencias documentales entre el cronograma de licitación y los anexos técnicos de obra e interventoría, lo que motivó mesas de trabajo con el IDU para aclarar los tiempos de revisión y aprobación de estos insumos. Además, se reportaron dificultades logísticas en la toma de información debido a que muchas estructuras se encuentran sobre cuerpos de agua.

Respecto a la gestión social y de tránsito, se realizaron actividades de campo fundamentales para el arranque de las obras. El componente social, con apoyo de la Alcaldía Local de Suba y gestores de convivencia, adelantó el levantamiento de Actas de Vecindad en los sectores de los puentes 4 y 29. Por su parte, el componente de tránsito gestionó diversos Planes de Manejo de Tránsito (PMT), logrando la aprobación del PMT 3 para la toma de núcleos en el sector de 21 Ángeles y radicando ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) el PMT 5 para intervenciones en la carrera 27A por calle 8 sur. También se solicitó una mesa de trabajo con la SDM para precisar las metodologías de toma de información en vías arteriales de alto impacto.

Finalmente, en los componentes ambiental y administrativo, se destacó la aprobación del Plan de Manejo Ambiental de Obra (MAO-SST) por parte de la Interventoría y su posterior remisión al IDU para revisión final. Se realizaron inspecciones conjuntas en puentes de las localidades de Suba y Fontibón, donde se contó con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad debido a la presencia de habitantes de calle en las estructuras. Administrativamente, se tramito el primer informe de inversión del anticipo y se avanzó en la aprobación de hojas de vida del personal técnico y especialistas necesarios para la operación.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO INFRA PUENTES DC
Contrato No.	IDU-1597-2025
Valor Inicial	$ 60.002.314.288,00
Total Contrato	$ 60.002.314.288,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2028-04-17
No. Empleos generados	30

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONEXION BOGOTA 019
Contrato No.	IDU-1599-2025
Valor Inicial	$ 11.398.586.393,00
Total Contrato	$ 11.398.586.393,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2028-04-17
No. Empleos generados	24

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONEXION BOGOTA 019
Contrato No.	IDU-1599-2025
Valor Inicial	$ 11.398.586.393,00
Total Contrato	$ 11.398.586.393,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2028-04-17
No. Empleos generados	24

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE